Форма
в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Утвержден приказом
Министра по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«21» декабря 2021 г.

Заказчик ГУ «Аппарат акима Сатпаевского сельского округа Баянаульского района» БИН 970840000623 тел.: 8(71840)61221, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Карааши Руководитель Кокенов Мейржан Ержанович

*фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)*

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «21» декабря 2021 года ТОО "ЛОГОТЕК KZ" Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Красноярская 113 оф.7 директор Алимов Асхат Файзрахманович БИН 090340005601 тел.: +7 705 614 44 00

*дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон*

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «21» декабря 2021 года ТОО «BS-INVEST Group» БИН 990140000413 Эксперт Жабаев Ермахан Кулмаганбетович. г.Кызылорда, пр.Астана 1А тел: 87768559966

*дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон*

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «21» декабря 2021 года ТОО «Эверест-сервис» БИН 170740029650 директор Науразбеков Нурлан Жумагулович тел.: 8 707 912 4601

*дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Строительство уличного освещения в с. М.Шорман Сатпаевского сельского округа Баянаульского района Павлодарской области» объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным.

*наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта*

по адресу Павлодарская область, Баянаульский район, с.М.Шорман

*(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)*

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «21» декабря 2021года, подтверждает, что:

(дата ознакомления)

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решение ГУ «Аппарат акима Сатпаевского сельского округа Баянаульского района» №1-04-04 от 20 января 2021 года «О предоставлении в постоянное пользование земельного участка для размещения и обслуживания внутрипоселкового освещения ГУ «Аппарат акима Сатпаевского сельского округа Баянаульского района

*документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решение судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельства о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).*

либо решение о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20__года №_____

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области» № KZ79REA00242917 от 23.09.2021г.

*наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона*

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Эверест-сервис» РП Том 1-3 Наружное электроосвещение

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (-й) ГУ «Аппарат акима Сатпаевского сельского округа Баянаульского района» Приказ №1-04-06 от 26.01.2021г

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2021г.

месяц, год

окончание работ декабрь 2021г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 (три);

фактически, месяц: 3 (три);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| ВЛ-0,4кВ | км | 3.778 | | 3.778 | |
| Опоры | шт | 160 | | 160 | |

4 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными По селу проведены осветительные сети 0,4кВ от существующих КТП-343, КТП-345, КТП-346. ВЛ-0,4 выполнена на металлических граненных стойках, с применением провода марки СИП-4. Для управления и учета эл. энергии установлены на существующих КТП-343, КТП-345, КТП-346 ящики управления освещением ЯУО с автоматическими выключателями. Светильники смонтированы на опорах с креплением на кронштейне. Для зарядки светильника использован кабель ВВНнг 3х1,5. В качестве заземления опор выбран трубный фундамент ФТ.

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 70 879,076 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 63 103,014 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 181,875 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 63 791,16811 тысяч тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 58 548,040 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 181,875 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания_____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство уличного освещения в с. М.Шорман Сатпаевского сельского округа Баянаульского района Павлодарской области» принять в эксплуатацию.

*наименование объекта (комплекса)*

Заказчик _____ Кокенов М.Е.

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии.)*

Технический надзор

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «BS-INVEST Group» Директор Өтешова Ж.Ж.
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт Жабаев Ермахан Кулмаганбетович аттестат № KZ05VJE00047443 от 13.06.2019г.
По объектам первого уровней ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

.12. 2021г. Место печати (при наличии)
подпись, дата

Авторский надзор

1) разработчик проекта ТОО «Эверест-сервис» Гос. лицензия № 19011509 от 24.05.2019 года, III кат.

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата М.П. (при наличии.)*

2) организация ТОО «Эверест-сервис» директор Науразбеков Нурлан Жумагулович
*(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, М.П. (при наличии.)*

22.12. .12.2021г. Место печати (при наличии)
подпись, дата

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

*(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Алимов А.Ф.

*фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя М.П.*

**Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию**

**форма**

**Технические характеристики объекта (линии электропередач)**

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения 6 кВ | километр (далее – км) | - |
| 2 | Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ | км | - |
| 3 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ | км | 3,778 |
| 4 | Кабельные ЛЭП низкого напряжения 6 кВ | км | - |
| 5 | Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ | км | 0,0214 |
| 6 | Кабельные ЛЭП высокого напряжения… | км | - |
| 7 | Площадь опор | м 2 | |
| 8 | Опоры: | | |
| | 1) металлические | штук (далее – шт) | 160 |
| | 2) деревянные с деревянными приставками | шт | - |
| | 3) деревянные с железобетонными приставками | шт | - |
| | 4) железобетонные | шт | - |
| | 5) тросовые подвесы | шт | - |
| 9 | Провода: | | |
| | 1) медные | км | - |
| | 2) алюминиевые СИП-4 | км | 3,778 |
| | 3) сталеалюминиевые | км | - |
| 10 | Кронштейны для светильников: | | |
| | 1) железобетонные | шт | - |
| | 2) металлические | шт | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 160 |
| 11 | Арматура уличного освещения: | | |
| | 1) светильники с лампами накаливания | шт | - |
| | 2) светильники с ртутными лампами | шт | - |
| | 3) светильники с люминесцетными лампами | шт | - |
| | 4) светильники со светодиодными лампами | шт | 160 |
| 12 | Кабели: | | |
| | 1) Кабели силовые ВВГнг3х1,5(ок)-0,66 | км | 0,8 |
| | 2) Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 | км | 0,05 |
| 13 | Муфты соединительные... | шт | - |
| 14 | Муфты концевые | шт | 12 |
| 15 | Контуры заземления | шт | |
| 16 | Устройства грозозащиты | шт | |
| 17 | Дорожные покрытия кабельных сетей: | | |
| | 1) асфальтобетонные | м 2 | - |
| | 2) булыжные | м 2 | - |
| | 3) тротуары | м 2 | - |

Заказчик _____ Кокенов М.Е.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____

Авторский надзор _____ Науразбеков Н.Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии) _____