Форма КС №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Технический надзор: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 48.
(Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №9
справка о стоимости выполненных работ и затрат на 15 сентября 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС накопительная	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	821 926 472,68	133 928 571,43							16 071 428,57	150 000 000,00
Итого к оплате	**821 926 472,68**	133 928 571,43							16 071 428,57	**150 000 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **М.Турдиев**

Главный специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Н.Уразбаев**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____ **С.Сарсенов**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ **А.Албай**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ **С.Ералиев**

Форма 2

Заказчик **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Нұр&М Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "ПСИ Каз Нур"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 48». (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор **№591 от 11.09.2020 года, дополнительное соглашение №591/4 от 26.07.2021 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2021	01.09.2021	31.09.2021

Акт приемки выполненных работ №9

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ-20/												
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1,1Н /КЖ-22/										
1	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	0,0000854		-1339,75	-849,51	-1	--	-1	--	-1
						-471,00	-184,75	--	--		--	
2	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	0,0000031		-1173,28	-737,81	-1	--	-1	--	-1
						-416,24	-160,87	--	--		--	
3	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0000002		-20771,00	--	-1	--	-1	--	-1
						--	--	--	--		--	

4	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0039992	18856,00	--	75	--	75	--	81
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-2 /КЖ-23/									
5	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	0,0448699	2745,20	540,16	123	24	20	79	219
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	79	8		16	
6	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0292495	18856,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
7	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2487103	-40832,75	-2475,36	-10156	-616	-169	-8688	-20351
		НР - 91%; СП - 8%			-37679,39	-709,54	-9371	-176		-1508	
8	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0000017	22695,18	2449,66	1	--	1	--	1
					19567,53	696,97	--	--		--	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-3 /КЖ-24/									
9	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0010017	-20771,00	--	-21	--	-21	--	-22
		СП - 8%			--	--	--	--		-2	
10	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1030167	-40832,75	-2475,36	-4206	-255	-69	-3599	-8430
		НР - 91%; СП - 8%			-37679,39	-709,54	-3882	-73		-624	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-4 /КЖ-25/									
11	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	0,0000003	1173,28	737,81	1	--	1	--	1
					416,24	160,87	--	--		--	
12	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1171885	20771,00	--	43976	--	43976	--	47494
		СП - 8%			--	--	--	--		3518	

13	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,8648555	18856,00	--	110588	--	110588	--	119435
		СП - 8%			--	--	--	--		8847	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н /КЖ-26/									
14	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0000003	22695,18	2449,66	1	--	1	--	1
					19567,53	696,97	--	--		--	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-6.6Н /КЖ-27/									
15	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	0,0000045	2745,20	540,16	1	--	1	--	1
					1761,18	179,54	--	--		--	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-8.8Н /КЖ-29/									
16	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	9	2745,20	540,16	24707	4861	3995	15894	43849
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	15851	1616		3248	
17	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5770215	-40832,75	-2475,36	-23561	-1428	-391	-20158	-47217
		НР - 91%; СП - 8%			-37679,39	-709,54	-21742	-409		-3498	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-9.9Н /КЖ-30/									
18	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0000007	-20771,00	--	-1	--	-1	--	-1
					--	--	--	--		--	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11н /КЖ-33/									
19	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0000007	-20686,92	-2449,66	-1	--	-1	--	-1
					-17785,27	-696,97	--	--		--	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н /КЖ-34/									

20	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,018	-22695,18	-2449,66	-409	-44	-13	-332	-800
		НР - 91%; СП - 8%			-19567,53	-696,97	-352	-13		-59	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н /КЖ-35/									
21	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,00001	-22695,18	-2449,66	-1	--	-1	--	-1
					-19567,53	-696,97	--	--		--	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14 /КЖ-36/									
22	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0033365	40832,75	2475,36	136	8	2	117	273
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	126	2		20	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1 /КЖ-36.1/									
23	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0033365	40832,75	2475,36	136	8	2	117	273
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	126	2		20	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н /КЖ-37/									
24	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	1,9999997	1173,28	737,81	2347	1476	39	1050	3669
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	832	322		272	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /КЖ-38/									
25	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	0,05	2745,20	540,16	137	27	22	88	244
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	88	9		18	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1 /КЖ-38.1/									

26	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,000005	-22695,18	-2449,66	-1	--	-1	--	-1
					-19567,53	-696,97	--	--		--	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17 /КЖ-39/									
27	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	0,05	-2745,20	-540,16	-137	-27	-22	-88	-244
		НР - 91%; СП - 8%			-1761,18	-179,54	-88	-9		-18	
28	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	0,0499999	-1173,28	-737,81	-59	-37	-1	-26	-92
		НР - 91%; СП - 8%			-416,24	-160,87	-21	-8		-7	
29	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,006	-40832,75	-2475,36	-245	-15	-4	-210	-491
		НР - 91%; СП - 8%			-37679,39	-709,54	-226	-4		-36	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-18 /КЖ-40/									
30	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	6	2745,20	540,16	16471	3241	2663	10596	29233
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	10567	1077		2165	
31	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	6	1173,28	737,81	7040	4427	116	3151	11006
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	2497	965		815	
32	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	-18856,00	--	-9428	--	-9428	--	-10182
		СП - 8%			--	--	--	--		-754	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-19 /КЖ-41/									

33	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0000299	-18856,00	--	-1	--	-1	--	-1
					--	--	--	--		--	
34	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,002	22695,18	2449,66	45	5	1	37	89
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	39	1		7	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-20.20н /КЖ-43/									
35	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	0,0000042	2745,20	540,16	1	--	1	--	1
					1761,18	179,54	--	--		--	
36	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	0,0000042	1339,75	849,51	1	--	1	--	1
					471,00	184,75	--	--		--	
37	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,071414	-22695,18	-2449,66	-1621	-175	-49	-1317	-3173
		НР - 91%; СП - 8%			-19567,53	-696,97	-1397	-50		-235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				156489	11481	151882	-3289	165457
							-6874	3261	--	12255	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				156489				
	Материалы		Тенге				6142				
	Всего заработная плата		Тенге					-3614			
	Местные материалы		Тенге				145741				
		Накладные расходы	Тенге				-3288				
		Сметная прибыль	Тенге				12256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				165457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-4
		Сметная заработная плата	Тенге					-3614			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				165457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-4
		Сметная заработная плата	Тенге					-3614			

РАЗДЕЛ 2. ПЛИТА ЛИФТОВАЯ МОНОЛИТНАЯ НА ОТМЕТКЕ -1.550 /КЖ-46/

38	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,6558598	-20024,94	-1372,68	-13134	-900	-192	-11187	-26266
		НР - 91%; СП - 8%			-18361,26	-382,00	-12042	-251		-1946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				-13134	-900	-192	-11187	-26266
							-12042	-251	--	-1946	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-13134				
	Материалы		Тенге				-191				
	Всего заработная плата		Тенге					-12293			
		Накладные расходы	Тенге				-11187				
		Сметная прибыль	Тенге				-1946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-26266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-10
		Сметная заработная плата	Тенге					-12293			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-26266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-10
		Сметная заработная плата	Тенге					-12293			
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытия									
		НА ОТМЕТКЕ +38.300 /КЖ-88/									
39	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	2	-26173,43	-2475,36	-52347	-4951	-1356	-43188	-103178
		НР - 91%; СП - 8%			-23020,07	-709,54	-46040	-1419		-7643	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН ПАРАПЕТА АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ НА ОТМЕТКЕ +38.300 /КЖ-96/									
40	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,002	-18856,00	--	-38	--	-38	--	-41
		СП - 8%			--	--	--	--		-3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				-52385	-4951	-1394	-43188	-103219
							-46040	-1419	--	-7646	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-52385				
	Материалы		Тенге				-1356				
	Всего заработная плата		Тенге					-47459			
	Местные материалы		Тенге				-38				
		Накладные расходы	Тенге				-43188				
		Сметная прибыль	Тенге				-7646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-103218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-48
		Сметная заработная плата	Тенге					-47459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-103218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-48
		Сметная заработная плата	Тенге					-47459			
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1									
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1 /КЖ-99/									

41	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,1448968	53131,52	2930,54	273356	15077	152613	98825	401956
		НР - 91%; СП - 8%			20538,00	570,14	105666	2933		29775	
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПМ-1 /12ШТ/									
42	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,9193397	47135,91	1843,79	90470	3539	52768	31826	132080
		НР - 91%; СП - 8%			17799,60	422,13	34163	810		9784	
43	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болтыанкерные /анкерный выпуск/. Установка при бетонировании	т	0,1298753	167412,97	1430,06	21743	186	2722	17190	42047
		НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	18835	55		3115	
44	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,031669	899611,70	1322,70	28490	42	20742	7029	38360
		НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	7706	18		2842	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОЛМ-1 /12шт/ /КЖ-100/									
45	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0751978	74121,20	26558,59	5574	1997	763	2379	8588
		НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	2814	633		636	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОЛМ-2 /12шт/ /КЖ-100/									
46	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями. Установка	м ограждения	0,0751978	2578,70	86,55	194	7	5	218	445
		НР - 118%; СП - 8%			2416,86	36,81	182	3		33	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОЛП-2 /11шт/ /КЖ-101/									
47	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,008504	74121,20	26558,59	630	226	86	269	971
		НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	318	72		72	
48	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	--	582138,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				420457	21073	229699	157736	624447
							169685	4524	--	46257	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				414253				
	Материалы		Тенге				228850				
	Всего заработная плата		Тенге					170372			
		Накладные расходы	Тенге				155088				
		Сметная прибыль	Тенге				45547				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				614888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					170372			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6204				
	Материалы		Тенге				848				
	Всего заработная плата		Тенге					3837			

		Накладные расходы	Тенге				2648				
		Сметная прибыль	Тенге				708				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				9560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				624448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					174209			
РАЗДЕЛ 5. Стены из газобетонных блоков											
		Фрагмент 17.Развертка на отм 0.000									
49	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02992	262867,00	--	7865	--	7865	--	8494
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
		Фрагмент 18.Развертка на отм 0.000									
50	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,7292	443267,00	--	766497	--	766497	--	827817
		СП - 8%			--	--	--	--		61320	
51	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01496	262867,00	--	3932	--	3932	--	4247
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
		Фрагмент 19.Развертка на отм 0.000									
52	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,34848	443267,00	--	154470	--	154470	--	166827
		СП - 8%			--	--	--	--		12358	
		Фрагмент 20.Развертка на отм 0.000									
53	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,34848	443267,00	--	154470	--	154470	--	166827
		СП - 8%			--	--	--	--		12358	
		Фрагмент 21.Развертка на отм 0.000									
54	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,05622	443267,00	--	468187	--	468187	--	505642
		СП - 8%			--	--	--	--		37455	
55	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00748	262867,00	--	1966	--	1966	--	2124
		СП - 8%			--	--	--	--		157	

		Фрагмент 22.1 Развертка на отм 0.000									
56	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,06434	443267,00	--	28520	--	28520	--	30801
		СП - 8%			--	--	--	--		2282	
		Фрагмент 22.Развертка на отм 0.000									
57	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01496	262867,00	--	3932	--	3932	--	4247
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
		Фрагмент 23.Развертка на отм 0.000									
58	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистуой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02992	262867,00	--	7865	--	7865	--	8494
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
		Фрагмент 25.Развертка на отм 0.000									
59	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,34848	443267,00	--	154470	--	154470	--	166827
		СП - 8%			--	--	--	--		12358	
		Фрагмент 27.Развертка на отм 0.000									
60	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,91664	-443267,00	--	-849583	--	-849583	--	-917550
		СП - 8%			--	--	--	--		-67967	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				902592	--	902591	--	974797
							--	--	--	72209	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				902592				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				902592				
		Сметная прибыль	Тенге				72207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				974799				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				974799				
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/									
		ФАСАД									
61	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2054,475	780,66	1,91	1603855	3933	580214	950116	2758290
		НР - 93%; СП - 8%			496,34	0,94	1019708	1923		204318	
62	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	м2 вертикальной проекции	1226,475	138,59	0,55	169979	671	76947	86201	276674
		НР - 93%; СП - 8%			75,31	0,27	92361	328		20494	

63	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	1396,335	2748,29	25,32	3837531	35359	385372	2740694	7104483
		НР - 80%; СП - 8%			2446,98	6,49	3416800	9068		526258	
64	ТОО TEPlOsTil	Фасадная термопанель Teplostil размерами 600х300мм	м2	2792,67	4371,43	--	12207957	--	12207957	--	13184594
		СП - 8%			--	--	--	--		976637	
65	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 120 мм	10 шт.	3071,937	917,00	--	2816966	--	2816966	--	3042324
		СП - 8%			--	--	--	--		225357	
66	ТОО TEPlOsTil	Герметик акриловый Makroflex /расход 0,24мл. на 1м2/	шт	670,2408	637,50	--	427279	--	427279	--	461461
		СП - 8%			--	--	--	--		34182	
67	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	1396,335	659,90	3,35	921435	4680	682120	189500	1199810
		НР - 80%; СП - 8%			168,04	1,60	234635	2240		88875	
68	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	106,875	1703,54	34,64	182066	3702	20932	127377	334198
		НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	157432	1789		24755	
69	ТОО TEPlOsTil	Карниз КС-108 подкровельный	п.м	300	2231,25	--	669375	--	669375	--	722925
		СП - 8%			--	--	--	--		53550	
70	ТОО TEPlOsTil	Боковой наличник МС-124	п.м	855	1138,39	--	973326	--	973326	--	1051192
		СП - 8%			--	--	--	--		77866	
		ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ									
71	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	55,425	7191,91	39,57	398612	2193	205299	153352	596120
		НР - 80%; СП - 8%			3448,26	10,29	191120	570		44157	
72	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	277,125	260,00	--	72053	--	72053	--	77817
		СП - 8%			--	--	--	--		5764	
73	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	277,125	73,00	--	20230	--	20230	--	21849
		СП - 8%			--	--	--	--		1618	
74	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	281,559	118,00	--	33224	--	33224	--	35882
		СП - 8%			--	--	--	--		2658	

75	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	29,2644	187,00	--	5472	--	5472	--	5910
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				24339360	50538	19176766	4247240	30873529
							5112056	15918	--	2286927	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24267308				
	Материалы		Тенге				1950884				
	Всего заработная плата		Тенге					5127973			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17153830				
		Накладные расходы	Тенге				4247240				
		Сметная прибыль	Тенге				2281164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30795712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3994
		Сметная заработная плата	Тенге					5127973			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				72053				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72053				
		Сметная прибыль	Тенге				5764				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				77817				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				30873529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3994
		Сметная заработная плата	Тенге					5127973			
		РАЗДЕЛ 7. Отделочные работы /АР-23,24/									
		ПОТОЛКИ НА ОТМ. -3.400									
76	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	369,9113961	102,98	0,77	38092	284	2857	28073	71458
		НР - 80%; СП - 8%			94,48	0,38	34951	140		5293	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
77	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	874,49776	102,98	0,77	90052	671	6755	66366	168931
		НР - 80%; СП - 8%			94,48	0,38	82626	332		12513	
		ПОТОЛКИ НА ОТМ. 0.000									
78	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	352,1474654	743,87	4,82	261953	1696	51986	167282	463574
		НР - 80%; СП - 8%			591,43	2,36	208271	832		34339	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
79	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	169,3577749	279,54	2,41	47343	408	18726	22727	75676
		НР - 80%; СП - 8%			166,57	1,18	28209	200		5606	
80	2207-0101-9902 РСНБ РК 2015	**Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/**	м2	--	660,00	--	--	--	--	--	--

					--	--	--	--		--	
81	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	217,774938	3231,45	34,64	703730	7543	375393	259551	1040343
		НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	320794	3645		77062	
		ПОТОЛКИ НА ОТМ. +3.000...+33.000									
82	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3852,486867	743,87	4,82	2865764	18557	568731	1830064	5071494
		НР - 80%; СП - 8%			591,43	2,36	2278476	9103		375666	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
83	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1836,222913	279,54	2,41	513303	4423	203028	246417	820498
		НР - 80%; СП - 8%			166,57	1,18	305852	2169		60778	
84	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	2147,772191	3231,45	34,64	6940429	74389	3702259	2559780	10260226
		НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	3163781	35944		760017	
85	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	247,7521271	3231,45	34,64	800600	8581	427067	295279	1183549
		НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	364952	4146		87670	
86	2207-0101-9902 РСНБ РК 2015	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/	м2	--	660,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		НА ОТМ. +36.050									
		Стены и перегородки									
87	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	370,0359304	102,98	0,77	38105	284	2859	28082	71482
		НР - 80%; СП - 8%			94,48	0,38	34962	140		5295	
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА									
		Потолки									
88	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	160,5247338	743,87	4,82	119410	773	23698	76255	211318
		НР - 80%; СП - 8%			591,43	2,36	94939	379		15653	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									

89	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	141,2930772	279,54	2,41	39497	340	15622	18961	63135
		НР - 80%; СП - 8%			166,57	1,18	23535	167		4677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				12458277	117949	5398981	5598837	19501684
							6941348	57199	--	1444569	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12458277				
	Материалы		Тенге				5398980				
	Всего заработная плата		Тенге					6998547			
		Накладные расходы	Тенге				5598838				
		Сметная прибыль	Тенге				1444569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19501684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5710
		Сметная заработная плата	Тенге					6998547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				19501684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5710
		Сметная заработная плата	Тенге					6998547			
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ /АР-35/									
		Оконные проемы									
90	2113-0510-0501 РСНБ РК 2015	Вычитаемая позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	543,3192	-4674,00	--	-2539474	--	-2539474	--	-2742632
		СП - 8%			--	--	--	--		-203158	
91	2113-0510-1003 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 24 ГОСТ 24866-99	м2	543,3192	7810,00	--	4243323	--	4243323	--	4582789
		СП - 8%			--	--	--	--		339466	
92	Прайс лист	Ограничители на окна	шт	288	1821,43	--	524571	--	524571	--	566537
		СП - 8%			--	--	--	--		41966	
		Витраж ВН-1,2,3									
93	2109-0302-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	м2	51,6183897	88015,00	--	4543193	--	4543193	--	4906648
		СП - 8%			--	--	--	--		363455	
		Дверные проемы									
94	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	624,96	1766,58	77,69	1104041	48552	346613	657414	1902371
		НР - 90%; СП - 8%			1134,27	34,54	708876	21584		140916	
95	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /ДГ21-11Л/ внутренние СТ РК 943-92	м2	383,04	4459,00	--	1707975	--	1707975	--	1844613
		СП - 8%			--	--	--	--		136638	

96	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	241,92	5643,00	--	1365155	--	1365155	--	1474367
		СП - 8%			--	--	--	--		109212	
97	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	672	500,00	--	336000	--	336000	--	362880
		СП - 8%			--	--	--	--		26880	
98	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	60,84	1639,11	177,89	99724	10823	28759	58708	171106
		НР - 90%; СП - 8%			988,53	83,65	60142	5089		12675	
99	2109-0202-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	40,32	30976,00	--	1248952	--	1248952	--	1348869
		СП - 8%			--	--	--	--		99916	
100	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	20,52	24235,00	--	497302	--	497302	--	537086
		СП - 8%			--	--	--	--		39784	
101	1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	80,64	1701,63	37,86	137219	3053	31546	93459	249133
		НР - 90%; СП - 8%			1272,57	15,17	102620	1223		18454	
102	2109-0302-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 24-13 ГОСТ 23747-88	м2	80,64	46600,00	--	3757824	--	3757824	--	4058450
		СП - 8%			--	--	--	--		300626	
		Стальные двери									
103	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	171	3074,66	49,56	525766	8474	91326	296289	887820
		НР - 69%; СП - 8%			2491,03	20,11	425966	3438		65764	
104	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	171	40526,00	--	6929946	--	6929946	--	7484342
		СП - 8%			--	--	--	--		554396	
105	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	6,72	2794,32	52,10	18778	350	2869	10835	31982
		НР - 69%; СП - 8%			2315,30	21,42	15559	144		2369	

106	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,72	44257,00	--	297407	--	297407	--	321200
		СП - 8%			--	--	--	--		23793	
107	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	74	3207,00	--	237318	--	237318	--	256303
		СП - 8%			--	--	--	--		18985	
108	2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011	шт.	336	1854,00	--	622944	--	622944	--	672780
		СП - 8%			--	--	--	--		49836	
109	2109-0404-1101 РСНБ РК 2015	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	72	730,00	--	52560	--	52560	--	56765
		СП - 8%			--	--	--	--		4205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				25710525	71252	24326109	1116705	28973409
							1313163	31478	--	2146178	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8388789				
		Материалы	Тенге				406919				
		Всего заработная плата	Тенге					899534			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7047805				
		Накладные расходы	Тенге				809581				
		Сметная прибыль	Тенге				735870				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9934239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								768
		Сметная заработная плата	Тенге					899534			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17321736				
		Материалы	Тенге				94195				
		Всего заработная плата	Тенге					445107			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16777192				
		Накладные расходы	Тенге				307124				
		Сметная прибыль	Тенге				1410309				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				19039168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								382
		Сметная заработная плата	Тенге					445107			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				28973407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1150
		Сметная заработная плата	Тенге					1344641			
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ. /АР-22/									
		НА ОТМ. -3.400 Полы из бетонного покрытие -415,85м2									
110	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	415,85	148,43	3,61	61726	1502	5498	51931	122749
		НР - 94%; СП - 8%			131,60	1,25	54726	520		9093	
111	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	295	168,82	1,09	49802	323	8460	38706	95588
		НР - 94%; СП - 8%			139,05	0,53	41019	158		7081	
		ПОЛЫ НА ОТМ. 0.000									
		Полы из керамогранитной плитки -25,44м2									
112	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	25,44	5159,65	132,63	131261	3374	100803	26894	170808

		НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	27084	1527		12652	
113	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	33	2254,27	13,02	74391	430	64800	8752	89794
		НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	9161	149		6651	
				Полы из керамической плитки -3,0м2							
114	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /с приготовлением раствора М150 для заделки швов/	м2 покрытия	3	3943,95	74,75	11832	224	7910	3573	16637
		НР - 94%; СП - 8%			1232,78	34,29	3698	103		1232	
				Полы из керамической плитки -38,92м2							
115	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /с приготовлением раствора М150 для заделки швов/	м2 покрытия	38,92	3943,95	74,75	153498	2909	102609	46356	215842
		НР - 94%; СП - 8%			1232,78	34,29	47980	1335		15988	
116	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	80	1522,56	1,64	121805	131	96828	23416	156838
		НР - 94%; СП - 8%			310,58	0,80	24846	64		11618	
				Полы из линолеума -288,04м2							
117	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	288,04	3595,37	21,39	1035610	6162	912485	112816	1240300
		НР - 94%; СП - 8%			406,07	10,60	116963	3054		91874	
118	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	288	366,13	0,82	105445	236	69919	33281	149824
		НР - 94%; СП - 8%			122,53	0,40	35290	116		11098	
				Полы из керамогранитной плитки -43,16м2							
119	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	43,16	5159,65	132,63	222690	5724	171018	45627	289783
		НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	45948	2591		21465	
120	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	40	2254,27	13,02	90171	521	78546	10608	108841
		НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	11104	181		8062	
		ПОЛЫ НА ОТМ. +3.000....+33.000									
				Полы из керамогранитной плитки -279,84м2							
121	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	279,84	5159,65	132,63	1443876	37114	1108843	295835	1878887
		НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	297919	16799		139177	

122	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	363	2254,27	13,02	818299	4727	712800	96270	987734
		НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	100772	1642		73165	
		Полы из керамической плитки -33,0м2									
123	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /с приготовлением раствора М150 для заделки швов/	м2 покрытия	33	3943,95	74,75	130150	2467	87001	39305	183011
		НР - 94%; СП - 8%			1232,78	34,29	40682	1132		13556	
		Полы из керамической плитки -428,12м2									
124	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /с приготовлением раствора М150 для заделки швов/	м2 покрытия	428,12	3943,95	74,75	1688482	32003	1128701	509912	2374266
		НР - 94%; СП - 8%			1232,78	34,29	527778	14682		175872	
125	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	880	1522,56	1,64	1339857	1444	1065106	257572	1725223
		НР - 94%; СП - 8%			310,58	0,80	273307	706		127794	
		Полы из линолеума -3168,44м2									
126	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	3168,44	3595,37	21,39	11391709	67781	10037332	1240975	13643299
		НР - 94%; СП - 8%			406,07	10,60	1286596	33590		1010615	
127	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	3168	366,13	0,82	1159894	2599	769108	366090	1648063
		НР - 94%; СП - 8%			122,53	0,40	388187	1271		122079	
		Полы из керамогранитной плитки -390,61м2									
128	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	390,61	5159,65	132,63	2015410	51805	1547760	412936	2622614
		НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	415845	23448		194268	
129	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	363	2254,27	13,02	818299	4727	712800	96270	987734
		НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	100772	1642		73165	
		Полы из керамогранитной плитки -64,8м2									
130	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	64,8	5159,65	132,63	334345	8594	256765	68504	435077
		НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	68986	3890		32228	
131	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	108	2254,27	13,02	243461	1406	212073	28642	293871

		НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	29982	489		21768	
				Полы из керамогранитной плитки -45,24м2							
132	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	45,24	5159,65	132,63	233422	6000	179259	47826	303748
		НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	48163	2716		22500	
133	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	48	2254,27	13,02	108205	625	94255	12730	130609
		НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	13325	217		9675	
				Полы из керамогранитной плитки -157,68м2							
134	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	157,68	5159,65	132,63	813573	20912	624794	166692	1058687
		НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	167867	9466		78421	
135	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	165	2254,27	13,02	371954	2149	323999	43759	448970
		НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	45806	746		33257	
		на отм. +36,050 /АР-21/									
136	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	409,76	388,03	1,09	158999	448	126913	29946	204061
		НР - 94%; СП - 8%			77,21	0,53	31638	219		15116	
137	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	409,76	342,18	30,77	140211	12609	--	125768	287257
		НР - 94%; СП - 8%			311,41	15,12	127602	6194		21278	
138	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	50,646336	31208,00	--	1580571	--	1580571	--	1707017
		СП - 8%			--	--	--	--		126446	
139	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки	409,76	671,18	102,92	275024	42171	139654	95521	400189
		НР - 92%; СП - 8%			227,45	25,94	93199	10628		29644	
140	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	409,76	263,02	22,78	107774	9334	93262	7032	123990
		НР - 92%; СП - 8%			12,64	6,02	5178	2465		9184	
141	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0376979	15177,58	1399,94	572	53	1	492	1149
		НР - 91%; СП - 8%			13746,00	599,74	518	23		85	

142	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0376979**	**308637,00**	**--**	**11635**	**--**	**11635**	**--**	**12566**
		СП - 8%			--	--	--	--		931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**27243954**	**330506**	**22431508**	**4344037**	**34115026**
							4481940	**141761**	**--**	**2527038**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27243954				
	Материалы		Тенге				20738923				
	Всего заработная плата		Тенге					4623701			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1592206				
	Местные материалы		Тенге				100378				
		Накладные расходы	Тенге				4344034				
		Сметная прибыль	Тенге				2527039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34115026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3974
		Сметная заработная плата	Тенге					4623701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				34115026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3974
		Сметная заработная плата	Тенге					4623701			
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ /АР-13/									
		на отм. +38,300									
143	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**508,714**	**944,00**	**--**	**480226**	**--**	**480226**	**--**	**518644**
		СП - 8%			--	--	--	--		38418	
144	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**508,714**	**1013,00**	**--**	**515327**	**--**	**515327**	**--**	**556553**
		СП - 8%			--	--	--	--		41226	
145	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**85,3515**	**944,00**	**--**	**80572**	**--**	**80572**	**--**	**87018**
		СП - 8%			--	--	--	--		6446	

146	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	111,6135	1013,00	--	113064	--	113064	--	122110
		СП - 8%			--	--	--	--		9045	
		КРОВЛЯ КОЗЫРКА НИШ ПО ОСИ 3,4,9,10 /АР-21/									
147	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	3,45	944,00	--	3257	--	3257	--	3517
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
148	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	3,45	1013,00	--	3495	--	3495	--	3774
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
		КРОВЛЯ КОЗЫРКА БАЛКОНОВ ПО ОСИ 1 И 12 /АР-21/									
149	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	13,662	944,00	--	12897	--	12897	--	13929
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
150	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	13,662	1013,00	--	13840	--	13840	--	14947
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-3 /АР-14/									

151	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,30825	553259,00	--	170542	--	170542	--	184185
		СП - 8%			--	--	--	--		13643	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1 /14ШТ/									
152	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,08876	763202,00	--	67742	--	67742	--	73161
		СП - 8%			--	--	--	--		5419	
153	2105-0308-0122 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,1	1039,00	--	2182	--	2182	--	2356
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-2 /26ШТ/									
154	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,5239	763202,00	--	399842	--	399842	--	431829
		СП - 8%			--	--	--	--		31987	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2 /АР-27/									
155	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	108	11370,00	--	1227960	--	1227960	--	1326197
		СП - 8%			--	--	--	--		98237	
156	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки,заглушки	шт.	816	500,00	--	408000	--	408000	--	440640
		СП - 8%			--	--	--	--		32640	
		ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 1 /ДО-1 И ДО-2 по 2шт./ /АР-28/									
157	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,64896	553259,00	--	2018820	--	2018820	--	2180326
		СП - 8%			--	--	--	--		161506	
		ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 12 /ДО-1 И ДО-2 по 2шт./ /АР-29/									
158	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,64896	553259,00	--	2018820	--	2018820	--	2180326
		СП - 8%			--	--	--	--		161506	
		ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 3 /ДО-1 И ДО-3/ /АР-30/									

159	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,98792	553259,00	--	1099835	--	1099835	--	1187821
		СП - 8%			--	--	--	--		87987	
		ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 10 /ДО-1 И ДО-3/ /АР-31/									
160	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,98792	553259,00	--	1099835	--	1099835	--	1187821
		СП - 8%			--	--	--	--		87987	
		ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 4 /ДО-1 И ДО-2/ /АР-32/									
161	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,82448	553259,00	--	1009410	--	1009410	--	1090163
		СП - 8%			--	--	--	--		80753	
		ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 9 /ДО-1 И ДО-2/ /АР-33/									
162	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,82448	553259,00	--	1009410	--	1009410	--	1090163
		СП - 8%			--	--	--	--		80753	
		ЛЮК Л-1/42шт/ /АР-34/									
163	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8505	498088,00	--	423624	--	423624	--	457514
		СП - 8%			--	--	--	--		33890	
164	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	84	500,00	--	42000	--	42000	--	45360
		СП - 8%			--	--	--	--		3360	
		СТРЕМЯНКА-1/42ШТ/									
165	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,56324	582138,00	--	910021	--	910021	--	982823
		СП - 8%			--	--	--	--		72802	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				13130719	--	13130721	--	14181177
							--	--	--	1050460	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1224860				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1224860				
		Сметная прибыль	Тенге				97989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1322848				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11905860				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11905860				
		Сметная прибыль	Тенге				952469				

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12858329				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				14181177				
		РАЗДЕЛ 11.ЛЕСТНИЦА В ТЕХ. ПОДПОЛЬЕ									
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 /АР-81/									
166	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые, монолитные лестницы. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В12,5/	м3	2,6	49244,07	2930,54	128035	7619	67017	49942	192215
		НР - 91%; СП - 8%			20538,00	570,14	53399	1482		14238	
167	1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство /В12,5/	м3	4,5	26756,85	2189,45	120406	9853	83956	26175	158307
		НР - 91%; СП - 8%			5910,38	481,53	26597	2167		11726	
168	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05184	308637,00	--	16000	--	16000	--	17280
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
169	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4146188	247823,00	--	102752	--	102752	--	110972
		СП - 8%			--	--	--	--		8220	
170	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	229089,00	--	687	--	687	--	742
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		НАВЕС ЛЕСТНИЦЫ									
171	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,1043	25419,17	11500,64	2651	1200	231	1074	4023
		НР - 69%; СП - 8%			11696,85	3225,43	1220	336		298	
172	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1893	30561,44	10260,61	5785	1942	739	2531	8981
		НР - 69%; СП - 8%			16398,30	2976,05	3104	563		665	
173	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2936	553259,00	--	162437	--	162437	--	175432
		СП - 8%			--	--	--	--		12995	
174	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0168	899611,70	1322,70	15113	22	11003	3729	20350
		НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	4088	10		1507	

175	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	15,3	3468,04	5,97	53061	91	43341	7720	65643
		НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	9629	20		4862	
176	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	15,606	11894,00	--	185618	--	185618	--	200467
		СП - 8%			--	--	--	--		14849	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 /1ШТ/									
177	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,07289	74121,20	26558,59	5403	1936	739	2306	8325
		НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	2728	613		617	
178	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07289	582138,00	--	42432	--	42432	--	45827
		СП - 8%			--	--	--	--		3395	
179	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,11381	899,90	1,04	1902	2	282	1295	3453
		НР - 80%; СП - 8%			765,51	0,51	1618	1		256	
		ФАРТУК									
180	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,45	3066,71	14,09	10580	49	6779	3464	15167
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	3752	12		1124	
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-2									
181	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые, монолитные лестницы. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В12,5/	м3	2,6	49244,07	2930,54	128035	7619	67017	49942	192215
		НР - 91%; СП - 8%			20538,00	570,14	53399	1482		14238	
182	1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство /В12,5/	м3	4,5	26756,85	2189,45	120406	9853	83956	26175	158307
		НР - 91%; СП - 8%			5910,38	481,53	26597	2167		11726	
183	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05184	308637,00	--	16000	--	16000	--	17280
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
184	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,410468	247823,00	--	101723	--	101723	--	109861
		СП - 8%			--	--	--	--		8138	
185	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	229089,00	--	687	--	687	--	742
		СП - 8%			--	--	--	--		55	

		НАВЕС ЛЕСТНИЦЫ									
186	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,1043	25419,17	11500,64	2651	1200	231	1074	4023
		НР - 69%; СП - 8%			11696,85	3225,43	1220	336		298	
187	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1893	30561,44	10260,61	5785	1942	739	2531	8981
		НР - 69%; СП - 8%			16398,30	2976,05	3104	563		665	
188	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2936	553259,00	--	162437	--	162437	--	175432
		СП - 8%			--	--	--	--		12995	
189	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0168	899611,70	1322,70	15113	22	11003	3729	20350
		НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	4088	10		1507	
190	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	15,3	3468,04	5,97	53061	91	43341	7720	65643
		НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	9629	20		4862	
191	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	15,606	11894,00	--	185618	--	185618	--	200467
		СП - 8%			--	--	--	--		14849	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 /1ШТ/									
192	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,07289	74121,20	26558,59	5403	1936	739	2306	8325
		НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	2728	613		617	
193	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07289	582138,00	--	42432	--	42432	--	45827
		СП - 8%			--	--	--	--		3395	
194	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,11381	899,90	1,04	1902	2	282	1295	3453
		НР - 80%; СП - 8%			765,51	0,51	1618	1		256	
		ФАРТУК									
195	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,45	3066,71	14,09	10580	49	6779	3464	15167
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	3752	12		1124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1704696	45428	1446997	196472	2053257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							212271	10412	--	152092	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1267279				
	Материалы		Тенге				424755				
	Всего заработная плата		Тенге					205553			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				609085				
		Накладные расходы	Тенге				184649				
		Сметная прибыль	Тенге				116154				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2053258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					222683			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				131 333 301					
		Всего стоимость оборудования				0					
		Итого без оборудования				131 333 301					
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%				132 515 301					
		Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,49%				133 164 626					
		Итого с непредвиденные работы и затраты 2%				135 827 918					
		Итого с оборудованием				135 827 918					
		Переходящий коэфф. 67% - К=1, 33% - К=1,050035997				138 070 692					
		Понижающий коэффициент К=0,96999999889				133 928 571					
		Итого с учетом НДС 12%				150 000 000					

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Нұр&М Құрылыс"

_____ У.Корабоев

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____ Г.Ким

Технический надзор:

Инженер -эксперт ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____ Т.Корабоев

Технический надзор:

Директор ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____ С.Сарсенов

Подрядчик:
Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ С.Ералиев

Начальник участка ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ Х.Жанабеков

Авторский надзор:

Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ А.Албай