Форма 2

Заказчик **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Нұр&М Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "ПСИ Каз Нур"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 48». (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор **№591 от 11.09.2020 года, дополнительное соглашение №591/4 от 20.08.2021 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.10.2021	12.10.2021	31.10.2021

Акт приемки выполненных работ №10

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/										
		ФАСАД										
1	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		2054,475	780,66	1,91	1603855	3933	580214	950116	2758290
		НР - 93%; СП - 8%				496,34	0,94	1019708	1923		204318	
2	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	м2 вертикальной проекции		1226,475	138,59	0,55	169979	671	76947	86201	276674
		НР - 93%; СП - 8%				75,31	0,27	92361	328		20494	
3	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2		1396,335	2748,29	25,32	3837531	35359	385372	2740694	7104483
		НР - 80%; СП - 8%				2446,98	6,49	3416800	9068		526258	
4	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности		1396,335	659,90	3,35	921435	4680	682120	189500	1199810
		НР - 80%; СП - 8%				168,04	1,60	234635	2240		88875	

Форма КС №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Технический надзор: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 48.
(Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №10
справка о стоимости выполненных работ и затрат на 14 октября 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС накопительная	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	881 926 472,68	53 571 428,57							6 428 571,43	60 000 000,00
Итого к оплате	**881 926 472,68**	53 571 428,57							6 428 571,43	**60 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **А.Рабаев**

Главный специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Н.Уразбаев**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____ **С.Сарсенов**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ **А.Албай**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ **С.Ералиев**

5	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	106,875	1703,54	34,64	182066	3702	20932	127377	334198
		НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	157432	1789		24755	
		ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ									
6	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	55,425	7191,91	39,57	398612	2193	205299	153352	596120
		НР - 80%; СП - 8%			3448,26	10,29	191120	570		44157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7113478	50538	1950884	4247240	12269575
							5112056	15918	--	908857	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7113478				
	Материалы		Тенге				1950884				
	Всего заработная плата		Тенге					5127973			
		Накладные расходы	Тенге				4247240				
		Сметная прибыль	Тенге				908857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12269576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3994
		Сметная заработная плата	Тенге					5127973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12269576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3994
		Сметная заработная плата	Тенге					5127973			
		РАЗДЕЛ 2. Крыльцо КР-1									
7	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,06	4483,39	132,63	45103	1334	33059	10635	60197
		НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	10710	604		4459	
8	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	26,66	3897,58	74,75	103910	1993	69051	31753	146516
		НР - 94%; СП - 8%			1232,78	34,29	32866	914		10853	
9	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/	м2 отделываемой поверхности	12,96	2386,29	7,63	30926	99	24605	5015	38817
		НР - 80%; СП - 8%			480,13	3,61	6222	47		2875	
		ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ									
10	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 2ШТ/. Устройство	м2 покрытия	35,85	4483,39	132,63	160729	4755	117808	37899	214519
		НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	38166	2152		15890	
		ПРИЯМКИ									
11	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 7ШТ/. Устройство	м2 покрытия	14,7	4483,39	132,63	65906	1950	48306	15540	87962
		НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	15650	882		6516	

					ОРНАМЕНТ, БАЛКОНЫ, СТЕНЫ						
12	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/**	м2 отделываемой поверхности	214,36	2386,29	7,63	511525	1635	406970	82955	642038
		НР - 80%; СП - 8%			480,13	3,61	102920	774		47558	
13	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая**	м2	20,74	608,59	3,05	12622	63	10119	1976	15766
		НР - 80%; СП - 8%			117,63	1,47	2440	31		1168	
					ПАРАПЕТ						
14	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/**	м2 отделываемой поверхности	18,9	2386,29	7,63	45101	144	35883	7314	56608
		НР - 80%; СП - 8%			480,13	3,61	9074	68		4193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				975822	11973	745801	193087	1262423
							218048	5472	--	93512	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				975822				
		Материалы	Тенге				745801				
		Всего заработная плата	Тенге					223520			
		Накладные расходы	Тенге				193088				
		Сметная прибыль	Тенге				93513				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1262422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					223520			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1262422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					223520			
					РАЗДЕЛ 3. ОТМОСТКА						
15	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	27,57	20804,36	8,16	573576	225	469720	97413	724668
		НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	103631	--		53679	
16	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	229,75	1297,62	2,91	298128	669	255343	45746	371384
		НР - 108%; СП - 8%			183,31	1,05	42116	241		27510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				871704	893	725063	143159	1096052
							145747	241	--	81189	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				871704				
		Материалы	Тенге				492945				
		Всего заработная плата	Тенге					145988			
		Местные материалы	Тенге				232119				
		Накладные расходы	Тенге				143159				
		Сметная прибыль	Тенге				81189				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1096052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134

		Сметная заработная плата	Тенге					145988			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1096052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					145988			
РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы /АР-23,24/											
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
17	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	692,2862645	402,72	0,70	278800	486	57111	177154	492429
		НР - 80%; СП - 8%			319,52	0,35	221203	239		36476	
18	2207-0101-9902 РСНБ РК 2015	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/	м2	692,2862645	660,00	--	456909	--	456909	--	493462
		СП - 8%			--	--	--	--		36553	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
19	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	7615,193386	402,72	0,70	3066813	5341	628229	1948701	5416755
		НР - 80%; СП - 8%			319,52	0,35	2433243	2633		401241	
20	2207-0101-9902 РСНБ РК 2015	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/	м2	7615,193386	660,00	--	5026028	--	5026028	--	5428110
		СП - 8%			--	--	--	--		402082	
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА									
21	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	313,5062461	474,93	1,59	148893	498	55420	74576	241346
		НР - 80%; СП - 8%			296,57	0,78	92975	245		17878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8977442	6324	6223697	2200431	12072102
							2747421	3117	--	894230	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8977442				
	Материалы		Тенге				740761				
	Всего заработная плата		Тенге					2750538			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5482937				
		Накладные расходы	Тенге				2200430				
		Сметная прибыль	Тенге				894230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12072102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2099
		Сметная заработная плата	Тенге					2750538			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12072102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2099
		Сметная заработная плата	Тенге					2750538			
РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ /АР-13/											
		на отм. +38,300									
22	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм/. Устройство	м2 стяжки	442,36	671,18	102,92	296905	45526	150765	103121	432027

		НР - 92%; СП - 8%			227,45	25,94	100614	11474		32002	
23	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	442,36	87,67	7,59	38783	3359	33561	2530	44618
		НР - 92%; СП - 8%			4,21	2,01	1863	887		3305	
24	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	130,71	32667,01	1473,10	4269904	192549	3633244	455208	5103121
		НР - 92%; СП - 8%			3397,68	387,73	444111	50680		378009	
25	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	442,36	357,59	14,71	158185	6507	88039	60630	236320
		НР - 92%; СП - 8%			143,86	5,12	63639	2263		17505	
26	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	131,31	1721,00	28,55	225984	3749	154694	62972	312072
		НР - 92%; СП - 8%			514,36	6,90	67541	906		23116	
27	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	51,12	3066,71	14,09	156770	720	100448	51323	224741
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	55602	185		16647	
		КРОВЛЯ КОЗЫРКА НИШ ПО ОСИ 3,4,9,10 /АР-21/									
28	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки	3	671,18	102,92	2014	309	1023	699	2930
		НР - 92%; СП - 8%			227,45	25,94	682	78		217	
29	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	3	263,02	22,78	789	68	683	51	908
		НР - 92%; СП - 8%			12,64	6,02	38	18		67	
30	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	3	357,59	14,71	1073	44	597	411	1603
		НР - 92%; СП - 8%			143,86	5,12	432	15		119	
		КРОВЛЯ КОЗЫРКА БАЛКОНОВ ПО ОСИ 1 И 12 /АР-21/									
31	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки	11,88	671,18	102,92	7974	1223	4049	2769	11603
		НР - 92%; СП - 8%			227,45	25,94	2702	308		859	
32	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	11,88	263,02	22,78	3125	271	2704	204	3595
		НР - 92%; СП - 8%			12,64	6,02	150	71		266	
33	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	3,34	32667,01	1473,10	109108	4920	92840	11632	130399
		НР - 92%; СП - 8%			3397,68	387,73	11348	1295		9659	

34	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	11,88	357,59	14,71	4248	175	2364	1628	6347
		НР - 92%; СП - 8%			143,86	5,12	1709	61		470	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-3 /АР-14/									
35	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	97	100,95	24,05	9792	2333	677	6809	17929
		НР - 92%; СП - 8%			69,92	6,38	6782	619		1328	
36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	--	158,67	3,44	--	--	--	--	--
					52,36	0,53	--	--		--	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1 /14ШТ/									
37	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,09324	58858,03	2688,08	5488	251	375	3386	9584
		НР - 69%; СП - 8%			52145,40	483,23	4862	45		710	
38	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,70396	281,89	1,04	762	3	403	286	1132
		НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	356	1		84	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-2 /26ШТ/									
39	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,5239	58858,03	2688,08	30836	1408	2109	19025	53849
		НР - 69%; СП - 8%			52145,40	483,23	27319	253		3989	
40	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,1931	281,89	1,04	4283	16	2269	1605	6359
		НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	1998	8		471	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2 /АР-27/									
41	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	108	692,39	80,42	74778	8686	8050	72797	159381
		НР - 118%; СП - 8%			537,43	33,80	58042	3650		11806	
		ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 1 /ДО-1 И ДО-2 по 2шт./ /АР-28/									
42	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,64896	74121,20	26558,59	270465	96911	36990	115419	416755
		НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	136564	30710		30871	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,81984	158,67	3,44	16790	364	10886	3862	22304
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	5540	57		1652	
		ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 12 /ДО-1 И ДО-2 по 2шт./ /АР-29/									

44	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,64896	74121,20	26558,59	270465	96911	36990	115419	416755
		НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	136564	30710		30871	
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,81984	158,67	3,44	16790	364	10886	3862	22304
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	5540	57		1652	
		ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 3 /ДО-1 И ДО-3/ /АР-30/									
46	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,98792	74121,20	26558,59	147347	52796	20152	62879	227044
		НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	74399	16731		16818	
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57,64968	158,67	3,44	9147	198	5931	2104	12151
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	3018	31		900	
		ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 10 /ДО-1 И ДО-3/ /АР-31/									
48	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,98792	74121,20	26558,59	147347	52796	20152	62879	227044
		НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	74399	16731		16818	
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57,64968	158,67	3,44	9147	198	5931	2104	12151
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	3018	31		900	
		ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 4 /ДО-1 И ДО-2/ /АР-32/									
50	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,82448	74121,20	26558,59	135233	48456	18495	57710	208378
		НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	68282	15355		15435	
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52,90992	158,67	3,44	8395	182	5443	1931	11152
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	2770	28		826	
		ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 9 /ДО-1 И ДО-2/ /АР-33/									
52	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,82448	74121,20	26558,59	135233	48456	18495	57710	208378
		НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	68282	15355		15435	
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52,90992	158,67	3,44	8395	182	5443	1931	11152
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	2770	28		826	

		ЛЮК Л-1/42шт/ /АР-34/									
54	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,8505	98511,36	4745,84	83784	4036	1613	55035	149925
		НР - 69%; СП - 8%			91869,90	1911,91	78135	1626		11106	
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,6645	79,34	1,72	1957	42	1269	450	2599
		НР - 69%; СП - 8%			26,18	0,27	646	7		193	
		СТРЕМЯНКА-1/42ШТ/									
56	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,56324	74121,20	26558,59	115869	41517	15847	49446	178541
		НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	58505	13156		13225	
57	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	69,99846	899,90	1,04	62992	73	9334	42896	114359
		НР - 80%; СП - 8%			765,51	0,51	53585	36		8471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6840158	715599	4502751	1492723	8999510
							1621808	213466	--	666628	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5498091				
	Материалы		Тенге				4219526				
	Всего заработная плата		Тенге					967291			
	Местные материалы		Тенге				112009				
		Накладные расходы	Тенге				893815				
		Сметная прибыль	Тенге				511352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6903258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								936
		Сметная заработная плата	Тенге					967291			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1342067				
	Материалы		Тенге				171216				
	Всего заработная плата		Тенге					867983			
		Накладные расходы	Тенге				598909				
		Сметная прибыль	Тенге				155278				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2096253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								663
		Сметная заработная плата	Тенге					867983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8999512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1599
		Сметная заработная плата	Тенге					1835274			
		РАЗДЕЛ 6. БУДКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ /АР-35,38/									
		КЛАДКА									
58	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,268	25503,71	2677,84	134354	14107	97887	23677	170673
		НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	22360	3099		12642	

59	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03542	377718,63	2247,63	13379	80	10932	2225	16852
		НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	2367	26		1248	
60	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	158,04	44,00	--	6954	--	6954	--	7510
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
		Монолитные сердечники МС-1 /4шт/									
61	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,672	31068,57	5221,60	20878	3509	12015	5537	28529
		НР - 91%; СП - 8%			7966,55	1088,49	5354	731		2113	
62	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06592	219920,00	--	14497	--	14497	--	15657
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01672	221991,00	--	3712	--	3712	--	4009
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1									
64	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки /В15/. Устройство	м3	0,112	42499,41	4419,65	4760	495	2591	1615	6885
		НР - 91%; СП - 8%			14947,10	902,53	1674	101		510	
65	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0068	224621,00	--	1527	--	1527	--	1650
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054	221991,00	--	1199	--	1199	--	1295
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ									
67	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,18	44459,36	1843,79	52462	2176	29282	19566	77791
		НР - 91%; СП - 8%			17799,60	422,13	21004	498		5762	
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04854	221991,00	--	10775	--	10775	--	11637
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
		АНКЕР АС-1									

69	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0108	344724,20	2259,20	3723	24	--	3375	7666
		НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	3699	10		568	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	229089,00	--	2474	--	2474	--	2672
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
		СТРЕМЯНКА СМ-1 И СМ-2									
71	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06456	74121,20	26558,59	4785	1715	654	2042	7374
		НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	2416	543		546	
72	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06456	582138,00	--	37583	--	37583	--	40589
		СП - 8%			--	--	--	--		3007	
73	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,87224	899,90	1,04	1685	2	250	1147	3059
		НР - 80%; СП - 8%			765,51	0,51	1433	1		227	
		КРОВЛЯ									
74	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки	11,88	671,18	102,92	7974	1223	4049	2769	11603
		НР - 92%; СП - 8%			227,45	25,94	2702	308		859	
75	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	11,88	263,02	22,78	3125	271	2704	204	3595
		НР - 92%; СП - 8%			12,64	6,02	150	71		266	
76	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	0,8316	32667,01	1473,10	27166	1225	23115	2896	32467
		НР - 92%; СП - 8%			3397,68	387,73	2826	322		2405	
77	1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	11,88	930,48	111,71	11054	1327	5358	4303	16585
		НР - 92%; СП - 8%			367,78	25,88	4369	307		1229	
78	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	27,324	944,00	--	25794	--	25794	--	27857
		СП - 8%			--	--	--	--		2064	

79	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	13,662	1013,00	--	13840	--	13840	--	14947
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				403698	26152	307192	69356	510902
							70353	6020	--	37844	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				361330				
		Материалы	Тенге				185273				
		Всего заработная плата	Тенге					73414			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				80772				
		Местные материалы	Тенге				2910				
		Накладные расходы	Тенге				67316				
		Сметная прибыль	Тенге				34292				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				462938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					73414			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				42368				
		Материалы	Тенге				654				
		Всего заработная плата	Тенге					2960			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				37583				
		Накладные расходы	Тенге				2042				
		Сметная прибыль	Тенге				3553				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				47963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2960			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				510901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					76373			
		РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦА КР-1 , НАВЕС НВ-1									
		Крыльцо Кр-1									
80	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	27,06	790,31	--	21386	--	--	15398	39726
		НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	21386	--		2943	
81	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5/	м3	13,95	21887,34	639,40	305328	8920	234317	59440	393950
		НР - 91%; СП - 8%			4450,95	231,37	62091	3228		29181	
82	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14198	308637,00	--	43820	--	43820	--	47326
		СП - 8%			--	--	--	--		3506	
		Ограждение лестницы ОГ-1									

83	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,3	692,39	80,42	6439	748	693	6269	13725
		НР - 118%; СП - 8%			537,43	33,80	4998	314		1017	
84	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	9,3	9971,00	--	92730	--	92730	--	100149
		СП - 8%			--	--	--	--		7418	
85	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки,заглушки	шт.	42	500,00	--	21000	--	21000	--	22680
		СП - 8%			--	--	--	--		1680	
		ФУНДАМЕНТЫ НАВЕСА /АР-78/									
86	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,296	2620,80	--	3397	--	--	2446	6309
		НР - 72%; СП - 8%			2620,80	--	3397	--		467	
87	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,912	790,31	--	721	--	--	519	1339
		НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	721	--		99	
88	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,912	160,53	75,86	146	69	--	79	243
		НР - 72%; СП - 8%			84,67	35,10	77	32		18	
89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная / В3,5,ССЦ/. Устройство	м3	1,43	17967,44	1107,20	25693	1583	22303	1960	29865
		НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	1807	347		2212	
90	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/В15ССЦ/	м3	3,82	24554,19	2041,39	93797	7798	69703	16278	118881
		НР - 91%; СП - 8%			4266,00	416,82	16296	1592		8806	
91	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28434	213014,00	--	60568	--	60568	--	65414
		СП - 8%			--	--	--	--		4845	
92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06132	221991,00	--	13612	--	13612	--	14701
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
93	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,34566	20024,94	1372,68	6922	474	101	5896	13843
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	6347	132		1025	
		СТОЙКА НАВЕСА НВ-1 /АР-79/									
94	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,3	31068,57	5221,60	40389	6788	23244	10712	55189
		НР - 91%; СП - 8%			7966,55	1088,49	10357	1415		4088	

95	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,083	213014,00	--	17680	--	17680	--	19095
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	
96	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0548	229089,00	--	12554	--	12554	--	13558
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
		БАЛКИ МОНОЛИТНЫЕ НАВЕСА НВ-1									
97	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм /В25/. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,35	45903,55	6334,63	61970	8552	31237	21771	90440
		НР - 91%; СП - 8%			16430,40	1290,85	22181	1743		6699	
98	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3134	213014,00	--	66759	--	66759	--	72099
		СП - 8%			--	--	--	--		5341	
99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0504	221991,00	--	11188	--	11188	--	12083
		СП - 8%			--	--	--	--		895	
100	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные /арматурные выпуски АС-1/. Установка при бетонировании	т	0,004	146874,43	1430,06	587	6	1	529	1206
		НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	580	2		89	
101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	221991,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
102	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	221991,00	--	5550	--	5550	--	5994
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
		ПЛИТА ПОКРЫТИЕ НАВЕСА /АР-80/									
103	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	8,69	44459,36	1843,79	386352	16023	215650	144096	572883
		НР - 91%; СП - 8%			17799,60	422,13	154679	3668		42436	
104	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,77341	247823,00	--	191669	--	191669	--	207002
		СП - 8%			--	--	--	--		15334	
105	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0897	221991,00	--	19913	--	19913	--	21506
		СП - 8%			--	--	--	--		1593	

106	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм/. Устройство	м2 стяжки	43,45	671,18	102,92	29163	4472	14808	10129	42435
		НР - 92%; СП - 8%			227,45	25,94	9883	1127		3143	
107	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	43,45	87,67	7,59	3809	330	3296	249	4383
		НР - 92%; СП - 8%			4,21	2,01	183	87		325	
108	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	6,09	32667,01	1473,10	198942	8971	169279	21209	237763
		НР - 92%; СП - 8%			3397,68	387,73	20692	2361		17612	
109	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	43,45	357,59	14,71	15537	639	8647	5955	23212
		НР - 92%; СП - 8%			143,86	5,12	6251	222		1719	
110	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	49,9675	944,00	--	47169	--	47169	--	50943
		СП - 8%			--	--	--	--		3774	
111	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	49,9675	1013,00	--	50617	--	50617	--	54666
		СП - 8%			--	--	--	--		4049	
		МОНОЛИТНЫЙ ПАРАПЕТ НАВЕСА									
112	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,23	33158,70	4784,80	73944	10670	41068	22179	103813
		НР - 91%; СП - 8%			9957,75	971,60	22206	2167		7690	
113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00576	229089,00	--	1320	--	1320	--	1425
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
114	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37512	221991,00	--	83273	--	83273	--	89935
		СП - 8%			--	--	--	--		6662	
		ФАРТУК НАВЕСА									
115	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,08	3066,71	14,09	18646	86	11947	6104	26730

		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	6613	22		1980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				2033480	76128	1586604	351218	2575470
							370742	18459	--	190774	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1919749				
		Материалы	Тенге				835654				
		Всего заработная плата	Тенге					389201			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				626581				
		Местные материалы	Тенге				10644				
		Накладные расходы	Тенге				351215				
		Сметная прибыль	Тенге				181677				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2452642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	Тенге					389201			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				113730				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				113730				
		Сметная прибыль	Тенге				9098				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				122829				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2575471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	Тенге					389201			
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦА В ТЕХ. ПОДПОЛЬЕ									
		НАВЕС ЛЕСТНИЦЫ									
116	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	1261,82828	281,89	1,04	355699	1314	188410	133298	528117
		НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	165975	647		39120	
		НАВЕС ЛЕСТНИЦЫ									
117	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	1261,82828	281,89	1,04	355699	1314	188410	133298	528117
		НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	165975	647		39120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				711399	2627	376820	266596	1056234
							331949	1295	--	78240	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				711399				
		Материалы	Тенге				376822				
		Всего заработная плата	Тенге					333244			
		Накладные расходы	Тенге				266595				
		Сметная прибыль	Тенге				78239				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1056233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					333244			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1056233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					333244			
		РАЗДЕЛ 9.ПРИЯМКИ									
		ПРИЯМОК П-1 /АР-83/									

118	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство /В12,5/	м3	1,2	24113,88	1752,85	28937	2103	20912	5815	37532
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	5922	469		2780	
119	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01327	308637,00	--	4096	--	4096	--	4423
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
				КОЗЫРЕК К-1							
120	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03447	74631,03	14096,02	2573	486	79	1478	4374
		НР - 69%; СП - 8%			58266,30	3867,19	2008	133		324	
121	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03447	553259,00	--	19071	--	19071	--	20597
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	
122	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	899611,70	1322,70	12954	19	9431	3196	17443
		НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	3504	8		1292	
123	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99963	281,89	1,04	282	1	150	106	418
		НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	131	1		31	
124	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,68	3066,71	14,09	2085	10	1335	683	2990
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	740	2		221	
125	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	2,6	3468,04	5,97	9017	16	7365	1312	11155
		НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	1636	3		826	
126	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	2,652	11894,00	--	31543	--	31543	--	34066
		СП - 8%			--	--	--	--		2523	
		ПРИЯМОК П-2 /АР-84/									
127	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство /В12,5/	м3	1,2	24113,88	1752,85	28937	2103	20912	5815	37532
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	5922	469		2780	

128	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01327	308637,00	--	4096	--	4096	--	4423
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
		КОЗЫРЕК К-1									
129	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03447	74631,03	14096,02	2573	486	79	1478	4374
		НР - 69%; СП - 8%			58266,30	3867,19	2008	133		324	
130	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03447	553259,00	--	19071	--	19071	--	20597
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	
131	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	899611,70	1322,70	12954	19	9431	3196	17443
		НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	3504	8		1292	
132	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99963	281,89	1,04	282	1	150	106	418
		НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	131	1		31	
133	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,68	3066,71	14,09	2085	10	1335	683	2990
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	740	2		221	
134	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	2,6	3468,04	5,97	9017	16	7365	1312	11155
		НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	1636	3		826	
135	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	2,652	11894,00	--	31543	--	31543	--	34066
		СП - 8%			--	--	--	--		2523	
		ПРИЯМОК П-3 /АР-85/									
136	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство /В12,5/	м3	1,2	24113,88	1752,85	28937	2103	20912	5815	37532
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	5922	469		2780	
137	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01327	308637,00	--	4096	--	4096	--	4423
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
		КОЗЫРЕК К-1									

138	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03447	74631,03	14096,02	2573	486	79	1478	4374
		НР - 69%; СП - 8%			58266,30	3867,19	2008	133		324	
139	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03447	553259,00	--	19071	--	19071	--	20597
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	
140	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	899611,70	1322,70	12954	19	9431	3196	17443
		НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	3504	8		1292	
141	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99963	281,89	1,04	282	1	150	106	418
		НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	131	1		31	
142	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,68	3066,71	14,09	2085	10	1335	683	2990
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	740	2		221	
143	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	2,6	3468,04	5,97	9017	16	7365	1312	11155
		НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	1636	3		826	
144	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	2,652	11894,00	--	31543	--	31543	--	34066
		СП - 8%			--	--	--	--		2523	
		ПРИЯМОК П-4 /АР-86/									
145	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство /В12,5/	м3	1,12	24113,88	1752,85	27008	1963	19518	5428	35030
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	5527	437		2595	
146	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01252	308637,00	--	3864	--	3864	--	4173
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
				КОЗЫРЕК К-1							
147	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03447	74631,03	14096,02	2573	486	79	1478	4374
		НР - 69%; СП - 8%			58266,30	3867,19	2008	133		324	

148	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03447	553259,00	--	19071	--	19071	--	20597
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	
149	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	899611,70	1322,70	12954	19	9431	3196	17443
		НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	3504	8		1292	
150	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99963	281,89	1,04	282	1	150	106	418
		НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	131	1		31	
151	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,68	3066,71	14,09	2085	10	1335	683	2990
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	740	2		221	
152	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	2,6	3468,04	5,97	9017	16	7365	1312	11155
		НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	1636	3		826	
153	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	2,652	11894,00	--	31543	--	31543	--	34066
		СП - 8%			--	--	--	--		2523	
		ПРИЯМОК П-5 /АР-87/									
154	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство /В12,5/	м3	1,12	24113,88	1752,85	27008	1963	19518	5428	35030
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	5527	437		2595	
155	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01252	308637,00	--	3864	--	3864	--	4173
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
		КОЗЫРЕК К-1									
156	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03447	74631,03	14096,02	2573	486	79	1478	4374
		НР - 69%; СП - 8%			58266,30	3867,19	2008	133		324	
157	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03447	553259,00	--	19071	--	19071	--	20597
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	

158	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	899611,70	1322,70	12954	19	9431	3196	17443
		НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	3504	8		1292	
159	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99963	281,89	1,04	282	1	150	106	418
		НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	131	1		31	
160	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,68	3066,71	14,09	2085	10	1335	683	2990
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	740	2		221	
161	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	2,6	3468,04	5,97	9017	16	7365	1312	11155
		НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	1636	3		826	
162	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	2,652	11894,00	--	31543	--	31543	--	34066
		СП - 8%			--	--	--	--		2523	
		ПРИЯМОК П-6 /АР-88/									
163	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство /В12,5/	м3	1,08	24113,88	1752,85	26043	1893	18820	5234	33779
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	5330	422		2502	
164	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01206	308637,00	--	3722	--	3722	--	4020
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
		КОЗЫРЕК К-1									
165	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03447	74631,03	14096,02	2573	486	79	1478	4374
		НР - 69%; СП - 8%			58266,30	3867,19	2008	133		324	
166	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03447	553259,00	--	19071	--	19071	--	20597
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	
167	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	899611,70	1322,70	12954	19	9431	3196	17443
		НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	3504	8		1292	

168	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99963	281,89	1,04	282	1	150	106	418
		НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	131	1		31	
169	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,68	3066,71	14,09	2085	10	1335	683	2990
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	740	2		221	
170	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	2,6	3468,04	5,97	9017	16	7365	1312	11155
		НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	1636	3		826	
171	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	2,652	11894,00	--	31543	--	31543	--	34066
		СП - 8%			--	--	--	--		2523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				655754	15316	558174	74185	788328
							82269	3590	--	58390	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				525893				
	Материалы		Тенге				230280				
	Всего заработная плата		Тенге					73008			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				212995				
		Накладные расходы	Тенге				65313				
		Сметная прибыль	Тенге				47296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				638503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					73008			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				129860				
	Материалы		Тенге				469				
	Всего заработная плата		Тенге					12850			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114425				
		Накладные расходы	Тенге				8867				
		Сметная прибыль	Тенге				11098				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				149825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				788328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					85859			
		РАЗДЕЛ 10.Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
		Трубы									
172	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	468,0000002	1414,94	16,44	662192	7693	--	641454	1407938
		НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	654499	46		104292	

173	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	686,0000003	1529,38	19,77	1049152	13561	--	1014988	2229270
		НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	1035590	111		165131	
174	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,3333333	1670,54	23,36	5568	78	--	5382	11826
		НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	5491	1		876	
175	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6,6666667	1847,96	27,64	12320	184	--	11895	26152
		НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	12136	3		1937	
176	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2003,89	31,81	20039	318	--	19332	42521
		НР - 98%; СП - 8%			1972,08	0,58	19721	6		3150	
177	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10,6666667	2189,87	559,66	23359	5970	263	18411	45111
		НР - 98%; СП - 8%			1605,52	155,71	17126	1661		3342	
178	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	76,6666667	3054,39	36,34	234170	2786	187000	44611	301084
		НР - 98%; СП - 8%			578,92	14,84	44384	1138		22302	
179	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6,6666667	4385,56	48,22	29237	321	24287	4664	36613
		НР - 98%; СП - 8%			694,31	19,56	4629	130		2712	
180	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	33,3333334	4939,97	48,22	164666	1607	139915	23320	203024
		НР - 98%; СП - 8%			694,31	19,56	23144	652		15039	
				Фасонные части							
181	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4008,43	291,45	8017	583	1043	6379	15548
		НР - 98%; СП - 8%			3195,40	59,21	6391	118		1152	
182	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	16	26503,42	118,56	424055	1897	402905	19497	479035
		НР - 98%; СП - 8%			1203,30	40,11	19253	642		35484	

183	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	16	29324,54	28,49	469193	456	439632	28707	537732
		НР - 98%; СП - 8%			1819,05	11,77	29105	188		39832	
184	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	48	20916,06	--	1003971	--	984718	18868	1104666
		НР - 98%; СП - 8%			401,10	--	19253	--		81827	
185	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,952	61004,00	--	119080	--	6589	111366	248881
		НР - 99%; СП - 8%			57628,50	--	112491	--		18436	
186	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1952	86,70	1,28	169237	2489	1279	162160	357909
		НР - 98%; СП - 8%			84,77	--	165469	--		26512	
187	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	25,2	899,90	1,04	22678	26	3361	15443	41170
		НР - 80%; СП - 8%			765,51	0,51	19291	13		3050	
188	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,45	95,77	2,43	139	4	70	45	199
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	65	--		15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4417070	37974	2191062	2146522	7088679
							2188035	4709	--	525089	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				141896				
	Материалы		Тенге				10020				
	Всего заработная плата		Тенге					131860			
		Накладные расходы	Тенге				126854				
		Сметная прибыль	Тенге				21500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				290250				
		Сметная заработная плата	Тенге					2060884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7088678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1638
		Сметная заработная плата	Тенге					2192744			
		РАЗДЕЛ 11. Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 6 потребителей-12 компл.									
189	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	144	1529,38	19,77	220230	2847	--	213059	467952
		НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	217383	23		34663	
190	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	142,56	221,00	--	31506	--	31506	--	34026
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	

191	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	72	1670,54	23,36	120279	1682	--	116244	255445
		НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	118597	19		18922	
192	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4/32х4,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	71,28	376,00	--	26801	--	26801	--	28945
		СП - 8%			--	--	--	--		2144	
193	2302-0401-4003 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль шаровой полипропиленовый PP-R косой DN 32 СТ РК ГОСТ/прим Р 52134-2010	шт.	24	945,00	--	22680	--	22680	--	24494
		СП - 8%			--	--	--	--		1814	
194	2302-0401-4002 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль шаровой полипропиленовый PP-R косой DN 25 СТ РК ГОСТ/прим Р 52134-2010	шт.	144	747,00	--	107568	--	107568	--	116173
		СП - 8%			--	--	--	--		8605	
195	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	12	1175,30	158,43	14104	1901	198	12271	28485
		НР - 98%; СП - 8%			1000,39	43,08	12005	517		2110	
196	2302-0401-3703 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1190,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
197	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	72	576,26	27,35	41491	1969	1294	38407	86290
		НР - 98%; СП - 8%			530,95	13,37	38228	963		6392	
198	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	72	23102,00	--	1663344	--	1663344	--	1796412
		СП - 8%			--	--	--	--		133068	
199	2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	344,00	--	49536	--	49536	--	53499
		СП - 8%			--	--	--	--		3963	
200	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	17,00	--	2448	--	2448	--	2644
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
201	2302-0401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	105,00	--	7560	--	7560	--	8165
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
202	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	47,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	

203	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	29,00	--	4176	--	4176	--	4510
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
204	2302-0401-2203 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	45,00	--	540	--	540	--	583
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
205	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	10,00	--	1440	--	1440	--	1555
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
206	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	14,00	--	1008	--	1008	--	1089
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
		Общий водомерный узел без типовой вставки									
207	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4008,43	291,45	16034	1166	2086	12758	31095
		НР - 98%; СП - 8%			3195,40	59,21	12782	237		2303	
208	2304-0201-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с15нж, 30с89нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, Т 425°С, PN 40, DN 80 ГОСТ 9698-86	шт.	4	84248,00	--	336992	--	336992	--	363951
		СП - 8%			--	--	--	--		26959	
209	1312-1201-0301 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100/80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	45036,07	3754,61	90072	7509	22883	36959	137194
		НР - 61%; СП - 8%			29840,00	454,58	59680	909		10163	
210	5101-0101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	200543,00	--	401086	--		--	401086
					--	--	--	--	401086	--	
211	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1978,00	--	23736	--	23736	--	25635
		СП - 8%			--	--	--	--		1899	
212	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3,53	4939,97	48,22	17438	170	14817	2470	21500
		НР - 98%; СП - 8%			694,31	19,56	2451	69		1593	
213	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1478,00	--	5912	--	5912	--	6385

		СП - 8%			--	--	--	--		473	
214	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	767,00	--	3068	--	3068	--	3313
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
215	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,007776	188480,00	--	1466	--	1466	--	1583
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
216	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,48	446,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		Общий водомерный узел 2 шт									
217	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	4763,25	124,70	9526	249	6117	3149	13690
		НР - 98%; СП - 8%			1579,90	26,74	3160	53		1014	
218	2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	2	141432,00	--	282864	--	282864	--	305493
		СП - 8%			--	--	--	--		22629	
219	2303-0302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus	шт.	2	10882,00	--	21764	--	21764	--	23505
		СП - 8%			--	--	--	--		1741	
220	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2511,71	--	5023	--	4394	617	6092
		НР - 98%; СП - 8%			314,75	--	629	--		451	
221	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,892	2668,81	20,77	2381	19	1960	401	3004
		НР - 98%; СП - 8%			450,57	8,29	402	7		223	
222	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	1714,76	20,77	686	8	498	180	935
		НР - 98%; СП - 8%			450,57	8,29	180	3		69	
223	2302-0101-1020 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	841,00	--	3364	--	3364	--	3633
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
224	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	804,00	--	1608	--	1608	--	1737
		СП - 8%			--	--	--	--		129	

225	2302-0101-1405 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	шт.	4	287,00	--	1148	--	1148	--	1240
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
226	2302-0101-1505 РСНБ РК 2015	**Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)**	шт.	2	201,00	--	402	--	402	--	434
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3554339	17520	2670236	436515	4278034
							465498	2801	401086	287180	
		Стоимость оборудования	Тенге				401086				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				401086				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				90072				
		Материалы	Тенге				22883				
		Всего заработная плата	Тенге					60589			
		Сметная заработная плата	Тенге					407709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4278035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348
		Сметная заработная плата	Тенге					468299			
		РАЗДЕЛ 12. Горячее водоснабжение Т3									
		Трубы									
227	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	134,6946542	1414,94	16,44	190585	2214	--	184616	405217
		НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	188371	13		30016	
228	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	44,3327778	1529,38	19,77	67801	876	--	65594	144067
		НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	66925	7		10672	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				258386	3091	--	250210	549284
							255296	20	--	40688	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				258386				
		Всего заработная плата	Тенге					255316			
		Накладные расходы	Тенге				250210				
		Сметная прибыль	Тенге				40688				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				549284				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					255316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				549284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					255316			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				52 546 593					
		Всего стоимость оборудования				401 086					
		Итого без оборудования				52 145 507					
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%				52 614 816					
		Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,49%				52 872 629					
		Итого с непредвиденные работы и затраты 2%				53 930 082					
		Итого с оборудованием				54 331 168					
		Переходящий коэфф. 67% - К=1, 33% - К=1,050035997				55 228 277					
		Понижающий коэффициент К=0,96999999889				53 571 429					
		Итого с учетом НДС 12%				60 000 000					

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Нұр&М Құрылыс"

_____ У.Корабоев

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____ Г.Ким

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____ У.Корабоев

Технический надзор:

Директор ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____ С.Сарсенов

Подрядчик:
Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ С.Ералиев

Начальник участка ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ Х.Жанабеков

Авторский надзор:

Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ А.Албай