Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области».
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: Строительство линии электроснабжения ВЛ-10 кВ до территории мавзолея "Абат Байтак", с благоустройством территории и установкой уличного освещения мавзолея "Абат Байтак" расположенного в Талдасайсском сельском округе Хобдинского района Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2

за сентябрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 67 от 8.06.2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство линии электроснабжения ВЛ-10 кВ до территории мавзолея "Абат Байтак", с благоустройством территории и установкой уличного освещения мавзолея "Абат Байтак" расположенного в талдасайсском сельском округе Хобдинского района Актюбинской области	55118175	35104455,36							4212534,64	39316990

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Алдияров Нагымжан Смагулович, БИН 160140010537 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Аймерекө», эксперт Батыров Сағыныш Сүйінішович, ИИН 921011301865, аттестаты №KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г., №KZ91VJE00047447 от 13.06.2019 г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», БИН 160140010537
Республики Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40, Тел.: 561-453, 544-596, 578-156
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА», БИН 030140006176
Республики Казахстан Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пром зона Желаева, 7/2, Тел.: +77771826138
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Строительство линии электроснабжения ВЛ-10 кВ до территории мавзолея "Абат Байтак", с благоустройством территории и установкой уличного освещения мавзолея "Абат Байтак" расположенного в талдасайсском сельском округе Хобдинского района Актюбинской области
Объект: Строительство линии электроснабжения ВЛ-10 кВ до территории мавзолея "Абат Байтак", с благоустройством территории и установкой уличного освещения мавзолея "Абат Байтак" расположенного в талдасайсском сельском округе Хобдинского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) № 67 от 8.06.2021 года.

Акт выполненных работ №2
ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в ценах 07.07.2020

№ п/п	№ поз по сметет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Электроснабжение										
1	5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,013	5538,46	1692,31	72	22	39	20	99	
			НР - 93%; СП - 8%			846,15	769,23	11	10		7		
2	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,24	20941,67	1095,83	5026	263	4458	330	5784	
			НР - 91%; СП - 8%			1270,83	241,67	305	58		428		
3	7	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**	т конструкций	0,30876	69490,87	20511,08	21456	6333	5554	7811	31608	
			НР - 69%; СП - 8%			30991,71	5674,,1	9569	1752		2341		
4	8	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,04788	276375,00	--	13233	--	13233	--	14292	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1059		
5	9	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	7,84	7647,00	--	59952	--	59952	--	64748	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4796		
6	10	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,054	301902,00	--	16303	--	16303	--	17607	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1304		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	11	1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	6,858	235601,59	126239,17	1615756	865748	--	761426	2567356	
			НР - 80%; СП - 8%			109362,42	29421,74	750007	201775		190174		
8	12	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	3,80693	1023660,00	--	3897002	--	3897002	--	4208762	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		311760		
9	13	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	79	7365,44	3120,62	581870	246529	52747	324728	979125	
			НР - 80%; СП - 8%			3577,14	1560,96	282594	123316		72528		
10	14	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	15	14871,93	7213,60	223079	108204	10016	127202	378303	
			НР - 80%; СП - 8%			6990,60	3609,60	104859	54144		28022		
11	15	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	22801,20	11612,40	114006	58062	3339	65331	193684	
			НР - 80%; СП - 8%			10521,00	5811,80	52605	29059		14347		
12	16	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	124	40611,00	--	5035764	--	5035764	--	5438625	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		402861		
13	17	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	39	1697,21	935,03	66191	36466	--	50740	126285	
			НР - 118%; СП - 8%			762,18	340,38	29725	13275		9355		
14	18	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,78	37973,00	--	29619	--	29619	--	31989	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2370		
15	19	1308-0202-0504 РСНБ РК 2015	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	98	1537,19	1021,82	150645	100138	--	62105	229769	
			НР - 72%; СП - 8%			515,37	364,80	50506	35750		17020		
16	20	2404-0207-1942 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	24841,00	--	298092	--	298092	--	321939	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23847		
17	21	2404-0207-1941 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-5, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	14049,00	--	84294	--	84294	--	91038	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6744		
18	22	2404-0207-1938 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10704,00	--	10704	--	10704	--	11560	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		856		
19	23	2404-0207-1936 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ -1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	79	15782,00	--	1246778	--	1246778	--	1346520	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		99742		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	24	1308-0202-0501 РСНБ РК 2015	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	124	2130,20	1828,52	264145	226736	--	85216	377310	
			НР - 72%; СП - 8%			301,68	652,80	37408	80947		27949		
21	25	2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	110	2597,00	--	285670	--	285670	--	308524	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		22854		
22	26	2404-0207-0728 РСНБ РК 2015	Хомут Х-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2697,00	--	16182	--	16182	--	17477	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1295		
23	27	2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2096,00	--	12576	--	12576	--	13582	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1006		
24	28	2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2196,00	--	4392	--	4392	--	4743	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		351		
25	29	2404-0207-5941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	3499,00	--	83976	--	83976	--	90694	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6718		
26	30	2404-0207-5942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	2196,00	--	26352	--	26352	--	28460	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2108		
27	31	2404-0207-5940 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	7712,00	--	92544	--	92544	--	99948	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7404		
28	32	2404-0207-4604 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	2095,00	--	25140	--	25140	--	27151	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2011		
29	33	1308-0205-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре	шт.	29	1831,38	243,62	53110	7065	2727	33233	93250	
			НР - 72%; СП - 8%			1493,72	97,90	43318	2839		6907		
30	34	2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	21	8715,00	--	183015	--	183015	--	197656	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14641		
31	40	2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	39	7411,00	--	289029	--	289029	--	312151	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23122		
32	41	1308-0204-0602 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий. Прокладка на шпалах с покрытием лаком	м	46,2	213,12	--	9846	--	172	6965	18156	
			НР - 72%; СП - 8%			209,39	--	9674	--		1345		
33	42	1308-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	430	750,15	81,20	322564	34916	21805	201512	566002	
			НР - 72%; СП - 8%			618,24	32,64	265843	14035		41926		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	43	2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	430	2881,00	--	1238830	--	1238830	--	1337936	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		99106		
35	44	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	430	47,00	--	20210	--	20210	--	21827	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1617		
36	45	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	662	617,14	9,25	408548	6124	46533	257953	719821	
			НР - 72%; СП - 8%			537,60	3,59	355891	2377		53320		
37	46	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	164	417,00	--	68388	--	68388	--	73859	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5471		
38	47	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	441	180,00	--	79380	--	79380	--	85730	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6350		
39	48	2404-0206-0706 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	621,00	--	7452	--	7452	--	8048	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		596		
40	49	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	45	1806,00	--	81270	--	81270	--	87772	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6502		
41	50	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	132	3532,00	--	466224	--	466224	--	503522	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		37298		
42	51	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	45	1301,00	--	58545	--	58545	--	63229	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4684		
43	52	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	51	531,00	--	27081	--	27081	--	29247	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2166		
44	53	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	651,00	--	1953	--	1953	--	2109	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		156		
45	54	2404-0201-0102 РСНБ РК 2015	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	525,00	--	1575	--	1575	--	1701	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		126		
46	55	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	14875,50	4180,50	29751	8361	288	19637	53339	
			НР - 80%; СП - 8%			10551,00	1722,00	21102	3444		3951		
47	57	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	139	3351,96	156,35	465923	21733	317505	95786	606646	
			НР - 72%; СП - 8%			911,40	45,69	126685	6351		44937		
48	58	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	2	463,00	17,00	926	34	475	307	1332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			208,50	4,50	417	9		99		
49	59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	518,51	100,60	2,41	52163	1250	27571	16203	73835	
			НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	23342	140		5469		
50	60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	370,51	876,16	19,84	324626	7349	213279	97644	456052	
			НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	103998	996		33782		
51	61	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,013	5538,46	1692,31	72	22	39	20	99	
			НР - 93%; СП - 8%			846,15	769,23	11	10		7		
52	62	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,17	20947,06	1100,00	3561	187	3158	234	4099	
			НР - 91%; СП - 8%			1270,59	241,18	216	41		304		
53	63	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,6	5655,63	1744,38	9049	2791	4854	2417	12383	
			НР - 93%; СП - 8%			877,50	746,88	1404	1195		917		
54	64	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,22	116413,64	1550,00	25611	341	2605	15713	44630	
			НР - 69%; СП - 8%			103022,73	486,36	22665	107		3306		
55	65	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	35,1	1147,00	--	40260	--	40260	--	43481	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3221		
56	66	2301-0201-0172 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15	2427,00	--	36405	--	36405	--	39317	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2912		
57	67	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15	255067,00	--	38260	--	38260	--	41321	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3061		
58	68	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02994	75684,70	25951,90	2266	777	362	953	3477	
			НР - 69%; СП - 8%			37641,95	8483,63	1127	254		258		
59	69	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00634	255067,00	--	1617	--	1617	--	1746	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		129		
60	70	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00628	276375,00	--	1736	--	1736	--	1875	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		139		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	71	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	860,00	--	2064	--	2064	--	2229	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		165		
62	72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00986	230016,00	--	2268	--	2268	--	2449	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		181		
63	73	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3351,75	156,25	26814	1250	18273	5513	34913	
			НР - 72%; СП - 8%			911,38	45,75	7291	366		2586		
64	74	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	15	462,53	16,67	6938	250	3563	2299	9976	
			НР - 72%; СП - 8%			208,33	4,53	3125	68		739		
65	75	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	624,45	23,15	12489	463	8380	2728	16434	
			НР - 72%; СП - 8%			182,30	7,15	3646	143		1217		
66	76	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	180,00	--	720	--	720	--	778	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		58		
			Наружное освещение										
67	1	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	61	25132,13	9305,95	1533060	567663	45273	910950	2639531	
			НР - 80%; СП - 8%			15084,00	3583,02	920124	218564		195521		
68	2	2307-0109-0708 РСНБ РК 2015	Парковый столб типа GIGI, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами	шт.	61	61815,00	--	3770715	--	3770715	--	4072372	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		301657		
69	3	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,1132	23812,15	639,69	145569	3910	114301	26189	185499	
			НР - 91%; СП - 8%			4475,23	232,62	27358	1422		13741		
70	4	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	61	14172,15	7296,36	864501	445078	39179	388112	1352822	
			НР - 72%; СП - 8%			6233,51	2603,30	380244	158800		100209		
71	5	2307-0109-0809 РСНБ РК 2015	Консоль для паркового фонаря типа BISSO SYS 2L, корпус: полимерный материал RESIN	шт.	61	24334,00	--	1484374	--	1484374	--	1603124	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		118750		
72	6	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	77	4823,16	962,48	371383	74110	136035	152157	565423	
			НР - 72%; СП - 8%			2094,00	650,54	161238	50091		41883		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	7	2307-0103-1103 РСНБ РК 2015	**Светильник садово-паркового освещения типа GALAD Адонис (Икар, Одиссей) LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**77**	**44467,00**	**--**	**3423959**	**--**	**3423959**	**--**	**3697876**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**273917**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36716050**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3796308**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2832176**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1001339**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**23646425**			
			- Накладные расходы	Тенге							**3721433**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**2719706**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							36716050		

СТОИМОСТЬ СМР:	36716050
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4%	881185
ИТОГО	37597235
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,71%	642913
ИТОГО	38240147
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	764803
ИТОГО	39004950
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	35104455
НДС, 12%	4212535
ИТОГО ПО АКТУ	39316990

Заказчик: Заказчик: Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Аллияров Нагымжан Смагулович, БИН 160140010537 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Аймереке», эксперт Батыров Сағыныш Сүйіншіұлы, ИИН 921011301865, аттестаты №KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г., №KZ91VJE00047447 от 13.06.2019 г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)