Форма КС №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Технический надзор: ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 66.
(Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №1
справка о стоимости выполненных работ и затрат на 27 октября 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС накопительная	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	36 000 000	32 142 857							3 857 143	36 000 000
Итого к оплате	36 000 000	32 142 857							3 857 143	36 000 000

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Б.Кузденбаев**

Главный специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Б.Садуакасов**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ **М.Есенов**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ **А.Албай**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ **С.Ералиев**

Заказчик **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "ПСИ Каз Нур"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 66». (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор **№587 от 11.09.2020 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
		РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		650	42,80	42,80	27823	27823	--	7359	37996
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,72	--	10221		2815	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	6,4							
1.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	6,396		4350,00		27823,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	6,396		1598,00		10220,81			
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м,на 20 м перемещения грунта	м3 грунта		650	79,26	79,26	51517	51517	--	13626	70355
		НР - 72%; СП - 8%				--	29,12	--	18925		5211	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	11,84							
2.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01822	11,843		4350,00		51517,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01822	11,843		1598,00		18925,11			
3	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		650	145,03	141,16	94271	91752	91	11813	114571
		НР - 72%; СП - 8%				3,73	21,51	2428	13979		8487	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	2,59	936,19		2428,00				

3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	7,32							
3.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	1,7355		4838,00		8396,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	1,7355		1910,00		3314,81			
3.4	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00859	5,5835		14929,00		83356,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00859	5,5835		1910,00		10664,49			
3.5	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	0,065	1402,00				91,00		
4	**4102-0103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**		**780**	**211,00**	**--**	**164580**	**--**		**--**	**177746**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13166**	
		РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА										
5	**1101-0102-0319 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**		**27621**	**145,03**	**141,16**	**4005940**	**3898913**	**3873**	**501976**	**4868549**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,73**	**21,51**	**103154**	**594034**		**360633**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	110,21	936,00		103154,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	311,01							
5.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	73,74807		4838,00		356793,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	73,74807		1910,00		140858,81			
5.4	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00859	237,26439		14929,00		3542120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00859	237,26439		1910,00		453174,98			
5.5	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	2,7621	1402,00				3872,00		
6	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**1559,25**	**32,95**	**32,95**	**51372**	**51372**	**--**	**14603**	**71253**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,01**	**--**	**20281**		**5278**	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	10,62							
6.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	10,618493		4838,00		51372,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	10,618493		1910,00		20281,32			
7	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**		**519,75**	**1664,74**	**--**	**865249**	**--**	**--**	**622979**	**1607286**
		НР - 72%; СП - 8%				**1664,74**	**--**	**865249**	**--**		**119058**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	800,41	1081,00		865249,00				
8	**1101-0102-0319 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**		**2079**	**145,03**	**141,16**	**301522**	**293467**	**291**	**37783**	**366450**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,73**	**21,51**	**7764**	**44712**		**27144**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	8,3	935,96		7764,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	23,41							
8.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	5,55093		4838,00		26855,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	5,55093		1910,00		10602,28			
8.4	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00859	17,85861		14929,00		266611,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00859	17,85861		1910,00		34109,95			
8.5	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	0,2079	1402,00				291,00		

9	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		37332	211,00	--	7877052	--		--	8507216
		СП - 8%				--	--	--	--		630164	
		УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ ИЗ ГАЛЕЧНИКОВОГО ГРУНТА С ПЕСЧАНЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ ДО 20%										
10	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		22090	145,03	141,16	3203766	3118171	3097	401457	3893641
		НР - 72%; СП - 8%				3,73	21,51	82498	475081		288418	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	88,14	936,00		82498,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	248,73							
10.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	58,9803		4838,00		285347,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	58,9803		1910,00		112652,37			
10.4	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00859	189,7531		14929,00		2832824,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00859	189,7531		1910,00		362428,42			
10.5	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	2,209	1402,00				3097,00		
11	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		43075,5	211,00	--	9088931	--		--	9816045
		СП - 8%				--	--	--	--		727114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25732023	7533015	7352	1611596	29531108
								1061093	1177233	--	2187488	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					25732023				
	Материалы		Тенге					7352				
	Всего заработная плата		Тенге						2238326			
	Транспортные расходы		Тенге					17130563				
		Накладные расходы	Тенге					1611595				
		Сметная прибыль	Тенге					2187489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					29531107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1629
		Сметная заработная плата	Тенге						2238326			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					29531107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1629
		Сметная заработная плата	Тенге						2238326			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаментные плиты ФП-1 /КЖ-11/										
12	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		8,64525	213014,00	--	1841559	--	1841559	--	1988884
		СП - 8%				--	--	--	--		147325	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1841559	--	1841559	--	1988884
								--	--	--	147325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1841559				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1841559				
		Сметная прибыль	Тенге					147325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1988884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1988884				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**31 519 992**					
		Всего стоимость оборудования				**0**					
		Итого без оборудования				**31 519 992**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%				**31 803 672**					
		Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,49%				**31 959 510**					
		Итого с непредвиденные работы и затраты 2%				**32 598 700**					
		Итого с оборудованием				**32 598 700**					
		Переходящий коэфф. 67% - К=1, 33% - К=1,050035997				**33 136 966**					
		Понижающий коэффициент К=0,96999999942				**32 142 857**					
		Итого с учетом НДС 12%				**36 000 000**					

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

_____ Н.Камардинов

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

_____ А.Букаев

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

_____ Р.Хожамуратов

Технический надзор:

Директор ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

_____ М.Есенов

Подрядчик:
Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ С.Ералиев

Начальник участка ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ Х.Жанабеков

Авторский надзор:
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"

_____ А.Албай

ГИП ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"

_____ А.Избасаров