Форма КС №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Технический надзор: ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 66.
(Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №6
справка о стоимости выполненных работ и затрат на 09 июля 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС накопительная	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	545 037 472,59	80 102 678,57							9 612 321,43	89 715 000,00
Итого к оплате	**545 037 472,59**	80 102 678,57							9 612 321,43	**89 715 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Б.Куздеубаев**

Главный специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Н.Уразбаев**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ **М.Есенов**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ **А.Албай**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ **С.Ералиев**

Форма 2

Заказчик **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "ПСИ Каз Нур"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 66». (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор **№587 от 11.09.2020 года, дополнительное соглашение №587/3 от 01.04.2021 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.07.2021	12.05.2021	31.07.2021

Акт приемки выполненных работ №6

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ-20/												
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1,1Н /КЖ-22/										
1	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		116,835535	2745,20	540,16	320737	63110	51859	206338	569241
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	205768	20977		42166	
2	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		110,295123	1339,75	849,51	147767	93697	2120	65817	230671
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	51950	20377		17087	

3	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		6,5404116	1173,28	737,81	7674	4826	126	3435	11997
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	2722	1052		889	
4	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		5,2340042	20771,00	--	108716	--	108716	--	117413
		СП - 8%				--	--	--	--		8697	
5	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		13,8596431	18856,00	--	261337	--	261337	--	282244
		СП - 8%				--	--	--	--		20907	
6	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,0100074	40832,75	2475,36	409	25	7	350	819
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	377	7		61	
7	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		3,6170319	22695,18	2449,66	82089	8860	2453	66701	160693
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	70776	2521		11903	
8	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,1564004	20686,92	2449,66	3235	383	70	2630	6335
		НР - 91%; СП - 8%				17785,27	696,97	2782	109		469	
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,1564004	20024,94	1372,68	3132	215	45	2668	6263
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	2872	60		464	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-2 /КЖ-23/										
10	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		19,9792407	2745,20	540,16	54847	10792	8868	35284	97342
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	35187	3587		7211	
11	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		19,242293	1339,75	849,51	25780	16346	371	11483	40243
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	9063	3555		2981	

12	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		0,7369478	1173,28	737,81	865	544	14	387	1352
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	307	119		100	
13	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		2,6379381	20771,00	--	54793	--	54793	--	59176
		СП - 8%				--	--	--	--		4383	
14	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		2,9519784	18856,00	--	55663	--	55663	--	60116
		СП - 8%				--	--	--	--		4453	
15	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,0347119	40832,75	2475,36	1417	86	23	1213	2840
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	1308	25		210	
16	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		1,110373	22695,18	2449,66	25200	2720	753	20476	49330
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	21727	774		3654	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-3 /КЖ-24/										
17	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		62,1203021	2745,20	540,16	170533	33555	27573	109708	302660
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	109405	11153		22419	
18	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		5,5323424	1339,75	849,51	7412	4700	106	3301	11570
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	2606	1022		857	
19	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		56,587959	1173,28	737,81	66393	41751	1088	29718	103800
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	23554	9103		7689	
20	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		3,2032106	20771,00	--	66534	--	66534	--	71857
		СП - 8%				--	--	--	--		5323	
21	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		8,8978071	18856,00	--	167777	--	167777	--	181199
		СП - 8%				--	--	--	--		13422	

22	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,1294055	40832,75	2475,36	5284	320	88	4521	10589
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	4876	92		784	
23	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		1,242762	22695,18	2449,66	28205	3044	843	22917	55212
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	24318	866		4090	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-4 /КЖ-25/										
24	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		32,9114183	2745,20	540,16	90349	17777	14609	58123	160350
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	57963	5909		11878	
25	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		3,310423	1339,75	849,51	4435	2812	64	1975	6923
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	1559	612		513	
26	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		29,9803759	1173,28	737,81	35175	22120	576	15745	54994
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	12479	4823		4074	
27	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		1,8214335	20771,00	--	37833	--	37833	--	40860
		СП - 8%				--	--	--	--		3027	
28	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		5,04558	18856,00	--	95139	--	95139	--	102751
		СП - 8%				--	--	--	--		7611	
29	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,1724918	40832,75	2475,36	7043	427	117	6026	14115
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	6499	122		1046	
30	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,6418983	22695,18	2449,66	14568	1572	436	11837	28517
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	12560	447		2112	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н /КЖ-26/										

31	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		153,0380952	2745,20	540,16	420121	82665	67929	270273	745626
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	269527	27476		55232	
32	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		13,6293469	1339,75	849,51	18260	11578	263	8133	28504
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	6419	2518		2111	
33	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		140,4087482	1173,28	737,81	164738	103595	2700	73738	257554
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	58443	22587		19078	
34	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		8,4581507	20771,00	--	175684	--	175684	--	189739
		СП - 8%				--	--	--	--		14055	
35	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		23,4483387	18856,00	--	442142	--	442142	--	477513
		СП - 8%				--	--	--	--		35371	
36	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,5813094	40832,75	2475,36	23736	1439	394	20307	47567
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	21903	412		3524	
37	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		3,5733593	22695,18	2449,66	81098	8753	2423	65895	158753
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	69922	2491		11759	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-6.6Н /КЖ-27/										
38	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		307,7217605	2745,20	540,16	844759	166218	136588	543453	1499269
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	541953	55248		111057	
39	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		27,4052459	1339,75	849,51	36716	23281	527	16354	57315
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	12908	5063		4246	

40	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		280,3165148	1173,28	737,81	328889	206820	5391	147212	514190
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	116678	45094		38088	
41	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		13,9015151	20771,00	--	288748	--	288748	--	311848
		СП - 8%				--	--	--	--		23100	
42	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		37,8523182	18856,00	--	713743	--	713743	--	770843
		СП - 8%				--	--	--	--		57099	
43	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		1,7556944	40832,75	2475,36	71690	4346	1191	61333	143665
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	66153	1246		10642	
44	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		29,42934	22695,18	2449,66	667904	72092	19953	542698	1307450
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	575859	20511		96848	
45	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,472752	20686,92	2449,66	9780	1158	214	7951	19149
		НР - 91%; СП - 8%				17785,27	696,97	8408	329		1418	
46	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,472752	20024,94	1372,68	9467	649	138	8063	18933
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	8680	181		1402	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-7.7Н /КЖ-28/										
47	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		107,784895	2745,20	540,16	295891	58221	47842	190354	525145
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	189828	19352		38900	
48	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		9,5991637	1339,75	849,51	12860	8155	184	5728	20076
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	4521	1773		1487	

49	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		98,185731	1173,28	737,81	115199	72442	1888	51564	180104
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	40869	15795		13341	
50	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		6,9507575	20771,00	--	144374	--	144374	--	155924
		СП - 8%				--	--	--	--		11550	
51	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		18,9261591	18856,00	--	356872	--	356872	--	385421
		СП - 8%				--	--	--	--		28550	
52	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,5066097	40832,75	2475,36	20686	1254	343	17698	41455
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	19089	359		3071	
53	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		2,7028398	22695,18	2449,66	61341	6621	1832	49842	120078
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	52888	1884		8895	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-8.8Н /КЖ-29/										
54	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		90,5064	2745,20	540,16	248458	48888	40172	159839	440961
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	159398	16250		32664	
55	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		8,0603664	1339,75	849,51	10799	6847	156	4810	16857
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	3796	1489		1249	
56	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		82,446034	1173,28	737,81	96732	60829	1586	43298	151232
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	34317	13263		11202	
57	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		4,7315398	20771,00	--	98279	--	98279	--	106141
		СП - 8%				--	--	--	--		7862	
58	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		13,1059465	18856,00	--	247126	--	247126	--	266896
		СП - 8%				--	--	--	--		19770	

59	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,4881023	40832,75	2475,36	19931	1208	332	17051	39940
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	18391	346		2959	
60	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		2,5684305	22695,18	2449,66	58291	6292	1741	47364	114107
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	50258	1790		8452	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-9.9Н /КЖ-30/										
61	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		67,468407	2745,20	540,16	185215	36444	29947	119153	328717
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	118824	12113		24349	
62	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		6,0086368	1339,75	849,51	8050	5104	116	3586	12566
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	2830	1110		931	
63	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		61,459771	1173,28	737,81	72109	45346	1181	32277	112737
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	25582	9887		8351	
64	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		3,3497627	20771,00	--	69578	--	69578	--	75144
		СП - 8%				--	--	--	--		5566	
65	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		10,5517524	18856,00	--	198964	--	198964	--	214881
		СП - 8%				--	--	--	--		15917	
66	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,3431313	40832,75	2475,36	14011	849	233	11987	28078
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	12929	243		2080	
67	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		1,2979074	22695,18	2449,66	29456	3179	880	23934	57662
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	25397	905		4271	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10 /КЖ-31/										

68	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		32,0886328	2745,20	540,16	88090	17333	14243	56670	156341
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	56514	5761		11581	
69	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		2,8577663	1339,75	849,51	3829	2428	55	1705	5977
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	1346	528		443	
70	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		29,2308665	1173,28	737,81	34296	21567	562	15351	53619
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	12167	4702		3972	
71	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		1,0680327	20771,00	--	22184	--	22184	--	23959
		СП - 8%				--	--	--	--		1775	
72	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		3,1613385	18856,00	--	59610	--	59610	--	64379
		СП - 8%				--	--	--	--		4769	
73	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,218593	40832,75	2475,36	8926	541	149	7636	17887
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	8236	155		1325	
74	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,8134899	22695,18	2449,66	18462	1993	551	15001	36141
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	15918	567		2677	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10.1 /КЖ-32/										
75	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		32,0886328	2745,20	540,16	88090	17333	14243	56670	156341
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	56514	5761		11581	
76	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		2,8577663	1339,75	849,51	3829	2428	55	1705	5977
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	1346	528		443	

77	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		29,2308665	1173,28	737,81	34296	21567	562	15351	53619
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	12167	4702		3972	
78	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		1,0680327	20771,00	--	22184	--	22184	--	23959
		СП - 8%				--	--	--	--		1775	
79	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		3,1613385	18856,00	--	59610	--	59610	--	64379
		СП - 8%				--	--	--	--		4769	
80	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,218593	40832,75	2475,36	8926	541	149	7636	17887
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	8236	155		1325	
81	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,8134899	22695,18	2449,66	18462	1993	551	15001	36141
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	15918	567		2677	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11н /КЖ-33/										
82	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		90,5064	2745,20	540,16	248458	48888	40172	159839	440961
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	159398	16250		32664	
83	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		14,5086596	1339,75	849,51	19438	12325	279	8658	30343
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	6834	2680		2248	
84	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		76,997741	1173,28	737,81	90340	56810	1481	40437	141238
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	32049	12386		10462	
85	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		5,3177482	20771,00	--	110455	--	110455	--	119291
		СП - 8%				--	--	--	--		8836	
86	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		11,3891931	18856,00	--	214755	--	214755	--	231935
		СП - 8%				--	--	--	--		17180	

87	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,1249043	40832,75	2475,36	5100	309	85	4363	10221
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	4706	89		757	
88	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		2,9033649	22695,18	2449,66	65892	7112	1968	53540	128987
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	56812	2024		9555	
89	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,3643621	20686,92	2449,66	7538	893	165	6128	14759
		НР - 91%; СП - 8%				17785,27	696,97	6480	254		1093	
90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,3643621	20024,94	1372,68	7296	500	106	6215	14592
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	6690	139		1081	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н /КЖ-34/										
91	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		90,5064	2745,20	540,16	248458	48888	40172	159839	440961
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	159398	16250		32664	
92	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		8,0603664	1339,75	849,51	10799	6847	156	4810	16857
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	3796	1489		1249	
93	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		82,446034	1173,28	737,81	96732	60829	1586	43298	151232
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	34317	13263		11202	
94	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		3,6428669	20771,00	--	75666	--	75666	--	81719
		СП - 8%				--	--	--	--		6053	
95	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		10,09116	18856,00	--	190279	--	190279	--	205501
		СП - 8%				--	--	--	--		15222	

96	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,619617	40832,75	2475,36	25301	1534	420	21646	50702
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	23347	440		3756	
97	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		2,3057965	22695,18	2449,66	52330	5648	1563	42520	102439
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	45119	1607		7588	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н /КЖ-35/										
98	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		121,1784071	2745,20	540,16	332659	65455	53787	214007	590400
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	213417	21756		43733	
99	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		10,7919701	1339,75	849,51	14458	9168	207	6440	22570
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	5083	1994		1672	
100	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		110,3864378	1173,28	737,81	129514	81444	2123	57971	202484
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	45947	17758		14999	
101	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		6,0164294	20771,00	--	124967	--	124967	--	134965
		СП - 8%				--	--	--	--		9997	
102	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		20,4558598	18856,00	--	385716	--	385716	--	416573
		СП - 8%				--	--	--	--		30857	
103	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,616308	40832,75	2475,36	25166	1526	418	21530	50431
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	23222	437		3736	
104	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		2,3311407	22695,18	2449,66	52906	5710	1581	42988	103565
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	45615	1625		7671	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14 /КЖ-36/										

105	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		62,6336329	2745,20	540,16	171942	33832	27801	110614	305161
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	110309	11245		22605	
106	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		5,1327663	1339,75	849,51	6877	4360	99	3063	10735
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	2418	948		795	
107	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		52,5008665	1173,28	737,81	61598	38736	1009	27572	96303
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	21853	8446		7134	
108	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		1,7673261	20771,00	--	36709	--	36709	--	39646
		СП - 8%				--	--	--	--		2937	
109	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		5,8660186	18856,00	--	110610	--	110610	--	119458
		СП - 8%				--	--	--	--		8849	
110	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,3117638	40832,75	2475,36	12730	772	211	10891	25511
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	11747	221		1890	
111	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		1,4534941	22695,18	2449,66	32987	3561	985	26803	64574
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	28441	1013		4783	
112	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,0028127	20686,92	2449,66	58	7	1	47	114
		НР - 91%; СП - 8%				17785,27	696,97	50	2		8	
113	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,0028127	20024,94	1372,68	56	4	--	48	113
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	52	1		8	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1 /КЖ-36.1/										

114	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		62,6336329	2745,20	540,16	171942	33832	27801	110614	305161
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	110309	11245		22605	
115	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		5,1327663	1339,75	849,51	6877	4360	99	3063	10735
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	2418	948		795	
116	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		52,5008665	1173,28	737,81	61598	38736	1009	27572	96303
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	21853	8446		7134	
117	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		1,7673261	20771,00	--	36709	--	36709	--	39646
		СП - 8%				--	--	--	--		2937	
118	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		5,8660186	18856,00	--	110610	--	110610	--	119458
		СП - 8%				--	--	--	--		8849	
119	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,3117638	40832,75	2475,36	12730	772	211	10891	25511
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	11747	221		1890	
120	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		1,4534941	22695,18	2449,66	32987	3561	985	26803	64574
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	28441	1013		4783	
121	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,0028127	20686,92	2449,66	58	7	1	47	114
		НР - 91%; СП - 8%				17785,27	696,97	50	2		8	
122	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,0028127	20024,94	1372,68	56	4	--	48	113
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	52	1		8	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н /КЖ-37/										

123	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		252,7013132	2745,20	540,16	693717	136499	112166	446284	1231200
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	445052	45370		91200	
124	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		22,505406	1339,75	849,51	30152	19119	433	13430	47068
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	10600	4158		3486	
125	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		230,1961072	1173,28	737,81	270084	169841	4427	120891	422253
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	95816	37031		31278	
126	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		13,9129929	20771,00	--	288987	--	288987	--	312106
		СП - 8%				--	--	--	--		23119	
127	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		38,8962157	18856,00	--	733427	--	733427	--	792101
		СП - 8%				--	--	--	--		58674	
128	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,5871659	40832,75	2475,36	23976	1453	399	20512	48047
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	22124	417		3559	
129	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		7,9249009	22695,18	2449,66	179857	19413	5373	146141	352078
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	155071	5523		26080	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /КЖ-38/										
130	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		82,7559857	2745,20	540,16	227182	44701	36733	146151	403200
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	145748	14858		29867	
131	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		7,370126	1339,75	849,51	9874	6261	142	4398	15414
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	3471	1362		1142	

132	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		75,3858597	1173,28	737,81	88449	55620	1451	39590	138282
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	31378	12127		10243	
133	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		1,8951752	20771,00	--	39365	--	39365	--	42514
		СП - 8%				--	--	--	--		3149	
134	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		12,9232902	18856,00	--	243682	--	243682	--	263176
		СП - 8%				--	--	--	--		19495	
135	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,1780186	40832,75	2475,36	7269	441	120	6219	14567
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	6708	126		1079	
136	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		2,0480678	22695,18	2449,66	46481	5017	1388	37768	90989
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	40076	1427		6740	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1 /КЖ-38.1/										
137	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		41,3779928	2745,20	540,16	113591	22351	18366	73076	201600
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	72874	7429		14933	
138	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		3,6850629	1339,75	849,51	4937	3130	71	2199	7707
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	1736	681		571	
139	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		37,6929298	1173,28	737,81	44224	27810	725	19795	69141
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	15689	6064		5122	
140	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		0,9475876	20771,00	--	19682	--	19682	--	21257
		СП - 8%				--	--	--	--		1575	
141	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		6,4616451	18856,00	--	121841	--	121841	--	131588
		СП - 8%				--	--	--	--		9747	

142	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,0829252	40832,75	2475,36	3386	205	56	2897	6786
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	3125	59		503	
143	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		1,9991579	22695,18	2449,66	45371	4897	1355	36866	88816
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	39119	1393		6579	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17 /КЖ-39/										
144	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		72,4114875	2745,20	540,16	198784	39114	32141	127883	352800
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	127529	13001		26133	
145	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		72,4114875	1173,28	737,81	84959	53426	1393	38028	132826
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	30140	11649		9839	
146	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		4,0273932	20771,00	--	83653	--	83653	--	90345
		СП - 8%				--	--	--	--		6692	
147	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		11,8640291	18856,00	--	223708	--	223708	--	241605
		СП - 8%				--	--	--	--		17897	
148	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,2349453	40832,75	2475,36	9593	582	158	8208	19225
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	8853	167		1424	
149	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		1,3478494	22695,18	2449,66	30590	3302	914	24855	59881
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	26374	939		4436	
150	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,1895175	20686,92	2449,66	3921	464	86	3187	7677
		НР - 91%; СП - 8%				17785,27	696,97	3371	132		569	
151	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,1895175	20024,94	1372,68	3795	260	55	3232	7590

		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	3480	72		562	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-18 /КЖ-40/										
152	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		72,4114875	2745,20	540,16	198784	39114	32141	127883	352800
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	127529	13001		26133	
153	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		72,4114875	1173,28	737,81	84959	53426	1393	38028	132826
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	30140	11649		9839	
154	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		3,3541594	20771,00	--	69669	--	69669	--	75243
		СП - 8%				--	--	--	--		5574	
155	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		11,1288902	18856,00	--	209846	--	209846	--	226634
		СП - 8%				--	--	--	--		16788	
156	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,1655345	40832,75	2475,36	6759	410	112	5783	13545
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	6237	117		1003	
157	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		1,562476	22695,18	2449,66	35461	3828	1059	28813	69416
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	30574	1089		5142	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-19 /КЖ-41/										
158	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		6,5804696	2745,20	540,16	18065	3554	2922	11621	32061
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	11589	1181		2375	
159	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		6,5804696	1339,75	849,51	8816	5590	127	3927	13762
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	3099	1216		1019	
160	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		1,737244	18856,00	--	32757	--	32757	--	35378
		СП - 8%				--	--	--	--		2621	

161	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,2831858	22695,18	2449,66	6427	694	192	5222	12581
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	5541	197		932	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-20.20н /КЖ-43/										
162	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		19,0838334	2745,20	540,16	52389	10308	8471	33703	92979
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	33610	3426		6887	
163	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		19,0838334	1339,75	849,51	25567	16212	366	11388	39912
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	8989	3526		2956	
164	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		5,113965	18856,00	--	96429	--	96429	--	104143
		СП - 8%				--	--	--	--		7714	
165	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,7943792	22695,18	2449,66	18029	1946	539	14649	35292
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	15544	554		2614	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-21.21н /КЖ-45/										
166	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		11,653408	2745,20	540,16	31991	6295	5172	20581	56777
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	20524	2092		4206	
167	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		11,653408	1339,75	849,51	15613	9900	224	6954	24372
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	5489	2153		1805	
168	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		2,8954066	18856,00	--	54596	--	54596	--	58963
		СП - 8%				--	--	--	--		4368	
169	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,5619345	22695,18	2449,66	12753	1377	380	10362	24965
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	10996	392		1849	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					17337638	2804665	8348012	6310103	25539562
								6184955	749226	--	1891822	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17337638				
	Материалы		Тенге					987011				
	Всего заработная плата		Тенге						6934181			
	Местные материалы		Тенге					7361007				
		Накладные расходы	Тенге					6310105				
		Сметная прибыль	Тенге					1891819				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25539562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6890
		Сметная заработная плата	Тенге						6934181			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25539562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6890
		Сметная заработная плата	Тенге						6934181			
РАЗДЕЛ 2. ПЛИТА ЛИФТОВАЯ МОНОЛИТНАЯ НА ОТМЕТКЕ -1.550 /КЖ-46/												
170	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские /В25/. Устройство**	м3		1,54171	23144,04	1700,81	35681	2622	29971	3358	42162
		НР - 91%; СП - 8%				2003,01	390,40	3088	602		3123	
171	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,16297	20024,94	1372,68	3263	224	47	2780	6527
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	2992	62		483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					38945	2846	30018	6138	48689
								6080	664	--	3606	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					38945				
	Материалы		Тенге					30019				
	Всего заработная плата		Тенге						6745			
		Накладные расходы	Тенге					6138				
		Сметная прибыль	Тенге					3607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					48689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						6745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					48689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						6745			
РАЗДЕЛ 3. Перекрытия												
		НА ОТМЕТКЕ -0.100 /КЖ-48/										
172	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций		104,899912	1361,16	258,64	142786	27131	23281	92389	253989
		НР - 91%; СП - 8%				880,59	87,26	92374	9153		18814	

173	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		104,899912	760,77	475,10	79805	49838	8135	29824	118400
		НР - 91%; СП - 8%				208,12	104,31	21832	10942		8770	
174	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		20,0587976	20771,00	--	416641	--	416641	--	449973
		СП - 8%				--	--	--	--		33331	
175	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		3,7279796	9881,39	2449,66	36838	9132	1686	26043	67911
		НР - 91%; СП - 8%				6979,74	696,97	26020	2598		5030	
176	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,8365195	26173,43	2475,36	21895	2071	567	18064	43155
		НР - 91%; СП - 8%				23020,07	709,54	19257	594		3197	
177	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,1349745	899611,70	1322,70	121425	179	88401	29959	163494
		НР - 91%; СП - 8%				243342,00	567,27	32845	77		12111	
		НА ОТМЕТКЕ +2.900 /КЖ-56/										
178	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		104,899912	1361,16	258,64	142786	27131	23281	92389	253989
		НР - 91%; СП - 8%				880,59	87,26	92374	9153		18814	
179	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		104,899912	760,77	475,10	79805	49838	8135	29824	118400
		НР - 91%; СП - 8%				208,12	104,31	21832	10942		8770	
180	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		19,6107678	20771,00	--	407335	--	407335	--	439922
		СП - 8%				--	--	--	--		32587	
181	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		2,4381604	9881,39	2449,66	24092	5973	1101	17033	44415
		НР - 91%; СП - 8%				6979,74	696,97	17018	1699		3290	

182	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,3826057	26173,43	2475,36	10014	947	259	8262	19738
		НР - 91%; СП - 8%				23020,07	709,54	8808	271		1462	
183	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,2648071	899611,70	1322,70	238224	350	173435	58776	320759
		НР - 91%; СП - 8%				243342,00	567,27	64439	150		23760	
		НА ОТМЕТКЕ +5.900, +8.900 /КЖ-64/										
184	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		209,799823	1361,16	258,64	285571	54262	46562	184779	507978
		НР - 91%; СП - 8%				880,59	87,26	184747	18306		37628	
185	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		209,799823	760,77	475,10	159610	99675	16272	59649	236799
		НР - 91%; СП - 8%				208,12	104,31	43663	21885		17541	
186	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		41,9954247	18856,00	--	791866	--	791866	--	855215
		СП - 8%				--	--	--	--		63349	
187	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		4,9169701	9881,39	2449,66	48587	12045	2223	34349	89570
		НР - 91%; СП - 8%				6979,74	696,97	34319	3427		6635	
188	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,7438148	26173,43	2475,36	19468	1841	504	16062	38372
		НР - 91%; СП - 8%				23020,07	709,54	17123	528		2842	
189	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,543643	899611,70	1322,70	489068	719	356058	120666	658512
		НР - 91%; СП - 8%				243342,00	567,27	132291	308		48779	
		НА ОТМЕТКЕ +11.900,+14.900,+17.900,+20.900,+23.900,+26.900,+29.900,+32.900 /КЖ-72/										

190	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		789,19929	1361,16	258,64	1074227	204116	175151	695079	1910850
		НР - 91%; СП - 8%				880,59	87,26	694960	68863		141544	
191	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		789,19929	760,77	475,10	600401	374946	61208	224379	890763
		НР - 91%; СП - 8%				208,12	104,31	164247	82324		65982	
192	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		155,010268	18856,00	--	2922874	--	2922874	--	3156704
		СП - 8%				--	--	--	--		233830	
193	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		20,0927977	9881,39	2449,66	198545	49220	9083	140364	366022
		НР - 91%; СП - 8%				6979,74	696,97	140242	14004		27113	
194	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		2,8684018	26173,43	2475,36	75076	7100	1945	61940	147977
		НР - 91%; СП - 8%				23020,07	709,54	66031	2035		10961	
195	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		2,1081731	899611,70	1322,70	1896537	2788	1380742	467925	2553619
		НР - 91%; СП - 8%				243342,00	567,27	513007	1196		189157	
		НА ОТМЕТКЕ +35.900 /КЖ-80/										
196	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		104,899912	1361,16	258,64	142786	27131	23281	92389	253989
		НР - 91%; СП - 8%				880,59	87,26	92374	9153		18814	
197	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		104,899912	760,77	475,10	79805	49838	8135	29824	118400
		НР - 91%; СП - 8%				208,12	104,31	21832	10942		8770	
198	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		19,4957124	18856,00	--	367611	--	367611	--	397020
		СП - 8%				--	--	--	--		29409	

199	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		2,2494117	9881,39	2449,66	22227	5510	1017	15714	40977
		НР - 91%; СП - 8%				6979,74	696,97	15700	1568		3035	
200	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,3083241	26173,43	2475,36	8070	763	209	6658	15906
		НР - 91%; СП - 8%				23020,07	709,54	7098	219		1178	
201	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,1677536	899611,70	1322,70	150913	222	109870	37234	203199
		НР - 91%; СП - 8%				243342,00	567,27	40821	95		15052	
		НА ОТМЕТКЕ +38.300 /КЖ-88/										
202	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		104,899912	1361,16	258,64	142786	27131	23281	92389	253989
		НР - 91%; СП - 8%				880,59	87,26	92374	9153		18814	
203	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		104,899912	760,77	475,10	79805	49838	8135	29824	118400
		НР - 91%; СП - 8%				208,12	104,31	21832	10942		8770	
204	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		19,58355	18856,00	--	369267	--	369267	--	398809
		СП - 8%				--	--	--	--		29541	
205	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		2,1983215	9881,39	2449,66	21722	5385	993	15357	40046
		НР - 91%; СП - 8%				6979,74	696,97	15344	1532		2966	
206	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,565754	26173,43	2475,36	14808	1400	384	12217	29187
		НР - 91%; СП - 8%				23020,07	709,54	13024	401		2162	
207	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0575322	899611,70	1322,70	51757	76	37681	12770	69688
		НР - 91%; СП - 8%				243342,00	567,27	14000	33		5162	

		АРМИРОВАНИЕ СТЕН ПАРАПЕТА АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ НА ОТМЕТКЕ +38.300 /КЖ-96/										
208	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		15,0069368	2745,20	540,16	41197	8106	6661	26503	73116
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	26430	2694		5416	
209	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		29,8544013	1173,28	737,81	35028	22027	574	15678	54762
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	12427	4803		4056	
210	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		4,59	18856,00	--	86549	--	86549	--	93473
		СП - 8%				--	--	--	--		6924	
211	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,0187251	40832,75	2475,36	765	46	13	654	1532
		НР - 91%; СП - 8%				37679,39	709,54	706	13		113	
212	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		0,5870001	22695,18	2449,66	13322	1438	398	10825	26079
		НР - 91%; СП - 8%				19567,53	696,97	11486	409		1932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11911890	1178214	7960804	2805791	15895098
								2772873	310415	--	1177411	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11911890				
	Материалы		Тенге					2598659				
	Всего заработная плата		Тенге						3083288			
	Местные материалы		Тенге					5362143				
		Накладные расходы	Тенге					2805792				
		Сметная прибыль	Тенге					1177415				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15895097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2902
		Сметная заработная плата	Тенге						3083288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					15895097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2902
		Сметная заработная плата	Тенге						3083288			
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1										
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1 /КЖ-99/										
213	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		4,824999	53131,52	2930,54	256360	14140	143124	92681	376963
		НР - 91%; СП - 8%				20538,00	570,14	99096	2751		27923	
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПМ-1 /12ШТ/										

214	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		1,8	47135,91	1843,79	84845	3319	49487	29847	123867
		НР - 91%; СП - 8%				17799,60	422,13	32039	760		9175	
215	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные /анкерный выпуск/. Установка при бетонировании	т		0,1218	167412,97	1430,06	20391	174	2553	16121	39433
		НР - 91%; СП - 8%				145022,00	424,34	17664	52		2921	
216	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т		0,1188	899611,70	1322,70	106874	157	77808	26369	143902
		НР - 91%; СП - 8%				243342,00	567,27	28909	67		10659	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОЛМ-1 /12шт/ /КЖ-100/										
217	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,07146	74121,20	26558,59	5297	1898	725	2260	8162
		НР - 69%; СП - 8%				37425,50	8416,10	2674	601		605	
218	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		--	79,34	1,72	--	--	--	--	--
						26,18	0,27	--	--		--	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОЛМ-2 /12шт/ /КЖ-100/										
219	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями. Установка	м ограждения		0,07146	2578,70	86,55	184	6	5	207	422
		НР - 118%; СП - 8%				2416,86	36,81	173	3		31	
220	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		--	79,34	1,72	--	--	--	--	--
						26,18	0,27	--	--		--	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОЛП-1 /1шт/ /КЖ-101/										
221	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,00294	74121,20	26558,59	218	78	30	93	336
		НР - 69%; СП - 8%				37425,50	8416,10	110	25		25	
222	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		--	79,34	1,72	--	--	--	--	--
						26,18	0,27	--	--		--	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОЛП-2 /11шт/ /КЖ-101/										
223	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,0079749	74121,20	26558,59	591	212	81	252	911
		НР - 69%; СП - 8%				37425,50	8416,10	298	67		67	
224	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		--	79,34	1,72	--	--	--	--	--
						26,18	0,27	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					474759	19984	273813	167830	693996
								180963	4326	--	51406	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					468653				

	Материалы		Тенге					272976				
	Всего заработная плата		Тенге						181513			
		Накладные расходы	Тенге					165224				
		Сметная прибыль	Тенге					50710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					684588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									156
		Сметная заработная плата	Тенге						181513			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6106				
	Материалы		Тенге					835				
	Всего заработная плата		Тенге						3776			
		Накладные расходы	Тенге					2606				
		Сметная прибыль	Тенге					697				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					9408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					693996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									158
		Сметная заработная плата	Тенге						185289			
		РАЗДЕЛ 5. Стены из газобетонных блоков										
		Фрагмент 1.Развертка стены по осям А и Ж-И на отм.0.000...+33.000 /АР-42/										
225	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3		33,792	27159,00	487,55	917757	16475	707789	183646	1189515
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	193493	3976		88112	
226	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.		2,244	1630,00	--	3658	--	3658	--	3950
		СП - 8%				--	--	--	--		293	
227	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий		0,10608	377718,63	2247,63	40068	238	32740	6665	50472
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	7090	77		3739	
228	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций		1,26696	44227,09	9169,73	56034	11618	16032	21447	83679
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	28384	2698		6198	
229	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм**	т		1,1670996	443267,00	--	517337	--	517337	--	558724
		СП - 8%				--	--	--	--		41387	
230	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т		0,02256	262867,00	--	5930	--	5930	--	6405
		СП - 8%				--	--	--	--		474	
231	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т		0,0108	578696,20	2259,20	6250	24	2527	3375	10395
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	3699	10		770	

		Фрагмент 2.Развертка стены по оси А на отм.0,000...+33,000 /АР-43/										
232	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		6,6	27159,00	487,55	179249	3218	138239	35868	232327
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	37792	777		17209	
233	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,01122	377718,63	2247,63	4238	25	3463	705	5338
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	750	8		395	
234	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,29616	44227,09	9169,73	13098	2716	3747	5013	19560
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	6635	631		1449	
235	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,29616	443267,00	--	131278	--	131278	--	141780
		СП - 8%				--	--	--	--		10502	
236	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	740	2		154	
		Фрагмент 3.Развертка стен по оси А на отм.0,000; ...+33,000 /АР-44/										
237	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		6,72	27159,00	487,55	182508	3276	140753	36521	236551
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	38479	791		17522	
238	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		5,2734	1630,00	--	8596	--	8596	--	9283
		СП - 8%				--	--	--	--		688	
239	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0345	377718,63	2247,63	13031	78	10647	2168	16415
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	2306	25		1216	
240	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,42372	44227,09	9169,73	18740	3885	5362	7173	27985
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	9493	902		2073	
241	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,42372	443267,00	--	187821	--	187821	--	202847
		СП - 8%				--	--	--	--		15026	
242	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01128	262867,00	--	2965	--	2965	--	3202
		СП - 8%				--	--	--	--		237	

243	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00432	578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	1479	4		308	
		Фрагмент 4.Развертка стен на отм.0,000. Вид А /АР-45/										
244	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		6,72	27159,00	487,55	182508	3276	140753	36521	236551
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	38479	791		17522	
245	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		5,2734	1630,00	--	8596	--	8596	--	9283
		СП - 8%				--	--	--	--		688	
246	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0345	377718,63	2247,63	13031	78	10647	2168	16415
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	2306	25		1216	
247	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,42372	44227,09	9169,73	18740	3885	5362	7173	27985
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	9493	902		2073	
248	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,42372	443267,00	--	187821	--	187821	--	202847
		СП - 8%				--	--	--	--		15026	
249	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01128	262867,00	--	2965	--	2965	--	3202
		СП - 8%				--	--	--	--		237	
250	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00432	578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	1479	4		308	
		Фрагмент 5.Развертка стен по оси И на отм.0,000; ...+33,000 /АР-46/										
251	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		15,528	27159,00	487,55	421725	7571	325241	84389	546603
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	88913	1827		40489	
252	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		2,805	1630,00	--	4572	--	4572	--	4938
		СП - 8%				--	--	--	--		366	
253	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,04998	377718,63	2247,63	18878	112	15426	3140	23780
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	3340	36		1761	

254	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,7806	44227,09	9169,73	34524	7158	9878	13214	51556
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	17488	1662		3819	
255	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,7806	443267,00	--	346014	--	346014	--	373695
		СП - 8%				--	--	--	--		27681	
256	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01692	262867,00	--	4448	--	4448	--	4804
		СП - 8%				--	--	--	--		356	
257	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00648	578696,20	2259,20	3750	15	1516	2025	6237
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	2219	6		462	
		ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТМ. +36,050										
		Фрагмент 29.Развертка стен на отм.+2,970; ...+36,050. Вид А /АР-48/										
258	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		6,48	27159,00	487,55	175990	3159	135726	35216	228103
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	37105	762		16897	
259	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,00918	377718,63	2247,63	3467	21	2832	577	4368
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	614	7		324	
260	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,24744	44227,09	9169,73	10944	2269	3131	4189	16343
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	5544	527		1211	
261	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,24744	443267,00	--	109682	--	109682	--	118457
		СП - 8%				--	--	--	--		8775	
262	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00162	578696,20	2259,20	937	4	378	506	1559
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	555	2		116	
		Фрагмент 30.Развертка стен по оси А на отм. +36,050 /АР-49/										
263	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		4,716	27159,00	487,55	128082	2299	98779	25630	166008
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	27004	555		12297	

264	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		2,5993	1630,00	--	4237	--	4237	--	4576
		СП - 8%				--	--	--	--		339	
265	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,01456	377718,63	2247,63	5500	33	4494	915	6927
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	973	11		513	
266	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,27704	44227,09	9169,73	12253	2540	3506	4690	18298
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	6207	590		1355	
267	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,27704	443267,00	--	122803	--	122803	--	132627
		СП - 8%				--	--	--	--		9824	
268	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01504	262867,00	--	3954	--	3954	--	4270
		СП - 8%				--	--	--	--		316	
269	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0036	578696,20	2259,20	2083	8	842	1125	3465
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	1233	3		257	
		Фрагмент 31.Развертка стен по оси Ж-И на отм. +36,050 /АР-50/										
270	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		2,776	27159,00	487,55	75393	1353	58145	15086	97718
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	15895	327		7238	
271	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1,496	1630,00	--	2438	--	2438	--	2634
		СП - 8%				--	--	--	--		195	
272	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0087	377718,63	2247,63	3286	20	2685	547	4139
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	581	6		307	
273	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,13852	44227,09	9169,73	6126	1270	1753	2345	9149
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	3103	295		678	
274	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,13852	443267,00	--	61401	--	61401	--	66313
		СП - 8%				--	--	--	--		4912	

275	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00752	262867,00	--	1977	--	1977	--	2135
		СП - 8%				--	--	--	--		158	
276	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0018	578696,20	2259,20	1042	4	422	563	1733
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	616	2		128	
		Фрагмент 32.Развертка стен по оси И на отм. +36,050 /АР-51/										
277	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		6,304	27159,00	487,55	171210	3074	132039	34260	221908
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	36097	742		16438	
278	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1,683	1630,00	--	2743	--	2743	--	2963
		СП - 8%				--	--	--	--		219	
279	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0215	377718,63	2247,63	8121	48	6636	1351	10229
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	1437	16		758	
280	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,38536	44227,09	9169,73	17043	3534	4876	6523	25452
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	8633	820		1885	
281	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,38536	443267,00	--	170817	--	170817	--	184483
		СП - 8%				--	--	--	--		13665	
282	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,02256	262867,00	--	5930	--	5930	--	6405
		СП - 8%				--	--	--	--		474	
283	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00504	578696,20	2259,20	2917	11	1180	1575	4851
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	1726	5		359	
		ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТМ. +38,300 /АР-53/										
		Фрагмент 36.										
284	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		0,636	27159,00	487,55	17273	310	13321	3456	22388
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	3642	75		1658	
285	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		0,1122	1630,00	--	183	--	183	--	198

		СП - 8%				--	--	--	--		15	
286	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,00224	377718,63	2247,63	846	5	691	141	1066
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	150	2		79	
287	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,07184	44227,09	9169,73	3177	659	909	1216	4745
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	1609	153		351	
288	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,07184	443267,00	--	31844	--	31844	--	34392
		СП - 8%				--	--	--	--		2548	
289	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00188	262867,00	--	494	--	494	--	534
		СП - 8%				--	--	--	--		40	
290	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0009	578696,20	2259,20	521	2	211	281	866
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	308	1		64	
		Фрагмент 37.										
291	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		3,52	27159,00	487,55	95600	1716	73728	19130	123908
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	20156	414		9178	
292	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1,7952	1630,00	--	2926	--	2926	--	3160
		СП - 8%				--	--	--	--		234	
293	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,006	377718,63	2247,63	2266	13	1852	377	2855
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	401	4		211	
294	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,12208	44227,09	9169,73	5399	1119	1545	2067	8063
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	2735	260		597	
295	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,12208	443267,00	--	54114	--	54114	--	58443
		СП - 8%				--	--	--	--		4329	
296	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00144	578696,20	2259,20	833	3	337	450	1386
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	493	1		103	
		Фрагмент 38.										

297	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		1,32	27159,00	487,55	35850	644	27648	7174	46465
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	7558	155		3442	
298	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		0,561	1630,00	--	914	--	914	--	988
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
299	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,00408	377718,63	2247,63	1541	9	1259	256	1941
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	273	3		144	
300	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,03052	44227,09	9169,73	1350	280	386	517	2016
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	684	65		149	
301	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,03052	443267,00	--	13529	--	13529	--	14611
		СП - 8%				--	--	--	--		1082	
302	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00036	578696,20	2259,20	208	1	84	113	347
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	123	--		26	
		ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА ОТМ. -34,400;...+33,000. /АР-59-63/										
		Фрагмент 1.1. Развертка на отм.-3.400										
303	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		1,31	27159,00	487,55	35578	639	27438	7119	46113
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	7501	154		3416	
304	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		0,8789	1630,00	--	1433	--	1433	--	1547
		СП - 8%				--	--	--	--		115	
305	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,00715	377718,63	2247,63	2701	16	2207	449	3402
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	478	5		252	
306	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,06555	44227,09	9169,73	2899	601	829	1110	4329
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	1469	140		321	
307	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,06521	443267,00	--	28905	--	28905	--	31218
		СП - 8%				--	--	--	--		2312	

308	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00034	262867,00	--	89	--	89	--	97
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
309	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00063	578696,20	2259,20	365	1	148	197	606
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	216	1		45	
		Фрагмент 1.2. Развертка на отм.-3.400										
310	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		0,58	27159,00	487,55	15752	283	12148	3152	20417
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	3321	68		1512	
311	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		0,45815	1630,00	--	747	--	747	--	807
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
312	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,00306	377718,63	2247,63	1156	7	944	192	1456
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	205	2		108	
313	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,04673	44227,09	9169,73	2067	429	591	791	3086
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	1047	99		229	
314	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,04673	443267,00	--	20714	--	20714	--	22371
		СП - 8%				--	--	--	--		1657	
315	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00034	262867,00	--	89	--	89	--	97
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
316	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00045	578696,20	2259,20	260	1	105	141	433
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	154	--		32	
		Фрагмент 1.3. Развертка на отм.-3.400										
317	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		1,38	27159,00	487,55	37479	673	28904	7500	48578
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	7902	162		3598	
318	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		0,77605	1630,00	--	1265	--	1265	--	1366
		СП - 8%				--	--	--	--		101	

319	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0078	377718,63	2247,63	2946	18	2407	490	3711
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	521	6		275	
320	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,05544	44227,09	9169,73	2452	508	702	938	3662
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	1242	118		271	
321	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,04673	443267,00	--	20714	--	20714	--	22371
		СП - 8%				--	--	--	--		1657	
322	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00054	578696,20	2259,20	312	1	126	169	520
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	185	1		39	
		Фрагмент 1.4. Развертка на отм.-3.400										
323	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		0,7	27159,00	487,55	19011	341	14662	3804	24641
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	4008	82		1825	
324	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		0,55165	1630,00	--	899	--	899	--	971
		СП - 8%				--	--	--	--		72	
325	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,00405	377718,63	2247,63	1530	9	1250	254	1927
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	271	3		143	
326	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,04673	44227,09	9169,73	2067	429	591	791	3086
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	1047	99		229	
327	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,04673	443267,00	--	20714	--	20714	--	22371
		СП - 8%				--	--	--	--		1657	
328	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00034	262867,00	--	89	--	89	--	97
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
329	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00045	578696,20	2259,20	260	1	105	141	433
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	154	--		32	
		Фрагмент 1.5. Развертка на отм.-3.400										

330	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		0,27	27159,00	487,55	7333	132	5655	1467	9504
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	1546	32		704	
331	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		0,1496	1630,00	--	244	--	244	--	263
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
332	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,00156	377718,63	2247,63	589	4	481	98	742
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	104	1		55	
333	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,0185	44227,09	9169,73	818	170	234	313	1222
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	414	39		91	
334	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,0185	443267,00	--	8200	--	8200	--	8856
		СП - 8%				--	--	--	--		656	
335	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00018	578696,20	2259,20	104	--	42	56	173
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	62	--		13	
		Фрагмент 6.Развертка на отм 0.000										
336	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		10,752	27159,00	487,55	292014	5242	225206	58433	378482
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	61566	1265		28036	
337	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		7,6296	1630,00	--	12436	--	12436	--	13431
		СП - 8%				--	--	--	--		995	
338	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0624	377718,63	2247,63	23570	140	19260	3920	29689
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	4170	45		2199	
339	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,76032	44227,09	9169,73	33627	6972	9621	12870	50217
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	17034	1619		3720	
340	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,76032	443267,00	--	337025	--	337025	--	363987
		СП - 8%				--	--	--	--		26962	
341	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00864	578696,20	2259,20	5000	20	2021	2700	8316
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	2959	8		616	
		Фрагмент 7.Развертка на отм 0.000										

342	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		7,392	27159,00	487,55	200759	3604	154828	40173	260206
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	42327	870		19275	
343	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		4,9368	1630,00	--	8047	--	8047	--	8691
		СП - 8%				--	--	--	--		644	
344	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,04296	377718,63	2247,63	16227	97	13259	2699	20440
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	2871	31		1514	
345	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,38016	44227,09	9169,73	16813	3486	4810	6435	25108
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	8517	809		1860	
346	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,38016	443267,00	--	168512	--	168512	--	181993
		СП - 8%				--	--	--	--		13481	
347	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00432	578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	1479	4		308	
		Фрагмент 8.Развертка на отм 0.000										
348	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		7,392	27159,00	487,55	200759	3604	154828	40173	260206
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	42327	870		19275	
349	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		10,7712	1630,00	--	17557	--	17557	--	18962
		СП - 8%				--	--	--	--		1405	
350	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,04224	377718,63	2247,63	15955	95	13037	2654	20097
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	2823	30		1489	
351	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		1,812	44227,09	9169,73	80139	16616	22928	30673	119677
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	40595	3858		8865	
352	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		1,812	443267,00	--	803200	--	803200	--	867456
		СП - 8%				--	--	--	--		64256	
353	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01632	262867,00	--	4290	--	4290	--	4633

		СП - 8%				--	--	--	--		343	
354	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,02592	578696,20	2259,20	15000	59	6064	8101	24949
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	8877	25		1848	
		Фрагмент 9.Развертка на отм 0.000										
355	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		19,152	27159,00	487,55	520149	9338	401146	104084	674171
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	109665	2253		49939	
356	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		13,2396	1630,00	--	21581	--	21581	--	23307
		СП - 8%				--	--	--	--		1726	
357	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,08304	377718,63	2247,63	31366	187	25629	5217	39510
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	5550	60		2927	
358	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		1,29864	44227,09	9169,73	57435	11908	16433	21983	85771
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	29094	2765		6353	
359	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		1,29864	443267,00	--	575644	--	575644	--	621696
		СП - 8%				--	--	--	--		46052	
360	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00816	262867,00	--	2145	--	2145	--	2317
		СП - 8%				--	--	--	--		172	
361	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,01512	578696,20	2259,20	8750	34	3538	4725	14553
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	5178	15		1078	
		Фрагмент 10.Развертка на отм 0.000										
362	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		30,96	27159,00	487,55	840843	15095	648471	168255	1089826
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	177277	3643		80728	
363	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		26,68116	1630,00	--	43490	--	43490	--	46970
		СП - 8%				--	--	--	--		3479	
364	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,228	377718,63	2247,63	86120	512	70370	14325	108480
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	15238	165		8036	

365	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		2,20464	44227,09	9169,73	97505	20216	27897	37319	145610
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	49392	4694		10786	
366	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		2,20464	443267,00	--	977244	--	977244	--	1055424
		СП - 8%				--	--	--	--		78180	
367	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01632	262867,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%				--	--	--	--		343	
368	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,02592	578696,20	2259,20	15000	59	6064	8101	24949
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	8877	25		1848	
		Фрагмент 11.Развертка на отм 0.000										
369	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		8,064	27159,00	487,55	219010	3932	168903	43825	283862
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	46175	949		21027	
370	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		5,3856	1630,00	--	8779	--	8779	--	9481
		СП - 8%				--	--	--	--		702	
371	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,04704	377718,63	2247,63	17768	106	14518	2955	22381
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	3144	34		1658	
372	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,76032	44227,09	9169,73	33627	6972	9621	12870	50217
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	17034	1619		3720	
373	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,76032	443267,00	--	337025	--	337025	--	363987
		СП - 8%				--	--	--	--		26962	
374	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00432	578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	1479	4		308	
		Фрагмент 12.Развертка на отм 0.000										
375	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		26,88	27159,00	487,55	730034	13105	563014	146082	946205
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	153915	3163		70089	

376	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		8,976	1630,00	--	14631	--	14631	--	15801
		СП - 8%				--	--	--	--		1170	
377	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0816	377718,63	2247,63	30822	183	25185	5127	38824
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	5454	59		2876	
378	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,91584	44227,09	9169,73	40505	8398	11589	15503	60488
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	20518	1950		4481	
379	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,91584	443267,00	--	405962	--	405962	--	438439
		СП - 8%				--	--	--	--		32477	
380	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00432	578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	1479	4		308	
		Фрагмент 13.Развертка на отм 0.000										
381	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		38,712	27159,00	487,55	1051379	18874	810840	210385	1362705
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	221665	4555		100941	
382	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		19,976088	1630,00	--	32561	--	32561	--	35166
		СП - 8%				--	--	--	--		2605	
383	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,1164	377718,63	2247,63	43966	262	35925	7313	55382
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	7779	84		4102	
384	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		1,77024	44227,09	9169,73	78293	16233	22400	29966	116919
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	39660	3769		8661	
385	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		1,77024	443267,00	--	784689	--	784689	--	847464
		СП - 8%				--	--	--	--		62775	
386	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01632	262867,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%				--	--	--	--		343	
387	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,01728	578696,20	2259,20	10000	39	4043	5400	16632
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	5918	17		1232	

		Фрагмент 14.Развертка на отм 0.000										
388	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		33,504	27159,00	487,55	909935	16335	701756	182081	1179377
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	191844	3942		87361	
389	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		29,6208	1630,00	--	48282	--	48282	--	52144
		СП - 8%				--	--	--	--		3863	
390	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,19344	377718,63	2247,63	73066	435	59703	12153	92037
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	12928	140		6818	
391	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		2,59728	44227,09	9169,73	114870	23816	32866	43966	171543
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	58188	5530		12707	
392	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		2,59728	443267,00	--	1151289	--	1151289	--	1243392
		СП - 8%				--	--	--	--		92103	
393	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0816	262867,00	--	21450	--	21450	--	23166
		СП - 8%				--	--	--	--		1716	
394	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,03024	578696,20	2259,20	17500	68	7076	9451	29107
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	10356	29		2156	
		Фрагмент 15.Развертка на отм 0.000										
395	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		18,912	27159,00	487,55	513631	9221	396120	102779	665723
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	108290	2225		49313	
396	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		18,26616	1630,00	--	29774	--	29774	--	32156
		СП - 8%				--	--	--	--		2382	
397	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,148488	377718,63	2247,63	56087	334	45829	9329	70649
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	9924	107		5233	
398	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		1,50624	44227,09	9169,73	66617	13812	19060	25497	99483
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	33745	3207		7369	

399	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		1,50624	443267,00	--	667666	--	667666	--	721080
		СП - 8%				--	--	--	--		53413	
400	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00816	262867,00	--	2145	--	2145	--	2317
		СП - 8%				--	--	--	--		172	
401	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,01728	578696,20	2259,20	10000	39	4043	5400	16632
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	5918	17		1232	
		Фрагмент 16.Развертка на отм 0.000										
402	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		13,44	27159,00	487,55	365017	6553	281506	73041	473103
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	76958	1581		35045	
403	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		8,976	1630,00	--	14631	--	14631	--	15801
		СП - 8%				--	--	--	--		1170	
404	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,07296	377718,63	2247,63	27558	164	22518	4584	34714
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	4876	53		2571	
405	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,76032	44227,09	9169,73	33627	6972	9621	12870	50217
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	17034	1619		3720	
406	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,76032	443267,00	--	337025	--	337025	--	363987
		СП - 8%				--	--	--	--		26962	
407	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00864	578696,20	2259,20	5000	20	2021	2700	8316
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	2959	8		616	
		Фрагмент 17.Развертка на отм 0.000										
408	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		32,448	27159,00	487,55	881255	15820	679637	176342	1142205
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	185798	3818		84608	
409	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		11,22	1630,00	--	18289	--	18289	--	19752
		СП - 8%				--	--	--	--		1463	
410	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,09216	377718,63	2247,63	34811	207	28445	5790	43849

		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	6159	67		3248	
411	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		1,11408	44227,09	9169,73	49273	10216	14098	18859	73582
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	24959	2372		5450	
412	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		1,11408	443267,00	--	493835	--	493835	--	533342
		СП - 8%				--	--	--	--		39507	
413	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,03264	262867,00	--	8580	--	8580	--	9266
		СП - 8%				--	--	--	--		686	
414	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0108	578696,20	2259,20	6250	24	2527	3375	10395
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	3699	10		770	
		Фрагмент 18.Развертка на отм 0.000										
415	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		13,728	27159,00	487,55	372839	6693	287539	74606	483241
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	78607	1615		35796	
416	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		14,8104	1630,00	--	24141	--	24141	--	26072
		СП - 8%				--	--	--	--		1931	
417	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,07368	377718,63	2247,63	27830	166	22740	4629	35056
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	4924	53		2597	
418	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		1,8864	44227,09	9169,73	83430	17298	23870	31932	124591
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	42262	4016		9229	
419	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		1,8864	443267,00	--	836179	--	836179	--	903073
		СП - 8%				--	--	--	--		66894	
420	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01632	262867,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%				--	--	--	--		343	
421	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0216	578696,20	2259,20	12500	49	5054	6751	20790
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	7397	21		1540	
		Фрагмент 19.Развертка на отм 0.000										

422	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		8,688	27159,00	487,55	235957	4236	181973	47216	305827
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	49748	1022		22654	
423	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		5,78952	1630,00	--	9437	--	9437	--	10192
		СП - 8%				--	--	--	--		755	
424	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,04704	377718,63	2247,63	17768	106	14518	2955	22381
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	3144	34		1658	
425	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,38016	44227,09	9169,73	16813	3486	4810	6435	25108
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	8517	809		1860	
426	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,38016	443267,00	--	168512	--	168512	--	181993
		СП - 8%				--	--	--	--		13481	
427	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00432	578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	1479	4		308	
		Фрагмент 20.Развертка на отм 0.000										
428	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		4,44	27159,00	487,55	120586	2165	92998	24130	156293
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	25423	522		11577	
429	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		2,966568	1630,00	--	4836	--	4836	--	5222
		СП - 8%				--	--	--	--		387	
430	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,02424	377718,63	2247,63	9156	54	7482	1523	11533
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	1620	18		854	
431	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,38016	44227,09	9169,73	16813	3486	4810	6435	25108
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	8517	809		1860	
432	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,38016	443267,00	--	168512	--	168512	--	181993
		СП - 8%				--	--	--	--		13481	
433	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00648	578696,20	2259,20	3750	15	1516	2025	6237
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	2219	6		462	
		Фрагмент 21.Развертка на отм 0.000										

434	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		16,56	27159,00	487,55	449753	8074	346856	89997	582930
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	94823	1948		43180	
435	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		10,81608	1630,00	--	17630	--	17630	--	19041
		СП - 8%				--	--	--	--		1410	
436	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,04656	377718,63	2247,63	17587	105	14370	2925	22153
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	3112	34		1641	
437	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		1,15224	44227,09	9169,73	50960	10566	14580	19505	76102
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	25814	2453		5637	
438	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		1,15224	443267,00	--	510750	--	510750	--	551610
		СП - 8%				--	--	--	--		40860	
439	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00816	262867,00	--	2145	--	2145	--	2317
		СП - 8%				--	--	--	--		172	
440	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0108	578696,20	2259,20	6250	24	2527	3375	10395
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	3699	10		770	
		Фрагмент 22.1 Развертка на отм 0.000										
441	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		11,16	27159,00	487,55	303094	5441	233751	60650	392844
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	63902	1313		29100	
442	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		7,4052	1630,00	--	12070	--	12070	--	13036
		СП - 8%				--	--	--	--		966	
443	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,06792	377718,63	2247,63	25655	153	20963	4267	32316
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	4539	49		2394	
444	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,38016	44227,09	9169,73	16813	3486	4810	6435	25108
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	8517	809		1860	
445	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,38016	443267,00	--	168512	--	168512	--	181993

		СП - 8%				--	--	--	--		13481	
446	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00648	578696,20	2259,20	3750	15	1516	2025	6237
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	2219	6		462	
		Фрагмент 22.Развертка на отм 0.000										
447	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		8,376	27159,00	487,55	227484	4084	175439	45520	294844
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	47961	985		21840	
448	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		6,9564	1630,00	--	11339	--	11339	--	12246
		СП - 8%				--	--	--	--		907	
449	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,04656	377718,63	2247,63	17587	105	14370	2925	22153
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	3112	34		1641	
450	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		1,1592	44227,09	9169,73	51268	10630	14668	19622	76562
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	25970	2468		5671	
451	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		1,1592	443267,00	--	513835	--	513835	--	554942
		СП - 8%				--	--	--	--		41107	
452	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01632	262867,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%				--	--	--	--		343	
453	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,01296	578696,20	2259,20	7500	29	3033	4050	12474
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	4438	13		924	
		Фрагмент 23.Развертка на отм 0.000										
454	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		3,432	27159,00	487,55	93210	1673	71885	18652	120810
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	19652	404		8949	
455	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		6,9564	1630,00	--	11339	--	11339	--	12246
		СП - 8%				--	--	--	--		907	

456	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,030288	377718,63	2247,63	11440	68	9348	1903	14411
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	2024	22		1067	
457	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,96408	44227,09	9169,73	42638	8840	12199	16320	63675
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	21599	2053		4717	
458	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,96408	443267,00	--	427345	--	427345	--	461532
		СП - 8%				--	--	--	--		34188	
459	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,03264	262867,00	--	8580	--	8580	--	9266
		СП - 8%				--	--	--	--		686	
460	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0108	578696,20	2259,20	6250	24	2527	3375	10395
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	3699	10		770	
		Фрагмент 24.Развертка на отм 0.000										
461	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		21,12	27159,00	487,55	573598	10297	442368	114779	743447
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	120933	2485		55070	
462	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		13,2396	1630,00	--	21581	--	21581	--	23307
		СП - 8%				--	--	--	--		1726	
463	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,05952	377718,63	2247,63	22482	134	18370	3739	28319
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	3978	43		2098	
464	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		1,15224	44227,09	9169,73	50960	10566	14580	19505	76102
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	25814	2453		5637	
465	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		1,15224	443267,00	--	510750	--	510750	--	551610
		СП - 8%				--	--	--	--		40860	
466	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00816	262867,00	--	2145	--	2145	--	2317
		СП - 8%				--	--	--	--		172	

467	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0108	578696,20	2259,20	6250	24	2527	3375	10395
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	3699	10		770	
		Фрагмент 25.Развертка на отм 0.000										
468	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		21,504	27159,00	487,55	584027	10484	450411	116866	756964
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	123132	2530		56071	
469	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		7,1808	1630,00	--	11705	--	11705	--	12641
		СП - 8%				--	--	--	--		936	
470	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,06144	377718,63	2247,63	23207	138	18963	3860	29232
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	4106	44		2165	
471	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,38016	44227,09	9169,73	16813	3486	4810	6435	25108
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	8517	809		1860	
472	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,38016	443267,00	--	168512	--	168512	--	181993
		СП - 8%				--	--	--	--		13481	
473	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	740	2		154	
		Фрагмент 26.Развертка на отм 0.000										
474	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		35,088	27159,00	487,55	952955	17107	734934	190690	1235136
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	200914	4128		91492	
475	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		12,342	1630,00	--	20117	--	20117	--	21727
		СП - 8%				--	--	--	--		1609	
476	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,10032	377718,63	2247,63	37893	225	30963	6303	47731
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	6705	72		3536	
477	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,91584	44227,09	9169,73	40505	8398	11589	15503	60488
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	20518	1950		4481	

478	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,91584	443267,00	--	405962	--	405962	--	438439
		СП - 8%				--	--	--	--		32477	
479	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00864	578696,20	2259,20	5000	20	2021	2700	8316
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	2959	8		616	
		Фрагмент 27.Развертка на отм 0.000										
480	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		1,344	27159,00	487,55	36502	655	28151	7304	47310
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	7696	158		3504	
481	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		0,8976	1630,00	--	1463	--	1463	--	1580
		СП - 8%				--	--	--	--		117	
482	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,007296	377718,63	2247,63	2756	16	2252	458	3471
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	488	5		257	
483	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,19008	44227,09	9169,73	8407	1743	2406	3218	12554
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	4258	405		930	
484	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,19008	443267,00	--	84256	--	84256	--	90997
		СП - 8%				--	--	--	--		6740	
485	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	740	2		154	
		Фрагмент 28.Развертка на отм 0.000										
486	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		16,128	27159,00	487,55	438020	7863	337808	87649	567723
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	92349	1898		42054	
487	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		5,8344	1630,00	--	9510	--	9510	--	10271
		СП - 8%				--	--	--	--		761	
488	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,04608	377718,63	2247,63	17405	104	14221	2895	21924
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	3080	33		1624	
489	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,91584	44227,09	9169,73	40505	8398	11589	15503	60488
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	20518	1950		4481	

490	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,91584	443267,00	--	405962	--	405962	--	438439
		СП - 8%				--	--	--	--		32477	
491	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00864	578696,20	2259,20	5000	20	2021	2700	8316
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	2959	8		616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					30163873	532559	25783235	3514932	36373104
								3848068	126495	--	2694307	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					28817886				
	Материалы		Тенге					11389986				
	Всего заработная плата		Тенге						3227947			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14008158				
		Накладные расходы	Тенге					2999767				
		Сметная прибыль	Тенге					2545412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					34363065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2673
		Сметная заработная плата	Тенге						3227947			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1345987				
	Материалы		Тенге					385102				
	Всего заработная плата		Тенге						746616			
		Накладные расходы	Тенге					515165				
		Сметная прибыль	Тенге					148892				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2010045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									567
		Сметная заработная плата	Тенге						746616			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					36373109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3241
		Сметная заработная плата	Тенге						3974563			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**78 550 447**					
		Всего стоимость оборудования					**0**					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого без оборудования					78 550 447					
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%					79 257 401					
		Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,49%					79 645 762					
		Итого с непредвиденные работы и затраты 2%					81 238 678					
		Итого с оборудованием					81 238 678					
		Переходящий коэфф. 67% - К=1, 33% - К=1,050035997					82 580 081					
		Понижающий коэффициент К=0,96999999942					80 102 678					
		Итого с учетом НДС 12%					89 715 000					

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ Н.Камардинов

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ А.Букаев

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ Р.Хожамуратов

Технический надзор:
Директор ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ М.Есенов

Подрядчик:
Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ С.Ералиев

Начальник участка ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ Х.Жанабеков

Авторский надзор:
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ А.Албай