Форма КС №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Технический надзор: ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 66.
(Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №7
справка о стоимости выполненных работ и затрат на 28 июля 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС накопительная	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	655 037 472,59	70 182 586,35							11 785 714,29	110 000 000,00
Итого к оплате	**655 037 472,59**	70 182 586,35							11 785 714,29	**110 000 000,00**

Заказчик:
и.о. руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **М.Турдиев**

Главный специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Н.Уразбаев**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ **М.Есенов**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ **А.Албай**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ **С.Ералиев**

Форма 2

Заказчик **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "ПСИ Каз Нур"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 66». (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор **№587 от 11.09.2020 года, дополнительное соглашение №587/4 от 26.07.2021 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.07.2021	15.07.2021	31.07.2021

Акт приемки выполненных работ №7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Стены из газобетонных блоков												
		Фрагмент 1.Развертка стены по осям А и Ж-И на отм.0.000...+33.000 /АР-42/										
1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		33,792	27159,00	487,55	917757	16475	707789	183646	1189515
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	193493	3976		88112	
2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		2,244	1630,00	--	3658	--	3658	--	3950
		СП - 8%				--	--	--	--		293	
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,10608	377718,63	2247,63	40068	238	32740	6665	50472
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	7090	77		3739	
4	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		1,26696	44227,09	9169,73	56034	11618	16032	21447	83679
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	28384	2698		6198	

5	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		1,3668204	443267,00	--	605866	--	605866	--	654336
		СП - 8%				--	--	--	--		48469	
6	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,02256	262867,00	--	5930	--	5930	--	6405
		СП - 8%				--	--	--	--		474	
7	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0108	578696,20	2259,20	6250	24	2527	3375	10395
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	3699	10		770	
		Фрагмент 2.Развертка стены по оси А на отм.0,000...+33,000 /АР-43/										
8	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		6,6	27159,00	487,55	179249	3218	138239	35868	232327
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	37792	777		17209	
9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,01122	377718,63	2247,63	4238	25	3463	705	5338
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	750	8		395	
10	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,29616	44227,09	9169,73	13098	2716	3747	5013	19560
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	6635	631		1449	
11	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,29616	443267,00	--	131278	--	131278	--	141780
		СП - 8%				--	--	--	--		10502	
12	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00216	578696,20	2259,20	1250	5	505	675	2079
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	740	2		154	
		Фрагмент 3.Развертка стен по оси А на отм.0,000; ...+33,000 /АР-44/										
13	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		6,72	27159,00	487,55	182508	3276	140753	36521	236551
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	38479	791		17522	
14	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		5,2734	1630,00	--	8596	--	8596	--	9283
		СП - 8%				--	--	--	--		688	
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0345	377718,63	2247,63	13031	78	10647	2168	16415
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	2306	25		1216	

16	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,42372	44227,09	9169,73	18740	3885	5362	7173	27985
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	9493	902		2073	
17	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,42372	443267,00	--	187821	--	187821	--	202847
		СП - 8%				--	--	--	--		15026	
18	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01128	262867,00	--	2965	--	2965	--	3202
		СП - 8%				--	--	--	--		237	
19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00432	578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	1479	4		308	
		Фрагмент 4.Развертка стен на отм.0,000. Вид А /АР-45/										
20	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		6,72	27159,00	487,55	182508	3276	140753	36521	236551
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	38479	791		17522	
21	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		5,2734	1630,00	--	8596	--	8596	--	9283
		СП - 8%				--	--	--	--		688	
22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0345	377718,63	2247,63	13031	78	10647	2168	16415
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	2306	25		1216	
23	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,42372	44227,09	9169,73	18740	3885	5362	7173	27985
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	9493	902		2073	
24	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,42372	443267,00	--	187821	--	187821	--	202847
		СП - 8%				--	--	--	--		15026	
25	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01128	262867,00	--	2965	--	2965	--	3202
		СП - 8%				--	--	--	--		237	
26	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00432	578696,20	2259,20	2500	10	1011	1350	4158
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	1479	4		308	

		Фрагмент 5.Развертка стен по оси И на отм.0,000; ...+33,000 /АР-46/										
27	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		15,528	27159,00	487,55	421725	7571	325241	84389	546603
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	88913	1827		40489	
28	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		2,805	1630,00	--	4572	--	4572	--	4938
		СП - 8%				--	--	--	--		366	
29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,04998	377718,63	2247,63	18878	112	15426	3140	23780
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	3340	36		1761	
30	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,7806	44227,09	9169,73	34524	7158	9878	13214	51556
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	17488	1662		3819	
31	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,7806	443267,00	--	346014	--	346014	--	373695
		СП - 8%				--	--	--	--		27681	
32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01692	262867,00	--	4448	--	4448	--	4804
		СП - 8%				--	--	--	--		356	
33	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00648	578696,20	2259,20	3750	15	1516	2025	6237
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	2219	6		462	
		ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТМ. +36,050										
		Фрагмент 29.Развертка стен на отм.+2,970; ...+36,050. Вид А /АР-48/										
34	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		6,48	27159,00	487,55	175990	3159	135726	35216	228103
		НР - 93%; СП - 8%				5726,01	117,66	37105	762		16897	
35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,00918	377718,63	2247,63	3467	21	2832	577	4368
		НР - 93%; СП - 8%				66834,00	721,98	614	7		324	
36	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,24744	44227,09	9169,73	10944	2269	3131	4189	16343
		НР - 69%; СП - 8%				22403,50	2129,17	5544	527		1211	

37	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,24744	443267,00	--	109682	--	109682	--	118457
		СП - 8%				--	--	--	--		8775	
38	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00162	578696,20	2259,20	937	4	378	506	1559
		НР - 91%; СП - 8%				342465,00	972,19	555	2		116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3931932	69126	3324928	495074	4781161
								537873	16450	--	354161	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3779852				
	Материалы		Тенге					1671209				
	Всего заработная плата		Тенге						469966			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1610212				
		Накладные расходы	Тенге					436864				
		Сметная прибыль	Тенге					337337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4554054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									389
		Сметная заработная плата	Тенге						469966			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					152079				
	Материалы		Тенге					43512				
	Всего заработная плата		Тенге						84358			
		Накладные расходы	Тенге					58207				
		Сметная прибыль	Тенге					16823				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					227109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	Тенге						84358			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4781163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									453
		Сметная заработная плата	Тенге						554324			
		РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы /АР-23,24/										
		ПОТОЛКИ НА ОТМ. -3.400										
39	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		415,85	825,90	4,83	343450	2010	116614	180371	565727
		НР - 80%; СП - 8%				540,64	1,53	224826	638		41906	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
40	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		983,1	1118,32	7,53	1099416	7406	415477	543119	1773938
		НР - 80%; СП - 8%				688,16	2,41	676533	2366		131403	
		ПОТОЛКИ НА ОТМ. 0.000										
41	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		395,88	675,67	6,62	267485	2619	53763	169946	472425
		НР - 80%; СП - 8%				533,25	3,36	211103	1329		34994	

42	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности		395,88	825,90	4,83	326957	1913	111014	171710	538560
		НР - 80%; СП - 8%				540,64	1,53	214030	607		39893	
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
43	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		488,23	1553,69	35,04	758559	17105	39062	568327	1433036
		НР - 80%; СП - 8%				1438,65	16,42	702392	8016		106151	
44	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг		2489,973	38,00	--	94619	--	94619	--	102188
		СП - 8%				--	--	--	--		7570	
45	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		488,23	382,00	--	186504	--	186504	--	201424
		СП - 8%				--	--	--	--		14920	
46	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		660,74	552,23	5,51	364879	3642	76914	228937	641322
		НР - 80%; СП - 8%				430,31	2,80	284323	1848		47505	
47	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности		190,39	1118,32	7,53	212916	1434	80463	105182	343546
		НР - 80%; СП - 8%				688,16	2,41	131019	458		25448	
		ПОТОЛКИ НА ОТМ. +3.000...+33.000										
48	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		4330,92	675,67	6,62	2926281	28649	588169	1859202	5168322
		НР - 80%; СП - 8%				533,25	3,36	2309463	14539		382839	
49	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности		4330,92	825,90	4,83	3576905	20933	1214490	1878499	5891837
		НР - 80%; СП - 8%				540,64	1,53	2341482	6642		436432	
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
50	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		5373,5	1553,69	35,04	8348760	188261	429913	6255050	15772115
		НР - 80%; СП - 8%				1438,65	16,42	7730586	88226		1168305	
51	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг		27404,85	38,00	--	1041384	--	1041384	--	1124695
		СП - 8%				--	--	--	--		83311	
52	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		5373,5	382,00	--	2052677	--	2052677	--	2216891
		СП - 8%				--	--	--	--		164214	
53	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		7274,44	552,23	5,51	4017153	40100	846789	2520492	7060656

		НР - 80%; СП - 8%				430,31	2,80	3130264	20350		523012	
54	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности		2064,26	1118,32	7,53	2308494	15551	872396	1140412	3724819
		НР - 80%; СП - 8%				688,16	2,41	1420547	4968		275913	
55	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		2064,26	279,54	2,41	577050	4972	228242	277020	922395
		НР - 80%; СП - 8%				166,57	1,18	343836	2439		68326	
		НА ОТМ. +36.050										
					Стены и перегородки							
56	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		161,4	1553,69	35,04	250766	5655	12913	187878	473736
		НР - 80%; СП - 8%				1438,65	16,42	232198	2650		35092	
57	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг		823,14	38,00	--	31279	--	31279	--	33782
		СП - 8%				--	--	--	--		2502	
58	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		161,44	382,00	--	61670	--	61670	--	66604
		СП - 8%				--	--	--	--		4934	
59	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		254,55	552,23	5,51	140570	1403	29632	88198	247069
		НР - 80%; СП - 8%				430,31	2,80	109535	712		18301	
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА										
					Потолки							
60	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		180,46	675,67	6,62	121932	1194	24508	77469	215353
		НР - 80%; СП - 8%				533,25	3,36	96230	606		15952	
61	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности		180,46	825,90	4,83	149042	872	50606	78273	245500
		НР - 80%; СП - 8%				540,64	1,53	97564	277		18185	
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
62	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		81,18	1553,69	35,04	126129	2844	6495	94498	238277
		НР - 80%; СП - 8%				1438,65	16,42	116790	1333		17650	
63	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг		414,018	38,00	--	15733	--	15733	--	16991
		СП - 8%				--	--	--	--		1259	
64	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		87,6744	382,00	--	33492	--	33492	--	36171
		СП - 8%				--	--	--	--		2679	

65	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		77,66	552,23	5,51	42886	428	9040	26908	75378
		НР - 80%; СП - 8%				430,31	2,80	33418	217		5584	
66	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности		158,84	1118,32	7,53	177633	1197	67128	87752	286616
		НР - 80%; СП - 8%				688,16	2,41	109308	382		21231	
67	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности		158,84	1118,32	7,53	177633	1197	67128	87752	286616
		НР - 80%; СП - 8%				688,16	2,41	109308	382		21231	
		Откосы										
68	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		192,096	2171,01	21,65	417042	4159	33465	304577	779349
		НР - 80%; СП - 8%				1975,15	6,78	379418	1303		57730	
		ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ВЛАГОСТ. ГИПСОКАРТОНА										
69	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)		466,56	3840,58	28,03	1791859	13076	1202743	523072	2500125
		НР - 90%; СП - 8%				1234,65	11,04	576040	5151		185194	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					32041156	366620	10094322	17454644	53455463
								21580214	165441	--	3959666	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					32041156				
	Материалы		Тенге					6576963				
	Всего заработная плата		Тенге						21745655			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3517358				
		Накладные расходы	Тенге					17454643				
		Сметная прибыль	Тенге					3959664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					53455463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17616
		Сметная заработная плата	Тенге						21745655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					53455463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17616
		Сметная заработная плата	Тенге						21745655			
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ /АР-35/										
		Оконные проемы										

70	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		59,6844001	2521,91	174,40	150519	10409	69073	68427	236461
		НР - 90%; СП - 8%				1190,21	83,65	71037	4993		17516	
71	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2		14,4432	20508,00	--	296201	--	296201	--	319897
		СП - 8%				--	--	--	--		23696	
72	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2		242,5608	19215,00	--	4660806	--	4660806	--	5033670
		СП - 8%				--	--	--	--		372864	
73	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		30,8688001	2246,37	172,08	69343	5312	34718	28677	105862
		НР - 90%; СП - 8%				949,59	82,64	29313	2551		7842	
74	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2		185,2128	29598,00	--	5481928	--	5481928	--	5920483
		СП - 8%				--	--	--	--		438554	
75	2113-0510-0501 РСНБ РК 2015	Вычитаемая позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2		543,3192	-4674,00	--	-2539474	--	-2539474	--	-2742632
		СП - 8%				--	--	--	--		-203158	
76	2113-0510-1003 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 24 ГОСТ 24866-99	м2		543,3192	7810,00	--	4243323	--	4243323	--	4582789
		СП - 8%				--	--	--	--		339466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					12362646	15721	12246575	97104	13456530
								100350	7544	--	996780	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					12362646				
	Материалы		Тенге					103791				
	Всего заработная плата		Тенге						107894			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12142784				
		Накладные расходы	Тенге					97104				
		Сметная прибыль	Тенге					996780				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13456530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
		Сметная заработная плата	Тенге						107894			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					13456530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
		Сметная заработная плата	Тенге						107894			

		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ. /АР-22/										
		НА ОТМ. -3.400 Полы из бетонного покрытие -415,85м2										
77	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		415,85	176,96	31,79	73589	13219	29757	33376	115522
		НР - 94%; СП - 8%				73,62	11,77	30613	4893		8557	
78	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		33,268	20804,36	8,16	692119	271	566800	117546	874438
		НР - 94%; СП - 8%				3758,82	--	125048	--		64773	
79	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20 мм/. Устройство	м2 покрытия		415,85	1032,29	96,47	429280	40115	243247	151299	627025
		НР - 94%; СП - 8%				350,89	36,16	145918	15038		46446	
80	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия		415,85	-194,31	-8,65	-80802	-3599	-68796	-9565	-97597
		НР - 94%; СП - 8%				-20,22	-4,25	-8407	-1768		-7229	
81	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия		415,85	148,43	3,61	61726	1502	5498	51931	122749
		НР - 94%; СП - 8%				131,60	1,25	54726	520		9093	
82	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		295	168,82	1,09	49802	323	8460	38706	95588
		НР - 94%; СП - 8%				139,05	0,53	41019	158		7081	
		ПОЛЫ НА ОТМ. 0.000										
					Полы из керамогранитной плитки -25,44м2							
83	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки		25,44	1036,60	29,61	26371	753	14273	11004	40365
		НР - 94%; СП - 8%				445,95	14,21	11345	362		2990	
84	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		25,44	896,56	30,15	22808	767	21375	963	25673
		НР - 94%; СП - 8%				26,16	14,10	666	359		1902	
85	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		25,44	194,02	0,55	4936	14	3940	930	6335
		НР - 94%; СП - 8%				38,61	0,27	982	7		469	
86	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	м2 стяжки		25,44	722,58	29,55	18382	752	8827	8615	29157
		НР - 94%; СП - 8%				346,03	14,21	8803	362		2160	
87	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		25,44	191,67	10,05	4876	256	4402	317	5608
		НР - 94%; СП - 8%				8,55	4,70	218	120		415	
					Полы из керамической плитки -3,0м2							

88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		3	722,58	29,55	2168	89	1041	1016	3438
		НР - 94%; СП - 8%				346,03	14,21	1038	43		255	
89	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки		38,92	1036,60	29,61	40344	1152	21836	16835	61754
		НР - 94%; СП - 8%				445,95	14,21	17356	553		4574	
90	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		38,92	896,56	30,15	34894	1173	32703	1473	39276
		НР - 94%; СП - 8%				26,16	14,10	1018	549		2909	
91	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		38,92	194,02	0,55	7551	21	6027	1422	9691
		НР - 94%; СП - 8%				38,61	0,27	1503	10		718	
92	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		38,92	722,58	29,55	28123	1150	13505	13179	44606
		НР - 94%; СП - 8%				346,03	14,21	13468	553		3304	
					Полы из линолеума -288,04м2							
93	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (60мм). Устройство	м2 стяжки		288,04	1036,60	29,61	298581	8528	161602	124592	457027
		НР - 94%; СП - 8%				445,95	14,21	128451	4093		33854	
94	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		288,04	1195,41	40,20	344326	11579	322699	14535	387570
		НР - 94%; СП - 8%				34,88	18,80	10048	5415		28709	
95	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2		288,04	722,58	29,55	208132	8510	99951	97539	330124
		НР - 94%; СП - 8%				346,03	14,21	99671	4093		24454	
96	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		288,04	191,67	10,05	55208	2895	49849	3588	63500
		НР - 94%; СП - 8%				8,55	4,70	2464	1354		4704	
					Полы из керамогранитной плитки -43,16м2							
97	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки		43,16	1036,60	29,61	44739	1278	24214	18669	68481
		НР - 94%; СП - 8%				445,95	14,21	19247	613		5073	
98	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		43,16	597,70	20,10	25797	867	24177	1089	29037
		НР - 94%; СП - 8%				17,44	9,40	753	406		2151	
99	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		43,16	194,02	0,55	8374	24	6684	1577	10747
		НР - 94%; СП - 8%				38,61	0,27	1666	12		796	
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		43,16	722,58	29,55	31187	1275	14977	14615	49466
		НР - 94%; СП - 8%				346,03	14,21	14935	613		3664	

		ПОЛЫ НА ОТМ. +3.000....+33.000										
					Полы из керамогранитной плитки -279,84м2							
101	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки		279,84	1036,60	29,61	290081	8285	157001	121045	444016
		НР - 94%; СП - 8%				445,95	14,21	124795	3977		32890	
102	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		279,84	896,56	30,15	250893	8437	235135	10591	282402
		НР - 94%; СП - 8%				26,16	14,10	7321	3946		20919	
103	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		279,84	194,02	0,55	54293	153	43337	10226	69680
		НР - 94%; СП - 8%				38,61	0,27	10803	75		5161	
104	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2		279,84	722,58	29,55	202207	8268	97105	94762	320726
		НР - 94%; СП - 8%				346,03	14,21	96834	3977		23757	
105	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		279,84	191,67	10,05	53636	2812	48430	3486	61692
		НР - 94%; СП - 8%				8,55	4,70	2394	1315		4570	
					Полы из керамической плитки -33,0м2							
106	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		33	722,58	29,55	23845	975	11451	11175	37821
		НР - 94%; СП - 8%				346,03	14,21	11419	469		2802	
					Полы из керамической плитки -428,12м2							
107	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки		428,12	1036,60	29,61	443787	12675	240192	185184	679289
		НР - 94%; СП - 8%				445,95	14,21	190920	6084		50318	
108	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		428,12	896,56	30,15	383834	12908	359725	16203	432040
		НР - 94%; СП - 8%				26,16	14,10	11201	6036		32003	
109	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		428,12	194,02	0,55	83062	234	66300	15644	106602
		НР - 94%; СП - 8%				38,61	0,27	16528	114		7896	
110	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		428,12	722,58	29,55	309351	12649	148559	144974	490670
		НР - 94%; СП - 8%				346,03	14,21	148143	6084		36346	
					Полы из линолеума -3168,44м2							
111	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (60мм). Устройство	м2 стяжки		3168,44	1036,60	29,61	3284390	93807	1777617	1370514	5027296
		НР - 94%; СП - 8%				445,95	14,21	1412966	45028		372392	
112	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		3168,44	1195,41	40,20	3787584	127369	3549690	159884	4263265

		НР - 94%; СП - 8%				34,88	18,80	110525	59564		315797	
113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2		3168,44	722,58	29,55	2289449	93613	1099454	1072925	3631363
		НР - 94%; СП - 8%				346,03	14,21	1096382	45028		268990	
114	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		3168,44	191,67	10,05	607285	31842	548341	39473	698498
		НР - 94%; СП - 8%				8,55	4,70	27102	14891		51741	
					Полы из керамогранитной плитки -390,61м2							
115	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки		390,61	1036,60	29,61	404904	11565	219146	168959	619773
		НР - 94%; СП - 8%				445,95	14,21	174193	5551		45909	
116	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		390,61	597,70	20,10	233469	7851	218805	9855	262791
		НР - 94%; СП - 8%				17,44	9,40	6813	3672		19466	
117	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		390,61	194,02	0,55	75784	214	60490	14273	97262
		НР - 94%; СП - 8%				38,61	0,27	15080	104		7205	
118	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		390,61	722,58	29,55	282247	11541	135542	132272	447680
		НР - 94%; СП - 8%				346,03	14,21	135164	5551		33161	
		Полы из керамогранитной плитки -64,8м2										
119	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		64,8	1036,60	29,61	67171	1919	36354	28029	102817
		НР - 94%; СП - 8%				445,95	14,21	28898	921		7616	
120	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		64,8	194,02	0,55	12572	35	10035	2368	16135
		НР - 94%; СП - 8%				38,61	0,27	2502	17		1195	
121	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		64,8	722,58	29,55	46823	1915	22485	21943	74268
		НР - 94%; СП - 8%				346,03	14,21	22423	921		5501	
					Полы из керамогранитной плитки -45,24м2							
122	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		45,24	1036,60	29,61	46896	1339	25382	19569	71781
		НР - 94%; СП - 8%				445,95	14,21	20175	643		5317	
123	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		45,24	194,02	0,55	8777	25	7005	1653	11265
		НР - 94%; СП - 8%				38,61	0,27	1747	12		834	
124	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		45,24	722,58	29,55	32689	1337	15698	15320	51850
		НР - 94%; СП - 8%				346,03	14,21	15654	643		3841	
					Полы из керамогранитной плитки -157,68м2							
125	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		157,68	722,58	29,55	113936	4659	54715	53395	180718
		НР - 94%; СП - 8%				346,03	14,21	54562	2241		13387	
		на отм. +36,050 /АР-21/										

126	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности		409,76	388,03	1,09	158999	448	126913	29946	204061
		НР - 94%; СП - 8%				77,21	0,53	31638	219		15116	
127	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		409,76	342,18	30,77	140211	12609	--	125768	287257
		НР - 94%; СП - 8%				311,41	15,12	127602	6194		21278	
128	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3		50,646336	31208,00	--	1580571	--	1580571	--	1707017
		СП - 8%				--	--	--	--		126446	
129	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки		409,76	671,18	102,92	275024	42171	139654	95521	400189
		НР - 92%; СП - 8%				227,45	25,94	93199	10628		29644	
130	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		409,76	263,02	22,78	107774	9334	93262	7032	123990
		НР - 92%; СП - 8%				12,64	6,02	5178	2465		9184	
131	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0376979	15177,58	1399,94	572	53	1	492	1149
		НР - 91%; СП - 8%				13746,00	599,74	518	23		85	
132	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0376979	308637,00	--	11635	--	11635	--	12566
		СП - 8%				--	--	--	--		931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					18096261	613954	12757078	4697732	24617509
								4725224	274749	--	1823520	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					18096261				
	Материалы		Тенге					11064499				
	Всего заработная плата		Тенге						4999973			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1592206				
	Местные материалы		Тенге					100378				
		Накладные расходы	Тенге					4697729				
		Сметная прибыль	Тенге					1823519				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					24617509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4988
		Сметная заработная плата	Тенге						4999973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					24617509				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					96 311 087					
		Всего стоимость оборудования					0					
		Итого без оборудования					96 311 087					
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%					97 177 887					
		Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,49%					97 654 058					
		Итого с непредвиденные работы и затраты 2%					99 607 140					
		Итого с оборудованием					99 607 140					
		Переходящий коэфф. 67% - К=1, 33% - К=1,050035997					101 251 841					
		Понижающий коэффициент К=0,96999999942					98 214 285					
		Итого с учетом НДС 12%					110 000 000					

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ Н.Камардинов

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ А.Букаев

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ Р.Хожамуратов

Технический надзор:
Директор ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ М.Есенов

Подрядчик:
Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ С.Ферапиев

Начальник участка ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ Х.Жанабеков

Авторский надзор:
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ А.Албай