Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Ігілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Капитальный ремонт "КГУ средней школы имени А.С.Пушкина" в селе Алтай батыр, Байганинского района, Актюбинской области (без наружных сетей)**

Объект **Объект "КГУ средней школы имени А.С.Пушкина"**

Договор подряда (контракт) **№183 от 19.06.2021 года**

Акт приемки выполненных работ №2 за август месяц 2021 года.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего с НР и СП	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
Локальная смета № 02-001 Общестроительные работы											
		Раздел № 1 Кровля									
		Раздел № 1.2 Устройство кровли									
1	1112-0101-0705 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0131	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	398,2	5 184,20	124,79	4 405 838	174 485	1 077 607	2 305 778	2 064 348
					2 255,58	34,85	3 153 746	48 724	-	536 929	
2	1110-0115-0201 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0132 0101-0102-0100 3105-0102-0102 3301-0201-0101 2113-0703-0301	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	398,2	370,44	3,36	438 829	4 698	379 621	40 750	147 509
					38,99	1,49	54 510	2 087	-	38 366	

3	1110-0102-0205 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0130 0101-0102-0100 3301-0201-0101 3403-0102-0101	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	151,74	3 494,66	31,06	287 223	4 713	1 781	203 776	530 279
					1 850,06	15,12	280 728	2 294	-	39 280	
4	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,54	55 860,84	-	27 930		27 930	-	30 165
					-	-		-	-	2 234	
5	1112-0101-0716 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0134	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	151,74	1 591,10	26,81	136 151	4 068	12 215	87 399	241 434
					789,96	10,01	119 869	1 519	-	17 884	
6	2105-0108-0206	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	м2	151,74	1 759,06	-	247 148		247 148	-	266 920
					-	-		-	-	19 772	
7	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55,2	1 298,79	-	66 382		66 382	-	71 693
					-	-		-	-	5 311	
8	1112-0101-0410 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0135 0101-0102-0100	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство Объём = 15,0 + 15,0 + 21,16	м примыканий	51,16	1 215,66	18,37	36 407	940	6 222	21 179	62 193
					571,65	3,31	29 246	169	-	4 607	
9	2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15,0	1 665,62	-	23 134		23 134	-	24 984
					-	-		-	-	1 851	
10	2110-0102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15,0	1 665,62	-	23 134		23 134	-	24 984
					-	-		-	-	1 851	
11	2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21,16	1 158,88	-	22 706		22 706	-	24 522
					-	-		-	-	1 816	

12	2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	202,32	720,45	-	134 964		134 964	-	145 761
					-	-		-	-	10 797	
13	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	202,32	831,71	-	155 807		155 807	-	168 271
					-	-		-	-	12 465	
14	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6	274 892,16	-	152 718		152 718	-	164 935
					-	-		-	-	12 217	
15	1110-0106-0101 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0130 0101-0102-0100 3105-0102-0102 3301-0201-0101 3403-0102-0101 2107-0101-0202 2107-0203-0302 2107-0203-0305 2113-0209-0104	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,0	28 048,61	1 068,44	39 969	2 137	22 100	11 973	56 097
					7 866,00	448,80	15 732	898	-	4 155	
16	1108-0201-0101 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0133	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,5	16 334,02	1 968,35	32 983	6 889	13	19 951	57 169
					7 451,85	465,19	26 081	1 628	-	4 235	
17	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	1,38	97 561,00	-	124 661		124 661	-	134 634
					-	-		-	-	9 973	
18	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 Объём = 0,84 * 0,9	м3	0,756	15 579,00	-	10 905		10 905	-	11 778
					-	-		-	-	872	
19	1112-0101-1201 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0133	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	202,32	195,45	29,23	23 675	5 913	1 413	12 939	39 543
					80,81	8,02	16 349	1 622	-	2 929	

20	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1	565 818,52	-	52 391		52 391	-	56 582
					-	-		-	-	4 191	
21	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	202,32	287,26	-	53 813		53 813	-	58 118
					-	-		-	-	4 305	
		Итого по разделу № 1.2					12 197 356	227 972	8 095 920	2 835 980	**4 381 920**
							3 873 463	65 400	-	1 202 666	
		Раздел № 1.3 Водосток									
22	2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	142,0	1 732,82	-	227 833		227 833	-	246 060
					-	-		-	-	18 227	
23	2110-0302-0309	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	15,0	437,34	-	6 074		6 074	-	6 560
					-	-		-	-	486	
24	1112-0101-0707 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0131 0101-0102-0100 3105-0101-0102	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	92,4	3 042,71	112,50	156 435	10 395	4 659	103 886	281 146
					1 530,10	31,44	141 381	2 905	-	20 826	
25	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	92,4	2 161,34	-	184 915		184 915	-	199 708
					-	-		-	-	14 793	
26	2303-0102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	11,0	14 972,95	-	152 502		152 502	-	164 702
					-	-		-	-	12 200	
27	2110-0302-0305	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	22,0	880,18	-	17 930		17 930	-	19 364
					-	-		-	-	1 434	
28	2110-0302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	22,0	842,72	-	17 167		17 167	-	18 540
					-	-		-	-	1 373	
		Итого по разделу № 1.3					762 855	10 395	611 079	103 886	**936 080**
							141 381	2 905	-	69 339	
		Итого по разделу № 1					13 460 511	271 668	8 707 000	3 284 476	**5 318 000**
		Раздел № 2 Наружная отделка									

29	1115-0109-0501 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0135 0101-0102-0100	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	880,0	4 869,42	17,64	3 498 030	21 786	604 932	2 070 247	4 285 090
					2 324,95	3,26	2 871 312	4 031	-	445 462	
30	2105-0109-0107	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 Объём = 1 235,0 * 1,1	м2	882,0	2 121,60	-	2 668 692		2 668 692	-	1 871 251
					-	-		-	-	213 495	
31	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	3 613,0	287,26	-	960 986		960 986	-	1 037 865
					-	-		-	-	76 879	
		Итого по разделу № 2					8 924 660	22 413	6 001 558	2 091 505	**7 194 206**
							2 900 689	4 179	-	881 293	
		Раздел № 3 Двери									
32	1109-0403-0401 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0132	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	5 685,58	60,32	12 470	228	2 019	7 429	21 492
					2 704,56	25,26	10 223	95	-	1 592	
33	2109-0402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	23 434,41	-	82 020		82 020	-	88 582
					-	-		-	-	6 562	
		Итого по разделу № 3					94 490	228	84 039	7 429	**110 074**
							10 223	95	-	8 154	
		Раздел № 4 Витражи									
34	1110-0501-0501 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0130	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	8,6	3 869,08	3,29	23 338	28	12 934	7 471	33 275
					1 206,55	-	10 376	-	-	2 465	
35	2109-0304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	8,6	33 863,85	-	269 657		269 657	-	291 229
					-	-		-	-	21 573	

36	1112-0101-1001 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0130	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,32	4 441,64	17,47	1 025	6	617	291	1 421
					1 257,52	4,54	402	1	-	105	
		Итого по разделу № 4									**325 925**
		Раздел № 5 Отделочные работы									
37	1115-0206-0203 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0138 0101-0102-0100 3104-0202-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе Объём = 324,9 + 178,4	м2 отделываемой поверхности	503,3	1 946,76	9,21	617 800	4 635	212 706	289 426	979 804
					795,67	3,02	400 458	1 522	-	72 578	
38	1115-0405-0101 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0134 0101-0102-0100 3105-0602-0401 3301-0201-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям Объём = 324,9 + 167,06 + 178,4	м2 окрашиваемо й поверхности	670,36	481,41	3,02	205 184	2 021	74 117	93 630	322 720
					192,50	1,48	129 046	995	-	23 905	
		Итого по разделу № 5					822 984	6 657	286 823	383 056	**1 302 524**
							529 505	2 517	-	96 483	
		Раздел № 6 Полы									
39	1111-0101-3301 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0130	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	178,4	1 424,99	46,09	141 627	8 223	7 153	93 761	254 218
					707,68	22,27	126 250	3 973	-	18 831	
40	2107-0302-0502	Доски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83 Объём = 178,4 * 0,0288	м3	5,13792	68 915,88	-	327 856		327 856	-	354 084
					-	-		-	-	26 228	
41	1111-0101-1201 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0130 0101-0102-0100 3105-0501-0101 3301-0201-0101	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам Объём = 178,4 * 0,3	м2 пола	53,52	2 375,38	24,49	95 027	1 311	62 765	22 686	127 130
					578,31	10,42	30 951	557	-	9 417	

42	1115-0403-0103 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0132 0101-0102-0100	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемо й поверхности	178,4	711,93	1,64	79 851	293	27 274	37 748	127 008
					293,07	0,81	52 283	145	-	9 408	
43	1111-0101-3901 К109=1,15; К110=1,25 0101- 0101-0130	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	54,76	510,70	2,74	21 939	150	16 369	3 955	27 966
					98,97	1,34	5 420	74	-	2 072	
		Итого по разделу № 6					666 300	9 977	441 418	158 150	**890 406**
		ИТОГИ Общестроительные работы									**15 141 134,45**
		Локальная смета № 07-001 Благоустройство									
44	1127-0403-0301 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0125 0101-0102-0100	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	289,4	838,22	217,65	203 261	62 987	128 940	21 352	242 582
					39,16	63,31	11 334	18 321	-	17 969	
45	1127-0403-0304 К109=1,15; К110=1,25 0101-0102-0100	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 Объём = 289,4 * (-5,0)	м2 основания	-1 447,0	44,84	12,36	-56 225	-17 883	-38 342	-3 849	-64 880
					-	3,69	-	-5 346	-	-4 806	
46	2104-0509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	289,4	3 939,52	-	1 055 644		1 055 644	-	1 140 096
					-	-		-	-	84 452	
		ИТОГИ Благоустройство									**1 317 798,00**
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ									**16 458 932,45**
Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства: Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского строительства - 0,8%			Тенге								**131 671,27**

Итого по главам	Тенге		**16 590 603,72**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время. 0,5%	Тенге		**82 953,02**
Итого по главам	Тенге		**16 673 556,74**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		**333 471,13**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге		**17 007 027,88**
Итого по сметному расчёту в текущих ценах на 2кв. 2021 г. , К=1,05			**17 857 379,27**
коэффициент понижения (-10%) согласно договору	Тенге		**1 785 737,93**
Итог согласно по договору без НДС	Тенге		**16 071 641,34**
НДС 12%	Тенге		**1 928 596,96**
Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге		**18 000 238,30**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель отдела

Хайырмуканбетов Р.А

Технадзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Ерниязов А.М
Аттестат эксперта № KZ52VJE00063378 от 12.03.2021

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Ігілік-ГН"

Гайдаров Н.Г

Авторский надзор
ТОО "ASK PROJECT 1"

Кайрашева Н.А

форма 3

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области"

Генеральный подрядчик: ТОО "Ігілік-ГН"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Капитальный ремонт "КГУ средней школы имени А.С.Пушкина" в селе Алтай батыр, Байганинского района, Актюбинской области (без наружных сетей)

Договор генерального строительного подряда №183 от 19.06.2021 года

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	183	19.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	31 962 360,44	16 071 641,34							1 928 596,96	18 000 238,30
Общестроительные работы										
в т.ч. за август			18 000 238 (восемнадцать миллион двести тридцать восемь) тенге 30 тиын							

ЗАКАЗЧИК

Руководитель отдела

_____ **Хайырмуканбетов Р.А**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Ігілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н.Ғ**

Технадзор

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Ернязов.А.М**

Авторский надзор

ТОО "ASK PROJECT 1"

_____ **Кайрашева Н.А**

ЗАКАЗЧИК — **ГУ "Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области"**

ПОДРЯДЧИК — **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка — **Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Капитальный ремонт "КГУ средней школы имени А.С.Пушкина" в селе Алтай батыр, Байганинского района, Актюбинской области (без наружных сетей)**

Объект — **Объект "КГУ средней школы имени А.С.Пушкина"**

Договор подряда (контракт) — **№183 от 19.06.2021 года**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за август месяц 2021 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено в 2021 г			выполнено с начала строительства	%
			июнь	август	сентябрь		
Глава 1. Демонтажные работы							
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Капитальный ремонт "КГУ средней школы имени А.С.Пушкина" в селе Алтай батыр, Байганинского района, Актюбинской области (без наружных сетей)	38 333 830,75	13 962 122,14	18 000 238,30	0,00	31 962 360,44	83,38
	Итого по разделу	**38 333 830,75**	**13 962 122,14**	**18 000 238,30**	**0,00**	**31 962 360,44**	**83,38**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель отдела — **Хайырмуканбетов Р.А**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН" — **Гайдаров Н.Ғ**

Дата совершения оборота: 13.08.2021

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №183 от 19.06.2021 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 140140004638, Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования",Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140140004638, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37

ИИК получателя: KZ52070103KSN0605000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Капитальный ремонт "КГУ средней школы имени А.С.Пушкина" в селе Алтай батыр, Байганинского района, Актюбинской области (без наружных сетей) за август месяц 2021 года.	работа	1	16 071 641,34	16 071 641,34	12%	1 928 596,96	18 000 238,30		
Всего по счету:					**16 071 641,34**		**1 928 596,96**	**18 000 238,30**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Игілік-ГН»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

140140004638

Заказчик **Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования",Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37, тел.: 87134522556 23687**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040440027885

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12, тел.: +8 (71231) 2-16-06**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №183 от 19.06.2021 года

Номер документа	Дата составления
4	13.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Капитальный ремонт "КГУ средней школы имени А.С.Пушкина" в селе Алтай батыр, Байганинского района, Актюбинской области (без наружных сетей) за август месяц 2021 года.			работа	1	18 000 238,30	18 000 238,30
				Итого	1	x	18 000 238,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Гайдаров Н.Ғ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель отдела / _____ / Хайырмуканбетов Р.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.