Форма КС №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Технический надзор: ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 66.
(Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №9
справка о стоимости выполненных работ и затрат на 15 сентября 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС накопительная	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	835 037 472,59	133 928 571,43							16 071 428,57	150 000 000,00
Итого к оплате	**835 037 472,59**	133 928 571,43							16 071 428,57	**150 000 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **М.Турдиев**

Главный специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Н.Уразбаев**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ **М.Есенов**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ **А.Албай**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ **С.Ералиев**

Форма 2

Заказчик **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "ПСИ Каз Нур"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 66». (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор **№587 от 11.09.2020 года, дополнительное соглашение №587/4 от 26.07.2021 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2021	01.09.2021	30.09.2021

Акт приемки выполненных работ №9

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ-20/										
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-3 /КЖ-24/										
1	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	0,3		1339,75	849,51	402	255	6	179	627
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	141	55		46	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-4 /КЖ-25/										
2	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	0,3793807		-1339,75	-849,51	-508	-322	-7	-226	-793
		НР - 91%; СП - 8%				-471,00	-184,75	-179	-70		-59	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н /КЖ-26/										

3	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	1,000002	-1173,28	-737,81	-1173	-738	-19	-525	-1834
		НР - 91%; СП - 8%			-416,24	-160,87	-416	-161		-136	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10 /КЖ-31/									
4	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2300003	20771,00	--	4777	--	4777	--	5160
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10.1 /КЖ-32/									
5	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2300003	20771,00	--	4777	--	4777	--	5160
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11н /КЖ-33/									
6	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	1	-1173,28	-737,81	-1173	-738	-19	-525	-1834
		НР - 91%; СП - 8%			-416,24	-160,87	-416	-161		-136	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н /КЖ-34/									
7	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2746333	-40832,75	-2475,36	-11214	-680	-186	-9594	-22473
		НР - 91%; СП - 8%			-37679,39	-709,54	-10348	-195		-1665	
8	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,022	-22695,18	-2449,66	-23194	-2504	-692	-18846	-45404
		НР - 91%; СП - 8%			-19567,53	-696,97	-19998	-712		-3363	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н /КЖ-35/									
9	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	53,710003	-2745,20	-540,16	-147445	-29012	-23840	-94855	-261684
		НР - 91%; СП - 8%			-1761,18	-179,54	-94593	-9643		-19384	

10	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	4,7833332	-1339,75	-849,51	-6408	-4063	-92	-2854	-10004
		НР - 91%; СП - 8%			-471,00	-184,75	-2253	-884		-741	
11	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	48,926669	-1173,28	-737,81	-57405	-36099	-941	-25695	-89747
		НР - 91%; СП - 8%			-416,24	-160,87	-20365	-7871		-6648	
12	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,6666667	-20771,00	--	-55389	--	-55389	--	-59820
		СП - 8%			--	--	--	--		-4431	
13	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	13,0666669	-18856,00	--	-246385	--	-246385	--	-266096
		СП - 8%			--	--	--	--		-19711	
14	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2731667	-40832,75	-2475,36	-11154	-676	-185	-9543	-22353
		НР - 91%; СП - 8%			-37679,39	-709,54	-10293	-194		-1656	
15	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,0332333	-22695,18	-2449,66	-23449	-2531	-700	-19054	-45903
		НР - 91%; СП - 8%			-19567,53	-696,97	-20218	-720		-3400	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14 /КЖ-36/									
16	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	30,5450002	-2745,20	-540,16	-83852	-16499	-13558	-53944	-148820
		НР - 91%; СП - 8%			-1761,18	-179,54	-53795	-5484		-11024	
17	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	2,275	-1339,75	-849,51	-3048	-1933	-43	-1358	-4758
		НР - 91%; СП - 8%			-471,00	-184,75	-1072	-420		-352	

18	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	23,2700005	-1173,28	-737,81	-27302	-17169	-447	-12221	-42685
		НР - 91%; СП - 8%			-416,24	-160,87	-9686	-3743		-3162	
19	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7833333	-20771,00	--	-16271	--	-16271	--	-17572
		СП - 8%			--	--	--	--		-1302	
20	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,6	-18856,00	--	-49026	--	-49026	--	-52948
		СП - 8%			--	--	--	--		-3922	
21	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1381833	-40832,75	-2475,36	-5642	-342	-93	-4827	-11307
		НР - 91%; СП - 8%			-37679,39	-709,54	-5207	-98		-838	
22	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,6442333	-22695,18	-2449,66	-14621	-1578	-437	-11880	-28621
		НР - 91%; СП - 8%			-19567,53	-696,97	-12606	-449		-2120	
23	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0012467	-20686,92	-2449,66	-26	-3	-1	-21	-50
		НР - 91%; СП - 8%			-17785,27	-696,97	-22	-1		-4	
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0012467	-20024,94	-1372,68	-25	-2	--	-21	-50
		НР - 91%; СП - 8%			-18361,26	-382,00	-23	--		-4	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1 /КЖ-36.1/									
25	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	30,5450002	-2745,20	-540,16	-83852	-16499	-13558	-53944	-148820
		НР - 91%; СП - 8%			-1761,18	-179,54	-53795	-5484		-11024	

26	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	2,275	-1339,75	-849,51	-3048	-1933	-43	-1358	-4758
		НР - 91%; СП - 8%			-471,00	-184,75	-1072	-420		-352	
27	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	23,2700005	-1173,28	-737,81	-27302	-17169	-447	-12221	-42685
		НР - 91%; СП - 8%			-416,24	-160,87	-9686	-3743		-3162	
28	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7833333	-20771,00	--	-16271	--	-16271	--	-17572
		СП - 8%			--	--	--	--		-1302	
29	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,6	-18856,00	--	-49026	--	-49026	--	-52948
		СП - 8%			--	--	--	--		-3922	
30	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1381833	-40832,75	-2475,36	-5642	-342	-93	-4827	-11307
		НР - 91%; СП - 8%			-37679,39	-709,54	-5207	-98		-838	
31	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,6442333	-22695,18	-2449,66	-14621	-1578	-437	-11880	-28621
		НР - 91%; СП - 8%			-19567,53	-696,97	-12606	-449		-2120	
32	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0012467	-20686,92	-2449,66	-26	-3	-1	-21	-50
		НР - 91%; СП - 8%			-17785,27	-696,97	-22	-1		-4	
33	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0012467	-20024,94	-1372,68	-25	-2	--	-21	-50
		НР - 91%; СП - 8%			-18361,26	-382,00	-23	--		-4	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н /КЖ-37/									

34	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	112,004997	-2745,20	-540,16	-307477	-60500	-49716	-197807	-545706
		НР - 91%; СП - 8%			-1761,18	-179,54	-197261	-20109		-40423	
35	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	9,9752	-1339,75	-849,51	-13364	-8474	-192	-5953	-20862
		НР - 91%; СП - 8%			-471,00	-184,75	-4698	-1843		-1545	
36	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	102,030003	-1173,28	-737,81	-119710	-75279	-1962	-53583	-187156
		НР - 91%; СП - 8%			-416,24	-160,87	-42469	-16413		-13863	
37	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	6,1666668	-20771,00	--	-128088	--	-128088	--	-138335
		СП - 8%			--	--	--	--		-10247	
38	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	17,6360003	-18856,00	--	-332544	--	-332544	--	-359148
		СП - 8%			--	--	--	--		-26604	
39	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,26025	-40832,75	-2475,36	-10627	-644	-177	-9092	-21296
		НР - 91%; СП - 8%			-37679,39	-709,54	-9806	-185		-1577	
40	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,51256	-22695,18	-2449,66	-79718	-8605	-2381	-64774	-156052
		НР - 91%; СП - 8%			-19567,53	-696,97	-68732	-2448		-11559	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /КЖ-38/									
41	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	36,6800004	-2745,20	-540,16	-100694	-19813	-16281	-64779	-178711
		НР - 91%; СП - 8%			-1761,18	-179,54	-64600	-6586		-13238	

42	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	3,2666667	-1339,75	-849,51	-4377	-2775	-63	-1949	-6832
		НР - 91%; СП - 8%			-471,00	-184,75	-1539	-604		-506	
43	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	33,4133337	-1173,28	-737,81	-39203	-24653	-642	-17548	-61291
		НР - 91%; СП - 8%			-416,24	-160,87	-13908	-5375		-4540	
44	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,84	-20771,00	--	-17448	--	-17448	--	-18843
		СП - 8%			--	--	--	--		-1396	
45	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,7579998	-18856,00	--	-108573	--	-108573	--	-117259
		СП - 8%			--	--	--	--		-8686	
46	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0789033	-40832,75	-2475,36	-3222	-195	-54	-2756	-6456
		НР - 91%; СП - 8%			-37679,39	-709,54	-2973	-56		-478	
47	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,9077667	-22695,18	-2449,66	-20602	-2224	-615	-16740	-40329
		НР - 91%; СП - 8%			-19567,53	-696,97	-17763	-633		-2987	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1 /КЖ-38.1/									
48	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	18,3400002	-2745,20	-540,16	-50347	-9906	-8141	-32389	-89355
		НР - 91%; СП - 8%			-1761,18	-179,54	-32300	-3293		-6619	
49	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	1,6333333	-1339,75	-849,51	-2188	-1388	-31	-975	-3416
		НР - 91%; СП - 8%			-471,00	-184,75	-769	-302		-253	

50	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	16,7066669	-1173,28	-737,81	-19602	-12326	-322	-8774	-30645
		НР - 91%; СП - 8%			-416,24	-160,87	-6954	-2688		-2270	
51	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,42	-20771,00	--	-8724	--	-8724	--	-9422
		СП - 8%			--	--	--	--		-698	
52	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,864	-18856,00	--	-54004	--	-54004	--	-58324
		СП - 8%			--	--	--	--		-4320	
53	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,036755	-40832,75	-2475,36	-1501	-91	-25	-1284	-3008
		НР - 91%; СП - 8%			-37679,39	-709,54	-1385	-26		-223	
54	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8860883	-22695,18	-2449,66	-20110	-2171	-600	-16340	-39366
		НР - 91%; СП - 8%			-19567,53	-696,97	-17339	-618		-2916	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17 /КЖ-39/									
55	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	32,0950006	-2745,20	-540,16	-88107	-17336	-14246	-56681	-156372
		НР - 91%; СП - 8%			-1761,18	-179,54	-56525	-5762		-11583	
56	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	32,095006	-1173,28	-737,81	-37656	-23680	-617	-16855	-58872
		НР - 91%; СП - 8%			-416,24	-160,87	-13359	-5163		-4361	
57	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,52	-20771,00	--	-52343	--	-52343	--	-56530
		СП - 8%			--	--	--	--		-4187	
58	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,4234999	-18856,00	--	-158834	--	-158834	--	-171540
		СП - 8%			--	--	--	--		-12707	

59	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,104135	-40832,75	-2475,36	-4252	-258	-70	-3638	-8521
		НР - 91%; СП - 8%			-37679,39	-709,54	-3924	-74		-631	
60	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5974083	-22695,18	-2449,66	-13558	-1463	-405	-11017	-26541
		НР - 91%; СП - 8%			-19567,53	-696,97	-11690	-416		-1966	
61	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,084	-20686,92	-2449,66	-1738	-206	-38	-1413	-3403
		НР - 91%; СП - 8%			-17785,27	-696,97	-1494	-59		-252	
62	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,084	-20024,94	-1372,68	-1682	-115	-25	-1433	-3364
		НР - 91%; СП - 8%			-18361,26	-382,00	-1542	-32		-249	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-18 /КЖ-40/									
63	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	32,0950006	-2745,20	-540,16	-88107	-17336	-14246	-56681	-156372
		НР - 91%; СП - 8%			-1761,18	-179,54	-56525	-5762		-11583	
64	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	32,0950006	-1173,28	-737,81	-37656	-23680	-617	-16855	-58872
		НР - 91%; СП - 8%			-416,24	-160,87	-13359	-5163		-4361	
65	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4866667	-20771,00	--	-30880	--	-30880	--	-33350
		СП - 8%			--	--	--	--		-2470	
66	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,9326665	-18856,00	--	-93010	--	-93010	--	-100451
		СП - 8%			--	--	--	--		-7441	

67	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,07337	-40832,75	-2475,36	-2996	-182	-49	-2563	-6004
		НР - 91%; СП - 8%			-37679,39	-709,54	-2765	-52		-445	
68	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,695124	-22695,18	-2449,66	-15776	-1703	-471	-12819	-30882
		НР - 91%; СП - 8%			-19567,53	-696,97	-13602	-484		-2288	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-19 /КЖ-41/									
69	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	2,9166667	-2745,20	-540,16	-8007	-1575	-1295	-5151	-14210
		НР - 91%; СП - 8%			-1761,18	-179,54	-5137	-524		-1053	
70	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	2,9166667	-1339,75	-849,51	-3908	-2478	-56	-1740	-6100
		НР - 91%; СП - 8%			-471,00	-184,75	-1374	-539		-452	
71	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,77	-18856,00	--	-14519	--	-14519	--	-15681
		СП - 8%			--	--	--	--		-1162	
72	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1255167	-22695,18	-2449,66	-2849	-307	-86	-2315	-5576
		НР - 91%; СП - 8%			-19567,53	-696,97	-2456	-87		-413	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-20.20н /КЖ-43/									
73	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	8,4588045	-2745,20	-540,16	-23221	-4569	-3755	-14939	-41213
		НР - 91%; СП - 8%			-1761,18	-179,54	-14897	-1519		-3053	

74	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	8,4588045	-1339,75	-849,51	-11333	-7186	-163	-5048	-17691
		НР - 91%; СП - 8%			-471,00	-184,75	-3984	-1563		-1310	
75	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,2666667	-18856,00	--	-42740	--	-42740	--	-46159
		СП - 8%			--	--	--	--		-3419	
76	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3520933	-22695,18	-2449,66	-7991	-863	-238	-6493	-15642
		НР - 91%; СП - 8%			-19567,53	-696,97	-6890	-245		-1159	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-21.21н /КЖ-45/									
77	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	5,351667	-2745,20	-540,16	-14691	-2891	-2375	-9451	-26074
		НР - 91%; СП - 8%			-1761,18	-179,54	-9425	-961		-1931	
78	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	5,351667	-1339,75	-849,51	-7170	-4546	-103	-3194	-11192
		НР - 91%; СП - 8%			-471,00	-184,75	-2521	-989		-829	
79	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2833333	-18856,00	--	-24199	--	-24199	--	-26134
		СП - 8%			--	--	--	--		-1936	
80	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2490667	-22695,18	-2449,66	-5653	-610	-169	-4593	-11065
		НР - 91%; СП - 8%			-19567,53	-696,97	-4874	-174		-820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-3209564	-492187	-1664779	-1077704	-4630243
							-1052595	-131693	--	-342985	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-3209564				
		Материалы	Тенге				-176066				
		Всего заработная плата	Тенге					-1184287			
		Местные материалы	Тенге				-1488717				
		Накладные расходы	Тенге				-1077701				
		Сметная прибыль	Тенге				-342981				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-4630246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1177
		Сметная заработная плата	Тенге					-1184287			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-4630246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1177
		Сметная заработная плата	Тенге					-1184287			
РАЗДЕЛ 2. ПЛИТА ЛИФТОВАЯ МОНОЛИТНАЯ НА ОТМЕТКЕ -1.550 /КЖ-46/											
81	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские /В25/. Устройство**	м3	0,683333	-23144,04	-1700,81	-15815	-1162	-13284	-1488	-18688
		НР - 91%; СП - 8%			-2003,01	-390,40	-1369	-267		-1384	
82	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,072233	-20024,94	-1372,68	-1446	-99	-21	-1232	-2893
		НР - 91%; СП - 8%			-18361,26	-382,00	-1326	-28		-214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				-17262	-1261	-13305	-2720	-21581
							-2695	-294	--	-1598	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-17262				
		Материалы	Тенге				-13305				
		Всего заработная плата	Тенге					-2989			
		Накладные расходы	Тенге				-2720				
		Сметная прибыль	Тенге				-1599				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-21580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3
		Сметная заработная плата	Тенге					-2989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-21580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3
		Сметная заработная плата	Тенге					-2989			
РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1											
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПМ-1 /12ШТ/									
83	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка**	т	0,0891	-899611,70	-1322,70	-80155	-118	-58355	-19776	-107926
		НР - 91%; СП - 8%			-243342,00	-567,27	-21682	-51		-7995	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				-80155	-118	-58355	-19776	-107926
							-21682	-51	--	-7995	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-80155				
		Материалы	Тенге				-58356				
		Всего заработная плата	Тенге					-21732			
		Накладные расходы	Тенге				-19776				
		Сметная прибыль	Тенге				-7995				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-107926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-18
		Сметная заработная плата	Тенге					-21732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-107926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-18
		Сметная заработная плата	Тенге					-21732			
РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы /АР-23,24/											
		ПОТОЛКИ НА ОТМ. -3.400									

84	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	415,85	102,34	0,77	42556	319	2946	31559	80044
		НР - 80%; СП - 8%			94,48	0,38	39291	158		5929	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
85	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	983,1	102,34	0,77	100606	755	6964	74608	189231
		НР - 80%; СП - 8%			94,48	0,38	92887	373		14017	
		ПОТОЛКИ НА ОТМ. 0.000									
86	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	395,88	743,87	4,82	294485	1907	58443	188057	521145
		НР - 80%; СП - 8%			591,43	2,36	234135	935		38603	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
87	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	190,39	279,54	2,41	53222	459	21050	25550	85074
		НР - 80%; СП - 8%			166,57	1,18	31713	225		6302	
88	2207-0101-9902 РСНБ РК 2015	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/	м2	778,26	660,00	--	513652	--	513652	--	554744
		СП - 8%			--	--	--	--		41092	
89	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	244,82	3231,45	34,64	791125	8479	422013	291784	1169541
		НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	360633	4097		86633	
		ПОТОЛКИ НА ОТМ. +3.000...+33.000									
90	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4330,92	743,87	4,82	3221658	20862	639360	2057336	5701314
		НР - 80%; СП - 8%			591,43	2,36	2561436	10234		422320	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
91	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	2414,5	3231,45	34,64	7802347	83627	4162035	2877675	11534424
		НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	3556685	40408		854402	
92	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	278,52	3231,45	34,64	900025	9647	480103	331949	1330531
		НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	410275	4661		98558	
93	2207-0101-9902 РСНБ РК 2015	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/	м2	8560,91	660,00	--	5650201	--	5650201	--	6102217

		СП - 8%			--	--	--	--		452016	
		НА ОТМ. +36.050									
				Стены и перегородки							
94	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	415,99	102,34	0,77	42570	319	2947	31570	80071
		НР - 80%; СП - 8%			94,48	0,38	39304	158		5931	
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА									
				Потолки							
95	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	180,46	743,87	4,82	134239	869	26641	85725	237561
		НР - 80%; СП - 8%			591,43	2,36	106729	426		17597	
				СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
96	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	158,84	279,54	2,41	44403	383	17563	21316	70976
		НР - 80%; СП - 8%			166,57	1,18	26457	188		5257	
97	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	352,44	474,93	1,59	167384	560	62303	83837	271319
		НР - 80%; СП - 8%			296,57	0,78	104521	275		20098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19758472	128185	12066221	6100966	27928192
							7564067	62138	--	2068755	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19758472				
	Материалы		Тенге				5902368				
	Всего заработная плата		Тенге					7626206			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6163852				
		Накладные расходы	Тенге				6100965				
		Сметная прибыль	Тенге				2068755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27928192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6222
		Сметная заработная плата	Тенге					7626206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				27928192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6222
		Сметная заработная плата	Тенге					7626206			
				РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ /АР-35/							
		Оконные проемы									
98	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	119,3687999	2521,91	174,40	301038	20818	138146	136854	472923
		НР - 90%; СП - 8%			1190,21	83,65	142074	9985		35031	

99	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	101,1024	20508,00	--	2073408	--	2073408	--	2239281
		СП - 8%			--	--	--	--		165873	
100	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	61,7375999	2246,37	172,08	138686	10624	69437	57355	211724
		НР - 90%; СП - 8%			949,59	82,64	58625	5102		15683	
101	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	343,2	1022,59	6,30	350952	2162	267143	74440	459424
		НР - 90%; СП - 8%			237,90	3,10	81647	1064		34031	
102	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 /180/ мм ГОСТ 23166-99	м	343,2	890,00	--	305448	--	305448	--	329884
		СП - 8%			--	--	--	--		24436	
103	Прайс лист	Ограничители на окна	шт	288	1821,43	--	524571	--	524571	--	566537
		СП - 8%			--	--	--	--		41966	
		Витраж ВН-1,2,3									
104	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	288	6609,92	1282,86	1903656	369463	10071	1114855	3259992
		НР - 69%; СП - 8%			5292,09	318,09	1524122	91610		241481	
105	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	288	34037,00	--	9802656	--	9802656	--	10586868
		СП - 8%			--	--	--	--		784212	
106	1110-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	344,16	2108,77	28,58	725754	9837	158196	503522	1327618
		НР - 90%; СП - 8%			1620,53	5,08	557721	1749		98342	
107	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	171,36	34037,00	--	5832580	--	5832580	--	6299187
		СП - 8%			--	--	--	--		466606	
108	2109-0302-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	м2	80,64	88015,00	--	7097530	--	7097530	--	7665332
		СП - 8%			--	--	--	--		567802	

109	2109-0302-0903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-09 ГОСТ 23747-88	м2	92,16	77020,00	--	7098163	--	7098163	--	7666016
		СП - 8%			--	--	--	--		567853	
		Дверные проемы									
110	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	624,96	1766,58	77,69	1104041	48552	346613	657414	1902371
		НР - 90%; СП - 8%			1134,27	34,54	708876	21584		140916	
111	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /ДГ21-11Л/ внутренние СТ РК 943-92	м2	383,04	4459,00	--	1707975	--	1707975	--	1844613
		СП - 8%			--	--	--	--		136638	
112	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	241,92	5643,00	--	1365155	--	1365155	--	1474367
		СП - 8%			--	--	--	--		109212	
113	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	672	500,00	--	336000	--	336000	--	362880
		СП - 8%			--	--	--	--		26880	
114	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	60,84	1639,11	177,89	99724	10823	28759	58708	171106
		НР - 90%; СП - 8%			988,53	83,65	60142	5089		12675	
115	2109-0202-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	40,32	30976,00	--	1248952	--	1248952	--	1348869
		СП - 8%			--	--	--	--		99916	
116	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	20,52	24235,00	--	497302	--	497302	--	537086
		СП - 8%			--	--	--	--		39784	
117	1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	80,64	1701,63	37,86	137219	3053	31546	93459	249133
		НР - 90%; СП - 8%			1272,57	15,17	102620	1223		18454	
118	2109-0302-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 24-13 ГОСТ 23747-88	м2	80,64	46600,00	--	3757824	--	3757824	--	4058450
		СП - 8%			--	--	--	--		300626	
		Стальные двери									

119	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	171	3074,66	49,56	525766	8474	91326	296289	887820
		НР - 69%; СП - 8%			2491,03	20,11	425966	3438		65764	
120	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	171	40526,00	--	6929946	--	6929946	--	7484342
		СП - 8%			--	--	--	--		554396	
121	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	6,72	2794,32	52,10	18778	350	2869	10835	31982
		НР - 69%; СП - 8%			2315,30	21,42	15559	144		2369	
122	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,72	44257,00	--	297407	--	297407	--	321200
		СП - 8%			--	--	--	--		23793	
123	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	74	3207,00	--	237318	--	237318	--	256303
		СП - 8%			--	--	--	--		18985	
124	2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011	шт.	336	1854,00	--	622944	--	622944	--	672780
		СП - 8%			--	--	--	--		49836	
125	2109-0404-1101 РСНБ РК 2015	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	72	730,00	--	52560	--	52560	--	56765
		СП - 8%			--	--	--	--		4205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				55093354	484155	50931845	3003731	62744853
							3677352	140988	--	4647765	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10580226				
		Материалы	Тенге				1039840				
		Всего заработная плата	Тенге					1757502			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7722812				
		Накладные расходы	Тенге				1581751				
		Сметная прибыль	Тенге				972958				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13134935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1543
		Сметная заработная плата	Тенге					1757502			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				44513128				
		Материалы	Тенге				104266				
		Всего заработная плата	Тенге					2060839			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42064928				
		Накладные расходы	Тенге				1421979				
		Сметная прибыль	Тенге				3674809				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				49609916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1528
		Сметная заработная плата	Тенге					2060839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				62744851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3072
		Сметная заработная плата	Тенге					3818341			

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ. /АР-22/

ПОЛЫ НА ОТМ. 0.000

		Полы из керамогранитной плитки -25,44м2									
126	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	25,44	5159,65	132,63	131261	3374	100803	26894	170808
		НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	27084	1527		12652	
127	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	33	2254,27	13,02	74391	430	64800	8752	89794
		НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	9161	149		6651	
		Полы из керамической плитки -3,0м2									
128	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /с приготовлением раствора М150 для заделки швов/	м2 покрытия	3	3943,95	74,75	11832	224	7910	3573	16637
		НР - 94%; СП - 8%			1232,78	34,29	3698	103		1232	
		Полы из керамической плитки -38,92м2									
129	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /с приготовлением раствора М150 для заделки швов/	м2 покрытия	38,92	3943,95	74,75	153498	2909	102609	46356	215842
		НР - 94%; СП - 8%			1232,78	34,29	47980	1335		15988	
130	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	80	1522,56	1,64	121805	131	96828	23416	156838
		НР - 94%; СП - 8%			310,58	0,80	24846	64		11618	
		Полы из линолеума -288,04м2									
131	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	245,97	3595,37	21,39	884353	5262	779211	96338	1059147
		НР - 94%; СП - 8%			406,07	10,60	99880	2608		78455	
		Полы из керамогранитной плитки -43,16м2									
132	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	43,16	5159,65	132,63	222690	5724	171018	45627	289783
		НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	45948	2591		21465	
133	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	40	2254,27	13,02	90171	521	78546	10608	108841
		НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	11104	181		8062	
		ПОЛЫ НА ОТМ. +3.000....+33.000									
		Полы из керамогранитной плитки -279,84м2									
134	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	279,84	5159,65	132,63	1443876	37114	1108843	295835	1878887
		НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	297919	16799		139177	

135	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	363	2254,27	13,02	818299	4727	712800	96270	987734
		НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	100772	1642		73165	
		Полы из керамической плитки -33,0м2									
136	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /с приготовлением раствора М150 для заделки швов/	м2 покрытия	33	3943,95	74,75	130150	2467	87001	39305	183011
		НР - 94%; СП - 8%			1232,78	34,29	40682	1132		13556	
		Полы из керамической плитки -428,12м2									
137	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /с приготовлением раствора М150 для заделки швов/	м2 покрытия	428,12	3943,95	74,75	1688482	32003	1128701	509912	2374266
		НР - 94%; СП - 8%			1232,78	34,29	527778	14682		175872	
138	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	880	1522,56	1,64	1339857	1444	1065106	257572	1725223
		НР - 94%; СП - 8%			310,58	0,80	273307	706		127794	
		Полы из линолеума -3168,44м2									
139	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	3168,44	3595,37	21,39	11391709	67781	10037332	1240975	13643299
		НР - 94%; СП - 8%			406,07	10,60	1286596	33590		1010615	
140	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	3168	366,13	0,82	1159894	2599	769108	366090	1648063
		НР - 94%; СП - 8%			122,53	0,40	388187	1271		122079	
		Полы из керамогранитной плитки -390,61м2									
141	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	390,61	5159,65	132,63	2015410	51805	1547760	412936	2622614
		НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	415845	23448		194268	
142	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	363	2254,27	13,02	818299	4727	712800	96270	987734
		НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	100772	1642		73165	
		Полы из керамогранитной плитки -64,8м2									
143	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	64,8	5159,65	132,63	334345	8594	256765	68504	435077
		НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	68986	3890		32228	
144	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	108	2254,27	13,02	243461	1406	212073	28642	293871
		НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	29982	489		21768	

			Полы из керамогранитной плитки -45,24м2								
145	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	45,24	5159,65	132,63	233422	6000	179259	47826	303748
		НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	48163	2716		22500	
146	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	48	2254,27	13,02	108205	625	94255	12730	130609
		НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	13325	217		9675	
			Полы из керамогранитной плитки -157,68м2								
147	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	157,68	5159,65	132,63	813573	20912	624794	166692	1058687
		НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	167867	9466		78421	
148	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	165	2254,27	13,02	371954	2149	323999	43759	448970
		НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	45806	746		33257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				24600938	262930	20262321	3944882	30829483
							4075688	120992	--	2283663	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				24600938				
		Материалы	Тенге				20262320				
		Всего заработная плата	Тенге					4196680			
		Накладные расходы	Тенге				3944879				
		Сметная прибыль	Тенге				2283665				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30829482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3605
		Сметная заработная плата	Тенге					4196680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				30829482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3605
		Сметная заработная плата	Тенге					4196680			
		РАЗДЕЛ 7. ВЕНТШАХТЫ /АР-73/									
		Вентшахты ВШ-1-2шт									
149	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,631682	27220,48	2677,84	17195	1692	12822	2839	21636
		НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	2681	372		1603	
150	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0598373	105687,37	7380,06	6324	442	469	3752	10882
		НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	5413	25		806	
151	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0598373	282708,00	--	16916	--	16916	--	18270
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	

152	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0006984	418149,69	5164,97	292	4	261	25	343
		НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	27	1		25	
153	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,0196226	377718,63	2247,63	7412	44	6057	1233	9336
		НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1311	14		692	
154	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,0005327	146874,43	1430,06	78	1	--	71	161
		НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	77	--		12	
155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0005327	229089,00	--	122	--	122	--	132
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
156	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	0,2219756	792,23	48,37	176	11	22	143	344
		НР - 98%; СП - 8%			643,64	14,04	143	3		26	
157	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0040289	340077,00	--	1370	--	1370	--	1480
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
158	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001758	301891,00	--	531	--	531	--	573
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
159	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,0266371	33158,70	4784,80	883	127	491	265	1240
		НР - 91%; СП - 8%			9957,75	971,60	265	26		92	
160	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008524	221991,00	--	189	--	189	--	204
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
161	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004054	229089,00	--	929	--	929	--	1003
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
162	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-1. Установка	т	0,0032342	727551,70	1322,70	2353	4	2118	211	2770
		НР - 91%; СП - 8%			71282,00	567,27	231	2		205	
163	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,2352941	34966,30	1992,30	8227	469	4502	3201	12343
		НР - 93%; СП - 8%			13839,70	788,83	3256	186		914	

164	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	3,5516096	448,69	3,36	1594	12	627	767	2549
		НР - 80%; СП - 8%			268,93	1,03	955	4		189	
165	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,1775805	12848,00	--	2282	--	2282	--	2464
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
166	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,084351	1854,59	5,74	7575	23	6126	1293	9578
		НР - 90%; СП - 8%			349,03	2,81	1426	11		709	
167	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	1,0654829	3066,71	14,09	3268	15	2094	1070	4684
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	1159	4		347	
		Вентшахты ВШ-2-4шт									
168	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,2730307	27220,48	2677,84	279637	27510	208523	46172	351874
		НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	43604	6043		26065	
169	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,5373763	105687,37	7380,06	56794	3966	4220	33697	97730
		НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	48608	228		7239	
170	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,5373763	282708,00	--	151921	--	151921	--	164074
		СП - 8%			--	--	--	--		12154	
171	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0062431	418149,69	5164,97	2611	32	2342	226	3063
		НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	237	11		227	
172	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,0577858	377718,63	2247,63	21827	130	17835	3631	27494
		НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	3862	42		2037	
173	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,0010655	146874,43	1430,06	156	2	1	141	321
		НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	155	--		24	
174	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0010655	229089,00	--	244	--	244	--	264
		СП - 8%			--	--	--	--		20	

175	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	0,2219756	792,23	48,37	176	11	22	143	344
		НР - 98%; СП - 8%			643,64	14,04	143	3		26	
176	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0090344	340077,00	--	3072	--	3072	--	3318
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
177	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0035161	301891,00	--	1061	--	1061	--	1146
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
178	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,0577137	33158,70	4784,80	1914	276	1063	574	2687
		НР - 91%; СП - 8%			9957,75	971,60	575	56		199	
179	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0017048	221991,00	--	378	--	378	--	409
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
180	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0089845	229089,00	--	2058	--	2058	--	2223
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
181	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-2. Установка	т	0,0039645	727551,70	1322,70	2884	5	2596	259	3395
		НР - 91%; СП - 8%			71282,00	567,27	283	2		251	
182	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,6304107	34966,30	1992,30	22043	1256	12062	8576	33069
		НР - 93%; СП - 8%			13839,70	788,83	8725	497		2450	
183	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	5,3274144	448,69	3,36	2390	18	939	1151	3824
		НР - 80%; СП - 8%			268,93	1,03	1433	5		283	
184	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные избазальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,2663707	12848,00	--	3422	--	3422	--	3696
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
185	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	11,6759165	1854,59	5,74	21654	67	17512	3697	27379
		НР - 90%; СП - 8%			349,03	2,81	4075	33		2028	

186	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	2,1309658	3066,71	14,09	6535	30	4187	2139	9368
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	2318	8		694	
		Вентшахты ВШ-3-2шт									
187	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,82131	27220,48	2677,84	131238	12911	97863	21669	165140
		НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	20464	2836		12233	
188	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,3592276	105687,37	7380,06	37966	2651	2821	22526	65331
		НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	32494	152		4839	
189	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,3592276	282708,00	--	101557	--	101557	--	109681
		СП - 8%			--	--	--	--		8125	
190	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0041953	418149,69	5164,97	1754	22	1573	152	2059
		НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	159	8		152	
191	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,026909	377718,63	2247,63	10164	60	8306	1691	12803
		НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1798	19		948	
192	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,0005327	146874,43	1430,06	78	1	--	71	161
		НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	77	--		12	
193	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0005327	229089,00	--	122	--	122	--	132
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
194	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	0,2219756	792,23	48,37	176	11	22	143	344
		НР - 98%; СП - 8%			643,64	14,04	143	3		26	
195	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0037847	340077,00	--	1287	--	1287	--	1390
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
196	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001465	301891,00	--	442	--	442	--	478
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
197	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,0244173	33158,70	4784,80	810	117	450	243	1137
		НР - 91%; СП - 8%			9957,75	971,60	243	24		84	

198	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008524	221991,00	--	189	--	189	--	204
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
199	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0038129	229089,00	--	873	--	873	--	943
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
200	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-1. Установка	т	0,0032342	727551,70	1322,70	2353	4	2118	211	2770
		НР - 91%; СП - 8%			71282,00	567,27	231	2		205	
201	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,2663707	34966,30	1992,30	9314	531	5097	3624	13973
		НР - 93%; СП - 8%			13839,70	788,83	3686	210		1035	
202	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	4,8834632	448,69	3,36	2191	16	862	1055	3506
		НР - 80%; СП - 8%			268,93	1,03	1313	5		260	
203	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные избазальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,2441732	12848,00	--	3137	--	3137	--	3388
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
204	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	5,4605997	1854,59	5,74	10127	31	8190	1729	12805
		НР - 90%; СП - 8%			349,03	2,81	1906	15		949	
205	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	0,9766926	3066,71	14,09	2995	14	1919	981	4294
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	1062	4		318	
		Вентшахты ВШ-4-2шт									
206	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,6426197	27220,48	2677,84	153595	15110	114535	25361	193272
		НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	23950	3319		14316	
207	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1022508	105687,37	7380,06	10807	755	803	6412	18596
		НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	9249	43		1377	
208	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,1022508	282708,00	--	28907	--	28907	--	31220

		СП - 8%			--	--	--	--		2313	
209	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0031465	418149,69	5164,97	1316	16	1181	114	1544
		НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	119	6		114	
210	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,0503552	377718,63	2247,63	19020	113	15542	3164	23958
		НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	3365	36		1775	
211	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,0005327	146874,43	1430,06	78	1	--	71	161
		НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	77	--		12	
212	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0005327	229089,00	--	122	--	122	--	132
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
213	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	0,2219756	792,23	48,37	176	11	22	143	344
		НР - 98%; СП - 8%			643,64	14,04	143	3		26	
214	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0048835	340077,00	--	1661	--	1661	--	1794
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
215	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0020511	301891,00	--	619	--	619	--	669
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
216	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,0310766	33158,70	4784,80	1030	149	572	309	1447
		НР - 91%; СП - 8%			9957,75	971,60	309	30		107	
217	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009589	221991,00	--	213	--	213	--	230
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
218	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004821	229089,00	--	1104	--	1104	--	1193
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
219	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-2. Установка	т	0,0039645	727551,70	1322,70	2884	5	2596	259	3395
		НР - 91%; СП - 8%			71282,00	567,27	283	2		251	
220	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,3795783	34966,30	1992,30	13272	756	7263	5164	19911
		НР - 93%; СП - 8%			13839,70	788,83	5253	299		1475	

221	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	5,7713656	448,69	3,36	2590	19	1019	1246	4143
		НР - 80%; СП - 8%			268,93	1,03	1552	6		307	
222	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные избазальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,2885683	12848,00	--	3708	--	3708	--	4004
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
223	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	6,7480582	1854,59	5,74	12515	39	10121	2137	15824
		НР - 90%; СП - 8%			349,03	2,81	2355	19		1172	
224	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	1,1542731	3066,71	14,09	3540	16	2269	1159	5075
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	1255	4		376	
		Вентшахты ВШ-5-2шт									
225	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,5061047	27220,48	2677,84	122658	12067	91465	20253	154344
		НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	19126	2651		11433	
226	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,2695672	105687,37	7380,06	28490	1989	2117	16904	49025
		НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	24384	114		3631	
227	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,2695672	282708,00	--	76209	--	76209	--	82306
		СП - 8%			--	--	--	--		6097	
228	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0031465	418149,69	5164,97	1316	16	1181	114	1544
		НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	119	6		114	
229	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,0259711	377718,63	2247,63	9810	58	8016	1632	12357
		НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	1736	19		915	
230	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,0005327	146874,43	1430,06	78	1	--	71	161
		НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	77	--		12	
231	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0005327	229089,00	--	122	--	122	--	132
		СП - 8%			--	--	--	--		10	

232	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	0,2219756	792,23	48,37	176	11	22	143	344
		НР - 98%; СП - 8%			643,64	14,04	143	3		26	
233	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0039068	340077,00	--	1329	--	1329	--	1435
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
234	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001758	301891,00	--	531	--	531	--	573
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
235	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,0266371	33158,70	4784,80	883	127	491	265	1240
		НР - 91%; СП - 8%			9957,75	971,60	265	26		92	
236	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008524	221991,00	--	189	--	189	--	204
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
237	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0039444	229089,00	--	904	--	904	--	976
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
238	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-1. Установка	т	0,0032342	727551,70	1322,70	2353	4	2118	211	2770
		НР - 91%; СП - 8%			71282,00	567,27	231	2		205	
239	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,2774695	34966,30	1992,30	9702	553	5309	3775	14555
		НР - 93%; СП - 8%			13839,70	788,83	3840	219		1078	
240	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	4,8834632	448,69	3,36	2191	16	862	1055	3506
		НР - 80%; СП - 8%			268,93	1,03	1313	5		260	
241	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные избазальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,2441732	12848,00	--	3137	--	3137	--	3388
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
242	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	5,1498339	1854,59	5,74	9551	30	7724	1631	12076
		НР - 90%; СП - 8%			349,03	2,81	1797	14		895	

243	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	0,9766926	3066,71	14,09	2995	14	1919	981	4294
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	1062	4		318	
		Вентшахты ВШ-6-1шт									
244	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,5338514	27220,48	2677,84	41752	4107	31135	6894	52538
		НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	6510	902		3892	
245	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1303885	105687,37	7380,06	13780	962	1024	8176	23713
		НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	11794	55		1757	
246	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,1303885	282708,00	--	36862	--	36862	--	39811
		СП - 8%			--	--	--	--		2949	
247	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0015982	418149,69	5164,97	668	8	599	58	784
		НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	61	3		58	
248	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,0089456	377718,63	2247,63	3379	20	2761	562	4256
		НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	598	6		315	
249	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,0004661	146874,43	1430,06	68	1	1	62	141
		НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	68	--		10	
250	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004661	229089,00	--	107	--	107	--	115
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
251	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	0,2219756	792,23	48,37	176	11	22	143	344
		НР - 98%; СП - 8%			643,64	14,04	143	3		26	
252	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0021976	340077,00	--	747	--	747	--	807
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
253	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0010255	301891,00	--	310	--	310	--	334
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
254	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,0155383	33158,70	4784,80	515	74	286	155	723
		НР - 91%; СП - 8%			9957,75	971,60	155	15		54	

255	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004262	221991,00	--	95	--	95	--	102
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
256	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002027	229089,00	--	464	--	464	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
257	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-2. Установка	т	0,0039645	727551,70	1322,70	2884	5	2596	259	3395
		НР - 91%; СП - 8%			71282,00	567,27	283	2		251	
258	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,2774695	34966,30	1992,30	9702	553	5309	3775	14555
		НР - 93%; СП - 8%			13839,70	788,83	3840	219		1078	
259	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	4,8834632	448,69	3,36	2191	16	862	1055	3506
		НР - 80%; СП - 8%			268,93	1,03	1313	5		260	
260	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные избазальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,2441732	12848,00	--	3137	--	3137	--	3388
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
261	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	5,1498339	1854,59	5,74	9551	30	7724	1631	12076
		НР - 90%; СП - 8%			349,03	2,81	1797	14		895	
262	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	0,9766926	3066,71	14,09	2995	14	1919	981	4294
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	1062	4		318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1634434	90192	1220076	285696	2073735
							324168	18917	--	153615	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1479218				
	Материалы		Тенге				755905				
	Всего заработная плата		Тенге					209650			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				452580				
		Накладные расходы	Тенге				193366				
		Сметная прибыль	Тенге				133807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1806391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					209650			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				154161				
	Материалы		Тенге				11455				

	Всего заработная плата		Тенге					132560			
		Накладные расходы	Тенге				91466				
		Сметная прибыль	Тенге				19650				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				265277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					132560			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1055				
	Материалы		Тенге				133				
	Всего заработная плата		Тенге					876			
	Сдача и испытание		Тенге				44				
		Накладные расходы	Тенге				858				
		Сметная прибыль	Тенге				153				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2073734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					343085			
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦА В ТЕХ. ПОДПОЛЬЕ									
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 /АР-81/									
263	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые, монолитные лестницы. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В12,5/	м3	2,6	49244,07	2930,54	128035	7619	67017	49942	192215
		НР - 91%; СП - 8%			20538,00	570,14	53399	1482		14238	
264	1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство /В12,5/	м3	4,5	26756,85	2189,45	120406	9853	83956	26175	158307
		НР - 91%; СП - 8%			5910,38	481,53	26597	2167		11726	
265	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05184	308637,00	--	16000	--	16000	--	17280
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
266	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4146188	247823,00	--	102752	--	102752	--	110972
		СП - 8%			--	--	--	--		8220	
267	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	229089,00	--	687	--	687	--	742
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		НАВЕС ЛЕСТНИЦЫ									
268	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,1043	25419,17	11500,64	2651	1200	231	1074	4023
		НР - 69%; СП - 8%			11696,85	3225,43	1220	336		298	
269	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1893	30561,44	10260,61	5785	1942	739	2531	8981
		НР - 69%; СП - 8%			16398,30	2976,05	3104	563		665	

270	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2936	553259,00	--	162437	--	162437	--	175432
		СП - 8%			--	--	--	--		12995	
271	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0168	899611,70	1322,70	15113	22	11003	3729	20350
		НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	4088	10		1507	
272	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,5144	281,89	1,04	2400	9	1271	899	3564
		НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	1120	4		264	
273	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	15,3	3468,04	5,97	53061	91	43341	7720	65643
		НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	9629	20		4862	
274	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	15,606	11894,00	--	185618	--	185618	--	200467
		СП - 8%			--	--	--	--		14849	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 /1ШТ/									
275	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,07289	74121,20	26558,59	5403	1936	739	2306	8325
		НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	2728	613		617	
276	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07289	582138,00	--	42432	--	42432	--	45827
		СП - 8%			--	--	--	--		3395	
277	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,11381	899,90	1,04	1902	2	282	1295	3453
		НР - 80%; СП - 8%			765,51	0,51	1618	1		256	
		ФАРТУК									
278	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,45	3066,71	14,09	10580	49	6779	3464	15167
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	3752	12		1124	
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-2									
279	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые, монолитные лестницы. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В12,5/	м3	2,6	49244,07	2930,54	128035	7619	67017	49942	192215
		НР - 91%; СП - 8%			20538,00	570,14	53399	1482		14238	
280	1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство /В12,5/	м3	4,5	26756,85	2189,45	120406	9853	83956	26175	158307
		НР - 91%; СП - 8%			5910,38	481,53	26597	2167		11726	

281	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05184	308637,00	--	16000	--	16000	--	17280
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
282	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,410468	247823,00	--	101723	--	101723	--	109861
		СП - 8%			--	--	--	--		8138	
283	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	229089,00	--	687	--	687	--	742
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		НАВЕС ЛЕСТНИЦЫ									
284	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,1043	25419,17	11500,64	2651	1200	231	1074	4023
		НР - 69%; СП - 8%			11696,85	3225,43	1220	336		298	
285	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1893	30561,44	10260,61	5785	1942	739	2531	8981
		НР - 69%; СП - 8%			16398,30	2976,05	3104	563		665	
286	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2936	553259,00	--	162437	--	162437	--	175432
		СП - 8%			--	--	--	--		12995	
287	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0168	899611,70	1322,70	15113	22	11003	3729	20350
		НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	4088	10		1507	
288	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,5144	281,89	1,04	2400	9	1271	899	3564
		НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	1120	4		264	
289	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	15,3	3468,04	5,97	53061	91	43341	7720	65643
		НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	9629	20		4862	
290	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	15,606	11894,00	--	185618	--	185618	--	200467
		СП - 8%			--	--	--	--		14849	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 /1ШТ/									
291	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,07289	74121,20	26558,59	5403	1936	739	2306	8325
		НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	2728	613		617	

292	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07289	582138,00	--	42432	--	42432	--	45827
		СП - 8%			--	--	--	--		3395	
293	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,11381	899,90	1,04	1902	2	282	1295	3453
		НР - 80%; СП - 8%			765,51	0,51	1618	1		256	
		ФАРТУК									
294	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,45	3066,71	14,09	10580	49	6779	3464	15167
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	3752	12		1124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1709496	45446	1449539	198270	2060385
							214511	10421	--	152620	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1272080				
		Материалы	Тенге				427297				
		Всего заработная плата	Тенге					207801			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				609085				
		Накладные расходы	Тенге				186448				
		Сметная прибыль	Тенге				116682				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1575210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					207801			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				437416				
		Материалы	Тенге				3419				
		Всего заработная плата	Тенге					17131			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				409738				
		Накладные расходы	Тенге				11820				
		Сметная прибыль	Тенге				35939				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				485175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2060385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					224932			
		РАЗДЕЛ 9.Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
		Трубы									
295	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	292,5000002	1414,94	16,44	413870	4808	--	400909	879961
		НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	409062	28		65182	
296	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	428,7500003	1529,38	19,77	655720	8476	--	634367	1393294
		НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	647244	70		103207	
297	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,0833333	1670,54	23,36	3480	49	--	3364	7391

		НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	3432	1		548	
298	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4,1666667	1847,96	27,64	7700	115	--	7435	16345
		НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	7585	2		1211	
299	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6,25	2003,89	31,81	12524	199	--	12083	26575
		НР - 98%; СП - 8%			1972,08	0,58	12325	4		1969	
300	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6,6666667	2189,87	559,66	14599	3731	165	11507	28194
		НР - 98%; СП - 8%			1605,52	155,71	10703	1038		2088	
301	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	47,9166667	3054,39	36,34	146356	1741	116875	27882	188177
		НР - 98%; СП - 8%			578,92	14,84	27740	711		13939	
302	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4,1666667	4385,56	48,22	18273	201	15179	2915	22883
		НР - 98%; СП - 8%			694,31	19,56	2893	81		1695	
303	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20,8333334	4939,97	48,22	102916	1005	87446	14575	126890
		НР - 98%; СП - 8%			694,31	19,56	14465	407		9399	
304	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,25	4008,43	291,45	5011	364	653	3987	9717
		НР - 98%; СП - 8%			3195,40	59,21	3994	74		720	
305	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	10	26503,42	118,56	265034	1186	251815	12185	299397
		НР - 98%; СП - 8%			1203,30	40,11	12033	401		22178	
306	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	10	29324,54	28,49	293245	285	274770	17942	336082
		НР - 98%; СП - 8%			1819,05	11,77	18190	118		24895	
307	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	30	20916,06	--	627482	--	615449	11792	690416
		НР - 98%; СП - 8%			401,10	--	12033	--		51142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2566211	22159	1362352	1160943	4025322
							1181699	2935	--	298173	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2566211				
		Материалы	Тенге				1362352				

	Всего заработная плата		Тенге					1184634			
		Накладные расходы	Тенге				1160941				
		Сметная прибыль	Тенге				298172				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4025324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889
		Сметная заработная плата	Тенге					1184634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4025324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889
		Сметная заработная плата	Тенге					1184634			
		РАЗДЕЛ 10. Горячее водоснабжение Т3									
		Трубы									
308	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	526,2500004	1414,94	16,44	744613	8651	--	721293	1583178
		НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	735962	51		117272	
309	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	461,2500004	1529,38	19,77	705424	9118	--	682453	1498908
		НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	696306	75		111030	
310	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,0833333	1670,54	23,36	3480	49	--	3364	7391
		НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	3432	1		548	
311	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4,1666667	1847,96	27,64	7700	115	--	7435	16345
		НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	7585	2		1211	
312	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6,25	2003,89	31,81	12524	199	--	12083	26575
		НР - 98%; СП - 8%			1972,08	0,58	12325	4		1969	
313	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	8,75	2189,87	559,66	19161	4897	216	15103	37005
		НР - 98%; СП - 8%			1605,52	155,71	14048	1362		2741	
		Изоляционные работы									
314	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	22,5	627,48	68,38	14118	1538	5986	5583	21278
		НР - 76%; СП - 8%			293,08	33,43	6594	752		1576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				1507021	24567	6202	1447314	3190680
							1476252	2246	--	236347	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14118				
	Материалы		Тенге				5986				
	Всего заработная плата		Тенге					7346			
		Накладные расходы	Тенге				5583				

		Сметная прибыль	Тенге				1576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7346			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1492903				
	Материалы		Тенге				216				
	Всего заработная плата		Тенге					1471152			
		Накладные расходы	Тенге				1441729				
		Сметная прибыль	Тенге				234771				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3169403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1101
		Сметная заработная плата	Тенге					1471152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3190680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1106
		Сметная заработная плата	Тенге					1478499			
		РАЗДЕЛ 11. ОТОПЛЕНИЕ									
		Монтажные работы									
315	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	69,9666666	1136,68	16,49	79530	1154	30561	47242	136914
		НР - 98%; СП - 8%			683,39	5,60	47815	392		10142	
316	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные типа "Маевского". Установка	комплект	72,3333333	286,94	--	20756	--	7882	12617	36042
		НР - 98%; СП - 8%			177,98	--	12874	--		2670	
317	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1,3333333	2427,56	299,97	3237	400	90	2870	6595
		НР - 98%; СП - 8%			2060,33	135,74	2747	181		489	
		Трубопроводы									
318	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	210,3333331	1433,81	18,24	301579	3837	214221	83311	415682
		НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	83521	1490		30791	
319	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	953,7333324	1571,32	18,24	1498624	17400	1102507	377766	2026501
		НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	378717	6758		150111	
320	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	33,3333333	1294,99	18,24	43166	608	29322	13203	60879
		НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	13236	236		4510	
321	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22,6666666	2871,46	39,57	65086	897	47104	17067	88725
		НР - 98%; СП - 8%			753,74	14,57	17085	330		6572	

322	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	39,3333333	1004,50	2,52	39510	99	311	38325	84062
		НР - 98%; СП - 8%			994,06	0,19	39100	8		6227	
323	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	80,9999999	1002,80	2,07	81227	168	627	78847	172880
		НР - 98%; СП - 8%			992,99	0,29	80432	24		12806	
		Гильзы									
324	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	12	996,58	2,52	11959	30	--	11692	25543
		НР - 98%; СП - 8%			994,06	0,19	11929	2		1892	
325	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	71,9999999	995,06	2,07	71644	149	--	70086	153069
		НР - 98%; СП - 8%			992,99	0,29	71495	21		11338	
		Изоляционные работы									
326	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	35,4666666	627,48	68,38	22255	2425	9435	8801	33540
		НР - 76%; СП - 8%			293,08	33,43	10395	1185		2484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2238573	27167	1442060	761827	3240432
							769345	10628	--	240032	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22255				
		Материалы	Тенге				9435				
		Всего заработная плата	Тенге					11580			
		Накладные расходы	Тенге				8801				
		Сметная прибыль	Тенге				2484				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11580			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2216319				
		Материалы	Тенге				1432626				
		Всего заработная плата	Тенге					768393			
		Сдача и испытание	Тенге				1893				
		Накладные расходы	Тенге				753026				
		Сметная прибыль	Тенге				237548				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3206892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								577
		Сметная заработная плата	Тенге					768393			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3240431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
		Сметная заработная плата	Тенге					779973			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**131 333 301**				
		Всего стоимость оборудования					**0**				
		Итого без оборудования					**131 333 301**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%					132 515 301					
		Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,49%					133 164 626					
		Итого с непредвиденные работы и затраты 2%					135 827 918					
		Итого с оборудованием					135 827 918					
		Переходящий коэфф. 67% - К=1, 33% - К=1,050035997					138 070 692					
		Понижающий коэффициент К=0,96999999942					133 928 571					
		Итого с учетом НДС 12%					150 000 000					

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

_____ Н.Камардинов

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

_____ А.Букаев

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

_____ Р.Хожамуратов

Технический надзор:
Директор ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

_____ М.Есенов

Подрядчик:
Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ С.Ералиев

Начальник участка ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ Х.Жанабеков

Авторский надзор:
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"

_____ А.Албай