ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 2

от 15 июня 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА май 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство наружной сети водопровода в. Ковалевка Успенского района Павлодарской области

ДОГОВОР №36 от 7.04.2020 года,

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство наружных сетей водопровода в с Ковалевка Успенского района Павлодарской области	333 493 439	109 214 872	109 214 872					69 769 037,50		69 769 038	
НДС (12%)	40 019 213	13 105 785	13 105 785					8 372 284,50		8 372 285	
ИТОГО по актам	**373 512 652**	**122 320 657**	**122 320 657**					**78 141 322,00**		**78 141 322**	
аванс 30%		36 696 198	36 696 198					23 442 396,60		23 442 397	
5 % на сдачу объекта		6 116 033	6 116 033					3 907 066,10		3 907 066	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**79 508 427**	**79 508 427**					**50 791 859,30**		**50 791 859**	

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района""
_____ В.Я. Иртлач

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Ж.К.Акмагамбетов

Инженер технического надзора ТОО дирекция строящихся предприятий
_____ А.К.Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStoryKZ"
_____ Д.Е.Калиакпаров

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
Заказ 44-19
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Ковалевка Успенского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 7.04.2020 г

Акт приемки выполненных работ №2

от 20 июня 2020 г. за июнь 2020 г
на Наружный водопровод

Основание: локальная смета 2-5-1

Составлен(а) в ценах III квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
		СП - 8%	**м3 грунта**	**25148**	**53,14**	**53,14**	**1336445**	**1336445**	**--**	**--**	**1443361**
					--	--	--	--		**106916**	
2	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
		СП - 8%	**м3 грунта**	**25148**	**44,69**	**44,69**	**1123829**	**1123829**	**--**	**--**	**1213735**
					--	--	--	--		**89906**	
3	Е11-010107-1307 1101-0107-1307 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**--**	**31,45**	**31,45**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**7,36**	--	--		--	
4	Е11-010101-0355 1101-0101-0355 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**									
		СП - 8%	**м3 грунта**	**38479**	**127,51**	**127,51**	**4906306**	**4906306**	**--**	**--**	**5298811**
					--	--	--	--		**392505**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010101-0355 1101-0101-0355 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2545	140,26	140,26	356953	356953	--	--	385510
		СП - 8%			--	--	--	--		28556	
6	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3384	1384,85	--	4686326	--	--	3374154	8705318
		НР - 72%; СП - 8%			1384,85	--	4686326	--		644838	
7	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	76	1523,33	--	115773	--	--	83357	215060
		НР - 72%; СП - 8%			1523,33	--	115773	--		15930	
8	Е11-010101-0355 1101-0101-0355 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	533	153,01	153,01	81553	81553	--	--	88077
		СП - 8%			--	--	--	--		6524	
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	2	1732,04	--	3464	--	--	2494	6435
		НР - 72%; СП - 8%			1732,04	--	3464	--		477	
10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	74	3212,27	153,79	237708	11380	156207	69420	331698
		НР - 99%; СП - 8%			947,58	--	70121	--		24570	
		Устройство приямков, коллектора									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010101-0427 1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 - устройство зумпфов и водоотводной канавы	м3 грунта	26	162,54	162,54	4226	4226	--	--	4564
		СП - 8%			--	46,92	--	1220		338	
12	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	104	611,64	25,01	63611	2601	33646	19702	89978
		НР - 72%; СП - 8%			263,12	--	27364	--		6665	
13	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка коллектора	км трубопровода	1,1	479774,65	106798,31	527752	117478	16452	389884	991047
		НР - 99%; СП - 8%			358020,00	--	393822	--		73411	
14	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50	2518,00	--	125900	--	125900	--	135972
		СП - 8%			--	--	--	--		10072	
15	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж коллектора	км трубопровода	1,1	278890,99	64078,99	306780	70487	--	233930	583967
		НР - 99%; СП - 8%			214812,00	--	236293	--		43257	
		Обратная засыпка									
16	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - обсыпка и присыпка труб	м3 грунта	5981,8	715,08	--	4277466	--	--	3079775	7945820
		НР - 72%; СП - 8%			715,08	--	4277466	--		588579	
17	Е11-010104-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8567,885	32,43	32,43	277852	277852	--	--	300080
		СП - 8%			--	--	--	--		22228	
18	Е11-010104-0507 1101-0104-0507 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	--	15,64	15,64	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-010107-1307 1101-0107-1307 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	--	31,45	31,45	--	--	--	--	--
					--	7,36	--	--		--	
		ВОДОПРОВОД В1									
20	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,43	431234,98	145627,10	185431	62620	2581	119027	328815
		НР - 99%; СП - 8%			279604,00	--	120230	--		24357	
21	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	434,3	3461,00	--	1503112	--	1503112	--	1623361
		СП - 8%			--	--	--	--		120249	
22	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	8,408	328543,59	102935,71	2762395	865483	19456	1653760	4769446
		НР - 88,09%; СП - 8%			223294,00	--	1877456	--		353292	
23	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2655,28	1651,00	--	4383867	--	4383867	--	4734577
		СП - 8%			--	--	--	--		350709	
24	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	3,516	271694,41	71920,09	955278	252871	2291	693115	1780264
		НР - 99%; СП - 8%			199123,00	--	700116	--		131871	
25	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3551,16	139,00	--	493611	--	493611	--	533100
		СП - 8%			--	--	--	--		39489	
26	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,43	77702,16	--	33412	--	6519	26624	64839
		НР - 99%; СП - 8%			62541,60	--	26893	--		4803	
27	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	10,428	58715,65	--	612287	--	68800	538052	1242366
		НР - 99%; СП - 8%			52118,00	--	543487	--		92027	
28	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,516	53774,43	--	189071	--	5824	181414	400124
		НР - 99%; СП - 8%			52118,00	--	183247	--		29639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	--	2796,73	181,44	--	--	--	--	--
					2146,16	--	--	--		--	
30	С123-040102-1407 2304-0102-1407 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	132487,00	--	264974	--	264974	--	286172
		СП - 8%			--	--	--	--		21198	
31	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	--	1905,87	77,76	--	--	--	--	--
					1500,80	--	--	--		--	
32	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	42	87598,00	--	3679116	--	3679116	--	3973445
		СП - 8%			--	--	--	--		294329	
33	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	--	1142,36	25,92	--	--	--	--	--
					943,36	--	--	--		--	
34	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54295,00	--	108590	--	108590	--	117277
		СП - 8%			--	--	--	--		8687	
35	С123-040502-0601 2304-0502-0601 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	173	1199,00	--	207427	--	207427	--	224021
		СП - 8%			--	--	--	--		16594	
36	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	117	1993,40	1313,97	233228	153734	--	78699	336881
		НР - 99%; СП - 8%			679,43	--	79494	--		24954	
37	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	23	2701,16	1780,42	62127	40950	--	20965	89739
		НР - 99%; СП - 8%			920,74	--	21177	--		6647	
38	С123-020302-5137 2302-0302-5137 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	10555,00	--	10555	--	10555	--	11399
		СП - 8%			--	--	--	--		844	
39	С123-020302-5116 2302-0302-5116 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x25x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	104	2681,00	--	278824	--	278824	--	301130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		22306	
40	С123-020303-2406 2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	12	1286,00	--	15432	--	15432	--	16667
		СП - 8%			--	--	--	--		1235	
41	С123-020303-6606 2302-0303-6606 РСНБ РК 2015	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8	1836,00	--	14688	--	14688	--	15863
		СП - 8%			--	--	--	--		1175	
42	С123-020302-5917 2302-0302-5917 РСНБ РК 2015	**Крестовина полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110x25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	15	1286,00	--	19290	--	19290	--	20833
		СП - 8%			--	--	--	--		1543	
45	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	9	1352,73	892,36	12175	8031	--	4102	17579
		НР - 99%; СП - 8%			460,37	--	4143	--		1302	
46	С123-020303-5436 2302-0303-5436 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	3462,00	--	3462	--	3462	--	3739
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
47	С123-020303-5424 2302-0303-5424 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	1133,00	--	3399	--	3399	--	3671
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
48	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	1959,00	--	9795	--	9795	--	10579
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
49	С123-020302-8710 2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	2869,00	--	8607	--	8607	--	9296
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
55	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	--	1411,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
49	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	--	2569,70	173,38	--	--	--	--	--
					1841,84	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С123-030103-0910 2303-0103-0910 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	44	51700,00	--	2274800	--	2274800	--	2456784
		СП - 8%			--	--	--	--		181984	
60	Е11-221401-0205 1122-1401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	135	10479,79	7351,85	1414771	992500	7798	410328	1971107
		НР - 99%; СП - 8%			3070,17	--	414473	--		146008	
61	Е11-221401-0212 1122-1401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	42	11699,06	8329,84	491361	349853	2722	137399	679060
		НР - 99%; СП - 8%			3304,44	--	138786	--		50301	
62	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	177,708	13291,00	--	2361917	--	2361917	--	2550870
		СП - 8%			--	--	--	--		188953	
63	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	177	1182,16	7,28	209242	1288	27195	178952	419249
		НР - 99%; СП - 8%			1021,24	--	180759	--		31055	
64	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ - 33 опоры, лист 21	кг	259,05	537,00	--	139110	--	139110	--	150239
		СП - 8%			--	--	--	--		11129	
65	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	23	11098,62	1184,96	255268	27254	152760	74501	356151
		НР - 99%; СП - 8%			3271,91	--	75254	--		26382	
66	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Гильзы из трубы полиэтиленовой для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	13291,00	--	15949	--	15949	--	17225
		СП - 8%			--	--	--	--		1276	
67	С123-010501-1321 2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Гильзы из трубы полиэтиленовой для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	10528,00	--	6317	--	6317	--	6822
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
68	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Гильзы из трубы полиэтиленовой для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	74,7	5391,00	--	402708	--	402708	--	434924
		СП - 8%			--	--	--	--		32217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010	шт.	216	16936,00	--	3658176	--	3658176	--	3950830
		СП - 8%			--	--	--	--		292654	
70	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16977,00	--	33954	--	33954	--	36670
		СП - 8%			--	--	--	--		2716	
71	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	--	22565,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
72	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	93	15965,00	--	1484745	--	1484745	--	1603525
		СП - 8%			--	--	--	--		118780	
73	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20749,00	--	82996	--	82996	--	89636
		СП - 8%			--	--	--	--		6640	
74	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	117	2456,00	--	287352	--	287352	--	310340
		СП - 8%			--	--	--	--		22988	
75	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	213	4731,00	--	1007703	--	1007703	--	1088319
		СП - 8%			--	--	--	--		80616	
76	С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	--	5198,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
77	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	--	595,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
78	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловина из кирпича. Кладка	м3 кладки	--	33101,46	2113,20	--	--	--	--	--
					5717,95	435,60	--	--		--	
		Крышка деревянная (117 шт)									
79	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крышка деревянная. Изготовление и установка	м2	--	4957,58	60,64	--	--	--	--	--
					349,06	--	--	--		--	
80	Е12-190101-1402 1219-0101-1402 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование пастами	м2 обработанной поверхности	--	493,09	0,26	--	--	--	--	--
					99,28	--	--	--		--	
		Отмостка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под отмостку песчаное. Устройство**	м3 основания	--	3816,40 724,62	976,53 369,78	-- --	-- --	--	-- --	--
82	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Покрытие щебеночное. Устройство**	м3 основания	--	5441,08 789,65	1654,78 672,28	-- --	-- --	--	-- --	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**68483578**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14735447**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**11105947**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**936282**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**25450043**		
		- Накладные расходы	Тенге							**12119286**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5072856**	

	Итого по смете на подряд, тенге	**68 483 578**
НДЗ РК 8.04-05-20	Временные здания и сооружения (2,0 %)	1 369 672
	Итого по главам 1-8	69 853 250
НДЗ РК 8.04-06-20	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 535 673
	Итого по главам 1-9	72 388 923
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**1 447 778**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**73 836 701**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	73 836 701
	- в текущих и прогнозных ценах	**77 521 152**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2020 г. -100% (Иинф = 1,0499)	77 521 152
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**69 769 037**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	69 769 037
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**8 372 284**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2020 г. - 38% (НДС 12%)	8 372 284
	Всего по сметному расчету	**78 141 322**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2020 г.	78 141 322

И.о. руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД. строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ Б.Ш. Иртаев

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е. Калиакпаров