Заказчик ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Қалдығайта"

Наименование строительства и его адрес: Строительство шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев, п.Тайпак Акжаикского района ЗКО

ОСНОВАНИЕ: Договор №60 от 29.05.2017 г.

А К Т № 4

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

28.08.2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дома в п.Чапаев - 5 домов.								
1.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	3,22	2139,46	330,46	6889	1064	10,58	34
					1809,00	123,75	5825	398	0,60	2
2.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов стен	м3	11,18	1862,35	14,17	20825	158	1,88	21
					303,75	5,40	3397	60	0,03	0
3.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	83,84	105,38	8,54	8835	716	0,55	46
					86,63	3,20	7263	268	0,02	1
4.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	398,48	102,53	1506	388	0,90	3
					151,65	35,67	573	135	0,14	1
5.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	3,78	5610,00	—	21206	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
6.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00	—	3920	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
7.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ	м2	18,90	4010,00	—	75789	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21-10П внутренние								
8.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,94	4250,00	—	12495	—	—	—
9.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,10	573,75	28,11	1205	59	0,78	2
					123,75	10,58	260	22	0,05	0
10.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,40	1169,91	13,82	6318	75	1,62	9
					259,88	5,18	1403	28	0,03	0
11.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	17,60	1144,51	11,11	20143	196	1,48	26
					238,61	4,16	4200	73	0,02	0
12.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	6,00	320,85	16,96	1925	102	1,12	7
					186,64	7,09	1120	43	0,03	0
13.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2,00	798,85	16,96	1598	34	1,12	2
					186,64	7,09	373	14	0,03	0
14.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	4,00	1149,10	7,30	4596	29	0,51	2
					85,05	2,36	340	9	0,01	0
15.	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	м2	0,43	2700,27	33,19	1175	14	0,87	0
					151,20	11,81	66	5	0,06	0
16.	Е0121-24-7	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	2,00	365,13	31,00	730	62	1,74	3
					303,75	12,29	608	25	0,06	0
17.	С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	шт	2,00	3100,00	—	6200	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
18.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на ток до 100 А								
19.	СПРАЙС	Выключатель автоматический Двухполюсный (вводной) ВА 47-29 2Р50А «В» IT.P-50A	шт	2,00	192,02	—	384	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
20.	Е0121-24-7	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	2,00	365,13	31,00	730	62	1,74	3
					303,75	12,29	608	25	0,06	0
21.	С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	шт	2,00	3100,00	—	6200	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
22.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
23.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20	13,20	4010	106	1,00	8
					227,00	2,30	1816	18	0,01	0
24.	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	2,00	108,50	1,60	217	3	1,00	2
					101,00	—	202	—	—	—
25.	СПРАЙС	Выключатель автоматический Двухполюсный (вводной)ВА47-29 2Р40А «В» IT.P-40A	шт	2,00	157,11	—	314	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
26.	СПРАЙС	Выключатель автоматический дифференциальный, ВА47-29 1Р16А "В"	шт	4,00	80,30	—	321	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
27.	СПРАЙС	Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный, АД12 2Р16А 30 МА,IT.P-16A.IДИФ.-30МА	шт	4,00	628,43	—	2514	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
28.	СПРАЙС	Многофункциональное реле контроля отклонения напряжения 220 В. 50 ГЦ отключаемая мощность-11 кВт	шт	2,00	3491,27	—	6983	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
29.	Е0110-52-1	Огнезащита карниза и фронтона	м3	29,30	20,48	0,91	600	27	0,03	1
					4,68	0,34	137	10	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	СПРАЙС	Котел КСГ-10	компл	2,00	23740,63	—	47481	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
31.	СПРАЙС	Насос циркуляционный бытовой 220В DAB 32X80	компл	2,00	6982,54	—	13965	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
32.	СПРАЙС	Счетчик газовый СГК-4	шт	2,00	2094,76	—	4190	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
33.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	м	250,00	36,51	—	9128	—	0,16	41
					26,33	—	6582	—	—	—
34.	СПРАЙС	Труба гофрированная диам.20 мм	м	250,00	13,97	—	3492	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
35.	Е0121-15-1	Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в трубах	м	136,66	2,92	—	399	—	0,01	2
					2,57	—	351	—	—	—
36.	Е0121-15-2	Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в трубах	м	137,50	4,06	—	558	—	0,02	3
					3,71	—	510	—	—	—
37.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	136,66	11,04	1,09	1509	150	0,06	8
					9,23	0,66	1261	90	0,00	0
38.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	137,50	16,24	1,95	2232	267	0,08	11
					13,34	1,16	1834	159	0,01	1
39.	С151601-1 180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2x1,5	км	0,02	27789,00	—	602	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
40.	С151601-1 206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5	км	0,10	39710,00	—	3971	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
41.	С151601-1 243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4x1,5	км	0,01	53775,00	—	807	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С151601-1 207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,13	62459,00	—	7807	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
43.	С151601-1 210	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10	км	0,01	240578,00	—	3007	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
44.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	4,16	573,75	28,11	2387	117	0,78	3
					123,75	10,58	515	44	0,05	0
45.	СПРАЙС	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, двуховым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2,00	22600,00	—	45200	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
	ИТОГО:						367818	3740		246
							40604	1444		7

Накладные расходы :

На монтажные работы	16260
На общестроительные работы	21671
На сантехнические работы	9823
Всего накладных расходов:	47754
Итого с накладными	415572
Жилой 2-х квартирный дом -5 шт./415572х5 шт./	2077860,00

Дом в п.Тайпак - 1 дом.

1.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	42,87	218,93	—	9387	—	1,54	66
					218,93	—	9387	—	—	—
2.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,57	122,18	—	437	—	0,89	3
					122,18	—	437	—	—	—
3.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	3,86	2327,20	97,07	8976	374	0,78	3
					112,50	36,00	434	139	0,18	1
4.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	38,57	9272,46	311,32	357639	12171	2,82	110
					441,00	117,61	17240	4598	0,57	22
5.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	172357,31	536,06	2073	6	289,00	3
					47475,00	202,50	571	2	0,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						378504	12552		186
							28069	4739		23
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						35308		
		Всего накладных расходов:						35308		
		Итого с накладными						413812		
	ИТОГО:						746322	16292		432
							68673	6183		30
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						16260		
		На общестроительные работы						56979		
		На сантехнические работы						9823		
		Всего накладных расходов:						83062,00		
		Итого с накладными						2491672,00		
		Итого с временными, 3,4 %						2576388,85		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						2604213,85		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2614519,41		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2640283,30		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						6752313,32		
		Итого с понижающим коэффициентом, 0,952380952924952						6430774,59		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						128615,49		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6559390,08		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						787126,81		
		Итого с НДС						**7346516,89**		

Сдал:

Директор ТОО "Калдыгайта" Сарсенгалиев Е.Н.

Принял:

Руководитель ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Жаншин А.Г.

Тех. Надзор:

Директор ТОО "Саулет Курылыс Бакылау" Дуюсов А.М.