Объект: «Строительство шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев,п.Тайпак Акжаикского района ЗКО»

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба, ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Полная стоимость: 65 892 960,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 53 079 983,88 тенге
б) отчетный период 3 443 312,90 тенге

Справка №5 от 19 сентября 2017 г.
О стоимости выполненных работ по строительству шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев, п.Тайпак Акжаикского района ЗКО.
Договор № 60 от 29.05.2017 г.

№	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительство шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев,п.Тайпак Акжаикского района ЗКО	тенге	65 892 960,00	-	-	-	49 636 670,98	3 443 312,90	3 443 312,90	53 079 983,88

Сумма к оплате прописью: **Три миллиона четыреста сорок три тысячи триста двенадцать тенге девяносто тиын. в том числе НДС – 368926,38 (триста шестьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать шесть тенге тридцать восемь тиын) тенге.**

Заказчик:
Руководитель: **Жаншин А.Г.**

Подрядчик:
Директор: **Сарсенгалиев Е.Н.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Подрядчик ТОО "Қалдығайта"

Наименование строительства и его адрес: Строительство шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев, п.Тайпак Акжаикского района ЗКО

ОСНОВАНИЕ: Договор №60 от 29.05.2017 г.

А К Т № 5

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА

19.09.2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	29,50	30,46	0,22	899	6	0,10	3
					18,50	0,09	546	3	0,00	0
2.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	15,00	266,48	3,96	3997	59	0,30	4
					52,20	1,49	783	22	0,01	0
3.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	3,00	343,48	3,96	1030	12	0,30	1
					52,20	1,49	157	4	0,01	0
4.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	65,50	422,48	3,96	27672	259	0,30	19
					52,20	1,49	3419	98	0,01	0
5.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	6,00	472,48	3,96	2835	24	0,30	2
					52,20	1,49	313	9	0,01	0
6.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	89,50	10,99	—	984	—	0,05	4
					10,69	—	957	—	—	—
7.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	10,10	4331,44	35,77	43748	361	0,70	7
					111,70	13,40	1128	135	0,07	1
8.	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	6,00	641,00	—	3846	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2,00	8203,32	1528,92	16407	2761	38,63	70
					6674,40	572,42	12054	1034	2,80	5
10.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	2759,83	123,78	5520	248	13,39	27
					2285,05	46,35	4570	93	0,23	0
11.	Е0109-34-1	Монтаж дымовой трубы	т	0,17	17355,76	2191,28	2895	366	73,60	12
					12555,00	101,25	2094	17	0,49	0
12.	С130806-229	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	12,00	1094,00	—	13128	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
13.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,80	21,80	0,05	126	—	0,03	0
					5,81	0,02	34	—	0,00	0
14.	Е0123-11-1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 100 мм	м	12,00	147,74	9,26	1773	111	0,17	2
					30,06	3,47	361	42	0,02	0
15.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	12,00	128,99	11,48	1548	137	0,44	5
					77,40	4,28	927	51	0,02	0
16.	С11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	0,50	4330,00	—	2165	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
17.	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	12,00	153,84	10,09	1846	121	0,20	2
					31,28	3,83	375	46	0,02	0
18.	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,01	185900,00	—	1673	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
19.	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1бак	2,00	758,67	70,66	1517	141	3,74	7
					639,63	25,49	1279	51	0,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	СПРАЙС	Разширительный бак вместимостью 24 л.	шт	2,00	2793,02	—	5586	—	—	—
21.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,00	21,80	0,05	436	1	0,03	1
					5,81	0,02	116	—	0,00	0
22.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,00	20,36	0,02	407	—	0,02	0
					4,16	—	83	—	—	—
23.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при грунтовании/	м2	55,00	22,38	0,05	1231	3	0,03	2
					6,39	0,02	352	1	0,00	0
24.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при окрашивании/	м2	55,00	20,77	0,02	1143	1	0,02	1
					4,58	—	252	—	—	—
25.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	2,00	332,58	54,70	665	109	1,15	2
					189,00	20,25	378	40	0,10	0
26.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	2,00	193,78	—	388	—	1,00	2
					164,25	—	328	—	—	—
27.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18,10	302,95	4,59	5483	83	0,28	5
					51,30	1,71	929	31	0,01	0
28.	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	2,80	292,95	4,59	820	13	0,28	1
					51,30	1,71	144	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00 —	— —	400 —	— —	— —	— —
30.	Е0119-15- 1	Пневматическое испытание газопроводов	м	20,90	78,92 69,75	— —	1649 1458	— —	0,33 —	7 —
31.	С130904-2 2	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	4,00	326,00 —	— —	1304 —	— —	— —	— —
32.	С130904-5 9	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Ду 20 мм	шт	2,00	377,00 —	— —	754 —	— —	— —	— —
33.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,30	148,40 108,00	0,07 0,02	45 32	— —	0,65 0,00	0 0
34.	Е0116-10- 1	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 45 мм	м	2,10	425,70 100,35	14,12 5,29	894 211	30 11	0,55 0,03	1 0
35.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	6,00	208,5 163,35	2,32 0,36	1251 961	14 2	1,09 0,00	6 0
36.	Ц0108-600 -1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	2,00	62,90 54,00	5,40 2,30	126 108	11 5	— 0,01	— 0
37.	СПРАЙС	Счетчик электрический НЕВА 103 ISO	шт	2,00	1396,51 —	— —	2793 —	— —	— —	— —
38.	СПРАЙС	Колодка	шт	8,00	6,98 —	— —	56 —	— —	— —	— —
39.	Е0121-17- 17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	шт	4,00	98,48 62,33	0,36 0,14	394 249	1 1	0,40 0,00	2 0
40.	Е0121-17- 16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	шт	4,00	72,14 47,93	0,36 0,14	289 192	1 1	0,30 0,00	1 0
43.	С151801-1 45	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	16,00	68,00 —	— —	1088 —	— —	— —	— —

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	45,74	—	183	—	0,20	1
					31,05	—	124	—	—	—
45.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	4,00	182,00	—	728	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
46.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	10,00	35,40	—	354	—	0,19	2
					29,48	—	295	—	—	—
47.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	10,00	156,00	—	1560	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
48.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,03	16300,00	—	489	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
49.	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	2,00	1512,32	97,07	3025	194	7,87	16
					1370,25	36,00	2740	72	0,18	0
50.	СПРАЙС	Водонагреватель 50 л.	шт	2,00	8728,17	—	17456	—	—	—

ИТОГО:

	185041	5070	221
	38421	1774	9

Накладные расходы :

На монтажные работы	1842
На общестроительные работы	4252
На металломонтажные работы	1900
На сантехнические работы	40166
Всего накладных расходов:	48160
Итого с накладными	233201
Жилой 2-х квартирный дом -5 шт./234155x5 шт./	1166007,00
Итого с временными, 3,4 %	1207046,99
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1220225,42
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1225125,93
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1237500,94
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3164809,65
Итого с понижающим коэффициентом, 0,952380952924952	3014104,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	60282,09
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3074386,52
Налог на добавленную стоимость, 12 %	368926,38
Итого с НДС	**3443312,90**

Сдал:

Директор ТОО "Қалдығайта" Сарсенгалиев Е.Н.

Принял:

Руководитель ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Жаншин А.Г.

Тех. Надзор:

Директор ТОО "Сәулет Құрылыс Бақылау" Дуюсов А.М.