ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 5

от 25 июня 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июнь 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство наружной сети водопровода в. Ковалевка Успенского района Павлодарской области

ДОГОВОР №36 от 7.04.2020 года, доп.соглашение №1 от 14.05.2020 г, доп. соглашение №2 от 26.05.2020

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство наружных сетей водопровода в с Ковалевка Успенского района Павлодарской области	333 493 439	184 426 050	25 376 140					25 376 140,18		25 376 140	
НДС (12%)	40 019 213	22 131 126	3 045 137					3 045 136,82		3 045 137	
ИТОГО по актам	**373 512 652**	**206 557 176**	**28 421 277**					**28 421 277,00**		**28 421 277**	
аванс 30%		58 526 383						8 526 383,10		8 526 383	
5 % на сдачу объекта		11 424 635	1 421 064					1 421 063,85		1 421 064	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**136 606 159**	**27 000 214**					**18 473 830,05**		**18 473 830**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ

_____ Е.С.Шотпаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е. Калиакпаров

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА В с. КОВАЛЕВКА УСПЕНСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-го ПОДЪЕМА (2шт)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №__36___ от _7.04.2020 г, доп.соглашение №1 от 14.05.2020 года, доп.соглашение №2 от 26.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №6 от 25.06.2021 года

за июнь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в ценах на3 квартал 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ГО ПОДЪЕМА №1										
1	**1**	**Е11-010102-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**11**	**218,05** **7,52**	**210,46** **0**	**2399** **83**	**2315** **0**	**1**	**60** **197**	**2655**	
2	**2**	**С341-020101-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**18,48**	**331**		**6117**			**489**	**6606**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	**3**	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		**11**	**16,34**	**13,99**	**180**	**154**	**1**	**18**	**214**	
				м3 грунта		**2,3**	**0**	**25**	**0**		**16**		
4	**4**	**Е11-010101-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		**60**	**157,42**	**149,71**	**9445**	**8982**	**0**	**333**	**10561**	
				м3 грунта		**7,72**	**0**	**463**	**0**		**782**		
5	**5**	**Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**2**	**1384,85**	**0**	**2770**	**0**	**0**	**1994**	**5145**	
				м3 грунта		**1384,85**	**0**	**2770**	**0**		**381**		
6	**6**	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**60**	**17,67**	**17,67**	**1060**	**1060**	**0**	**0**	**1145**	
				м3 грунта		**0**	**0**	**0**	**0**		**85**		
7	**7**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**60**	**148,58**	**72**	**8915**	**4320**	**0**	**3308**	**13200**	
				м3 уплотненного грунта		**76,57**	**0**	**4594**	**0**		**978**		
8	**8**	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		**2**	**715,08**	**0**	**1430**	**0**	**0**	**1030**	**2657**	
				м3 грунта		**715,08**	**0**	**1430**	**0**		**197**		
9	**9**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство - В7,5**		**0,97**	**20746,91**	**1067,17**	**20125**	**1035**	**17980**	**1009**	**22825**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1143,45	0	1109	0		1691		
10	10	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		8	2220,69	1121,59	17765	8973	3171	6634	26351	
			шт. сборных конструкций			702,74	0	5622	0		1952		
11	11	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка		12	4752,71	2656,43	57033	31877	9693	18246	81301	
			шт. сборных конструкций			1288,56	0	15463	0		6022		
12	12	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		2,213	24242		53648		53648		57939	
				м3							4292		
13	13	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		8,148	19016		154942		154942		167338	
				м3							12395		
14	14	ССЦ РК 8.04-08-2019, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление блоков на сульфатостойком цементе		10,361	270		2797		2797		3021	
				м3							224		
15	15	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных участков - бетон кл. В15		0,5	24145,71	1303,54	12073	652	9966	1324	14469	
				м3		2910,24	0	1455	0		1072		
16	16	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг из круглых труб. Установка сальника		0,03544	632535,47	1261,47	22417	45	21584	717	24985	
				т		22240	0	788	0		1851		
17	17	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из раствора состава 1:2		6,92	785,56	27,05	5436	187	3081	2038	8072	
				м2 стяжки		313,28	0	2168	0		598		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	**18**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**35,02**	**843,66**	**19,01**	**29545**	**666**	**20037**	**8223**	**40790**	
			м2 поверхности			**252,49**	**0**	**8842**	**0**		**3021**		
			Итого по разделу: 7. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ГО ПОДЪЕМА №1									**489274**	
			Раздел: 8. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ГО ПОДЪЕМА №2										
19	**78**	**Е11-010102-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**		**11**	**218,05**	**210,46**	**2399**	**2315**	**1**	**60**	**2655**	
			м3 грунта			**7,52**	**0**	**83**	**0**		**197**		
20	**79**	**С341-020101-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**		**18,48**	**331**		**6117**				**6606**	
				т							**489**		
21	**80**	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		**11**	**16,34**	**13,99**	**180**	**154**	**1**	**18**	**214**	
			м3 грунта			**2,3**	**0**	**25**	**0**		**16**		
22	**81**	**Е11-010101-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		**60**	**157,42**	**149,71**	**9445**	**8982**	**0**	**333**	**10561**	
			м3 грунта			**7,72**	**0**	**463**	**0**		**782**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	**82**	**Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**2**	**1384,85**	**0**	**2770**	**0**	**0**	**1994**	**5145**	
				м3 грунта		**1384,85**	**0**	**2770**	**0**		**381**		
24	**83**	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**60**	**17,67**	**17,67**	**1060**	**1060**	**0**	**0**	**1145**	
				м3 грунта		**0**	**0**	**0**	**0**		**85**		
25	**84**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**60**	**148,58**	**72**	**8915**	**4320**	**0**	**3308**	**13200**	
				м3 уплотненного грунта		**76,57**	**0**	**4594**	**0**		**978**		
26	**85**	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		**2**	**715,08**	**0**	**1430**	**0**	**0**	**1030**	**2657**	
				м3 грунта		**715,08**	**0**	**1430**	**0**		**197**		
27	**86**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство - В7,5**		**0,97**	**20746,91**	**1067,17**	**20125**	**1035**	**17980**	**1009**	**22825**	
				м3		**1143,45**	**0**	**1109**	**0**		**1691**		
28	**87**	**Е11-070501-0102**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**		**8**	**2220,69**	**1121,59**	**17765**	**8973**	**3171**	**6634**	**26351**	
				шт. сборных конструкций		**702,74**	**0**	**5622**	**0**		**1952**		
29	**88**	**Е11-070501-0104**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**		**12**	**4752,71**	**2656,43**	**57033**	**31877**	**9693**	**18246**	**81301**	
				шт. сборных конструкций		**1288,56**	**0**	**15463**	**0**		**6022**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	**89**	**С121-041201-9903**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,213**	**24242**		**53648**		**53648**	**4292**	**57939**	
31	**90**	**С121-041201-9911**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**8,148**	**19016**		**154942**		**154942**	**12395**	**167338**	
32	**91**	**ССЦ РК 8.04-08-2019, т.ч, п.2.3.4**	**Надбавка к сметной стоимости за изготовление блоков на сульфатостойком цементе**	**м3**	**10,361**	**270**		**2797**		**2797**	**224**	**3021**	
33	**92**	**Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных участков - бетон кл. В15**	**м3**	**0,5**	**24145,71** **2910,24**	**1303,54** **0**	**12073** **1455**	**652** **0**	**9966**	**1324** **1072**	**14469**	
34	**93**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из раствора состава 1:2**	**м2 стяжки**	**6,92**	**785,56** **313,28**	**27,05** **0**	**5436** **2168**	**187** **0**	**3081**	**2038** **598**	**8072**	
35	**94**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**35,02**	**843,66** **252,49**	**19,01** **0**	**29545** **8842**	**666** **0**	**20037**	**8223** **3021**	**40790**	
			Итого по разделу: 8. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ГО ПОДЪЕМА №2									**464289**	
			ИТОГО:					**793777** **88836**	**120487** **0**	**572218**	**89151** **70635**	**953563**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (2,0 %)									19 071	
			Итого по главам 1-8									972 634	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время									35 307	
			Итого по главам 1-9									1 007 941	
			Непредвиденные работы и затраты 2 %									**20 159**	
			Итого по сметному расчету:										
			- в текущих ценах с 01.10.18 г									**1 028 100**	
			2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)									1 028 100	
			- в текущих и прогнозных ценах									**1 079 402**	
			в т.ч. с разбиыкой по годам										
			2020 г. -100% (Иинф = 1,0499)									1 079 402	
			итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9									**971 462**	
			в т.ч. с разбиыкой по годам										
			2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)									602 306	
			2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)									369 155	
			Налог на добавленную стоимость 12 %									**116 575**	
			в т.ч. с разбиыкой по годам										
			2019 г. - 62% (НДС 12%)									72 277	
			2020 г. - 38% (НДС 12%)									44 299	
			Всего по сметному расчету									**1 088 037**	

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ

_____ Е.С.Шотпаев

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е. Калиакпаров

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА В с. КОВАЛЕВКА УСПЕНСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪЕМА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №__36___ от _7.04.2020 г, доп.соглашение №1 от 14.05.2020 года, доп.соглашение №2 от 26.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №7 от 25.06.2021 года

за июнь 2021 (месяц, год) на 2-2-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в ценах на3 квартал 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-010102-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**		**81**	**218,05**	**210,46**	**17662**	**17048**	**6**	**438**	**19549**	
				м3 грунта		**7,52**	**0**	**609**	**0**		**1448**		
2	**2**	**С341-020103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.**		**136,08**	**202**		**27488**				**29687**	
				т							**2199**		
3	**3**	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		**81**	**16,34**	**13,99**	**1324**	**1133**	**4**	**134**	**1575**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		**2,3**	**0**	**187**	**0**		**117**		
4	**4**	**Е11-010101-0313**	**Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом емкостью до 0,5 (0,5 - 0,63)**		**183**	**157,42**	**149,71**	**28809**	**27397**	**0**	**1017**	**32211**	
				м3 грунта		**7,72**	**0**	**1412**	**0**		**2386**		
5	**5**	**Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**8**	**1384,85**	**0**	**11079**	**0**	**0**	**7977**	**20580**	
				м3 грунта		**1384,85**	**0**	**11079**	**0**		**1524**		
6	**6**	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**183**	**17,67**	**17,67**	**3234**	**3234**	**0**	**0**	**3492**	
				м3 грунта		**0**	**0**	**0**	**0**		**259**		
7	**7**	**Е11-010201-0501**	**Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**183**	**148,58**	**72**	**27189**	**13177**	**0**	**10089**	**40261**	
				м3 уплотненного грунта		**76,57**	**0**	**14013**	**0**		**2982**		
8	**8**	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		**8**	**715,08**	**0**	**5721**	**0**	**0**	**4119**	**10627**	
				м3 грунта		**715,08**	**0**	**5721**	**0**		**787**		
9	**9**	**Е11-010201-0501**	**Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**13,8**	**148,58**	**72**	**2050**	**994**	**0**	**761**	**3036**	
				м3 уплотненного грунта		**76,57**	**0**	**1057**	**0**		**225**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	**10**	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**7,9**	**8321,82**	**1643,59**	**65742**	**12984**	**28979**	**22352**	**95142**	
			м3 подстилающего слоя			**3009,96**	**0**	**23779**	**0**		**7048**		
11	**11**	**Е11-070501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**		**18**	**1569,21**	**799,23**	**28246**	**14386**	**4846**	**10636**	**41992**	
			шт. сборных конструкций			**500,75**	**0**	**9014**	**0**		**3111**		
12	**12**	**Е11-070501-0102**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**		**20**	**2220,69**	**1121,59**	**44414**	**22432**	**7927**	**16585**	**65878**	
			шт. сборных конструкций			**702,74**	**0**	**14055**	**0**		**4880**		
13	**13**	**Е11-070501-0103**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**		**8**	**3363,71**	**1774,87**	**26910**	**14199**	**4525**	**9659**	**39494**	
			шт. сборных конструкций			**1023,2**	**0**	**8186**	**0**		**2925**		
14	**14**	**Е11-070501-0104**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**		**44**	**4752,71**	**2656,43**	**209119**	**116883**	**35540**	**66902**	**298103**	
			шт. сборных конструкций			**1288,56**	**0**	**56697**	**0**		**22082**		
15	**15**	**С121-041201-9903**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**		**8,616**	**24242**		**208869**		**208869**		**225579**	
				м3							**16710**		
16	**16**	**С121-041201-9907**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**		**0,796**	**20494**		**16313**		**16313**		**17618**	
				м3							**1305**		
17	**17**	**С121-041201-9911**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**		**40,204**	**19016**		**764519**		**764519**		**825681**	
				м3							**61162**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,0798	316873,42	2153,62	25286	172	20290	4487	32155	
			т металлических изделий			60460,8	0	4825	0		2382		
19	19	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство обетонирования трубы и монолитные участки - бетон кл. В7,5, F100, W4**		5,1	22556,22	1303,54	115037	6648	93546	13506	138827	
				м3		2910,24	0	14842	0		10283		
20	20	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,01492	13801,76	1335,2	206	20	0	169	405	
				т		12435,2	0	186	0		30		
21	21	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,01492	233943		3490		3490		3770	
				т							279		
22	22	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг из круглых труб. Установка**		0,13248	674791,47	1261,47	89396	167	80685	7775	104946	
				т		64496	0	8544	0		7774		
23	23	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг из круглых труб. Установка**		0,11158	632535,47	1261,47	70578	141	67956	2258	78663	
				т		22240	0	2482	0		5827		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	**24**	**Е11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**		**7,2**	**16151,7**	**1550,52**	**116292**	**11164**	**80063**	**23561**	**151042**	
				м3 изоляции		**3481,28**	**0**	**25065**	**0**		**11188**		
25	**25**	**Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная гидроизолом в 2 слоя**		**26,4**	**2165,39**	**42,32**	**57166**	**1117**	**50679**	**4994**	**67133**	
				м2 поверхности		**203,41**	**0**	**5370**	**0**		**4973**		
26	**26**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из раствора состава 1:2**		**26,4**	**785,56**	**27,05**	**20739**	**714**	**11754**	**7774**	**30794**	
				м2 стяжки		**313,28**	**0**	**8271**	**0**		**2281**		
27	**27**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**200,2**	**843,66**	**19,01**	**168901**	**3806**	**114546**	**47010**	**233184**	
				м2 поверхности		**252,49**	**0**	**50549**	**0**		**17273**		
			ИТОГО:					**2155779**	**267816**	**1594537**	**262203**	**2611424**	
								265943	**0**		**193440**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

НДЗ РК 8.04-05	Временные здания и сооружения (2,0 %)	52 228
	Итого по главам 1-8	**2 663 652**
НДЗ РК 8.04-06	Затраты на производство строительно-монтажных работ в	96 691
	Итого по главам 1-9	2 760 343

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

в т.ч. с разбиыкой по годам

2019 г. - 62% (НДС 12%) 197 937

2020 г. - 38% (НДС 12%) 121 316

Всего по сметному расчету **2 979 694**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ

_____Е.С.Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____Д.Е. Калиакпаров

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА В с. КОВАЛЕВКА УСПЕНСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 100 м3 (2шт)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №__36___ от _7.04.2020 г, доп.соглашение №1 от 14.05.2020 года, доп.соглашение №2 от 26.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №8 от 25.06.2021 года

за июнь 2021 (месяц, год) на 2-3-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.04.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудован	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**1**	**Е11-010101-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		**244**	**157,42**	**149,71**	**38411**	**36529**	**0**	**1356**	**42948**	
				м3 грунта		**7,72**	**0**	**1883**	**0**		**3181**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинисто	материалы / оборудован	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	**2**	**Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**9**	**1384,85**	**0**	**12464**	**0**	**0**	**8974**	**23152**	
				м3 грунта		**1384,85**	**0**	**12464**	**0**		**1715**		
3	**3**	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**105**	**17,67**	**17,67**	**1855**	**1855**	**0**	**0**	**2004**	
				м3 грунта		**0**	**0**	**0**	**0**		**148**		
4	**4**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**105**	**148,58**	**72**	**15600**	**7560**	**0**	**5789**	**23100**	
				м3 уплотненного грунта		**76,57**	**0**	**8040**	**0**		**1711**		
5	**5**	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		**3**	**715,08**	**0**	**2145**	**0**	**0**	**1545**	**3985**	
				м3 грунта		**715,08**	**0**	**2145**	**0**		**295**		
6	**6**	**Е11-010102-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обвалования)**		**502**	**218,05**	**210,46**	**109463**	**105653**	**37**	**2716**	**121154**	
				м3 грунта		**7,52**	**0**	**3773**	**0**		**8974**		
7	**7**	**С341-020103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**		**843,36**	**202**		**170359**				**183987**	
				т							**13629**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинисто	материалы / оборудован	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	**8**	**Е11-010105-0309**	**Обвалование. Устройство из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 1**										
					647	**245,04**	**240,4**	**158543**	**155540**	**0**	**2162**	**173562**	
				м3 грунта		**4,64**	**0**	**3003**	**0**		**12856**		
			Итого по разделу: 13. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									**573892**	
			Раздел: 14. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 100 м3 №1										
			ИТОГО:					**508840**	**307137**	**37**	**22542**	**573892**	
								31308	**0**		**42509**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
НДЗ РК 8.04-05-201			Временные здания и сооружения (2,0 %)									11 478	
			Итого по главам 1-8									**585 370**	
НДЗ РК 8.04-06-201			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)									21 249	
			Итого по главам 1-9									606 619	
			Непредвиденные работы и затраты 2 %									**12 132**	
			Итого по сметному расчету:										
			- в текущих ценах с 01.10.18 г									**618 751**	
			в т.ч. с разбиыкой по годам										
			2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)									618 751	
			- в текущих и прогнозных ценах									**649 627**	
			в т.ч. с разбиыкой по годам										
			2020 г. -100% (Иинф = 1,0499)									649 627	
			итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9									**584 664**	
			в т.ч. с разбиыкой по годам										
			2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)									362 492	
			2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)									222 172	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудован	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Налог на добавленную стоимость 12 %									**70 160**	
			в т.ч. с разбиыкой по годам										
			2019 г. - 62% (НДС 12%)									43 499	
			2020 г. - 38% (НДС 12%)									26 661	
			Всего по сметному расчету									**654 824**	
			в т.ч. с разбиыкой по годам										
			2019 г.									405 991	
			2020 г.									248 833	

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ

_____ Е.С.Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е. Калиакпаров

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА В с. КОВАЛЕВКА УСПЕНСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **РЕЗЕРВУАР СБРОСНОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 100 м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №__36___ от _7.04.2020 г, доп.соглашение №1 от 14.05.2020 года, доп.соглашение №2 от 26.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №9 от 25.06.2021 г

за июнь 2021 (месяц, год) на 2-4-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в ценах на3 квартал 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-010102-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**		**195**	**218,05**	**210,46**	**42521**	**41040**	**15**	**1055**	**47062**	
				м3 грунта		**7,52**	**0**	**1466**	**0**		**3486**		
2	**2**	**С341-020103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**		**327,6**	**202**		**66175**				**71469**	
				т							**5294**		
3	**3**	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		**195**	**16,34**	**13,99**	**3187**	**2728**	**10**	**323**	**3791**	
				м3 грунта		**2,3**	**0**	**449**	**0**		**281**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	**4**	**Е11-010101-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		**570**	**157,42**	**149,71**	**89732**	**85333**	**0**	**3167**	**100330**	
				м3 грунта		**7,72**	**0**	**4398**	**0**		**7432**		
5	**5**	**Е11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		**59**	**173,17**	**164,68**	**10217**	**9716**	**0**	**361**	**11424**	
				м3 грунта		**8,49**	**0**	**501**	**0**		**846**		
6	**6**	**Е11-010205-0207 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1# ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**26**	**2878,84**	**0**	**74850**	**0**	**0**	**53892**	**139041**	
				м3 грунта		**2878,84**	**0**	**74850**	**0**		**10299**		
7	**7**	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**635**	**17,67**	**17,67**	**11220**	**11220**	**0**	**0**	**12118**	
				м3 грунта		**0**	**0**	**0**	**0**		**898**		
8	**8**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**635**	**148,58**	**72**	**94346**	**45722**	**0**	**35009**	**139703**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 уплотненного грунта			**76,57**	**0**	**48623**	**0**		**10348**		
9	**9**	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		**20**	**715,08**	**0**	**14302**	**0**	**0**	**10297**	**26567**	
			м3 грунта			**715,08**	**0**	**14302**	**0**		**1968**		
												551505	
			ИТОГО:					**406550**	**195759**	**25**	**104104**	**551505**	
								144589	**0**		**40852**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

НДЗ РК 8.04-05-2	Временные здания и сооружения (2,0 %)	11 030
	Итого по главам 1-8	562 535
НДЗ РК 8.04-06-2	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	20 420
	Итого по главам 1-9	582 955
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**11 659**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**594 614**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	594 614
	- в текущих и прогнозных ценах	**624 285**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2020 г. -100% (Иинф = 1,0499)	624 285
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**561 857**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	348 351

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)									213 506	
			Налог на добавленную стоимость 12 %									**67 423**	
			в т.ч. с разбиыкой по годам										
			2019 г. - 62% (НДС 12%)									41 802	
			2020 г. - 38% (НДС 12%)									25 621	
			Всего по сметному расчету									**629 280**	
			в т.ч. с разбиыкой по годам										
			2019 г.									390 153	
			2020 г.									239 126	

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ

_____ Е.С.Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е. Калиакпаров

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА В с. КОВАЛЕВКА УСПЕНСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №__36___ от _7.04.2020 г, доп.соглашение №1 от 14.05.2020 года, доп.соглашение №2 от 26.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №10 от 25.06.2021 года

за июнь 2021 (месяц, год) на 6-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в ценах на3 квартал 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование , мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		**24**	**198,77**	**189,03**	**4770**	**4537**	**0**	**168**	**5334**	
				м3 грунта		**9,74**	**0**	**234**	**0**		**395**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	**2**	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**1**	**1807,34**	**0**	**1807**	**0**	**0**	**1301**	**3357**	
				м3 грунта		**1807,34**	**0**	**1807**	**0**		**249**		
3	**3**	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**17**	**17,67**	**17,67**	**300**	**300**	**0**	**0**	**324**	
				м3 грунта		**0**	**0**	**0**	**0**		**24**		
4	**4**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**17**	**148,58**	**72**	**2526**	**1224**	**0**	**937**	**3740**	
				м3 уплотненного грунта		**76,57**	**0**	**1302**	**0**		**277**		
5	**5**	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		**1**	**785,38**	**0**	**785**	**0**	**0**	**565**	**1459**	
				м3 грунта		**785,38**	**0**	**785**	**0**		**108**		
6	**6**	**Е11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для подсыпки)**		**5,3**	**266,25**	**256,93**	**1411**	**1362**	**1**	**35**	**1562**	
				м3 грунта		**9,22**	**0**	**49**	**0**		**116**		
7	**7**	**С341-020103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**		**9,328**	**202**		**1884**				**2035**	
				т							**151**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	**8**	**Е12-010101-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**		**12,3**	**4095,63**	**0,52**	**50376**	**6**	**988**	**35555**	**92806**	
				м3 грунта		**4014,78**	**0**	**49382**	**0**		**6874**		
9	**9**	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**1,25**	**8321,82**	**1643,59**	**10402**	**2054**	**4585**	**3537**	**15054**	
				м3 подстилающего слоя		**3009,96**	**0**	**3762**	**0**		**1115**		
10	**10**	**Е11-070501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**		**12**	**1569,21**	**799,23**	**18831**	**9591**	**3231**	**7091**	**27995**	
				шт. сборных конструкций		**500,75**	**0**	**6009**	**0**		**2074**		
11	**11**	**Е11-070501-0102**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**		**6**	**2220,69**	**1121,59**	**13324**	**6730**	**2378**	**4975**	**19763**	
				шт. сборных конструкций		**702,74**	**0**	**4216**	**0**		**1464**		
12	**12**	**Е11-070501-0103**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**		**6**	**3363,71**	**1774,87**	**20182**	**10649**	**3394**	**7244**	**29621**	
				шт. сборных конструкций		**1023,2**	**0**	**6139**	**0**		**2194**		
13	**13**	**С121-041201-9903**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**		**3,93**	**24242**		**95271**		**95271**		**102893**	
				м3							**7622**		
14	**14**	**С121-041201-9911**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**		**3,258**	**19016**		**61954**		**61954**		**66910**	
				м3							**4956**		
15	**15**	**Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство - бетон кл. В7,5, F100, W4**		**2,2**	**22556,22**	**1303,54**	**49624**	**2868**	**40353**	**5826**	**59886**	
				м3		**2910,24**	**0**	**6403**	**0**		**4436**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	**16**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**36,72**	**843,66**	**19,01**	**30979**	**698**	**21010**	**8623**	**42770**	
			м2 поверхности			**252,49**	**0**	**9272**	**0**		**3168**		
17	**17**	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		**0,27**	**674791,47**	**1261,47**	**182194**	**341**	**164439**	**15847**	**213884**	
				т		**64496**	**0**	**17414**	**0**		**15843**		
18	**18**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**10,8**	**77,96**	**2,29**	**842**	**25**	**380**	**302**	**1235**	
				м2		**40,5**	**0**	**437**	**0**		**92**		
19	**19**	**Е11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**		**10,8**	**146,99**	**3,25**	**1587**	**35**	**1041**	**353**	**2096**	
				м2		**47,37**	**0**	**512**	**0**		**155**		
			ИТОГО:					**549049**	**40420**	**399025**	**92359**	**692724**	
								107723	**0**		**51313**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
	НДЗ РК 8.04-05-2015 т.		Временные здания и сооружения									13 854	
			Итого по главам 1-8									706 578	
	НДЗ РК 8.04-06-2015 т.		Затраты на производство строительно-монтажных работ в									25 649	
			Итого по главам 1-9									732 227	
			Непредвиденные работы и									**14 645**	
			Итого по сметному расчету:										
			- в текущих ценах с 01.10.18 г									**746 872**	
			в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)									746 872	
			- в текущих и прогнозных ценах									**784 141**	
			в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,0499)									784 141	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование , мебель.	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,0499)									784 141	
			итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9									**705 727**	
			в т.ч. с разбиыкой по годам 2019 г. - 62% (Иинф = 1,050) 2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)									437 551 268 176	
			Налог на добавленную стоимость 12 %									**84 687**	
			в т.ч. с разбиыкой по годам 2019 г. - 62% (НДС 12%) 2020 г. - 38% (НДС 12%)									52 506 32 181	
			Всего по сметному расчету									**790 414**	
			в т.ч. с разбиыкой по годам 2019 г. 2020 г.									490 057 300 357	

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ

_____ Е.С.Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е. Калиакпаров

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА В с. КОВАЛЕВКА УСПЕНСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №__36___ от _7.04.2020 г, доп.соглашение №1 от 14.05.2020 года, доп.соглашение №2 от 26.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №11 от 25.06.2021 года

за **июнь 2021** (месяц, год) на **6-2-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**

Составлен(а) в ценах III квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-010101-0362**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью**		**2952**	**205,54**	**205,54**	**606767**	**606767**	**0**	**0**	**655308**	
			м3 грунта			**0**	**0**	**0**	**0**		**48541**		
2	**2**	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) до 10 м**		**2952**	**48,23**	**48,23**	**142378**	**142378**	**0**	**0**	**153768**	
			м3 грунта			**0**	**0**	**0**	**0**		**11390**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	Е11-010104-0110 К=0,5	Вычитается позиция: Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Исключать на каждые		2952	20,63	20,63	-60913	-60913	0	0	-65786	
				м3 грунта		0	0	0	0		-4873		
4	4	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим.	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на		91	4755,59	0	432759	0	0	311586	803893	
				м3 грунта		4755,59	0	432759	0		59548		
5	5	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 - обсыпка и присыпка труб		175	1124,09	0	196716	0	0	141635	365419	
				м3 грунта		1124,09	0	196716	0		27068		
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2865	33,8	33,8	96847	96847	0	0	104595	
				м3 грунта		0	0	0	0		7748		
7	7	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.		3	65,3	65,3	196	196	0	0	212	
				м3 грунта		0	0	0	0		16		
8	8	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка		0,24	288402,21	81339,27	69217	19521	248	48952	127623	
				км трубопровода		206029	0	49447	0		9454		
9	9	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		242,4	1108		268579		268579		290066	
				м							21486		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	E11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,1834	479774,65	106798,31	87991	19587	2743	65004	165235	
			км трубопровода			358020	0	65661	0		12240		
11	11	C123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		89,7576	2518		226010		226010		244090	
			м								18081		
12	12	C123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		94,376	2051		193565		193565		209050	
			м								15485		
13	13	E11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-		0,1834	1472743,58	38570,42	270101	7074	219001	43586	338782	
			км трубопровода			240055	0	44026	0		25095		
14	14	E11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,334	55839,69	0	18650	0	1243	17233	38754	
			км трубопровода			52118	0	17407	0		2871		
15	15	E11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0894	58715,65	0	5249	0	590	4613	10651	
			км трубопровода			52118	0	4659	0		789		
16	16	E11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		12	1905,87	77,76	22870	933	3928	17830	43956	
			задвижка или клапан			1500,8	0	18010	0		3256		
17	17	C123-040102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002		12	42079		504948		504948		545344	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							**40396**		
18	**18**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		**0,0232**	**967134,58**	**496254,34**	**22438**	**11513**	**434**	**10385**	**35449**	
				т фасонных частей		**452164,2**	**0**	**10490**	**0**		**2626**		
19	**19**	**С123-020101-0620**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм,**		**6**	**2210**		**13260**		**13260**		**14321**	
				шт.							**1061**		
20	**20**	**С123-020101-0202**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°,**		**4**	**1652**		**6608**		**6608**		**7137**	
				шт.							**529**		
21	**21**	**С123-010201-0186**	**Патрубки из стальных труб, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		**1**	**2518**		**2518**		**2518**		**2719**	
				м							**201**		
22	**22**	**Е11-221201-0103**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**		**28**	**986,8**	**57,96**	**27630**	**1623**	**1715**	**24050**	**55815**	
				фланец		**867,6**	**0**	**24293**	**0**		**4134**		
23	**23**	**С123-020103-0210**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**		**28**	**2623**		**73444**		**73444**		**79320**	
				шт.							**5876**		
24	**24**	**С123-020103-2410**	**Фланцы стальные плоские свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**		**4**	**10044**		**40176**		**40176**		**43390**	
				комплект							**3214**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка**	шт.	4	1352,73	892,36	5411	3569	0	1823	7813	
						460,37	0	1841	0		579		
26	26	С123-020302-8010	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	1411		5644		5644		6096	
											452		
27	27	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,794	21317,14	8848,29	208780	86660	30833	90374	323087	
						9320,72	0	91287	0		23932		
28	28	С121-040302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010**	шт.	3	22502		67506		67506		72906	
											5400		
29	29	С121-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9а СТ РК 1971-2010**	шт.	7	22565		157955		157955		170591	
											12636		
30	30	С121-040301-0106	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9, КС10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	10379		41516		41516		44837	
											3321		
31	31	С121-040302-0113	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	20749		41498		41498		44818	
											3320		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	**32**	**С121-040302-0105**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**2**	**9672**		**19344**		**19344**	**1548**	**20892**	
33	**33**	**С121-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**3487**		**6974**		**6974**	**558**	**7532**	
34	**34**	**С121-040301-0104**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6**	**4731**		**28386**		**28386**	**2271**	**30657**	
35	**35**	**С121-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**5**	**2456**		**12280**		**12280**	**982**	**13262**	
36	**36**	**С121-040302-0120**	**Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**5**	**22461**		**112305**		**112305**	**8984**	**121289**	
37	**37**	**С123-030101-0303**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**		**21806**		**0**				**0**	
38	**38**	**С121-130814-2208**	**Скобы ходовые**	**шт.**		**595**		**0**				**0**	
39	**39**	**ЕТ1-080201-0109 Изм. и**	**Горловина из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**		**33101,46**	**2113,2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						5717,95	**0**	**0**	**0**		**0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Крышка деревянная. Изготовление и установка			4957,58	60,64	0	0	0	0	0	
				м2		349,06	0	0	0		0		
41	41	Е12-190101-1402	Древесина. Антисептирование пастами			493,09	0,26	0	0	0	0	0	
				м2 обработанной поверхности		99,28	0	0	0		0		
42	42	Е11-080101-0201	Основание под отмостку песчаное. Устройство		2,8	3816,4	976,53	10686	2734	5923	1887	13579	
				м3 основания		724,62	0	2029	0		1006		
43	43	Е11-080101-0202	Покрытие щебеночное. Устройство		2,8	5441,08	1654,78	15235	4633	8391	2056	18675	
				м3 основания		789,65	0	2211	0		1383		
44	44	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью		213	205,54	205,54	43781	43781	0	0	47283	
				м3 грунта		0	0	0	0		3502		
45	45	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) до 10 м		213	48,23	48,23	10273	10273	0	0	11095	
				м3 грунта		0	0	0	0		822		
46	46	Е11-010104-0110 К=0,5	Вычитается позиция: Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Исключать на каждые		213	20,63	20,63	-4395	-4395	0	0	-4747	
				м3 грунта		0	0	0	0		-352		
47	47	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна		7	1807,34	0	12651	0	0	9109	23501	
				м3 грунта		1807,34	0	12651	0		1741		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	**48**	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		**4**	**3212,27**	**153,79**	**12849**	**615**	**8444**	**3752**	**17930**	
				м3 основания		**947,58**	**0**	**3790**	**0**		**1328**		
49	**49**	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 - обсыпка и присыпка труб**		**18**	**785,38**	**0**	**14137**	**0**	**0**	**10178**	**26260**	
				м3 грунта		**785,38**	**0**	**14137**	**0**		**1945**		
50	**50**	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**205**	**33,8**	**33,8**	**6930**	**6930**	**0**	**0**	**7484**	
				м3 грунта		**0**	**0**	**0**	**0**		**554**		
51	**51**	**Е11-010107-1302**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.**		**1**	**65,3**	**65,3**	**65**	**65**	**0**	**0**	**71**	
				м3 грунта		**0**	**0**	**0**	**0**		**5**		
52	**52**	**Е11-220501-0202 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм. Укладка**		**0,01**	**34553,94**	**2332,8**	**346**	**23**	**8**	**311**	**709**	
				км трубопровода		**31442,4**	**0**	**314**	**0**		**53**		
53	**53**	**С123-010503-0401**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD**		**9,97**	**712**		**7099**		**7099**		**7667**	
				м							**568**		
54	**54**	**Е11-220501-0203 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка**		**0,044**	**49257,73**	**4924,8**	**2167**	**217**	**49**	**1882**	**4374**	
				км трубопровода		**43209,9**	**0**	**1901**	**0**		**324**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	С123-010503-0403	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD	м	43,868	1273		55844		55844	4468	60311	
56	56	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,918	30405,01	6842,38	119127	26808	50253	41644	173633	
						10736,36	0	42065	0		12862		
57	57	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,498	36326,73	10329,65	90744	25803	26416	38140	139195	
						15422,33	0	38525	0		10311		
58	58	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010	шт.	2	16230		32460		32460	2597	35057	
59	59	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7095		28380		28380	2270	30650	
60	60	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010	шт.	4	13998		55992		55992	4479	60471	
61	61	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2	9672		19344		19344	1548	20892	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15965		31930		31930	2554	34484	
63	63	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3487		6974		6974	558	7532	
64	64	С121-040302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	22461		89844		89844	7188	97032	
65	65	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2456		9824		9824	786	10610	
66	66	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4731		18924		18924	1514	20438	
67	67	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		21806		0				0	
68	68	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.		595		0				0	
69	69	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Горловина из кирпича. Кладка	м3 кладки		33101,46	2113,2	0	0	0	0	0	
						5717,95	0	0	0		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	**70**	**Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16**	**Крышка деревянная. Изготовление и установка**			**4957,58**	**60,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
				м2		**349,06**	**0**	**0**	**0**		**0**		
71	**71**	**Е12-190101-1402**	**Древесина. Антисептирование пастами**			**493,09**	**0,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
				м2 обработанной поверхности		**99,28**	**0**	**0**	**0**		**0**		
72	**72**	**Е11-080101-0201**	**Основание под отмостку песчаное. Устройство**		**2,24**	**3816,4**	**976,53**	**8549**	**2187**	**4738**	**1510**	**10863**	
				м3 основания		**724,62**	**0**	**1623**	**0**		**805**		
73	**73**	**Е11-080101-0202**	**Покрытие щебеночное. Устройство**		**2,24**	**5441,08**	**1654,78**	**12188**	**3707**	**6712**	**1645**	**14940**	
				м3 основания		**789,65**	**0**	**1769**	**0**		**1107**		
			ИТОГО:					**4687551**	**1059136**	**2550800**	**889185**	**6022880**	
								1077611	**0**		**446141**		
		НДЗ РК 8.04-05-2015 та	Временные здания и сооружения (2,0									120 458	
			Итого по главам 1-8									6 143 338	
		НДЗ РК 8.04-06-2015 та	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время									223 003	
			Итого по главам 1-9									6 366 341	
			Непредвиденные работы и затраты									**127 327**	
			Итого по сметному расчету:										
			- в текущих ценах с 01.10.18 г									**6 493 668**	
			в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)									6 493 668	
			- в текущих и прогнозных ценах									**6 817 702**	
			в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,0499)									6 817 702	
			итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9									**6 135 931**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2020 г. -100% (Иинф = 1,0499)									6 817 702	
			итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9									**6 135 931**	
			в т.ч. с разбиыкой по годам										
			2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)									3 804 277	
			2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)									2 331 654	
			Налог на добавленную стоимость									**736 312**	
			в т.ч. с разбиыкой по годам										
			2019 г. - 62% (НДС 12%)									456 513	
			2020 г. - 38% (НДС 12%)									279 798	
			Всего по сметному расчету									**6 872 243**	
			в т.ч. с разбивкой по годам										
			2019 г.									4 260 791	
			2020 г.									2 611 452	

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ

_____ Е.С.Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е. Калиакпаров

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА В с. КОВАЛЕВКА УСПЕНСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ОГРАЖДЕНИЕ**

Договор подряда (контракт) №__36___ от _7.04.2020 г, доп.соглашение №1 от 14.05.2020 года, доп.соглашение №2 от 26.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №12 от 25.06.2021 года

за **июнь 2021** (месяц, год) на **7-2-1 Ограждение**

Составлен(а) в ценах III квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**2**	**С121-060801-0301**	**Стойки зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб квадратных, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**7,57006**	**514892**		**3897763**		**3897763**		**4209584**	
											311821		
2	**3**	**С121-060405-2601**	**Панели металлические, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**14,49012**	**593829**		**8604653**		**8604653**		**9293026**	
			ИТОГО:								**688372**		
								12502416	**0**	**12502416**		**13502610**	
								0	**0**		**1000193**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			ИТОГО:							**0**			
		НДЗ РК 8.04-05-201	Временные здания и сооружения									**13502610**	
			(2,0 %)									270 052	
			Итого по главам 1-8									13 772 662	
		НДЗ РК 8.04-06-201	Затраты на производство									499 948	
			строительно-монтажных работ в									14 272 610	
			Итого по главам 1-9									**285 452**	
			Непредвиденные работы и										
			затраты 2 %										
			Итого по сметному расчету:										
			- в текущих ценах с 01.10.18 г									**14 558 062**	
			в т.ч. с разбиыкой по годам									14 558 062	
			2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)									**15 284 509**	
			- в текущих и прогнозных ценах									15 284 509	
			в т.ч. с разбиыкой по годам									**13 756 058**	
			2020 г. -100% (Иинф = 1,0499)									8 528 756	
			итого в текущих и прогнозных									5 227 302	
			ценах с учетом К=0,9										
			в т.ч. с разбиыкой по годам										
			2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)										
			2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Налог на добавленную стоимость 12 %									**1 650 727**	
			в т.ч. с разбиыкой по годам										
			2019 г. - 62% (НДС 12%)									1 023 451	
			2020 г. - 38% (НДС 12%)									627 276	
			Всего по сметному расчету									**15 406 785**	
			в т.ч. с разбивкой по годам										
			2019 г.									9 552 207	
			2020 г.									5 854 578	

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ

_____ Е.С.Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е. Калиакпаров