Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
Нысан

## *Объектіні пайдалануға қабылдау актісі*

***2017 жылғы « 4 » желтоқсан***

Тапсырыс беруші: ***«Ақжайық ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі 090100, Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы Чапаев ауылы***

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация ***4 желтоқсан 2017 ж «Қалдығайта» ЖШС-гі Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович БҚО Қаратөбе ауданы, Қаратөбе а/о, Қаратөбе ауылы, Датова 27***

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды ***4 желтоқсан 2017 ж «СаулетКурылысБакылау» ЖШС-гі Кереев Талгат Бахытович 27 сәуір 2015 жыл № KZ42VJE00010984,№ KZ41VJE00011002.***

корытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды ***4 желтоқсан 2017ж Строительная компания "Главпроектстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Нұрбеков Жақсылық Сатыбалдыұлы***

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

***Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Чапаев а/о Чапаев ауылы, Тайпақ а/о Тайпақ ауылы,*** мекенжайы бойынша орналасқан

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

***«БҚО Ақжайық ауданының Тайпақ, Чапаев ауылдарындағы екі пәтерлік бір қабатты коммуналдық алты тұрғын үйдің құрылысы»***

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту,күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) ***2014 жылғы «11» сәуірдегі № 34 «Чапаев ауылдық округінің әкімі аппараты» ММ-сі***

2) ***2014 жылғы 11» сәуірдегі № 21 «Тайпақ ауылдық округінің әкімі аппараты» ММ-сі***

шешім шығарған органның атауы

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____

20___жылғы «___» _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны ***«Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі 16 маусым 2017 жыл***

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) ***«Ақжайық ауданының сәулет,қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ-сінің 2014 жылдың 22 шілдедегі № 40 - НҚ бұйрығымен бекітілген***

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

***ТОО «Главпроектстрой» ЖШС-гі,***

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

***«БҚО Ақжайық ауданының Тайпақ, Чапаев ауылдарындағы екі пәтерлік бір қабатты коммуналдық алты тұрғын үйдің құрылысы»***

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы ***2017 жылдың маусым айы;***

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы ***2017 жылдың желтоқсан айы;***

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша ***6*** ай;

нақты ***5*** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,)

барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және т.б. | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі |
| Үйлер саны | дана | 6 | | 6 | |
| Бір үйдегі пәтер саны | пәтер | 2 | | 2 | |
| Үй құрылысының ауданы | $м^2$ | 132,60 | | 132,60 | |
| Бір үйдің жалпы ауданы | $м^2$ | 110,22 | | 110,22 | |
| Бір пәтердің тұрғын ауданы | $м^2$ | 26,15 | | 26,15 | |

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Нақты |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңы | $м^2$ | 661,32 | 661,32 |
| Қабаттар саны | қабат | 1 | 1 |
| Құрылыстың жалпы көлемі | $м^3$ | 2052 | 2052 |
| Оның ішінде жерасты бөлігі | $м^3$ | - | - |
| Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы | $м^2$ | - | - |

| Көрсеткіштер | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|
| | пәтер | Пәтер алаңы, $м^2$ | пәтер | Пәтер алаңы, $м^2$ |

| | саны | жалпы | тұрғын | саны | жалпы | тұрғын |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі | | | | | | |
| екі бөлмелі | 12 | 661,32 | 313,8 | 12 | 661,32 | 313,8 |
| үш бөлмелі | | | | | | |
| төрт бөлмелі және одан көп | | | | | | |

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

| | | |
|---|---|---|
| Үйлер саны | дана | 6 |
| Бір үйдегі пәтер саны | пәтер | 2 |
| Үй құрылысының ауданы | $м^2$ | 132,60 |
| Бір үйдің жалпы ауданы | $м^2$ | 110,22 |
| Бір пәтердің тұрғын ауданы | $м^2$ | 26,15 |

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы ***71,766*** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары ***59,886*** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар басқа да шығындар ***11,880*** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны ***66,532*** мың теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары ***65,593*** мың теңге;

жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ***0,939***мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

***«БҚО Ақжайық ауданының Тайпақ, Чапаев ауылдарындағы екі пәтерлік бір қабатты коммуналдық алты тұрғын үйдің құрылысы»***

объектінің (кешеннің) атауы

**ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУДЫ ШЕШТІ.**

***Тапсырыс беруші Жаншин Асылбек Габитович***

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

***Техникалық қадағалау Кереев Талгат Бакытович***

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

***Авторлық қадағалау Нұрбеков Жақсылық Сатыбалдыұлы***

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

***Мердігер (бас мердігер) Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович***

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

# Счет-фактура № 00000000003 от 28 июня 2017 г.

Дата оборота по реализации: 28.06.2017

**Поставщик: Товарищество с органиченной ответственностью "Қалдығайта"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140006176, Республика Казахстан, ЗКО, Каратобинский район, Каратобинский с.о., с. Каратобе, С. Датова, дом № 27,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0006941, от 16.01.2013

ИИК поставщика: KZ218560000000409828, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №60 от 29.05.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ЗКО, Акжаикский район, с.Чапаево, ул. Конаево, дом № 70

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: работа

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140006176, Товарищество с органиченной ответственностью "Қалдығайта", Республика Казахстан, ЗКО, Каратобинский район, Каратобинский с.о., с. Каратобе, С. Датова, дом № 27

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 101240004914, ГУ" Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", Республика Казахстан, ЗКО, Акжаикский район, с.Чапаево, ул. Конаево, дом № 70

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ" Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 101240004914, Республика Казахстан, ЗКО, Акжаикский район, с.Чапаево, ул. Конаево, дом № 70

ИИК получателя: KZ58070103KSN2716000, в банке РГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев, п.Тайпак Акжаикского района ЗКО | тенге | 1 | 18 891 992,86 | 18 891 992,86 | 12% | 2 267 039,14 | 21 159 032,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **18 891 992,86** | | **2 267 039,14** | **21 159 032,00** | | |

**Руководитель: Сарсенгалиев Е. Н.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

**Главный бухгалтер: Шукеев М. Л.**

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

МП ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА" КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРАТОБЕ БАТЫС КАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАТОБИНСКИЙ Р-Н

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Объект: «Строительство шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев,п.Тайпак Акжаикского района ЗКО»

Форма №3

Полная стоимость: 65 892 960,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 21 159 032,00 тенге
б) отчетный период 21 159 032,00 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с ) **KZ218560000000409828**

**Справка №1 от 28 июня 2017 г.**
**О стоимости выполненных работ по строительству шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев, п.Тайпак Акжаикского района ЗКО.**
**Договор № 60 от 29.05.2017 г.**

| № | Наименование и виды работ | Ед.изм. | Ст-ть ед. работ (тенге) | Аванс | | | Ранее заактированная сумма | Сумма факт. расходов по СМР. | Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге ) | Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса (тенге) | Сумма погашения (тенге) | Остаток (тенге) | | | | |
| 1 | Строительство шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев,п.Тайпак Акжаикского района ЗКО | тенге | 65 892 960,00 | - | - | - | - | 21 159 032,00 | 21 159 032,00 | 21 159 032,00 |

Сумма к оплате прописью: **Двадцать один миллион сто пятьдесят девять тысяч тридцать два тенге.**
**в том числе НДС – 2267039,14 (два миллиона двести шестьдесят семь тысяч тридцать девять тенге четырнадцать тиын) тенге.**

**Заказчик:**
**Руководитель:** **Жаншин А.Г.**

**Подрядчик:**
**Директор:** **Сарсенгалиев Е.Н.**

**Заказчик** ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

**Форма N 2в**

**Подрядчик** ТОО "Қалдығайта"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев, п.Тайпак Акжаикского района ЗКО

**ОСНОВАНИЕ:** Договор №60 от 29.05.2017 г.

# А К Т № 1

## О ПРИЕМНЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2017 ГОДА

28.06.2017 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 42,87 | 218,93 | — | 9387 | — | 1,54 | 66 |
| | | | | | 218,93 | — | 9387 | — | — | — |
| 2. | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 3,57 | 122,18 | — | 437 | — | 0,89 | 3 |
| | | | | | 122,18 | — | 437 | — | — | — |
| 3. | Е0108-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | м3 | 3,86 | 2327,20 | 97,07 | 8976 | 374 | 0,78 | 3 |
| | | | | | 112,50 | 36,00 | 434 | 139 | 0,18 | 1 |
| 4. | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | м3 | 38,57 | 8272,46 | 311,32 | 357639 | 12008 | 2,82 | 109 |
| | | | | | 441,00 | 117,61 | 17009 | 4536 | 0,57 | 22 |
| 5. | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,01 | 172357,31 | 536,06 | 2073 | 6 | 289,00 | 3 |
| | | | | | 47475,00 | 202,50 | 571 | 2 | 0,99 | 0 |
| 6. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 125,20 | 245,44 | 3,82 | 30729 | 478 | 0,21 | 27 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 4676 | 180 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Е0108-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов | м2 | 35,95 | 719,91 | 11,21 | 25878 | 403 | 0,20 | 7 |
| | | | | | 31,50 | 4,21 | 1132 | 151 | 0,02 | 1 |
| 8. | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 7,45 | 5788,36 | 261,86 | 43116 | 1951 | 3,44 | 26 |
| | | | | | 499,50 | 99,00 | 3721 | 737 | 0,48 | 4 |
| 9. | Е0111-2-4 | Устройство слоев щебеночных | м3 | 4,68 | 5427,70 | — | 25397 | — | 3,24 | 15 |
| | | | | | 531,00 | — | 2485 | — | — | — |
| 10. | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 11,18 | 22541,72 | 316,57 | 252067 | 3540 | 22,50 | 252 |
| | | | | | 3487,50 | 119,25 | 38998 | 1333 | 0,58 | 6 |
| 11. | С11011-62 0 | Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм | м2 | 140,06 | 419,00 | — | 58683 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 12. | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 1,8 | 9210,24 | 335,84 | 16578 | 554 | 4,54 | 7 |
| | | | | | 699,75 | 126,00 | 1155 | 208 | 0,61 | 1 |
| 13. | Е0110-11-4 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок | м2 | 132,60 | 630,00 | 30,89 | 83538 | 4096 | 1,09 | 145 |
| | | | | | 169,88 | 11,68 | 22526 | 1549 | 0,06 | 8 |
| 14. | С11021-13 | Бруски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 2,10 | 13800,00 | — | 28980 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 15. | Е0110-14-1 | Установка стропил | м3 | 4,16 | 21304,82 | 334,28 | 88655 | 1391 | 22,10 | 92 |
| | | | | | 3397,50 | 126,00 | 14138 | 524 | 0,62 | 3 |
| 16. | Е0101-166 -1 | Подсыпка вручную грунта под полы | м3 | 49,60 | 122,18 | — | 6060 | — | 0,89 | 44 |
| | | | | | 122,18 | — | 6060 | — | — | — |
| 17. | Е0111-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных | м3 | 2,10 | 2629,65 | — | 5533 | — | 2,99 | 6 |
| | | | | | 477,00 | — | 1004 | — | — | — |
| 18. | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м3 | 1,68 | 8437,58 | — | 14202 | — | 3,66 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 567,00 | — | 954 | | | |
| 19. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 21,04 | 199,35 | 9,95 | 4194 | 209 | 0,36 | 7 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 1098 | 79 | 0,02 | 0 |
| 20. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 21,04 | 212,21 | 0,67 | 4465 | 14 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,63 | 0,25 | 13 | 5 | 0,00 | 0 |
| 21. | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м3 | 0,44 | 8437,58 | — | 3726 | — | 3,66 | 2 |
| | | | | | 567,00 | — | 250 | — | — | — |
| 22. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 5,52 | 199,35 | 9,95 | 1100 | 55 | 0,36 | 2 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 288 | 21 | 0,02 | 0 |
| 23. | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м3 | 4,50 | 8437,58 | — | 37969 | — | 3,66 | 16 |
| | | | | | 567,00 | — | 2552 | — | — | — |
| 24. | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | м | 24,00 | 439,78 | 12,19 | 10555 | 293 | 1,64 | 39 |
| | | | | | 292,50 | 4,57 | 7020 | 110 | 0,02 | 1 |
| 25. | С130804-1026 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20X2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 24,00 | 39,00 | — | 936 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 26. | С130804-2273 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная | шт | 24,00 | 5,00 | — | 120 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 27. | С130904-986 | Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 | шт. | 6,00 | 515,00 | — | 3090 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 28. | Е0116-4-1 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм | м | 18,00 | 439,78 | 3,55 | 7916 | 64 | 0,67 | 12 |
| | | | | | 114,75 | 1,33 | 2066 | 24 | 0,01 | 0 |
| 29. | С130804-1206 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20X2,3 питьевая СТ РК ИСО | м | 18,00 | 39 | — | 702 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4427-2004 | | | | | | | | |
| 30. | С130804-2<br>273 | Опора полипропиленовая PP-R<br>одинарная | шт | 18,00 | 5,00<br>— | —<br>— | 90<br>— | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| 31. | С130904-9<br>86 | Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 16, DN 15 | шт. | 4,00 | 515,00<br>— | —<br>— | 2060<br>— | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| 32. | Е0116-13-<br>1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 1,00 | 620,54<br>106,20 | 0,64<br>0,25 | 621<br>106 | 1<br>— | 0,58<br>0,00 | 1<br>0 |
| 33. | Е0116-13-<br>2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 20,40 | 748,88<br>102,38 | 1,43<br>0,54 | 15277<br>2089 | 29<br>11 | 0,56<br>0,00 | 11<br>0 |
| 34. | ТПрайс | Ревизия диам.100 мм | шт | 2,00 | 261,85<br>— | —<br>— | 524<br>— | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| 35. | ТПрайс | Прочистка диам.100 мм | шт | 4,00 | 261,85 | — | 1047 | — | — | — |
| | ИТОГО: | | | | | | 1258525<br>140274 | 25515<br>9628 | | 903<br>47 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 161975 |
| На сантехнические работы | 14624 |
| Всего накладных расходов: | 176599 |
| Итого с накладными | 1435124 |
| Жилой 2-х квартирный дом -5 шт./1435124x5 шт./ | 7175620,00 |
| Итого с временными, 3,4 % | 7419591,08 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | 7499722,66 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 7529401,03 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 7604398,07 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 | 19447639,70 |
| Итого с понижающим коэффициентом, 0,952380952924952 | 18521561,63 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 370431,23 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 18891992,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 2267039,14 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | **21159032,00** | | |

**Сдал:**

**Директор ТОО "Қалдығайта" Сарсенгалиев Е.Н.**

**Принял:**

**Руководитель ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Жаншин А.Г.**

**Тех. Надзор:**

**Директор ТОО "Саулет Құрылыс Бақылау" Дуюсов А.М.**

Объект: «Строительство шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев,п.Тайпак Акжаикского района ЗКО»

Форма №3

Полная стоимость: 65 892 960,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 27 184 558,56 тенге
б) отчетный период 6 025 526,56 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с ) **KZ218560000000409828**

**Справка №2 от 19 июля 2017 г.**
**О стоимости выполненных работ по строительству шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев, п.Тайпак Акжаикского района ЗКО.**
**Договор № 60 от 29.05.2017 г.**

| № | Наименование и виды работ | Ед.изм. | Ст-ть ед. работ (тенге) | Аванс | | | Ранее заактированная сумма | Сумма факт. расходов по СМР. | Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге ) | Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса (тенге) | Сумма погашения (тенге) | Остаток (тенге) | | | | |
| 1 | Строительство шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев,п.Тайпак Акжаикского района ЗКО | тенге | 65 892 960,00 | - | - | - | 21 159 032,00 | 6 025 526,56 | 6 025 526,56 | 27 184 558,56 |

Сумма к оплате прописью: **Шесть миллионов двадцать пять тысяч пятьсот двадцать шесть тенге пятьдесят шесть тиын.**
**в том числе НДС – 645592,13 (шестьсот сорок пять тысяч пятьсот девяносто два тенге тринадцать тиын) тенге.**

**Заказчик:**
**Руководитель:** **Жаншин А.Г.**

**Подрядчик:**
**Директор:** **Сарсенгалиев Е.Н.**

**Форма N 2в**

**Заказчик** ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

**Подрядчик** ТОО "Қалдығайта"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев, п.Тайпак Акжаикского района ЗКО

**ОСНОВАНИЕ:** Договор №60 от 29.05.2017 г.

# А К Т № 2

## О ПРИЕМНЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2017 ГОДА

19.07.2017 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Затраты труда,чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда,чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 175,00 | 12,58 | 0,99 | 2201 | 173 | 0,07 | 12 |
| | | | | | 11,59 | 0,38 | 2028 | 66 | 0,00 | 0 |
| 2. | С11011-1969 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 175,00 | 38,09 | — | 6666 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 3. | Е0112-7-5 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистом по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 175,00 | 472,94 | 8,20 | 82764 | 1435 | 1,71 | 299 |
| | | | | | 272,95 | 3,08 | 47766 | 539 | 0,01 | 3 |
| 4. | С11011-3784 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 | м2 | 175,00 | 508,00 | — | 88900 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 5. | Е0110-7-5 | Обшивка каркасных стен пленкой | м2 | 136,64 | 14,76 | 0,22 | 2017 | 30 | 0,08 | 11 |
| | | | | | 13,32 | 0,09 | 1820 | 12 | 0,00 | 0 |
| 6. | С11011-508 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,25 мм | т | 0,03 | 184000,00 | — | 6072 | — | — | — |
| 7. | Е0110-7-3 | Обшивка каркасных стен листами ЦСП толщиной 12 мм | м2 | 136,64 | 129,31 | 4,32 | 17668 | 590 | 0,75 | 103 |
| | | | | | 121,50 | 1,64 | 16602 | 224 | 0,01 | 1 |
| 8. | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 6,49 | 9210,24 | 335,84 | 59729 | 2178 | 4,54 | 29 |
| | | | | | 699,75 | 126,00 | 4538 | 817 | 0,61 | 4 |
| 9. | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | шт | 20,00 | 105,68 | 66,43 | 2114 | 1329 | 0,15 | 3 |
| | | | | | 23,85 | 23,85 | 477 | 477 | 0,11 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | С143015-6<br>4 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,20 | 27900,00<br>— | —<br>— | 5692<br>— | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| 11. | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м3 | 2,21 | 8437,58<br>567,00 | —<br>— | 18647<br>1251 | —<br>— | 3,66<br>— | 8<br>— |
| 12. | Е0111-2-9 | Устройство бетонного крыльца | м3 | 1,66 | 8437,58<br>567,00 | —<br>— | 14006<br>941 | —<br>— | 3,66<br>— | 6<br>— |
| | ИТОГО: | | | | | | 316011<br>75423 | 5735<br>2135 | | 472<br>10 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 92717 |
| Всего накладных расходов: | 92717 |
| Итого с накладными | 408728 |
| Жилой 2-х квартирный дом -5 шт./408728х5 шт./ | 2043640,00 |
| Итого с временными, 3,4 % | 2113123,76 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | 2135945,50 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 2144398,00 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2165529,24 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 | 5538167,79 |
| Итого с понижающим коэффициентом, 0,952380952924952 | 5274445,52 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 105488,91 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 5379934,43 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 645592,13 |
| Итого с НДС | **6025526,56** |

**Сдал:**

**Директор ТОО "Қалдығайта" Сарсенгалиев Е.Н.**

**Принял:**

**Руководитель ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Жаншин А.Г.**

**Тех. Надзор:**

**Директор ТОО "Саулет Құрылыс Бақылау" Дуюсов А.М.**

Форма №3

Объект: «Строительство шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев,п.Тайпак Акжаикского района ЗКО»

Полная стоимость: 65 892 960,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 42 290 154,09 тенге
б) отчетный период 15 105 595,53 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с ) **KZ218560000000409828**

**Справка №3 от 27 июля 2017 г.**
**О стоимости выполненных работ по строительству шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев, п.Тайпак Акжаикского района ЗКО.**
**Договор № 60 от 29.05.2017 г.**

| № | Наименование и виды работ | Ед.изм. | Ст-ть ед. работ (тенге) | Аванс | | | Ранее заактированная сумма | Сумма факт. расходов по СМР. | Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге ) | Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса (тенге) | Сумма погашения (тенге) | Остаток (тенге) | | | | |
| 1 | Строительство шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев,п.Тайпак Акжаикского района ЗКО | тенге | 65 892 960,00 | - | - | - | 27 184 558,56 | 15 105 595,53 | 15 105 595,53 | 42 290 154,09 |

Сумма к оплате прописью: **Пятнадцать миллионов сто пять тысяч пятьсот девяносто пять тенге пятьдесят три тиын. в том числе НДС – 1618456,66 (один миллион шестьсот восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть тенге шестьдесят шесть тиын) тенге.**

**Заказчик:**
**Руководитель:** **Жаншин А.Г.**

**Подрядчик:**
**Директор:** **Сарсенгалиев Е.Н.**

ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА" ЖШС

**Заказчик** ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

**Форма N 2в**

**Подрядчик** ТОО "Қалдығайта"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев, п.Тайпак Акжаикского района ЗКО

**ОСНОВАНИЕ:** Договор №60 от 29.05.2017 г.

## А К Т № 3

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2017 ГОДА

27.07.2017 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 1,00 | 9210,24 | 335,84 | 9210 | 319 | 4,54 | 4 |
| | | | | | 699,75 | 126,00 | 665 | 120 | 0,61 | 1 |
| 2. | С11011-508 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,25 мм | т | 0,05 | 184000,00 | — | 9200 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 3. | Е0110-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | м2 | 14,40 | 427,50 | 19,32 | 6156 | 278 | 1,11 | 16 |
| | | | | | 185,83 | 6,39 | 2676 | 92 | 0,03 | 0 |
| 4. | Е0110-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 | м2 | 1,08 | 472,81 | 19,00 | 511 | 21 | 1,30 | 1 |
| | | | | | 217,73 | 6,18 | 235 | 7 | 0,03 | 0 |
| 5. | Е0110-91-1 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 | м2 | 1,08 | 498,09 | 19,17 | 538 | 21 | 1,38 | 1 |
| | | | | | 230,97 | 6,18 | 249 | 7 | 0,03 | 0 |
| 6. | С12061-710 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 14,40 | 6433,00 | — | 92635 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | С12061-70<br>6 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,08 | 6433,00<br>— | —<br>— | 6948<br>— | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| 8. | С12061-70<br>4 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,08 | 4884,00<br>— | —<br>— | 5275<br>— | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| 9. | Е0110-22-<br>2 | Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | м2 | 14,40 | 110,32<br>94,05 | 5,58<br>2,12 | 1589<br>1354 | 80<br>31 | 0,59<br>0,01 | 8<br>0 |
| 10. | Е0110-22-<br>1 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м | м2 | 2,16 | 206,64<br>177,30 | 10,41<br>3,94 | 446<br>383 | 22<br>9 | 1,11<br>0,02 | 2<br>0 |
| 11. | С12061-19<br>4 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 200 мм | м | 14,40 | 2030,00<br>— | —<br>— | 29232<br>— | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| 12. | Е0115-37-<br>9 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе | м2 | 110,22 | 864,07<br>282,04 | 2,86<br>0,94 | 95238<br>31470 | 319<br>105 | 1,63<br>0,00 | 182<br>1 |
| 13. | Е0111-12-<br>1 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | м2 | 83,84 | 511,32<br>69,53 | 6,38<br>2,39 | 42869<br>5829 | 535<br>200 | 0,45<br>0,01 | 37<br>1 |
| 14. | С11021-91 | Доски обрезные из березы или липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25, 32, 40 мм, I сорта | м3 | 2,41 | 14100,00<br>— | —<br>— | 34046<br>— | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| 15. | Е0126-31-<br>1 | Теплоизоляция стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 16,93 | 2139,46<br>1809,00 | 330,46<br>123,75 | 36232<br>30635 | 5596<br>2096 | 10,58<br>0,60 | 179<br>10 |
| 16. | С11031-18<br>0 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E | м3 | 20,55 | 4518,00<br>— | —<br>— | 92858<br>— | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| 17. | Е0115-36-<br>1 | Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 262,6 | 807,14<br>222,86 | 4,85<br>1,41 | 211954<br>59241 | 1288<br>375 | 1,29<br>0,01 | 342<br>2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Е0110-3-5 | Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов | м2 | 8,00 | 767,86 | 7,54 | 6143 | 60 | 1,43 | 11 |
| | | | | | 214,65 | 2,86 | 1717 | 23 | 0,01 | 0 |
| 19. | Е0112-7-8 | Покрытия карниза из профилированного оцинкованного листа | м2 | 8,00 | 121,68 | 8,30 | 973 | 66 | 0,57 | 5 |
| | | | | | 94,18 | 1,17 | 753 | 9 | 0,00 | 0 |
| 20. | С11011-36 40 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 | м2 | 9,20 | 411,00 | — | 3781 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 21. | Е0110-3-4 | Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов | м2 | 11,30 | 803,18 | 8,67 | 9076 | 98 | 0,68 | 8 |
| | | | | | 104,63 | 3,26 | 1182 | 37 | 0,02 | 0 |
| 22. | Е0112-7-8 | Покрытия фронтона из профилированного оцинкованного листа | м2 | 11,30 | 121,68 | 8,30 | 1375 | 94 | 0,57 | 6 |
| | | | | | 94,18 | 1,17 | 1064 | 13 | 0,00 | 0 |
| 23. | С11011-36 40 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 | м2 | 12,99 | 411,00 | — | 5341 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 24. | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 11,00 | 544,76 | 1,24 | 5992 | 14 | 0,97 | 11 |
| | | | | | 153,23 | 0,47 | 1686 | 5 | 0,00 | 0 |
| 25. | Е0158-14-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | м2 | 10,00 | 222,05 | 3,72 | 2221 | 37 | 0,29 | 3 |
| | | | | | 42,95 | 0,59 | 430 | 6 | 0,01 | 0 |
| 26. | С11031-18 0 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E | м3 | 24,51 | 4518,00 | — | 110736 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 27. | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон | шт | 2,00 | 3081,19 | 81,61 | 6162 | 163 | 6,08 | 12 |
| | | | | | 963,00 | 31,50 | 1926 | 63 | 0,15 | 0 |
| 28. | С12065-72 | Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь свыше 0,4 до 0,5 м2 | м2 | 0,96 | 4250,00 | — | 4080 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 29. | С11011-81 3 | Задвижка накладная | шт | 4,00 | 142,00 | — | 568 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 30. | С11011-81 8 | Петля врезная | шт | 4,00 | 21,00 | — | 84 | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Е0115-60-5 | Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен | м2 | 74,52 | 286,15<br>121,50 | 2,11<br>0,32 | 21324<br>15602 | 271<br>41 | 0,64<br>0,04 | 82<br>5 |
| | | ИТОГО: | | | | | 854749<br>157097 | 9284<br>3239 | | 913<br>21 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 169905 |
| Всего накладных расходов: | 169905 |
| Итого с накладными | 1024654 |
| Жилой 2-х квартирный дом -5 шт./1024654х5 шт./ | 5123270,00 |
| Итого с временными, 3,4 % | 5297461,18 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | 5354673,76 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 5375863,60 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 5428838,21 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 | 13883819,42 |
| Итого с понижающим коэффициентом, 0,952380952924952 | 13222685,17 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 264453,70 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 13487138,87 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1618456,66 |
| Итого с НДС | **15105595,53** |

**Сдал:**

**Директор ТОО "Қалдығайта" Сарсенгалиев Е.Н.**

**Принял:**

**Руководитель ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Жаншин А.Г.**

**Тех. Надзор:**

**Директор ТОО "Саулет Курылыс Бакылау" Дуюсов А.М.**

**Заказчик** ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

**Форма N 2в**

**Подрядчик** ТОО "Қалдығайта"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев, п.Тайпак Акжаикского района ЗКО

**ОСНОВАНИЕ:** Договор №60 от 29.05.2017 г.

# А К Т № 4

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

28.08.2017 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Дома в п.Чапаев - 5 домов. | | | | | | | | |
| 1. | Е0126-31-1 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 3,22 | 2139,46 | 330,46 | 6889 | 1064 | 10,58 | 34 |
| | | | | | 1809,00 | 123,75 | 5825 | 398 | 0,60 | 2 |
| 2. | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов стен | м3 | 11,18 | 1862,35 | 14,17 | 20825 | 158 | 1,88 | 21 |
| | | | | | 303,75 | 5,40 | 3397 | 60 | 0,03 | 0 |
| 3. | Е0111-33-1 | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм | м2 | 83,84 | 105,38 | 8,54 | 8835 | 716 | 0,55 | 46 |
| | | | | | 86,63 | 3,20 | 7263 | 268 | 0,02 | 1 |
| 4. | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 3,78 | 398,48 | 102,53 | 1506 | 388 | 0,90 | 3 |
| | | | | | 151,65 | 35,67 | 573 | 135 | 0,14 | 1 |
| 5. | С12063-17 | Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П | м2 | 3,78 | 5610,00 | — | 21206 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 6. | С11011-79 0 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | комплект | 2,00 | 1960,00 | — | 3920 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 7. | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ | м2 | 18,90 | 4010,00 | — | 75789 | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21-10П внутренние | | | | | | | | |
| 8. | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | м2 | 2,94 | 4250,00 | — | 12495 | — | — | — |
| 9. | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 2,10 | 573,75 | 28,11 | 1205 | 59 | 0,78 | 2 |
| | | | | | 123,75 | 10,58 | 260 | 22 | 0,05 | 0 |
| 10. | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 5,40 | 1169,91 | 13,82 | 6318 | 75 | 1,62 | 9 |
| | | | | | 259,88 | 5,18 | 1403 | 28 | 0,03 | 0 |
| 11. | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 17,60 | 1144,51 | 11,11 | 20143 | 196 | 1,48 | 26 |
| | | | | | 238,61 | 4,16 | 4200 | 73 | 0,02 | 0 |
| 12. | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | шт | 6,00 | 320,85 | 16,96 | 1925 | 102 | 1,12 | 7 |
| | | | | | 186,64 | 7,09 | 1120 | 43 | 0,03 | 0 |
| 13. | Е0120-11-1 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 | шт | 2,00 | 798,85 | 16,96 | 1598 | 34 | 1,12 | 2 |
| | | | | | 186,64 | 7,09 | 373 | 14 | 0,03 | 0 |
| 14. | Е0120-21-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм | шт | 4,00 | 1149,10 | 7,30 | 4596 | 29 | 0,51 | 2 |
| | | | | | 85,05 | 2,36 | 340 | 9 | 0,01 | 0 |
| 15. | Е0120-22-1 | Установка зонтов над оборудованием | м2 | 0,43 | 2700,27 | 33,19 | 1175 | 14 | 0,87 | 0 |
| | | | | | 151,20 | 11,81 | 66 | 5 | 0,06 | 0 |
| 16. | Е0121-24-7 | Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене | шт | 2,00 | 365,13 | 31,00 | 730 | 62 | 1,74 | 3 |
| | | | | | 303,75 | 12,29 | 608 | 25 | 0,06 | 0 |
| 17. | С151803-193 | Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2 | шт | 2,00 | 3100,00 | — | 6200 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 18. | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, | шт | 2,00 | 862,00 | 28,00 | 1724 | 56 | 2,00 | 4 |
| | | | | | 340,00 | 4,50 | 680 | 9 | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на ток до 100 А | | | | | | | | |
| 19. | СПРАЙС | Выключатель автоматический Двухполюсный (вводной) ВА 47-29 2Р50А «В» IT.P-50A | шт | 2,00 | 192,02 | — | 384 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 20. | Е0121-24-7 | Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене | шт | 2,00 | 365,13 | 31,00 | 730 | 62 | 1,74 | 3 |
| | | | | | 303,75 | 12,29 | 608 | 25 | 0,06 | 0 |
| 21. | С151803-193 | Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2 | шт | 2,00 | 3100,00 | — | 6200 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 22. | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 2,00 | 862,00 | 28,00 | 1724 | 56 | 2,00 | 4 |
| | | | | | 340,00 | 4,50 | 680 | 9 | 0,03 | 0 |
| 23. | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 8,00 | 501,20 | 13,20 | 4010 | 106 | 1,00 | 8 |
| | | | | | 227,00 | 2,30 | 1816 | 18 | 0,01 | 0 |
| 24. | Ц0108-80-1 | Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов | шт | 2,00 | 108,50 | 1,60 | 217 | 3 | 1,00 | 2 |
| | | | | | 101,00 | — | 202 | — | — | — |
| 25. | СПРАЙС | Выключатель автоматический Двухполюсный (вводной)ВА47-29 2Р40А «В» IT.P-40A | шт | 2,00 | 157,11 | — | 314 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 26. | СПРАЙС | Выключатель автоматический дифференциальный, ВА47-29 1Р16А "В" | шт | 4,00 | 80,30 | — | 321 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 27. | СПРАЙС | Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный, АД12 2Р16А 30 МА,IT.P-16A.IДИФ.-30МА | шт | 4,00 | 628,43 | — | 2514 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 28. | СПРАЙС | Многофункциональное реле контроля отклонения напряжения 220 В. 50 ГЦ отключаемая мощность-11 кВт | шт | 2,00 | 3491,27 | — | 6983 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 29. | Е0110-52-1 | Огнезащита карниза и фронтона | м3 | 29,30 | 20,48 | 0,91 | 600 | 27 | 0,03 | 1 |
| | | | | | 4,68 | 0,34 | 137 | 10 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | СПРАЙС | Котел КСГ-10 | компл | 2,00 | 23740,63 | — | 47481 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 31. | СПРАЙС | Насос циркуляционный бытовой 220В DAB 32X80 | компл | 2,00 | 6982,54 | — | 13965 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 32. | СПРАЙС | Счетчик газовый СГК-4 | шт | 2,00 | 2094,76 | — | 4190 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 33. | Е0121-3-1 | Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм | м | 250,00 | 36,51 | — | 9128 | — | 0,16 | 41 |
| | | | | | 26,33 | — | 6582 | — | — | — |
| 34. | СПРАЙС | Труба гофрированная диам.20 мм | м | 250,00 | 13,97 | — | 3492 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 35. | Е0121-15-1 | Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в трубах | м | 136,66 | 2,92 | — | 399 | — | 0,01 | 2 |
| | | | | | 2,57 | — | 351 | — | — | — |
| 36. | Е0121-15-2 | Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в трубах | м | 137,50 | 4,06 | — | 558 | — | 0,02 | 3 |
| | | | | | 3,71 | — | 510 | — | — | — |
| 37. | Е0121-4-2 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 | м | 136,66 | 11,04 | 1,09 | 1509 | 150 | 0,06 | 8 |
| | | | | | 9,23 | 0,66 | 1261 | 90 | 0,00 | 0 |
| 38. | Е0121-4-3 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 | м | 137,50 | 16,24 | 1,95 | 2232 | 267 | 0,08 | 11 |
| | | | | | 13,34 | 1,16 | 1834 | 159 | 0,01 | 1 |
| 39. | С151601-1 180 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2x1,5 | км | 0,02 | 27789,00 | — | 602 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 40. | С151601-1 206 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 | км | 0,10 | 39710,00 | — | 3971 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 41. | С151601-1 243 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4x1,5 | км | 0,01 | 53775,00 | — | 807 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | С151601-1 207 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 | км | 0,13 | 62459,00 | — | 7807 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 43. | С151601-1 210 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 | км | 0,01 | 240578,00 | — | 3007 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 44. | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 4,16 | 573,75 | 28,11 | 2387 | 117 | 0,78 | 3 |
| | | | | | 123,75 | 10,58 | 515 | 44 | 0,05 | 0 |
| 45. | СПРАЙС | Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, двуховым и сушильным шкафом четырехгорелочные | шт | 2,00 | 22600,00 | — | 45200 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| | ИТОГО: | | | | | | 367818 | 3740 | | 246 |
| | | | | | | | 40604 | 1444 | | 7 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 16260 |
| На общестроительные работы | 21671 |
| На сантехнические работы | 9823 |
| Всего накладных расходов: | 47754 |
| Итого с накладными | 415572 |
| Жилой 2-х квартирный дом -5 шт./415572х5 шт./ | 2077860,00 |

Дом в п.Тайпак - 1 дом.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 42,87 | 218,93 | — | 9387 | — | 1,54 | 66 |
| | | | | | 218,93 | — | 9387 | — | — | — |
| 2. | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 3,57 | 122,18 | — | 437 | — | 0,89 | 3 |
| | | | | | 122,18 | — | 437 | — | — | — |
| 3. | Е0108-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | м3 | 3,86 | 2327,20 | 97,07 | 8976 | 374 | 0,78 | 3 |
| | | | | | 112,50 | 36,00 | 434 | 139 | 0,18 | 1 |
| 4. | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | м3 | 38,57 | 9272,46 | 311,32 | 357639 | 12171 | 2,82 | 110 |
| | | | | | 441,00 | 117,61 | 17240 | 4598 | 0,57 | 22 |
| 5. | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,01 | 172357,31 | 536,06 | 2073 | 6 | 289,00 | 3 |
| | | | | | 47475,00 | 202,50 | 571 | 2 | 0,99 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО: | | | | | | 378504 | 12552 | | 186 |
| | | | | | | | 28069 | 4739 | | 23 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | | 35308 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 35308 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 413812 | | |
| | ИТОГО: | | | | | | 746322 | 16292 | | 432 |
| | | | | | | | 68673 | 6183 | | 30 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На монтажные работы | | | | | | 16260 | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | | 56979 | | |
| | | На сантехнические работы | | | | | | 9823 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 83062,00 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 2491672,00 | | |
| | | Итого с временными, 3,4 % | | | | | | 2576388,85 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | | | 2604213,85 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 2614519,41 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 2640283,30 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 | | | | | | 6752313,32 | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом, 0,952380952924952 | | | | | | 6430774,59 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 128615,49 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 6559390,08 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 787126,81 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | **7346516,89** | | |

**Сдал:**

**Директор ТОО "Калдыгайта" Сарсенгалиев Е.Н.**

**Принял:**

**Руководитель ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Жаншин А.Г.**

**Тех. Надзор:**

**Директор ТОО "Саулет Курылыс Бакылау" Дуюсов А.М.**

Объект: «Строительство шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев,п.Тайпак Акжаикского района ЗКО»

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба, ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с ) **KZ218560000000409828**

Полная стоимость: 65 892 960,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 53 079 983,88 тенге
б) отчетный период 3 443 312,90 тенге

**Справка №5 от 19 сентября 2017 г.**
**О стоимости выполненных работ по строительству шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев, п.Тайпак Акжаикского района ЗКО.**
**Договор № 60 от 29.05.2017 г.**

| № | Наименование и виды работ | Ед.изм. | Ст-ть ед. работ (тенге) | Аванс | | | Ранее заактированная сумма | Сумма факт. расходов по СМР. | Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге ) | Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса (тенге) | Сумма погашения (тенге) | Остаток (тенге) | | | | |
| 1 | Строительство шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев,п.Тайпак Акжаикского района ЗКО | тенге | 65 892 960,00 | - | - | - | 49 636 670,98 | 3 443 312,90 | 3 443 312,90 | 53 079 983,88 |

Сумма к оплате прописью: **Три миллиона четыреста сорок три тысячи триста двенадцать тенге девяносто тиын. в том числе НДС – 368926,38 (триста шестьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать шесть тенге тридцать восемь тиын) тенге.**

**Заказчик:**
**Руководитель:** **Жаншин А.Г.**

**Подрядчик:**
**Директор:** **Сарсенгалиев Е.Н.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Подрядчик ТОО "Қалдығайта"

Наименование строительства и его адрес: Строительство шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев, п.Тайпак Акжаикского района ЗКО

ОСНОВАНИЕ: Договор №60 от 29.05.2017 г.

# А К Т № 5

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА

19.09.2017 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | м | 29,50 | 30,46 | 0,22 | 899 | 6 | 0,10 | 3 |
| | | | | | 18,50 | 0,09 | 546 | 3 | 0,00 | 0 |
| 2. | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | м | 15,00 | 266,48 | 3,96 | 3997 | 59 | 0,30 | 4 |
| | | | | | 52,20 | 1,49 | 783 | 22 | 0,01 | 0 |
| 3. | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | м | 3,00 | 343,48 | 3,96 | 1030 | 12 | 0,30 | 1 |
| | | | | | 52,20 | 1,49 | 157 | 4 | 0,01 | 0 |
| 4. | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | м | 65,50 | 422,48 | 3,96 | 27672 | 259 | 0,30 | 19 |
| | | | | | 52,20 | 1,49 | 3419 | 98 | 0,01 | 0 |
| 5. | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | м | 6,00 | 472,48 | 3,96 | 2835 | 24 | 0,30 | 2 |
| | | | | | 52,20 | 1,49 | 313 | 9 | 0,01 | 0 |
| 6. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 89,50 | 10,99 | — | 984 | — | 0,05 | 4 |
| | | | | | 10,69 | — | 957 | — | — | — |
| 7. | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 1кВт | 10,10 | 4331,44 | 35,77 | 43748 | 361 | 0,70 | 7 |
| | | | | | 111,70 | 13,40 | 1128 | 135 | 0,07 | 1 |
| 8. | С130901-58 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм | шт | 6,00 | 641,00 | — | 3846 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Е0118-2-6 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/ | котел | 2,00 | 8203,32 | 1528,92 | 16407 | 2761 | 38,63 | 70 |
| | | | | | 6674,40 | 572,42 | 12054 | 1034 | 2,80 | 5 |
| 10. | Е0118-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 1насос | 2,00 | 2759,83 | 123,78 | 5520 | 248 | 13,39 | 27 |
| | | | | | 2285,05 | 46,35 | 4570 | 93 | 0,23 | 0 |
| 11. | Е0109-34-1 | Монтаж дымовой трубы | т | 0,17 | 17355,76 | 2191,28 | 2895 | 366 | 73,60 | 12 |
| | | | | | 12555,00 | 101,25 | 2094 | 17 | 0,49 | 0 |
| 12. | С130806-229 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 12,00 | 1094,00 | — | 13128 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 13. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 5,80 | 21,80 | 0,05 | 126 | — | 0,03 | 0 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 34 | — | 0,00 | 0 |
| 14. | Е0123-11-1 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 100 мм | м | 12,00 | 147,74 | 9,26 | 1773 | 111 | 0,17 | 2 |
| | | | | | 30,06 | 3,47 | 361 | 42 | 0,02 | 0 |
| 15. | Е0126-9-5 | Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм | м | 12,00 | 128,99 | 11,48 | 1548 | 137 | 0,44 | 5 |
| | | | | | 77,40 | 4,28 | 927 | 51 | 0,02 | 0 |
| 16. | С11031-164 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 | м3 | 0,50 | 4330,00 | — | 2165 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 17. | Е0126-23-8 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм | м | 12,00 | 153,84 | 10,09 | 1846 | 121 | 0,20 | 2 |
| | | | | | 31,28 | 3,83 | 375 | 46 | 0,02 | 0 |
| 18. | С11011-939 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 1000м2 | 0,01 | 185900,00 | — | 1673 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 19. | Е0118-10-1 | Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 | 1бак | 2,00 | 758,67 | 70,66 | 1517 | 141 | 3,74 | 7 |
| | | | | | 639,63 | 25,49 | 1279 | 51 | 0,13 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | СПРАЙС | Разширительный бак вместимостью 24 л. | шт | 2,00 | 2793,02 | — | 5586 | — | — | — |
| 21. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 20,00 | 21,80 | 0,05 | 436 | 1 | 0,03 | 1 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 116 | — | 0,00 | 0 |
| 22. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 20,00 | 20,36 | 0,02 | 407 | — | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,16 | — | 83 | — | — | — |
| 23. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при грунтовании/ | м2 | 55,00 | 22,38 | 0,05 | 1231 | 3 | 0,03 | 2 |
| | | | | | 6,39 | 0,02 | 352 | 1 | 0,00 | 0 |
| 24. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при окрашивании/ | м2 | 55,00 | 20,77 | 0,02 | 1143 | 1 | 0,02 | 1 |
| | | | | | 4,58 | — | 252 | — | — | — |
| 25. | Е0119-1-2 | Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит | прибор | 2,00 | 332,58 | 54,70 | 665 | 109 | 1,15 | 2 |
| | | | | | 189,00 | 20,25 | 378 | 40 | 0,10 | 0 |
| 26. | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм | шт | 2,00 | 193,78 | — | 388 | — | 1,00 | 2 |
| | | | | | 164,25 | — | 328 | — | — | — |
| 27. | Е0116-8-2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | м | 18,10 | 302,95 | 4,59 | 5483 | 83 | 0,28 | 5 |
| | | | | | 51,30 | 1,71 | 929 | 31 | 0,01 | 0 |
| 28. | Е0116-8-1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | м | 2,80 | 292,95 | 4,59 | 820 | 13 | 0,28 | 1 |
| | | | | | 51,30 | 1,71 | 144 | 5 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | С130810-4<br>5 | Крепления для трубопроводов<br>/кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 2,00 | 200,00<br>— | —<br>— | 400<br>— | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| 30. | Е0119-15-<br>1 | Пневматическое испытание<br>газопроводов | м | 20,90 | 78,92<br>69,75 | —<br>— | 1649<br>1458 | —<br>— | 0,33<br>— | 7<br>— |
| 31. | С130904-2<br>2 | Краны проходные натяжные муфтовые<br>латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8<br>кПа /0,1 кгс/см2/, Ду 15 мм | шт | 4,00 | 326,00<br>— | —<br>— | 1304<br>— | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| 32. | С130904-5<br>9 | Краны двойной регулировки<br>пробковые КРДП латунные, Ду 20 мм | шт | 2,00 | 377,00<br>— | —<br>— | 754<br>— | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| 33. | Е0115-172<br>-4 | Масляная окраска решеток,<br>переплетов, радиаторов, труб,<br>диаметром менее 50 мм и т.п.<br>белилами с добавлением колера,<br>количество окрасок 2 | м2 | 0,30 | 148,40<br>108,00 | 0,07<br>0,02 | 45<br>32 | —<br>— | 0,65<br>0,00 | 0<br>0 |
| 34. | Е0116-10-<br>1 | Прокладка футляра из стальных<br>электросварных труб диам. 45 мм | м | 2,10 | 425,70<br>100,35 | 14,12<br>5,29 | 894<br>211 | 30<br>11 | 0,55<br>0,03 | 1<br>0 |
| 35. | Е0169-7-1 | Заделка отверстий в местах прохода<br>трубопроводов в кирпичных стенах | отверст | 6,00 | 208,5<br>163,35 | 2,32<br>0,36 | 1251<br>961 | 14<br>2 | 1,09<br>0,00 | 6<br>0 |
| 36. | Ц0108-600<br>-1 | Счетчик, устанавливаемый на<br>готовом основании однофазный | шт | 2,00 | 62,90<br>54,00 | 5,40<br>2,30 | 126<br>108 | 11<br>5 | —<br>0,01 | —<br>0 |
| 37. | СПРАЙС | Счетчик электрический НЕВА 103 ISO | шт | 2,00 | 1396,51<br>— | —<br>— | 2793<br>— | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| 38. | СПРАЙС | Колодка | шт | 8,00 | 6,98<br>— | —<br>— | 56<br>— | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| 39. | Е0121-17-<br>17 | Монтаж патрона подвесного для ламп<br>накаливания | шт | 4,00 | 98,48<br>62,33 | 0,36<br>0,14 | 394<br>249 | 1<br>1 | 0,40<br>0,00 | 2<br>0 |
| 40. | Е0121-17-<br>16 | Монтаж патрона стенного или<br>потолочного для ламп накаливания | шт | 4,00 | 72,14<br>47,93 | 0,36<br>0,14 | 289<br>192 | 1<br>1 | 0,30<br>0,00 | 1<br>0 |
| 43. | С151801-1<br>45 | Розетка штепсельная с боковым<br>заземляющим контактом, тип<br>РШ-Ц-20-0-01-10/220 | шт | 16,00 | 68,00<br>— | —<br>— | 1088<br>— | —<br>— | —<br>— | —<br>— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. | Е0121-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | шт | 4,00 | 45,74 | — | 183 | — | 0,20 | 1 |
| | | | | | 31,05 | — | 124 | — | — | — |
| 45. | С151801-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | шт | 4,00 | 182,00 | — | 728 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 46. | Е0121-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | шт | 10,00 | 35,40 | — | 354 | — | 0,19 | 2 |
| | | | | | 29,48 | — | 295 | — | — | — |
| 47. | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | шт | 10,00 | 156,00 | — | 1560 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 48. | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ | 1000шт | 0,03 | 16300,00 | — | 489 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 49. | Е0117-8-1 | Установка индивидуальных водоводяных нагревателей | комплект | 2,00 | 1512,32 | 97,07 | 3025 | 194 | 7,87 | 16 |
| | | | | | 1370,25 | 36,00 | 2740 | 72 | 0,18 | 0 |
| 50. | СПРАЙС | Водонагреватель 50 л. | шт | 2,00 | 8728,17 | — | 17456 | — | — | — |

ИТОГО:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 185041 | 5070 | 221 |
| | 38421 | 1774 | 9 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 1842 |
| На общестроительные работы | 4252 |
| На металломонтажные работы | 1900 |
| На сантехнические работы | 40166 |
| Всего накладных расходов: | 48160 |
| Итого с накладными | 233201 |
| Жилой 2-х квартирный дом -5 шт./234155x5 шт./ | 1166007,00 |
| Итого с временными, 3,4 % | 1207046,99 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | 1220225,42 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 1225125,93 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 1237500,94 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 | 3164809,65 |
| Итого с понижающим коэффициентом, 0,952380952924952 | 3014104,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 60282,09 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 3074386,52 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 368926,38 |
| Итого с НДС | **3443312,90** |

**Сдал:**

**Директор ТОО "Қалдығайта" Сарсенгалиев Е.Н.**

**Принял:**

**Руководитель ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Жаншин А.Г.**

**Тех. Надзор:**

**Директор ТОО "Сәулет Құрылыс Бақылау" Дуюсов А.М.**

Заказчик ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Қалдығайта"

Наименование строительства и его адрес: Строительство шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев, п.Тайпак Акжаикского района ЗКО

ОСНОВАНИЕ: Договор №60 от 29.05.2017 г.

# А К Т № 6

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА

26.09.2017 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Дома в п.Чапаев - 5 домов. | | | | | | | | |
| 1. | Е0115-64-4 К=0,2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | м2 | 55,11 | 91,36 | 3,94 | 5035 | 187 | 0,55 | 26 |
| | | | | | 102,11 | 1,49 | 4841 | 71 | 0,01 | 0 |
| 2. | Е0115-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 55,11 | 257,14 | 2,33 | 14171 | 128 | 0,26 | 14 |
| | | | | | 43,65 | 0,88 | 2406 | 48 | 0,00 | 0 |
| 3. | Е0115-64-3 К=0,2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен | м2 | 168,18 | 75,60 | 3,43 | 12714 | 577 | 0,46 | 77 |
| | | | | | 73,73 | 1,31 | 12399 | 220 | 0,01 | 1 |
| 4. | Е0115-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | м2 | 75,51 | 251,66 | 1,88 | 19003 | 142 | 0,23 | 17 |
| | | | | | 38,93 | 0,72 | 2940 | 54 | 0,00 | 0 |
| 5. | Е0115-251-4 | Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | м2 | 92,67 | 88,30 | 0,45 | 8183 | 42 | 0,25 | 23 |
| | | | | | 40,95 | 0,18 | 3795 | 17 | 0,00 | 0 |
| 6. | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 42,11 | 109,84 | 0,46 | 4626 | 19 | 0,08 | 3 |
| | | | | | 12,04 | 0,18 | 507 | 8 | 0,00 | 0 |
| 7. | Е0111-27- | Устройство покрытий на цементном | м2 | 2,76 | 956,69 | 11,72 | 2640 | 32 | 1,06 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | | | 171,68 | 4,39 | 474 | 12 | 0,02 | 0 |
| 8. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 6,10 | 139,68 | 0,32 | 852 | 2 | 0,24 | 1 |
| | | | | | 41,63 | 0,11 | 254 | 1 | 0,00 | 0 |
| 9. | Е0121-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | шт | 16,00 | 34,70 | — | 555 | — | 0,19 | 3 |
| | | | | | 29,48 | — | 472 | — | — | — |
| 10. | СПРАЙС | Патрон | шт | 8,00 | 40,15 | — | 321 | — | — | — |
| | ИТОГО: | | | | | | 68382 | 1130 | | 168 |
| | | | | | | | 28088 | 431 | | 2 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 509 |
| На общестроительные работы | 29674 |
| Всего накладных расходов: | 30183 |
| Итого с накладными | 98565 |
| Жилой 2-х квартирный дом -5 шт./98565х5 шт./ | 492825 |

Дом в п.Тайпак - 1 дом.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 11,18 | 22541,72 | 316,57 | 252067 | 3540 | 22,50 | 252 |
| | | | | | 3487,50 | 119,25 | 38998 | 1333 | 0,58 | 6 |
| 2. | Е0110-7-5 | Обшивка каркасных стен пленкой | м2 | 136,64 | 14,76 | 0,22 | 2017 | 30 | 0,08 | 11 |
| | | | | | 13,32 | 0,09 | 1820 | 12 | 0,00 | 0 |
| 3. | С11011-508 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,25 мм | т | 0,03 | 184000,00 | — | 6072 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 4. | Е0110-7-3 | Обшивка каркасных стен листами ЦСП толщиной 12 мм | м2 | 136,64 | 129,31 | 4,32 | 17668 | 590 | 0,75 | 103 |
| | | | | | 121,50 | 1,64 | 16602 | 224 | 0,01 | 1 |
| 5. | С11011-620 | Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм | м2 | 140,06 | 419,00 | — | 58683 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 6. | С11031-180 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E | м3 | 20,55 | 4518,00 | — | 92858 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 7. | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 4,64 | 9210,24 | 335,84 | 42757 | 1480 | 4,54 | 20 |
| | | | | | 699,75 | 126,00 | 3083 | 555 | 0,61 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | С143015-6<br>4 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,20 | 27900,00<br>—— | —— | 5692<br>—— | —— | —— | —— |
| 9. | Е0110-11-<br>4 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок | м2 | 132,6 | 630,00<br>169,88 | 30,89<br>11,68 | 83538<br>16414 | 2985<br>1129 | 1,09<br>0,06 | 105<br>6 |
| 10. | С11021-13 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 2,10 | 13800,00<br>—— | —— | 28980<br>—— | —— | —— | —— |
| 11. | С11011-50<br>8 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,25 мм | т | 0,05 | 184000,00 | —— | 9200 | —— | —— | —— |
| 12. | Е0115-37-<br>9 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе | м2 | 110,22 | 864,07<br>282,04 | 2,86<br>0,94 | 95238<br>31470 | 319<br>105 | 1,63<br>0,00 | 182<br>1 |
| 13. | Е0110-14-<br>1 | Установка стропил | м3 | 4,16 | 21304,82<br>3397,50 | 334,28<br>126,00 | 88655<br>12686 | 1248<br>470 | 22,10<br>0,62 | 83<br>2 |
| 14. | Е0101-166<br>-1 | Подсыпка вручную грунта под полы | м3 | 49,60 | 122,18<br>122,18 | —— | 6060<br>6060 | —— | 0,89<br>—— | 44<br>—— |
| 15. | Е0111-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных | м3 | 2,10 | 2629,65<br>477,00 | —— | 5533<br>1004 | —— | 2,99<br>—— | 6<br>—— |
| 16. | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м3 | 1,68 | 8437,58<br>567,00 | —— | 14202<br>891 | —— | 3,66<br>—— | 6<br>—— |
| 17. | Е0111-11-<br>1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 21,04 | 199,35<br>52,20 | 9,95<br>3,74 | 4194<br>848 | 162<br>61 | 0,36<br>0,02 | 6<br>0 |
| 18. | Е0111-11-<br>2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 21,04 | 212,21<br>3,78 | 4,02<br>1,50 | 4465<br>80 | 85<br>32 | 0,03<br>0,01 | 1<br>0 |
| 19. | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м3 | 0,44 | 8437,58<br>567,00 | —— | 3726<br>234 | —— | 3,66<br>—— | 2<br>—— |
| 20. | Е0111-11-<br>1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 5,52 | 199,35<br>52,20 | 9,95<br>3,74 | 1100<br>222 | 42<br>16 | 0,36<br>0,02 | 2<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м3 | 6,71 | 8437,58 | — | 56593 | — | 3,66 | 23 |
| | | | | | 567,00 | — | 3552 | — | — | — |
| 22. | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | м | 24,00 | 439,78 | 12,19 | 10555 | 293 | 1,64 | 39 |
| | | | | | 292,50 | 4,57 | 7020 | 110 | 0,02 | 1 |
| 23. | СПРАЙС | Котел КСГ-10 | котел | 2,00 | 23740,63 | — | 47481 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 24. | СПРАЙС | Насос циркуляционный бытовой DAB 32x80 | компл | 2,00 | 6982,54 | — | 13965 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 25. | С130804-1026 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20X2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 24,00 | 39,00 | — | 936 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 26. | С130804-2273 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная | шт | 24,00 | 5,00 | — | 120 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 27. | С130904-986 | Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 | шт. | 6,00 | 515,00 | — | 3090 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 28. | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | м | 18,00 | 439,78 | 12,19 | 7916 | 219 | 1,64 | 30 |
| | | | | | 292,50 | 4,57 | 5265 | 82 | 0,02 | 0 |
| 29. | С130804-1026 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20X2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 18,00 | 39,00 | — | 702 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 30. | С130804-2273 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная | шт | 18,00 | 5,00 | — | 90 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 31. | С130904-986 | Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, | шт. | 4,00 | 515,00 | — | 2060 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PN 16, DN 15 | | | | | | | | |
| 32. | С11031-18 0 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E | м3 | 24,51 | 4518,00 | — | 110736 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 33. | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 1,00 | 620,54 | 0,64 | 621 | 1 | 0,58 | 1 |
| | | | | | 106,20 | 0,25 | 106 | — | 0,00 | 0 |
| 34. | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 20,40 | 748,88 | 1,43 | 15277 | 29 | 0,56 | 11 |
| | | | | | 102,38 | 0,54 | 2089 | 11 | 0,00 | 0 |
| 35. | СПРАЙС | Ревизия диам.100мм. | шт | 2,00 | 261,85 | — | 524 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 36. | СПРАЙС | Прочистка диам.100 мм. | шт | 4,00 | 261,85 | — | 1047 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 37. | С12063-17 | Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П | м2 | 3,78 | 5610,00 | — | 21206 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 38. | С12061-71 0 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 14,40 | 6433,00 | — | 92635 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 39. | С12061-70 6 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,08 | 6433,00 | — | 6948 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 40. | С12061-70 4 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,08 | 4884,00 | — | 5275 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 41. | С12061-19 4 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 200 мм | м | 14,40 | 2030,00 | — | 29232 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 125,20 | 245,44 | 3,82 | 30729 | 478 | 0,21 | 27 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 4676 | 180 | 0,01 | 1 |
| 43. | Е0108-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов | м2 | 35,95 | 719,91 | 11,21 | 25878 | 403 | 0,20 | 7 |
| | | | | | 31,50 | 4,21 | 1132 | 151 | 0,02 | 1 |
| 44. | С11011-37 84 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 | м2 | 175,00 | 508,00 | — | 88900 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 45. | С11011-36 40 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 | м2 | 9,20 | 411,00 | — | 3781 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 46. | С11011-36 40 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 | м2 | 12,99 | 411,00 | — | 5341 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| | ИТОГО: | | | | | | 1416159 | 11902 | | 958 |
| | | | | | | | 154252 | 4471 | | 22 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 167702 |
| На сантехнические работы | 18794 |
| Всего накладных расходов: | 186496 |
| Итого с накладными | 1602655 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 1484541 | 13032 | 1126 |
| | 182340 | 4902 | 24 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 509 |
| На общестроительные работы | 197376 |
| На сантехнические работы | 18794 |
| Всего накладных расходов: | 216679,00 |
| Итого с накладными | 20952480,00 |
| Итого с временными, 3,4 % | 2169234,10 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | 2192917,61 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 2201724,51 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2223964,15 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 | 5687610,41 |
| Итого с понижающим коэффициентом, 0,952380952924952 | 5416771,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 108335,44 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 5525107,26 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 663012,87 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | **6188120,13** | | |

**Сдал:**

**Директор ТОО "Қалдығайта" Сарсенгалиев Е.Н.**

**Принял:**

**Руководитель ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Жаншин А.Г.**

**Тех. Надзор:**

**Директор ТОО "Саулет Құрылыс Бақылау" Дуюсов А.М.**