ФОРМА КС-3

Утверждена
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО «Жабдыктау»
Наименование строительства: Капитальный ремонт здании школы №107 в ауле Дур Онгар Кармакшинского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№257	03-04-2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здании школы №107 в ауле Дур Онгар Кармакшинского района Кызылординской области	**96 666 320,21**	19 425 404,54							2 331 048,55	**21 756 453,09**

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел образования"

_____ **Назикбаев Д.**

Технадзор: ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»

_____ **Абишев Н.**

Авторский надзор: ТОО «Абзал ПроектКонсалтинг»

_____ **Кадыркулов К.**

Подрядчик: ТОО «Жабдыктау»

_____ **Каримов Р.**

Заказчик: ГУ ""Кармакшинский районный отдел образования"

Форма-2

Объект: Капитальный ремонт здании школы №107 в ауле Дур Онгар Кармакшинского района Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Жабдыктау"

Договор: №257 от 2020-04-03

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2020г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. Полы (замена только покрытия)					
		Деталь №352,388,340					
46	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.Устройство**	**м2 покрытия**	**127,8000**		**2777,30**	**354938,42**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	1,06	135,468	751,15	101756,79
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	3,757	752,58	2827,67
		Итого оплата труда:				**818,34**	**104584,46**
46. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,46008	3356,72	1544,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,46008	826,45	380,23
46. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,939	1360,59	3999,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	2,939	732,02	2151,41
46. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,35784	1761,61	630,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,35784	826,45	295,74
		Итого эксплуатация машин:				**48,31**	**6174,05**
46. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	1,661	15705,86	26093,72

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 7	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	130,356	1631,84	212720,14
46. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	3,911	2059,99	8055,96
46. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	4,92	28,00	137,77
		Итого материалов:				**1932,77**	**247007,58**
		НР первого уровня	%	60,9		498,37	63691,93
		НР второго уровня	%	3,6		117,92	15070,69
		Накладные расходы	%	--		616,30	78762,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,49	34696,08
		Сметная стоимость:				**3665,08**	**468397,13**
47	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.Устройство**	**м плинтусов**	**134,1900**		**443,63**	**59530,28**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,236	31,669	817,19	25879,46
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,080514	826,45	66,54
		Итого оплата труда:				**193,35**	**25946,00**
47. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,080514	1761,61	141,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,080514	826,45	66,54
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**141,83**
47. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,214704	15705,86	3372,11
47. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	135,532	222,36	30136,87
		Итого материалов:				**249,71**	**33508,98**
		НР первого уровня	%	60,9		117,75	15801,11
		НР второго уровня	%	3,6		20,21	2711,93
		Накладные расходы	%	--		137,96	18513,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,53	6243,47
		Сметная стоимость:				**628,12**	**84286,79**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**414468,70**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**414468,70**
Материалы -			Тенге				**280516,57**
Всего заработная плата -			Тенге				**130530,46**
		Накладные расходы -	Тенге				**97275,67**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**79493,05**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**17782,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**40939,55**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**552683,92**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**170,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130530,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**552683,92**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**170,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130530,46**
		РАЗДЕЛ 4. Полы (устройство пола с основанием)					
		Деталь №346					
51	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.Устройство**	**м2 покрытия**	**31,0400**		**2777,30**	**86207,27**
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	1,06	32,902	751,15	24714,64
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,912576	752,58	686,78
		Итого оплата труда:				**818,34**	**25401,42**
51.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,111744	3356,72	375,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,111744	826,45	92,35
51.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,71392	1360,59	971,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,71392	732,02	522,60
51.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,086912	1761,61	153,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,086912	826,45	71,83
		Итого эксплуатация машин:				**48,31**	**1499,55**
51.6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,40352	15705,86	6337,63
51.7	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	31,661	1631,84	51665,36
51.8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,949824	2059,99	1956,63
51.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	1,195	28,00	33,46
		Итого материалов:				**1932,77**	**59993,08**
		НР первого уровня	%	60,9		498,37	15469,47
		НР второго уровня	%	3,6		117,92	3660,36
		Накладные расходы	%	–		616,30	19129,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,49	8426,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3665,08**	**113764,06**
52	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиткеррамических.Устройство**	**м плинтусов**	**32,5920**		**443,63**	**14458,68**
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,236	7,692	817,19	6285,59
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,019555	826,45	16,16
		Итого оплата труда:				**193,35**	**6301,75**
52.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,019555	1761,61	34,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,019555	826,45	16,16
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**34,45**
52.4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,052147	15705,86	819,02
52.5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	32,918	222,36	7319,63
		Итого материалов:				**249,71**	**8138,65**
		НР первого уровня	%	60,9		117,75	3837,77
		НР второго уровня	%	3,6		20,21	658,67
		Накладные расходы	%	--		137,96	4496,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,53	1516,41
		Сметная стоимость:				**628,12**	**20471,53**
		Деталь №735					
55	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство**	**м2 покрытия**	**27,1400**		**978,29**	**26550,87**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,361	9,798	682,02	6682,12
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,770776	798,85	615,74
		Итого оплата труда:				**268,90**	**7297,85**
55. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,32568	3356,72	1093,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,32568	826,45	269,16
55. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,075	10,59	11,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,219834	1812,04	398,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,219834	826,45	181,68

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,225262	1360,59	306,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,225262	732,02	164,90
		Итого эксплуатация машин:				**66,67**	**1809,44**
55. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,830484	2058,82	1709,82
55. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,830484	19654,68	16322,90
55. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,9499	28,00	26,60
		Итого материалов:				**665,41**	**18059,31**
		НР первого уровня	%	60,9		163,76	4444,39
		НР второго уровня	%	3,6		41,11	1115,83
		Накладные расходы	%	--		204,87	5560,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,65	2568,89
		Сметная стоимость:				**1277,82**	**34679,97**
56	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство,исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**27,1400**		**-220,01**	**-5970,95**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,0208	0,564512	-682,02	-385,01
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,103132	-732,02	-75,49
		Итого оплата труда:				**-16,97**	**-460,50**
56. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,439668	-10,59	-4,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,103132	-1360,59	-140,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,103132	732,02	75,49
		Итого эксплуатация машин:				**-5,34**	**-144,98**
56. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,276828	-19654,68	-5440,97
		Итого материалов:				**-200,48**	**-5440,97**
		НР первого уровня	%	60,9		-10,33	-280,45
		НР второго уровня	%	3,6		-8,29	-225,05
		Накладные расходы	%	--		-18,63	-505,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-19,09	-518,12
		Сметная стоимость:				**-257,72**	**-6994,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**Е11-110101-3902 11-110101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные.Устройство**	**м плинтусов**	**28,4970**		**115,27**	**3284,95**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,104	2,964	826,45	2449,34
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,011399	826,45	9,42
		Итого оплата труда:				**86,28**	**2458,76**
57. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,011399	1761,61	20,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,011399	826,45	9,42
		Итого эксплуатация машин:				**0,70**	**20,08**
57. 4	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,045595	17886,32	815,53
		Итого материалов:				**28,62**	**815,53**
		НР первого уровня	%	60,9		52,55	1497,39
		НР второго уровня	%	3,6		6,04	172,16
		Накладные расходы	%	--		58,59	1669,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,91	396,36
		Сметная стоимость:				**187,77**	**5350,86**
		Деталь №364					
62	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамическихдля полов одноцветных с красителем на цементном растворе.Устройство**	**м2 покрытия**	**26,2000**		**2777,30**	**72765,15**
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	1,06	27,772	751,15	20860,94
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,77028	752,58	579,69
		Итого оплата труда:				**818,34**	**21440,63**
62.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,09432	3356,72	316,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,09432	826,45	77,95
62.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,6026	1360,59	819,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,6026	732,02	441,12
62.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,07336	1761,61	129,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,07336	826,45	60,63
		Итого эксплуатация машин:				**48,31**	**1265,73**
62.6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,3406	15705,86	5349,42

1	2	3	4	5	6	7	8
62.7	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	26,724	1631,84	43609,29
62.8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,80172	2059,99	1651,54
62.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	1,009	28,00	28,24
		Итого материалов:				**1932,77**	**50638,49**
		НР первого уровня	%	60,9		498,37	13057,35
		НР второго уровня	%	3,6		117,92	3089,61
		Накладные расходы	%	--		616,30	16146,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,49	7112,97
		Сметная стоимость:				**3665,08**	**96025,08**
63	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.Устройство**	**м плинтусов**	**27,5100**		**443,63**	**12204,17**
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,236	6,492	817,19	5305,49
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,016506	826,45	13,64
		Итого оплата труда:				**193,35**	**5319,13**
63.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,016506	1761,61	29,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,016506	826,45	13,64
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**29,08**
63.4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,044016	15705,86	691,31
63.5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	27,785	222,36	6178,29
		Итого материалов:				**249,71**	**6869,60**
		НР первого уровня	%	60,9		117,75	3239,35
		НР второго уровня	%	3,6		20,21	555,97
		Накладные расходы	%	--		137,96	3795,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,53	1279,96
		Сметная стоимость:				**628,12**	**17279,45**
		Деталь №399					
75	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.Устройство**	**м2 покрытия**	**4,4000**		**2777,30**	**12220,10**
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	1,06	4,664	751,15	3503,36
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,12936	752,58	97,35
		Итого оплата труда:				**818,34**	**3600,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
75.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,01584	3356,72	53,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,01584	826,45	13,09
75.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,1012	1360,59	137,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,1012	732,02	74,08
75.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,01232	1761,61	21,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,01232	826,45	10,18
		Итого эксплуатация машин:				**48,31**	**212,57**
75.6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,0572	15705,86	898,38
75.7	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	4,488	1631,84	7323,70
75.8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,13464	2059,99	277,36
75.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,1694	28,00	4,74
		Итого материалов:				**1932,77**	**8504,17**
		НР первого уровня	%	60,9		498,37	2192,84
		НР второго уровня	%	3,6		117,92	518,87
		Накладные расходы	%	--		616,30	2711,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,49	1194,54
		Сметная стоимость:				**3665,08**	**16126,35**
76	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из керамических.Устройство**	**м плинтусов**	**4,6200**		**443,63**	**2049,56**
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,236	1,09	817,19	891,00
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,002772	826,44	2,29
		Итого оплата труда:				**193,35**	**893,29**
76.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,002772	1761,61	4,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,002772	826,45	2,29
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**4,88**
76.4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,007392	15705,86	116,10

1	2	3	4	5	6	7	8
76.5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	4,666	222,36	1037,58
		Итого материалов:				**249,71**	**1153,67**
		НР первого уровня	%	60,9		117,75	544,01
		НР второго уровня	%	3,6		20,21	93,37
		Накладные расходы	%	–		137,96	637,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,53	214,96
		Сметная стоимость:				**628,12**	**2901,89**
		Деталь №388					
80	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**27,8000**		**2777,30**	**77208,83**
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	1,06	29,468	751,15	22134,89
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,81732	752,58	615,10
		Итого оплата труда:				**818,34**	**22749,98**
80. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,10008	3356,72	335,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,10008	826,45	82,71
80.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,6394	1360,59	869,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,6394	732,02	468,05
80.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,07784	1761,61	137,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,07784	826,45	64,33
		Итого эксплуатация машин:				**48,31**	**1343,03**
80.6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,3614	15705,86	5676,10
80.7	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	28,356	1631,84	46272,46
80.8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,85068	2059,99	1752,39
80.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	1,07	28,00	29,97
		Итого материалов:				**1932,77**	**53730,91**
		НР первого уровня	%	60,9		498,37	13854,74
		НР второго уровня	%	3,6		117,92	3278,29
		Накладные расходы	%	--		616,30	17133,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,49	7547,35
		Сметная стоимость:				**3665,08**	**101889,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
81	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**29,1900**		**443,63**	**12949,47**
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,236	6,889	817,19	5629,49
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,017514	826,45	14,47
		Итого оплата труда:				**193,35**	**5643,97**
81.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,017514	1761,61	30,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,017514	826,45	14,47
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**30,85**
81.4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,046704	15705,86	733,53
81.5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	29,482	222,36	6555,60
		Итого материалов:				**249,71**	**7289,12**
		НР первого уровня	%	60,9		117,75	3437,18
		НР второго уровня	%	3,6		20,21	589,92
		Накладные расходы	%	--		137,96	4027,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,53	1358,12
		Сметная стоимость:				**628,12**	**18334,68**
		Деталь №376					
83	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**19,0500**		**2777,30**	**52907,49**
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	1,06	20,193	751,15	15167,97
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,56007	752,58	421,50
		Итого оплата труда:				**818,34**	**15589,47**
83.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,06858	3356,72	230,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,06858	826,45	56,68
83.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,43815	1360,59	596,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,43815	732,02	320,73
83.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,05334	1761,61	93,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,05334	826,45	44,08
		Итого эксплуатация машин:				**48,31**	**920,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
83.6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,24765	15705,86	3889,56
83.7	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	19,431	1631,84	31708,28
83.8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,58293	2059,99	1200,83
83.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,733425	28,00	20,54
		Итого материалов:				**1932,77**	**36819,21**
		НР первого уровня	%	60,9		498,37	9493,99
		НР второго уровня	%	3,6		117,92	2246,45
		Накладные расходы	%	--		616,30	11740,44
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		271,49	5171,83
		Сметная стоимость:				**3665,08**	**69819,76**
84	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**20,0025**		**443,63**	**8873,64**
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,236	4,721	817,19	3857,62
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,012002	826,45	9,92
		Итого оплата труда:				**193,35**	**3867,54**
84.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,012002	1761,61	21,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,012002	826,45	9,92
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**21,14**
84.4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,032004	15705,86	502,65
84.5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	20,203	222,36	4492,23
		Итого материалов:				**249,71**	**4994,88**
		НР первого уровня	%	60,9		117,75	2355,33
		НР второго уровня	%	3,6		20,21	404,24
		Накладные расходы	%	--		137,96	2759,57
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		46,53	930,66
		Сметная стоимость:				**628,12**	**12563,88**
		Деталь №178					
86	**Е11-110101-3501 11-110101-3501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из щитов паркетных. Устройство**	**м2 покрытия**	**331,0000**		**14513,62**	**4804009,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=838,79)	чел-ч	0,898	297,238	838,79	249320,26
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	2,847	788,02	2243,18
		Итого оплата труда:				**760,01**	**251563,44**
86.3	1194 С (31-040401-0201)	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	0,07	23,17	75,96	1759,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86.4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	2,979	14,32	42,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,158	1360,59	1576,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,158	732,02	847,68
86.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0051	1,688	1761,61	2973,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	1,688	826,45	1395,05
		Итого эксплуатация машин:				**19,19**	**6352,67**
86.7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,074	24,494	196,55	4814,30
86.8	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,2	66,2	162,18	10736,32
86.9	150036 С (22-060202-0403)	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.4-87	м2	1,015	335,965	13491,84	4532786,00
		Итого материалов:				**13741,20**	**4548336,64**
		НР первого уровня	%	60,9		462,85	153202,13
		НР второго уровня	%	3,6		539,15	178459,62
		Накладные расходы	%	--		1002,00	331661,75
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1241,25	410853,71
		Сметная стоимость:				**16756,87**	**5546525,00**
87	**Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**347,5500**		**252,34**	**87701,69**
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,0765	26,588	732,02	19462,64
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,27804	826,45	229,79
		Итого оплата труда:				**56,66**	**19692,42**
87.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,27804	1761,61	489,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,27804	826,45	229,79
		Итого эксплуатация машин:				**1,41**	**489,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
87.4	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	1,043	196,55	204,93
87.5	249763 С (22-060401-0101)	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	351,026	192,42	67544,33
		Итого материалов:				**194,93**	**67749,26**
		НР первого уровня	%	60,9		34,51	11992,69
		НР второго уровня	%	3,6		10,33	3589,00
		Накладные расходы	%	–		44,83	15581,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,77	8262,67
		Сметная стоимость:				**320,95**	**111546,05**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**5267420,49**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5267420,49**
Материалы -			Тенге				**4867651,56**
Всего заработная плата -			Тенге				**391359,87**
		Накладные расходы -	Тенге				**436545,47**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**238338,16**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**198207,31**
		Сметная прибыль -	Тенге				**456317,28**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6160283,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**484,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**391359,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**6160283,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**484,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**391359,87**
		РАЗДЕЛ 6. Проемы					
		Дверные					
101	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные площадью до 3м2в каменных стенах.Установка блоков**	**м2 проемов**	**14,5800**		**1705,53**	**24866,58**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	0,899	13,107	788,80	10339,13
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	1,473	859,68	1265,95
		Итого оплата труда:				**795,96**	**11605,09**
18. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	1,009	3518,51	3549,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	1,009	826,45	833,89
18. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,173502	3029,46	525,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,173502	1108,52	192,33

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,260982	402,09	104,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,290142	1761,61	511,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,290142	826,45	239,79
		Итого эксплуатация машин:				**321,78**	**4691,62**
18. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,015309	19757,33	302,46
18. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,011664	26006,23	303,34
18. 9	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	14,58	--	--
18.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	12,976	215,22	2792,74
18.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	6,299	774,64	4879,12
18.12	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00016	0,002333	14126,61	32,95
18.13	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,30618	346,49	106,09
18.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,602154	196,55	118,35
18.15	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	5,468	190,43	1041,18
18.16	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,003441	75443,28	259,59
		Итого материалов:				**674,61**	**9835,82**
		НР первого уровня	%	59,8		475,98	6939,84
		НР второго уровня	%	3,6		78,53	1145,03
		Накладные расходы	%	--		554,52	8084,87
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		180,80	2636,12
		Сметная стоимость:				**2440,85**	**35587,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
102	**Е11-100107-0102 11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные площадью более 3м2в каменных стенах.Установка блоков**	**м2 проемов**	**13,6400**		**1364,23**	**18608,05**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,801	10,926	807,32	8820,49
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0811	1,106	860,53	951,93
		Итого оплата труда:				**716,45**	**9772,41**
19. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0506	0,690184	3518,51	2428,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0506	0,690184	826,45	570,40
19. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,133672	3029,46	404,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,133672	1108,52	148,18
19. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0131	0,178684	402,09	71,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,282348	1761,61	497,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,282348	826,45	233,35
		Итого эксплуатация машин:				**249,46**	**3402,61**
19. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00076	0,010366	19757,33	204,81
19. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,009548	26006,23	248,31
19. 9	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	13,64	--	--
19.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,65	8,866	215,22	1908,14
19.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,296	4,037	774,64	3127,56
19.12	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00011	0,0015	14126,61	21,20
19.13	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0152	0,207328	346,49	71,84

1	2	3	4	5	6	7	8
19.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0168	0,229152	196,55	45,04
19.15	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,2241	3,057	190,43	582,09
19.16	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000171	0,002332	75443,28	175,97
		Итого материалов:				**468,11**	**6384,95**
		НР первого уровня	%	59,8		428,44	5843,90
		НР второго уровня	%	3,6		64,54	880,27
		Накладные расходы	%	--		492,97	6724,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,58	2026,58
		Сметная стоимость:				**2005,78**	**27358,80**
106	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**141,5500**		**929,52**	**131573,22**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,9753	138,054	617,21	85208,13
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	3,581	841,28	3012,82
		Итого оплата труда:				**623,25**	**88220,95**
20. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	22,308	9,03	201,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,2831	3029,46	857,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2831	1108,52	313,82
20. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,2831	1360,59	385,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2831	732,02	207,23
20. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	6,752	18,64	125,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	3,015	1761,61	5311,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	3,015	826,45	2491,75
20. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	5,775	30,68	177,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**49,87**	**7058,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,14155	21907,87	3101,06
20.10	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	141,55	--	--
20.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	33,972	774,64	26316,07
20.12	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	428,897	22,59	9688,77
20.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	1,021	196,55	200,59
		Итого материалов:				**277,69**	**39306,50**
		НР первого уровня	%	59,8		372,70	52756,13
		НР второго уровня	%	3,6		46,88	6635,86
		Накладные расходы	%	--		419,58	59391,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,93	15277,22
		Сметная стоимость:				**1457,03**	**206242,42**
107	**Е11-100107-0107 11-100107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные площадью более 3м2 во внутренних стенах и перегородках.Установкаблоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**10,0200**		**793,85**	**7954,39**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,8471	8,488	617,21	5238,84
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0365	0,36573	841,36	307,71
		Итого оплата труда:				**553,55**	**5546,55**
21. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,092	0,92184	9,03	8,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,029058	3029,46	88,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,029058	1108,52	32,21
21. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,029058	1360,59	39,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,029058	732,02	21,27
21. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0259	0,259518	18,64	4,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0307	0,307614	1761,61	541,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0307	0,307614	826,45	254,23
21. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,02	0,2004	30,68	6,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**68,74**	**688,77**
21. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,01002	21907,87	219,52
21.10	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	10,02	--	--
21.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,804	774,64	1397,14
21.12	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1,77	17,735	22,59	400,64
21.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00481	0,048196	196,55	9,47
		Итого материалов:				**202,27**	**2026,77**
		НР первого уровня	%	59,8		331,02	3316,84
		НР второго уровня	%	3,6		40,50	405,76
		Накладные расходы	%	--		371,52	3722,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,23	934,16
		Сметная стоимость:				**1258,60**	**12611,15**
115	**Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**1,8900**		**2424,33**	**4581,98**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	0,8342	1,577	760,41	1198,89
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,128142	781,74	100,17
		Итого оплата труда:				**687,34**	**1299,07**
22. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,060669	1360,59	82,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,060669	732,02	44,41
22. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	0,395199	18,64	7,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,067473	1761,61	118,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,067473	826,45	55,76
22. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	0,608769	13,64	8,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**114,86**	**217,08**
22. 7	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	1,89	--	--
22. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	2,334	774,64	1808,13
22. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	12,323	24,49	301,79
22.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	0.8127	108,14	87,89
22.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2.93	5,538	80,69	446,84
22.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	15,12	9,87	149,23
22.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,02	7,598	48,98	372,14
		Итого материалов:				**1675,14**	**3166,01**
		НР первого уровня	%	59,8		411,03	776,84
		НР второго уровня	%	3,6		102,07	192,92
		Накладные расходы	%	--		513,10	969,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,99	444,14
		Сметная стоимость:				**3172,42**	**5995,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**187584,21**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**187584,21**
Материалы -			Тенге				**60720,05**
Всего заработная плата -			Тенге				**116444,07**
		Накладные расходы -	Тенге				**78893,39**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**69633,55**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9259,84**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21318,21**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**287795,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**178,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**116444,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**287795,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**178,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**116444,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка					
141	**Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2000,0000**		**504,91**	**1009818,88**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,49	980	769,67	754276,60
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	3,6	815,96	2937,45
		Итого оплата труда:				**378,61**	**757214,05**
23. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,4	1360,59	544,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,4	732,02	292,81
23. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	3,2	1761,61	5637,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	3,2	826,45	2644,64
		Итого эксплуатация машин:				**3,09**	**6181,39**
23. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	6,2	84,66	524,89
23. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	16,8	162,18	2724,62
23. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	1,38	133209,69	183829,37
23. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	1100	56,62	62282,00
		Итого материалов:				**124,68**	**249360,89**
		НР первого уровня	%	54,8		207,48	414953,30
		НР второго уровня	%	3,6		25,65	51291,80
		Накладные расходы	%	--		233,12	466245,10
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		59,04	118085,12
		Сметная стоимость:				**797,07**	**1594149,09**
143	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3000,0000**		**417,51**	**1252526,69**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,39	1170	769,67	900513,90
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	5,1	815,34	4158,24
		Итого оплата труда:				**301,56**	**904672,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,6	1360,59	816,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,6	732,02	439,21
24. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	4,5	1761,61	7927,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	4,5	826,45	3719,03
		Итого эксплуатация машин:				**2,91**	**8743,60**
24. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	9,3	84,66	787,34
24. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	25,2	162,18	4086,94
24. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,89	133209,69	251766,31
24. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	1530	56,62	86628,60
		Итого материалов:				**114,42**	**343269,19**
		НР первого уровня	%	54,8		165,25	495760,33
		НР второго уровня	%	3,6		20,98	62938,33
		Накладные расходы	%	--		186,23	558698,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,30	144898,03
		Сметная стоимость:				**652,04**	**1956123,38**
144	**Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**98,9100**		**391,88**	**38760,68**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	0,37	36,597	751,15	27489,61
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,247275	732,02	181,01
		Итого оплата труда:				**279,76**	**27670,62**
25. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,247275	1360,59	336,44
		з т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,247275	732,02	181,01
		Итого эксплуатация машин:				**3,40**	**336,44**
25. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.006	0,59346	18425,21	10934,63
		Итого материалов:				**110,55**	**10934,63**
		НР первого уровня	%	54,8		153,31	15163,50
		НР второго уровня	%	3,6		19,63	1941,27
		Накладные расходы	%	--		172,93	17104,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,18	4469,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**610,00**	**60334,68**
145	**Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**66,0900**		**4485,09**	**296419,30**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	2	132,18	788,80	104263,58
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,568374	737,51	419,18
		Итого оплата труда:				**1583,94**	**104682,77**
26. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,033045	3356,72	110,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,033045	826,45	27,31
26. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,535329	1360,59	728,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,535329	732,02	391,87
		Итого эксплуатация машин:				**12,70**	**839,29**
26. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,99135	18524,15	18363,92
26. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,026436	15526,38	410,46
26. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,33045	84,66	27,98
26. 8	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), 1 сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	66,09	2608,10	172369,33
26. 9	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,001	0,06609	2059,99	136,14
26.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00465	0,307318	28,00	8,60
		Итого материалов:				**2894,79**	**191316,43**
		НР первого уровня	%	54,8		868,00	57366,16
		НР второго уровня	%	3,6		192,71	12736,28
		Накладные расходы	%	--		1060,71	70102,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,66	29321,74
		Сметная стоимость:				**5989,46**	**395843,47**
148	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**118,1000**		**2254,55**	**266261,81**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	1,79	211,399	798,06	168709,09
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	2,433	732,02	1780,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1443,61**	**170489,99**
27. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	2,433	1360,59	3310,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	2,433	732,02	1781,00
		Итого эксплуатация машин:				**28,03**	**3310,13**
27. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,1181	18425,21	2176,02
27. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	5,078	18129,41	92066,58
		Итого материалов:				**797,99**	**94242,60**
		НР первого уровня	%	54,8		791,10	93428,51
		НР второго уровня	%	3,6		109,64	12948,85
		Накладные расходы	%	--		900,74	106377,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,42	29811,13
		Сметная стоимость:				**3407,71**	**402450,31**
		Колонны					
149	**Е11-150201-0103 11-150201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Колонны прямоугольные.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,5100**		**1319,55**	**13868,46**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=864,1)	чел-ч	1,12	11,771	864,10	10171,49
		Итого оплата труда:				**967,79**	**10171,49**
28. 2	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0316	0,332116	50,00	16,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**16,61**
28. 3	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,019	0,19969	18425,21	3679,33
28. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,036785	28,00	1,03
		Итого материалов:				**350,18**	**3680,36**
		НР первого уровня	%	54,8		530,35	5573,98
		НР второго уровня	%	3,6		66,60	699,93
		Накладные расходы	%	--		596,95	6273,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,32	1611,39
		Сметная стоимость:				**2069,82**	**21753,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
150	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**30,5100**		**417,51**	**12738,20**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,39	11,899	769,67	9158,23
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,051867	815,34	42,29
		Итого оплата труда:				**301,56**	**9200,52**
29. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,006102	1360,59	8,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,006102	732,02	4,47
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,045765	1761,61	80,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,045765	826,45	37,82
		Итого эксплуатация машин:				**2,91**	**88,92**
29. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,094581	84,66	8,01
29. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,256284	162,18	41,56
29. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,019221	133209,69	2560,46
29. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	15,56	56,62	881,01
		Итого материалов:				**114,42**	**3491,05**
		НР первого уровня	%	54,8		165,25	5041,88
		НР второго уровня	%	3,6		20,98	640,08
		Накладные расходы	%	--		186,23	5681,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,30	1473,61
		Сметная стоимость:				**652,04**	**19893,77**
		Лестница,крыльцо,ступенки с пандусом (демонтаж)					
151	**Е11-460401-0206 11-460401-0206 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные,объем более 1 м3,бетон класса В7,5.Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**12,0900**		**18801,90**	**227314,98**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	12,11	146,41	732,02	107174,98
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,51	54,526	826,45	45062,93
		Итого оплата труда:				**12592,05**	**152237,91**
30. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	4,51	54,526	1812,04	98803,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,51	54,526	826,45	45063,01
30. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	9,02	109,052	16,80	1832,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8323,84**	**100635,18**
30. 5	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	3,143	4812,70	15128,24
30. 6	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	24,18	181,00	4376,58
		Итого материалов:				**1613,30**	**19504,82**
		НР первого уровня	%	50,8		6396,76	77336,86
		НР второго уровня	%	3,6		907,15	10967,47
		Накладные расходы	%	--		7303,91	88304,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2088,47	25249,54
		Сметная стоимость:				**28194,28**	**340868,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**3117709,00**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3117709,00**
Материалы -			Тенге				**915799,96**
Всего заработная плата -			Тенге				**2136339,47**
		Накладные расходы -	Тенге				**1318788,52**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1164624,52**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**154164,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**354919,80**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4791417,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2766,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2136339,47**
		ИТОГО НО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**4791417,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2766,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2136339,47**
		РАЗДЕЛ 8. Кровля					
		Продух					
240	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,4070**		**44242,48**	**18006,69**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	56,4	22,955	760,41	17455,06
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,21978	826,45	181,64
		Итого оплата труда:				**43333,41**	**17636,70**
31. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,09361	3518,51	329,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,09361	826,45	77,36

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,12617	1761,61	222,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,12617	826,45	104,27
		Итого эксплуатация машин:				**1355,36**	**551,63**
		НР первого уровня	%	50,8		22013,37	8959,44
		НР второго уровня	%	3,6		2385,21	970,78
		Накладные расходы	%	--		24398,58	9930,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5491,28	2234,95
		Сметная стоимость:				**74132,35**	**30171,87**
241	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4073**		**151772,69**	**61812,46**
		НР второго уровня	%	3,6		5463,82	2225,25
		Накладные расходы	%	--		5463,82	2225,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12578,92	5123,02
		Сметная стоимость:				**169815,43**	**69160,73**
		Слуховое окно СО-1 (2шт)					
244	**Е11-100210-0101 11-100210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стропила.Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0800**		**23141,86**	**1851,35**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	23,8	1,904	732,02	1393,77
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,0296	940,80	27,85
		Итого оплата труда:				**17770,17**	**1421,61**
33. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,012	3029,46	36,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,012	1108,52	13,30
33. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,0352	81,34	2,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0176	1761,61	31,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,0176	826,45	14,55
		Итого эксплуатация машин:				**877,76**	**70,22**
33. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00038	0,00003	205870,68	6,26

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	0,3504	66,30	23,23
33. 8	131503 С (21-070101-0203)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,0008	7875,08	6,30
33. 9	131644 С (21-070204-0305)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,0048	18720,37	89,86
33.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,2704	215,22	58,20
33.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	0,576	196,55	113,21
33.12	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000157	575926,68	90,31
		Итого материалов:				**4842,02**	**387,36**
		НР первого уровня	%	59,8		10626,56	850,13
		НР второго уровня	%	3,6		1215,66	97,25
		Накладные расходы	%	--		11842,23	947,38
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2798,73	223,90
		Сметная стоимость:				**37782,81**	**3022,62**
		Слуховое окно СО-2 (3шт)					
251	**Е11-100210-0101 11-100210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стропила.Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1290**		**23141,86**	**2985,30**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	23,8	3,07	732,02	2247,45
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,04773	940,80	44,90
		Итого оплата труда:				**17770,17**	**2292,35**
34. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01935	3029,46	58,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01935	1108,52	21,45
34. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,05676	81,34	4,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,02838	1761,61	49,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,02838	826,45	23,45
		Итого эксплуатация машин:				**877,76**	**113,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00038	0,000049	205870,68	10,09
34. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	0,56502	66,30	37,46
34. 8	131503 С (21-070101-0203)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,00129	7875,08	10,16
34. 9	131644 С (21-070204-0305)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,00774	18720,37	144,90
34.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,43602	215,22	93,84
34.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	0,9288	196,55	182,56
34.12	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000253	575926,68	145,62
		Итого материалов:				**4842,02**	**624,62**
		НР первого уровня	%	59,8		10626,56	1370,83
		НР второго уровня	%	3,6		1215,66	156,82
		Накладные расходы	%	--		11842,23	1527,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2798,73	361,04
		Сметная стоимость:				**37782,81**	**4873,98**
		Слуховое окно СО-3 (2шт)					
258	**Е11-100210-0101 11-100210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стропила.Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0820**		**23141,86**	**1897,63**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	23,8	1,952	732,02	1428,61
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,03034	940,80	28,54
		Итого оплата труда:				**17770,17**	**1457,15**
35. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0123	3029,46	37,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0123	1108,52	13,63
35. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,03608	81,34	2,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,01804	1761,61	31,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,01804	826,45	14,91
		Итого эксплуатация машин:				**877,76**	**71,98**
35. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00038	0,000031	205870,68	6,41
35. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	0,35916	66,30	23,81
35. 8	131503 С (21-070101-0203)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,00082	7875,08	6,46
35. 9	131644 С (21-070204-0305)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,00492	18720,37	92,10
35.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,27716	215,22	59,65
35.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	0,5904	196,55	116,04
35.12	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000161	575926,68	92,56
		Итого материалов:				**4842,02**	**397,05**
		НР первого уровня	%	59,8		10626,56	871,38
		НР второго уровня	%	3,6		1215,66	99,68
		Накладные расходы	%	--		11842,23	971,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2798,73	229,50
		Сметная стоимость:				**37782,81**	**3098,19**
		Слуховое окно СО-4 (1шт)					
265	**Е11-100210-0101 11-100210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стропила.Установка**	**м3 древесиныв конструкции**	**0,0400**		**23141,86**	**925,67**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	23,8	0,952	732,02	696,88
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,0148	940,80	13,92
		Итого оплата труда:				**17770,17**	**710,81**
36. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,006	3029,46	18,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,006	1108,52	6,65
36. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,0176	81,34	1,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0088	1761,61	15,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,0088	826,45	7,27
		Итого эксплуатация машин:				**877,76**	**35,11**
36. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00038	0,000015	205870,68	3,13
36. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	0,1752	66,30	11,62
36. 8	131503 С (21-070101-0203)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,0004	7875,08	3,15
36. 9	131644 С (21-070204-0305)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,0024	18720,37	44,93
36.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,1352	215,22	29,10
36.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	0,288	196,55	56,61
36.12	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000078	575926,68	45,15
		Итого материалов:				**4842,02**	**193,68**
		НР первого уровня	%	59,8		10626,56	425,06
		НР второго уровня	%	3,6		1215,66	48,63
		Накладные расходы	%	--		11842,23	473,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2798,73	111,95
		Сметная стоимость:				**37782,81**	**1511,31**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**87479,11**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**87479,11**
Материалы -			Тенге				**1602,71**
Всего заработная плата -			Тенге				**23518,62**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**61812,46**
		Накладные расходы -	Тенге				**16075,25**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**12476,83**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3598,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8284,35**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**111838,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31,17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23518,62**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**111838,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31,17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23518,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод холодной воды В1					
1	**Е11-160501-0207 11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,5000**		**1543,21**	**5401,23**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	1,4	4,9	817,19	4004,23
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1736	0,6076	736,09	447,25
		Итого оплата труда:				**1271,85**	**4451,48**
66. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1682	0,5887	2191,86	1290,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1682	0,5887	732,02	430,94
66. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0028	3518,51	9,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0028	826,45	2,31
66. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00245	3029,46	7,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00245	1108,52	2,72
66. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,01365	1761,61	24,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,01365	826,45	11,28
		Итого эксплуатация машин:				**380,48**	**1331,67**
66. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0064	0,0224	941,46	21,09
66. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00075	0,002625	3716,48	9,76
66. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0662	0,2317	148,83	34,48
66.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,974	3,409	--	--
		Итого материалов:				**18,67**	**65,33**
		НР первого уровня	%	60,4		768,20	2688,70
		НР второго уровня	%	3,6		83,21	291,24
		Накладные расходы	%	--		851,41	2979,93
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		191,57	670,49
		Сметная стоимость:				**2586,19**	**9051,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**С123-010501-1110 23-010501-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,4180**		**552,48**	**1888,38**
		НР второго уровня	%	3,6		19,89	67,98
		Накладные расходы	%	--		19,89	67,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,79	156,51
		Сметная стоимость:				**618,16**	**2112,87**
3	**Е11-160301-0207 11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**2139,50**	**6418,51**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	0,555	1,665	788,80	1313,35
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,0426	846,31	36,05
		Итого оплата труда:				**449,80**	**1349,41**
68. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,0054	3518,51	19,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0054	826,45	4,46
68. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,003	3029,46	9,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,003	1108,52	3,33
68. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	0,0342	1761,61	60,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,0342	826,45	28,26
68. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0406	0,1218	17,05	2,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**30,14**	**90,41**
68. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,03	364,73	10,94
68. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000017	0,000051	592740,09	30,23
68. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0168	0,0504	181,00	9,12

1	2	3	4	5	6	7	8
68.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0018	304,79	0,55
68.11	157972 С (23-011306-0207)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	1	3	1647,73	4943,19
68.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,1392	148,83	20,72
		Итого материалов:				**1671,58**	**5014,75**
		НР первого уровня	%	60,4		271,68	815,04
		НР второго уровня	%	3,6		86,80	260,41
		Накладные расходы	%	--		358,48	1075,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,84	599,52
		Сметная стоимость:				**2697,83**	**8093,48**
4	**Е11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1589,00**	**31780,08**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,433	8,66	826,45	7157,06
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,216	844,73	182,46
		Итого оплата труда:				**366,98**	**7339,52**
69. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,028	3518,51	98,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,028	826,45	23,14
69. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,014	3029,46	42,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,014	1108,52	15,52
69. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,174	1761,61	306,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,174	826,45	143,80
69. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	0,394	17,05	6,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,71**	**454,17**
69. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,08	364,73	29,18
69. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000076	592740,09	45,05

1	2	3	4	5	6	7	8
69. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,1292	181,00	23,39
69.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,012	304,79	3,66
69.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,124	371,42	46,06
69.12	157971 С (23-011306-0206)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	20	1195,65	23913,00
69.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,55	148,83	81,86
69.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,108	246,98	26,67
		Итого материалов:				**1208,44**	**24168,86**
		НР первого уровня	%	60,4		221,65	4433,07
		НР второго уровня	%	3,6		65,18	1303,67
		Накладные расходы	%	--		286,84	5736,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,07	3001,35
		Сметная стоимость:				**2025,91**	**40518,17**
5	**Е11-160301-0205 11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**51,5000**		**1288,53**	**66359,23**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,337	17,355	826,45	14343,45
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,30385	859,92	261,29
		Итого оплата труда:				**283,59**	**14604,74**
70. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0412	3518,51	144,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0412	826,45	34,05
70. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,03605	3029,46	109,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,03605	1108,52	39,96
70. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,2266	1761,61	399,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,2266	826,45	187,27
70. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,71585	17,05	12,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,92**	**665,56**
70. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,206	364,73	75,13
70. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000098	592740,09	58,00
70. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,17613	181,00	31,88
70.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0309	304,79	9,42
70.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,27295	371,42	101,38
70.12	157970 С (23-011306-0205)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	51,5	988,03	50883,54
70.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,9064	148,83	134,90
70.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2266	246,98	55,97
		Итого материалов:				**997,09**	**51350,22**
		НР первого уровня	%	60,4		171,29	8821,26
		НР второго уровня	%	3,6		52,55	2706,50
		Накладные расходы	%	--		223,84	11527,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,99	6230,96
		Сметная стоимость:				**1633,36**	**84117,95**
6	**Е11-160301-0204 11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**21,0000**		**1109,48**	**23299,11**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,337	7,077	826,45	5848,79
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,1239	859,92	106,54
		Итого оплата труда:				**283,59**	**5955,33**
71. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0168	3518,51	59,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0168	826,45	13,88
71. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0147	3029,46	44,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0147	1108,52	16,30
71. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0924	1761,61	162,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0924	826,45	76,36
71. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,2919	17,05	4,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,92**	**271,39**
71. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,084	364,73	30,64
71. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00004	592740,09	23,65
71. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,07182	181,00	13,00
71.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0126	304,79	3,84
71.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1113	371,42	41,34
71.12	157969 С (23-011306-0204)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	21	809,92	17008,32
71.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,2373	148,83	35,32
71.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0924	246,98	22,82
		Итого материалов:				**818,04**	**17178,92**
		НР первого уровня	%	60,4		171,29	3597,02
		НР второго уровня	%	3,6		46,11	968,26
		Накладные расходы	%	--		217,39	4565,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,15	2229,15
		Сметная стоимость:				**1433,03**	**30093,54**
7	**Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35,0000**		**719,75**	**25191,12**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,337	11,795	826,45	9747,98
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2065	859,92	177,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**283,59**	**9925,55**
72. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,028	3518,51	98,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,028	826,45	23,14
72. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0245	3029,46	74,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0245	1108,52	27,16
72. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,154	1761,61	271,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,154	826,45	127,27
72. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,4865	17,05	8,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,92**	**452,32**
72. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,14	364,73	51,06
72. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000066	592740,09	39,42
72. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,1197	181,00	21,67
72.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,021	304,79	6,40
72.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1855	371,42	68,90
72.12	157968 С (23-011306-0203)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	35	420,84	14729,40
72.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,2415	148,83	35,94
72.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,154	246,98	38,03
		Итого материалов:				**428,31**	**14990,82**
		НР первого уровня	%	60,4		171,29	5995,03
		НР второго уровня	%	3,6		32,08	1122,70
		Накладные расходы	%	--		203,36	7117,73
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		73,85	2584,71
		Сметная стоимость:				**996,96**	**34893,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**127,5000**		**52,10**	**6643,03**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=998,65)	чел-ч	0,0501	6,388	998,65	6379,13
		Итого оплата труда:				**50,03**	**6379,13**
73. 2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,913	120,74	230,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,81**	**230,92**
73. 3	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0255	304,79	7,77
73. 4	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0255	371,42	9,47
73. 5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,06375	246,98	15,74
73. 6	274662 С (21-130703-1407)	Вода	м3	0,01	1,275	--	--
		Итого материалов:				**0,26**	**32,99**
		НР первого уровня	%	60,4		30,22	3852,99
		НР второго уровня	%	3,6		2,96	377,86
		Накладные расходы	%	--		33,18	4230,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,82	869,91
		Сметная стоимость:				**92,11**	**11743,79**
9	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1011,43**	**5057,13**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	1,05	5,25	851,76	4471,74
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	0,247	739,47	182,65
		Итого оплата труда:				**930,88**	**4654,39**
74. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	0,232	2191,86	508,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	0,232	732,02	169,83
74. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0025	3518,51	8,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0025	826,45	2,07
74. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0015	3029,46	4,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0015	1108,52	1,66
74. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,011	1761,61	19,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,011	826,45	9,09
		Итого эксплуатация машин:				**108,25**	**541,23**
74. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0051	0,0255	941,46	24,01
74. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0006	0,003	3716,48	11,15
74. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0121	0,0605	148,83	9,00
74.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,938	4,69	--	--
		Итого материалов:				**8,83**	**44,16**
		НР первого уровня	%	60,4		562,25	2811,25
		НР второго уровня	%	3,6		56,65	283,26
		Накладные расходы	%	--		618,90	3094,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,43	652,13
		Сметная стоимость:				**1760,75**	**8803,77**
10	**С123-010601-0304 23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**4,6900**		**334,81**	**1570,26**
		НР второго уровня	%	3,6		12,05	56,53
		Накладные расходы	%	--		12,05	56,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,75	130,14
		Сметная стоимость:				**374,61**	**1756,93**
11	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**38,0000**		**1292,51**	**49115,51**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	1,29	49,02	851,76	41753,28
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	3,2	736,39	2356,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1160,77**	**44109,43**
76. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	3,086	2191,86	6763,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	3,086	732,02	2259,01
76. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,019	3518,51	66,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,019	826,45	15,70
76. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0114	3029,46	34,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0114	1108,52	12,64
76. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0836	1761,61	147,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0836	826,45	69,09
		Итого эксплуатация машин:				**184,52**	**7011,86**
76. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,2242	941,46	211,08
76. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,02622	3716,48	97,45
76. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,2812	148,83	41,85
76.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,929	35,302	--	--
		Итого материалов:				**9,22**	**350,37**
		НР первого уровня	%	60,4		701,11	26642,09
		НР второго уровня	%	3,6		71,77	2727,27
		Накладные расходы	%	--		772,88	29369,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,23	6278,79
		Сметная стоимость:				**2230,62**	**84763,67**
13	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**26,0000**		**1708,24**	**44414,31**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	1,64	42,64	851,76	36319,05
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	3,546	734,72	2605,60
		Итого оплата труда:				**1497,10**	**38924,65**
77. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	3,468	2191,86	7602,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	3,468	732,02	2538,65
77. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,013	3518,51	45,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,013	826,45	10,74
77. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0078	3029,46	23,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0078	1108,52	8,65
77. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0572	1761,61	100,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0572	826,45	47,27
		Итого эксплуатация машин:				**298,94**	**7772,38**
77. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,221	941,46	208,06
77. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,026	3716,48	96,63
77. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,1222	148,83	18,19
77.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,899	23,374	--	--
		Итого материалов:				**12,42**	**322,88**
		НР первого уровня	%	60,4		904,25	23510,49
		НР второго уровня	%	3,6		94,05	2445,29
		Накладные расходы	%	--		998,30	25955,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,52	5629,61
		Сметная стоимость:				**2923,07**	**75999,69**
14	**С123-010601-0302 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**22,7480**		**138,82**	**3157,88**
		НР второго уровня	%	3,6		5,00	113,68
		Накладные расходы	%	--		5,00	113,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,51	261,72
		Сметная стоимость:				**155,32**	**3533,29**
15	**Е11-160601-0201 11-160601-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**1049,92**	**12598,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,9	10,8	779,54	8419,03
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,24	826,45	198,35
		Итого оплата труда:				**718,12**	**8617,38**
79. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,24	1761,61	422,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,24	826,45	198,35
		Итого эксплуатация машин:				**35,23**	**422,79**
79. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0132	179457,35	2368,84
79. 5	187339 С (23-021101-1304)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,024	57847,26	1388,33
79. 6	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	12	–	–
		Итого материалов:				**313,10**	**3757,17**
		НР первого уровня	%	60,4		433,74	5204,90
		НР второго уровня	%	3,6		53,41	640,94
		Накладные расходы	%	–		487,15	5845,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,97	1475,59
		Сметная стоимость:				**1660,03**	**19920,41**
16	**С123-040901-0103 23-040901-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**11569,82**	**23139,64**
		НР второго уровня	%	3,6		416,51	833,03
		Накладные расходы	%	–		416,51	833,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		958,91	1917,81
		Сметная стоимость:				**12945,24**	**25890,48**
17	**С123-040901-0102 23-040901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**9838,52**	**39354,08**
		НР второго уровня	%	3,6		354,19	1416,75
		Накладные расходы	%	–		354,19	1416,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		815,42	3261,67
		Сметная стоимость:				**11008,12**	**44032,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**С123-040901-0101 23-040901-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**9332,16**	**55992,96**
		НР второго уровня	%	3,6		335,96	2015,75
		Накладные расходы	%	--		335,96	2015,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		773,45	4640,70
		Сметная стоимость:				**10441,57**	**62649,40**
19	**Е11-160701-0102 11-160701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**3,0000**		**1545,11**	**4635,32**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,3	0,9	826,45	743,80
		Итого оплата труда:				**247,94**	**743,80**
83. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	304,79	9,14
83. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	371,42	11,14
83. 4	187935 С (23-030103-0301)	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	6	86,70	520,20
83. 5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,06	246,98	14,82
83. 6	252433 С (23-040501-0203)	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3	1112,07	3336,21
		Итого материалов:				**1297,17**	**3891,52**
		НР первого уровня	%	60,4		149,75	449,26
		НР второго уровня	%	3,6		61,01	183,04
		Накладные расходы	%	--		210,77	632,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,47	421,41
		Сметная стоимость:				**1896,34**	**5689,03**
21	**Е11-160701-0102 11-160701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**1,0000**		**1545,11**	**1545,11**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,3	0,3	826,45	247,94
		Итого оплата труда:				**247,94**	**247,94**
84. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3,05

1	2	3	4	5	6	7	8
84. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,42	3,71
84. 4	187935 С (23-030103-0301)	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	2	86,70	173,40
84. 5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	246,98	4,94
84. 6	252433 С (23-040501-0203)	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1	1112,07	1112,07
		Итого материалов:				**1297,17**	**1297,17**
		НР первого уровня	%	60,4		149,75	149,75
		НР второго уровня	%	3,6		61,01	61,01
		Накладные расходы	%	--		210,77	210,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,47	140,47
		Сметная стоимость:				**1896,34**	**1896,34**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**407561,87**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**407561,87**
Материалы -			Тенге				**122465,16**
Всего заработная плата -			Тенге				**147302,74**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**125103,19**
		Накладные расходы -	Тенге				**106846,03**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**88970,85**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**17875,18**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41152,63**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**555560,53**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**175,48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147302,74**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**555560,53**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**175,48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147302,74**
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячей воды Т3					
36	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25,0000**		**1292,51**	**32312,83**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	1,29	32,25	851,76	27469,26
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	2,105	736,39	1550,10
		Итого оплати труда:				**1160,77**	**29019,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
85. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	2,03	2191,86	4449,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	2,03	732,02	1486,00
85. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0125	3518,51	43,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0125	826,45	10,33
85. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0075	3029,46	22,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0075	1108,52	8,31
85. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,055	1761,61	96,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,055	826,45	45,45
		Итого эксплуатация машин:				**184,52**	**4613,07**
85. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,1475	941,46	138,87
85. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,01725	3716,48	64,11
85. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,185	148,83	27,53
85.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,929	23,225	--	--
		Итого материалов:				**9,22**	**230,51**
		НР первого уровня	%	60,4		701,11	17527,69
		НР второго уровня	%	3,6		71,77	1794,26
		Накладные расходы	%	--		772,88	19321,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,23	4130,78
		Сметная стоимость:				**2230,62**	**55765,57**
38	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**24,0000**		**1708,24**	**40997,82**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	1,64	39,36	851,76	33525,27
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	3,274	734,72	2405,17
		Итого оплата труда:				**1497,10**	**35930,44**
86. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	3,202	2191,86	7017,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	3,202	732,02	2343,93

1	2	3	4	5	6	7	8
86. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,012	3518,51	42,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,012	826,45	9,92
86. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0072	3029,46	21,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0072	1108,52	7,98
86. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0528	1761,61	93,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0528	826,45	43,64
		Итого эксплуатация машин:				**298,94**	**7174,51**
86. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,204	941,46	192,06
86. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,024	3716,48	89,20
86. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,1128	148,83	16,79
86.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,899	21,576	--	--
		Итого материалов:				**12,42**	**298,04**
		НР первого уровня	%	60,4		904,25	21701,99
		НР второго уровня	%	3,6		94,05	2257,19
		Накладные расходы	%	--		998,30	23959,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,52	5196,56
		Сметная стоимость:				**2923,07**	**70153,56**
41	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6прим**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**19,0000**		**1496,99**	**28442,80**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,47	27,93	779,54	21772,55
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,19	826,45	157,03
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**21929,58**
87. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	6,65	142,69	948,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,19	1761,61	334,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,19	826,45	157,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**67,56**	**1283,59**
87. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0209	177967,13	3719,51
87. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00266	195385,08	519,72
87. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,038	30195,06	1147,41
87. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	38	--	--
87. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	19	--	--
		Итого материалов:				**283,51**	**5386,65**
		НР первого уровня	%	60,4		697,13	13245,46
		НР второго уровня	%	3,6		78,99	1500,78
		Накладные расходы	%	--		776,12	14746,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,85	3455,12
		Сметная стоимость:				**2454,96**	**46644,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**101753,45**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**101753,45**
Материалы -			Тенге				**5915,20**
Всего заработная плата -			Тенге				**86879,38**
		Накладные расходы -	Тенге				**58027,38**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**52475,15**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5552,23**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12782,47**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**172563,29**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**105,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86879,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**172563,29**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**105,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86879,38**
		РАЗДЕЛ 3. Фасонные части и крепления трубопроводов В1 и Т3					
43	**С123-020301-1117 23-020301-1117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 20x25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**290,60**	**2906,00**
		НР второго уровня	%	3,6		10,46	104,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10,46	104,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,08	240,85
		Сметная стоимость:				**325,15**	**3251,47**
44	**С123-020301-1101 23-020301-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**307,00**	**1842,00**
		НР второго уровня	%	3,6		11,05	66,31
		Накладные расходы	%	--		11,05	66,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,44	152,66
		Сметная стоимость:				**343,50**	**2060,98**
45	**С123-020302-3303 23-020302-3303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**		**624,30**	**7491,60**
		НР второго уровня	%	3,6		22,47	269,70
		Накладные расходы	%	--		22,47	269,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,74	620,90
		Сметная стоимость:				**698,52**	**8382,20**
46	**С123-020302-3302 23-020302-3302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**46,0000**		**909,88**	**41854,48**
		НР второго уровня	%	3,6		32,76	1506,76
		Накладные расходы	%	--		32,76	1506,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,41	3468,90
		Сметная стоимость:				**1018,05**	**46830,14**
47	**С123-020502-1802 23-020502-1802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 20x2 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**72,0000**		**1470,97**	**105909,84**
		НР второго уровня	%	3,6		52,95	3812,75
		Накладные расходы	%	--		52,95	3812,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,91	8777,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1645,84**	**118500,40**
48	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6прим**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**120,0000**		**1496,99**	**179638,71**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,47	176,4	779,54	137510,86
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,2	826,45	991,74
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**138502,60**
93. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	42	142,69	5992,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	1761,61	2113,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,2	826,45	991,74
		Итого эксплуатация машин:				**67,56**	**8106,91**
93. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,132	177967,13	23491,66
93. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0168	195385,08	3282,47
93. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,24	30195,06	7246,81
93. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	240	--	--
93. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	120	--	--
		Итого материалов:				**283,51**	**34020,94**
		НР первого уровня	%	60,4		697,13	83655,57
		НР второго уровня	%	3,6		78,99	9478,59
		Накладные расходы	%	--		776,12	93134,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,85	21821,83
		Сметная стоимость:				**2454,96**	**294594,70**
49	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Кран шаровый полипропиленовый (красный для ГВС) д 25мм**	**шт**	**6,0000**		**1302,01**	**7812,03**
		НР второго уровня	%	3,6		46,87	281,23
		Накладные расходы	%	--		46,87	281,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,91	647,46
		Сметная стоимость:				**1456,79**	**8740,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Кран шаровый полипропиленовый (красный для ГВС) д 20мм**	**шт**	**38,0000**		**971,50**	**36916,86**
		НР второго уровня	%	3,6		34,97	1329,01
		Накладные расходы	%	--		34,97	1329,01
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		80,52	3059,67
		Сметная стоимость:				**1086,99**	**41305,53**
51	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Кран шаровый полипропиленовый (синий для ХВС) д 25мм**	**шт**	**18,0000**		**1302,01**	**23436,10**
		НР второго уровня	%	3,6		46,87	843,70
		Накладные расходы	%	--		46,87	843,70
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		107,91	1942,38
		Сметная стоимость:				**1456,79**	**26222,18**
52	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Кран шаровый полипропиленовый (синий для ХВС) д 20мм**	**шт**	**58,0000**		**971,50**	**56346,78**
		НР второго уровня	%	3,6		34,97	2028,48
		Накладные расходы	%	--		34,97	2028,48
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		80,52	4670,02
		Сметная стоимость:				**1086,99**	**63045,29**
53	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**4,0000**		**744,82**	**2979,26**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,7725	3,09	807,32	2494,62
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,14832	834,29	123,74
		Итого оплата труда:				**654,59**	**2618,36**
98. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00412	3029,46	12,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00412	1108,52	4,57
98. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	1,145	142,69	163,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,1442	1761,61	254,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,1442	826,45	119,17
		Итого эксплуатация машин:				**107,48**	**429,94**
98. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	195385,08	54,71
		Итого материалов:				**13,68**	**54,71**
		НР первого уровня	%	60,4		395,37	1581,49
		НР второго уровня	%	3,6		41,05	164,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		436,42	1745,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,50	378,00
		Сметная стоимость:				**1275,73**	**5102,94**
54	**С123-020401-3701 23-020401-3701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**515,25**	**2061,00**
		НР второго уровня	%	3,6		18,55	74,20
		Накладные расходы	%	--		18,55	74,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,70	170,82
		Сметная стоимость:				**576,50**	**2306,01**
55	**С123-020401-4101 23-020401-4101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**56,0000**		**745,06**	**41723,36**
		НР второго уровня	%	3,6		26,82	1502,04
		Накладные расходы	%	--		26,82	1502,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,75	3458,03
		Сметная стоимость:				**833,63**	**46683,43**
56	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Клипсы 32 (через каждые 1м)**	**шт**	**9,0000**		**23,37**	**210,32**
		НР второго уровня	%	3,6		0,84	7,57
		Накладные расходы	%	--		0,84	7,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,94	17,43
		Сметная стоимость:				**26,15**	**235,33**
57	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Клипсы 25 (через каждые 1м)**	**шт**	**102,0000**		**16,69**	**1702,62**
		НР второго уровня	%	3,6		0,60	61,29
		Накладные расходы	%	--		0,60	61,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,38	141,11
		Сметная стоимость:				**18,68**	**1905,03**
58	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Клипсы 20 (через каждые 1м)**	**шт**	**132,0000**		**15,02**	**1983,05**
		НР второго уровня	%	3,6		0,54	71,39
		Накладные расходы	%	--		0,54	71,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,25	164,36
		Сметная стоимость:				**16,81**	**2218,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**514814,03**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**128407,77**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**128407,77**
		Накладные расходы -	Тенге				**4622,68**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10642,44**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**143672,88**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**386406,26**
		Материалы -	Тенге				**34075,65**
		Всего заработная плата -	Тенге				**141120,96**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**203788,28**
		Сдача и испытание -	Тенге				**85,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**102216,22**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**85237,06**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**16979,16**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39089,80**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**527712,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**180,84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**141120,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**671385,16**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**180,84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**141120,96**
		РАЗДЕЛ 4. Канализация К1					
59	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70,0000**		**483,77**	**33864,11**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	0,56	39,2	851,76	33388,99
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,049	907,04	44,45
		Итого оплата труда:				**477,62**	**33433,44**
104. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,021	3518,51	73,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,021	826,45	17,36
104. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,014	3029,46	42,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,014	1108,52	15,52
104. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,014	1761,61	24,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,014	826,45	11,57
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**140,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
104. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,001862	179457,35	334,15
104. 7	250407 С (23-011399-9906)	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	69,86	--	--
104. 8	274662 С (21-130703-1407)	Вода	м3	0,0157	1,099	--	--
		Итого материалов:				**4,77**	**334,15**
		НР первого уровня	%	60,4		288,48	20193,80
		НР второго уровня	%	3,6		27,80	1946,08
		Накладные расходы	%	--		316,28	22139,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,00	4480,32
		Сметная стоимость:				**864,06**	**60484,30**
60	**С123-010506-0109 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**59,7600**		**802,85**	**47978,32**
		НР второго уровня	%	3,6		28,90	1727,22
		Накладные расходы	%	--		28,90	1727,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,54	3976,44
		Сметная стоимость:				**898,29**	**53681,98**
61	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**75,0000**		**500,41**	**37530,92**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	0,584	43,8	851,76	37307,09
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0225	920,48	20,71
		Итого оплата труда:				**497,70**	**37327,80**
106. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0075	3518,51	26,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0075	826,45	6,20
106. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0075	3029,46	22,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0075	1108,52	8,31
106. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0075	1761,61	13,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0075	826,45	6,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**62,32**
106. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,0009	179457,35	161,51
106. 7	250407 С (23-011399-9906)	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	74,85	--	--
106. 8	274662 С (21-130703-1407)	Вода	м3	0,0039	0,2925	--	--
		Итого материалов:				**2,15**	**161,51**
		НР первого уровня	%	60,4		300,61	22545,99
		НР второго уровня	%	3,6		28,84	2162,77
		Накладные расходы	%	--		329,45	24708,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,39	4979,17
		Сметная стоимость:				**896,25**	**67218,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**119373,34**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**119373,34**
Материалы -			Тенге				**495,66**
Всего заработная плата -			Тенге				**70761,24**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**47978,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**48575,86**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**42739,79**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5836,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13435,94**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**181385,14**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70761,24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**181385,14**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70761,24**
		РАЗДЕЛ 4. Система отопления (монтаж)					
42	**Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**88,0000**		**578,61**	**50917,81**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,337	29,656	826,45	24509,20
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,5192	859,92	446,47
		Итого оплата труда:				**283,59**	**24955,67**
107. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0704	3518,51	247,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0704	826,45	58,18

1	2	3	4	5	6	7	8
107. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0616	3029,46	186,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0616	1108,52	68,28
107. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,3872	1761,61	682,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,3872	826,45	320,00
107. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	1,223	17,05	20,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,92**	**1137,27**
107. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,352	364,73	128,38
107. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000167	592740,09	99,11
107. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,30096	181,00	54,47
107.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0528	304,79	16,09
107.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,4664	371,42	173,23
107.12	157966 С (23-011306-0201)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	88	280,36	24671,68
107.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,22	148,83	32,74
107.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,3872	246,98	95,63
		Итого материалов:				**287,17**	**25271,34**
		НР первого уровня	%	60,4		171,29	15073,22
		НР второго уровня	%	3,6		27,00	2375,68
		Накладные расходы	%	--		198,28	17448,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,15	5469,34
		Сметная стоимость:				**839,05**	**73836,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**696,0000**		**661,76**	**460587,93**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,337	234,552	826,45	193845,50
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	4,106	859,92	3531,16
		Итого оплата труда:				**283,59**	**197376,66**
108. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,5568	3518,51	1959,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,5568	826,45	460,17
108. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,4872	3029,46	1475,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,4872	1108,52	540,07
108. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	3,062	1761,61	5394,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	3,062	826,45	2530,59
108. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	9,674	17,05	164,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,92**	**8994,76**
108. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	2,784	364,73	1015,41
108. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,001322	592740,09	783,84
108. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	2,38	181,00	430,84
108.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,4176	304,79	127,28
108.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	3,689	371,42	1370,09
108.12	157967 С (23-011306-0202)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	696	363,23	252808,08
108.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	3,062	148,83	455,78

1	2	3	4	5	6	7	8
108.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	3,062	246,98	756,35
		Итого материалов:				**370,33**	**257747,67**
		НР первого уровня	%	60,4		171,29	119215,50
		НР второго уровня	%	3,6		29,99	20872,92
		Накладные расходы	%	--		201,28	140088,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,04	48054,11
		Сметная стоимость:				**932,08**	**648730,47**
44	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**102,0000**		**509,30**	**51948,93**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=838,79)	чел-ч	0,553	56,406	838,79	47312,79
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	1,081	845,08	913,70
		Итого оплата труда:				**472,81**	**48226,49**
109. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,1224	3518,51	430,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,1224	826,45	101,16
109. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0714	3029,46	216,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0714	1108,52	79,15
109. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,8874	1761,61	1563,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,8874	826,45	733,39
109. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	18,809	17,05	320,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24,81**	**2530,91**
109. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00816	15705,86	128,16
109. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,204	364,73	74,40
109. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,3264	4812,70	1570,87
109.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,357	181,00	64,62

1	2	3	4	5	6	7	8
109.11	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	1,795	148,83	267,18
		Итого материалов:				**20,64**	**2105,23**
		НР первого уровня	%	60,4		285,58	29128,80
		НР второго уровня	%	3,6		28,62	2918,80
		Накладные расходы	%	--		314,19	32047,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,88	6719,72
		Сметная стоимость:				**889,37**	**90716,24**
45	**С123-010201-0113 23-010201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**102,0000**		**210,82**	**21503,64**
		НР второго уровня	%	3,6		7,59	774,13
		Накладные расходы	%	--		7,59	774,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,47	1782,22
		Сметная стоимость:				**235,88**	**24059,99**
46	**Е11-160301-0204 11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**88,0000**		**1109,48**	**97634,35**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,337	29,656	826,45	24509,20
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,5192	859,92	446,47
		Итого оплата труда:				**283,59**	**24955,67**
111. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0704	3518,51	247,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0704	826,45	58,18
111. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0616	3029,46	186,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0616	1108,52	68,28
111. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,3872	1761,61	682,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,3872	826,45	320,00
111. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	1,223	17,05	20,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,92**	**1137,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
111. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,352	364,73	128,38
111. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000167	592740,09	99,11
111. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,30096	181,00	54,47
111.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0528	304,79	16,09
111.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,4664	371,42	173,23
111.12	157969 С (23-011306-0204)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	88	809,92	71272,96
111.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,9944	148,83	148,00
111.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,3872	246,98	95,63
		Итого материалов:				**818,04**	**71987,88**
		НР первого уровня	%	60,4		171,29	15073,22
		НР второго уровня	%	3,6		46,11	4057,47
		Накладные расходы	%	--		217,39	19130,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,15	9341,20
		Сметная стоимость:				**1433,03**	**126106,25**
47	**Е11-160301-0205 11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**281,0000**		**1288,53**	**362076,60**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,337	94,697	826,45	78262,34
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,658	859,92	1425,65
		Итого оплата труда:				**283,59**	**79687,99**
112. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,2248	3518,51	790,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,2248	826,45	185,79
112. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1967	3029,46	595,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1967	1108,52	218,05

1	2	3	4	5	6	7	8
112. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	1,236	1761,61	2178,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,236	826,45	1021,49
112. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	3,906	17,05	66,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,92**	**3631,51**
112. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	1,124	364,73	409,96
112. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000534	592740,09	316,46
112. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,96102	181,00	173,94
112.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1686	304,79	51,39
112.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,489	371,42	553,16
112.12	157970 С (23-011306-0205)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	281	988,03	277636,43
112.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	4,946	148,83	736,05
112.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,236	246,98	305,37
		Итого материалов:				**997,09**	**280182,76**
		НР первого уровня	%	60,4		171,29	48131,55
		НР второго уровня	%	3,6		52,55	14767,49
		Накладные расходы	%	--		223,84	62899,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,99	33998,05
		Сметная стоимость:				**1633,36**	**458973,69**
48	**Е11-160301-0207 11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**243,0000**		**491,77**	**119501,24**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	0,555	134,865	788,80	106381,51
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	3,451	846,31	2920,29
		Итого оплата труда:				**449,80**	**109301,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
113. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,4374	3518,51	1539,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,4374	826,45	361,49
113. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,243	3029,46	736,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,243	1108,52	269,37
113. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	2,77	1761,61	4880,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	2,77	826,45	2289,27
113. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0406	9,866	17,05	168,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**30,14**	**7323,38**
113. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	2,43	364,73	886,29
113. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000017	0,004131	592740,09	2448,61
113. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0168	4,082	181,00	738,91
113.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1458	304,79	44,44
113.11	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	11,275	148,83	1678,09
		Итого материалов:				**23,85**	**5796,34**
		НР первого уровня	%	60,4		271,68	66018,29
		НР второго уровня	%	3,6		27,48	6678,70
		Накладные расходы	%	--		299,16	72696,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,28	15375,86
		Сметная стоимость:				**854,21**	**207574,09**
49	**С123-010103-0213 23-010103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**243,0000**		**1459,30**	**354609,90**
		НР второго уровня	%	3,6		52,53	12765,96
		Накладные расходы	%	--		52,53	12765,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,95	29390,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1632,78**	**396765,92**
50	**Е11-160301-0208 11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12,0000**		**495,33**	**5943,98**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	0,555	6,66	788,80	5253,41
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,1704	846,31	144,21
		Итого оплата труда:				**449,80**	**5397,62**
115. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,0216	3518,51	76,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0216	826,45	17,85
115. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,012	3029,46	36,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,012	1108,52	13,30
115. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	0,1368	1761,61	240,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,1368	826,45	113,06
115. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0406	0,4872	17,05	8,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**30,14**	**361,65**
115. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,12	364,73	43,77
115. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000017	0,000204	592740,09	120,92
115. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0168	0,2016	181,00	36,49
115.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0072	304,79	2,19
115.11	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	0,8436	148,83	125,55
		Итого материалов:				**27,41**	**328,92**
		НР первого уровня	%	60,4		271,68	3260,16
		НР второго уровня	%	3,6		27,61	331,35
		Накладные расходы	%	--		299,29	3591,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,57	762,84
		Сметная стоимость:				**858,19**	**10298,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**С123-010103-0214 23-010103-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**12,0000**		**1722,11**	**20665,32**
		НР второго уровня	%	3,6		62,00	743,95
		Накладные расходы	%	--		62,00	743,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,73	1712,74
		Сметная стоимость:				**1926,83**	**23122,01**
53	**С123-051001-0306 23-051001-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**1232,0000**		**1855,42**	**2285877,44**
		НР второго уровня	%	3,6		66,80	82291,59
		Накладные расходы	%	--		66,80	82291,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,78	189453,52
		Сметная стоимость:				**2075,99**	**2557622,55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3831267,13**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3831267,13**
Материалы -			Тенге				**643420,14**
Всего заработная плата -			Тенге				**489901,90**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2682656,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**444478,79**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**295900,75**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**148578,04**
		Сметная прибыль -	Тенге				**342059,67**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4617805,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**598,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**489901,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4617805,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**598,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**489901,90**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**14049431,30**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3643592,72**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**223429,61**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**90565,98**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10182408,97**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2129889,70
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				16179321,01
	Накладные расходы II уровня		Тенге				582455,56
	ИТОГО:		Тенге				16761776,56
	Сметная прибыль		Тенге				1340942,13
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				18102718,69

Итоого без оборудования	**18102718,69**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	217 232,62
Итого	**18 319 951,31**
Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35%	247 319,34
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	1 608 667,62
Итого	**20 175 938,28**
Итого в ценах 2017 год -1,0697784	**21 583 782,97**
Итого с понижающим коэффициентом согласно договора	**19 425 404,54**
Налог на добавленную стоимость НДС (12%)	2 331 048,55
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**21 756 453,09**

Заказчик:
ГУ "Кармакшинский районный отдел образования" _____ **Назикбаев Д.**

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг" _____ **Абишев Н.**

Авторский надзор:
ТОО "Абзал ПроектКонсалтинг" _____ **Кадыркулов К.**

Подрядчик:
ТОО «Жабдыктау» _____ **Каримов Р.**