ФОРМА КС-3

Утверждена
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО «Жабдыктау»
Наименование строительства: Капитальный ремонт здании школы №107 в ауле Дур Онгар Кармакшинского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№257	03-04-2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здании школы №107 в ауле Дур Онгар Кармакшинского района Кызылординской области	**126 320 043,91**	**26 476 539,02**							3 177 184,68	**29 653 723,70**

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел образования"

Назикбаев Д.

Авторский надзор: ТОО «Абзал ПроектКонсалтинг»

Калыркулов К.

Технадзор: ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»

Абишев Н.

Подрядчик: ТОО «Жабдыктау»

Каримов Р.

Заказчик: ГУ ""Кармакшинский районный отдел образования" **Форма-2**

Объект: Капитальный ремонт здании школы №107 в ауле Дур Онгар Кармакшинского района Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Жабдыктау"

Договор: №257 от 2020-04-03

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка					
8	**Е11-150212-0304 11-150212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасад здания.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральныхсмесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м2	**681,4150**		576,45	392802,18
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	0,5087	346,636	851,76	295250,52
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00137	0,933539	826,45	771,52
		Итого оплата труда:				**434,42**	**296022,04**
1. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01395	9,506	9,03	85,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1. 4	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,00062	**0,422477**	50,00	21,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00137	0,933539	1761,61	1644,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,933539	826,45	771,52
		Итого эксплуатации машин:				**2,57**	**1751,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6	149247 С (22-040101-9912)	Грунтовка воднодисперсионная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00029	0,19761	133209,69	26323,61
1. 7	149897 С (22-050104-9901)	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	2,5	1703,537	40,78	69470,26
1. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00033	0,224867	28,00	6,30
		Итого материалов:				**140,59**	**95800,17**
		НР первого уровня	%	54,8		238,06	162220,08
		НР второго уровня	%	3,6		29,32	19980,80
		Накладные расходы	%	–		267,39	182200,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,51	46000,24
		Сметная стоимость:				**911,34**	**621003,30**
10	**С121-050308-0387 21-050308-0387 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм,из углеродистой стали обыкновенного качества,без покрытия,диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	**м2**	**1258,1000**		**551,87**	**694307,65**
		НР второго уровня	%	3,6		19,87	24995,08
		Накладные расходы	%	–		19,87	24995,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,74	57544,22
		Сметная стоимость:				**617,48**	**776846,94**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1087109,83**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1087109,83**
Материалы -			Тенге				**95800,17**
Всего заработная плата -			Тенге				**296022,04**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**694307,65**
		Накладные расходы -	Тенге				**207195,96**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**162220,08**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**44975,88**
		Сметная прибыль -	Тенге				**103544,46**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1397850,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**347,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**296022,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1397850,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**347,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**296022,04**

РАЗДЕЛ 2. Полы (замена только покрытия)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Деталь №352,388,340					
46	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.Устройство**	**м2 покрытия**	**178,2400**		**2777,30**	**495025,23**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	1,06	188,934	751,15	141918,07
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	5,24	752,58	3943,69
		Итого оплата труда:				**818,34**	**145861,77**
3. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,641664	3356,72	2153,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,641664	826,45	530,30
3. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	4,1	1360,59	5577,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	4,1	732,02	3001,28
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,499072	1761,61	879,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,499072	826,45	412,46
		Итого эксплуатация машин:				**48,31**	**8610.82**
3. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	2,317	15705,86	36392,36
3. 7	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	181,805	1631,84	296676,34
3. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	5,454	2059,99	11235,48
3. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	6,862	28,00	192,14
		Итого материалов:				**1932.77**	**344496,33**
		НР первого уровня	%	60.9		498,37	88829,82
		НР второго уровня	%	3,6		117,92	21018,78
		Накладные расходы	%	–		616,30	109848,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,49	48389,91
		Сметная стоимость:				**3665,08**	**653263,73**
47	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.Устройство**	**м плинтусов**	**187,1520**		**443,63**	**83025,64**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,236	44,168	817,19	36093,54
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,112291	826,45	92,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**193,35**	**36186,35**
4. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,112291	1761,61	197,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,112291	826,45	92,80
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**197,81**
4. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,299443	15705,86	4703,01
4. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	189,024	222,36	42031,27
		Итого материалов:				**249,71**	**46734,28**
		НР первого уровня	%	60,9		117,75	22037,48
		НР второго уровня	%	3,6		20,21	3782,27
		Накладные расходы	%	--		137,96	25819,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,53	8707,63
		Сметная стоимость:				**628,12**	**117553,03**
		Деталь №178					
86	**Е11-110101-3501 11-110101-3501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из щитов паркетных. Устройство**	**м2 покрытия**	**488,8900**		**14513,62**	**7095565,67**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=838,79)	чел-ч	0,898	439,023	838,79	368248,29
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	4,204	788,02	3313,19
		Итого оплата труда:				**760,01**	**371561,48**
5. 3	1194 С (31-040401-0201)	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	0,07	34,222	75,96	2599,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	4,4	14,32	63,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,711	1360,59	2328,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,711	732,02	1252,49
5. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0051	2,493	1761,61	4392,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	2,493	826,45	2060,34
		Итого эксплуатация машин:				**19,19**	**9382,95**
5. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,074	36,178	196,55	7110,76

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 8	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,2	97,778	162,18	15857,64
5. 9	150036 С (22-060202-0403)	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.4-87	м2	1,015	496,223	13491,84	6694966,00
		Итого материалов:				**13741,20**	**6717934,44**
		НР первого уровня	%	60,9		462,85	226280,94
		НР второго уровня	%	3,6		539,15	263586,48
		Накладные расходы	%	–		1002,00	489867,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1241,25	606834,65
		Сметная стоимость:				**16756,87**	**8192267,74**
87	**Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**513,3345**		**252,34**	**129536,20**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732.02)	чел-ч	0,0765	39,27	732,02	28746,49
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,410668	826,45	339,40
		Итого оплата труда:				**56,66**	**29085,89**
6. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,410668	1761,61	723,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,410668	826,45	339,40
		Итого эксплуатация машин:				**1,41**	**723,44**
6. 4	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	1,54	196,55	302,69
6. 5	249763 С (22-060401-0101)	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	518,468	192,42	99763,58
		Итого материалов:				**194,93**	**100066,27**
		НР первого уровня	%	60,9		34,51	17713,31
		НР второго уровня	%	3,6		10,33	5300,98
		Накладные расходы	%	–		44,83	23014,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,77	12204,04
		Сметная стоимость:				**320,95**	**164754,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7803152,74**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7803152,74**
Материалы -			Тенге				**7209231,32**
Всего заработная плата -			Тенге				**582695,48**
Накладные расходы -			Тенге				**648550,06**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**354861,55**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**293688,51**
Сметная прибыль -			Тенге				**676136,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9127839,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				721,36
		Сметная заработная плата -	Тенге				582695,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9127839,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				721,36
		Сметная заработная плата -	Тенге				582695,48
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка					
140	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**546,8800**		**612,57**	**335000,18**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=838,79)	чел-ч	0,45	246,096	838,79	206422,86
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	11,922	734,19	8752,95
		Итого оплата труда:				**393,46**	**215175,82**
7. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,27344	3356,72	917,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,27344	826,45	225,98
7. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	10,664	781,13	8330,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	10,664	732,02	7806,26
7. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,984384	1360,59	1339,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,984384	732,02	720,59
		Итого эксплуатация машин:				**19,36**	**10587,30**
7. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая *	м3	0,0074	4,047	28,00	113,31
7. 7	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	2,8	1531,264	76,98	117876,70
		Итого материалов:				**215,75**	**117990,02**
		НР первого уровня	%	54,8		215,62	117916,35
		НР второго уровня	%	3,6		29,81	16304,99
		Накладные расходы	%	–		245,43	134221,34
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		68,64	37537,72
		Сметная стоимость:				**926,64**	**506759,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
141	**Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**546,8800**		**504,91**	**276124,87**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,49	267,971	769,67	206249,39
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,984384	815,96	803,22
		Итого оплата труда:				**378,61**	**207052,61**
8. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,109376	1360,59	148,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,109376	732,02	80,07
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,875008	1761,61	1541,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,875008	826,45	723,15
		Итого эксплуатация машин:				**3,09**	**1690,24**
8. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	1,695	84,66	143,53
8. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4,594	162,18	745,02
8. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,377347	133209,69	50266,30
8. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	300,784	56,62	17030,39
		Итого материалов:				**124,68**	**68185,24**
		НР первого уровня	%	54,8		207,48	113464,83
		НР второго уровня	%	3,6		25,65	14025,23
		Накладные расходы	%	–		233,12	127490,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,04	32289,19
		Сметная стоимость:				**797,07**	**435904,13**
142	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1203,9060**		**994,96**	**1197836,33**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,74	890,89	807,32	719233,67
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	66,696	732,02	48823,09
		Итого оплата труда:				**637,97**	**768056,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	56,584	858,09	48553,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	56,584	732,02	41420,62
9. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	10,113	1360,59	13759,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	10,113	732,02	7402,92
		Итого эксплуатация машин:				**51,76**	**62313,19**
9. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	22,513	18425,21	414807,53
9. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,072234	14126,61	1020,43
9. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	1,445	319,45	461,51
9. 8	276071 С (21-050308-0360)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	66,696	–	–
		Итого материалов:				**345,78**	**416289,46**
		НР первого уровня	%	54,8		349,61	420895,11
		НР второго уровня	%	3,6		48,40	58274,33
		Накладные расходы	%	–		398,01	479169,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,44	134160,46
		Сметная стоимость:				**1504,41**	**1811166,23**
143	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1203,9060**		**417,51**	**502641,46**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,39	469,523	769,67	361378,03
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	2,047	815,34	1668,71
		Итого оплата труда:				**301,56**	**363046,74**
10. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,240781	1360,59	327,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,240781	732,02	176,26
10. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	1,806	1761,61	3181,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,806	826,45	1492,57
		Итого эксплуатация машин:				**2,91**	**3508,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	3,732	84,66	315,96
10. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	10,113	162,18	1640,10
10. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,758461	133209,69	101034,33
10. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	613,992	56,62	34764,23
		Итого материалов:				**114,42**	**137754,61**
		НР первого уровня	%	54,8		165,25	198949,61
		НР второго уровня	%	3,6		20,98	25257,28
		Накладные расходы	%	--		186,23	224206,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,30	58147,87
		Сметная стоимость:				**652,04**	**784996,22**
146	**Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**162,8200**		**392,61**	**63924,38**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,468	76,2	779,54	59400,76
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,195384	818,58	159,94
		Итого оплата труда:				**365,81**	**59560,70**
11. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,016282	1360,59	22,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,016282	732,02	11,92
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,179102	1761,61	315,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,179102	826,45	148,02
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**337,66**
11. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,003908	960,07	3,75
11. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,504742	84,66	42,73
11. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,368	162,18	221,81

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 8	149237 С (22-040101-9902)	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,012212	320817,27	3917,66
11. 9	276160 С (22-040201-9910)	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,1837	29,91	--	--
11.10	276162 С (22-040301-9902)	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,51	83,038	--	--
11.11	276166 С (22-040603-0106)	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90% комбинированной) ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	18,399	--	--
		Итого материалов:				**25,71**	**4185,95**
		НР первого уровня	%	54,8		200,46	32639,26
		НР второго уровня	%	3,6		21,35	3476,29
		Накладные расходы	%	--		221,81	36115,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,15	8003,19
		Сметная стоимость:				**663,57**	**108043,13**
147	**С122-040201-0601 22-040201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**29,9100**		**333,68**	**9980,37**
		НР второго уровня	%	3,6		12,01	359,29
		Накладные расходы	%	--		12,01	359,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,66	827,17
		Сметная стоимость:				**373,35**	**11166,84**
		Крыльцо Кр-1,пандус П-1					
160	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**12,4224**		**5078,78**	**63090,69**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	2,99	37,143	701,16	26043,17
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	3,727	826,45	3079,95
		Итого оплата труда:				**2344,40**	**29123,12**
13. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,993792	3356,72	3335,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,993792	826,45	821,32
13. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2,733	1812,04	4952,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	2,733	826,45	2258,69

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	5,466	11,48	62,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**672,24**	**8350,80**
13. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	13,913	2058,82	28644,54
13. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,863	28,00	52,17
		Итого материалов:				**2310,08**	**28696,72**
		НР первого уровня	%	60,9		1427,74	17735,98
		НР второго уровня	%	3,6		234,23	2909,76
		Накладные расходы	%	–		1661,98	20645,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		539,26	6698,91
		Сметная стоимость:				**7280,02**	**90435,34**
161	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство**	**м3**	**3,2700**		**22518,05**	**73634,02**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	1,79	5,853	732,02	4284,73
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,941106	836,05	786,82
		Итого оплата труда:				**1550,93**	**5071,55**
14. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008829	3356,72	29,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008829	826,45	7,30
14. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,350217	31,13	10,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
14. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,852162	3518,51	2998,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,852162	826,45	704,27
14. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,032046	3029,46	97,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,032046	1108,52	35,52
14. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00327	47,63	0,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,14061	142,69	20,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
14. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,048069	1761,61	84,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0147	0,048069	826,45	39,73
		Итого эксплуатация машин:				**991,09**	**3240,86**
14.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,319	19654,68	65234,87
14.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,33354	66,30	22,11
14.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001308	26006,23	34,02
14.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000327	13569,65	4,44
14.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0654	196,55	12,85
14.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0981	6598,38	647,30
14.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000163	200244,36	32,74
14.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,023871	28,00	0,67
14.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,11772	1014,50	119,43
		Итого материалов:				**20216,64**	**66108,42**
		НР первого уровня	%	48,5		752,20	2459,70
		НР второго уровня	%	3,6		837,73	2739,37
		Накладные расходы	%	–		1589,93	5199,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1928,64	6306,65
		Сметная стоимость:				**26036,62**	**85139,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
162	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**3,3716**		**788,00**	**2656,78**
		НР второго уровня	%	3,6		28,37	95,64
		Накладные расходы	%	–		28,37	95,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,31	220,19
		Сметная стоимость:				**881,68**	**2972,62**
163	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1333**		**188797,38**	**25157,25**
		НР второго уровня	%	3,6		6796,71	905,66
		Накладные расходы	%	–		6796,71	905,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15647,53	2085,03
		Сметная стоимость:				**211241,61**	**28147,94**
164	**Е11-110101-1702 11-110101-1702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм.Устройство**	**м2 покрытия**	**56,0400**		**1929,36**	**108121,29**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	1,57	87,983	769,67	67717,72
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0231	1,295	785,57	1016,94
		Итого оплата труда:				**1226,53**	**68734,66**
17. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0109	0,610836	3356,72	2050,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,610836	826,45	504,83
17. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5626	31,528	10,59	333,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
17. 5	1020 С (31-040401-0101)	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,32	17,933	37,50	672,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
17. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,5604	1360,59	762,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,5604	732,02	410,22

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,123288	1761,61	217,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,123288	826,45	101,89
		Итого эксплуатация машин:				**72,03**	**4036,43**
17. 8	102704 С (21-020402-0903)	Раствор готовый декоративный с мраморной крошкой на белом цементе без красителя ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,143	28529,00	32614,81
17. 9	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,02	1,121	114,22	128,02
17.10	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	1,715	2059,99	3532,52
17.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0585	3,278	28,00	91,79
		Итого материалов:				**648,95**	**36367,14**
		НР первого уровня	%	60,9		746,96	41859,41
		НР второго уровня	%	3,6		96,35	5399,31
		Накладные расходы	%	--		843,30	47258,71
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		221,81	12430,40
		Сметная стоимость:				**2994,48**	**167810,41**
165	**Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**4,7900**		**4483,85**	**21477,63**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	2,7	12,933	807,32	10441,07
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,063228	739,89	46,78
		Итого оплата труда:				**2189,53**	**10487,85**
18. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,005269	3356,72	17,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,005269	826,45	4,35
18. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	0,057959	1360,59	78,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,057959	732,02	42,43
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**96,55**
18. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,0958	18524,15	1774,61
18. 6	144533 С (21-130101-1002)	Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,001916	14652,09	28,07

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0.005	0,02395	84,66	2.03
18. 8	150296 С (22-060301-1211)	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93	м2	1	4,79	1907,02	9134,63
18. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,005	0,02395	28,00	0,67
		Итого материалов:				**2283,93**	**10940,01**
		НР первого уровня	%	54,8		1199,86	5747,34
		НР второго уровня	%	3,6		204,61	980,10
		Накладные расходы	%	–		1404,48	6727,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		471,07	2256,41
		Сметная стоимость:				**6359,39**	**30461,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2679645,25**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2679645,25**
Материалы -			Тенге				**886517,58**
Всего заработная плата -			Тенге				**1726309,80**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**35137,62**
Местные материалы -			Тенге				**2656,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**1082394,85**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**951667,59**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**130727,26**
		Сметная прибыль -	Тенге				**300963,21**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4063003,31**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2182,46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1726309,80**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4063003,31**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2182,46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1726309,80**
		РАЗДЕЛ 4. Кровля					
219	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**1486,2200**		**536,37**	**797166,71**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,243	361,151	669,68	241855,91
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	28,833	826,45	23828,76
		Итого оплата труда:				**178,77**	**265684,67**
19. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	18,726	3356,72	62859,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	18,726	826,45	15476,10
19. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	35,075	138,84	4869,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
19. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	10,106	3518,51	35559,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	10,106	826,45	8352,10
		Итого эксплуатация машин:				**69,50**	**103288,08**
19. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	45,478	2058,82	93631,70
19. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	22,739	15250,50	346783,65
19. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	65,394	153,00	10005,23
19. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	57,219	28,00	1602,15
		Итого материалов:				**304,14**	**452022,73**
		НР первого уровня	%	56,4		100,82	149846,15
		НР второго уровня	%	3,6		22,94	34092,46
		Накладные расходы	%	–		123,76	183938,62
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		52,81	78488,43
		Сметная стоимость:				**712,95**	**1059593,76**
220	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-12 0101-17 01**	**м2 стяжки**	**1486,2200**		**85,91**	**127676,83**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0045	6,688	669,68	4478,81
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	2,229	826,45	1842,43
		Итого оплата труда:				**4,25**	**6321,24**
20. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	1,486	3356,72	4988,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,486	826,45	1228,10
20. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,74311	3518,51	2614,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,74311	826,45	614,14
		Итого эксплуатация машин:				**5,12**	**7603,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	7,58	15250,50	115594,55
		Итого материалов:				**77,78**	**115594,55**
		НР первого уровня	%	56,4		2,40	3565,18
		НР второго уровня	%	3,6		3,18	4724,71
		Накладные расходы	%	--		5,58	8289,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,32	10877,34
		Сметная стоимость:				**98,80**	**146844,06**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**924843,54**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**924843,54**
Материалы -			Тенге				**567617,28**
Всего заработная плата -			Тенге				**272005,91**
		Накладные расходы -	Тенге				**192228,51**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**153411,33**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**38817,18**
		Сметная прибыль -	Тенге				**89365,76**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1206437,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**398,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**272005,91**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1206437,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**398,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**272005,91**
		РАЗДЕЛ 5. Водопровод и канализация					
		Канализация К1					
		Оборудование					
75	**Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**10,0000**		**1891,86**	**18918,63**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	1,95	19,5	826,45	16115,77
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,35	791,38	276,98
		Итого оплата труда:				**1639,28**	**16392,76**
21. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,2	9,03	1,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
21. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,13	1360,59	176,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,13	732,02	95,16

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,22	1761,61	387,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,22	826,45	181,82
		Итого эксплуатация машин:				**56,62**	**566,24**
21. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,0036	205870,68	741,13
21. 7	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,2	2	339,66	679,32
21. 8	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	4	138,78	555,12
21. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,3	304,79	91,44
21.10	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,2	354,08	70,82
21.11	187928 С (23-030102-9902)	Санитарные приборы	комплект	1	10	–	–
21.12	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,4	246,98	98,79
		Итого материалов:				**223,66**	**2236,62**
		НР первого уровня	%	60,4		990,12	9901,22
		НР второго уровня	%	3,6		103,75	1037,51
		Накладные расходы	%	–		1093,87	10938,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,86	2388,59
		Сметная стоимость:				**3224,60**	**32245,96**
76	**С123-030102-0909 23-030102-0909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**10,0000**		**5886,63**	**58866,30**
		НР второго уровня	%	3,6		211,92	2119,19
		Накладные расходы	%	–		211,92	2119,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		487,88	4878,84
		Сметная стоимость:				**6586,43**	**65864,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	С123-030102-1221 23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	10,0000		3553,05	35530,50
		НР второго уровня	%	3,6		127,91	1279,10
		Накладные расходы	%	–		127,91	1279,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,48	2944,77
		Сметная стоимость:				**3975,44**	**39754,37**
78	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	10,0000		547,13	5471,30
		НР второго уровня	%	3,6		19,70	196,97
		Накладные расходы	%	–		19,70	196,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,35	453,46
		Сметная стоимость:				**612,17**	**6121,73**
79	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	5,0000		2430,99	12154,94
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	2,22	11,1	817,19	9070,81
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,355	783,89	278,28
		Итого оплата труда:				**1869,82**	**9349,09**
25. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,1	9,03	0,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
25. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,16	1360,59	217,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,16	732,02	117,12
25. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,195	1761,61	343,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,195	826,45	161,16
		Итого эксплуатация машин:				**112,42**	**562,11**
25. 6	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,4	2	339,66	679,32

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 7	135947 С (21-100502-1812)	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,0004	1120908,60	448,36
25. 8	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	2	138,78	277,56
25. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,02	304,79	6,10
25.10	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0001	0,0005	1098659,34	549,33
25.11	147640 С (21-130816-1901)	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,4	1191,36	476,54
25.12	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,1	354,08	35,41
25.13	187928 С (23-030102-9902)	Санитарные приборы	комплект	1	5	–	–
25.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железиый ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,2	246,98	49,40
		Итого материалов:				**504,40**	**2522,02**
		НР первого уровня	%	60,4		1129,37	5646,85
		НР второго уровня	%	3,6		128,17	640,86
		Накладные расходы	%	–		1257,54	6287,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,08	1475,41
		Сметная стоимость:				**3983,61**	**19918,06**
80	**С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**5,0000**		**10859,08**	**54295,40**
		НР второго уровня	%	3,6		390,93	1954,63
		Накладные расходы	%	–		390,93	1954,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		900,00	4500,00
		Сметная стоимость:				**12150,01**	**60750,04**
91	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Водонагреватель Аристон 50л**	**шт**	**2,0000**		**29203,31**	**58406,62**
		НР второго уровня	%	3,6		1051,32	2102,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1051,32	2102,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2420,37	4840,74
		Сметная стоимость:				**32675,00**	**65350,00**
92	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Водонагреватель Аристон 30л**	**шт**	**3,0000**		**25864,84**	**77594,51**
		НР второго уровня	%	3,6		931,13	2793,40
		Накладные расходы	%	--		931,13	2793,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2143,68	6431,03
		Сметная стоимость:				**28939,65**	**86818,94**
93	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Водонагреватель Аристон 15л**	**шт**	**8,0000**		**22526,36**	**180210,89**
		НР второго уровня	%	3,6		810,95	6487,59
		Накладные расходы	%	--		810,95	6487,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1866,98	14935,88
		Сметная стоимость:				**25204,29**	**201634,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**501449,09**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**316212,02**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**316212,02**
		Накладные расходы -	Тенге				**11383,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26207,65**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**353803,30**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**185237,07**
Материалы -			Тенге				**4758,64**
Всего заработная плата -			Тенге				**25741,85**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**154163,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**22776,34**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**15548,08**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7228,26**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16641,07**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**224654,48**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25741,85**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**578457,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25741,85**
		РАЗДЕЛ 6. Отопление и вентиляция					
		Система отоления (монтаж)					

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы биметаллические. Установка**	**кВт**	**184,8000**		**792,06**	**146373,35**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,70246	129,815	769,67	99914,41
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	11,535	792,76	9144,41
		Итого оплата труда:				**590,15**	**109058,82**
30. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,399722	9,03	3,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
30. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,266482	3029,46	807,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,266482	1108,52	295,40
30. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	4,911	1360,59	6681,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	4,911	732,02	3594,95
30. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	6,357	1761,61	11199,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	6,357	826,45	5253,74
		Итого эксплуатация машин:				**101,15**	**18692,01**
30. 7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,093324	14339,78	1338,25
30. 8	145664 С (21-130207-0603)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	11,679	933,30	10900,35
30. 9	187487 С (23-021104-0402)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	1,441	5319,30	7667,45
30.10	187488 С (23-021104-0403)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	1,423	5524,32	7860,89
		Итого материалов:				**150,25**	**27766,93**
		НР первого уровня	%	60,4		356,45	65871,52
		НР второго уровня	%	3,6		41,35	7640,82
		Накладные расходы	%	–		397,79	73512,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,19	17590,86
		Сметная стоимость:				**1285,05**	**237476,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1514,61**	**3029,21**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,47	2,94	779,54	2291,85
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	826,45	33,06
		Итого оплата труда:				**1162,45**	**2324,91**
31. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	142,69	99,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
31. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	1761,61	70,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	826,45	33,06
		Итого эксплуатация машин:				**85,17**	**170,35**
31. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	177967,13	391,53
31. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	195385,08	54,71
31. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	30195,06	120,78
31. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	4	–	–
31. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	–	–
		Итого материалов:				**283,51**	**567,02**
		НР первого уровня	%	60,4		702,12	1404,24
		НР второго уровня	%	3,6		79,80	159,60
		Накладные расходы	%	–		781,92	1563,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,72	367,44
		Сметная стоимость:				**2480,25**	**4960,50**
55	**С123-040502-0808 23-040502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**2919,82**	**5839,64**
		НР второго уровня	%	3,6		105,11	210,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		105,11	210,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,99	483,99
		Сметная стоимость:				**3266,93**	**6533,86**
56	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**45,0000**		**1496,99**	**67364,52**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,47	66,15	779,54	51566,57
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,45	826,45	371,90
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**51938,47**
33. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	15,75	142,69	2247,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
33. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,45	1761,61	792,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,45	826,45	371,90
		Итого эксплуатация машин:				**67,56**	**3040,09**
33. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0495	177967,13	8809,37
33. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0063	195385,08	1230,93
33. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,09	30195,06	2717,56
33. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	90	–	–
33. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	45	–	–
		Итого материалов:				**283,51**	**12757,85**
		НР первого уровня	%	60,4		697,13	31370,84
		НР второго уровня	%	3,6		78,99	3554,47
		Накладные расходы	%	–		776,12	34925,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,85	8183,19
		Сметная стоимость:				**2454,96**	**110473,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**С123-040901-0501 23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**45,0000**		**984,11**	**44284,95**
		НР второго уровня	%	3,6		35,43	1594,26
		Накладные расходы	%	–		35,43	1594,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,56	3670,34
		Сметная стоимость:				**1101,10**	**49549,54**
58	**С123-040501-0228 23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**90,0000**		**980,11**	**88209,90**
		НР второго уровня	%	3,6		35,28	3175,56
		Накладные расходы	%	–		35,28	3175,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,23	7310,84
		Сметная стоимость:				**1096,63**	**98696,29**
56	**С123-040501-0229 23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,0000**		**1322,31**	**6611,55**
		НР второго уровня	%	3,6		47,60	238,02
		Накладные расходы	%	–		47,60	238,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,59	547,97
		Сметная стоимость:				**1479,51**	**7397,53**
60	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**342,0000**		**1496,99**	**511970,33**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,47	502,74	779,54	391905,94
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	3,42	826,45	2826,46
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**394732,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	119,7	142,69	17079,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
37. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	3,42	1761,61	6024,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	3,42	826,45	2826,46
		Итого эксплуатация машин:				**67,56**	**23104,70**
37. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,3762	177967,13	66951,23
37. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,04788	195385,08	9355,04
37. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,684	30195,06	20653,42
37. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	684	–	–
37. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	342	–	–
		Итого материалов:				**283,51**	**96959,69**
		НР первого уровня	%	60,4		697,13	238418,37
		НР второго уровня	%	3,6		78,99	27013,99
		Накладные расходы	%	–		776,12	265432,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,85	62192,22
		Сметная стоимость:				**2454,96**	**839594,91**
61	**С123-041008-0429 23-041008-0429 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**171,0000**		**6797,62**	**1162393,00**
		НР второго уровня	%	3,6		244,71	41846,15
		Накладные расходы	%	–		244,71	41846,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		563,39	96339,13
		Сметная стоимость:				**7605,72**	**1300578,30**
62	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Прямой запорный вентиль на обратной подводке RLV д 20**	**шт**	**171,0000**		**4857,08**	**830560,80**
		НР второго уровня	%	3,6		174,85	29900,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		174,85	29900,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		402,55	68836,88
		Сметная стоимость:				**5434,49**	**929297,86**
63	**Е11-180701-0205 11-180701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**8151,66**	**40758,30**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	1,143	5,716	817,19	4671,47
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,412	861,71	355,02
		Итого оплата труда:				**1005,30**	**5026,49**
40. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0515	0,2575	9,03	2,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
40. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0103	0,0515	3029,46	156,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0515	1108,52	57,09
40. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0721	0,3605	1761,61	635,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0721	0,3605	826,45	297,94
		Итого эксплуатация машин:				**158,68**	**793,40**
40. 6	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0002	0,001	14339,78	14,34
40. 7	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,2	304,79	60,96
40. 8	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,2	354,08	70,82
40. 9	188242 С (23-050301-1802)	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,002	0,01	139377,90	1393,78
40.10	188245 С (23-050301-1805)	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,002	0,01	157279,92	1572,80
40.11	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,35	246,98	86,44
40.12	261702 С (23-051206-0205)	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм	шт.	1	5	6418,86	32094,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**7058,69**	**35293,43**
		НР первого уровня	%	60,4		607,20	3036,00
		НР второго уровня	%	3,6		315,32	1576,59
		Накладные расходы	%	--		922,52	4612,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		725,93	3629,67
		Сметная стоимость:				**9800,11**	**49000,57**
64	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**115,5080**		**511,02**	**59026,90**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	2124,97
		Накладные расходы	%	--		18,40	2124,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,35	4892,15
		Сметная стоимость:				**571,77**	**66044,02**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2966422,47**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**830560,80**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**830560,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**29900,19**
		Сметная прибыль -	Тенге				**68836,88**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**929297,86**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2135861,67**
Материалы -			Тенге				**173344,93**
Всего заработная плата -			Тенге				**563081,08**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1366366,00**
Сдача и испытание -			Тенге				**3613,73**
		Накладные расходы -	Тенге				**429235,63**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**340100,97**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**89134,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**205207,78**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2770305,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**723,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**563081,08**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3699603,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**723,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**563081,08**
		РАЗДЕЛ 7. Электрооборудование и освещение					
		Силовое электрооборудование					

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**2,0000**		**4504,13**	**9008,27**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	2	4	851,76	3407,04
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4	967,49	386,99
		Итого оплата труда:				**1897,02**	**3794,03**
42. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,2	3212,22	642,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,2	1108,52	221,70
42. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	1,54	142,69	219,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
42. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,2	2232,98	446,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,2	826,45	165,29
		Итого эксплуатация машин:				**654,39**	**1308,78**
42. 6	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,03	136531,84	4095,96
42. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00034	381819,66	129,82
42. 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,0003	222237,60	66,67
42. 9	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,03	0,06	–	–
		Итого материалов:				**2146,22**	**4292,45**
		НР первого уровня	%	42,8		811,92	1623,85
		НР второго уровня	%	3,6		191,38	382,76
		Накладные расходы	%	–		1003,30	2006,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		440,59	881,19
		Сметная стоимость:				**5948,03**	**11896,06**
2	**51-080401-0301 51-080401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**184176,00**	**184176,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		6630,34	6630,34
		Накладные расходы	%	–		6630,34	6630,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15264,51	15264,51
		Сметная стоимость:				**206070,84**	**206070,84**
3	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Панель распределительная ВРУ1-49-04УХЛ4**	**компл**	**1,0000**		**78152,87**	**78152,87**
		НР второго уровня	%	3,6		2813,50	2813,50
		Накладные расходы	%	–		2813,50	2813,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6477,31	6477,31
		Сметная стоимость:				**87443,68**	**87443,68**
4	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**5,0000**		**4504,13**	**22520,67**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	2	10	851,76	8517,60
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1	967,49	967,49
		Итого оплата труда:				**1897,02**	**9485,09**
45. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,5	3212,22	1606,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,5	1108,52	554,26
45. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	3,85	142,69	549,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
45. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,5	2232,98	1116,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,5	826,45	413,23
		Итого эксплуатация машин:				**654,39**	**3271,96**
45. 6	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,075	136531,84	10239,89
45. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00085	381819,66	324,55
45. 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00075	222237,60	166,68
45. 9	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,03	0,15	–	–
		Итого материалов:				**2146,22**	**10731,11**
		НР первого уровня	%	42,8		811,92	4059,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		191,38	956,89
		Накладные расходы	%	–		1003,30	5016,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		440,59	2202,97
		Сметная стоимость:				**5948,03**	**29740,15**
5	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Шкаф силовой распределительный 380В, 50Гц ЩРНВ-1х8УХЛ4**	**компл**	**1,0000**		**1536,53**	**1536,53**
		НР второго уровня	%	3,6		55,32	55,32
		Накладные расходы	%	–		55,32	55,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,35	127,35
		Сметная стоимость:				**1719,20**	**1719,20**
6	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Шкаф силовойраспределительный 380В, 50Гц ЩРН-1х12УХЛ4**	**компл**	**4,0000**		**2954,55**	**11818,20**
		НР второго уровня	%	3,6		106,36	425,46
		Накладные расходы	%	–		106,36	425,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,87	979,49
		Сметная стоимость:				**3305,79**	**13223,15**
14	**Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**2,0000**		**16759,85**	**33519,69**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	13	26	826,45	21487,70
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	3,2	967,49	3095,95
		Итого оплата труда:				**12291,83**	**24583,65**
48. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	1,6	3212,22	5139,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	1,6	1108,52	1773,63
48. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	1,6	2232,98	3572,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	1,6	826,45	1322,32
		Итого эксплуатация машин:				**4356,16**	**8712,32**
48. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00154	381819,66	588,00
48. 6	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0048	0,0096	1671,43	16,05
48. 7	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2673,62	106,94

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 8	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,032	357,84	11,45
48. 9	242739 С (24-040207-1810)	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	4,08	439,62	1793,65
48.10	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0082	361,08	2,96
48.11	242957 С (24-040207-3951)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	1,224	464,10	568,06
48.12	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	116,28	232,56
		Итого материалов:				**1659,84**	**3319,67**
		НР первого уровня	%	42,8		5260,90	10521,80
		НР второго уровня	%	3,6		792,75	1585,49
		Накладные расходы	%	--		6053,65	12107,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1825,08	3650,16
		Сметная стоимость:				**24638,57**	**49277,15**
15	**51-080401-0130 51-080401-0130 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ящики управления Я 5115-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**76148,00**	**76148,00**
		НР второго уровня	%	3,6		2741,33	2741,33
		Накладные расходы	%	--		2741,33	2741,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6311,15	6311,15
		Сметная стоимость:				**85200,47**	**85200,47**
16	**51-080401-0101 51-080401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ящики управления Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**59542,00**	**59542,00**
		НР второго уровня	%	3,6		2143,51	2143,51
		Накладные расходы	%	--		2143,51	2143,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4934,84	4934,84
		Сметная стоимость:				**66620,35**	**66620,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**Ц13-080303-1001 13-080303-1001 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1,0000**		**2731,82**	**2731,82**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	2	2	798,06	1596,12
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	967,49	19,35
		Итого оплата труда:				**1615,47**	**1615,47**
51. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,12	9,03	1,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
51. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3212,22	32,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1108,52	11,09
51. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12	0,12	142,69	17,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
51. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2232,98	22,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	826,45	8,26
		Итого эксплуатация машин:				**72,66**	**72,66**
51. 7	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,004	0,004	136531,84	546,13
51. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000373	0,000373	381819,66	142,42
51. 9	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,02	428,96	8,58
51.10	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,012	0,012	743,06	8,92
51.11	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	289,46	0,58
51.12	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,77	1,02
51.13	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	620,99	14,90

1	2	3	4	5	6	7	8
51.14	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00009	222237,60	20,00
51.15	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,031	2673,62	82,88
51.16	147569 С (21-130816-0203)	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,061	1953,42	119,16
51.17	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28
51.18	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,045	0,045	–	–
51.19	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,012	180,68	2,17
		Итого материалов:				**1063,04**	**1063,04**
		НР первого уровня	%	42,8		691,42	691,42
		НР второго уровня	%	3,6		123,24	123,24
		Накладные расходы	%	–		814,66	814,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,72	283,72
		Сметная стоимость:				**3830,19**	**3830,19**
18	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Пускатель магнитный нереверсивный 220В, 50Гц со встроенной кнопкой 10А ПМЛ-212002**	**шт**	**1,0000**		**5596,12**	**5596,12**
		НР второго уровня	%	3,6		201,46	201,46
		Накладные расходы	%	–		201,46	201,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,81	463,81
		Сметная стоимость:				**6261,39**	**6261,39**
19	**Ц13-080202-1704 13-080202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Реле сигнальное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**83752,74**	**83752,74**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	10	10	788,80	7888,00
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	967,49	38,70
		Итого оплата труда:				**7926,70**	**7926,70**
53. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3212,22	64,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1108,52	22,17

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	2232,98	44,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,02	0,02	826,45	16,53
		Итого эксплуатация машин:				**108,90**	**108,90**
53. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	0,04	620,99	24,84
53. 6	150408 С (23-010102-0108)	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	100	100	757,31	75731,00
		Итого материалов:				**75755,84**	**75755,84**
		НР первого уровня	%	42,8		3392,63	3392,63
		НР второго уровня	%	3,6		3137,23	3137,23
		Накладные расходы	%	–		6529,86	6529,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7222,61	7222,61
		Сметная стоимость:				**97505,21**	**97505,21**
20	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Реле промежуточное ПЭ37-22У3**	**шт**	**1,0000**		**1558,23**	**1558,23**
		НР второго уровня	%	3,6		56,10	56,10
		Накладные расходы	%	--		56,10	56,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,15	129,15
		Сметная стоимость:				**1743,48**	**1743,48**
29	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Шинки сборные3L.N.PE**	**шт**	**4,0000**		**2045,65**	**8182,60**
		НР второго уровня	%	3,6		73,64	294,57
		Накладные расходы	%	–		73,64	294,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,54	678,17
		Сметная стоимость:				**2288,84**	**9155,35**
30	**Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**980,17**	**3920,68**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	1	4	851,76	3407,04
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,16	967,49	154,80
		Итого оплата труда:				**890,46**	**3561,84**
56. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	1,04	9,03	9,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
56. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,08	3212,22	256,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	1108,52	88,68
56. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,08	2232,98	178,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	826,45	66,12
		Итого эксплуатация машин:				**111,25**	**445,01**
56. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,16	428,96	68,63
		Итого материалов:				**17,16**	**68,63**
		НР первого уровня	%	42,8		381,12	1524,47
		НР второго уровня	%	3,6		49,01	196,03
		Накладные расходы	%	–		430,12	1720,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,82	451,29
		Сметная стоимость:				**1523,12**	**6092,47**
31	**С123-070203-0601 23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**4,0000**		**6823,69**	**27294,76**
		НР второго уровня	%	3,6		245,65	982,61
		Накладные расходы	%	–		245,65	982,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		565,55	2262,19
		Сметная стоимость:				**7634,89**	**30539,56**
32	**Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**171,5000**		**1252,46**	**214797,62**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	0,75	128,625	851,76	109557,63
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	77,381	746,21	57742,69
		Итого оплата труда:				**975,51**	**167300,32**
58. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	43,904	9,03	396,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
58. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	2,332	3212,22	7492,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	2,332	1108,52	2585,07
58. 5	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	72,716	1015,14	73816,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	72,716	732,02	53229,57

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	2,332	2232,98	5208,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	2,332	826,45	1927,28
		Итого эксплуатация машин:				**506,79**	**86913,76**
58. 7	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,005248	183489,41	962,93
58. 8	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	6,997	428,96	3001,52
58. 9	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,53165	620,99	330,15
58.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	3,499	4010,64	14031,63
		Итого материалов:				**106,86**	**18326,23**
		НР первого уровня	%	42,8		417,52	71604,54
		НР второго уровня	%	3,6		60,12	10310,48
		Накладные расходы	%	–		477,64	81915,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,41	23737,01
		Сметная стоимость:				**1868,51**	**320449,64**
33	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник со степенью защиты IP65, TITAN 16 LED OPL 5000K IP65**	**шт**	**6,0000**		**12087,78**	**72526,70**
		НР второго уровня	%	3,6		435,16	2610,96
		Накладные расходы	%	–		435,16	2610,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1001,84	6011,01
		Сметная стоимость:				**13524,78**	**81148,68**
34	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник со степенью защиты IP54, LODI LED 32 4000K 1x32**	**шт**	**5,0000**		**16792,53**	**83962,65**
		НР второго уровня	%	3,6		604,53	3022,66
		Накладные расходы	%	–		604,53	3022,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1391,76	6958,82
		Сметная стоимость:				**18788,83**	**93944,13**
35	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник накладной светодиодный OPL/S ECO LED 600 4000K**	**шт**	**71,0000**		**27529,07**	**1954563,67**
		НР второго уровня	%	3,6		991,05	70364,29
		Накладные расходы	%	–		991,05	70364,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2281,61	161994,24
		Сметная стоимость:				**30801,72**	**2186922,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник накладной INSEL LB/S LED 70Вт, 220В IP65**	**шт**	**3,5000**		**83714,77**	**293001,69**
		НР второго уровня	%	3,6		3013,73	10548,06
		Накладные расходы	%	–		3013,73	10548,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6938,28	24283,98
		Сметная стоимость:				**93666,78**	**327833,73**
37	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник накладной светодиодный с опаловый рассеивателем из ПММА RKL LED38 4000K**	**шт**	**4,5000**		**21247,72**	**95614,76**
		НР второго уровня	%	3,6		764,92	3442,13
		Накладные расходы	%	–		764,92	3442,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1761,01	7924,55
		Сметная стоимость:				**23773,65**	**106981,44**
38	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник со степенью защиты IP65, INOX UNILED 50, 47Вт**	**шт**	**17,0000**		**9705,78**	**164998,29**
		НР второго уровня	%	3,6		349,41	5939,94
		Накладные расходы	%	–		349,41	5939,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		804,42	13675,06
		Сметная стоимость:				**10859,61**	**184613,29**
39	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник тонкий светодиодный SLM LED 595 4000K**	**шт**	**17,5000**		**13740,33**	**240455,76**
		НР второго уровня	%	3,6		494,65	8656,41
		Накладные расходы	%	–		494,65	8656,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1138,80	19928,97
		Сметная стоимость:				**15373,78**	**269041,14**
40	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник пылевлагозащищенный SLICK PRS ECO LED 30 5000K**	**шт**	**17,5000**		**15268,52**	**267199,03**
		НР второго уровня	%	3,6		549,67	9619,17
		Накладные расходы	%	–		549,67	9619,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1265,45	22145,46
		Сметная стоимость:				**17083,64**	**298963,65**
41	**Ц13-080305-0401 13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**29,5000**		**1245,11**	**36730,65**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	0,76	22,42	851,76	19096,46
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	10,207	753,12	7687,06
		Итого оплата труда:				**907,92**	**26783,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,45725	3212,22	1468,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,45725	1108,52	506,87
67. 4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	9,293	1015,14	9433,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	9,293	732,02	6802,66
67. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,45725	2232,98	1021,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,45725	826,45	377,89
		Итого эксплуатация машин:				**404,17**	**11923,01**
67. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000031	0,000929	14126,61	13,13
67. 7	147529 С (21-130814-3301)	Шпильки	шт.	2,04	60,18	89,80	5404,16
67. 8	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,826	355,80	293,89
		Итого материалов:				**193,60**	**5711,18**
		НР первого уровня	%	42,8		388,59	11463,35
		НР второго уровня	%	3,6		58,81	1734,98
		Накладные расходы	%	--		447,40	13198,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,40	3994,32
		Сметная стоимость:				**1827,91**	**53923,30**
42	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник настенный GRANDA L NBT 17 F123 1x23**	**шт**	**5,5000**		**9513,82**	**52326,01**
		НР второго уровня	%	3,6		342,50	1883,74
		Накладные расходы	%	--		342,50	1883,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		788,51	4336,78
		Сметная стоимость:				**10644,82**	**58546,52**
43	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Лампа энергосберегающая на напряжение 220В КЭЛ-FS E27 23Вт**	**шт**	**5,5000**		**679,38**	**3736,59**
		НР второго уровня	%	3,6		24,46	134,52
		Накладные расходы	%	--		24,46	134,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,31	309,69
		Сметная стоимость:				**760,14**	**4180,79**
44	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник с ассимитричным отражателем 1x36Вт, ASM/S 1x36 IP54**	**шт**	**24,0000**		**13245,40**	**317889,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		476,83	11444,03
		Накладные расходы	%	–		476,83	11444,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1097,78	26346,69
		Сметная стоимость:				**14820,01**	**355680,32**
45	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Лампа энергосберегающая на напряжение 220В КЭЛ-FS E27 36Вт**	**шт**	**24,0000**		**757,00**	**18167,98**
		НР второго уровня	%	3,6		27,25	654,05
		Накладные расходы	%	–		27,25	654,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,74	1505,76
		Сметная стоимость:				**846,99**	**20327,79**
46	**Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,5000**		**855,96**	**6419,67**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	0,82	6,15	851,76	5238,32
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,168	967,49	162,54
		Итого оплата труда:				**720,11**	**5400,86**
72. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0112	0,084	3212,22	269,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,084	1108,52	93,12
72. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	1,92	142,69	273,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
72. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0112	0,084	2232,98	187,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,084	826,45	69,42
		Итого эксплуатация машин:				**97,51**	**731,36**
72. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,306	428,96	131,26
72. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0021	0,01575	620,99	9,78
72. 8	237217 С (23-061001-0101)	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	0,0033	93617,31	308,94
		Итого материалов:				**60,00**	**449,98**
		НР первого уровня	%	42,8		308,21	2311,57
		НР второго уровня	%	3,6		41,91	314,32
		Накладные расходы	%	–		350,12	2625,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,49	723,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1302,56**	**9769,20**
47	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник серии SIRAH 2013-3 LED, Выход**	**шт**	**7,5000**		**11624,57**	**87184,28**
		НР второго уровня	%	3,6		418,48	3138,63
		Накладные расходы	%	–		418,48	3138,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		963,44	7225,83
		Сметная стоимость:				**13006,50**	**97548,74**
56	**С123-070202-0101 23-070202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм**	**шт.**	**80,0000**		**143,90**	**11512,00**
		НР второго уровня	%	3,6		5,18	414,43
		Накладные расходы	%	–		5,18	414,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,93	954,11
		Сметная стоимость:				**161,01**	**12880,55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**4530546,12**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**418527,96**
Накладные расходы -			Тенге				**15067,01**
Сметная прибыль -			Тенге				**34687,60**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**468282,56**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4112018,17**
Материалы -			Тенге				**119718,13**
Всего заработная плата -			Тенге				**250451,48**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3698616,37**
		Накладные расходы -	Тенге				**259084,84**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**107193,23**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**151891,61**
		Сметная прибыль -	Тенге				**349688,24**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4720791,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**305,77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**250451,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**5189073,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**305,77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**250451,48**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**20493169,03**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3533495,78**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**386136,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				182811,[illegible]
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				16155008,[illegible]
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				418527,[illegible]
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2085002,[illegible]
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				22578171,[illegible]
	Накладные расходы II уровня		Тенге				812814,19
	ИТОГО:		Тенге				23390986,[illegible]
	Сметная прибыль		Тенге				1871278,[illegible]
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				25262264,93
		Итоого без оборудования					24793982,37
		Временные здания и сооружения (1,2 %)					297 527,79
		Итого					**25 091 510,16**
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35%					338 735,39
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					1 600 977,29
		Итого					**27 499 505,[illegible]**
		Итого в ценах 2017 год -1,0697784					**29 418 376,[illegible]**
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора					**26 476 539,[illegible]**
		Налог на добавленную стоимость НДС (12%)					3 177 184,[illegible]
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость					**29 653 723,[illegible]**

Заказчик:
ГУ "Кармакшинский районный отдел образования" _____ **Нязикбаев Д.**

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг" _____ **Абишев Н.**

Авторский надзор:
ТОО "Абзал ПроектКонсалтинг" _____ **Кадыркулов К.**

Подрядчик:
ТОО «Жабдыктау» _____ **Каримов Р.**