Утверждена
Форма

Заказчик: Орган управления объектом кондомимума ИП Таитянов
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Оператор: Специализированная уполномоченная организация ТОО "Горкомхоз Модернизация Жилья
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик : ТОО "NamysStroi-Group"
(наименование, адрес)
Объект : Реконструкция 6-ти этажного жилого дома по адресу; г.Павлодар. ул.Вс.Иванова, 62/1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 22 июля 2020 года

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за Октябрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник		Оргинизационно-	
Заказчика	Подрядчика	30	22.07.2020	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь 2020г) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция 6-ти этажного жилого дома по адресу; г.Павлодар. ул.Вс.Иванова, 62/1	**37 562 731**	**33 538 152,68**							**4 024 578,32**	**37 562 731**
Всего по актам	**37 562 731**	**33 538 152,68**								**37 562 731,00**
Удержание 10%	**3756273,10**									**3 756 273,10**
Всего по стройке										
Итого к оплате	**33 806 457,90**									**33 806 457,90**

Заказчик:
ИП Таитянов
_____ Таитянов У.М.

Оператор
ТОО "Горкомхоз Модернизация жилья"
_____ Каиров Е.Б.

Бейсен А.Т.
и.о. гл. бухгалтера

Подрядчик
ТОО "NamysStroi-Group"
_____ Мухамадиев А.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

39

Форма

Заказчик: **Орган управления объектом кондомимума ИП Таитянов**
ИИН 611023399054
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Лермонтова, 87/1, кв. 24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Оператор: **Специализированная уполномоченная организация ТОО "Горкомхоз Модернизация Жилья**
БИН 150940014646
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 94

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**
БИН 030640012565
Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона, Центральная,1511

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Реконструкция 6-ти этажного жилого дома по адресу; г.Павлодар. ул.Вс.Иванова, 62/1 (Нулевая)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 22 июля 2020 года

Акт приемки выполненных работ №1

от 16.10.2020 г.

за октябрь 2020года

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1	2 1203-0101-0201	Вентиляционные шахты из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	1,2	22036,67	4576,67	26444	5492	–	16762	46662
					17460	1940,83	20952	2329	–	3456	
2	3 1203-0101-0201	Парапеты из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	13	22036,54	4576,46	286475	59494	–	181587	505507
					17460,08	1940,23	226981	25223	–	37445	

Раздел 3 Кровля козырька над входом в подъезд

3	10 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	27	663,26	123,81	17908	3343	8174	6609	26478
					236,7	29,37	6391	793	–	1961	
4	12 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	27	109,26	1,3	2950	35	1458	1355	4649
					53,96	0,59	1457	16	–	344	

Раздел 4 Проемы

4.1 Двери

5	15 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,4	2995,71	56,43	4194	79	708	2373	7092
					2433,57	22,86	3407	32	–	525	
6	16 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,4	52097		72936		72936	–	78771
					–		–		–	5835	
7	17 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3	2730	60,33	8190	181	1216	4738	13962
					2264,33	24,33	6793	73	–	1034	
8	18 2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3	47539		142617		142617	–	154026
					–		–		–	11409	

4.2 Окна

9	19 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	5	3266	197,2	16330	986	6983	7940	26212
					1672,2	92,2	8361	461	–	1942	

Раздел 5 Внутренняя отделка

10	26 1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	502	150,77	–	75685	–	–	54493	140592
					150,77	–	75685	–	–	10414	
11	27 1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	1357	150,77	–	204589	–	–	147304	380044
					150,77	–	204589	–	–	28151	
12	28 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	502	855,93	5,63	429677	2828	144645	226460	708628
					562,16	1,74	282204	871	–	52491	
13	29 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2027,955	1161,09	8,79	2354643	17833	885586	1165395	3801641

					715,61	2,72	1451224	5520	–	281603	
14	30 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	502	578,32	3,49	290315	1753	124655	131784	455867
					326,51	1,64	163907	823	–	33768	
15	31 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	757,5	520,43	3,49	394229	2646	171840	176788	616698
					290,09	1,64	219743	1242	–	45681	
16	32 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	312	577,26	1,55	180104	483	55935	99131	301574
					396,43	0,73	123686	228	–	22339	

Раздел 7 Кровля

17	39 1108-0201-0101									
		Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - технический этаж НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	1,9	32533,16	2935,26	61813	5577	46703	9935	77488
					5017,37	605,26	9533	1150	–	5740	
18	40 1146-0303-0102										
		Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,5	76656	636	38328	318	17645	17228	60000
					40730	290	20365	145	–	4444	
19	44 1108-0201-0303										
		Столбики прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=23,000; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	0,2875	37693,91	3081,74	10837	886	7373	2568	14477
					8966,96	636,52	2578	183	–	1072	
20	45 1110-0102-0401										
		Элементы каркаса из брусьев. Установка - мауэрлаты, стойки, лежни ,подкосы и пр. НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	12,931	96457,27	1237,1	1247289	15997	904063	300843	1671983
					25305,78	544,51	327229	7041	–	123851	

21	46 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	11,97	85616,54	1698,83	1024830	20335	712142	270193	1398625
					24423,81	656,73	292353	7861	–	103602	
22	47 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	892	493,83	11,4	440495	10167	276554	114274	599151
					172,39	5,54	153774	4940	–	44382	
23	48 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	892	3429,35	25,62	3058978	22857	2401762	591002	3941978
					711,16	9,01	634359	8035	–	291998	
24	49 1110-0115-0101	Конструкции деревянные балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	24,901	8886,15	68,75	221274	1712	196511	21395	262083
					925,71	28,95	23051	721	–	19414	
25	50 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	892	309,7	3,19	276253	2844	242114	29245	329938
					35,08	1,34	31295	1199	–	24440	

26	51 1110-0114-0506	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по скату кровли НР = 90 %	м2 покрытия	1,815	785,67	73,28	1426	133	770	518	2100
					288,15	28,65	523	52	–	156	
27	52 2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	47426		4268		4268	–	4609
					–		–		–	341	
28	53 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0195	25434		496		496	–	536
					–		–		–	40	
29	54 2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	16,8	314		5275		5275	–	5697
					–		–		–	422	
30	55 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 % К=6,000;	слуховое окно	6	18249,33	1016	109496	6096	60945	40391	161878
					7075,83	404	42455	2424	–	11991	

31	56 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 К=6,000;	м2	3	9699		29097		29097	–	31425
					–		–		–	2328	
32	57 2113-0211-0501	Петля накладная К=6,000;	шт.	12	295		3540		3540	–	3823
					–		–		–	283	
33	58 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86 К=6,000;	шт.	6	477		2862		2862	–	3091
					–		–		–	229	
34	59 1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 % К=6,000;	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	3	1066	21,33	3198	64	2383	616	4119
					250,33	6,33	751	19	–	305	
35	60 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство - слуховое окно НР = 92 % К=6,000;	м2 кровли	45	3087,8	25,62	138951	1153	105796	29814	182266
					711,16	9	32002	405	–	13501	

36	63 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	133,2	107,84	28,12	14364	3746	930	9797	26094
					72,73	7,21	9688	961	–	1933	
37	64 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,25992	276039		71748		71748	–	77488
					–		–		–	5740	
38	65 2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,22011	209373		255458		255458	–	275895
					–		–		–	20437	
39	66 2113-0211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 10х40 мм	т	0,11	250428		27547		27547	–	29751
					–		–		–	2204	
40	67 2113-0203-0203	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,6	827		1323		1323	–	1429

					–		–		–	106	
41	68 2988-8888-8949										
		Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	т	1,59163	94412		150269		150269	–	162291
					–		–		–	12022	
	Раздел 8 Вентшахта										
42	69 1108-0201-0109										
		Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=3,000;	м3 кладки	1,2	34488,33	2641,67	41386	3170	30325	7946	53279
					6575,83	544,17	7891	653	–	3947	
43	72 1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % К=3,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,96	2509,34	40,56	24993	404	9678	12077	40036
					1497,09	18,57	14911	185	–	2966	
44	73 1120-0701-0205										
		Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 98 % К=3,000;	зонт	3	7693,67	125,33	23081	376	16307	6359	31795
					2132,67	30,33	6398	91	–	2355	

Итого	**16 721 728**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 404 536
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	190 988
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 200 637
- накладные расходы, тенге	3 686 920
в т.ч. зарплата, тенге	331 823
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 238 647
Всего	**16 721 728**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**334 435**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**17 056 163**
НДС (12 %)	2 046 740
Итого	**19 102 903**

Заказчик
ИП Таитянов
_____ Таитянов У.М.

Оператор
ТОО "Горкомхоз Модернизация Жилья"
_____ Асконов С.В.

Технический надзор
ТОО "EG - Compani ПВ"
_____ Куканов Н.Т.

Авторский надзор
ТОО "АЛГА"
_____ Тулегенов К.К.

Подрядчик
ТОО "NamysStroi-Group"
_____ Мухамадиев А.А.

Инициативная группа
_____ Калинина Е.В
_____ Канаев С.К
_____ Озгумбаев М.Т
_____ Макеев Е.Т.,
_____ Мышанский Н.А
_____ Сопина Н.В
_____ Герман А.С.,

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

39

Форма

Заказчик: **Орган управления объектом кондомимума ИП Таитянов**
ИИН 611023399054
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Лермонтова, 87/1, кв. 24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Оператор: **Специализированная уполномоченная организация ТОО "Горкомхоз Модернизация Жилья**
БИН 150940014646
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 94

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**
БИН 030640012565
Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона, Центральная,1511

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Реконструкция 6-ти этажного жилого дома по адресу; г.Павлодар. ул.Вс.Иванова, 62/1 (Нулевая)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 22 июля 2020 года

Акт приемки выполненных работ №2
от 16.10.2020 г.
за октябрь 2020года
на Отопление

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1116-0401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	47	5094,68	82,49	239450	3877	187256	48614	311109
					1028,02	27,43	48317	1289	–	23045	
2	2 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	3394,2	47,2	67884	944	51257	15692	90262
					784,15	16,45	15683	329	–	6686	
3	3 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	160	1847,88	21,76	295661	3482	226055	66059	390658
					413,28	8,02	66124	1283	–	28938	
4	4 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	51	1294,31	21,75	66010	1109	43824	21056	94031
					413,27	8,02	21077	409	–	6965	

5	5 1116-0301-0102										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	100	1533,03	21,76	153303	2176	109799	41286	210156
					413,28	8,01	41328	801	–	15567	
6	7 1116-0601-0102										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	12	2312,92	135,25	27755	1623	3574	22463	54235
					1879,83	30,25	22558	363	–	4017	
7	11 1116-0601-0101										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	106	1912,24	32,4	202697	3434	–	196849	431510
					1879,84	15,12	199263	1603	–	31964	
8	12 2304-0905-0902										
		Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	46	1396		64216		64216	–	69353
					–		–		–	5137	

9	13 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	942		56520		56520	–	61042
					–		–		–	4522	
10	18 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	378	651,79	81	246377	30618	100557	98416	372376
					304,77	37,81	115202	14293	–	27583	
11	19 2111-0403-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	51,7	1065		55061		55061	–	59466
					–		–		–	4405	

Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	176	396	69696	69696	–	75272
			–	–	–	5576	

Итого	**2 219 478**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	529 552
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 263
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 370
- материалы, изделия и конструкции, тенге	967 815
- накладные расходы, тенге	510 435
в т.ч. зарплата, тенге	45 939
- сметная прибыль (8 %), тенге	164 405
Всего	**2 219 478**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**44 390**

Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**2 263 868**
НДС (12 %)	271 664
Итого	**2 535 532**

Заказчик
ИП Таитянов
_____ Таитянов У.М.

Оператор
ТОО "Горкомхоз Модернизация Жилья"
_____ Асконов С.В.

Технический надзор
ТОО "EG - Compani ПВ"
_____ Куканов Н.Т.

Авторский надзор
ТОО "АЛГА"
_____ Тулегенов К.К.

Подрядчик
ТОО "NamysStroi-Group"
_____ Мухамадиев А.А.

Инициативная группа
_____ Калинина Е.В
_____ Канаев С.К
_____ Озгумбаев М.Т
_____ Макеев Е.Т.,
_____ Мышанский Н.А
_____ Сопина Н.В
_____ Герман А.С.,

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

39

Форма

Заказчик: **Орган управления объектом кондомимума ИП Таитянов**
ИИН 611023399054
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Лермонтова, 87/1, кв. 24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Оператор: **Специализированная уполномоченная организация ТОО "Горкомхоз Модернизация Жилья**
БИН 150940014646
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 94

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**
БИН 030640012565
Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона, Центральная,1511

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Реконструкция 6-ти этажного жилого дома по адресу; г.Павлодар. ул.Вс.Иванова, 62/1 (Нулевая)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 22 июля 2020 года

Акт приемки выполненных работ №3

от 16.10.2020 г.

за октябрь 2020года

на ВК

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Холодное водоснабжение В1

1	6 1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	30	1751,67	25,27	52550	758	362	50410	111197
					1714,33	0,3	51430	9	–	8237	
2	7 2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	29,7	441		13098		13098	–	14146
					–		–		–	1048	
3	10 1116-0501-0205										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	16	2107,56	34,38	33721	550	332	32192	71186
					2052,44	0,63	32839	10	–	5273	

4	11 2301-0601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	15,84	1128		17868		17868	–	19297
					–		–		–	1429	
5	12 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	5	2362,2	673,2	11811	3366	90	9045	22524
					1671	175	8355	875	–	1668	
6	13 2301-0601-0307	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	4,95	1726		8544		8544	–	9228
					–		–		–	684	
7	14 1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	11	2784,45	847,91	30629	9327	209	23046	57969
					1917,55	220,27	21093	2423	–	4294	

8	15 2301-0601-0308	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	10,89	2602		28336		28336	–	30603
					–		–		–	2267	
9	16 1116-0501-0208	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	14	2457,5	724,57	34405	10144	292	26085	65329
					1712,07	189,14	23969	2648	–	4839	
10	17 2301-0601-0309	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-90x8,2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	13,86	4272		59210		59210	–	63947
					–		–		–	4737	
	Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3										
11	26 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	15	1912,27	32,4	28684	486	–	27857	61064

					1879,87	15,13	28198	227	–	4523	
12	28 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	1944,67	64,67	5834	194	–	5616	12366
					1880	30,33	5640	91	–	916	
13	31 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	30	1751,67	25,27	52550	758	362	50410	111197
					1714,33	0,3	51430	9	–	8237	
14	32 2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	29,7	441		13098		13098	–	14146
					–		–		–	1048	

15	35 1116-0501-0205										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	30	2107,6	34,4	63228	1032	622	60362	133477
					2052,47	0,67	61574	20	–	9887	
16	36 2301-0601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	29,7	1128		33502		33502	–	36182
					–		–		–	2680	
17	37 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	11	2362	673,18	25982	7405	196	19900	49553
					1671	175	18381	1925	–	3671	
18	38 2301-0601-0307	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	10,89	1726		18796		18796	–	20300

					–		–		–	1504	
	Раздел 3 Канализация К1										
19	45 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	72	817,92	4,04	58890	291	361	57158	125332
					808,86	1,19	58238	86	–	9284	
20	46 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	71,856	753		54108		54108	–	58437
					–		–		–	4329	
21	54 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,5	3392,67	192	5089	288	3166	1697	7329
					1090	52,67	1635	79	–	543	

Итого	**1 094 809**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	362 782
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 599
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 402
- материалы, изделия и конструкции, тенге	252 552
- накладные расходы, тенге	363 778
в т.ч. зарплата, тенге	32 740
- сметная прибыль (8 %), тенге	81 098

Всего	**1 094 809**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 896**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 116 705**
НДС (12 %)	134 005
Итого	**1 250 710**

Заказчик
ИП Таитянов

_____ Таитянов У.М.

Оператор
ТОО "Горкомхоз Модернизация Жилья"

_____ Асконов С.В.

Технический надзор
ТОО "EG - Compani ПВ"

_____ Куканов Н.Т.

Авторский надзор
ТОО "АЛГА"

_____ Тулегенов К.К.

Подрядчик
ТОО "NamysStroi-Group"

_____ Мухамадиев А.А.

Инициативная группа

_____ Калинина Е.В
_____ Канаев С.К
_____ Озгумбаев М.Т
_____ Макеев Е.Т.,
_____ Мышанский Н.А
_____ Сопина Н.В
_____ Герман А.С.,