Заказчик: ТОО" Изоплюс Центральная Азия"

Подрядчик:ТОО"СМУ-5"

Форма 2В

Наименование строительства и его адрес:Карагандинская область,Ьухар-Жырауский раион .аул "Доскеи"учетный квартал 028,участок1383. Завод по изоляции труб

Согласно договора №13 генерального подряда от 16.05.2013г.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2013г.

№п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм.	Кол.	Цена за единицу, тенге	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Топливохранилище					
1	Устройство топливопровода д.530	дог.цена	м	2,891	298292	862 362
2	Обратная засыпка топливопровода	дог.цена	м3	12,5	500	6 250
3	Доработка грунта вручную	дог.цена	м3	1,56	2500	3 900
4	Обратная засыпка топливопровода	дог.цена	м3	123	500	61 500
5	Доработка грунта вручную	дог.цена	м3	12,2	2500	30 500
6	Бетонирование лотков топливопровода	дог.цена	м3	2,46	30298	74 533
7	Установка закладной детали	дог.цена	т	0,080	50 000	4 000
8	Стоимость закладной детали с изготовлением	дог.цена	т	0,083	254 285	21 157
9	Каменная кладка из бетонитов топливопровода	дог.цена	м3	1,2	23525	28 230
10	Изготовление мк лестницы	дог.цена	т	0,2704	280800	75 928
11	Монтаж мк лестинц	дог.цена	т	0,26	50000	13 000
12	Изготовление мк частей крышек стенок лотка топливопровода	дог.цена	т	0,185	280 800	51 948
13	Изготовление мк частей крышек лотка топливопровода (материал ИП Терехов)	дог.цена	т	0,07	90 000	6 300
14	Монтаж мк крышек лотка топливопровода	дог.цена	т	0,255	50 000	12 750
15	Устройство каркаса из трубы проф.40х40	дог.цена	т	0,23	369771	85 047
16	Устройство СППС тех. Домиков	дог.цена	м2	12	11753	141 036
17	Изготовление мк люков на топливохранилище	дог.цена	т	0,175	280 800	49 061
18	Монтаж мк люков на топливохранилище	дог.цена	т	0,168	50 000	8 400
	Фасады					
19	Монтаж сэндвич -панелей	дог.цена	м2	456	4 722	2 153 232
20	Стоимость сэндвич -панелей,	дог.цена	м2	456	7 500	3 420 000
21	Стоимость саморезов 5,5х189	дог.цена	шт	5472	345	1 887 840
22	Стоимость герметика	дог.цена	кг	127,7	1125	419 884
23	Монтаж фахв.ригелей	дог.цена	т	2,41	50 000	120 500
24	Изготовление фахв.ригелей	дог.цена	т	1,03	280 000	288 288
25	Изготовл.фахв.ригеле(Переделка)материал ИП Терехов	дог.цена	т	4,2	90 000	378 000

26	Изготовление мк опорных уголков	дог.цена	т	0,006	280 800	1 557
27	Монтаж мк опорных уголков	дог.цена	т	0,005	50 000	267
	Топливохранилище(бет.)					
28	Бетонирование фундамента молниеотвода	дог.цена	м3	2,5	9 000	22 500
29	Стоимость бетона марки М-200	дог.цена	м3	2,55	15 100	38 505
30	Изготовление армокаркасов	дог.цена	т	0,068	25 000	1 698
31	Стоимость арматуры	дог.цена	т	0,068	118 000	8 016
32	Установка анкерных болтов	дог.цена	т	0,018	106 557	1 892
33	Стоимость анкерных болтов	дог.цена	т	0,018	416 000	7 536
	Венткамера и котельная					
34	Устройство отд. из профлиста стенового	дог.цена	м2	15,4	7 093	109 232
35	Устройство обрамлениея ворот ФХ-4(Переделка)материал ИП Терехов	дог.цена	т	0,08	90 000	7 200
36	Кирпичная кладка с армированием стен	дог.цена	м3	8,5	24 599	209 092
	Цоколь					
37	Устройство цоколя(гидроизоляция,утепление,ограждения	дог.цена	м	221	20 828	4 602 988
	Цех					
38	Устройство полов в цеху	дог.цена	м2	880,67	6 505	5 728 737
39	Устройство обрамления полов траншеи экструдеров	дог.цена	т	0,557	90 000	50 130
40	Добор грунта вручную	дог.цена	м3	42,1	2500	105 250
41	Демонтаж полов	дог.цена	м3	3,27	19894	65 053
42	Устройство бетонных приямков под канализацию с армированием	дог.цена	м3	0,26	36000	9 360
43	Каменная кладка из бетонитов	дог.цена	м3	2,288	23525	53 825
44	Каменная кладка наруж.стен и перегородок из шлакоблоков с армированием(2 блок)	дог.цена	м3	14,3	21 233	303 632
45	Устройство каркаса под СППС	дог.цена	т	0,55	369771	203 374
46	Монтаж облицовачного листа СППС	дог.цена	м2	151,6	1902	288 343
47	Устройство каркасов по шлакоблоку	дог.цена	т	0,55	369771	203 374
48	Изготовление мк фахв.ригелей	дог.цена	т	2,0	280 000	571 917
49	Монтаж мк фахв.ригелей	дог.цена	т	2,0	50 000	98 200
50	Монтаж подкрановых балок	дог.цена	т	4,98	50 000	249 000
51	Монтаж мк колонн	дог.цена	т	5,7	50 000	285 800
52	Изготовление мк колонн(переделка материалов Завода изготовителя)	дог.цена	т	5,2	90 000	467 100
53	Изготовление мк колонн	дог.цена	т	0,526	280 800	147 701
54	Разработка грунта мех.	дог.цена	м3	56,3	1500	84 450
55	Добор грунта вручную	дог.цена	м3	1,95	2500	4 875
56	Устройство щебеноч.подстилающих слоев	дог.цена	м3	1,95	3 335	6 503
57	Стоимость щебня	дог.цена	м3	2,01	3 600	7 231
58	Устройство подбетонки	дог.цена	м3	1,51	8 500	12 852
59	Стоимость бетона марки М-100	дог.цена	м3	1,54	12 250	18 892
60	Устройство подкранового фундамента	дог.цена	м3	9,9	9 000	89 100

61	Изготовление арматурных каркасов	дог.цена	т	0,23	25 000	5 750
62	Стоимость арматуры AIIIд.12	дог.цена	т	0,23	118 000	27 683
63	Стоимость бетона марки М-200	дог.цена	м3	10	15 100	152 480
64	Установка закладной детали	дог.цена	т	0,06	50 000	3 200
65	Стоимость закладной детали с изготовлением	дог.цена	т	0,07	254 285	16 925
66	Обмазочная гидроизоляция	дог.цена	м2	39	1 904	74 246
67	Обратная засыпка грунтом	дог.цена	м3	46,4	500	23 200
68	Установка анкерных болтов	дог.цена	т	0,17	106 557	18 109
69	Изготовление ливневых стояков	дог.цена	т	1,06	90 000	95 416
70	Монтаж ливневых стояков	дог.цена	шт	3	67496	202 488
71	Стоимость воронок	дог.цена	шт	6	25000	150 000
	АБК					
72	Доработка грунта вручную	дог.цена	м3	15,3	2 500	38 250
73	Устройство основания отсевом t=50мм(устройство полов в	дог.цена	м3	15	530	8 109
74	Стоимость отсева	дог.цена	м3	16	400	6 304
75	Устройство бетонной стяжки(устр.полов в АБК)	дог.цена	м3	15	8 500	127 500
76	Стоимость бетона марки М-100	дог.цена	м3	15,3	12 250	187 425
77	Устройство гидроизоляции бикростом(устр.полов в АБК)	дог.цена	м2	316,00	280	88 480
78	Стоимость бикроста	дог.цена	м2	347,60	276	95 938
79	Утепление полов(устр.полов в АБК)	дог.цена	м3	15	7 880	118 200
80	Стоимость утеплителя д/полов	дог.цена	м3	15	22 000	339 900
81	Армирование полов(устр.полов в АБК)	дог.цена	т	3,7	20 000	74 580
82	Стоимость арматуры АШ д.12	дог.цена	т	3,8	118 000	448 822
83	Бетонирование полов(устр.полов в АБК)	дог.цена	м3	45	8 500	382 500
84	Стоимость бетона М-200	дог.цена	м3	46	15 100	693 090
85	Устройство монол. Плиты под резервуары	дог.цена	м3	24	9 000	216 000
86	Стоимость бетона М-200	дог.цена	м3	24	15 100	369 648
87	Армирование монолитной плиты	дог.цена	т	1,6	25 000	39 250
88	Стоимость арматуры АШ д.12	дог.цена	т	1,6	118 000	188 965
89	Устройство полов в электрощитовой	дог.цена	м2	8,33	6 505	54 187
90	Каменная кладка с армированием из бетонита	дог.цена	м3	1,5	23525	35 288
91	Кирпичная кладка с армированием стен	дог.цена	м3	8,75	24599	215 241
92	Стоимость антиморозной добавки-5С*	дог.цена	кг	110	151	16 610
93	Каменная кладка с армированием из шлакоблоков	дог.цена	м3	153,7	21234	3 263 666
94	Изготовление мк перемычек	дог.цена	т	0,987	280 800	277 150
95	Монтаж мк премычек	дог.цена	т	0,987	50 000	49 350
96	Демонтаж связей	дог.цена	т	0,293	38455	11 267
97	Переделка связей(с Материалом подрядчика)	дог.цена	т	0,175	280 800	49 140
98	Переделка связей(с материала Заказчика)	дог.цена	т	0,468	90 000	42 120
99	Монтаж связей	дог.цена	т	0,468	50 000	23 400
	Кровельные работы					
100	Устройство ковра из ПВХ мембраны	дог.цена	м2	3352	5158	17 289 616
101	Утепление мин.утепл.	дог.цена	м2	862	1 184	1 020 608
102	Устройство пароизоляции в два слоя	дог.цена	м2	452	456	206 112
103	Стоимость утеплителя мин.	дог.цена	м3	43,1	27 317	1 177 363

104	Стоимость изоспана	дог.цена	м2	497	138	68 614
105	Устройство подшивки из OSB	дог.цена	м2	455	420	191 100
106	Стоимость OSB	дог.цена	м2	468,7	1 200	562 380
107	Стоимость саморезов	дог.цена	шт	3185,0	76	242 060
108	Изготовление опорных пластин	дог.цена	т	0,16	280 800	44 973
109	Монтаж опорных пластин	дог.цена	т	0,154	50 000	7 700
110	Устройство каркаса из бруса	дог.цена	м3	9	26 000	241 020
111	Стоимость бруса 100х100	дог.цена	м3	6,75	46 000	310 339
112	Стоимость бруса 50х100	дог.цена	м3	1,26	46 000	58 041
113	Стоимость бруса 50х50	дог.цена	м3	1,26	46 000	58 041
	Пожарная лестница					
114	Разработка грунта мех.	дог.цена	м3	25	1500	37 500
115	Добор грунта вручную	дог.цена	м3	6,2	2500	15 500
116	Устройство щебеноч.подстилающих слоев	дог.цена	м3	1,00	3 335	3 335
117	Стоимость щебня	дог.цена	м3	1,03	3 600	3 708
118	Бетонирования пожарного фундамента	дог.цена	м3	6,5	9 000	58 500
119	Изготовление арматурных каркасов	дог.цена	т	0,17	25 000	4 208
120	Стоимость арматуры AIIIд.12	дог.цена	т	0,17	118 000	20 461
121	Стоимость бетона марки М-200	дог.цена	м3	7	15 100	100 113
122	Установка закладной детали	дог.цена	т	0,04	50 000	1 950
123	Стоимость закладной детали с изготовлением	дог.цена	т	0,04	254 285	10 314
124	Обмазочная гидроизоляция	дог.цена	м2	18,36	1 904	34 953
125	Обратная засыпка грунтом	дог.цена	м3	18,5	500	9 250
126	Изготовление мк пожарной лестницы	дог.цена	т	3,3	280800	935 671
127	Монтаж мк пожарной лестницы	дог.цена	т	3,2	50000	160 200
128	Огрутовка мк	дог.цена	м2	387	160	61 920
129	Охранные услуги объекта(октябрь,ноябрь м-ц 2013г.)	дог.цена	усл.	2	395 000	790 000
		тенге				**56 224 252**

Перечисленные работы выполнены в полном объёме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком

Сдал :Подрядчик
Директор ТОО " СМУ -5"

Зубов В.Н._____

Принял: Заказчик
Директор:ТОО "Изоплюс Центральная Азия"

Назарова Ю.А._____

Ответственный представитель Заказчика:
Маслов Л.Е._____