ЗАКАЗЧИК: ГУ "ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЛДЫГАЙТА"
Договор № 18 от 13.05.2020 года. Дополнительное соглашение №1 от 30.06.2020 года.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С. АРДАК ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ".

ФОРМА 2В

А К Т № 1 от 27 июля 2020 года
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13306	151,22	143,48	2012127	1909094	--	402936	2608269
					7,74	34,32	103033	456601		193205	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	600	1859,09	--	1115453	--	--	803126	2072065
					1859,09	--	1115453	--		153486	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	132	201,68	192,82	26621	25452	36	5637	34838
					8,58	50,73	1133	6696		2581	
4	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т	217	114,00	--	24738	--		--	26717
					--	--	--	--		1979	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	124	16,74	14,23	2076	1765	17	689	2987
					2,37	5,35	294	663		221	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1506	736,32	--	1108898	--	--	798407	2059889
					736,32	--	1108898	--		152584	
7	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12392	32,93	32,93	408121	408121	--	85188	532774
					--	9,55	--	118317		39465	
8	1101-0201-0305 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см** *НР - 72%; СП - 8%*	уплотненного грунта	12392	33,65	33,65	417041	417041	--	112944	572384
					--	12,66	--	156867		42399	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20	808,70	--	16174	--	--	11645	30045
					808,70	--	16174	--		2226	
10	1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	**Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	спланированной	372	67,73	--	25196	--	--	18141	46803
					67,73	--	25196	--		3467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7986771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					3109325			3024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,95	339349,51 229889,91	104571,69 28485,06	1001081 678176	308487 84031	14418	754584 140453	1896119
12	2301-0501-1009 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	5036,87	705,00 --	-- --	3550993 --	-- --	3550993	-- 284079	3835073
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5731192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					762206			651
		Сметная заработная плата	тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Устройство колодцев									
13	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных	43,656	21740,03 9586,52	8985,07 3506,79	949083 418509	392252 153093	138322	565886 121198	1636166
14	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	20	27158,00 --	-- --	543160 --	-- --	543160	-- 43453	586613
15	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	4,2	74540,00 --	-- --	313068 --	-- --	313068	-- 25045	338113
16	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	4	43438,00 --	-- --	173752 --	-- --	173752	-- 13900	187652
17	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	8	36084,00 --	-- --	288672 --	-- --	288672	-- 23094	311766
18	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	4	24457,00 --	-- --	97828 --	-- --	97828	-- 7826	105654
19	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	1,92	74540,00 --	-- --	143117 --	-- --	143117	-- 11449	154566
20	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	40	24475,00 --	-- --	979000 --	-- --	979000	-- 78320	1057320
21	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	20	16047,00 --	-- --	320940 --	-- --	320940	-- 25675	346615
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4724466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					571602			484
		Сметная заработная плата	тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								18442428

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ СМР:	18442428
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	427864,33
ИТОГО	18870292,33
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,1185%	588470,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО					19458762,40				
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%					389175,25				
		ИТОГО					19847937,64				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9					17863143,88				
		НДС 2019 Г					2143577,27				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 Г					20006721,14				

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ
ОТДЕЛ АРХИКТЕКТУРЫ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ": **СУЛТАНОВ А.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА": **САРСЕНГАЛИЕВ Е.Н.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Ural Engineering: **АЙКОЖАЕВ Б.Т.**