ЗАКАЗЧИК: ГУ "ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЛДЫГАЙТА"
ДОГОВОР № 18 ОТ 13.05.20 ГОДА.Дополнительное соглашение №1 от 30.06.2020 г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С. АРДАК ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ".

ФОРМА 2В

А К Т №2 ОТ 20 АВГУСТА 2020 ГОДА
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах с 05.07.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Поселковая водопроводная сеть									
1	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=0,6, к=0,6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Демонтаж колодцев**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	19,24	11142,93	5391,01	214390	103723	--	149638	393150
		НР - 99%; СП - 8%			5751,92	2104,05	110667	40482		29122	
2	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	48,1	92,00	--	4425	--		--	4779
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
3	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	48,1	114,00	--	5483	--		--	5922
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
		Внутрипоселковая водопроводная сеть									
		Земляные работы									
4	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	19959	151,22	143,48	3018191	2863641	--	604405	3912403
		НР - 72%; СП - 8%			7,74	34,32	154550	684901		289808	
5	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 к=1,2**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	900	1859,09	--	1673179	--	--	1204689	3108098
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	1673179	--		230229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	198	201,68	192,82	39932	38178	55	8455	52257
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	50,72	1699	10044		3871	
7	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	326	114,00	--	37164	--		--	40137
		СП - 8%			--	--	--	--		2973	
8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	186	16,74	14,23	3114	2647	26	1034	4480
		НР - 72%; СП - 8%			2,37	5,35	441	995		332	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2259	736,32	--	1663347	--	--	1197610	3089833
		НР - 72%; СП - 8%			736,32	--	1663347	--		228877	
10	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	18588	32,93	32,93	612181	612181	--	127782	799161
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,55	--	177476		59197	
11	1101-0201-0305 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см. Обратная засыпка	м3 уплотненного грунта	18588	33,65	33,65	625561	625561	--	169417	858576
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,66	--	235301		63598	
		Трубопроводы									
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка. Трубопроводы из полиэтиленовых труб д.90мм	км трубопровода	2,037	339349,51	104571,69	691255	213013	9956	521047	1309286
		НР - 99%; СП - 8%			229889,91	28485,06	468286	58024		96984	
13	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001. к=1,010	м	2953,24	139,00	--	410500	--	410500	--	443340
		СП - 8%			--	--	--	--		32840	
14	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001. К=1,010	м	935,26	218,00	--	203887	--	203887	--	220198
		СП - 8%			--	--	--	--		16311	
15	2301-0501-1006 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001. К=1,010	м	548,43	281,00	--	154109	--	154109	--	166438
		СП - 8%			--	--	--	--		12329	
16	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм (вентили чугунные). Установка	задвижка или клапан	123	1170,03	26,30	143914	3235	21290	119710	284714
		НР - 99%; СП - 8%			970,64	12,44	119389	1530		21090	
17	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	109	978,00	--	106602	--	106602	--	115130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8528	
18	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	1275,00	--	17850	--	17850	--	19278
		СП - 8%			--	--	--	--		1428	
19	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	123	3194,00	--	392862	--	392862	--	424291
		СП - 8%			--	--	--	--		31429	
20	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	19	1369,00	--	26011	--	26011	--	28092
		СП - 8%			--	--	--	--		2081	
21	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	90	2068,00	--	186120	--	186120	--	201010
		СП - 8%			--	--	--	--		14890	
22	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	129	2068,00	--	266772	--	266772	--	288114
		СП - 8%			--	--	--	--		21342	
23	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1369,00	--	13690	--	13690	--	14785
		СП - 8%			--	--	--	--		1095	
24	2302-0302-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1314,00	--	6570	--	6570	--	7096
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
25	2302-0303-1005 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	685,00	--	685	--	685	--	740
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
26	2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	719,00	--	719	--	719	--	777
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
27	2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	444,00	--	444	--	444	--	480
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
28	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	129	1064,00	--	137256	--	137256	--	148236
		СП - 8%			--	--	--	--		10980	
29	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	667,00	--	6670	--	6670	--	7204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
30	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	109	2090,00	--	227810	--	227810	--	246035
		СП - 8%			--	--	--	--		18225	
31	2302-0304-2202 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	2516,00	--	35224	--	35224	--	38042
		СП - 8%			--	--	--	--		2818	
32	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Лента сигнальная	км кабеля	5,53	27036,53	18739,42	149512	103629	--	41747	206560
		НР - 61%; СП - 8%			8297,11	4078,66	45883	22555		15301	
33	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226. Лента сигнальная	100 м	55,3	1755,00	--	97052	--	97052	--	104816
		СП - 8%			--	--	--	--		7764	
34	2304-0102-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	56388,00	--	112776	--	112776	--	121798
		СП - 8%			--	--	--	--		9022	
35	2304-0105-0902 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	2	6174,00	--	12348	--	12348	--	13336
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
36	2304-0102-1004 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	27	69087,00	--	1865349	--	1865349	--	2014577
		СП - 8%			--	--	--	--		149228	
37	2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	27	6174,00	--	166698	--	166698	--	180034
		СП - 8%			--	--	--	--		13336	
38	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80. К=1,004	м	96,384	3069,00	--	295802	--	295802	--	319466
		СП - 8%			--	--	--	--		23664	
39	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,12	4818,00	--	145118	--	145118	--	156727
		СП - 8%			--	--	--	--		11609	
		Устройство колодцев									
40	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	80,349	21740,03	8985,07	1746789	721942	254580	1041514	3011368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			9586,52	3506,79	770267	281767		223064	
41	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. Калькуляция №2	шт.	31	27158,00	--	841898	--	841898	--	909250
		СП - 8%			--	--	--	--		61459	
42	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92. Калькуляция №2	м3	6,51	74540,00	--	485255	--	485255	--	524076
		СП - 8%			--	--	--	--		38820	
43	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. Калькуляция №2	шт.	7	43438,00	--	304066	--	304066	--	328391
		СП - 8%			--	--	--	--		24325	
44	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. Калькуляция №2	шт.	14	36084,00	--	505176	--	505176	--	545590
		СП - 8%			--	--	--	--		40414	
45	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. Калькуляция №2	шт.	7	24457,00	--	171199	--	171199	--	184895
		СП - 8%			--	--	--	--		13696	
46	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92. Калькуляция №2	м3	3,36	74540,00	--	250454	--	250454	--	270491
		СП - 8%			--	--	--	--		20036	
47	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. Калькуляция №2	шт.	62	8444,00	--	523528	--	523528	--	585410
		СП - 8%			--	--	--	--		41882	
48	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. Калькуляция №2	шт.	62	24475,00	--	1517450	--	1517450	--	1638846
		СП - 8%			--	--	--	--		121396	
49	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. Калькуляция №2	шт.	31	16047,00	--	497457	--	497457	--	537254
		СП - 8%			--	--	--	--		39797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. Калькуляция №2	шт.	62	4925,00	--	305350	--	305350	--	329778
		СП - 8%			--	--	--	--		24428	
51	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. Калькуляция №2	шт.	39	5610,00	--	218790	--	218790	--	236293
		СП - 8%			--	--	--	--		17503	
52	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого бетона	м3	108,015	270,00	--	29164	--	--	--	31497
					--	--	--	--		2333	
53	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Кирпичная кладка вокруг колодца	м3 кладки	0,042	31523,81	2142,86	1324	90	987	247	1697
		НР - 93%; СП - 8%			5880,95	452,38	247	19		126	
54	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками. Слои подстилающие ПГС	м3 подстилающего слоя	27	6129,41	963,63	165494	26018	62298	82019	267314
		НР - 94%; СП - 8%			2858,44	373,19	77178	10076		19801	
55	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство. Заделка отверстий бетоном	м3	17	31799,47	1132,82	540591	19258	434534	82839	673304
		НР - 91%; СП - 8%			5105,82	249,00	86799	4233		49874	
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1400	853,03	19,94	1194239	27921	802738	341369	1658456
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	363580	3483		122849	
				Реконструкция НС II-го подъема с бактерицидной установкой (общестроительные работы)							
				Разные работы							
57	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,24	885,19	33,64	2868	109	1570	1168	4359
		НР - 94%; СП - 8%			366,98	16,67	1189	54		323	
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,24	673,15	34,57	2181	112	869	1179	3629
		НР - 94%; СП - 8%			370,37	16,67	1200	54		269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,24	3293,83	88,58	10672	287	6112	4138	15995
		НР - 94%; СП - 8%			1318,83	39,81	4273	129		1185	
		Устройство дверного проема									
60	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,89	3454,50	667,25	6529	1263	2992	2327	9564
		НР - 90%; СП - 8%			1203,17	164,55	2274	311		708	
61	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,89	15124,00	--	28584	--	28584	--	30871
		СП - 8%			--	--	--	--		2287	
62	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	1,89	570,90	0,53	1079	1	267	730	1954
		НР - 90%; СП - 8%			429,10	--	811	--		145	
63	1110-0107-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	1,89	6984,13	23,81	13200	45	9859	2983	17478
		НР - 90%; СП - 8%			1743,92	9,52	3296	19		1295	
64	1212-0101-0504 РСНБ РК 2015	Двери. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м2	11,4	877,63	3,68	10005	42	2130	5655	16913
		НР - 72%; СП - 8%			687,11	1,84	7833	20		1253	
65	1206-0101-1203 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена ручек-скоб	шт.	3	1178,33	--	3535	--	2511	737	4614
		НР - 72%; СП - 8%			341,33	--	1024	--		342	
		Устройство оконного проема									
66	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,95	3229,23	201,03	6297	392	2551	3185	10241
		НР - 90%; СП - 8%			1720,00	94,87	3354	185		759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,95	12875,00	--	25106	--	25106	--	27114
		СП - 8%			--	--	--	--		2008	
68	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	7,8	3228,72	200,64	25184	1565	10204	12740	40958
		НР - 90%; СП - 8%			1719,87	94,87	13415	740		3034	
69	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	7,8	15278,00	--	119168	--	119168	--	128701
		СП - 8%			--	--	--	--		9533	
		Внутренняя отделка									
70	1211-0101-0105 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	31,5	469,08	7,02	14776	221	2953	8434	25067
		НР - 72%; СП - 8%			368,32	3,56	11602	112		1857	
71	1212-0101-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска клеевая простая	м2	62,82	158,79	3,38	9975	213	1397	6098	17359
		НР - 72%; СП - 8%			133,16	1,66	8365	104		1286	
72	1212-0101-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска клеевая простая	м2	187,66	158,76	3,38	29793	635	4168	18218	51852
		НР - 72%; СП - 8%			133,17	1,67	24990	313		3841	
73	1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм. Затирка цементно-известковым раствором стен и откосов	м2	93,8	387,88	6,61	36383	620	8322	19983	60875
		НР - 72%; СП - 8%			292,55	3,33	27441	313		4509	
		Прочие работы									
74	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство бетонного крыльца В7,5	м3	0,39	26694,87	1079,49	10411	421	9531	498	11782
		НР - 91%; СП - 8%			1176,92	225,64	459	88		873	
75	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3	0,26	24538,46	1080,77	6380	281	5793	331	7248
		НР - 91%; СП - 8%			1176,92	223,08	306	59		537	
76	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками. Слои подстилающие ПГС	м3 подстилающего слоя	4,2	6129,52	963,81	25744	4048	9691	12758	41582
		НР - 94%; СП - 8%			2858,33	373,10	12005	1567		3080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство. Бетонная отмосткаВ7,5	м3	4,2	25355,00	1078,81	106491	4531	97016	5361	120800
		НР - 91%; СП - 8%			1177,14	225,48	4944	947		8948	
78	1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза. Решетки оконные	м2	2	890,04	0,50	1781	1	212	1129	3143
		НР - 72%; СП - 8%			784,00	--	1568	--		233	
79	1212-0103-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза. Вентиляционные трубы	м2	1,8	766,11	--	1379	--	127	901	2462
		НР - 72%; СП - 8%			695,56	--	1252	--		182	
80	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=0,8, к=0,8	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство.Демонтаж существующих фундаментов	м3	0,3	4010,00	786,67	1203	236	--	954	2330
		НР - 91%; СП - 8%			3223,33	270,00	967	81		173	
81	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,72	92,00	--	66	--		--	71
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
82	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	0,72	41,00	--	30	--		--	32
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
83	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство В15	м3	0,42	32402,38	978,57	13609	411	11505	1670	16501
		НР - 91%; СП - 8%			4030,95	338,10	1693	142		1222	
84	1202-0101-1401 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Ремонт изоляции обмазочной	м2 изоляции	4,08	2157,60	1,47	8803	6	7458	966	10551
		НР - 72%; СП - 8%			328,19	0,74	1339	3		782	
85	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	1448,40	829,40	28968	16588	3324	17104	49758
		НР - 118%; СП - 8%			452,80	271,95	9056	5439		3686	
86	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93. ПП15.5-Т Калькуляция №2	м3	0,96	100117,00	--	96112	--	96112	--	103801
		СП - 8%			--	--	--	--		7689	
87	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93. ППУ10.5-Т Калькуляция №2	м3	0,16	100117,00	--	16019	--	16019	--	17301
		СП - 8%			--	--	--	--		1281	
					Реконструкция резервуаров чистой воды емк 250м3 (2шт)						
					Внутренние работы						
					Днища и стены						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Очистка щетками. Очистка внутренних поверхностей	м2	280	354,28	--	99198	--	--	68447	181057
		НР - 69%; СП - 8%			354,28	--	99198	--		13412	
89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Создание уклона из цементного раствора М100	м2 стяжки	140	639,00	27,59	89460	3862	40493	44141	144289
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	45105	1853		10688	
90	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм. Покрытия внутренних боковых поверхностей резервуара из двух слоев материала Пенетрон	м2	280	1451,60	248,17	406447	69488	62709	229440	686758
		НР - 79%; СП - 8%			979,46	57,79	274250	16180		50871	
91	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015 К=2	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008. Пенетрони 1,2кг 140м2	кг	336	1631,00	--	548016	--	548016	--	591857
		СП - 8%			--	--	--	--		43841	
92	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм. Покрытие дна резервуара из двух слоев материала Пенетрон	м2	140	1451,59	248,17	203224	34744	31354	114721	343380
		НР - 79%; СП - 8%			979,46	57,79	137125	8091		25436	
93	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015 К=2	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008. Пенетрон 1,2кг 70 м2	кг	168	1631,00	--	274008	--	274008	--	295929
		СП - 8%			--	--	--	--		21921	
94	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015 К=2	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой. Заделка отверстий в местах прохода труб материалом Пенекрит	м шва	6	391,50	191,33	2349	1148	--	2027	4726
		НР - 118%; СП - 8%			200,17	86,17	1201	517		350	
95	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015 К=2	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008. Пенекрит 2кг 3м	кг	12	1339,00	--	16068	--	16068	--	17353
		СП - 8%			--	--	--	--		1285	
96	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=2	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка сальников д.100мм	т фасонных частей	0,026	1328269,23	503538,46	34535	13092	9353	15565	54108
		НР - 99%; СП - 8%			465000,00	139692,31	12090	3632		4008	
		Насадка колючей проволоки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка. Насадка из колючей проволоки ещё один ряд	м оград	242,054	1101,67	21,83	266664	5284	--	311378	624284
		НР - 118%; СП - 8%			1079,84	10,33	261380	2500		46243	
98	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	23,625	641,00	--	15144	--	15144	--	16356
		СП - 8%			--	--	--	--		1212	
99	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,848	84,00	--	323	--	323	--	349
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
		Трансформаторная подстанция КТПН-10/0,4кВ 40кВа									
				КТПН							
100	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность 40 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	12393,00	6438,00	12393	6438	2709	5098	18890
		НР - 80%; СП - 8%			3246,00	3127,00	3246	3127		1399	
101	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность 40 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34875,00	8907,00	34875	8907	10625	14690	53530
		НР - 80%; СП - 8%			15343,00	3020,00	15343	3020		3965	
102	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3133,00	168,00	12532	672	8486	2552	16291
		НР - 72%; СП - 8%			843,50	42,50	3374	172		1207	
103	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	677,10	27,95	13542	559	8645	3232	18116
		НР - 72%; СП - 8%			216,90	7,55	4338	151		1342	
104	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	804541,00	--	804541	--		--	804541
					--	--	--	--	804541	--	
105	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	436139,00	--	436139	--		--	436139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	436139	--	
		Трансформаторная подстанция КТПН-10/0,4кВ 25кВа									
				КТПН							
106	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность 25 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	1	12393,00	6438,00	12393	6438	2709	5098	18890
		НР - 80%; СП - 8%			3246,00	3127,00	3246	3127		1399	
107	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность 25 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	1	34875,00	8907,00	34875	8907	10625	14690	53530
		НР - 80%; СП - 8%			15343,00	3020,00	15343	3020		3965	
108	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	4	3133,00	168,00	12532	672	8486	2552	16291
		НР - 72%; СП - 8%			843,50	42,50	3374	172		1207	
109	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	20	677,10	27,95	13542	559	8645	3232	18116
		НР - 72%; СП - 8%			216,90	7,55	4338	151		1342	
110	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	**шт.**	1	804541,00	--	804541	--		--	804541
					--	--	--	--	804541	--	
111	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	1	376732,00	--	376732	--		--	376732
					--	--	--	--	376732	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								37534265
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6563119				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5553835			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1581840			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16061913		
		- Накладные расходы	Тенге							6659632	
		- Сметная прибыль	Тенге							2600912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ СМР:					37534265				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%					870795				
		ИТОГО					38405059				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,1185%					1197662				
		ИТОГО					39602721				
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%					792054				
		ИТОГО					40394776				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9					36355298				
		НДС 2019 Г					4362636				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 Г					40717934				

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИКТЕКТУРЫ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ": **СУЛТАНОВ А.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА": **САРСЕНГАЛИЕВ Е.Н.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Ural Engineering: **АЙКОЖАЕВ Б.Т.**