ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 3

от 22 июля 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июль 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство наружной сети водопровода в селе Лозовое Успенского района Павлодарской области

ДОГОВОР №35 от 7.04.2020 года,

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство наружных сетей водопровода вселе Лозовое Успенского района Павлодарской области	664 631 186	201 201 603	201 201 603					11 109 033,93		11 109 034	
НДС (12%)	79 755 742	24 144 192	24 144 192					1 333 084,07		1 333 084	
ИТОГО по актам	**744 386 928**	**225 345 795**	**225 345 795**					**12 442 118,00**		**12 442 118**	
аванс 30%		67 603 738	67 603 738					3 732 635,40		3 732 635	
5 % на сдачу объекта		11 267 290	11 267 290					622 105,90		622 106	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**146 474 767**	**146 474 767**					**8 087 376,70**		**8 087 377**	

ЗАКАЗЧИК:

И.о. руководителя КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района""

_____ А.У. Тулебаев

Инженер технического надзора ТОО дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStoryKZ"

_____ Д.Е.Калиакпаров

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД; строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г

Акт приемки выполненных работ №4

от 22 июля 2020 года за июль 2020 г

на Наружные сети водопровода

основание: локальная смета 6-5-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Колодец прямоугольный 2500*2000 мм - 1 шт.									
21	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,15	22129,95	2707,19	224619	27478	100311	108751	360040
					9539,9	1282,66	96830	13019	–	26670	

24 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,78	37763		67218		67218		72595
25 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9672		19344		19344		20892
26 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2456		4912		4912		5305
27 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4731		4731		4731		5109
29 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5198		10396		10396		11228
								–	832	
	Раздел 3 Колодцы д=1500 мм - 138 шт, д=2000 мм - 19 шт..									
36 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	30	21316,83	8848,33	639505	265450	94433	378073	1098984
				9320,73	3409	279622	102270	–	81406	
37 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,735	41859,29	8953,1	240063	51346	96963	110281	378372

				15998,95	3424,76	91754	19641	–	28028	
46 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	101	7095		716595		716595		773923
47 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	45	4731		212895		212895		229927
48 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	157	2456		385592		385592		416439
50 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	158	5198		821284		821284		886987
								–	65703	
	Раздел 4 Колодцы ПГ д=1500 мм -35 шт, д=1500 мм - 2 шт (мокрые).									
58 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	30	21316,83	8848,33	639505	265450	94433	378073	1098984
				9320,73	3409	279622	102270	–	81406	
59 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2	41859	8953	83718	17906	33814	38459	131951
				15999	3424,5	31998	6849	–	9774	

64 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	7095		198660		198660		214553
65 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	4731		42579		42579		45985
66 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	2456		90872		90872		98142
68 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	37	5198		192326		192326		207712
								–	15386	
	Раздел 5 Трубопроводы.									
## 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка тройников и крестов НР = 99 %	т фасонных частей	1,4771	76939,95	2721,55	113648	4020	46696	64161	192034
				42605,1	1270,73	62932	1877	–	14225	
## 1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка тройников НР = 99 %	т фасонных частей	0,096	72625	14416,67	6972	1384	2411	3545	11358
				33093,75	4208,33	3177	404	–	841	
## 2302-0803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88 (DN 100*100)	шт.	2	187113		374226		374226		404164
## 2302-0803-0103	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100 ГОСТ 5525-88 (DN 100*100)	шт.	31	86737		2688847		2688847		2903955

## 2302-0803-0110	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x150 ГОСТ 5525-88 (DN 150*150)	шт.	2	99615		199230		199230		215168
## 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	986,5	58	1973	116	122	1718	3986
				867,5	–	1735	–	–	295	
## 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2623		5246		5246		5666
## 1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	18	1164,94	64,39	20969	1159	1330	18295	42405
				1026,67	–	18480	–	–	3141	
## 2302-0103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	18	3339		60102		60102		64910
## 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	16	1502,38	108,06	24038	1729	1487	20806	48432
				1301,38	12,13	20822	194	–	3588	
## 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	16	4471		71536		71536		77259
## 2302-0103-0212	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4471		26826		26826		28972
## 2302-0302-8014	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	3501		21006		21006		22686

## 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	3037		48592		48592		52479
## 2302-0302-8011	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	1572		28296		28296		30560
## 2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	41	1064		43624		43624		47114
## 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	778		778		778		840
## 2302-0302-8012	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	2442		41514		41514		44835
## 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников, крестов, отводов, переходов, заглушек НР = 99 %	т фасонных частей	0,0203	967142,86	496256,16	19633	10074	380	11818	33967
				452167,49	135862,07	9179	2758	–	2516	
## 2302-0103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	18	827		14886		14886		16077
## 2302-0103-3425	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) (диаметром 150 мм)	шт.	3	880		2640		2640		2851

## 2302-0101-0202										
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1652		3304		3304		3568
## 1122-0801-0105										
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отводов, переходов с битумно-резиновой изоляцией НР = 99 %	т фасонных частей	0,07001	967118,98	496243,39	67708	34742	1310	40755	117140
				452163,98	135852,02	31656	9511	–	8677	
## 2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	488		4880		4880		5270
## 2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	1263		12630		12630		13640
## 2302-0101-1049	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	1579		6316		6316		6821

## 2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	1129		18064		18064		19509
## 2302-0101-1058	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	2832		8496		8496		9176
## 2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	3665		14660		14660		15833
## 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка тройников и крестов НР = 99 %	т фасонных частей	0,1107	76937,67	2719,06	8517	301	3500	4808	14391
				42601,63	1273,71	4716	141	–	1066	
## 2302-0803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88 (DN 100*100)	шт.	1	187113		187113		187113		202082
## 2302-0803-0103	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100 ГОСТ 5525-88 (DN 100*100)	шт.	1	86737		86737		86737		93676

Итого	**10 807 952**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	932 523
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	681 155

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	258 934
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 214 143
Накладные расходы, тенге	1 179 543
Сметная прибыль (8 %), тенге	800 588
Всего	**10 807 952**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	313 431
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	403 706
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**230 502**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**11 755 591**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**11 755 591**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	11 755 591
- в текущих и прогнозных ценах	**12 343 371**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	12 343 371
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**11 109 033**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 333 084**
Всего по сметному расчету	**12 442 118**

И.о. руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ А.У.Тулебаев

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е.Калиакпаров