ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 2

от 15 июня 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июнь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство наружной сети водопровода в селе Лозовое Успенского района Павлодарской области

ДОГОВОР №35 от 7.04.2020 года,

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство наружных сетей водопровода вселе Лозовое Успенского района Павлодарской области	664 631 186	190 092 569	190 092 569					164 124 688,39		164 124 688	
НДС (12%)	79 755 742	22 811 108	22 811 108					19 694 962,61		19 694 963	
ИТОГО по актам	**744 386 928**	**212 903 677**	**212 903 677**					**183 819 651,00**		**183 819 651**	
аванс 30%		63 871 103	63 871 103					55 145 895,30		55 145 895	
5 % на сдачу объекта		10 645 184	10 645 184					9 190 982,55		9 190 983	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**138 387 390**	**138 387 390**					**119 482 773,15**		**119 482 773**	

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района""
_____ В.Я. Цугла

Инженер технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ А.К. Жолпахманов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Ж.К.Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStoryKZ"
_____ Д.Е.Калиакпаров

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема, поз.5.1, 5.2.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г

Акт приемки выполненных работ №3
от 15 июня 2020 года за июнь 2020 г
на Технологическое оборудование

основание: локальная смета 6-1-5

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Бурение скважины глубиной 700,0 м.									
53	2301-0201-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	952	6677		6356504		6356504		6865024
									–	508520	

	Итого	**6 865 024**
	в том числе	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 356 504
	Сметная прибыль (8 %), тенге	508 520
	Всего	**6 865 024**
НДЗ РК 8.04-05-20	Временные здания и сооружения (2,9 %)	199 086
	Итого по главам 1-8	7 064 110
НДЗ РК 8.04-06-20	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	256 427
	Итого по главам 1-9	7 320 537
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**146 411**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**7 466 948**
	в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	7 466 948
	- в текущих и прогнозных ценах	**7 840 295**
	в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	7 840 295
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**7 056 265**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**846 752**
	Всего по сметному расчету	**7 903 017**

И.о. руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____В.Я. Иртлач

Директор ТОО "Компания НурейСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____Д.Е. Калиакпаров

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г

Акт приемки выполненных работ №2
от 15 июня 2020 года за июнь 2020 г
на Наружные сети водопровода

основание: локальная смета 6-5-1
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы.									
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	31095	25,58	25,58	795255	795255	–	212779	1088677
					–	9,5	–	295527	–	80643	

2 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (перемещение до 20 м) НР = 72 %	м3 грунта	31095	22,13	22,13	688257	688257	–	184151	942201
				–	8,23	–	255765	–	69793	
3 1101-0101-0355	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	82042	127,51	127,51	10460854	10460854	–	1565806	12988793
				–	26,51	–	2174730	–	962133	
4 1101-0101-0357	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	320	196,16	196,16	62772	62772	–	9396	77941
				–	40,78	–	13050	–	5773	
5 1101-0101-0355	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.49: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2525	140,26	140,26	354148	354148	–	53010	439731
				–	29,16	–	73625	–	32573	
6 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки НР = 72 %	м3 грунта	2420,3	1154,04	–	2793123	–	–	2011049	5188506
				1154,04	–	2793123	–	–	384334	

7 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	10	2910,5	–	29105	–	–	20956	54066
				2910,5	–	29105	–	–	4005	
8 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	76	1523,33	–	115773	–	–	83357	215060
				1523,33	–	115773	–	–	15930	
9 1101-0101-0355	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 при пересечении с инженерными сетями НР = 72 % т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	520	153,01	153,01	79564	79564	–	11910	98792
				–	31,81	–	16541	–	7318	
10 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами при пересечении с инженерными сетями - кабель связи НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3 грунта	21	1957,95	–	41117	–	–	29604	76379
				1957,95	–	41117	–	–	5658	
11 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4732,39	715,08	–	3384037	–	–	2436507	6286188
				715,08	–	3384037	–	–	465644	

12 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	56474,2	17,67	17,67	997899	997899	–	266999	1366090
				–	6,57	–	370832	–	101192	
13 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	56474,2	7,3	7,3	412290	412290	–	110313	564411
				–	2,71	–	153212	–	41808	
14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	56474,2	148,58	72	8390696	4066354	–	4405035	13819389
				76,57	31,76	4324342	1793762	–	1023658	
15 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы НР = 72 %	м3 грунта	32098	16,34	13,99	524590	449048	1593	173408	753838
				2,3	5,2	73949	166896	–	55840	
16 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Разравнивание вытесненного грунта (трубами, песчаной подготовкой) вдоль трассы НР = 72 %	м3 грунта	501	16,34	13,99	8188	7009	25	2706	11766
				2,3	5,2	1154	2605	–	872	
	1.1 Открытый водоотлив.									
17 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	2525	1092,52	1092,52	2758613	2758613	–	1320668	4405623
				–	726,44	–	1834261	–	326342	
18 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную приямков (зумпфов) размером 1,0*1,0*1,0 м (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5	2910,6	–	14553	–	–	10478	27033

19 1110-0102-0601				2910,6	–	14553	–	–	2002	
	Крепление досками стенок зумпфов НР = 90 % К=5,000;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	786,15	14,55	15723	291	7940	6865	24395
				374,6	6,8	7492	136	–	1807	
20 1123-0101-0102	Подсыпка щебнем фракции 20-40 мм внутри зумпфа НР = 99 % К=5,000;	м3 основания	2,5	4010,4	224	10026	560	7097	2498	13526
				947,6	61,6	2369	154	–	1002	
	Раздел 3 Колодцы д=1500 мм - 138 шт, д=2000 мм - 19 шт..									
36 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	170,57	21316,81	8848,29	3636009	1509253	536921	2149592	6248449
				9320,72	3408,98	1589835	581470	–	462848	
37 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,2	41859,42	8953,08	217669	46556	87919	99993	343075
				15998,85	3424,81	83194	17809	–	25413	
38 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	88	16230		1428240		1428240		1542499
39 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	22502		292526		292526		315928

40	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	13998		321954		321954		347710
41	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	237	16936		4013832		4013832		4334939
42	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	16977		152793		152793		165016
43	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	22565		609255		609255		657995
44	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	88	15965		1404920		1404920		1517314
45	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	20749		228239		228239		246498
58	1122-1301-0101	**Раздел 4 Колодцы ПГ д=1500 мм -35 шт, д=1500 мм - 2 шт (мокрые).**							–	18259	
		Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	37,205	21316,79	8848,27	793091	329200	117114	468871	1362919

59 1122-1301-0102				9320,71	3408,95	346777	126830	–	100957	
	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,53	41859,48	8953,59	64045	13699	25868	29420	100942
60 2104-0302-0102				15998,69	3424,18	24478	5239	–	7477	
	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	16230		600510		600510		648551
61 2104-0301-0110										
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13998		83988		83988		90707
62 2104-0301-0112										
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	105	16936		1778280		1778280		1920542
63 2104-0302-0109										
	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	15965		590705		590705		637961
	Раздел 5 Трубопроводы.							–	47256	
76 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	372	3212,27	153,79	1194965	57210	785255	364571	1684299
				947,58	42,35	352500	15754	–	124763	

77 4102-0103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км (перевозкагрунта на расстояние 57 км) - 57-30=27 км	т	547	432		236304		–		255208
78 1123-0101-0103	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство фильтра фр.5-20 мм НР = 99 %	м3 основания	33	1171,67	224,09	38665	7395	–	32973	77369
				947,58	61,7	31270	2036	–	5731	
79 2101-0301-0101	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=1,250;	м3	20,625	3835		79097		79097		85425
80 2101-0301-0102	Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=1,250;	м3	20,625	3521		72621		72621		78431
81 1122-1401-0205	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР = 99 % К=3,000;	м продавливания	30	10479,8	7351,87	314394	220556	1733	208907	565165
				3070,17	3963,73	92105	118912	–	41864	
82 1122-1401-0212	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 % К=13,000;	м продавливания	182	11699,07	8329,84	2129230	1516031	11791	1383565	3793819
				3304,44	4374,35	601408	796132	–	281024	
83 2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	212	13291		2817692		2817692		3043107
84 1122-1401-0206	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР = 99 %	м продавливания	10	11705,9	8174,1	117059	81741	794	77741	210384
				3452,4	4400,2	34524	44002	–	15584	

85 1122-1401-0213	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 %	м продавливания	14	13454,36	9554,29	188361	133760	1261	122322	335538
				3810	5015,57	53340	70218	–	24855	
86 2301-0501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24	16991		407784		407784		440407
87 1122-1401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	212	1298,44	7,27	275270	1542	57225	214770	529243
				1021,24	2,06	216503	436	–	39203	
88 1122-1401-0302	Трубы полиэтиленовые диаметром 140 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	24	1441,46	7,79	34595	187	8359	25843	65273
				1085,38	2,29	26049	55	–	4835	
89 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	5,669	271694,13	71919,92	1540234	407714	3692	1224889	2986333
				199122,95	19127,54	1128828	108434	–	221210	
90 2301-0501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	5725,69	145		830225		830225		896643
91 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,024	288375	81291,67	6921	1951	25	5408	13315
				206041,67	21583,33	4945	518	–	986	
92 2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	24,24	554		13429		13429		14503

93 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	10,635	328543,58	102935,68	3494061	1094721	24608	2642302	6627272
				223294,03	27669,02	2374732	294260	–	490909	
94 2301-0501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	10741,35	1108		11901416		11901416		12853529
95 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,801	431235,96	145627,97	345420	116648	4809	253127	646431
				279604,24	39601,75	223963	31721	–	47884	
96 2301-0501-1315	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	611,05	2637		1611339		1611339		1740246
97 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	197,96	3461		685140		685140		739951
98 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,421	522662,71	189028,5	220041	79581	4160	156465	406626
				323752,97	51650,83	136300	21745	–	30120	
99 2301-0501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	425,21	4361		1854341		1854341		2002688
## 1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка НР = 99 %	шт.	25	2701,16	1780,44	67529	44511	–	34105	109765
				920,72	457,24	23018	11431	–	8131	
## 2302-0303-6605	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	1224		30600		30600		33048

## 1122-0801-0202										
	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	155	1993,41	1313,97	308978	203666	–	156098	502282
				679,43	337,83	105312	52363	–	37206	
## 2302-0302-3109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x90x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2124		12744		12744		13764
## 2302-0302-5111	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x32x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	147	3245		477015		477015		515176
## 2302-0302-5113	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x50x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3054		6108		6108		6597
## 1122-0801-0201										
	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	339	1352,73	892,36	458575	302510	–	231474	745253
				460,37	229,34	156065	77747	–	55204	
## 2302-0304-2017	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	4122		255564		255564		276009
## 2302-0304-2003	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	260	781		203060		203060		219305
## 2302-0304-0609	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6636		6636		6636		7167

## 2302-0303-1705	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	1267		11403		11403		12315
## 2302-0303-1010	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	3374		26992		26992		29151
## 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,016	412000	67187,5	6592	1075	149	5675	13248
				335500	22750	5368	364	–	981	
## 2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	3,012	1316		3964		3964		4281
## 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	13,052	340		4438		4438		4793
## 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,004	431000	82250	1724	329	48	1447	3425
				336750	28750	1347	115	–	254	
## 2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	4,016	2051		8237		8237		8896
## 1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,011	591000	125454,55	6501	1380	337	5222	12661
				434909,09	44636,36	4784	491	–	938	

## 2301-0201-0203	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	11,044	3049		33673		33673		36367
## 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,014	756214,29	230285,71	10587	3224	680	7640	19685
				477357,14	73857,14	6683	1034	–	1458	
## 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	14,056	4266		59963		59963		64760
## 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,016	902875	36562,5	14446	585	10058	3775	19679
				237687,5	625	3803	10	–	1458	
## 1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,004	1112750	36500	4451	146	3349	949	5832
				239000	750	956	3	–	432	
## 1122-0601-0304	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,011	1771909,09	41272,73	19491	454	16100	2917	24201
				267000	818,18	2937	9	–	1793	

## 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,014	2241928,57	207214,29	31387	2901	24289	4647	38917
				299785,71	35500	4197	497	–	2883	
## 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка тройников и крестов НР = 99 %	т фасонных частей	1,4771	76939,95	2721,55	113648	4020	46696	64161	192034
				42605,1	1270,73	62932	1877	–	14225	
## 1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка тройников НР = 99 %	т фасонных частей	0,096	72625	14416,67	6972	1384	2411	3545	11358
				33093,75	4208,33	3177	404	–	841	
## 2302-0803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88 (DN 100*100)	шт.	2	187113		374226		374226		404164
## 2302-0803-0103	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100 ГОСТ 5525-88 (DN 100*100)	шт.	31	86737		2688847		2688847		2903955
## 2302-0803-0110	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x150 ГОСТ 5525-88 (DN 150*150)	шт.	2	99615		199230		199230		215168
## 1122-1001-0103	Гидранты пожарные, Н=2,75 м. Установка НР = 99 %	шт.	37	869922,7	173,38	32187140	6415	32112577	70062	34837778
				1841,84	70,86	68148	2622	–	2580576	
## 1312-0901-0106	Закладное устройство в стенке колодца. Монтаж гильз НР = 61 %	шт.	675	1211,04	1,04	817450	700	–	498417	1421136
				1210	0,48	816750	327	–	105269	

## 2301-0501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=392,000;	м	117,6	6841		804502		804502		868862
## 2301-0501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=283,000;	м	84,9	235		19952		19952		21548
## 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	37	596,57	–	22073	–	–	16775	41956
				596,57	–	22073	–	–	3108	
## 2401-0201-0401	Знаки указательные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 К=37,000;	м2	3,33	19429		64699		64699		69875
## 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников, крестов, отводов, переходов, заглушек НР = 99 %	т фасонных частей	0,0203	967142,86	496256,16	19633	10074	380	11818	33967
				452167,49	135862,07	9179	2758	–	2516	
## 2302-0103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	18	827		14886		14886		16077
## 2302-0103-3425	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) (диаметром 150 мм)	шт.	3	880		2640		2640		2851

## 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1652		3304		3304		3568
## 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отводов, переходов с битумно-резиновой изоляцией НР = 99 %	т фасонных частей	0,07001	967118,98	496243,39	67708	34742	1310	40755	117140
				452163,98	135852,02	31656	9511	–	8677	
## 2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	488		4880		4880		5270
## 2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	1263		12630		12630		13640
## 2302-0101-1049	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	1579		6316		6316		6821

## 2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	1129	18064	18064		19509
## 2302-0101-1058	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	2832	8496	8496		9176
## 2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	3665	14660	14660		15833
	5.1 Приборы учета для жилых домов. **5.2 Приборы учета для школы.**					–	1173	

	Итого	**152 811 497**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 436 150
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 368 775
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 548 230
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	71 062 628
	- перевозка грузов, тенге	236 304
	Накладные расходы, тенге	23 537 736
	Сметная прибыль (8 %), тенге	11 331 325
	Итого по смете на подряд, тенге	**152 811 497**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,9 %)	4 431 533
	Итого по главам 1-8	157 243 030

НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	5 707 922
	Итого по главам 1-9	162 950 952
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**3 259 019**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**166 209 971**
	в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	166 209 971
	- в текущих и прогнозных ценах	**174 520 470**
	в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	174 520 470
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**157 068 423**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**18 848 211**
	Всего по сметному расчету	**175 916 634**

И.о. руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.Я. Иртлач

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е. Калиакпаров