ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 7

от 11 августа 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА август 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство наружной сети водопровода в селе Лозовое Успенского района Павлодарской области

ДОГОВОР №35 от 7.04.2020 года, доп.согл № 1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство наружных сетей водопровода вселе Лозовое Успенского района Павлодарской области	664 631 186	494 921 188	293 719 586					16 391 736,61		16 391 737	
НДС (12%)	79 755 742	59 390 543	35 246 350					1 967 008,39		1 967 008	
ИТОГО по актам	**744 386 928**	**554 311 731**	**328 965 936**					**18 358 745,00**		**18 358 745**	
аванс 30%		50 000 000								0	
5 % на сдачу объекта		27 715 587	16 448 297					917 937,25		917 937	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**476 596 144**	**312 517 639**					**17 440 807,75**		**17 440 808**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"
_____ В.В.Негриенко

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Ж.К.Акмагамбетов

Инженер технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStoryKZ"
_____ Д.Е.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станции 2-го подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 14

от 11 августа 2021 года за август 2021 г

на Общестроительные работы

основание: локальная смета 2-1-1

за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.2 Фундамент Фм1 - 1 шт..									
36	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские, бетон класса В15 . Устройство НР = 91 %	м3	0,2	22525	1635	4505	327	3816	394	5291
					1810	355	362	71	–	392	

37 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00302	233943		707		707		764
	2.3 Фундамент Фм2 - 1 шт..							–	57	
38 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские, бетон класса В15 . Устройство НР = 91 %	м3	0,07	22514,29	1628,57	1576	114	1335	137	1850
				1814,29	342,86	127	24	–	137	
39 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00134	233943		313		313		338
	2.4 Опора Оп1 - 4 шт.							–	25	
40 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные, бетон класса В15. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	0,16	26487,5	1118,75	4238	179	3266	757	5395
				4956,25	243,75	793	39	–	400	
	2.5 Опора Оп2 - 4 шт.									
41 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные, бетон класса В15. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	0,08	26500	1125	2120	90	1633	379	2699
				4962,5	237,5	397	19	–	200	
	Раздел 7 Полы									
	7.1 Тип 1									
## 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	49,1	223,32	30,12	10965	1479	6216	3564	15691
				66,6	10,63	3270	522	–	1162	

## 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон класса В7,5 толщиной 120 мм НР = 94 % К=0,120;	м3 подстилающего слоя	5,892	22363,03	7,13	131763	42	111687	18832	162643
				3400,2	–	20034	–	–	12048	
## 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование - 6А1 НР = 91 %	т	0,218	13802,75	1334,86	3009	291	7	2574	6030
				12435,78	541,28	2711	118	–	447	
## 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,218	254259		55428		55428		59862

Итого	**260 563**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	27 694
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 522
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	793
- материалы, изделия и конструкции, тенге	184 408
Накладные расходы, тенге	26 637
Сметная прибыль (8 %), тенге	19 302
Всего	**260 563**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	7 556
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	9 733
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 557**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**283 409**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**283 409**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	283 409

- в текущих и прогнозных ценах	**297 579**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	297 579
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**267 822**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**32 139**
Всего по сметному расчету	**299 960**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станции 2-го подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г. доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 15

от 11 августа 2021 года за август 2021 г

на Технологическое оборудование

основание: локальная смета 2-1-5

за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5800-0004-0001(пл)(об)	Насосная установка хоз.питьевого назначения Wilo TESCO Simart 2 Helix VE 1602 Q=19,08м3, H=23 м в комплекте из 2-х насосов Helix VE 1602 (раб+1 рез), шкафа управления, частотным регулированием, запорной арматуры, трубной обвязки, защита сухому ходу, датчика давления,напорного мембранного бака	к-т	1	2803331		2803331		–		2803331

4 5800-0004-0001(пл)(об)	Насосная установка пожаротушения Wilo TESCO CO-2 MVI 7002/2/CC Q=73.01м3, H=24 м в комплекте из 2-х насосов MVI 7002/2/ (раб+1 рез), шкафа управления, запорной арматуры, трубной обвязки, защита сухому ходу, датчика давления,напорного мембранного бака	к-т	1	8098512	8098512	–	8098512
						8098512	–

Итого	**10 901 843**
в том числе	
- оборудование, тенге	10 901 843
Всего	**10 901 843**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**10 901 843**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**10 901 843**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	10 901 843
- в текущих и прогнозных ценах	**11 446 935**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	11 446 935
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**10 302 242**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 236 269**
Всего по сметному расчету	**11 538 511**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Внутриплощадочные сети электроснабжения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 16

от 11 августа 2021 года за август 2021 г

на ЛЭП-10 кВ. Электроснабжение.

основание: локальная смета 4-1-1

за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	5108-0102-0406(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	804541		804541		–		804541

9	5108-0101-0103(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	535376	535376	–	535376
							535376	–

Итого	**1 339 917**
в том числе	
- оборудование, тенге	1 339 917
Всего	**1 339 917**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 339 917**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**1 339 917**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	1 339 917
- в текущих и прогнозных ценах	**1 406 913**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	1 406 913
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 266 222**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**151 947**
Всего по сметному расчету	**1 418 168**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема, поз.5.1, 5.2.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_35____ от _7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 17
от 11 августа 2021 года за август 2021 г
на Общестроительные работы. 2 насосные

основание: локальная смета 6-1-1
за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы.									
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	23,31	205,53	205,53	4791	4791	–	811	6050
					–	48,31	–	1126	–	448	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,97	1506,19	–	1461	–	–	1052	2714
					1506,19	–	1461	–	–	201	

3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,52	785,32	–	1979	–	–	1425	3676
				785,32	–	1979	–	–	272	
4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,2	17,65	17,65	180	180	–	48	246
				–	6,57	–	67	–	18	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10,2	148,53	71,96	1515	734	–	796	2496
				76,57	31,76	781	324	–	185	
6 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (лишний грунт) НР = 72 %	м3 грунта	11,56	31,66	31,66	366	366	–	98	501
				–	11,76	–	136	–	37	
	Раздел 2 Фундаменты.									
7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная толщиной 100 мм, бетон класса В7.5, сульфатостойкий. Устройство НР = 91 %	м3	0,97	21057,73	1067,01	20426	1035	18282	1203	23359
				1143,3	219,59	1109	213	–	1730	
8 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2220,63	1121,5	17765	8972	3171	10430	30451
				702,75	402,13	5622	3217	–	2256	
9 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	4752,75	2656,42	57033	31877	9693	32242	96417
				1288,58	988,42	15463	11861	–	7142	

10	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,22	24242		29575		29575		31941
11	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,993	20494		20351		20351		21979
12	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,148	19016		154942		154942		167337
13	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	10,361	270		2797		2797		3021
14	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные, бетон класса В15, сульфатостойкий. Устройство моноитных заделок НР = 91 %	м3	0,5	24494	1302	12247	651	10141	1450	14793
					2910	276	1455	138	–	1096	
15	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка сальника ДУ200 НР = 91 %	т	0,015	69466,67	16600	1042	249	22	786	1974
					51400	6200	771	93	–	146	
16	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	5726		4008		4008		4329
17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27,4	843,65	19,01	23116	521	15677	6495	31980
					252,48	2,41	6918	66	–	2369	

Итого	**443 264**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 559
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 241
- материалы, изделия и конструкции, тенге	268 659
Накладные расходы, тенге	56 836
Сметная прибыль (8 %), тенге	32 834
Всего	**443 264**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	12 855
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	16 557
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 454**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**482 130**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**482 130**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	482 130
- в текущих и прогнозных ценах	**506 237**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	506 237
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**455 613**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9 на две насосные станции	**911 226**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**109 347**
Всего по сметному расчету	**1 020 573**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема, поз.5.1

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_35_____ от _7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 18

от 11 августа 2021 года за август 2021 г

на Технологическое оборудование

основание: локальная смета 6-1-5

за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5801-0001-0001(пл)(об)	Насос скважинный Wilo TWI 4.14-13-CI 3- Q=11.5м3 H=58м	шт	1	582420		582420		–		582420
4	5801-0001-0001(пл)(об)	Шкаф управления SK-712/d-1-5(7.4A)	шт	1	316964		316964		–		316964

Итого	**899 384**
в том числе	
- оборудование, тенге	899 384
Всего	**899 384**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**899 384**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**899 384**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	899 384
- в текущих и прогнозных ценах	**944 353**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	944 353
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**849 918**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**101 990**
Всего по сметному расчету	**951 908**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема, поз. 5.2.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 19
от 11 августа 2021 года за август 2021 г
на Технологическое оборудование

основание: локальная смета 6-1-5
за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5801-0001-0001(пл)(об)	Насос скважинный Wilo TWI 4.14-13-CI 3- Q=11.5м3 H=58м	шт	1	582420		582420		–		582420
4	5801-0001-0001(пл)(об)	Шкаф управления SK-712/d-1-5(7.4A)	шт	1	316964		316964		–		316964

Итого	
в том числе	**899 384**
- оборудование, тенге	899 384
Всего	**899 384**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**899 384**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**899 384**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	899 384
- в текущих и прогнозных ценах	**944 353**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	944 353
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**849 918**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**101 990**
Всего по сметному расчету	**951 908**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Резрвуары запаса воды емкостью 2*150 м3, поз.2.1, 2.2.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 20

от 11 августа 2021 года за август 2021 г

на Общестроительные работы - 2 шт

основание: локальная смета 6-2-1

за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы.									
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)) НР = 72 %	м3 грунта	33,84	25,56	25,56	865	865	–	232	1185
					–	9,52	–	322	–	88	

2 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	69,63	164,4	156,13	11447	10871	–	2254	14797
				8,27	36,68	576	2554	–	1096	
3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	9,63	2078,4	–	20015	–	–	14411	37180
				2078,4	–	20015	–	–	2754	
4 1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	79,26	1298,8	1298,8	102943	102943	–	49283	164404
				–	863,6	–	68449	–	12178	
5 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	267	198,96	190,53	53122	50871	26	11079	69337
				8,33	49,3	2225	13163	–	5136	
6 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	467,25	112		52332		–		56519
								–	4187	

Итого	**343 422**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 816
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	165 550
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 488
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26
- перевозка грузов, тенге	52 332

Накладные расходы, тенге	77 259
Сметная прибыль (8 %), тенге	25 439
Всего	**343 422**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	9 959
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	12 828
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 324**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**373 533**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**373 533**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	373 533
- в текущих и прогнозных ценах	**392 210**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	392 210
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**352 989**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9 на два резервуара	**705 977**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**84 717**
Всего по сметному расчету	**790 695**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар сбросовых вод емкостью 200м3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 21

от 11 августа 2021 года за август 2021 г

на Общестроительные работы.

основание: локальная смета 2-3-1

за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	48,98	31,67	31,67	1551	1551	–	415	2123

				–	11,76	–	576	–	157	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	10,49	1506,1	–	15799	–	–	11375	29348
				1506,1	–	15799	–	–	2174	
3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (недостаток грунта) НР = 72 %	м3 грунта	876,97	149,45	141,93	131066	124470	–	25807	169423
				7,52	33,35	6596	29247	–	12550	
4 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,750;	т	1534,6975	202		310009		–		334810
								–	24801	

Итого	**535 704**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 395
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	126 021
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 823
- перевозка грузов, тенге	310 009
Накладные расходы, тенге	37 597
Сметная прибыль (8 %), тенге	39 682
Всего	**535 704**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	15 535

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	20 010
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 425**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**582 674**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**582 674**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	582 674
- в текущих и прогнозных ценах	**611 808**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	611 808
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**550 627**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**66 075**
Всего по сметному расчету	**616 702**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории площадки водозаборных сооружений
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 22
от 11 августа 2021 года за август 2021 г
на Благоустройство и озеленение.

основание: локальная смета 7-1-1
за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Вертикальная планировка.									
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	454	31,67	31,67	14377	14377	–	3847	19682
					–	11,77	–	5343	–	1458	

2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (перемещение до 100 м) НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	4086	25,06	25,06	102409	102409	–	27401	140195
					–	9,31	–	38057	–	10385	
3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	751	198,96	190,53	149422	143088	75	31164	195033
					8,33	49,3	6259	37024	–	14447	
4	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	1314,25	112		147196		–		158972
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1205	19,96	17,04	24048	20539	120	7937	34544
					2,81	6,34	3389	7634	–	2559	
6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1205	73,54	73,54	88621	88621	–	23157	120720
					–	26,69	–	32163	–	8942	

Итого	**669 146**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 648
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	369 034
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	120 221
- материалы, изделия и конструкции, тенге	195
- перевозка грузов, тенге	147 196
Накладные расходы, тенге	93 506

Сметная прибыль (8 %), тенге	49 567
Всего	**669 146**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	19 405
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	24 994
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 271**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**727 816**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**727 816**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	727 816
- в текущих и прогнозных ценах	**764 207**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	764 207
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**687 786**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**82 534**
Всего по сметному расчету	**770 320**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ,ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е.Калиакпаров