ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 8

от 26 августа 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА август 2021 г

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство наружной сети водопровода в селе Лозовое Успенского района Павлодарской области

ДОГОВОР №35 от 7.04.2020 года, доп.согл № 1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство наружных сетей водопровода вселе Лозовое Успенского района Павлодарской области	664 631 186	507 736 629	306 535 026					12 815 440,18		12 815 440	
НДС (12%)	79 755 742	60 928 395	36 784 203					1 537 852,82		1 537 853	
ИТОГО по актам	**744 386 928**	**568 665 024**	**343 319 229**					**14 353 293,00**		**14 353 293**	
аванс 30%		50 000 000								0	
5 % на сдачу объекта		28 433 252	17 165 962					717 664,65		717 665	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**490 231 772**	**326 153 267**					**13 635 628,35**		**13 635 628**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района""

_____ В.В. Негриенко

Инженер технического надзора ТОО дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStoryKZ"

_____ Д.Е.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г. доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 24
от 26 августа 2021 года за август 2021 г
на Наружные сети водопровода

основание: локальная смета 6-5-1
за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Колодцы д=1500 мм - 138 шт, д=2000 мм - 19 шт..									
56	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщиной 100 мм. Устройство НР = 93 % К=0,100;	м3 основания	68,705	5441,07	1654,77	373829	113691	205885	93411	504619
					789,65	672,28	54253	46189	–	37379	
57	1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон класса В7.5. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	68,705	20746,93	1067,19	1425418	73321	1273536	85206	1631474

				1143,45	219,37	78561	15072	--	120850	
	Раздел 4 Колодцы ПГ д=1500 мм -35 шт, д=1500 мм - 2 шт (мокрые).									
74 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщиной 100 мм. Устройство НР = 93 % К=0,100;	м3 основания	20,905	5441,09	1654,77	113746	34593	62645	28423	153543
				789,67	672,28	16508	14054	–	11374	
75 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон класса В7.5. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	20,905	20746,9	1067,16	433714	22309	387501	25926	496411
				1143,46	219,37	23904	4586	–	36771	
	Раздел 5 Трубопроводы.									
163 2302-0302-8003	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	283	736		208288		208288		224951
	5.1 Приборы учета для жилых домов.							–	16663	
191 2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч (для жилых домов)	шт.	283	23101		6537583		6537583		7060590
193 2304-1013-0101	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	283	7841		2219003		2219003		2396523
	5.2 Приборы учета для школы.							–	177520	

Итого	
в том числе	**12 468 111**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	173 226
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	243 914
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79 901
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 894 441
Накладные расходы, тенге	232 966

Сметная прибыль (8 %), тенге	923 564
Всего	**12 468 111**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	361 575
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	465 718
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**265 908**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**13 561 312**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**13 561 312**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	13 561 312
- в текущих и прогнозных ценах	**14 239 378**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	14 239 378
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**12 815 440**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 537 853**
Всего по сметному расчету	**14 353 293**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ,ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е.Калиакпаров