ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 5

от 25 июня 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июнь 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство наружной сети водопровода в селе Лозовое Успенского района Павлодарской области

ДОГОВОР №35 от 7.04.2020 года, доп.согл № 1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подряд н. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство наружных сетей водопровода вселе Лозовое Успенского района Павлодарской области	664 631 186	387 133 446	185 931 844					95 006 833,04		95 006 833	
НДС (12%)	79 755 742	46 456 014	22 311 821					11 400 819,96		11 400 820	
ИТОГО по актам	**744 386 928**	**433 589 460**	**208 243 665**					**106 407 653,00**		**106 407 653**	
аванс 30%		50 000 000								0	
5 % на сдачу объекта		21 679 474	10 412 184					5 320 382,65		5 320 383	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**361 909 986**	**197 831 481**					**101 087 270,35**		**101 087 270**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района""

_____ В.В. Негриенко

Инженер технического надзора ТОО дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Б.С. Шотпаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStoryKZ"

_____ Д.Е.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станции 2-го подъема
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 5
от 25 июня 2021 года за июнь 2021 г
на Общестроительные работы

основание: локальная смета 2-1-1
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы.									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	224,69	149,45	141,93	33581	31891	–	6612	43408
					7,52	33,35	1690	7494	–	3215	

2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	4	1807,25	–	7229	–	–	5205	13429
				1807,25	–	7229	–	–	995	
3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	160,4	31,66	31,66	5079	5079	–	1359	6953
				–	11,77	–	1888	–	515	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,6	785,63	–	1257	–	–	905	2335
				785,63	–	1257	–	–	173	
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	158,8	17,67	17,67	2806	2806	–	751	3842
				–	6,57	–	1043	–	285	
6 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	158,8	7,81	7,81	1241	1241	–	332	1699
				–	2,9	–	461	–	126	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	158,8	148,58	72	23594	11434	–	12387	38859
				76,57	31,76	12160	5044	–	2878	
8 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта (до 30м.п.) НР = 72 %	м3 грунта	68,29	31,67	31,67	2163	2163	–	579	2961

				–	11,77	–	804	–	219	
9 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	68,29	25,07	25,07	1712	1712	–	458	2344
				–	9,31	–	636	–	174	
	Раздел 2 Фундаменты									
16 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,616	24242		208869		208869		225579
17 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796	20494		16313		16313		17618
18 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	40,204	19016		764519		764519		825681

Итого	**1 184 708**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 336
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 326
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 370
- материалы, изделия и конструкции, тенге	989 701
Накладные расходы, тенге	28 588
Сметная прибыль (8 %), тенге	87 757
Всего	**1 184 708**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	34 357
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	44 252
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**25 266**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 288 583**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**1 288 583**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	1 288 583
- в текущих и прогнозных ценах	**1 353 012**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	1 353 012
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 217 711**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**146 125**
Всего по сметному расчету	**1 363 836**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е. Калиакпаров

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Модульная станция очистки.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 6

от 25 июня 2021 года за июнь 2021 г

на Общестроительные работы

основание: локальная смета 3-1-1
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы.									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	16,24	149,45	141,93	2427	2305	0	478	3137
					7,51	33,37	122	542	0	232	

2 1101-0205-0302									
	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированный разработки НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,36	1949,26	141,91	2651	193	0	1802	4809
				1807,35	33,09	2458	45	0	356	
3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,46	785,45	0	5074	0	0	3653	9425
				785,45	0	5074	0	0	698	
4 1101-0104-0411									
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,14	7,81	7,81	87	87	0	23	119
				0	2,87	0	32	0	9	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,14	148,56	71,99	1655	802	0	869	2726
				76,57	31,78	853	354	0	202	
	Раздел 2 Фундаменты.									
6 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,02	5441,18	1654,9	5550	1688	3057	1387	7492
				789,22	672,55	805	686	0	555	
7 1107-0501-0102										
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	35280,56	1121,61	635050	20189	602212	23468	711199
				702,72	402,17	12649	7239	0	52681	
8 1107-0501-0103										
	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	5674,67	1654,83	34048	9929	17980	12004	49736
				1023,17	672,33	6139	4034	0	3684	

9	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,93	24242		95271		95271		102893
10	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,258	19016		61954		61954		66910
11	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок, бетон класса В7.5, F100, W4 НР = 91 %	м3	0,4	5255	1777,5	2102	711	227	1293	3667
					2910	642,5	1164	257	0	272	
12	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство, бетон класса В7.5, F100, W4 НР = 91 %	м3	2,1	32569,52	4543,81	68396	9542	39935	18897	94276
					9009,05	879,52	18919	1847	0	6983	
13	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка PL-1 НР = 91 %	т	0,27	489600	1262,96	132192	341	114437	15973	160018
					64496,3	514,81	17414	139	0	11853	
14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	30,6	19897,78	1303,56	608872	39889	561257	15029	673813
					252,48	275,62	7726	8434	0	49912	

Итого	**1 890 220**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 323
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	85 676
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 609
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 496 330
Накладные расходы, тенге	94 876
Сметная прибыль (8 %), тенге	140 015

Всего	**1 890 220**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	54 816
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	70 605
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**40 313**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 055 954**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**2 055 954**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	2 055 954
- в текущих и прогнозных ценах	**2 158 752**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	2 158 752
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 942 877**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**233 145**
Всего по сметному расчету	**2 176 022**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е.Калиакпаров

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема, поз.5.1,

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 7

от 25 июня 2021 года за июнь 2021 г

на Технологическое оборудование

основание: локальная смета 6-1-5
за июнь 21

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Технологическое оборудование.									
28	2301-0303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	120	20556		2466720		2466720		2664058
									–	197338	
		Раздел 5 Бурение скважины глубиной 700,0 м.									
56	2403-0101-0131	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МС3-ГН (д=190 мм)	шт.	8	176175		1409400		1409400		1522152

58 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	2	688658		1377316		1377316		1487501
59 2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	5,8955	36997		218116		218116		235565
61 1104-0401-0201	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	9	2043,67	1366,89	18393	12302	295	7407	27864
				644	324,22	5796	2918	–	2064	
62 1104-0401-0202	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 600 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	30	3007,47	2330,63	90224	69919	983	31216	131155
				644,07	580,1	19322	17403	–	9715	
63 2301-0201-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	6677		200310		200310		216335
64 1131-0801-0401	Сверление отверстий электроперфоратором (перфорация труб) применит. НР = 88 %	м рельс-форм	30	190,63	88,8	5719	2664	–	4509	11046
				101,83	68,97	3055	2069	–	818	
65 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	1	39811		39811		39811		42996
66 1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг - цементация оголока скважины НР = 85 %	колонна	2	439365,5	261495,5	878731	522991	–	440532	1424804

				177870	81266,5	355740	162533	–	105541	
67 2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	14	25637		358918		358918		387631
68 1104-0501-0101	Деглинизация. Прокачка воды эрлифтом компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	20	329675,95	251003,05	6593519	5020061	–	2515497	9837737
				78672,9	69297,5	1573458	1385950	–	728721	
69 1104-0501-0103	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	10	453822	375149,1	4538220	3751491	–	1537983	6562299
				78672,9	102266,3	786729	1022663	–	486096	
70 1104-0501-0203	Скважины. Откачка воды насосом и оборудованием колонкового бурения НР = 85 %	сутки откачки	30	92256,8	35556,8	2767704	1066704	–	1845537	4982300
				56700	15674	1701000	470220	–	369059	
71 1312-0101-0101	Установка пьезометрических трубок диам.3/4" вдоль обсадной колонной (параллельно) НР = 61 %	м трубопровода	100	1298,03	79,81	129803	7981	822	76449	222752
				1210	43,26	121000	4326	–	16500	
72 2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	100	60		6000		6000		6480
77 1146-0101-0801	Оголовок. Обетонирование, бетон класса В15 НР = 84 %	м3	0,5	62606	1202	31303	601	15968	12572	47385
				29468	466	14734	233	–	3510	

Итого **29 810 060**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 580 834
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 454 714
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 068 315
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 094 659

Накладные расходы, тенге	6 471 702
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 208 151
Всего	**29 810 060**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	864 492
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 113 486
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**635 761**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**32 423 799**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**32 423 799**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	32 423 799
- в текущих и прогнозных ценах	**34 044 989**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	34 044 989
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**30 640 490**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**3 676 859**
Всего по сметному расчету	**34 317 349**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е.Калиакпаров

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема, поз. 5.2.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 8

от 25 июня 2021 года за июнь 2021 г

на Технологическое оборудование

основание: локальная смета 6-1-5
за июнь 21

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Технологическое оборудование									
28	2301-0303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	120	20556		2466720		2466720		2664058
									–	197338	
		Раздел 5 Бурение скважины									

30 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	120	149,46	141,93	17935	17032	–	3532	23184
				7,53	33,35	903	4002	–	1717	
33 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 для стоек и столбов НР = 72 %	м3 грунта	6	2371,67	–	14230	–	–	10246	26434
				2371,67	–	14230	–	–	1958	
34 1110-0102-0601	Крепление стенок отстойника деревянными щитами (2*2 м)*14 НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	56	591,04	14,55	33098	815	11305	19221	56505
				374,61	6,77	20978	379	–	4186	
35 2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	56	786		44016		44016		47537
36 1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы (долото д=190 мм) НР = 85 %	м бурения	542	6049,66	4700,36	3278917	2547597	32216	1224929	4864154
				1289,86	1368,98	699104	741989	–	360308	
37 1104-0101-0403	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы (долото д=190 мм) НР = 85 %	м бурения	280	6252,1	4358,01	1750588	1220243	18418	805955	2761066
				1828,31	1558,05	511927	436255	–	204523	
38 1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы (долото д=190 мм) НР = 85 %	м бурения	454	19857,51	15435,78	9015309	7007846	68293	3339948	13343678

39 1104-0101-0106				4271,3	4383,66	1939170	1990181	–	988421	
	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы (долото д=190 мм) НР = 85 %	м бурения	46	14663,8	9973,52	674535	458782	3688	288767	1040366
				4610,11	2775,24	212065	127661	–	77064	
40 1104-0101-0207										
	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы (долото д=190 мм) НР = 85 %	м бурения	78	20889,44	14132,95	1629376	1102370	11691	693180	2508360
				6606,6	3848,6	515315	300191	–	185804	
41 1104-0101-0302										
	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы (долото д=490 мм) - расширение НР = 85 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	м бурения	118	6326,61	4467,25	746540	527135	7127	338450	1171789
				1798,97	1575,41	212278	185898	–	86799	
42 1104-0101-0303										
	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы (долото д=490 мм) - расширение НР = 85 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	м бурения	102	10961,49	7645,37	1118072	779828	9243	517146	1766035
				3225,5	2739,27	329001	279406	–	130817	
43 1104-0201-0108	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м закрепленной скважины	221	3082,47	1855,11	681226	409979	3623	312709	1073450
				1210,97	453,71	267624	100269	–	79515	

44 2301-0201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	221	19337		4273477		4273477		4615355
46 1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы (долото д=490 мм) - расширение НР = 85 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	м бурения	47	11494,36	8930,7	540235	419743	5308	201819	801418
				2450,72	2601,06	115184	122250	–	59364	
52 2301-0303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм (оставленные)	м	68,5	15646		1071751		1071751		1157491
53 2301-0201-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1200	6677		8012400		8012400		8653392
55 2403-0101-0322	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-393,7 МС	шт.	0,1	137715		13772		13772		14874
56 2403-0101-0131	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН (д=190 мм)	шт.	8	176175		1409400		1409400		1522152
57 2403-0101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	4	207615		830460		830460		896897
58 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	2	688658		1377316		1377316		1487501

59 2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	45,84	36997	1695942	1695942	1831617
60 2113-0703-1405	Вода техническая с подвозкой на бурение скважины с учетом деглинизации	м3	250	29	7250	7250	7830
63 2301-0201-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	6677	200310	200310	216335
65 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	1	39811	39811	39811	42996
75 4108-0202-3030	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	400	1502	600800	–	648864
76 4108-0202-3991	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км 170-30=140 км К=140,000;	т·км	56000	33	1848000	–	1995840
						–	147840

Итого	**55 239 178**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 837 779
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 491 370
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 288 481
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 613 537
- перевозка грузов, тенге	2 448 800
Накладные расходы, тенге	7 755 902
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 091 790
Всего	**55 239 178**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 601 936
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 063 332

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 178 089**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**60 082 535**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**60 082 535**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	60 082 535
- в текущих и прогнозных ценах	**63 086 662**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	63 086 662
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**56 777 996**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**6 813 359**
Всего по сметному расчету	**63 591 355**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____В.В. Негриенко

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____Д.Е.Калиакпаров

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.
(наименование, адрес)

Объект : Внутриплощадочные сети водопровода и канализации.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_35_____ от _7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 9
от 25 июня 2021 года за июнь 2021 г
на Внутриплощадочные сети водопровода и канализации.

основание: локальная смета 6-4-1
за июнь 21

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод.									
		1.1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1342	149,45	141,93	200567	190473	–	39492	259264
					7,52	33,35	10094	44756	–	19205	

2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	42	1807,33	–	75908	–	–	54654	141007
				1807,33	–	75908	–	–	10445	
3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	113	785,37	–	88747	–	–	63898	164857
				785,37	–	88747	–	–	12212	
4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1269	17,67	17,67	22423	22423	–	6000	30697
				–	6,57	–	8333	–	2274	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1269	148,58	72	188543	91373	–	98983	310528
				76,57	31,76	97170	40307	–	23002	
6 1101-0102-0602	Разравниваниевытесненного грунта трубами вдоль трассы водопровода НР = 72 %	м3 грунта	2	20,5	17,5	41	35	–	13	58
				3	6	6	12	–	4	
	1.2 Колодцы д=1000 мм - 2 шт, д=1500 мм - 1шт, д=2000 мм - 2 шт.									
7 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,22	21316,59	8848,26	196539	81581	29021	116193	337751
				9320,72	3408,89	85937	31430	–	25019	
8 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16230		16230		16230		17528

9 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22502	45004	45004	48604
10 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13998	27996	27996	30236
11 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16936	16936	16936	18291
12 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16977	33954	33954	36670
13 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	22565	90260	90260	97481
14 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	10379	41516	41516	44837
15 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20749	41498	41498	44818

16 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9672		19344		19344		20892
17 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4731		9462		9462		10219
18 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2456		7368		7368		7957
19 2104-0302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22461		44922		44922		48516
	1.3 Трубопроводы.							–	3594	
28 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,101	479772,28	106801,98	48457	10787	1510	39559	95057
				358019,8	37613,86	36160	3799	–	7041	
29 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	101,404	2518		255335		255335		275762
30 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,04	431425	82525	17257	3301	484	14479	34275
				336800	28825	13472	1153	–	2539	

31 2301-0201-0172	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	40,16	2293		92087		92087		99454
32 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,13	328546,15	102938,46	42711	13382	301	32299	81011
				223292,31	27669,23	29028	3597	–	6001	
33 2301-0405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	131,3	2487		326543		326543		352666
34 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,101	1472702,97	38574,26	148743	3896	120601	24079	186648
				240059,41	752,48	24246	76	–	13826	
35 1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,04	1112650	36675	44506	1467	33484	9485	58310
				238875	650	9555	26	–	4319	
36 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	11	1905,91	77,73	20965	855	3601	16739	40720
				1500,82	36,27	16509	399	–	3016	

37 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	11	42079		462869		462869		499899
38 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отводов, переходов тройников, крестовин НР = 99 %	т фасонных частей	0,03576	967114,09	496252,8	34584	17746	669	20817	59833
				452153,24	135850,11	16169	4858	–	4432	
39 2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	2210		15470		15470		16708
40 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубок) К=2,000;	м	1	2518		2518		2518		2719
41 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1652		6608		6608		7137
42 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	26	986,81	57,96	25657	1507	1592	22332	51828
				867,62	–	22558	–	–	3839	
43 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28	2623		73444		73444		79320

44 2302-0103-0210	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623		10492		10492		11331
45 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1411		5644		5644		6096
								–	452	
	Раздел 2 Канализация.									
	2.1 Земляные работы.									
49 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	213	149,46	141,93	31834	30232	–	6268	41150
				7,52	33,35	1602	7104	–	3048	
50 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	7	1807,29	–	12651	–	–	9109	23501
				1807,29	–	12651	–	–	1741	
51 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18	785,39	–	14137	–	–	10179	26261
				785,39	–	14137	–	–	1945	
52 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	205	17,67	17,67	3622	3622	–	969	4958
				–	6,57	–	1346	–	367	
53 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	205	148,58	72	30458	14761	–	15990	50164

				76,57	31,76	15697	6511	–	3716	
54 1101-0102-0602	Разравниваниевытесненного грунта трубами вдоль трассы водопровода НР = 72 %	м3 грунта	1	20	17	20	17	–	6	28
				3	6	3	6	–	2	
	2.2 Колодцы д=1000 мм - 2 шт, д=1500 мм - 2 шт.									
55 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,54	36327,27	10329,87	55944	15908	16286	29398	92169
				15422,08	3860,39	23750	5945	–	6827	
56 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,65	30405,48	6842,47	110980	24975	46817	48360	172087
				10736,44	2646,58	39188	9660	–	12747	
57 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16230		32460		32460		35057
58 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7095		28380		28380		30650
59 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13998		55992		55992		60471
60 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9672		19344		19344		20892

61	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15965	31930	31930	34484
62	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3487	6974	6974	7532
63	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4731	23655	23655	25547
64	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2456	4912	4912	5305
65	2104-0302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22461	44922	44922	48516
		2.3 Трубопроводы.					–	3594

Итого	**4 307 757**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	632 587
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	528 341
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	169 318
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 148 435
Накладные расходы, тенге	679 301
Сметная прибыль (8 %), тенге	319 093

Всего	**4 307 757**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	124 925
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	160 906
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**91 872**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 685 460**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**4 685 460**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	4 685 460
- в текущих и прогнозных ценах	**4 919 733**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	4 919 733
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**4 427 760**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**531 331**
Всего по сметному расчету	**4 959 091**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурлайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е.Калиакпаров