ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 6

от 16 июля 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июль 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство наружной сети водопровода в селе Лозовое Успенского района Павлодарской области

ДОГОВОР №35 от 7.04.2020 года, доп.согл № 1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство наружных сетей водопровода вселе Лозовое Успенского района Павлодарской области	664 631 186	478 529 452	277 327 849					91 396 005,36		91 396 005	
НДС (12%)	79 755 742	57 423 534	33 279 342					10 967 520,64		10 967 521	
ИТОГО по актам	**744 386 928**	**535 952 986**	**310 607 191**					**102 363 526,00**		**102 363 526**	
аванс 30%		50 000 000								0	
5 % на сдачу объекта		26 797 650	15 530 360					5 118 176,30		5 118 176	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**459 155 336**	**295 076 831**					**97 245 349,70**		**97 245 350**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района""

_____ В.В. Негриенко

Инженер технического надзора ТОО дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStoryKZ"

_____ Д.Е.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станции 2-го подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 10

от 16 июля 2021 года за июль 2021 г

на Общестроительные работы

основание: локальная смета 2-1-1

за июль

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Фундаменты									
10	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,9	5441,16	1654,78	37544	11418	20677	9382	50680
					789,71	672,32	5449	4639	–	3754	
11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В -7,5 НР = 91 %	м3	6,32	21059,18	1067,25	133094	6745	119122	7838	152207
					1143,51	219,3	7227	1386	–	11275	

12 1107-0501-0104										
	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	44	4752,73	2656,43	209120	116883	35540	118218	353525
				1288,57	988,36	56697	43488	–	26187	
13 1107-0501-0103										
	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	3363,75	1774,88	26910	14199	4525	15728	46049
				1023,25	642,88	8186	5143	–	3411	
14 1107-0501-0102										
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	2220,65	1121,55	44413	22431	7927	26076	76128
				702,75	402,15	14055	8043	–	5639	
15 1107-0501-0101										
	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	1569,22	799,22	28246	14386	4846	16702	48544
				500,78	285,56	9014	5140	–	3596	
19 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство - монолитные заделки В7,5 W4, F100 НР = 91 %	м3	5,1	22878,82	1253,92	116682	6395	93869	16262	143580
				3219,22	284,71	16418	1452	–	10636	
20 1108-0201-0701										
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0798	62619,05	2155,39	4997	172	–	4536	10296
				60463,66	651,63	4825	52	–	763	
21 2105-0309-0302										
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0798	254259		20290		20290		21913
22 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,24406	69511,6	16606,57	16965	4053	361	12800	32146

				51425,88	6207,49	12551	1515	–	2381	
23 2301-0201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	5766		11532		11532		12455
24 2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	8525		17050		17050		18414
25 2301-0201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	3382		30438		30438		32873
26 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01492	211511		3156		3156		3408
27 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка 3Д1 под установку рамы ворот - 2 шт (АС12). НР = 118 %	т стальных элементов	0,01517	709096,9	6130,52	10757	93	9820	1018	12717
				55636,12	1252,47	844	19	–	942	
28 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя - гидроизол на отм.-0,050 НР = 93 %	м2 поверхности	26,4	2165,34	42,31	57165	1117	50678	5202	67356
				203,41	8,48	5370	224	–	4989	
29 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	200,2	843,66	19,01	168901	3806	114546	47461	233671
				252,49	2,42	50549	484	–	17309	
30 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (АС8 прим. п.5 - гидроизоляция из р-ра 1:2 на отм. - 2,450) НР = 94 %	м2 стяжки	23,2	785,6	27,07	18226	628	10330	7112	27365

				313,28	12,84	7268	298	–	2027	
31 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство (АС8 прим. п. 7) НР = 94 %	м3 изоляции	8,79	16211,04	1550,51	142495	13629	98266	32969	189501
				3481,23	508,87	30600	4473	–	14037	
	2.1 Фундамент под перегородку.									
32 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем - под фундамент перегородок - АС8 НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,72	223,26	29,65	384	51	218	126	551
				66,86	11,05	115	19	–	41	
33 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство, бетон класса В15, F100, W4 НР = 91 %	м3	1,1	26649,09	1926,36	29314	2119	22950	4242	36240
				3859,09	378,18	4245	416	–	2684	
34 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	т	0,03404	211511		7200		7200		7776
35 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,03404	18331,37	969,45	624	33	10	538	1255
				17068,16	293,77	581	10	–	93	

Итого	**1 578 650**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	233 994
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	218 158
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76 801
- материалы, изделия и конструкции, тенге	683 351
Накладные расходы, тенге	326 210
Сметная прибыль (8 %), тенге	116 937

Всего	**1 578 650**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	45 781
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	58 967
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 668**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 717 066**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**1 717 066**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	1 717 066
- в текущих и прогнозных ценах	**1 802 919**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	1 802 919
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 622 627**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**194 715**
Всего по сметному расчету	**1 817 343**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема, поз.5.1, 5.2.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 11

от 16 июля 2021 года за июль 2021 г

на Технологическое оборудование

основание: локальная смета 6-1-6

за июль

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Бурение скважины									
45	1104-0301-0103	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	2	546013,5	331843,5	1092027	663687	–	532578	1754573

46 1104-0101-0502				214170	99111	428340	198222	–	129968	
	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы (долото д=490 мм) - расширение НР = 85 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	м бурения	377	11494,35	8930,69	4333371	3366869	42575	1618850	6428399
				2450,73	2601,07	923927	980602	–	476178	
47 1104-0101-0303										
	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы (долото д=490 мм) - расширение НР = 85 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	м бурения	178	10961,48	7645,38	1951144	1360877	16129	902469	3081902
				3225,49	2739,27	574138	487590	–	228289	
48 1104-0101-0505										
	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы (долото д=490 мм) - расширение НР = 85 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	м бурения	454	37729,27	29327,99	17129088	13314908	129757	6345901	25352988
				8115,47	8328,95	3684423	3781343	–	1877999	
49 1104-0101-0106										
	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы (долото =490 мм) - расширение НР = 85 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	м бурения	46	27861,17	18949,63	1281614	871683	7008	548660	1976696
				8759,2	5273,02	402923	242559	–	146422	

50	1104-0101-0207	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы (долото д=490 мм) - расширение НР = 85 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	м бурения	78	39689,94	26852,62	3095815	2094504	22213	1317041	4765884
					12552,54	7312,33	979098	570362	–	353028	
51	1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т НР = 85 %	м спуска или подъема труб	1200	1466,37	890,5	1759641	1068600	43449	757733	2718764
					539,66	203,22	647592	243859	–	201390	
54	1104-0201-0701	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Сварка НР = 85 %	сварка	60	1507,97	486,93	90478	29216	11889	42584	143707
					822,88	12,1	49373	726	–	10645	
61	1104-0401-0201	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	9	2043,67	1366,89	18393	12302	295	7407	27864
					644	324,22	5796	2918	–	2064	
62	1104-0401-0202	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 600 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	30	3007,47	2330,63	90224	69919	983	31216	131155
					644,07	580,1	19322	17403	–	9715	

64	1131-0801-0401	Сверление отверстий электроперфоратором (перфорация труб) применит. НР = 88 %	м рельс-форм	30	190,63	88,8	5719	2664	–	4509	11046
					101,83	68,97	3055	2069	–	818	
66	1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг - цементация оголока скважины НР = 85 %	колонна	2	439365,5	261495,5	878731	522991	–	440532	1424804
					177870	81266,5	355740	162533	–	105541	
67	2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	14	25637		358918		358918		387631
68	1104-0501-0101	Деглинизация. Прокачка воды эрлифтом компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	20	329675,95	251003,05	6593519	5020061	–	2515497	9837737
					78672,9	69297,5	1573458	1385950	–	728721	
69	1104-0501-0103	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	10	453822	375149,1	4538220	3751491	–	1537983	6562299
					78672,9	102266,3	786729	1022663	–	486096	
70	1104-0501-0203	Скважины. Откачка воды насосом и оборудованием колонкового бурения НР = 85 %	сутки откачки	30	92256,8	35556,8	2767704	1066704	–	1845537	4982300
					56700	15674	1701000	470220	–	369059	

71 1312-0101-0101	Установка пьезометрических трубок диам.3/4" вдоль обсадной колонной (параллельно) НР = 61 %	м трубопровода	100	1298,03	79,81	129803	7981	822	76449	222752
				1210	43,26	121000	4326	–	16500	
72 2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	100	60		6000		6000		6480
73 5801-0001-0001(пл)(об)	Пьезометр	шт	1	8929		8929		–		8929
77 1146-0101-0801	Оголовок. Обетонирование, бетон класса В15 НР = 84 %	м3	0,5	62606	1202	31303	601	15968	12572	47385
				29468	466	14734	233	–	3510	

Итого	**69 873 295**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 270 648
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 225 058
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 573 578
- материалы, изделия и конструкции, тенге	656 006
- оборудование, тенге	8 929
Накладные расходы, тенге	18 537 518
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 175 136
Всего	**69 873 295**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	2 026 067
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 609 623
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 490 001**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**75 998 986**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**75 998 986**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	75 998 986
- в текущих и прогнозных ценах	**79 798 935**

в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	79 798 935
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**71 819 042**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**8 618 285**
Всего по сметному расчету	**80 437 327**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____Д.Е.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 12
от 16 июля 2021 года за июль 2021 г
на Наружные сети водопровода

основание: локальная смета 6-5-1
за июль

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Колодец прямоугольный 2500*2000 мм - 1 шт.									
22	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	0,765	15183		11615		11615		12544
23	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	7,446	17889		133201		133201		143857
30	2106-0208-0501	Лестницы С5 -2 шт К=2,000;	т	0,05348	544342		29111		29111		31440
31	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,78	78,06	2,16	217	6	98	78	319
					40,65	–	113	–	–	24	

32	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	5,56	73,2	1,44	407	8	267	92	539
					23,74	0,36	132	2	–	40	
34	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщиной 100 мм. Устройство НР = 93 % К=0,100;	м3 основания	1,13	5441,59	1655,75	6149	1871	3386	1536	8300
					789,38	672,57	892	760	–	615	
35	1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон класса В7.5. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	1,13	20746,9	1067,26	23444	1206	20946	1401	26833
					1143,36	219,47	1292	248	–	1988	
		Раздел 3 Колодцы д=1500 мм - 138 шт, д=2000 мм - 19 шт..									
51	2106-0208-0501	Лестницы С5 -115 шт, С3 - 42 шт	т	3,9277	544342		2138012		2138012		2309053
52	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	204,24	77,96	2,3	15922	469	7181	5742	23397
					40,5	0,24	8272	50	–	1733	
53	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	408,48	73,49	1,62	30020	663	19682	6743	39704
					23,69	0,24	9675	98	–	2941	
55	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумно-резиновая, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	71,16	3802,45	132,18	270582	9406	212441	43391	339091
					684,87	41,05	48735	2921	–	25118	
56	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщиной 100 мм. Устройство НР = 93 % К=0,100;	м3 основания	20	5441,1	1654,8	108822	33096	59933	27192	146895
					789,65	672,3	15793	13446	–	10881	
57	1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон класса В7.5. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	20	20746,9	1067,15	414938	21343	370726	24803	474920

				1143,45	219,35	22869	4387	–	35179	
	Раздел 4 Колодцы ПГ д=1500 мм -35 шт, д=1500 мм - 2 шт (мокрые).									
69 2106-0208-0501	Лестницы С5 -29 шт, С3 - 8 шт	т	0,93786	544342		510517		510517		551358
70 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	48,77	77,94	2,3	3801	112	1714	1371	5586
				40,5	0,25	1975	12	–	414	
71 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	97,54	73,49	1,62	7168	158	4700	1610	9480
				23,68	0,25	2310	24	–	702	
73 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумно-резиновая, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	23,72	3802,49	132,21	90195	3136	70814	14463	113031
				684,87	41,02	16245	973	–	8373	
	Раздел 5 Трубопроводы.									
89 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	5,669	271694,13	71919,92	1540234	407714	3692	1224889	2986333
				199122,95	19127,54	1128828	108434	–	221210	
112 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,016	412000	67187,5	6592	1075	149	5675	13248
				335500	22750	5368	364	–	981	
113 2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	3,012	1316		3964		3964		4281
114 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	13,052	340		4438		4438		4793

115 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,004	431000	82250	1724	329	48	1447	3425
				336750	28750	1347	115	–	254	
116 2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	4,016	2051		8237		8237		8896
117 1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,011	591000	125454,55	6501	1380	337	5222	12661
				434909,09	44636,36	4784	491	–	938	
118 2301-0201-0203	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	11,044	3049		33673		33673		36367
119 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,014	756214,29	230285,71	10587	3224	680	7640	19685
				477357,14	73857,14	6683	1034	–	1458	
120 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	14,056	4266		59963		59963		64760
121 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,016	902875	36562,5	14446	585	10058	3775	19679
				237687,5	625	3803	10	–	1458	

122 1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,004	1112750	36500	4451	146	3349	949	5832
				239000	750	956	3	–	432	
123 1122-0601-0304	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,011	1771909,09	41272,73	19491	454	16100	2917	24201
				267000	818,18	2937	9	–	1793	
124 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,014	2241928,57	207214,29	31387	2901	24289	4647	38917
				299785,71	35500	4197	497	–	2883	
125 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	289	1142,36	25,92	330142	7491	50020	273367	651790
				943,36	12,1	272631	3497	–	48281	
126 2304-0502-0601	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	283	1199		339317		339317		366462
127 2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	54295		325770		325770		351832
128 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	72	1862,99	77,76	134135	5599	23566	106508	259894

				1457,92	36,31	104970	2614	–	19251	
129	2304-0102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	72	66604		4795488		4795488		5179127
130	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1906	78	3812	156	654	3044	7404
					1501	36,5	3002	73	–	548	
131	2304-0102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	87598		175196		175196		189212
132	1122-0901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2479	129,5	4958	259	668	4110	9793
					2015,5	60,5	4031	121	–	725	
133	2304-0102-1406	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	131758		263516		263516		284597
134	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	2796,83	181,5	16781	1089	2815	13251	32435
					2146,17	84,67	12877	508	–	2403	

135 2304-0102-1407	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	132487		794922		794922		858516
142 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	31	512,81	28,97	15897	898	655	14201	32506
				462,71	–	14344	–	–	2408	
143 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	26	592		15392		15392		16623
144 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1369		6845		6845		7393
145 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	84	755,08	43,46	63427	3651	3903	55314	128240
				665,15	–	55873	–	–	9499	
146 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	84	2068		173712		173712		187609
153 2302-0103-0204	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	283	592		167536		167536		180939
154 2302-0103-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1369		1369		1369		1479
156 2302-0103-0211	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	18	3339		60102		60102		64910

Итого	**16 290 186**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 754 934
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	508 425
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	140 691
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 964 767
Накладные расходы, тенге	1 855 378
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 206 682
Всего	**16 290 186**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	472 415
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	608 482
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**347 422**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**17 718 505**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**17 718 505**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	17 718 505
- в текущих и прогнозных ценах	**18 604 430**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	18 604 430
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**16 743 987**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**2 009 278**
Всего по сметному расчету	**18 753 266**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории площадки водозаборных сооружений

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 13

от 16 июля 2021 года за июль 2021 г

на Транспортные расходы по доставке материалов на строительство от 10 км до 30 км

основание: локальная смета 7-1-3

за июль

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	339,5185	337		114418		–		123571
2	4101-0205-1020	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 20 км	т	1483,74111	542		804188		–		868523

3 4104-0201-1020	Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	79,3111	785	62259	–		67240
5 4108-0202-1020	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	106,11624	711	75449	–		81485
7 4101-0205-2020	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 20 км	т	1,00447	638	641	–		692
8 4108-0202-3020	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 20 км	т	28,62207	1166	33373	–		36043
						–	2670	

Итого	**1 177 554**
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	1 090 328
Сметная прибыль (8 %), тенге	87 226
Всего	**1 177 554**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	34 149
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	43 985
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**25 114**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 280 802**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**1 280 802**
в т.ч. с разбиыкой по годам	

2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	1 280 802
- в текущих и прогнозных ценах	**1 344 842**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	1 344 842
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 210 358**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**145 243**
Всего по сметному расчету	**1 355 601**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____Д.Е.Калиакпаров