ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 4

от 27 мая 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА май 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство наружной сети водопровода в селе Лозовое Успенского района Павлодарской области

ДОГОВОР №35 от 7.04.2020 года, доп.согл № 1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство наружных сетей водопровода вселе Лозовое Успенского района Павлодарской области	664 631 186	303 247 953	90 925 011					90 925 010,71		90 925 011	
НДС (12%)	79 755 742	36 389 754	10 911 001					10 911 001,29		10 911 001	
ИТОГО по актам	**744 386 928**	**339 637 707**	**101 836 012**					**101 836 012,00**		**101 836 012**	
аванс 30%		50 000 000	50 000 000							0	
5 % на сдачу объекта		16 359 091	16 359 091					5 091 800,60		5 091 801	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**273 278 616**	**35 476 921**					**96 744 211,40**		**96 744 211**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района""

_____ В.В. Негриенко

Инженер технического надзора ТОО дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStoryKZ"

_____ Т.Б.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема, поз.5.1, 5.2.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 4

от 20 мая 2021 года за май 2021 г

на Технологическое оборудование

основание: локальная смета 6-1-5

на Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Бурение скважины глубиной 700,0 м.									
30	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	120	149,46	141,93	17935	17032	–	3532	23184
					7,53	33,35	903	4002	–	1717	

31 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	120	17,67	17,67	2120	2120	–	567	2902
				–	6,57	–	788	–	215	
32 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	120	148,58	72	17829	8640	–	9361	29365
				76,58	31,77	9189	3812	–	2175	
33 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 для стоек и столбов НР = 72 %	м3 грунта	6	2371,67	–	14230	–	–	10246	26434
				2371,67	–	14230	–	–	1958	
34 1110-0102-0601	Крепление стенок отстойника деревянными щитами (2*2 м)*14 НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	56	591,04	14,55	33098	815	11305	19221	56505
				374,61	6,77	20978	379	–	4186	
35 2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	56	786		44016		44016		47537
36 1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы (долото д=190 мм) НР = 85 %	м бурения	542	6049,66	4700,36	3278917	2547597	32216	1224929	4864154
				1289,86	1368,98	699104	741989	–	360308	
37 1104-0101-0403	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы (долото д=190 мм) НР = 85 %	м бурения	280	6252,1	4358,01	1750588	1220243	18418	805955	2761066

				1828,31	1558,05	511927	436255	–	204523	
38 1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы (долото д=190 мм) НР = 85 %	м бурения	454	19857,51	15435,78	9015309	7007846	68293	3339948	13343678
				4271,3	4383,66	1939170	1990181	–	988421	
39 1104-0101-0106	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы (долото д=190 мм) НР = 85 %	м бурения	46	14663,8	9973,52	674535	458782	3688	288767	1040366
				4610,11	2775,24	212065	127661	–	77064	
40 1104-0101-0207	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы (долото д=190 мм) НР = 85 %	м бурения.	78	20889,44	14132,95	1629376	1102370	11691	693180	2508360
				6606,6	3848,6	515315	300191	–	185804	
41 1104-0101-0302	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы (долото д=490 мм) - расширение НР = 85 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	м бурения	118	6326,61	4467,25	746540	527135	7127	338450	1171789
				1798,97	1575,41	212278	185898	–	86799	

42 1104-0101-0303	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы (долото д=490 мм) - расширение НР = 85 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	м бурения	102	10961,49	7645,37	1118072	779828	9243	517146	1766035
				3225,5	2739,27	329001	279406	–	130817	
43 1104-0201-0108	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м закрепленн ой скважины	221	3082,47	1855,11	681226	409979	3623	312709	1073450
				1210,97	453,71	267624	100269	–	79515	
44 2301-0201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	221	19337		4273477		4273477		4615355
45 1104-0301-0103	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	2	546013,5	331843,5	1092027	663687	–	532578	1754573
				214170	99111	428340	198222	–	129968	
46 1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы (долото д=490 мм) - расширение НР = 85 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	м бурения	424	11494,35	8930,69	4873606	3786611	47884	1820669	7229817

				2450,73	2601,07	1039111	1102853	–	535542	
47	1104-0101-0303	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы (долото д=490 мм) - расширение НР = 85 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	м бурения	178	10961,48	7645,38	1951144	1360877	16129	902469	3081902
					3225,49	2739,27	574138	487590	–	228289	
48	1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы (долото д=490 мм) - расширение НР = 85 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	м бурения	454	37729,27	29327,99	17129088	13314908	129757	6345901	25352988
					8115,47	8328,95	3684423	3781343	–	1877999	
49	1104-0101-0106	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы (долото =490 мм) - расширение НР = 85 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	м бурения	46	27861,17	18949,63	1281614	871683	7008	548660	1976696
					8759,2	5273,02	402923	242559	–	146422	
50	1104-0101-0207	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы (долото д=490 мм) - расширение НР = 85 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	м бурения	78	39689,94	26852,62	3095815	2094504	22213	1317041	4765884
					12552,54	7312,33	979098	570362	–	353028	

51 1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т НР = 85 %	м спуска или подъема труб	1200	1466,37	890,5	1759641	1068600	43449	757733	2718764
				539,66	203,22	647592	243859	–	201390	
52 2301-0303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм (оставленные)	м	68,5	15646		1071751		1071751		1157491
53 2301-0201-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	248	6677		1655896		1655896		1788368
54 1104-0201-0701	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Сварка НР = 85 %	сварка	60	1507,97	486,93	90478	29216	11889	42584	143707
				822,88	12,1	49373	726	–	10645	
55 2403-0101-0322	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки 3Л-393,7 МС	шт.	0,1	137715		13772		13772		14874
57 2403-0101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	4	207615		830460		830460		896897
59 2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	39,9445	36997		1477827		1477827		1596053

60	2113-0703-1405	Вода техническая с подвозкой на бурение скважины с учетом деглинизации	м3	250	29	7250	7250	7830
75	4108-0202-3030	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	400	1502	600800	–	648864
76	4108-0202-3991	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км 170-30=140 км К=140,000;	т·км	56000	33	1848000	–	1995840
							–	147840

Итого	**88 460 728**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 536 782
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 272 473
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 798 345
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 818 382
- перевозка грузов, тенге	2 448 800
Накладные расходы, тенге	19 831 646
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 552 645
Всего	**88 460 728**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	2 565 361
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3 304 247
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 886 607**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**96 216 943**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**96 216 943**
в т.ч. с разбиыкой по годам	

2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	96 216 943
- в текущих и прогнозных ценах	**101 027 790**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	101 027 790
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**90 925 011**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**10 911 001**
Всего по сметному расчету	**101 836 012**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____ Д.Е.Калиакпаров