ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 9

от 22 сентября 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА сентябрь 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство наружной сети водопровода в селе Лозовое Успенского района Павлодарской области

ДОГОВОР №35 от 7.04.2020 года, доп.согл № 1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство наружных сетей водопровода вселе Лозовое Успенского района Павлодарской области	664 631 186	535 932 117	334 730 514					28 195 488,39		28 195 488	
НДС (12%)	79 755 742	64 311 854	40 167 662					3 383 458,61		3 383 459	
ИТОГО по актам	**744 386 928**	**600 243 971**	**374 898 176**					**31 578 947,00**		**31 578 947**	
аванс 30%		50 000 000								0	
5 % на сдачу объекта		30 012 199	18 744 909					1 578 947		1 578 947	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**520 231 772**	**356 153 267**					**30 000 000**		**30 000 000**	

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района""
_____ Е.С. Незнамова

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Ж.К.Акмагамбетов

Инженер технического надзора ТОО дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStoryKZ"
_____ Д.Е.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Внутриплощадочные сети электроснабжения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 25

от 22 сентября 2021 года за сентябрь 2021 г

на ЛЭП-10 кВ. Электроснабжение.

основание: локальная смета 4-1-1

за сентябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 КТП-63-10/0,4-У1.									
		1.1 Фундаменты.									
1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,45	1153,33	–	519	–	–	374	964
					1153,33	–	519	–	–	71	
2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная, толщиной 100 мм, бетон класса В7.5. Устройство НР = 91 %	м3	0,45	20748,89	1066,67	9337	480	8342	559	10688

				1144,44	220	515	99	–	792	
3 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские, бетон класса В15,W4. Устройство НР = 91 %	м3	1,11	23060,36	1636,94	25597	1817	21769	2188	30008
				1811,71	354,05	2011	393	–	2223	
4 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0203	216481		4395		4395		4747
5 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (фиксатор)	т	0,00172	211511		364		364		393
6 1101-0205-0501	Разравнивание вруную грунта 1 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	0,45	715,56	–	322	–	–	232	598
				715,56	–	322	–	–	44	
	1.2 КТП 63-10*0,4 кВ.									
7 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	77784	41166	77784	41166	3948	33408	120087
				32670	13730	32670	13730	–	8895	
	1.3 Заземление.									
10 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	3031,25	162,5	24250	1300	16392	4959	31546
				819,75	41,25	6558	330	–	2337	
11 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	50	651,28	27,12	32564	1356	20669	7852	43649

				210,78	7,34	10539	367	–	3233	
	Раздел 2 Электроагрегат дизельный АД-50.									
	2.0 Подраздел без наименования									
12 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,94	1154,08	–	3393	–	–	2443	6303
				1154,08	–	3393	–	–	467	
13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная, толщиной 100 мм, бетон класса В7.5. Устройство НР = 91 %	м3	1,05	20747,62	1067,62	21785	1121	19463	1303	24935
				1143,81	220	1201	231	–	1847	
14 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские, бетон класса В15,W4. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	23058,7	1637,39	53035	3766	45103	4531	62171
				1811,3	353,48	4166	813	–	4605	
15 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04043	233943		9458		9458		10215
16 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,74	714,86	–	529	–	–	381	983
				714,86	–	529	–	–	73	
17 1101-0205-0501	разравнивание вруную грунта 1 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	2,2	715	–	1573	–	–	1133	2922
				715	–	1573	–	–	216	
	2.2 Электроагрегат дизельный АД-50.									
19 5801-0001-0001(пл)(об)	Электроагрегат дизельный АД 50 ,ДГУ АД-50 (ЯМЗ-236М2) в контейнере	шт	1	5955357		5955357		–		5955357
	2.3 Заземление.							5955357	–	

20 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	3031,25	162,5	24250	1300	16392	4959	31546
				819,75	41,25	6558	330	–	2337	
21 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	50	651,28	27,12	32564	1356	20669	7852	43649
				210,78	7,34	10539	367	–	3233	
	Раздел 3 Контур повторного заземления - 4 очага									
	3.0 Подраздел без наименования									
22 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=4,000;	шт.	16	3031,38	162,56	48502	2601	32786	9917	63093
				819,69	41,13	13115	658	–	4674	
23 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % К=4,000;	м	60	601	24,15	36060	1449	24775	7361	46895
				163,93	6,47	9836	388	–	3474	

Итого	**6 490 749**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	104 044
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 712
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 706
- материалы, изделия и конструкции, тенге	244 525
- оборудование, тенге	5 955 357
Накладные расходы, тенге	89 452
Сметная прибыль (8 %), тенге	39 659
Всего	**6 490 749**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	15 526

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	19 998
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 418**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 537 691**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**6 537 691**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	6 537 691
- в текущих и прогнозных ценах	**6 864 576**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	6 864 576
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**6 178 118**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**741 374**
Всего по сметному расчету	**6 919 492**

И.о. уководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____Е.С. Незнамова

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____Д.Е.Калиакпаров

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Внутриплощадочные сети электроснабжения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 26

от 22 сентября 2021 года за сентябрь 2021 г

на Воздушная ЛЭП-10 кВ

основание: локальная смета 4-1-2
за сентябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0.1 Анкерная опора А10-1 - 2 к-та.									
1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	13692,5	6792	27385	13584	1219	15264	46061
					6291	3249	12582	6498	–	3412	
2	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	4	42479		169916		169916		183509

3 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 % К=2,000;	шт.	4	2336,75	1324,75	9347	5299	–	4814	15294
				1012	492,5	4048	1970	–	1133	
4 2104-9999-9917	Плиты анкерные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ПЗи) К=4,000;	м3	0,176	34968		6154		6154		6646
5 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=2,000;	шт.	2	2392		4784		4784		5167
6 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=2,000;	шт.	2	58		116		116		125
7 2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Крепление провода СШ-2 К=2,000;	шт	2	223		446		446		482
8 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4	513		2052		2052		2216
9 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	340		2040		2040		2203
10 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 К=2,000;	шт.	12	3637		43644		43644		47136
11 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	1148		6888		6888		7439
12 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	670		4020		4020		4342
13 2404-0203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	2774		16644		16644		17976

14	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Траверса ТМ6 К=2,000;	шт	2	13973		27946		27946		30182
15	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Накладка ОГ2 К=2,000;	шт	4	1339		5356		5356		5784
16	2901-0001-0001(пл)ТОО №ЭнергоПромСнаб"	Накладка ОГ5 К=2,000;	шт	2	1339		2678		2678		2892
17	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Хомут Х1 К=2,000;	шт	2	1161		2322		2322		2508
18	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Болт Б5 К=2,000;	шт	2	893		1786		1786		1929
19	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Кронштейн У1 К=2,000;	шт	2	4062		8124		8124		8774
20	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Стяжка Г1 К=2,000;	шт	4	3482		13928		13928		15042
21	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Проводник ЗП1 К=2,000;	м	4	1071		4284		4284		4627
22	1133-0202-0103	**0.2 Опора переходная промежуточная ПП10-1 - 1 к-т.**							–	343	
		Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	21010	10933	21010	10933	609	11759	35391

				9468	5231	9468	5231	–	2622	
23	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	42479		42479	42479		45877
24	2901-0001-0001(пл)	Приставка ПТ45	шт	2	26932		53864	53864		58173
25	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ3	шт	1	14250		14250	14250		15390
26	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Хомут Х1	шт	1	1161		1161	1161		1254
27	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Хомут Х25	шт	4	3393		13572	13572		14658
28	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	2392		14352	14352		15500
29	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	58		348	348		376
30	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Крепление провода СШ-2	шт	1	223		223	223		241
31	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	513		3078	3078		3324
		0.3 Опора переходная угловая анкерная ПУА10-1 - 1 к-т.						–	246	

32 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	21010	10933	21010	10933	609	11759	35391
				9468	5231	9468	5231	–	2622	
33 2104-0405-0107	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12,7 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 (СНВ-7-13)	шт.	3	137008		411024		411024		443906
34 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	3	2337	1325	7011	3975	–	3611	11472
				1012	492,67	3036	1478	–	850	
35 2104-9999-9917	Плиты анкерные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ПЗи) К=3,000;	м3	0,132	34968		4616		4616		4985
36 2901-0001-0001(пл)	Траверса ТМ14	шт	1	20772		20772		20772		22434
37 2901-0001-0001(пл)	Штырь ОГ11	шт	2	1161		2322		2322		2508
38 2901-0001-0001(пл)	Оголовок ОГ13	шт	1	6696		6696		6696		7232
39 2901-0001-0001(пл)	Хомут Х4	шт	2	1357		2714		2714		2931
40 2901-0001-0001(пл)	Хомут Х5	шт	2	1357		2714		2714		2931
41 2901-0001-0001(пл)	Кронштейн У2	шт	2	14250		28500		28500		30780
42 2901-0001-0001(пл)	Стяжка Г1	шт	3	3482		10446		10446		11282

43	2901-0001-0001(пл)	Штырь ОГ11	шт	2	1161	2322	2322	2508
44	2901-0001-0001(пл)	Оголовок ОГ13	шт	1	6696	6696	6696	7232
45	2901-0001-0001(пл)	Хомут Х4	шт	2	1357	2714	2714	2931
46	2901-0001-0001(пл)	Хомут Х5	шт	2	1357	2714	2714	2931
47	2901-0001-0001(пл)	Кронштейн У2	шт	2	14250	28500	28500	30780
48	2901-0001-0001(пл)	Стяжка Г1	шт	3	3482	10446	10446	11282
49	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	2392	7176	7176	7750
50	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	58	174	174	188
51	2901-0001-0001(пл)	Крепление провода СШ-2	шт	3	223	669	669	723
52	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	513	1539	1539	1662
53	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	340	1020	1020	1102
54	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	670	8040	8040	8683
55	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	752	4512	4512	4873
56	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	531	3186	3186	3441

	0.4 Ответвление УОП на сущ. промежут. опоре 1 к-т.							
57	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"					–	255	
	Траверса ТМ2	шт	1	6964	6964	6964		7521
58	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"							
	Хомут Х1	шт	1	1161	1161	1161		1254
59	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"							
	Проводник ЗП1	м	0,6	1071	643	643		694
60	2404-0102-0102							
	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	2392	7176	7176		7750
61	2404-0109-0402							
	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	58	174	174		188
62	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"							
	Крепление провода СШ-2	шт	2	223	446	446		482
63	2404-0204-1301							
	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	244	1464	1464		1581
	0.5 Раъединительна опоре (КР1) - 1 к-т							
64	2901-0001-0001(пл)					–	117	
	Кронштейн РА1	шт	1	8482	8482	8482		9161
65	2901-0001-0001(пл)							
	Кронштейн РА2	шт	1	3571	3571	3571		3857
66	2901-0001-0001(пл)							
	Кронштейн РА3	шт	2	6964	13928	13928		15042
67	2901-0001-0001(пл)							
	Кронштейн РА4	шт	1	1071	1071	1071		1157

68	2901-0001-0001(пл)	Кронштейн РА5	шт	1	1071		1071		1071		1157
69	2901-0001-0001(пл)	Хомут Х7	шт	3	1071		3213		3213		3470
70	2901-0001-0001(пл)	Хомут Х8	шт	1	1071		1071		1071		1157
71	2901-0001-0001(пл)	Проводник ЗП1	м	4,5	1071		4820		4820		5206
72	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	2392		9568		9568		10333
73	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	58		232		232		251
74	2901-0001-0001(пл)	Крепление провода СШ-2	шт	1	223		223		223		241
75	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	340		1020		1020		1102
76	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	13589	3979	13589	3979	112	8838	24221
					9498	1550	9498	1550	–	1794	
77	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440		79440		–		79440
78	2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 (ошиновка L=6,0 м)	т	0,00089	985667		877		877		947
79	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,819	776		636		636		687

80 2404-0206-0704										
	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	765		4590		4590		4957
	0.6 Подвеска провода АС 35/6,2									
81 1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	0,054	221037,04	122666,67	11936	6624	–	367	5394	18716
				98370,37	26481,48	5312	1430	–	1386	
82 1133-0205-0106	Переходы ВЛ 6-10 кВ через автодороги 1 и 2 категорий. Подвеска проводов длиной до 250 м НР = 80 %	переход	2	17549,5	1814,5	35099	3629	–	26531	66560
				15735	847	31470	1694	–	4930	
83 2306-1004-0104										
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,06512	985667		64187		64187		69322
	0.7 Заземление опор.									
84 1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	4	2971,25	1398,5	11885	5594	4433	2726	15780
				464,5	387,25	1858	1549	–	1169	

Итого	**1 614 690**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 740
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 550
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 631
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 179 537
- оборудование, тенге	79 440
Накладные расходы, тенге	90 696
Сметная прибыль (8 %), тенге	113 727

Всего	**1 614 690**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	44 522
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	57 346
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**32 742**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 749 300**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**1 749 300**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	1 749 300
- в текущих и прогнозных ценах	**1 836 765**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	1 836 765
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 653 089**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**198 371**
Всего по сметному расчету	**1 851 459**

И.о. уководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____Е.С. Незнамова

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____Д.Е.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Внутриплощадочные сети электроснабжения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 27

от 22 сентября 2021 года за сентябрь 2021 г

на Кабельная ЛЭП-0,4 кВ.

основание: локальная смета 4-1-3
за сентябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	72,73	221,28	221,28	16094	16094	–	2723	20322
					–	52	–	3782	–	1505	
2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,750;	т	127,2775	40		5091		–		5498

3 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	72,73	19,96	17,05	1452	1240	7	480	2087
4 1101-0101-0362				2,82	6,34	205	461	–	155	
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	314,83	205,55	205,55	64712	64712	–	10948	81713
5 1101-0104-0405				–	48,3	–	15206	–	6053	
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	314,83	17,67	17,67	5563	5563	–	1488	7615
6 1122-0101-0101				–	6,57	–	2067	–	564	
	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,106	326537,74	6660,38	34613	706	1509	32421	72397
7 1308-0201-0901				305641,51	3301,89	32398	350	–	5363	
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	76	310,58	143,71	23604	10922	3486	8909	35114
8 1308-0201-0902				121	41,82	9196	3178	–	2601	
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	30	432	204,63	12960	6139	1376	5206	19619
9 1308-0201-0301				181,5	59,53	5445	1786	–	1453	
	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	689	506,23	433,63	348793	298772	–	108744	494140
10 1308-0201-0302				72,6	146,61	50021	101012	–	36603	
	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	188	148,47	124,27	27913	23363	–	8963	39826

				24,2	42,02	4550	7899	–	2950	
11 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	80,003	1919		153526		153526		165808
12 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	692	329,12	151,78	227751	105029	30617	88261	341293
				133,1	44,05	92105	30480	–	25281	
13 1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	185	355,99	166,55	65858	30811	8185	25872	99068
				145,2	49,04	26862	9072	–	7338	
14 2901-0001-0001(пл)	Кабель с алюминиевыми жилами сечением 5*2,5 мм2 АВБбШв-1кВ	м	448	296		132608		132608		143217
15 2306-0137-0801	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,22	322475		70945		70945		76621
16 2306-0137-0803	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1	649772		64977		64977		70175
17 2306-0137-0654	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,215	779486		167589		167589		180996
18 1308-0201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	20652,5	15737,75	82610	62951	299	29390	120960
				4840	5364,75	19360	21459	–	8960	
19 2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 (1КВТпН-5*(16-25)	шт.	4	8670		34680		34680		37454
								–	2774	
	Итого					**2 013 923**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	240 142
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	626 302
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	196 752
- материалы, изделия и конструкции, тенге	669 804
- перевозка грузов, тенге	5 091
Накладные расходы, тенге	323 405
Сметная прибыль (8 %), тенге	149 179
Всего	**2 013 923**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	58 404
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	75 225
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**42 951**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 190 503**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**2 190 503**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	2 190 503
- в текущих и прогнозных ценах	**2 300 028**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	2 300 028
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 070 025**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**248 403**
Всего по сметному расчету	**2 318 428**

И.о. уководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____Е.С. Незнамова

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____Д.Е.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Внутриплощадочные сети электроснабжения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 28

от 22 сентября 2021 года за сентябрь 2021 г

на Наружное освещение

основание: локальная смета 4-1-4

за сентябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР = 80 %	котлован	6	4386	3309,17	26316	19855	–	12800	42245
					1076,83	1589,83	6461	9539	–	3129	
2	1133-0303-0502	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство, бетон класса В7.5, F100, W4 НР = 80 %	м3	1,54	23674,03	20,78	36458	32	31267	4127	43832
					3350	–	5159	–	–	3247	

3 1133-0301-0402	Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	6	31831,33	10887,17	190988	65323	25143	99368	313584
				16753,67	3948	100522	23688	–	23228	
4 2901-0001-0001(пл)	Опора освещения СТВ-10	шт	6	49661		297966		297966		321803
5 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	6	4629,17	2457,33	27775	14744	103	15047	46248
				2154,67	980,17	12928	5881	–	3426	
6 2901-0001-0001(пл)	Кронштейн типа "Ива" вылет 2,0 м	шт	6	4987		29922		29922		32316
7 2901-0001-0001(пл)	Светильник светодиодный наружного освещения Кобра-100	шт	6	46634		279804		279804		302188
8 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	6	620,67	–	3724	–	25	2256	6458
				616,5	–	3699	–	–	478	
9 2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	6	3558		21348		21348		23056
10 2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм (У996МУ3)	шт.	6	778		4668		4668		5041
11 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3918	1333	3918	1333	73	2148	6551
				2512	472	2512	472	–	485	

12 5801-0001-0001(пл)(об)	Ящик управления ЯУО 9601-3174(25А+РВМ) У3 IP54	к-т	1	41112		41112		–		41112
13 1308-0303-0606	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	2	3690,5	24	7381	48	4951	1715	9824
				1191	–	2382	–	–	728	
14 2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1397		2794		2794		3018
15 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,06	66683,33	22433,33	4001	1346	285	2322	6829
				39500	8883,33	2370	533	–	506	
16 2306-1401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х2,5 мм2	км	0,06	201303		12078		12078		13044
								–	966	

Итого	**1 217 149**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	136 033
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	102 681
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 113
- материалы, изделия и конструкции, тенге	710 427
- оборудование, тенге	41 112
Накладные расходы, тенге	139 783
Сметная прибыль (8 %), тенге	87 113
Всего	**1 217 149**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	34 105
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	43 928
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**25 081**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 320 263**

Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**1 320 263**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	1 320 263
- в текущих и прогнозных ценах	**1 386 276**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	1 386 276
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 247 649**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**149 718**
Всего по сметному расчету	**1 397 366**

И.о. уководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____Е.С. Незнамова

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____Д.Е.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской
(наименование, адрес)

Объект : Внутриплощадочные сети автоматизации.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 29

от 22 сентября 2021 года за сентябрь 2021 г

на Кабельная ЛЭП-0,4 кВ

основание: локальная смета 5-1-1
за сентябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,77	1506,08	–	7184	–	–	5172	13344
					1506,08	–	7184	–	–	988	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,77	785,32	–	3746	–	–	2697	6958
					785,32	–	3746	–	–	515	

3 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0934	271691,65	71927,19	25376	6718	60	20180	49200
				199122,06	19122,06	18598	1786	–	3644	
4 2301-0501-1309	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	93,5	413		38616		38616		41705
5 1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,054	326537,04	6666,67	17633	360	768	16517	36882
				305648,15	3314,81	16505	179	–	2732	
6 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	230,5	329,11	151,77	75861	34984	10197	29399	113681
				133,1	44,04	30680	10152	–	8421	
7 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	147,4	310,57	143,72	45778	21184	6759	17279	68102
				121	41,82	17835	6164	–	5045	
8 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	50	813,94	401,08	40697	20054	12173	10684	55491
				169,4	127,38	8470	6369	–	4110	
9 2306-0201-0203	Кабели контрольные КВВГ 5x1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,122	277102		33806		33806		36510
10 2306-0133-0502	Кабели силовые ВБбШв 5x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	560842		171618		171618		185347
11 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	4401,67	193,33	13205	580	9463	2397	16850

12 1308-0208-0210				1054	55,67	3162	167	–	1248	
	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	0,5	518	6	259	3	28	164	457
13 2306-1002-0105				456	–	228	–	–	34	
	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	208308		104		104		112
								–	8	

Итого	**624 639**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	106 408
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	83 883
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 817
- материалы, изделия и конструкции, тенге	283 592
Накладные расходы, тенге	104 489
Сметная прибыль (8 %), тенге	46 267
Всего	**624 639**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	18 115
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	23 332
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 322**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**679 408**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**679 408**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	679 408
- в текущих и прогнозных ценах	**713 378**
в т.ч. с разбиыкой по годам	

2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	713 378
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**642 041**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**77 045**
Всего по сметному расчету	**719 085**

И.о. уководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____Е.С. Незнамова

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____Д.Е.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской
(наименование, адрес)

Объект : Комплексная автоматизация.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 30

от 22 сентября 2021 года за сентябрь 2021 г

на Автоматизация комплексная

основание: локальная смета 5-2-1
за сентябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	5801-0001-0001(пл)(об)	Погружной электрод защиты по сухому ходу	шт	2	135000		270000		–		270000
5	5801-0001-0001(пл)(об)	Шкаф управления SK-712/d-1-5 (7,4А}	шт	2	316964		633928		–		633928
6	2900-0001-0005(пл)	Щит для ТРМ (600х400х200 мм)	шт	1	10529		10529		10529		11371
8	2901-0001-0001(пл)	Реле промежуточное РПУ 2М-211-420	шт	2	10221		20442		20442		22077

21	2306-0201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,011	229438	2524	2524	2726
22	2306-0201-3503	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,008	566773	4534	4534	4897
23	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	232020	1160	1160	1253
24	2306-0902-0303	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0266	34809	926	926	1000
							–	74

Итого	**947 252**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 115
- оборудование, тенге	903 928
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 209
Всего	**947 252**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 256
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 618
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**924**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**951 050**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**951 050**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	951 050
- в текущих и прогнозных ценах	**998 603**

в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	998 603
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**898 742**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**107 849**
Всего по сметному расчету	**1 006 591**

И.о. уководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____Е.С. Незнамова

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____Д.Е.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 31
от 22 сентября 2021 года за сентябрь 2021 г
на Наружные сети водопровода

основание: локальная смета 6-5-1
за сентябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Колодец прямоугольный 2500*2000 мм - 1 шт.									
		2									
28	1108-0201-0109	Кладка горловины колодцев из кирпича НР = 93 %	м3 кладки	0,105	33095,24	2114,29	3475	222	2653	601	4402
					5714,29	438,1	600	46	–	326	
33	1114-0101-1301	Крышка деревянная Изготовление и установка НР = 99 %	м2 щитов	0,76	4955,26	59,21	3766	45	3456	281	4371
					348,68	25	265	19	–	324	
		Раздел 3 Колодцы д=1500 мм - 138 шт, д=2000 мм - 19 шт..									

49 1108-0201-0109	Кладка горловины колодцев из кирпича НР = 93 %	м3 кладки	5,85	33101,37	2113,16	193643	12362	147831	33478	245291
				5717,95	435,56	33450	2548	–	18170	
	Раздел 4 Колодцы ПГ д=1500 мм -35 шт, д=1500 мм - 2 шт (мокрые).									
67 1108-0201-0109	Кладка горловины колодцев из кирпича НР = 93 %	м3 кладки	1,25	33101,6	2113,6	41377	2642	31588	7154	52413
				5717,6	436	7147	545	–	3882	
	Раздел 5 Трубопроводы.									
165 1122-1001-0101	Вантузы одинарные д=50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	6	2067,33	51,83	12404	311	1284	10844	25108
				1801,5	24,17	10809	145	–	1860	
166 2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	6	44924		269544		269544		291108
	5.1 Приборы учета для жилых домов.							–	21564	

Итого	**622 693**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	52 271
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 582
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 303
- материалы, изделия и конструкции, тенге	456 356
Накладные расходы, тенге	52 358
Сметная прибыль (8 %), тенге	46 126
Всего	**622 693**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	18 058
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	23 259
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 280**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**677 290**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**677 290**
в т.ч. с разбиыкой по годам	

2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	677 290
- в текущих и прогнозных ценах	**711 155**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	711 155
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**640 039**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**76 805**
Всего по сметному расчету	**716 844**

И.о. уководителя КГУ"ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____Е.С. Незнамова

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____Д.Е.Калиакпаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории площадки водозаборных сооружений

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_35____ от _7.04.2020 г, доп согл №1 от 25.08.20, №3 от 8.02.21, №4 от 03.03.21

Акт приемки выполненных работ № 32

от 22 сентября 2021 года за сентябрь 2021 г

на Ограждение.

основание: локальная смета 7-1-2
за сентябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0602-0601	Ограждение из оцинкованного профнастила 2 х 2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х 2,5 м НР = 91 %	секция	198	58010	391	11485980	77418	9332730	1905584	14462889
					10484	92	2075832	18216	–	1071325	

Итого **14 462 889**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 075 832
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 77 418
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 18 216

- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 332 730
Накладные расходы, тенге	1 905 584
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 071 325
Всего	**14 462 889**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	419 424
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	540 228
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**308 451**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**15 730 992**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**15 730 992**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	15 730 992
- в текущих и прогнозных ценах	**16 517 542**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	16 517 542
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**14 865 787**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 783 894**
Всего по сметному расчету	**16 649 682**

И.о. уководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____Е.С. Незнамова

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "AmanatStroyKZ"

_____Д.Е.Калиакпаров