Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский р-он, п. Ауэзов, ул. Квартал А, дом № 30Г *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	930340000251
Исполнитель	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ-ТЕПЛОМИР",070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Кокпектинский, село Кокпекты, ул. Абылайхана, дом № 19, тел.: 22-42-89 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040540000708

Договор (контракт) Договор № БГП 2(01-1-0837) от 09.10.2019 г.

Номер документа	Дата составления
561	28.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по устройству железобетонных фундаментов			услуга	1	3 824 625,66	3 824 625,66	409 781,32
				Итого	1	x	3 824 625,66	409 781,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Садыков А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.Ген директора / _____ / Кущенко А.Я.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2019

М.П.

	ИНН/БИН
	930340000251
	040540000708

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие"
Подрядчик: ТОО "ТМ-Тепломир"
Стройка: Строительно-монтажные работы по устройству железобетонных фундаментов

Договор подряда (контракт)

номер	БГП 2(01-1-0837)		
дата	09	10	2019

Номер документа	Дата составления
1	28.10.2019

Отчетный период	
с	по
09.10.2019	28.10.2019

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		**3 414 844,34**	**3 414 844,34**	**3 414 844,34**
Итого					**3 414 844,34**
Сумма НДС					**409 781,32**
Всего с учетом НДС					**3 824 625,66**
Удержание аванса 30%					**1 147 387,70**
Удержание 10 %					**382 462,57**
Итого к оплате					**2 294 775,40**

Заказчик (генподрядчик) _____ Генеральный Директор ТОО "БГП" _____ Исаев К.О.

М П

Подрядчик (субподрядчик)_Директор ТОО "ТМ-Тепломир" _____ Садыков А.Т.

М П

ТМ-ТЕПЛОМИР

Стройка: Строительно-монтажные работы по устройству железобетонных фундаментов

Объект: Здания Главного корпуса Обогатительной фабрики. Реконструкция

Договор подряда (контракт)	
номер	БГП 2(01-1-0837)
дата	09.10.2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	28.10.2019	09.10.2019	28.10.2019

АКТ №1
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): **8 461 673,18**

№ п/п	№	Ведомость объёмов работ с расценками				
		Наименование и код Объекта*, наименование работ**	Единица измерения	Количество	Цена за единицу без учёта НДС, тенге	Стоимость без учёта НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I		*Здание Главный корпус Обогатительной фабрики. Реконструкция БГ0000774*				
1	1.3	Разработка механизированным способом грунта плотностью свыше 2,0 т/м3	м3	231,128	1 850,00	427 586,80
2	1.4	Разработка грунта вручную	м3	12,165	3 858,00	46 932,57
3	1.5	Перевозка грунта	т.км	267,24	294,00	78 568,56
4	1.7	Устройство бетонных подстилающих слоев, оснований под фундаменты	м3	5,5	6 000,00	33 000,00
5	1.8	Устройство ж/б монолитных фундаментов	м3	27,1	31 200,00	845 520,00
6	1.10	Армирование, установка закладных деталей и болтов	т	0,074	357 000,00	26 418,00
		Итого				**1 458 025,93**
II		**Ведомость Материалов, предоставляемых Подрядчиком с расценками**				
7	2.1	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,649	254 487,00	419 649,06
8	2.2	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,743	254 487,00	443 570,84
9	2.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 20 мм	т	0,086	218 353,00	18 778,36
10	2.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 16 мм	т	0,102	218 353,00	22 272,01
11	2.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 12 мм	т	0,486	229 990,00	111 775,14
12	2.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 8 мм	т	0,237	305 000,00	72 285,00
13	2.7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 10 мм	т	0,014	305 000,00	4 270,00
14	2.8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм	т	0,116	305 000,00	35 380,00
15	2.10	Болты анкерные с гайками	т	0,074	375 000,00	27 750,00
		Итого				**1 155 730,41**
	III	**Прочие расходы**				
	3.1	Расходы, связанные:				**801 088,00**
16	3.1.1	с доставкой на Объект Материалов Подрядчика	кол-во рейсов 1 рейс * стоимость рейса 110000 тенге			110 000,00
17	3.1.2	с доставкой на Объект и обратно Машин и Механизмов Подрядчика	1 Спецтехника (перевозка трал) кол-во единиц техники 1 ед * кол-во рейсов 2 рейс * стоимость рейса 250000 тенге;			250 000,00
18	3.1.3	с проездом работников Подрядчика на Объект и обратно	кол-во человек 8 чел * кол-во рейсов 2 рейс* стоимость проезда 2640 тенге			42 240,00
19	3.1.4	с нахождением работников Подрядчика на Объекте в период выполнения работ	кол-во человек 8 чел * кол-во дней 19 дней *(проживание 893 тенге+ питание 1731 тенге)			398 848,00
	IV	**Общая стоимость работ (с учётом НДС):**				**3 824 625,66**

	4.1	Стоимость работ (без учёта НДС):	3 414 844,34
	4.2	в том числе НДС по ставке 12%***	409 781,32

Сдал Директор ТОО "ТМ-Тепломир" Садыков А.Т.

должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял Генеральный директор ТОО "БГП" Исаев К.О.

должность *расшифровка подписи*

Принял Начальник ОКС "БГП" Толстихин П.И.