Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

Инженер: **ТОО "Абил Строй Инжиниринг"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-84 "Туркестан-Балтаколь", км 19-45,1**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 28 апреля 2020 года

Код заказчик	Код подрядчик	Дополнительное соглашение	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: код
2683502	119086	№41/12 от 28.04.2020 года к Договору №41 от 27.03.2018 года	бюджет финансировния	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материаллов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-84 "Туркестан-Балтаколь", км 19-45,1	70 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
Всего к оплате	70 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Туркестанской области

_____ **М.Баимбетов**

"_____" _____ **2020 год**

Инженер:

Директор ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____ **А.Мамбеталиев**

"_____" _____ **2020 год**

Подрядчик:

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ **С.Ералиев**

"_____" _____ **2020 год**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-84 "Туркестан-Балтаколь" км 19-45,1**
(наименование, адрес)

Договор **№41 от 27.03.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ №1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Разбивка трассы										
1	РДС.РК 8.02-03-2002Г стр.358 тб 18 пр.2	Разбивка трассы 2 категории сложности автодороги 25,572км	25,572	19683,60	--	503349	--	--	--	--
		Км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			503349	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			503349				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			503349				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			503349				
РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
2	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(30)м /срезка растительного грунта/	34778	19,66	19,66	683767	683767	162725	--	--
		м3 грунта		--	6,26	--	217607	59,1	0,01	191
		Накладные расходы -		*4,68*		*162725*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,70*				*128606*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*0,98*				*34120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,95*		*67719*				
		Смет ная ст оимост ь				*914212*				

3	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 30м/	34778	34,03	34,03	1183538	1183538	281662	--	--
		м3 грунта		--	10,83	--	376657	59,1	--	166
		Накладные расходы -		*8,10*		*281662*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,40*				*222604*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*1,70*				*59058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,37*		*117216*				
		Смет ная ст оимост ь				*1582417*				
4	11-270302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 12/5/ см -(демонтаж)	147490,2	44,95	43,36	6629955	6395618	861595	--	310
		м2		1,56	4,73	230724	697356	60,3	0,01	1209
		Накладные расходы -		*5,84*		*861595*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*3,79*				*559632*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*2,05*				*301963*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,06*		*599324*				
		Смет ная ст оимост ь				*8090874*				
5	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта до 5/10/ м. Группа грунтов 3	7374,51	15,48	15,48	114146	114146	27165	--	--
		м3 грунта		--	4,93	--	36327	59,1	--	32
		Накладные расходы -		*3,68*		*27165*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,91*				*21469*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*0,77*				*5696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,53*		*11305*				
		Смет ная ст оимост ь				*152616*				
6	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	7374,51	6,36	6,36	46924	46924	11167	--	--
		м3 грунта		--	2,02	--	14933	59,1	--	13
		Накладные расходы -		*1,51*		*11167*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,20*				*8826*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*0,32*				*2341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,63*		*4647*				
		Смет ная ст оимост ь				*62738*				
7	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийно-песчаные,щебеночные. Разборка	30686,4	234,20	153,79	7186886	4719374	2506427	0,12	3590
		м3 конструкции		80,41	33,93	2467512	1041141	60,3	0,03	1049
		Накладные расходы -		*81,68*		*2506427*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,95*				*2115717*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*12,73*				*390709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,27*		*775465*				
		Смет ная ст оимост ь				*10468778*				

8	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(50) м /гравийно-песчаного основания в кучи/	30686,4	27,70	27,70	850136	850136	202318	--	--
		м3 грунта		--	8,82	--	270553	59,1	0,01	238
		Накладные расходы -		*6,59*		*202318*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,21*				*159897*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*1,38*				*42421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,74*		*84196*				
		Смет ная ст оимост ь				*1136651*				
9	11-010104-0115 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10(до 50м) м перемещения грунта	30686,4	80,07	80,07	2457168	2457168	584765	--	--
		м3 грунта		--	25,48	--	781986	59,1	0,01	172
		Накладные расходы -		*19,06*		*584765*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*15,06*				*462154*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*4,00*				*122611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,93*		*243355*				
		Смет ная ст оимост ь				*3285288*				
10	11-370401-0213 РСНБ РК 2015 К=0,8	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	51,2	5798,29	2527,79	296872	129423	134501	4,04	207
		м3 сборных конструкций		3270,50	865,80	167450	44329	55,3	1,11	57
		Накладные расходы -		*2626,97*		*134501*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%		*2287,38*				*117114*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*339,60*				*17387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,02*		*34510*				
		Смет ная ст оимост ь				*465883*				
11	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	128	371,00	--	47488	--	1994	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,58*		*1994*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*15,58*				*1994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,93*		*3959*				
		Смет ная ст оимост ь				*53441*				
12	41-020103-1035 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	128	579,40	--	74163	--	3115	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,33*		*3115*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*24,33*				*3115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,30*		*6182*				
		Смет ная ст оимост ь				*83460*				

13	11-090601-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж дорожных знаков и прочих элементов обустройства. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	0,35	44349,49	1528,24	15522	535	10223	57,00	20
		т конструкций		42821,25	269,91	14987	94	60,9	0,40	--
		Накладные расходы -		*29207,38*		*10223*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*26242,52*				*9185*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*2964,86*				*1038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5884,55*		*2060*				
		Смет ная ст оимост ь				*27804*				
14	41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Конструкции металлические. Погрузка	0,35	355,00	--	124	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,91*		*5*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*14,91*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,59*		*10*				
		Смет ная ст оимост ь				*140*				
15	41-020103-1035 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	0,35	579,40	--	203	--	9	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,33*		*9*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*24,33*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,30*		*17*				
		Смет ная ст оимост ь				*228*				
16	11-370401-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж монолитного железобетона/	25,8	3318,64	561,93	85621	14498	47908	3,58	92
		м3 конструкции		2756,70	223,95	71123	5778	55,3	0,30	8
		Накладные расходы -		*1856,91*		*47908*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1648,30*				*42526*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*208,61*				*5382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*414,04*		*10682*				
		Смет ная ст оимост ь				*144212*				
17	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	64,5	371,00	--	23930	--	1005	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,58*		*1005*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*15,58*				*1005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,93*		*1995*				

		Смет ная ст оимост ь				*26930*				
18	41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	64,5	120,24	--	7755	--	326	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,05*		*326*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*5,05*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,02*		*646*				
		Смет ная ст оимост ь				*8727*				
19	11-090102-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Автобусные остановки. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	2	21013,96	9370,42	42028	18741	19611	13,32	27
		т конструкций		11643,54	2417,26	23287	4835	60,9	3,54	7
		Накладные расходы -		*9805,26*		*19611*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8563,03*				*17126*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*1242,23*				*2484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2465,54*		*4931*				
		Смет ная ст оимост ь				*66570*				
20	41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Конструкции металлические. Погрузка	2	355,00	--	710	--	30	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,91*		*30*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*14,91*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,59*		*59*				
		Смет ная ст оимост ь				*799*				
21	41-020103-1035 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	2	579,40	--	1159	--	49	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,33*		*49*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*24,33*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,30*		*97*				
		Смет ная ст оимост ь				*1304*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19748095	16613868			4246
			Тенге			2975082	3491596			3143
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19690545				
	Материалы -		Тенге			3614				
	Всего заработная плата -		Тенге				6423474			

	Транспортные расходы -		Тенге			155532				
		Накладные расходы -	Тенге			4826766				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3838544		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					988222		
		Сметная прибыль -	Тенге			1961385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26478696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7334
		Сметная заработная плата -	Тенге				6423474			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57550				
	Всего заработная плата -		Тенге				43204			
		Накладные расходы -	Тенге			29833				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26311		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3522		
		Сметная прибыль -	Тенге			6991				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			94374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				43204			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26573070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7388
		Сметная заработная плата -	Тенге				6466678			
РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
22	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/50/ м**	56095,2	24,34	24,34	1365569	1365569	324983	--	--
		м3 грунта		--	7,75	--	434588	59,1	0,01	382
		Накладные расходы -		*5,79*		*324983*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,58*				*256841*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*1,21*				*68141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,41*		*135244*				
		Смет ная ст оимост ь				*1825796*				
23	11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	56095,2	77,07	77,07	4323299	4323299	1028873	--	--
		м3 грунта		--	24,53	--	1375876	59,1	0,01	302
		Накладные расходы -		*18,34*		*1028873*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,50*				*813143*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*3,85*				*215731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,63*		*428174*				
		Смет ная ст оимост ь				*5780346*				
24	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	29724,2101	122,38	115,61	3637564	3436547	870686	0,01	292
		м3 грунта		6,76	32,46	201017	964755	59,1	0,03	848
		Накладные расходы -		*29,29*		*870686*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23,18*				*688971*		

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*6,11*				*181714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,13*		*360660*				
		Смет ная ст оимост ь				*4868910*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**9326432**	**9125415**			**292**
			Тенге			**201017**	**2775219**			**1532**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9326432**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2976236**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2224542**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1758955**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**465587**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**924078**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12475052**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1825**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2976236**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**12475052**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1825**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2976236**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**29577877**	**25739283**			**4538**
			Тенге			**3176099**	**6266814**			**4675**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29016977**				
	Материалы -		Тенге			**3614**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9399710**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**155532**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7051308**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5597500**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1453808**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2885463**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**38953748**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9159**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9399710**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**57550**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**43204**			
		Накладные расходы -	Тенге			**29833**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**26311**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3522**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6991**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**94374**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43204**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**503349**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**503349**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**39551471**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9213**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9442914**			
		Итого по смете				**39 551 471**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования				**0**				
		Итого по смете без оборудования				**39 551 471**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 3,12%				**40 785 476**				
		С дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 1,05%				**41 213 724**				
		Итого с оборудованием				**41 213 724**				
		Пересчет в текущие цены 2018 года и 2019 года				**44 991 799**				
		Понижающий коэффициент К=0,979978492041				**44 090 995**				
		Всего с НДС 12%				**49 381 915**				

Инженер:

Директор ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____ А.Мамбеталиев

Инженер эксперт ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____ М.Алгужинов

Подрядчик:

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ С.Ералиев

Начальник участка ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ Р.Мелдешов