Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

Инженер: **ТОО "Абил Строй Инжиниринг"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-84 "Туркестан-Балтаколь", км 19-45,1**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 25 июля 2018 года

Код заказчик	Код подрядчик	Дополнительное соглашение	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: код
2683502	119086	№41/2 от 17.07.2018 года к Договору №41 от 27.03.2018 года	бюджет финансировния	02	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль месяц) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материаллов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-84 "Туркестан-Балтаколь", км 19-45,1	268 090 987	120 136 840							14 416 421	134 553 261
Всего к оплате	268 090 987	120 136 840							14 416 421	**134 553 261**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"

Р.Ибрагимов

26.07.18

Инженер:

Директор ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

А.Мамбеталиев

Подрядчик:

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

С.Ералиев

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-84 "Туркестан-Балтаколь" км 19-45,1**
(наименование, адрес)

Договор **№41 от 27.03.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.07.2018	01.07.2018	30.07.2018

Акт приемки выполненных работ №3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	187860,879	355,14	--	66716913	--	2802110	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,92*		*2802110*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,60*		*5561522*				
		Смет ная ст оимост ь				*75080545*				
2	11-010102-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	33866,8	70,95	66,19	2402719	2241785	662890	0,01	204
		м3 грунта		4,70	22,25	159104	753457	59,1	0,02	658
		Накладные расходы -		*19,57*		*662890*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,24*		*245249*				
		Смет ная ст оимост ь				*3310858*				
3	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	59266,9	355,14	--	21048047	--	884018	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,92*		*884018*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,60*		*1754565*				

		Смет ная ст оимост ь				*23686630*				
4	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20/50/ м. Группа грунтов 2	83248,7278	51,12	51,12	4255538	4255538	1012747	--	--
		м3 грунта		--	16,27	--	1354311	59,1	0,01	1190
		Накладные расходы -		*12,17*		*1012747*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,06*		*421463*				
		Смет ная ст оимост ь				*5689748*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			94423216	6497323			204
			Тенге			159104	2107769			1849
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94423216				
	Материалы -		Тенге			1829				
	Всего заработная плата -		Тенге				2266873			
	Транспортные расходы -		Тенге			87764960				
		Накладные расходы -	Тенге			5361765				
		Сметная прибыль -	Тенге			7982799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107767780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2053
		Сметная заработная плата -	Тенге				2266873			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			107767780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2053
		Сметная заработная плата -	Тенге				2266873			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			94423216	6497323			204
			Тенге			159104	2107769			1849
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94423216				
	Материалы -		Тенге			1829				
	Всего заработная плата -		Тенге				2266873			
	Транспортные расходы -		Тенге			87764960				
		Накладные расходы -	Тенге			5361765				
		Сметная прибыль -	Тенге			7982799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107767780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2053
		Сметная заработная плата -	Тенге				2266873			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			107767780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2053
		Сметная заработная плата -	Тенге				2266873			
		Итого по смете	Тенге			**107 767 780**				
		Стоимость оборудования	Тенге			**0**				
		Итого по смете без оборудования	Тенге			**107 767 780**				
		Итого с временнымими зданиями и сооружениями 3,12%	Тенге			**111 130 135**				
		Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 1,05%	Тенге			**112 297 001**				
		Итого с оборудованием	Тенге			**112 297 001**				
		Пересчет в текущие цены 2018 года и 2019 года	Тенге			**122 591 303**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Понижающий коэффициент К=0,979978492041	Тенге			**120 136 840**				
		Всего с НДС 12%	Тенге			**134 553 261**				

Инженер:

Директор ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

А.Мамбеталиев

Инженер-эксперт ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

М.Алгужинов

Подрядчик:

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

С.Ералиев

Начальник участка ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Р.Мелдешов