Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"**

Форма № 3

Подрядчик: **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

Инженер: **ТОО "Абил Строй Инжиниринг"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-84 "Туркестан-Балтаколь", км 19-45,1**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 20 августа 2018 года

Код заказчик	Код подрядчик	Дополнительное соглашение	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: код
2683502	119086	№41/2 от 17.07.2018 года к Договору №41 от 27.03.2018 года	бюджет финансировния	02	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август месяц) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материаллов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-84 "Туркестан-Балтаколь", км 19-45,1	345 124 188,58	68 779 644,27							8 253 557,31	77 033 201,58
Всего к оплате	345 124 188,58	68 779 644,27							8 253 557,31	**77 033 201,58**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"

Р.Ибрагимов

29.08.

Инженер:

Директор ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

А.Мамбеталиев

Подрядчик:

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

С.Ералиев

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-84 "Туркестан-Балтаколь" км 19-45,1**
(наименование, адрес)

Договор **№41** от **27.03.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ №4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20/50/ м. Группа грунтов 2	56845,2187	51,12	51,12	2905834	2905834	691540	--	--
		м3 грунта		--	16,27	--	924772	59,1	0,01	813
		Накладные расходы -		*12,17*		*691540*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,06*		*287790*				
		Смет ная ст оимост ь				*3885164*				
2	11-010105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	207622,1	61,66	61,66	12802757	12802757	3046843	--	--
		м3 грунта		--	19,62	--	4074436	59,1	0,01	1194
		Накладные расходы -		*14,67*		*3046843*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,11*		*1267968*				
		Смет ная ст оимост ь				*17117568*				
3	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/6 проходов/	207622,1	50,08	50,08	10397812	10397812	2445933	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	15,71	--	3262671	59,1	0,01	2905
		Накладные расходы -		*11,78*		*2445933*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*1027500*				
		Смет ная ст оимост ь				*13871245*				

4	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	207622,1	22,69	22,69	4711633	4711633	978423	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	6,10	--	1267468	59,1	--	260
		Накладные расходы -		*4,71*		*978423*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,19*		*455205*				
		Смет ная ст оимост ь				*6145261*				
5	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	207042,075	51,49	40,96	10660360	8480653	2752383	0,01	2526
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	1599989	2142404	59,1	0,01	2526
		Накладные расходы -		*13,29*		*2752383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*1073019*				
		Смет ная ст оимост ь				*14485763*				
6	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	334982,851	4,53	4,53	1517895	1517895	296088	--	--
		м2 спланированной площади		--	1,13	--	377279	59,1	--	332
		Накладные расходы -		*0,88*		*296088*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,43*		*145119*				
		Смет ная ст оимост ь				*1959102*				
7	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	40826,2106	61,44	12,46	2508483	508843	1412002	0,07	2956
		м2 спланированной площади		48,98	2,99	1999640	122152	59,1	--	107
		Накладные расходы -		*34,59*		*1412002*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,68*		*313639*				
		Смет ная ст оимост ь				*4234124*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45504773	41325426			5482
			Тенге			3599629	12171183			8136
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45504773				
	Материалы -		Тенге			579718				
	Всего заработная плата -		Тенге				15770812			
		Накладные расходы -	Тенге			11623214				
		Сметная прибыль -	Тенге			4570239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61698226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13618
		Сметная заработная плата -	Тенге				15770812			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			61698226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13618
		Сметная заработная плата -	Тенге				15770812			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			45504773	41325426			5482
			Тенге			3599629	12171183			8136
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45504773				
	Материалы -		Тенге			579718				
	Всего заработная плата -		Тенге				15770812			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			11623214				
		Сметная прибыль -	Тенге			4570239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61698226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13618
		Сметная заработная плата -	Тенге				15770812			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			61698223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13618
		Сметная заработная плата -	Тенге				15770812			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				**61 698 223,00**				
		Стоимость оборудования				**0,00**				
		Итого по смете без оборудования				**61 698 223,00**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 3,12%				**63 623 207,56**				
		Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время				**64 291 251,24**				
		Итого с оборудованием				**64 291 251,24**				
		Пересчет в текущие цены 2018 года и 2019 года				**70 184 850,81**				
		Понижающий коэффициент К=0,979978492041				**68 779 644,26**				
		Всего с НДС 12%				**77 033 201,58**				

Инженер:

Директор ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____ А.Мамбеталиев

Инженер эксперт ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____ М.Алгужинов

Подрядчик:

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ С.Ералиев

Начальник участка ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ Р.Мелдешов