Форма №2

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Ушагаш сельского округа Бирлик, Келесского района, Туркестанская область

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Бинас Инжиниринг"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №51 от "30" мая 2019 г., доп. соглашение №1 от 15.03.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-6-1 на Общестроительные работы (Водонапорная башня емк.15м3, высота опоры 18м)											
РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ											
29	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,1211	415418,00	--	1296561	--	1296561	--	1400286
					--	--	--	--		103725	
30	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,33598	64449,90	24391,30	21654	8195	2875	8945	33047
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	10584	2380		2448	
31	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,33598	521278,00	--	175139	--	175139	--	189150
					--	--	--	--		14011	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				**1 622 483**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-6-1			Тенге				**1 622 483**				
в том числе оборудование			Тенге								
2-8 на Бурение скважины №5060р(2шт)											
РАЗДЕЛ 1.											
6	2403-0101-0164 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	4,5960534	200591,00	--	921927	--	921927	--	995681
					--	--	--	--		73754	
7	2403-0101-0131 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МС3-ГН	шт.	0,8492	177821,00	--	151006	--	151006	--	163086
					--	--	--	--		12080	
8	2403-0101-0110 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ПВ	шт.	2,74885	160253,00	--	440511	--	440511	--	475752
					--	--	--	--		35241	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**1 634 520**				
в том числе оборудование			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.											
17	2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	180,5	14704,00	--	2654072	--	2654072	--	2866398
					--	--	--	--		212326	
18	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	230	6426,00	--	1477980	--	1477980	--	1596218
					--	--	--	--		118238	
19	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	394	3255,00	--	1282470	--	1282470	--	1385068
					--	--	--	--		102598	
21	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120,5	524,00	--	63142	--	63142	--	68193
					--	--	--	--		5051	
24	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	3255,00	--	52080	--	52080	--	56246
					--	--	--	--		4166	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**5 972 124**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-8			Тенге				7 606 643				
в том числе оборудование			Тенге								
8	5108-0102-0504 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	513396,00	--	513396	--		--	513396
					--	--	--	--	513396	--	
9	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	654504,00	--	654504	--		--	654504
					--	--	--	--	654504	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**1 167 900**				
в том числе оборудование			Тенге				**1 167 900**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-8			Тенге				**1 167 900**				
в том числе оборудование			Тенге				**1 167 900**				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**10 397 026**				
в том числе оборудование			Тенге				**1 167 900**				
в том числе СМР			Тенге				**9 229 126**				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге			2,9%	267 645				
Итого с временными			Тенге				**9 496 771**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	86 421				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**9 583 191**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	215 022				
Итого СМР			Тенге				**9 798 213**				
Итого оборудование			Тенге				**1 167 900**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого СМР+оборудование			Тенге				**10 966 113**				
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге			1	10 966 113				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,899901444223689			Тенге			**0,899901444**	**9 868 421**				
НДС			Тенге			12%	1 184 211				
Итого к оплате			**Тенге**				**11 052 632**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"

_____**Каримбаев О.К.**

Инженер:

ТОО "Бинас Инжиниринг"

_____**Ермеков Т.Т.**