Форма №2

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Ушагаш сельского округа Бирлик, Келесского района, Туркестанская область

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Бинас Инжиниринг"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №51 от "30" мая 2019 г., доп. соглашение №51/2 от 17.06.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-7 на Система очистки воды (СОВ)											
10	Прайслист	Система очистки воды (СОВ)	комплект	1	69450000,00	--	69450000	--		--	69450000
					--	--	--	--	69450000	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-7			Тенге				**69 450 000**				
в том числе оборудование			Тенге				**69 450 000**				
2-8 на Бурение скважины №5060р(2шт)											
РАЗДЕЛ 1.											
1	1104-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	18	7989,73	6225,63	143815	112061	1506	52994	212554
		НР - 85%; СП - 8%			1680,44	1783,20	30248	32098		15745	
2	1104-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	162	26236,97	20460,56	4250389	3314611	34299	1552529	6267152
		НР - 85%; СП - 8%			5564,69	5710,03	901480	925025		464233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1104-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	220	20614,76	16076,16	4535247	3536755	36595	1656579	6687172
		НР - 85%; СП - 8%			4372,26	4486,45	961897	987019		495346	
4	1104-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9	м бурения	308	16866,62	13153,22	5194919	4051192	41919	1897534	7659849
		НР - 85%; СП - 8%			3577,30	3670,73	1101808	1130585		567396	
5	1104-0101-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9	м бурения	92	30197,02	23513,42	2778126	2163235	26593	986651	4065959
		НР - 85%; СП - 8%			6394,55	6222,47	588299	572467		301182	
9	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	78,2	34327,00	--	2684371	--	2684371	--	2899121
					--	--	--	--		214750	
10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	644,2	30,00	--	19326	--	19326	--	20872
					--	--	--	--		1546	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**27 812 679**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2.											
11	1104-0201-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 700 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	180	2107,23	1436,51	379301	258572	2972	155323	577394
		НР - 85%; СП - 8%			654,21	360,97	117758	64975		42770	
12	1104-0201-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 700 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	220	1898,16	1292,86	417595	284429	3632	170854	635526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 85%; СП - 8%			588,79	324,87	129534	71471		47076	
13	1104-0201-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 700 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	237,438	1898,16	1292,86	450695	306974	3920	184397	685900
		НР - 85%; СП - 8%			588,79	324,87	139801	77136		50807	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**1 898 819**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-8			Тенге				**29 711 498**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
7-3 на Ограждение											
		Ограждение ж/б Б5В-1									
1	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	280	2713,48	1431,64	759775	400859	37560	553348	1418173
		НР - 118%; СП - 8%			1147,70	527,08	321356	147583		105050	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-3			Тенге				**1 418 173**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**100 579 671**				
в том числе оборудование			Тенге				**69 450 000**				
в том числе СМР			Тенге				**31 129 671**				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге			2,9%	902 760				
Итого с временными			Тенге				**32 032 431**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	291 495				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**32 323 926**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	2 035 479				
Итого СМР			Тенге				**34 359 405**				
Итого оборудование			Тенге				**69 450 000**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**103 809 405**				
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге			1	103 809 405				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,899901444223689			Тенге			**0,899901444**	**93 418 233**				
НДС			Тенге			12%	11 210 188				
Итого к оплате			**Тенге**				**104 628 421**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Каримбаев О.К.

Инженер:

ТОО "Бинас Инжиниринг"

Ермеков Т.Т.