Форма №2

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Ушагаш сельского округа Бирлик, Келесского района, Туркестанская область

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Бинас Инжиниринг"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №51 от "30" мая 2019 г., доп. соглашение №51/2 от 17.06.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2-3-2 на Технологическая часть на 2 насосные станции											
2	Прайс-лист	Скважинный насос SP3 A-39N в комплекте с защитой от сухого хода, шкафом управления, подводным кабелем и стальным тросом	к-т	1	2040357.14	--	2040357	--		--	2040357
					--	--	--	--	2040357	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3-2			Тенге				**2,040,357**				
в том числе оборудование			Тенге				**2,040,357**				
2-4-1 на Общестроительные работы (Насосная станция II подъема с бактерицидными установками)											
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	214.312725	148.85	141.67	31900	30361	1	6021	40954
		НР - 72%; СП - 8%			7.18	31.84	1538	6823		3034	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3.817275	1288.56	--	4919	--	--	3542	9137
		НР - 72%; СП - 8%			1288.56	--	4919	--		677	
3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Подача грунта 1 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 оборудованного грейферным ковшом при подсыпке под полы	м3 грунта	13.964	148.85	141.67	2079	1978	1	392	2668
		НР - 72%; СП - 8%			7.18	31.84	100	445		198	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	83.0688	26.57	26.57	2207	2207	--	556	2984
		НР - 72%; СП - 8%			--	9.29	--	772		221	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	20.7672	665.52	--	13821	--	--	9951	25674
		НР - 72%; СП - 8%			665.52	--	13821	--		1902	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	97.0328	135.12	63.84	13111	6195	--	7045	21768
		НР - 72%; СП - 8%			71.28	29.56	6916	2868		1612	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	97.0328	77.60	66.55	7530	6458	291	1522	9776
		НР - 72%; СП - 8%			8.05	13.74	781	1333		724	
		Лишний грунт объемом 100,33м3 учтен в вертикальной планировке									
		Съезд-выезд									
8	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	45.15	148.85	141.67	6720	6396	--	1268	8628
		НР - 72%; СП - 8%			7.18	31.84	324	1438		639	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	45.15	26.57	26.57	1200	1200	--	302	1622
		НР - 72%; СП - 8%			--	9.29	--	420		120	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	45.15	135.12	63.84	6101	2882	1	3278	10129
		НР - 72%; СП - 8%			71.28	29.56	3218	1335		750	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	45.15	77.60	66.55	3504	3005	135	708	4549
		НР - 72%; СП - 8%			8.05	13.74	364	620		337	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**137,890**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ											
12	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.637	21520.46	8.16	13709	5	11690	1893	16850
		НР - 94%; СП - 8%			3162.24	--	2014	--		1248	
13	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0124019	12860.66	1251.94	159	16	1	136	320
		НР - 91%; СП - 8%			11576.80	505.00	144	6		24	
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0124019	209243.00	--	2595	--	2595	--	2803
					--	--	--	--		208	
15	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная РАСТВОРОМ 1:2	м2 поверхности	2.94	792.42	10.01	2330	29	1243	996	3592
		НР - 93%; СП - 8%			359.84	4.50	1058	13		266	
16	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-1. Установка	т	0.0162	224667.08	1183.08	3640	19	2649	892	4894
		НР - 91%; СП - 8%			60030.00	477.66	972	8		363	
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки бетон В3,5	м3	2.03	18252.95	1063.69	37053	2159	32734	2342	42547
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	204.14	2160	414		3152	
18	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные железобетонные. Устройство В15	м3	23.64	23869.12	1960.37	564266	46343	432989	84841	701036
		НР - 91%; СП - 8%			3592.80	351.03	84934	8298		51929	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.41037	197773.00	--	278933	--	278933	--	301248
					--	--	--	--		22315	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0341	201312.00	--	6865	--	6865	--	7414
					--	--	--	--		549	
21	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная РАСТВОРОМ 1:2	м2 поверхности	10.5	993.61	10.01	10433	105	6550	3558	15110

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			359.84	4.50	3778	47		1119	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58.25	829.08	20.45	48294	1191	33420	12847	66032
		НР - 93%; СП - 8%			234.90	2.25	13683	131		4891	
23	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ФО-1	м3	3.86	22669.84	914.52	87506	3530	69908	13877	109493
		НР - 91%; СП - 8%			3644.50	306.15	14068	1182		8111	
24	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство Фм-2	м3	0.036	22669.84	914.52	816	33	652	129	1021
		НР - 91%; СП - 8%			3644.50	306.15	131	11		76	
25	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0.000886	225836.35	1947.36	200	2	168	28	246
		НР - 91%; СП - 8%			34258.50	597.89	30	1		18	
26	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ОП-1	м3	0.1	22669.84	914.52	2267	91	1812	360	2837
		НР - 91%; СП - 8%			3644.50	306.15	364	31		210	
27	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0.003544	225836.35	1947.36	800	7	672	112	986
		НР - 91%; СП - 8%			34258.50	597.89	121	2		73	
28	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00799	12860.66	1251.94	103	10	1	88	206
		НР - 91%; СП - 8%			11576.80	505.00	92	4		15	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00799	197773.00	--	1580	--	1580	--	1707
					--	--	--	--		126	
		ПРИЯМОК									
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки бетон В3,5	м3	0.144	18252.95	1063.69	2628	153	2322	166	3018
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	204.14	153	29		224	
31	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0.61	36466.92	5032.03	22245	3070	10870	8485	33188
		НР - 91%; СП - 8%			13614.10	1670.68	8305	1019		2458	
32	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.014	269649.00	--	3775	--	3775	--	4077
					--	--	--	--		302	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00168	201312.00	--	338	--	338	--	365
					--	--	--	--		27	
34	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1	т	0.01144	224667.08	1183.08	2570	14	1869	630	3456
		НР - 91%; СП - 8%			60030.00	477.66	687	5		256	
35	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка Крышка Кр-1	т металлических изделий	0.01607	64949.79	8539.14	1044	137	229	673	1854
		НР - 93%; СП - 8%			42215.40	2803.74	678	45		137	
36	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0103	211214.00	--	2176	--	2176	--	2350
					--	--	--	--		174	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	2105-0111-0109 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0.0157	265523.00	--	4169	--	4169	--	4502
					--	--	--	--		333	
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00037	201312.00	--	74	--	74	--	80
					--	--	--	--		6	
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0.76473	173.92	3.17	133	2	97	24	169
		НР - 69%; СП - 8%			44.09	0.45	34	--		13	
		КРЫЛЬЦО (АС-5)									
40	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.57	20658.40	914.52	11775	521	9177	2049	14930
		НР - 91%; СП - 8%			3644.50	306.15	2077	175		1106	
41	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0085008	12860.66	1251.94	109	11	--	93	219
		НР - 91%; СП - 8%			11576.80	505.00	98	4		16	
42	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0085008	269649.00	--	2292	--	2292	--	2476
					--	--	--	--		183	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**1,349,026**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ											
43	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	40.56	20246.69	2338.40	821206	94846	561553	170260	1070784
		НР - 93%; СП - 8%			4063.30	450.40	164807	18268		79317	
44	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	106.74	-246.59	--	-26321	--	--	-24479	-54864
		НР - 93%; СП - 8%			-246.59	--	-26321	--		-4064	
45	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.03525	328056.71	2120.51	11564	75	9505	1865	14504
		НР - 93%; СП - 8%			56287.20	608.04	1984	21		1074	
46	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.03525	269649.00	--	9505	--	9505	--	10266
					--	--	--	--		760	
47	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10.28	3284.43	243.02	33764	2498	17418	13333	50864
		НР - 93%; СП - 8%			1347.06	47.52	13848	488		3768	
48	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм (СГ-4)	т	0.004308	215631.00	--	929	--	929	--	1003
					--	--	--	--		74	
49	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Укладка сетки СГ-5 в слое цементно-песчаного р-ра М-100	м3	0.15	31241.62	4601.97	4686	690	2739	1256	6417
		НР - 91%; СП - 8%			8382.00	818.26	1257	123		475	
50	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (СГ-5)	т	0.00165	215631.00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
51	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.75	21520.46	8.16	16140	6	13762	2229	19839
		НР - 94%; СП - 8%			3162.24	--	2372	--		1470	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК (АС-15)									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
52	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0.205	35193.49	5972.94	7215	1224	3904	2113	10074
		НР - 91%; СП - 8%			10181.60	1147.35	2087	235		746	
53	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.0185	17006.34	1252.44	315	23	6	266	627
		НР - 91%; СП - 8%			15462.90	321.60	286	6		46	
54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.015548	189311.00	--	2943	--	2943	--	3179
					--	--	--	--		235	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.002952	201312.00	--	594	--	594	--	642
					--	--	--	--		48	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПМ1(2шт), ПМ2(1шт), ПМ3(1шт) (АС-8)									
56	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство из бетона В15	м3	0.397	41779.28	4254.44	16586	1689	9899	4823	23122
		НР - 91%; СП - 8%			12589.10	760.09	4998	302		1713	
57	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /Кв-1/	м3	0.41	34965.69	1769.68	14336	726	10434	3023	18747
		НР - 91%; СП - 8%			7745.66	355.51	3176	146		1389	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02103	201312.00	--	4234	--	4234	--	4572
					--	--	--	--		339	
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00792	201312.00	--	1594	--	1594	--	1722
					--	--	--	--		128	
60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00178	197773.00	--	352	--	352	--	380
					--	--	--	--		28	
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.03394	197773.00	--	6712	--	6712	--	7249
					--	--	--	--		537	
62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0333	189311.00	--	6304	--	6304	--	6808
					--	--	--	--		504	
63	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0193	189311.00	--	3654	--	3654	--	3946
					--	--	--	--		292	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				**1,200,266**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ (АС-10)											
64	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	6569.13	1227.84	26277	4911	10022	14587	44133
		НР - 118%; СП - 8%			2835.90	254.59	11344	1018		3269	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
65	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	37.2	5699.00	--	212003	--	212003	--	228963
					--	--	--	--		16960	
66	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	18.6	344.45	2.50	6407	47	119	7389	14900
		НР - 118%; СП - 8%			335.55	1.13	6241	21		1104	
67	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0.46	34965.69	1769.68	16084	814	11707	3391	21033
		НР - 91%; СП - 8%			7745.66	355.51	3563	164		1558	
68	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.04087	17095.97	904.01	699	37	12	602	1404
		НР - 91%; СП - 8%			15900.96	273.36	650	11		104	
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.037	197773.00	--	7318	--	7318	--	7903
					--	--	--	--		585	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00387	201312.00	--	779	--	779	--	841
					--	--	--	--		62	
71	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0.0052	36630.35	1947.36	190	10	2	165	384
		НР - 91%; СП - 8%			34258.50	597.89	178	3		28	
72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0052	201312.00	--	1047	--	1047	--	1131
					--	--	--	--		84	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-10)									
73	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	СЕЙСМОПОЯС ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	1.8	30563.60	4601.97	55014	8284	31642	15070	75691
		НР - 91%; СП - 8%			8382.00	818.26	15088	1473		5607	
74	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.0951	17006.34	1252.44	1617	119	27	1366	3222
		НР - 91%; СП - 8%			15462.90	321.60	1471	31		239	
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0951	201312.00	--	19145	--	19145	--	20676
					--	--	--	--		1532	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге				**420,282**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ (АС-5)											
76	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	35.5	810.37	26.34	28768	935	21835	5632	37152
		НР - 92%; СП - 8%			168.95	3.49	5998	124		2752	
77	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом толщ.100-150мм	м3 утеплителя	4.4375	13051.17	1644.66	57915	7298	41141	10281	73651
		НР - 92%; СП - 8%			2135.48	382.84	9476	1699		5456	
78	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 25 мм	м2	35.5	654.07	97.69	23219	3468	12953	6967	32602
		НР - 92%; СП - 8%			191.48	21.84	6798	775		2415	
79	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15 до 25 мм)	м2	35.5	184.79	14.42	6560	512	5796	342	7454

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			7.09	3.38	252	120		552	
80	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.03905	12860.66	1251.94	502	49	1	429	1006
		НР - 91%; СП - 8%			11576.80	505.00	452	20		75	
81	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.03905	269649.00	--	10530	--	10530	--	11372
					--	--	--	--		842	
82	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	24.444	3071.56	132.76	75081	3245	64829	6773	88402
		НР - 92%; СП - 8%			286.67	14.49	7007	354		6548	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				**251,639**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-1			Тенге				**3,359,103**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
2-4-2 на Технологическое оборудование											
2	Прайс-лист стр.1	Насосная станция APSU K-2 VSC 45-2-2	шт	1	2671794.64	--	2671795	--		--	2671795
					--	--	--	--	2671795	--	
3	Прайс-лист стр.1	Насосная станция APSU S-2 VSC 5-6	шт	1	1400357.14	--	1400357	--		--	1400357
					--	--	--	--	1400357	--	
5	Прайс-лист стр.1	Бактерецидная установка обеззараживания воды из н/ж стали УУФОВ-20 Q 20м3/час	шт	2	1350000.00	--	2700000	--		--	2700000
					--	--	--	--	2700000	--	
7	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28	2566.00	--	71848	--	71848	--	77596
					--	--	--	--		5748	
9	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13	1861.00	--	24193	--	24193	--	26128
					--	--	--	--		1935	
11	2301-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	20	1869.00	--	37380	--	37380	--	40370
					--	--	--	--		2990	
15	1312-1203-0205 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	10993.70	663.54	65962	3981	2149	36810	110994
		НР - 61%; СП - 8%			9972.00	85.39	59832	512		8222	
16	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	78684.00	--	472104	--	472104	--	509872
					--	--	--	--		37768	
18	2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	59827.00	--	119654	--	119654	--	129226
					--	--	--	--		9572	
19	2304-0102-1403 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	59174.00	--	59174	--	59174	--	63908
					--	--	--	--		4734	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015 прим.	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 80х3,5мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1495.00	--	2990	--	2990	--	3229
					--	--	--	--		239	
22	2302-0101-1038 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	821.00	--	2463	--	2463	--	2660
					--	--	--	--		197	
23	2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1081.00	--	1081	--	1081	--	1167
					--	--	--	--		86	
24	2302-0101-1027 РСНБ РК 2015 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 80х65мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	569.00	--	1138	--	1138	--	1229
					--	--	--	--		91	
25	2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1965.00	--	7860	--	7860	--	8489
					--	--	--	--		629	
32	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	64	2156.00	--	137984	--	137984	--	149023
					--	--	--	--		11039	
33	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	26	1673.00	--	43498	--	43498	--	46978
					--	--	--	--		3480	
34	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	26	1489.00	--	38714	--	38714	--	41811
					--	--	--	--		3097	
35	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1287.00	--	3861	--	3861	--	4170
					--	--	--	--		309	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-2			Тенге				**7,989,002**				
в том числе оборудование			Тенге				**6,772,152**				
2-6-1 на Общестроительные работы (Водонапорная башня емк.15м3, высота опоры 18м)											
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	174.3672	119.64	115.22	20861	20090	--	4675	27579
		НР - 72%; СП - 8%			4.42	32.82	771	5722		2043	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.3928	1288.56	--	6949	--	--	5003	12908
		НР - 72%; СП - 8%			1288.56	--	6949	--		956	
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	86.4	404.26	402.86	34928	34807	10	7680	46017
		НР - 72%; СП - 8%			1.28	122.17	111	10555		3409	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	49.28	26.57	26.57	1309	1309	--	330	1770
		НР - 72%; СП - 8%			--	9.29	--	458		131	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49.28	135.12	63.84	6659	3146	--	3578	11056
		НР - 72%; СП - 8%			71.28	29.56	3513	1457		819	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12.32	665.52	--	8199	--	--	5903	15231
		НР - 72%; СП - 8%			665.52	--	8199	--		1128	
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	131.72	26.57	26.57	3500	3500	--	881	4732
		НР - 72%; СП - 8%			--	9.29	--	1224		350	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**119,292**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ И КОЛОДЦЫ(АС-4,8)											
		ФУНДАМЕНТЫ(АС-4)									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2.2	18455.93	1063.69	40603	2340	35923	2538	46593
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	204.14	2340	449		3451	
9	1106-0101-0202 РСНБ РК 2015	Фундаменты под фабрично-заводские трубы железобетонные объемом до 100 м3. Устройство	м3	19.44	23967.70	1071.85	465932	20837	360506	82861	592696
		НР - 91%; СП - 8%			4351.28	332.65	84589	6467		43903	
10	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0.07848	137038.00	--	10755	--	10755	--	11615
					--	--	--	--		860	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм ГОСТ 10922-2012	т	0.00306	201312.00	--	616	--	616	--	665
					--	--	--	--		49	
12	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0.17968	185337.08	1183.08	33301	213	29369	3463	39705
		НР - 91%; СП - 8%			20700.00	477.66	3719	86		2941	
13	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.17968	109661.00	--	19704	--	19704	--	21280
					--	--	--	--		1576	
14	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0.57	31633.41	4601.97	18031	2623	10630	4772	24627
		НР - 91%; СП - 8%			8382.00	818.26	4778	466		1824	
15	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0.8	35535.15	5032.03	28428	4026	13511	11127	42720
		НР - 91%; СП - 8%			13614.10	1670.68	10891	1337		3164	
16	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1.54	20395.34	582.62	31409	897	24743	5523	39886
		НР - 91%; СП - 8%			3746.25	194.76	5769	300		2955	
17	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0.014	215631.00	--	3019	--	3019	--	3260
					--	--	--	--		242	
		КОЛОДЕЦ ВК-1(АС-8)									
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2.39	30837.03	8219.90	73701	19646	33324	28029	109868
		НР - 99%; СП - 8%			8673.94	3172.27	20731	7582		8138	
19	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	25785.00	--	25785	--	25785	--	27848
					--	--	--	--		2063	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	19654.00	--	39308	--	39308	--	42453
					--	--	--	--		3145	
21	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	2117.00	--	2117	--	2117	--	2286
					--	--	--	--		169	
22	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	25290.00	--	25290	--	25290	--	27313
					--	--	--	--		2023	
23	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2206.00	--	2206	--	2206	--	2382
					--	--	--	--		176	
24	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326.00	--	20326	--	20326	--	21952
					--	--	--	--		1626	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16	829.08	20.45	13265	327	9180	3529	18138
		НР - 93%; СП - 8%			234.90	2.25	3758	36		1344	
26	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0.292	3061.22	512.22	894	150	412	329	1320
		НР - 90%; СП - 8%			1137.75	112.79	332	33		98	
27	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.292	907.00	--	265	--	265	--	286
					--	--	--	--		21	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**1,076,895**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ											
28	1109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	т конструкций	3.1211	76227.17	30280.23	237913	94508	63645	72047	334756
		НР - 69%; СП - 8%			25555.00	7899.74	79760	24656		24797	
32	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	193	123.08	2.88	23754	555	19124	2857	28739
		НР - 69%; СП - 8%			21.11	0.34	4075	65		2129	
33	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	11.21	157.76	2.49	1769	28	1418	226	2154
		НР - 69%; СП - 8%			28.82	0.34	323	4		160	
34	1113-0301-0905 РСНБ РК 2015 к=4	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	м2	11.21	916.41	6.34	10273	71	9367	583	11725
		НР - 69%; СП - 8%			74.52	0.90	835	10		869	
35	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /ствол башни/	м2 оштукатуриваемой поверхности	11.21	3171.98	31.17	35558	349	21634	10984	50265
		НР - 80%; СП - 8%			1210.95	13.82	13575	155		3723	
36	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	15	129.11	2.25	1937	34	901	926	3091
		НР - 91%; СП - 8%			66.82	1.01	1002	15		229	
37	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	15	348.07	0.75	5221	11	3109	1917	7709
		НР - 91%; СП - 8%			140.09	0.34	2101	5		571	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
38	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	3917.31	188.32	3917	188	2748	744	5034
		НР - 72%; СП - 8%			981.00	51.95	981	52		373	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				**443,473**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-6-1			Тенге				**1,639,660**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
2-6-1 на Общестроительные работы (Сторожка)											
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	23.6560534	111.43	105.89	2636	2505	--	513	3401
		НР - 72%; СП - 8%			5.54	24.60	131	582		252	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.4213546	1288.56	--	543	--	--	391	1009
		НР - 72%; СП - 8%			1288.56	--	543	--		75	
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	14.4	404.26	402.86	5821	5801	2	1280	7669
		НР - 72%; СП - 8%			1.28	122.17	18	1759		568	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4.0939264	26.57	26.57	109	109	--	27	147
		НР - 72%; СП - 8%			--	9.29	--	38		11	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4.0939264	135.12	63.84	553	261	--	297	918
		НР - 72%; СП - 8%			71.28	29.56	292	121		68	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4.0939264	77.60	66.55	318	272	13	64	412
		НР - 72%; СП - 8%			8.05	13.74	33	56		31	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1.0234816	665.52	--	681	--	--	490	1265
		НР - 72%; СП - 8%			665.52	--	681	--		94	
8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3 грунта	1.8819	26.57	26.57	50	50	--	13	68
		НР - 72%; СП - 8%			--	9.29	--	17		5	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1.8819	135.12	63.84	254	120	--	137	422
		НР - 72%; СП - 8%			71.28	29.56	134	56		31	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1.8819	77.60	66.55	146	125	6	30	190
		НР - 72%; СП - 8%			8.05	13.74	15	26		14	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**15,502**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ(АС-8)											
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.72	18252.95	1063.69	13142	766	11610	831	15091
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	204.14	766	147		1118	
12	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /из бетона кл.В15,сульфатостойкий/	м3	3.84	22142.39	1298.35	85027	4986	69635	10366	103024
		НР - 91%; СП - 8%			2710.02	256.47	10406	985		7631	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.042	12860.66	1251.94	540	53	1	462	1082
		НР - 91%; СП - 8%			11576.80	505.00	486	21		80	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.03204	197773.00	--	6337	--	6337	--	6844
					--	--	--	--		507	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00996	201312.00	--	2005	--	2005	--	2165
					--	--	--	--		160	
16	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0.01163	225836.35	1947.36	2626	23	2205	369	3235
		НР - 91%; СП - 8%			34258.50	597.89	398	7		240	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00963	197773.00	--	1905	--	1905	--	2057
					--	--	--	--		152	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0.002	201312.00	--	403	--	403	--	435
					--	--	--	--		32	
19	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	4.56	792.42	10.01	3613	46	1926	1545	5571
		НР - 93%; СП - 8%			359.84	4.50	1641	21		413	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18.72	829.08	20.45	15520	383	10740	4129	21221
		НР - 93%; СП - 8%			234.90	2.25	4397	42		1572	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**160,725**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ											
21	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	13.5394	20246.69	2338.40	274128	31661	187452	56835	357440
		НР - 93%; СП - 8%			4063.30	450.40	55015	6098		26477	
22	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	35.63	-246.59	--	-8786	--	--	-8171	-18314
		НР - 93%; СП - 8%			-246.59	--	-8786	--		-1357	
23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.03165	328056.71	2120.51	10383	67	8535	1675	13022
		НР - 93%; СП - 8%			56287.20	608.04	1781	19		965	
24	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0.02954	215631.00	--	6370	--	6370	--	6879
					--	--	--	--		510	
25	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0.00211	215631.00	--	455	--	455	--	491
					--	--	--	--		36	
26	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка кирпичного фронтона	м3 кладки	0.816	20246.69	2338.40	16521	1908	11297	3425	21542
		НР - 93%; СП - 8%			4063.30	450.40	3316	368		1596	
27	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	6.8	-246.59	--	-1677	--	--	-1559	-3495
		НР - 93%; СП - 8%			-246.59	--	-1677	--		-259	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1 /АС-6/									
28	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0.9	35193.49	5972.94	31674	5376	17135	9278	44229
		НР - 91%; СП - 8%			10181.60	1147.35	9163	1033		3276	
29	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.02904	17095.97	904.01	496	26	8	427	998
		НР - 91%; СП - 8%			15900.96	273.36	462	8		74	
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0222	197773.00	--	4391	--	4391	--	4742
					--	--	--	--		351	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00684	201312.00	--	1377	--	1377	--	1487
					--	--	--	--		110	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ /АС-9/									
32	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0.3	41779.28	4254.44	12534	1276	7481	3644	17472
		НР - 91%; СП - 8%			12589.10	760.09	3777	228		1294	
33	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.01506	17095.97	904.01	257	14	4	222	517
		НР - 91%; СП - 8%			15900.96	273.36	239	4		38	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0105	197773.00	--	2077	--	2077	--	2243
					--	--	--	--		166	
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00456	201312.00	--	918	--	918	--	991
					--	--	--	--		73	
		АНТИСЕЙМИЧЕСКИЙ ПОЯС									
36	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В15/	м3	0.78	31633.41	4601.97	24674	3590	14546	6530	33701
		НР - 91%; СП - 8%			8382.00	818.26	6538	638		2496	
37	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.022065	17006.34	1252.44	375	28	6	317	748
		НР - 91%; СП - 8%			15462.90	321.60	341	7		55	
38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0.016785	197773.00	--	3320	--	3320	--	3585
					--	--	--	--		266	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00528	201312.00	--	1063	--	1063	--	1148
					--	--	--	--		85	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				**489,427**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ (АС-11)											
40	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	8.41	2508.74	120.15	21099	1010	11282	8281	31729
		НР - 90%; СП - 8%			1047.20	46.81	8807	394		2350	
41	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.15	38876.00	--	5831	--	5831	--	6298
					--	--	--	--		467	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
42	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.3	68543.00	--	20563	--	20563	--	22208
					--	--	--	--		1645	
43	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0.841	27931.00	--	23490	--	23490	--	25369
					--	--	--	--		1879	
44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0027	197773.00	--	534	--	534	--	577
					--	--	--	--		43	
45	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	8.41	654.07	97.69	5501	822	3069	1651	7723
		НР - 92%; СП - 8%			191.48	21.84	1610	184		572	
46	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	8.41	92.40	7.21	777	61	686	41	883
		НР - 92%; СП - 8%			3.55	1.69	30	14		65	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге				**94,788**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АС-15)											
47	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.049	90862.95	952.38	4452	47	3402	921	5803
		НР - 90%; СП - 8%			20475.00	405.36	1003	20		430	
48	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.049	8030.54	37.56	393	2	301	82	513
		НР - 90%; СП - 8%			1840.52	15.44	90	1		38	
49	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0.104	102069.94	1271.91	10615	132	8426	1897	13513
		НР - 90%; СП - 8%			19779.50	488.92	2057	51		1001	
50	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.104	9997.47	51.95	1040	5	957	72	1201
		НР - 90%; СП - 8%			749.58	21.55	78	2		89	
51	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0.026	81230.58	1184.90	2112	31	1677	375	2686
		НР - 90%; СП - 8%			15538.80	477.66	404	12		199	
52	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.026	9997.47	51.95	260	1	240	18	300
		НР - 90%; СП - 8%			749.58	21.55	19	1		22	
53	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка деревянных конструкций кровли-маурлат, лежень, наклдаки, подкосы	м3 древесины в конструкции	0.1862	102069.94	1271.91	19005	237	15085	3397	24194
		НР - 90%; СП - 8%			19779.50	488.92	3683	91		1792	
54	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.1862	9997.47	51.95	1862	10	1712	129	2150
		НР - 90%; СП - 8%			749.58	21.55	140	4		159	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
55	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Покрытие паронепронимаецой пленкой	м2	16	119.36	0.25	1910	4	206	1685	3882
		НР - 99%; СП - 8%			106.27	0.11	1700	2		288	
56	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	16	4718.79	94.71	75501	1515	47693	24533	108037
		НР - 92%; СП - 8%			1643.31	23.35	26293	374		8003	
57	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0.2	21822.00	--	4364	--	4364	--	4714
					--	--	--	--		349	
58	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	16	347.01	2.41	5552	39	5059	423	6453
		НР - 90%; СП - 8%			28.39	1.00	454	16		478	
59	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	3.8	1152.00	--	4378	--	4378	--	4728
					--	--	--	--		350	
60	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	4.56	1380.93	22.71	6297	104	50	5570	12816
		НР - 90%; СП - 8%			1347.06	10.13	6143	46		949	
61	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,29мм II сорта	м3	0.116	52390.00	--	6077	--	6077	--	6563
					--	--	--	--		486	
62	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.036	68543.00	--	2468	--	2468	--	2665
					--	--	--	--		197	
63	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву КАРНИЗ	м2 окрашиваемой поверхности	4.56	786.09	2.20	3585	10	1064	2012	6045
		НР - 80%; СП - 8%			550.62	1.00	2511	5		448	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				**206,264**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ											
		ОКНА									
64	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	2.16	3430.55	451.33	7410	975	2836	3450	11729
		НР - 90%; СП - 8%			1666.24	108.59	3599	235		869	
65	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2.16	9792.00	--	21151	--	21151	--	22843
					--	--	--	--		1692	
66	1115-0501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	2.16	3154.50	40.99	6814	89	4324	1941	9455
		НР - 80%; СП - 8%			1111.56	11.82	2401	26		700	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
67	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490.00	--	1960	--	1960	--	2117
					--	--	--	--		157	
68	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	2.16	966.90	26.37	2088	57	815	1105	3449
		НР - 90%; СП - 8%			563.15	5.29	1216	11		255	
69	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	2	1151.00	--	2302	--	2302	--	2486
					--	--	--	--		184	
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
70	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1.84	2444.35	520.69	4498	958	1798	1765	6764
		НР - 90%; СП - 8%			946.65	119.46	1742	220		501	
71	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2 проемов	1.84	479.82	0.25	883	--	262	559	1557
		НР - 90%; СП - 8%			337.24	0.11	621	--		115	
72	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1.84	15268.00	--	28093	--	28093	--	30341
					--	--	--	--		2247	
73	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4249.00	--	4249	--	4249	--	4589
					--	--	--	--		340	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге				**95,330**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 ВЫП.6 (АС-10)											
		Дет.225 Покрытие-линолеум S=6,97 м2									
74	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	6.97	248.74	28.10	1734	196	1106	471	2381
		НР - 94%; СП - 8%			61.97	9.91	432	69		176	
75	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.5576	20584.10	8.16	11478	5	9710	1657	14186
		НР - 94%; СП - 8%			3162.24	--	1763	--		1051	
76	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6.97	665.01	26.13	4635	182	2421	1989	7154
		НР - 94%; СП - 8%			291.56	11.96	2032	83		530	
77	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	6.97	3609.11	19.29	25156	134	22639	2298	29650
		НР - 94%; СП - 8%			341.89	8.93	2383	62		2196	
78	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	7.3185	348.92	0.75	2554	5	1794	712	3526
		НР - 94%; СП - 8%			103.12	0.34	755	2		261	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 7			Тенге				**56,898**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-3)											
		ПОТОЛОК									
79	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	6.97	1043.82	13.60	7275	95	2686	4083	12267
		НР - 90%; СП - 8%			644.83	6.08	4494	42		909	
80	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6.97	942.73	2.95	6571	21	1832	3782	11181

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			676.89	1.33	4718	9		828	
		СТЕНЫ									
81	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	25.6	1056.45	65.30	27045	1672	8151	14804	45197
		НР - 80%; СП - 8%			672.75	50.11	17222	1283		3348	
82	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2.34	2775.31	39.88	6494	93	1911	3628	10933
		НР - 80%; СП - 8%			1918.88	19.41	4490	45		810	
83	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	25.6	44.53	0.69	1140	18	149	785	2079
		НР - 80%; СП - 8%			38.02	0.32	973	8		154	
84	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону ЭКРАН	м2 поверхности облицовки	0.36	4683.68	17.83	1686	6	922	609	2479
		НР - 80%; СП - 8%			2106.00	8.19	758	3		184	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 8			Тенге				**84,136**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1)											
85	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЬ	м2 оштукатуриваемой поверхности	8.6	1071.46	27.73	9215	238	3060	4889	15232
		НР - 80%; СП - 8%			687.99	22.61	5917	194		1128	
86	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	30.9	1071.46	27.73	33108	857	10992	17566	54728
		НР - 80%; СП - 8%			687.99	22.61	21259	699		4054	
87	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	11.7	487.18	0.77	5700	9	1475	3373	9798
		НР - 80%; СП - 8%			360.32	--	4216	--		726	
88	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	30.9	164.83	1.30	5093	40	3006	1652	7284
		НР - 80%; СП - 8%			66.25	0.56	2047	17		540	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 9			Тенге				**87,042**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 10. КРЫЛЬЦО КР-1 (АС-4)											
89	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0.44	665.52	--	293	--	--	211	544
		НР - 72%; СП - 8%			665.52	--	293	--		40	
90	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.53	20658.40	914.52	10949	485	8532	1905	13883
		НР - 91%; СП - 8%			3644.50	306.15	1932	162		1028	
91	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0163	12860.66	1251.94	210	20	1	179	420
		НР - 91%; СП - 8%			11576.80	505.00	189	8		31	
92	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0.0163	215631.00	--	3515	--	3515	--	3796
					--	--	--	--		281	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 10			Тенге				**18,643**				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 11. КОЗЫРЕК К-1 /1шт/ (АС-13)											
93	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0.05818	77149.96	19687.45	4489	1145	126	2417	7458
		НР - 69%; СП - 8%			55313.50	4893.40	3218	285		552	
94	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0.05818	6546.61	1091.08	381	63	55	182	608
		НР - 69%; СП - 8%			4528.80	2.25	263	--		45	
95	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0587618	211214.00	--	12411	--	12411	--	13404
					--	--	--	--		993	
96	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1.33814	790.98	0.94	1058	1	194	691	1889
		НР - 80%; СП - 8%			644.71	0.43	863	1		140	
97	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	3.25	4718.79	94.71	15336	308	9687	4983	21945
		НР - 92%; СП - 8%			1643.31	23.35	5341	76		1626	
98	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0.015	21822.00	--	327	--	327	--	354
					--	--	--	--		26	
99	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	3.25	347.01	2.41	1128	8	1028	86	1311
		НР - 90%; СП - 8%			28.39	1.00	92	3		97	
100	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	2.2	2775.50	13.44	6106	30	4062	1859	8603
		НР - 92%; СП - 8%			915.62	3.04	2014	7		637	
101	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.00096	290443.86	2021.86	279	2	--	253	574
		НР - 91%; СП - 8%			288422.00	818.62	277	1		43	
102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00096	201312.00	--	193	--	193	--	209
					--	--	--	--		15	
103	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного вкладыша /из бетона кл.В7,5/	м3	0.04	29631.83	4601.97	1185	184	666	335	1642
		НР - 91%; СП - 8%			8382.00	818.26	335	33		122	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 11			Тенге				**57,996**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-1-1			Тенге				**1,366,749**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
3-1-1 на Электроосвещение											
1	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	4571.63	173.76	4572	174	891	2564	7707
		НР - 72%; СП - 8%			3507.00	54.68	3507	55		571	
2	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-9	шт.	1	1329.00	--	1329	--	1329	--	1435
					--	--	--	--		106	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	2101.75	26.21	10509	131	4838	3989	15657
		НР - 72%; СП - 8%			1108.00	--	5540	--		1160	
4	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473.00	--	1473	--	1473	--	1591
					--	--	--	--		118	
5	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465.00	--	930	--	930	--	1004
					--	--	--	--		74	
6	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3938.00	--	7876	--	7876	--	8506
					--	--	--	--		630	
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	4267.86	1000.16	4268	1000	1783	1518	6249
		НР - 72%; СП - 8%			1484.63	624.10	1485	624		463	
8	2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36-712 ГОСТ 17677-82	шт.	1	5785.00	--	5785	--	5785	--	6248
					--	--	--	--		463	
9	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36	шт.	2	318.00	--	636	--	636	--	687
					--	--	--	--		51	
10	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	1686.07	680.00	1686	680	129	946	2842
		НР - 72%; СП - 8%			876.75	436.59	877	437		211	
11	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО18-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	1	994.00	--	994	--	994	--	1074
					--	--	--	--		80	
12	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10шт.	0.1	583.00	--	58	--	58	--	63
					--	--	--	--		5	
13	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	422.47	3.24	845	6	44	574	1532
		НР - 72%; СП - 8%			397.46	1.09	795	2		114	
14	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	364.00	--	728	--	728	--	786
					--	--	--	--		58	
15	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	355.19	3.24	355	3	13	245	648
		НР - 72%; СП - 8%			339.01	1.09	339	1		48	
16	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	306.00	--	306	--	306	--	330
					--	--	--	--		24	
17	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	396.01	3.39	396	3	7	278	728
		НР - 72%; СП - 8%			385.77	0.82	386	1		54	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	217.00	--	217	--	217	--	234
					--	--	--	--		17	
19	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(Л48УХЛ4)	шт.	4	78.00	--	312	--	312	--	337
					--	--	--	--		25	
20	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(У195 УХЛ4)	шт.	6	32.00	--	192	--	192	--	207
					--	--	--	--		15	
21	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм(20мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	376.72	15.15	7534	303	2435	3496	11913
		НР - 72%; СП - 8%			239.80	3.01	4796	60		882	
22	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	20	58.00	--	1160	--	1160	--	1253
					--	--	--	--		93	
23	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	86.31	1.62	1726	32	386	950	2890
		НР - 72%; СП - 8%			65.40	0.55	1308	11		214	
24	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.01	259828.00	--	2598	--	2598	--	2806
					--	--	--	--		208	
25	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.01	160805.00	--	1608	--	1608	--	1737
					--	--	--	--		129	
26	Прайс-лист	Печь электрическая,220В, 1,0 кВт	шт	2	4464.29	--	8929	--		--	8929
					--	--	--	--	8929	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-1-2			Тенге				**87,395**				
в том числе оборудование			Тенге				**8,929**				
6-1 на Выгреб V-100м3											
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	193.7	37.83	37.83	7328	7328	--	1845	9907
		НР - 72%; СП - 8%			--	13.23	--	2563		734	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	331.456	26.57	26.57	8806	8806	--	2218	11906
		НР - 72%; СП - 8%			--	9.29	--	3081		882	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	331.456	135.12	63.84	44786	21160	--	24065	74359
		НР - 72%; СП - 8%			71.28	29.56	23626	9797		5508	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	331.456	77.60	66.55	25722	22059	994	5200	33396
		НР - 72%; СП - 8%			8.05	13.74	2669	4553		2474	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	82.864	665.52	--	55148	--	--	39706	102442
		НР - 72%; СП - 8%			665.52	--	55148	--		7588	
		Обвалование выгреба									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	41.416	26.57	26.57	1100	1100	--	277	1488
		НР - 72%; СП - 8%			--	9.29	--	385		110	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	41.416	135.12	63.84	5596	2644	--	3007	9291
		НР - 72%; СП - 8%			71.28	29.56	2952	1224		688	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	41.416	77.60	66.55	3214	2756	125	650	4173
		НР - 72%; СП - 8%			8.05	13.74	333	569		309	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10.354	665.52	--	6891	--	--	4961	12800
		НР - 72%; СП - 8%			665.52	--	6891	--		948	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**259,762**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
12	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	4.356	6034.64	1475.44	26287	6427	16661	5509	34340
		НР - 93%; СП - 8%			734.40	625.56	3199	2725		2544	
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.540144	138595.77	1642.85	74862	887	73975	455	81342
		НР - 108%; СП - 8%			--	780.10	--	421		6025	
14	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	49.21	28430.60	2876.03	1399070	141529	908352	359526	1899284
		НР - 91%; СП - 8%			7095.90	932.63	349189	45895		140688	
15	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0.7927	215631.00	--	170931	--	170931	--	184605
					--	--	--	--		13674	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0.24554	201312.00	--	49430	--	49430	--	53385
					--	--	--	--		3954	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0.2393	197773.00	--	47327	--	47327	--	51113
					--	--	--	--		3786	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31.36	665.01	26.13	20855	819	10893	8948	32186
		НР - 94%; СП - 8%			291.56	11.96	9143	375		2384	
19	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Церезит	т	0.01568	73730.00	--	1156	--	1156	--	1249
					--	--	--	--		92	
20	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	31.36	343.10	0.75	10760	24	531	9296	21660
		НР - 91%; СП - 8%			325.41	0.34	10205	11		1604	
21	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	78.4	1372.06	58.94	107569	4621	41595	51835	172157
		НР - 80%; СП - 8%			782.56	43.90	61353	3442		12752	
22	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	78.4	343.10	0.75	26899	59	1328	23240	54151
		НР - 91%; СП - 8%			325.41	0.34	25512	26		4011	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	97.28	829.08	20.45	80653	1989	55813	21455	110277
		НР - 93%; СП - 8%			234.90	2.25	22851	219		8169	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0.76	30563.60	4601.97	23228	3497	13361	6363	31959
		НР - 91%; СП - 8%			8382.00	818.26	6370	622		2367	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0312	201312.00	--	6281	--	6281	--	6783
					--	--	--	--		502	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0.05972	201312.00	--	12022	--	12022	--	12984
					--	--	--	--		962	
27	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0.00576	36630.35	1947.36	211	11	3	183	425
		НР - 91%; СП - 8%			34258.50	597.89	197	3		31	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00576	201312.00	--	1160	--	1160	--	1252
					--	--	--	--		93	
29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.018	369567.08	1183.08	6652	21	2942	3365	10818
		НР - 91%; СП - 8%			204930.00	477.66	3689	9		801	
30	1107-0504-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	4	2208.06	1067.14	8832	4269	506	5775	15776
		НР - 118%; СП - 8%			1014.30	209.21	4057	837		1169	
31	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3.84	45647.00	--	175284	--	175284	--	189307
					--	--	--	--		14023	
32	1146-0301-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	1	1059.72	451.12	1060	451	34	734	1937
		НР - 84%; СП - 8%			575.39	298.39	575	298		143	
33	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	36	319.26	12.12	11493	436	8611	2337	14936
		НР - 92%; СП - 8%			67.94	2.61	2446	94		1106	
34	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5.04	13051.17	1644.66	65778	8289	46726	11677	83651
		НР - 92%; СП - 8%			2135.48	382.84	10763	1930		6196	
35	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(25) мм. Устройство	м2 стяжки	1	621.58	97.69	622	98	333	196	883
		НР - 92%; СП - 8%			191.48	21.84	191	22		65	
36	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1	163.14	14.42	163	14	142	10	187
		НР - 92%; СП - 8%			7.09	3.38	7	3		14	
37	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборныхжелезо бетонных конструкций	0.32	12211.79	6758.97	3908	2163	141	2736	7175
		НР - 118%; СП - 8%			5011.93	2233.16	1604	715		531	
38	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	2117.00	--	4234	--	4234	--	4573
					--	--	--	--		339	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
39	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	1	2206.00	--	2206	--	2206	--	2382
					--	--	--	--		176	
40	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1562.18	175.21	1562	175	128	1324	3117
		НР - 99%; СП - 8%			1258.91	78.82	1259	79		231	
41	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326.00	--	20326	--	20326	--	21952
					--	--	--	--		1626	
42	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.07057	64449.90	24391.30	4548	1721	604	1879	6941
		НР - 69%; СП - 8%			31501.00	7083.84	2223	500		514	
43	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.07057	521278.00	--	36787	--	36787	--	39730
					--	--	--	--		2943	
44	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2.04653	790.98	0.94	1619	2	298	1056	2889
		НР - 80%; СП - 8%			644.71	0.43	1319	1		214	
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляцияболковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2.5	829.08	20.45	2073	51	1435	551	2834
		НР - 93%; СП - 8%			234.90	2.25	587	6		210	
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО									
46	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0.002	514402.54	3186.14	1029	6	276	742	1913
		НР - 99%; СП - 8%			373635.00	1291.46	747	3		142	
47	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2.016	1435.00	--	2893	--	2893	--	3124
					--	--	--	--		231	
48	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	зонт	1	2779.61	41.44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398.03	11.82	398	12		255	
49	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.00045	681916.20	6764.34	307	3	281	28	362
		НР - 118%; СП - 8%			51795.10	1159.78	23	1		27	
50	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0.2	23351.51	3966.17	4670	793	3034	894	6010
		НР - 91%; СП - 8%			4216.40	695.96	843	139		445	
51	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	123.92	0.75	124	1	--	85	226
		НР - 69%; СП - 8%			123.17	0.34	123	--		17	
52	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.000065	404706.00	--	26	--	26	--	28
					--	--	--	--		2	
53	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	100	129.11	2.25	12911	225	6004	6173	20610
		НР - 91%; СП - 8%			66.82	1.01	6682	101		1527	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**3,193,949**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1			Тенге				**3,453,711**				
в том числе оборудование			Тенге								
7-3 на Ограждение											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,1917	163454,00	--	31334	--	31334	--	33841
		СП - 8%			--	--	--	--		2507	
5	1211-0103-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Натягивание колючей проволоки высотой 0,5м	м2	140	208,47	2,02	29186	282	--	20902	54095
		НР - 72%; СП - 8%			206,46	0,90	28904	126		4007	
6	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	75,6	290,00	--	21924	--	21924	--	23678
		СП - 8%			--	--	--	--		1754	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1			Тенге				**111 614**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**20 047 591**				
в том числе оборудование			Тенге				**8 821 438**				
в том числе СМР			Тенге				**11 226 153**				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге			2,9%	325 558				
Итого с временными			Тенге				**11 551 711**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	105 121				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**11 656 832**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	409 565				
Итого СМР			Тенге				**12 066 397**				
Итого оборудование			Тенге				**8 821 438**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**20 887 835**				
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге			1	20 887 835				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,899901444223689			Тенге			**0,899901444**	**18 796 993**				
НДС			Тенге			12%	2 255 639				
Итого к оплате			**Тенге**				**21 052 632**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Каримбаев О.К.

Инженер:

ТОО "Бинас Инжиниринг"

Ермеков Т.Т.