Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Порядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
Договор: Договор №74 от 01.09.2021 года, доп. соглашение №74/1 от 14.09.2021г.,
Объект: Строительство здания спортивного комплекса в селе Карасу, Кордайского района, Жамбылской области

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат на декабрь 2021 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Карасу, Кордайского района, Жамбылской области	142 914 521,20	142 914 521,20	127 602 251,07	15 312 270,13	0,00	48 780 006,20	43 553 576,96	5 226 429,24	
2	Итого	142 914 521,20	142 914 521,20	127 602 251,07	15 312 270,13	0,00	48 780 006,20	43 553 576,96	5 226 429,24	0
3	в том числе НДС 12%	15 312 270,13	15 312 270,13				5 226 429,24			
4	Удержание 5% гарантии качества	7 145 726,06	7 145 726,06				2 439 000,31			
6	Итого к оплате :	135 768 795,14	135 768 795,14				46 341 005,89			

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Мендекеев Е.

Подрядчик:

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Ген.директор _____ Әбдірәсілов Н. С.

Карасу Фок

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство здания спортивного комплекса в селе Карасу, Кордайского района, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство здания спортивного комплекса в селе Карасу, Кордайского района, Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 01.09.2021 года, доп. соглашение №74/1 от 14.09.2021г.,

Акт выполненных работ

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Стены /АС-22/									
1	66	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	1089,506	11409,96	941,53	12431220,00	1025803,00	11021443,00	437682,00	13898414,00
						352,43	229,78	383975,00	250347,00		1029512,00	
2	67	1109-0402-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	41	1968,23	847,32	80697,00	34740,00	23139,00	25413,00	114599,00
						556,55	341,76	22819,00	14012,00		8489,00	
3	69	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	33,6	8617,63	2641,32	289552,00	88748,00	62563,00	146383,00	470810,00
						4114,32	570,24	138241,00	19160,00		34875,00	
			Итого по разделу 3: Стены /АС-22/					12801469,00	1149291,00	11107145,00	609478,00	14483823,00
								545035,00	283519,00	0,00	1072876,00	
			Раздел 4: Рамы монолитные /АС-11/									
4	86	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	11,5	32870,47	5107,01	378010,00	58731,00	230422,00	91903,00	507506,00
						7726,80	1055,12	88858,00	12134,00		37593,00	
5	87	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	27,4	47408,93	6190,03	1299005,00	169607,00	693014,00	428308,00	1865498,00
						15926,40	1251,28	436383,00	34285,00		138185,00	
6	92	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1612	73842,67	17284,43	11903,00	2786,00	238,00	9055,00	22635,00
						55080,00	6649,48	8879,00	1072,00		1677,00	
7	94	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0624	891873,39	1305,39	55653,00	81,00	40856,00	13422,00	74601,00
						235818,00	549,96	14715,00	34,00		5526,00	
			Итого по разделу 4: Рамы монолитные /АС-11/					1744571,00	231205,00	964530,00	542688,00	2470240,00
								548835,00	47525,00	0,00	182981,00	
			Раздел 7: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ /КМ-2.1-2.2/									
8	113	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	24,35	41237,49	11258,42	1004133,00	274143,00	146547,00	454203,00	1575003,00
						23960,70	3072,77	583443,00	74822,00		116667,00	
9	114	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	20,1	56224,94	24721,35	1130121,00	496900,00	92331,00	470048,00	1728183,00
						26910,00	6981,97	540891,00	140338,00		128014,00	
10	115	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	15,65	72806,80	13973,96	1139426,00	218692,00	36309,00	650734,00	1933373,00
						56512,80	3748,76	884425,00	58668,00		143213,00	
11	116	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	6,35	30342,61	10140,03	192676,00	64390,00	27291,00	82330,00	297006,00
						15904,80	2885,62	100995,00	18324,00		22000,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	117	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		10,95	87609,97	21383,07	959329,00	234145,00	27319,00	524106,00	1602110,00
				т конструкций		63732,00	5635,51	697865,00	61709,00		118675,00	
			Итого по разделу 7: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ /КМ-2.1-2.2/					4425685,00	1288270,00	329797,00	2181421,00	7135675,00
								2807619,00	353861,00	0,00	528569,00	
			Раздел 8: КРОВЛЯ									
13	125	1109-0401-0205 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж		1206,0614	12710,09	451,34	15329148,98	544344,03	14208042,24	539353,73	17137982,61
				м2 покрытия		478,22	169,90	576762,72	204909,89		1269479,90	
			Итого по разделу 8: КРОВЛЯ					15329148,98	544344,03	14208042,24	539353,73	17137982,61
								576762,72	204909,89	0,00	1269479,90	
			ИТОГО по акту					34300873,98	3213110,03	26609514,24	3872940,73	41227720,61
								4478251,72	889814,89	0,00	3053905,90	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0		
	10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%						1 195 603,90			42 423 324,51
	11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%						381 809,92			42 805 134,43
	12	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%						856 102,69			43 661 237,12
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						253 788,35			43 661 237,12
	13	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036						45 845 870,78			45 845 870,78
			Понижающий коэфициент 0,95 (-5%)								- 2 292 293,54	43 553 576,96
	14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								5 226 429,24	48 780 006,19
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									48 780 006,19

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мендекеев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразКурылысИнвест"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Әбдірәсілов Н. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Булатов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)