Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский р-он, п. Ауэзов, ул. Квартал А, дом № 30Г *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	930340000251
Исполнитель	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ-ТЕПЛОМИР",070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Кокпектинский, село Кокпекты, ул. Абылайхана, дом № 19, тел.: 57-83-65 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040540000708
Договор (контракт)	Договор № БГП 2(01-1-0835) от 04.10.2019 г.	

Номер документа	Дата составления
33	31.03.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по устройству фундаментов			услуга	1	2 333 396,96	2 333 396,96	250 006,82
				Итого	1	x	2 333 396,96	250 006,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Садыков А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.ген.дир.по / _____ / Пушенко А.Я.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2020

М.П.

	ИНН/БИН
Инвестор:	
Заказчик: ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие"	930340000251
Подрядчик: ТОО "ТМ-Тепломир"	040540000708
Стройка: Строительно-монтажные работы по устройству фундаментов	

Договор подряда (контракт)	номер	БГП 2(01-1-0835)		
	дата	04	10	2019

Номер документа	Дата составления
3	31.03.2020

Отчетный период	
с	по
14.12.2019	31.03.2020

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		**11 718 045,44**	**11 718 045,44**	**2 083 390,14**
Итого					**2 083 390,14**
Сумма НДС					**250 006,82**
Всего с учетом НДС					**2 333 396,96**
Удержание аванса 30%					**700 019,09**
Удержание 10 %					**233 339,70**
Итого к оплате					**1 400 038,17**

Заказчик (генподрядчик) _____ Генеральный Директор ТОО "БГП" _____ Исаев К.О.

М П

Подрядчик (субподрядчик)_Директор ТОО "ТМ-Тепломир" _____ Садыков А.Т.

М П

ТМ-ТЕПЛОМИР

Стройка: Строительно-монтажные работы по устройству фундаментов

Объект: Лабораторный корпус. Реконструкция

Договор подряда (контракт)	номер	БГП 2(01-1-0835)
	дата	04.10.2019
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	31.03.2020	14.12.2019	31.03.2020

АКТ №3
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): **14 080 565,22**

№ п/п	I	**Ведомость объёмов работ с расценками**				
		Наименование и код Объекта*, наименование работ**	**Единица измерения**	**Количество**	**Цена за единицу без учёта НДС, тенге**	**Стоимость без учёта НДС, тенге**
		1	2	3	4	5
		Лабораторный корпус. Реконструкция. БГ0000766				
1	1.1	Разработка механизированным способом грунта плотностью свыше 2,0 т/м3	м3	261,78	1 850,00	484 293,00
2	1.3	Перевозка грунта	т.км	686,51	294,00	201 833,94
3	1.5	Засыпка грунтом траншей, котлованов, ям с уплотнением	м3	111,181	750,00	83 385,75
4	1.7	Устройство ж/б монолитных фундаментов	м3	7,30	31 200,00	227 760,00
5	1.8	Устройство ж/б конструкций монолитных: балки, перекрытия, стены, днища каналов, бункеры.	м3	18,54	37 500,00	695 250,00
6	1.9	Армирование, установка закладных деталей и болтов	т	0,128	357 000,00	45 696,00
7	1.11	Окраска металлических поверхностей	м2	12,63	459,00	5 797,17
						1 744 015,86
	II	**Ведомость Материалов, предоставляемых Подрядчиком с расценками**				
		Наименование и код Объекта*, наименование товарно-материальных ценностей (ТМЦ)**	**Единица измерения**	**Количество**	**Цена за единицу без учёта НДС, тенге**	**Стоимость без учёта НДС, тенге**
		1	2	3	4	5
		Лабораторный корпус. Реконструкция. БГ0000766				
8	2.6	Детали закладные	т	0,128	525 000,00	67 200,00
9	2.9	Эмаль ПФ-115	кг	2,273	675,00	1 534,28
						68 734,28
	III	**Прочие расходы**				
		Наименование расходов			**ПРЕДЕЛЬНАЯ сумма без учёта НДС, тенге**	
		1			2	
	3.1.	**Расходы, связанные:**				**270 640,00**
10	3.1.2.	с доставкой на Объект и обратно Машин и Механизмов Подрядчика			Грузовые автотранспорты кол-во единиц техники 2 ед * кол-во рейсов 2 рейс * стоимость рейса 25000 тенге	100 000,00
11	3.1.3.	с проездом работников Подрядчика на Объект и обратно			кол-во человек 5 чел * кол-во рейсов 1 рейс* стоимость проезда 2640 тенге	13 200,00
12	3.1.4.	с нахождением работников Подрядчика на Объекте в период выполнения работ			кол-во человек 5 чел * кол-во дней 12 дней *(проживание 893 тенге+ питание 1731 тенге)	157 440,00
	IV	**Общая стоимость работ (с учётом НДС):**				**2 333 396,96**
	4.1	**Стоимость работ (без учёта НДС):**				**2 083 390,14**
	4.2	**в том числе НДС по ставке 12%*****				**250 006,82**

Сдал Директор ТОО "ТМ-Тепломир" Садыков А.Т.
должность *расшифровка подписи*

ТМ-ТЕПЛОМИР *М.П.*

Принял Генеральный директор ТОО "БГП" Исаев К.О.
должность *расшифровка подписи*

Принял Начальник ОКС "БГП" Алимбетов Е.Б

Заказчик: ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие"

Подрядчик: ТОО "ТМ-Тепломир"

Стройка: Строительно-монтажные работы по устройству фундаментов

Объект: Лабораторный корпус. Реконструкция

Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	БГП 2(01-1-0835)
дата	04.10.2019

на **Строительно-монтажные работы по устройству фундаментов на объекте "Лабораторный корпус. Реконструкция"**

(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **14 080 565,22**

Составил Директор ТОО "ТМ-Тепломир" Садыков А.Т.
расшифровка подписи

Проверил Представитель технического надзора ТОО "БГП" Бейсембаев А.Е.
расшифровка подписи

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество по договору	Выполнение помесячно	Выполнение помесячно	Выполнение помесячно	Остаток по договору
				28.10.2019	13.12.2019	31.03.2020	
	Ведомость объёмов работ с расценками						
	Лабораторный корпус. Реконструкция. БГ0000766						
1.1	Разработка механизированным способом грунта плотностью свыше 2,0 т/м3	м3	843,980	582,20	0,00	261,78	0,000
1.2	Разработка грунта вручную	м3	57,836	30,00	0,00	0,00	27,836
1.3	Перевозка грунта	т.км	2216,51	1 530,00	0,00	686,51	0,000
1.4	Устройство оснований (щебеночных, песчаных, гравийных и др.)	м3	140,865	34,50	62,100	0,000	44,265
1.5	Засыпка грунтом траншей, котлованов, ям с уплотнением	м3	606,281	370,00	125,100	111,181	0,000
1.6	Устройство бетонных подстилающих слоев, оснований под фундаменты	м3	40,130	4,72	33,410	0,000	2,000
1.7	Устройство ж/б монолитных фундаментов	м3	96,000	17,20	71,50	7,30	0,000
1.8	Устройство ж/б конструкций монолитных: балки, перекрытия, стены, днища каналов, бункеры	м3	18,540	0,00	0,00	18,54	0,000
1.9	Армирование, установка закладных деталей и болтов	т	0,472	0,212	0,132	0,128	0,000
1.10	Теплоизоляция строительных конструкций	м3	7,545	0,00	0,00	0,00	7,545
1.11	Окраска металлических поверхностей	м2	12,630	0,00	0,00	12,63	0,000
1.12	Демонтаж железобетона	м3	1,337	0,00	1,337	0,000	0,000
	Ведомость Материалов, предоставляемых Подрядчиком с расценками						
	Наименование и код Объекта*, наименование товарно-материальных ценностей (ТМЦ)**	**Единица измерения**	**Количество**	**Цена за единицу без учёта НДС, тенге**	**Цена за единицу без учёта НДС, тенге**	**Цена за единицу без учёта НДС, тенге**	**Стоимость без учёта НДС, тенге**
	1	2	3	4	4	4	5
	ораторный корпус. Реконструкция. БГ0000766						
2	аль арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм	т	2,107	2,107	-	-	0,000
2.2	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм	т	1,286	1,286	-	-	0,000
2.3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,350	0,350	-	-	0,000
2.4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	2,622	2,622	-	-	0,000
2.5	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 12мм	т	0,026	0,026	-	-	0,000
2.6	Детали закладные	т	0,285	0,025	0,132	0,128	0,000
2.7	Болты анкерные с гайками	т	0,187	0,187	-	-	0,000
2.8	Экструзионный полистирол Технониколь CARBON ECO 80 мм	м3	7,771	0,00	-	-	7,771
2.9	Эмаль ПФ-115	кг	2,273	0,00	-	2,273	0,000
	Прочие расходы						
3.1.1.	с доставкой на Объект Материалов Подрядчика	тенге	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
3.1.2.	с доставкой на Объект и обратно Машин и Механизмов Подрядчика	тенге	650 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	50 000,00
3.1.3.	с проездом работников Подрядчика на Объект и обратно	тенге	84 480,00	52 800,00	15 840,00	13 200,00	2 640,00
3.1.4.	с нахождением работников Подрядчика на Объекте в период выполнения работ	тенге	1 259 520,00	629 760,00	461 824,00	157 440,00	10 496,00

Проверил: Представитель технического надзора ТОО "БГП" Бейсембаев А.Е.