Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский р-он, п. Ауэзов, ул. Квартал А, дом № 30Г *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	930340000251
Исполнитель	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ-ТЕПЛОМИР",070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Кокпектинский, село Кокпекты, ул. Абылайхана, дом № 19, тел.: 22-42-89 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040540000708
Договор (контракт)	Договор № БГП 2(01-1-0814) от 15.08.2019 г.	

Номер документа	Дата составления
559	28.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по реконструкции лабораторного корпуса разделы НВК и ТВС			услуга	1	5 075 926,97	5 075 926,97	543 849,32
				Итого	1	x	5 075 926,97	543 849,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Садыков А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.Ген.директора _____ / Жуденко А.Я.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2019

М.П.

	ИНН/БИН
Инвестор:	
Заказчик: ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие"	930340000251
Подрядчик: ТОО "ТМ-Тепломир"	040540000708
Стройка: Строительно-монтажные работы по реконструкции лабораторного корпуса разделы НВК и ТВС	

Договор подряда (контракт)				
	номер	№БГП 2(01-1-0814)		
	дата	15	08	2019

Номер документа	Дата составления
3	28.10.2019

Отчетный период	
с	по
04.10.2019	28.10.2019

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		**14 984 339,15**	**14 984 339,15**	**4 532 077,65**
Итого					4 532 077,65
Сумма НДС					543 849,32
Всего с учетом НДС					5 075 926,97
Удержание аванса 30%					1 522 778,09
Удержание 10 %					507 592,70
Итого к оплате					3 045 556,18

Заказчик (генподрядчик) Генеральный Директор ТОО "БГП" _____ Исаев К.О.

М П

Подрядчик (субподрядчик)Директор ТОО "ТМ-Тепломир" _____ Садыков А.Т.

М П

ТМ-ТЕПЛОМИР

	Код
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	№БГП 2(01-1-0814)
дата	15.08.2019

Заказчик: ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие"

Подрядчик: ТОО "ТМ-Тепломир"

Стройка: Строительно-монтажные работы по реконструкции лабораторного корпуса разделы НВК и ТВС

Объект: Лабораторный корпус

на **Строительно-монтажные работы по реконструкции лабораторного корпуса разделы НВК и ТВС**

(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **18 166 405,21**

Составил Директор ТОО "ТМ-Тепломир" Садыков А.Т.

расшифровка подписи

Проверил Представитель технического надзора ТОО "БГП" Коротков И.А.

расшифровка подписи

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество по договору	Выполнение помесячно	Выполнение помесячно	Выполнение помесячно	Остаток по договору
				28.08.2019	03.10.2019	28.10.2019	
	Лабораторный корпус. Реконструкция. БГ0000766						
1.1	Разработка механизированным способом грунта плотностью свыше 2,0 т/м3	м3	862,585	300,00	300,00	200,00	62,585
1.2	Разработка механизированным способом грунта (в т.ч. ПРС) плотностью до 1,8 т/м3	м3	10,504	3,65	2,00	4,8540	0,000
1.3	Разработка грунта вручную	м3	41,272	14,35	6,19	20,732	0,000
1.4	Погрузка грунта	т	807,259	0,00	564,50	242,759	0,000
1.5	Перевозка грунта	т.км	1 074,015	0,00	751,00	323,015	0,000
1.6	Устройство оснований (щебеночных, песчаных, гравийных и др.)	м3	4,491	0,00	1,79	2,701	0,000
1.7	Засыпка грунтом траншей, котлованов, ям с уплотнением	м3	410,517	0,00	140,00	207,517	63,000
1.8	Устройство бетонных подстилающих слоев, оснований под фундаменты	м3	1,880	0,00	1,00	0,880	0,000
1.9	Кладка из блоков и кирпича	м3	0,448	0,00	0,00	0,448	0,000
1.10	Монтаж ж/б сборных: плит, колонн, балок, стен, перемычек	м3	13,170	0,00	7,00	6,170	0,000
1.11	Монтаж готовых металлоконструкций	т	0,329	0,00	0,00	0,329	0,000
1.12	Прокладка пластиковых трубопроводов диаметром до 450 мм	пог. м	82,100	0,00	30,00	52,100	0,000
1.13	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 250 мм	т	0,009	0,00	0,00	0,000	0,009
1.14	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 150 мм	т	0,820	0,00	0,73	0,000	0,090
1.15	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	т	0,029	0,000	0,029	0,000	0,000
1.16	Теплоизоляция трубопроводов	м3	5,053	0,00	1,50	3,553	0,000
1.17	Защита поверхности теплоизоляции	м2	70,000	0,00	0,00	70,000	0,000
1.18	Монтаж емкостей и сосудов	т	0,370	0,00	0,00	0,370	0,000
1.19	Монтаж насосов	т	0,020	0,00	0,00	0,000	0,020
1.20	Монтаж электрооборудования (щитки, рубильники и пр.)	шт	1,000	0,00	0,00	0,000	1,000
1.21	Монтаж запорной арматуры и оборудования для трубопроводов	т	0,537	0,000	0,337	0,100	0,100
1.22	Окраска металлических поверхностей	м2	20,000	0,00	0,00	20,000	0,000
1.23	Демонтаж наружных сетей	пог. м	134,000	0,00	134,00	0,000	0,000
1.24	Демонтаж железобетона	м3	6,520	0,00	1,30	5,220	0,000

1.25	Демонтаж металлоконструкций	т	0,081	0,00	0,00	0,081	0,000
1.26	Разборка кладки из блоков и кирпича	м3	0,030	0,00	0,00	0,030	0,000
							0,000
II	**Ведомость Материалов, предоставляемых Подрядчиком с расценками**						
2.1	Труба стальная электросварная 108х4	м	70	0,00	70,00	0,00	0,000
2.2	Отвод 90-108х4	шт	18	0,00	18,00	0,00	0,000
2.3	Труба стальная электросварная 89х3,5	м	2	0,00	2,00	0,00	0,000
2.4	Отвод 90-89х3,5	шт	4	0,00	4,00	0,00	0,000
2.5	Труба стальная ø57х3,5	м	9	0,00	9,00	0,00	0,000
2.6	Труба стальная электросварная 45х2,5	т	2	0,00	0,00	0,00	2,000
2.7	Маты теплоизоляционные из базальтового волокна, прошитые стеклоровингом толщ. 80мм МП-75	м3	4,635	0,000	4,635	0,000	0,000
2.8	Утеплитель - скорлупы ППУ для труб ø200 мм, s=40 мм.	м	22	0,00	22,00	0,00	0,000
2.9	ПН-15	шт	7	0,00	7,00	0,00	0,000
2.10	ПН-10	шт	1	0,00	1,00	0,00	0,000
2.11	КС15-6	шт	13	0,00	13,00	0,00	0,000
2.12	КС10 6	шт	2	0,00	2,00	0,00	0,000
2.13	КС15-9	шт	8	0,00	8,00	0,00	0,000
2.14	ПП10-1	шт	1	0,00	1,00	0,00	0,000
2.15	1ПП 15	шт	3	0,00	3,00	0,00	0,000
2.16	1ПП 15-1	шт	4	0,00	4,00	0,00	0,000
2.17	КО6	шт	16	0,00	16,00	0,00	0,000
2.18	КС7 6	шт	2	0,00	2,00	0,00	0,000
2.19	КС7-9	шт	3	0,00	3,00	0,00	0,000
2.20	Люк Л(А15)-В-60	шт	3	0,00	0,00	3,00	0,000
2.21	Люк чугунный Л ф500	шт	2	0,00	0,00	2,00	0,000
2.22	Люк Т(С250)-В-60	шт	3	0,00	0,00	3,00	0,000
2.23	Стремянка С1-06	т	0,138	0,00	0,00	0,138	0,000
2.24	Стремянка С-7	т	0,148	0,00	0,00	0,148	0,000
2.25	Опоры неподвижные 108-Т3.07	т	0,002	0,00	0,00	0,002	0,000
2.26	Опоры подвижные 108-Т13.09	т	0,015	0,00	0,00	0,015	0,000
2.27	Гидрант пожарный подземный DN125H3500	шт	1	0,00	1,00	0,00	0,000
2.28	Указательный знак пожарного гидранта ПГ 6а	шт	1	0,00	0,00	0,00	1,000
2.29	Кран для манометра Ду15	шт	2,000	0,00	2,00	0,00	0,000
2.30	Задвижка параллельная чугунная фланцевая DN50 PN 10 30ч6бр	шт	2	0,00	2,00	0,00	0,000
2.31	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру1,6 Мпа Ду100 30с41нж	шт	2	0,00	2,00	0,00	0,000
2.32	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру1,6 Мпа Ду80 30с41нж	шт	4	0,00	4,00	0,00	0,000
2.33	Вентиль запорный проходной фланцевый из углеродистой стали Ру6,3 Мпа Ду40 15с27нж	шт	2	0,00	2,00	0,00	0,000
2.34	Вентиль запорный проходной фланцевый из углеродистой стали Ру6,3 Мпа Ду25 15с27нж	шт	2	0,00	2,00	0,00	0,000
2.35	Вентиль запорный проходной фланцевый из углеродистой стали Ру6,3 Мпа Ду20 15с27нж	шт	1	0,00	1,00	0,00	0,000
2.36	Вентиль запорный проходной фланцевый из углеродистой стали Ру6,3 Мпа Ду15 15с27нж	шт	2	0,00	2,00	0,00	0,000
2.37	Битумная краска БТ-177	кг	1,5	0,00	1,50	0,00	0,000
	Прочие расходы						0,000
3.1.1	с доставкой на Объект Материалов Подрядчика	тенге	440 000,00	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,000
3.1.2.	с доставкой на Объект и обратно Машин и Механизмов Подрядчика	тенге	650 000,00	300 000,00	250 000,00	100 000,00	0,000
3.1.3.	с проездом работников Подрядчика на Объект и обратно	тенге	100 320,00	13 200,00	58 080,00	26 400,00	2 640,000
3.1.4.	с нахождением работников Подрядчика на Объекте в период выполнения работ	тенге	1 495 680,00	170 560,00	808 192,00	380 400,00	136 528,000

Проверил: Представитель технического надзора ТОО "БГП" Коротков И.А. _____

Стройка: Строительно-монтажные работы по реконструкции лабораторного корпуса разделы НВК и ТВС

Объект: Лабораторный корпус

Договор подряда (контракт)	номер	№БГП 2(01-1-0814)
	дата	15.08.2019г.
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	28.10.2019	04.10.2019	28.10.2019

АКТ №3
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 18 166 405,21 тенге

№	№ по РДЦ	Наименование и код Объекта*, наименование работ**	Единица измерения	Количество	Цена за единицу без учёта НДС, тенге	Стоимость без учёта НДС, тенге
		1	2	3	4	5
I		**Ведомость объёмов работ с расценками**				
1	1.1	Разработка механизированным способом грунта плотностью свыше 2,0 т/м3	м3	200,000	3 500,00	700 000,00
2	1.2	Разработка механизированным способом грунта (в т.ч. ПРС) плотностью до 1,8 т/м3	м3	4,854	1 200,00	5 824,80
3	1.3	Разработка грунта вручную	м3	20,732	4 500,00	93 294,00
4	1.4	Погрузка грунта	т	242,759	1 500,00	364 138,50
5	1.5	Перевозка грунта	т.км	323,015	1 500,00	484 522,50
6	1.6	Устройство оснований (щебеночных, песчаных, гравийных и др.)	м3	2,701	5 200,00	14 045,20
7	1.7	Засыпка грунтом траншей, котлованов, ям с уплотнением	м3	207,517	2 500,00	518 792,50
8	1.8	Устройство бетонных подстилающих слоев, оснований под фундаменты	м3	0,880	39 500,00	34 760,00
9	1.9	Кладка из блоков и кирпича	м3	0,448	45 000,00	20 160,00
10	1.10	Монтаж ж/б сборных плит, колонн, балок, стен, перемычек	м3	6,170	48 295,00	297 980,15
11	1.11	Монтаж готовых металлоконструкций	т	0,329	326 000,00	107 254,00
[illegible]	1.12	Прокладка пластиковых трубопроводов диаметром до 450 мм	пог. м	52,100	3 500,00	182 350,00
13	1.16	Теплоизоляция трубопроводов	м3	3,553	26 000,00	92 378,00
14	1.17	Защита поверхности теплоизоляции	м2	70,000	2 200,00	154 000,00
15	1.18	Монтаж емкостей и сосудов	т	0,370	600 000,00	222 000,00
16	1.21	Монтаж запорной арматуры и оборудования для трубопроводов	т	0,100	410 000,00	41 000,00
17	1.22	Окраска металлических поверхностей	м2	20,000	459,00	9 180,00
18	1.24	Демонтаж железобетона	м3	5,220	28 900,00	150 858,00
19	1.25	Демонтаж металлоконструкций	т	0,081	150 000,00	12 150,00
20	1.26	Разборка кладки из блоков и кирпича	м3	0,030	25 000,00	750,00
		Итого:				**3 505 437,65**
II		**Ведомость Материалов, предоставляемых Подрядчиком с расценками**				
21	2.20	Люк Л(А15)-В-60	шт	3	29 500,00	88 500,00
22	2.21	Люк чугунный Л ф500	шт	2	29 500,00	59 000,00
23	2.22	Люк Т(С250)-В-60	шт	3	31 500,00	94 500,00

24	2.23	Стремянка С1-06	т	0,138	550 000,00	75 900,00
25	2.24	Стремянка С-7	т	0,148	550 000,00	81 400,00
26	2.25	Опоры неподвижные 108-Т3.07	т	0,002	620 000,00	1 240,00
27	2.26	Опоры подвижные 108-Т13.09	т	0,015	620 000,00	9 300,00
		Итого:				**409 840,00**

		Наименование расходов	**ПРЕДЕЛЬНАЯ сумма без учёта НДС, тенге**	
		1	2	
	3.1.	**Расходы, связанные:**		**616 800,00**
28	3.1.1.	с доставкой на Объект Материалов Подрядчика	кол-во рейсов 1 рейс * стоимость рейса 110000 тенге	110 000,00
29	3.1.2.	с доставкой на Объект и обратно Машин и Механизмов Подрядчика		100 000,00
30	3.1.3.	с проездом работников Подрядчика на Объект и обратно		26 400,00
31	3.1.4.	с нахождением работников Подрядчика на Объекте в период выполнения работ		380 400,00
	IV	**Общая стоимость работ (с учётом НДС):**		**5 075 926,97**
	4.1	**Стоимость работ (без учёта НДС):**		**4 532 077,65**
	4.2	**в том числе НДС по ставке 12%*****		**543 849**

Сдал Директор ТОО "ТМ-Тепломир" Садыков А.Т.
должность *расшифровка подписи*

ТМ-ТЕПЛОМИР

М.П.

Принял Генеральный директор ТОО "БГП" Исаев К.О.
должность *расшифровка подписи*

Принял Начальник ОКС "БГП" Толстихин П.И.

Инженер ОКС Коротков И.А