*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский р-он, п. Ауэзов, ул. Квартал А, дом № 30Г** — **930340000251**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ-ТЕПЛОМИР",070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Кокпектинский, село Кокпекты, ул. Абылайхана, дом № 19, тел.: 57-83-65** — **040540000708**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № БГП 2(01-1-0812) от 15.08.2019 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 121 | 23.11.2020 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по устройству наружных сетей электроснабжения и наружного электроосвещения | | | услуга | 1 | 296 994,88 | 296 994,88 | 31 820,88 |
| | | | | Итого | 1 | x | 296 994,88 | 31 820,88 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Садыков А.Т.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Пен директор / _____ / Пуценко А.Д.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2020

М.П.

| | | | Код |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | |
| Заказчик: | ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие" | по ОКПО | |
| Подрядчик: | ТОО "ТМ-Тепломир" | по ОКПО | |
| Стройка: | ТОО Бакырчикское горнодобывающее предприятие. Перерабатывающий комплекс | | |
| Объект: | Лабораторный корпус | | |
| | | Вид деятельности по ОКДП | |

| | |
|---|---|
| номер | №БГП 2(01-1-0812) |
| дата | 15.08.20 |

на **Строительно-монтажные работы по устройству наружных сетей электроснабжения и наружного электроосвещения**

*(наименование работ и затрат)*

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **4 058 237,57**

Составил Директор ТОО "ТМ-Тепломир" Садыков А.Т.
расшифровка подписи

Проверил Представитель технического надзора ТОО "БГП" Коротков И.А.
расшифровка подписи

| № | Наименование работ | Единица измерения | Количество по договору | Выполнение помесячно | Выполнение помесячно | Выполнение помесячно | Остаток по договору |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 03.10.2019 | 13.12.2019 | 23.11.2020 | |
| I | **Ведомость объёмов работ с расценками** | | | | | | |
| 1.1 | Разработка грунта вручную | м3 | 48,9 | 9,78 | 39,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Засыпка грунтом траншей, котлованов, ям с уплотнением | м3 | 48,9 | 0,00 | 48,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Прокладка кабеля, в т.ч.в трубах и рукавах | пог.м | 957 | 97,00 | 780,00 | 80,00 | 0,00 |
| 1.4 | Монтаж приборов и средств автоматизации, устанавливаемых в производстенных помещениях и помещениях автоматики | шт | 2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.5 | Монтаж осветительной аппаратуры | шт | 15 | 8,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 1.5 | Изготовление металлоконструкций | т | 0,01 | 0,00 | 0,005 | 0,005 | 0,00 |
| | Монтаж готовых металлоконструкций | т | 0,01 | 0,00 | 0,005 | 0,005 | 0,00 |
| II | **Ведомость Материалов, предоставляемых Подрядчиком с расценками** | | | | | | |
| 2.1 | Труба гофрированная гибкая двустенная ПНД/ПВД Ø90 мм 121990 | м | 190 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Труба стальная водогазопроводная, 80х3,5 | м | 12 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Труба гофрированная легкая ПВХ Ø25 с протяжкой | м | 97 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Труба гофрированная полиамидная ПВ-2 Ø17 с протяжкой | м | 78 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Таймер электронный астрономический серии ТЭ-АС, 230 В, 16 А, IP20 | шт | 2 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Сталь листовая горячекатанная, толщиной 1 мм | т | 0,010 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Светильник светодиодный 30 Вт, 220 В, IP66, УХЛ1 L-street 24/3428/28/220АС/Д/OS/4.0К | шт | 14 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Светильник светодиодный 10 Вт, 220 В, IP66, УХЛ2 Sveteco NEW 8/10/Д/5.0К/02 | шт | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Прочие расходы** | | | | | | |
| 3.1.1. | с доставкой на Объект Материалов Подрядчика | тенге | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.2. | с доставкой на Объект и обратно Машин и Механизмов Подрядчика | тенге | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | с проездом работников Подрядчика на Объект и обратно | тенге | 42 240,00 | 21 120,00 | 7 920,00 | 13 200,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | с нахождением работников Подрядчика на Объекте в период выполнения работ | тенге | 1 322 496,00 | 755 712,00 | 472 320,00 | 94 464,00 | 0,00 |

Проверил: Представитель технического надзора ТОО "БГП" Коротков И.А._____

Стройка: Строительно-монтажные работы по устройству наружных сетей электроснабжения и наружного электроосвещения

Объект: Лабораторный корпус

| | | |
|---|---|---|
| Договор подряда (контракт) | номер | №БГП 2(01-1-0812) |
| | дата | 15.08.2019г. |
| | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| 3 | 23.11.2020 | 14.12.2019 | 23.11.2020 |

# АКТ №3
## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): **4 058 237,57**

| № п/п | № по РДЦ | Наименование и код Объекта*, наименование работ** | Единица измерения | Количество | Цена за единицу без учёта НДС, тенге | Стоимость без учёта НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | I | **Ведомость объёмов работ с расценками** | | | | |
| 1 | 1.3 | Прокладка кабеля, в т.ч.в трубах и рукавах | пог.м | 80 | 550,00 | 44 000,00 |
| 2 | 1.4 | Монтаж приборов и средств автоматизации, устанавливаемых в производстенных помещениях и помещениях автоматики | шт | 1 | 40 250,00 | 40 250,00 |
| 3 | 1.5 | Монтаж осветительной аппаратуры | шт | 7 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| 4 | 1.5 | Изготовление металлоконструкций | т | 0,005 | 326 000,00 | 1 630,00 |
| 5 | 1.6 | Монтаж готовых металлоконструкций | т | 0,005 | 326 000,00 | 1 630,00 |
| | | **итого:** | | | | **157 510,00** |
| | III | **Прочие расходы** | | | | |
| | 3.1. | **Расходы, связанные:** | | | | **107 664,00** |
| 13 | 3.1.1. | с доставкой на Объект Материалов Подрядчика | | | | 0,00 |
| 14 | 3.1.2. | с доставкой на Объект и обратно Машин и Механизмов Подрядчика | | | | 0,00 |
| 6 | 3.1.3. | с проездом работников Подрядчика на Объект и обратно | | | кол-во человек 5 чел * кол-во рейсов 1 рейс* стоимость проезда 2640 тенге | 13 200,00 |
| 7 | 3.1.4. | с нахождением работников Подрядчика на Объекте в период выполнения работ | | | кол-во человек 6 чел * кол-во дней 6 дней *(проживание 893 тенге+ питание 1731 тенге) | 94 464,00 |
| | IV | **Общая стоимость работ (с учётом НДС):** | | | | **296 994,88** |
| | 4.1 | **Стоимость работ (без учёта НДС):** | | | | **265 174,00** |
| | 4.2 | **в том числе НДС по ставке 12%**** | | | | **31 820,88** |

Сдал Директор ТОО "ТМ-Тепломир" Садыков А.Т.
*должность* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял Председатель Правления ТОО "БГП" Исаев К.О.
*должность* *расшифровка подписи*

Принял Начальник ОКС "БГП" Алимбетов Е.Б.

| ИНН/БИН |
|---|
| |
| |
| 930340000251 |
| 040540000708 |

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие"
Подрядчик: ТОО "ТМ-Тепломир"
Стройка: Строительно-монтажные работы по устройству наружных сетей электроснабжения и наружного электроосвещения

| Договор подряда (контракт) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | номер | №БГП 2(01-1-0812) | | |
| | дата | 15 | 08 | 2019 |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 3 | 23.11.2020 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 14.12.2019 | 23.11.2020 |

# СПРАВКА
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: | | **3 623 296,00** | **3 623 296,00** | **265 174,00** |
| **Итого** | | | | | **265 174,00** |
| **Сумма НДС** | | | | | **31 820,88** |
| **Всего с учетом НДС** | | | | | **296 994,88** |
| **Удержание аванса 30%** | | | | | **89 098,** |
| **Удержание 10 %** | | | | | **29 69** |
| **Итого к оплате** | | | | | **178 19** |

Заказчик (генподрядчик) _____ Председатель Правления ТОО "БГП" _____ Исаев К.О.

М П

Подрядчик (субподрядчик)_Директор ТОО "ТМ-Тепломир" _____ Садыков А.Т.

М П

ТМ-ТЕПЛОМИР