Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района

ф-3

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫГЫС"

Наименование стройки: 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом по ул.Спамбетова №2 в г.Зайсан Зайсанского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №5
за ноябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно правовая форма		
		номер	дата						
		№22	20.05.2020г.						
		Доп. сог №1	24.11.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом по ул.Спамбетова №2 в г.Зайсан Зайсанского района ВКО	110 000 000	26 785 714							3 214 286	30 000 000
Всего к оплате										30 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района
г. Зайсан ул. Жангельдина, дом 54.
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 191040002322
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **М.Конбаев**

Технадзор:
ТОО "I.C.T"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Индустриальная, 1/1, 070001
ИИК KZ138560000004371937
БИК KCJBKZKX
БИН 110240021844
ВКФ АО "БанкЦентрКредит"

Технадзор _____ **А.О.Темеков**

Авторский надзор
ТОО "Востокагропромпроект"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Потанина, 14, 070003
ИИК KZ826017151000000835
БИК HSBKKZKX
БИН 050740006409
АО "Народный банк Казахстана"

Директор _____ **М.Ж.Урунтаев**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К. Абжанов**

Наименование стройки: 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом по ул.Спамбетова №2 в г.Зайсан Зайсанского района ВКО

Ф-2

Наименование объекта: 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом по ул.Спамбетова №2 в г.Зайсан Зайсанского района ВКО

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Договор №22 от 20.05.2020г., Доп. согл. №1 от 24.11.2020

Акт №5 от 24 ноября 2020г.
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(локальная смета 2-1-2)										
	Общестроительные работы (надземная строительная часть здания)										
	Раздел 1 Стены										
	1.1 Кирпичные стены										
1	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	96,5	36289,35	2330,8	3501921	224922	2792855	493727	4315300
					5017,04	484,4	484144	46745	–	319652	
2	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СГ1) НР = 93 %	т металлических изделий	0,3	331728,35	2141,77	99518	642	80721	17067	125912
					60517,32	654,22	18155	197	–	9327	
3	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СГ2) НР = 93 %	т металлических изделий	0,055	331729,48	2142,86	18245	118	14799	3129	23084
					60516,72	656,53	3328	36	–	1710	

4	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СГ3) НР = 93 %	т металлических изделий	0,06	331729,56	2141,41	19903	128	16144	3414	25182
					60518,1	654,47	3631	40	–	1865	
5	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	134	35065,59	2330,8	4698788	312327	3821257	586006	5707578
					4217,94	484,4	565204	64910	–	422784	
6	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,038	331733	2144,95	12606	81	10225	2162	15949
					60517,23	655,28	2300	25	–	1181	
7	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство ПМ3-ПМ14 НР = 91 %	м3	8,6	41531,06	4132,12	357169	35537	205142	112403	507138
					13545,39	817,48	116490	7030	–	37566	
8	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (14)	т	0,14	200618		28087		28087		30334
									–	2247	
9	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (10)	т	0,24	200618		48148		48148		52000
									–	3852	
10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8)	т	0,62	204885		127029		127029		137191
									–	10162	
11	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (18)	т	0,16	200618		32099		32099		34667

									–	2568	
12	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (16)	т	0,06	200618		12037		12037		13000
									–	963	
13	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9,3	443,82	244,73	4128	2276	401	2283	6924
					156	52,07	1451	484	–	513	
14	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 1ПБ10-1	м3	0,02	83302,4		1666		1666		1799
									–	133	
15	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2ПБ13-1	м3	0,15	83302,4		12495		12495		13495
	1.2 Сердечники, монолитная обвязка								–	1000	
20	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитных сердечников См1-См14 НР = 91 %	м3	38	33323,24	4474,08	1266283	170015	753612	342248	1737213
					9017,25	880,03	342656	33441	–	128682	
24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12 AIII)	т	0,3	205373		61612		61612		66541
									–	4929	
25	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (КС1) НР = 91 %	т	0,8	18163,65	1244,44	14532	996	233	12358	29041
					16628,27	345,93	13303	277	–	2151	
26	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (16AIII)	т	0,74	200618		148457		148457		160334

									–	11877	
27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6AI)	т	0,09	204885		18440		18440		19915
									–	1475	
28	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (КС2) НР = 91 %	т	0,8	18163,41	1244,33	14532	996	233	12358	29041
					16628,12	345,91	13303	277	–	2151	
29	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12AIII)	т	0,66	205373		135546		135546		146390
									–	10844	
30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6AI)	т	0,15	204885		30733		30733		33192
									–	2459	
34	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (крепление сердечников) л.42 п.2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,011	70875,42	5723,91	780	63	104	740	1642
					55723,91	1248,6	613	14	–	122	
35	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (90x56x6)	т	0,005	239193		1196		1196		1292
									–	96	
36	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12)	т	0,001	205373		205		205		221

	1.3 Антисейсмический пояс								–	16	
37	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	49,3	33264,97	4474,08	1639962	220571	974841	444021	2250702
					9017,25	880,03	444550	43385	–	166719	
38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (10)	т	2,18	205373		447713		447713		483530
									–	35817	
39	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12)	т	0,41	205373		84203		84203		90939
									–	6736	
40	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (16)	т	0,0171	200618		3431		3431		3705
									–	274	
41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6)	т	0,96	204885		196690		196690		212425
									–	15735	
42	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании АС1-АС2 НР = 91 %	т	0,02	337874,79	1227,28	6758	25	4106	2398	9888
					131334,47	380,61	2627	8	–	732	
	Раздел 2 Перекрытие-покрытие										
	2.1 на отм. -0,300										
60	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	84	6365,15	1251,64	534673	105138	162971	340976	945701
					3173,38	266,65	266564	22399	–	70052	

62	1106-0301-0403	Стержень со связями из арматуры. Установка при бетонировании ОС-2 (дополнительные сборочные единицы для плиты ПК72.15-8АтVТ-а) НР = 91 %	т	0,02592	338348,77	1234,57	8770	32	5334	3107	12827
					131327,16	385,8	3404	10	–	950	
66	1106-0301-0403	Стержень со связями из арматуры. Установка при бетонировании ОС-1 (дополнительные сборочные единицы для плиты ПК72.10-8АтVТ-а) НР = 91 %	т	0,00312	338461,54	1282,05	1056	4	642	374	1544
					131410,26	320,51	410	1	–	114	
67	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ПМ-4 НР = 91 %	м3	3	21497	1622	64491	4866	54180	5920	76044
					1815	353,67	5445	1061	–	5633	
68	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8,10)	т	0,26112	205373		53627		53627		57917
									–	4290	
69	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МС-1 НР = 91 %	т	0,0189	806402,12	1216,93	15241	23	11053	3799	20563
					220370,37	529,1	4165	10	–	1523	
70	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум2) НР = 91 %	м3	3,888	35618,83	1764,15	138486	6859	99224	30840	182872
					8334,1	382,46	32403	1487	–	13546	
71	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,14645	204885		30005		30005		32405
									–	2400	

73	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум3) НР = 91 %	м3	1,134	35619,05	1763,67	40392	2000	28941	8994	53337
					8334,22	381,83	9451	433	–	3951	
74	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,03742	204885		7667		7667		8280
									–	613	
75	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум4) НР = 91 %	м3	1,134	35619,05	1763,67	40392	2000	28941	8994	53337
					8334,22	381,83	9451	433	–	3951	
76	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,04366	204885		8945		8945		9661
									–	716	
78	1116-0401-0203	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7,2	1783,89	45	12844	324	6687	5825	20163
					810,14	15,42	5833	111	–	1494	
79	1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг (МН1) НР = 91 %	т	0,014	657928,57	3642,86	9211	51	8197	887	10906
					68785,71	857,14	963	12	–	808	
	2.2 на отм. +2,500										
80	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	75	6365,15	1251,64	477387	93874	145509	304444	844377
					3173,38	266,65	238004	19999	–	62546	

<u>Раздел 4 Двери (л.8)</u>

4.2 Обрамление проемов ОБ1-ОБ7

231	1146-0101-0103	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 84 %	м3	10,57	100769,06	5620,62	1065129	59410	564650	391026	1572647
					41728,38	2312,02	441069	24438	–	116492	
232	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12)	т	1,45999	205373		299843		299843		323830
									–	23987	
233	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6)	т	0,25579	204885		52408		52408		56601
									–	4193	
234	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (90х56х6)	т	0,18352	244965		44956		44956		48552
									–	3596	
	Раздел 7 Полы										
	7.5 Техподполье тип 176										
291	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	771,6	1417,59	76,34	1093814	58903	561136	453399	1670990
					614,02	11,1	473775	8564	–	123777	
292	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	61,728	21763,58	6,72	1343422	415	1132897	197503	1664199
					3403,8	–	210110	–	–	123274	
	Итого						**23 952 317**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 712 802
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 302 596
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	275 827
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 372 273
Накладные расходы, тенге	3 790 402
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 774 244
Всего	**23 952 317**

Раздел 2 Фундаменты

2.3 Кронштейн Кр1

44	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,016	79,7	1,64	80	1	55	17	105
					23,68	–	24	–	–	8	

2.4 Приямок Пр1

46	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,39	38019,87	5143,59	52849	7148	25336	20807	79548
					14650,64	1798,08	20365	2500	–	5892	
47	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН548 НР = 91 %	т	0,04032	680803,57	1215,28	27450	49	24798	2387	32224
					64558,53	496,03	2603	20	–	2387	
48	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка Р1 НР = 93 %	т металлических изделий	0,05304	528016,59	8672,7	28006	460	25139	2387	32824
					45380,84	3016,59	2407	160	–	2431	
49	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,978	84,97	2,26	338	9	168	111	485
					40,47	–	161	–	–	36	
50	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	7,956	79,69	1,51	634	12	433	132	827
					23,76	0,25	189	2	–	61	

2.5 Подпольный канал (л.48 АС)

51	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	19254	1058	9627	529	8526	621	11068
					1144	220	572	110	–	820	
52	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1	39182	5145	39182	5145	19386	14969	58483
					14651	1798	14651	1798	–	4332	
53	1109-0304-0301	Щиты из листовой стали. Монтаж Щ1 НР = 69 %	т конструкций	0,06928	466195,15	11749,42	32298	814	29694	1365	36356
					25837,18	2713,63	1790	188	–	2693	

Итого	**251 920**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 762
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 167
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 778
- материалы, изделия и конструкции, тенге	133 535
Накладные расходы, тенге	42 796
Сметная прибыль (8 %), тенге	18 660
Всего	**251 920**
Всего по СМР	**24 204 237**
Оборудование	0
Временные здания и сооружения (0,9%)	217 838
Всего	**24 422 075**
Затраты в зимнее время (1,7%)	415 175
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	176 209
Итого	**25 013 459**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	496 745
Итого в текущих ценах с 01.10.18 года	**25 510 204**
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	

2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	26 785 714
Налог на добавленную стоимость	3 214 286
Всего по акту	**30 000 000**

(тридцать миллионов тенге 00 тиын)

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района
г. Зайсан ул. Жангельдина, дом 54.
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 191040002322
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **М.Конбаев**

Технадзор:
ТОО "I.C.T"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Индустриальная, 1/1, 070001
ИИК KZ138560000004371937
БИК KCJBKZKX
БИН 110240021844
ВКФ АО "БанкЦентрКредит"

Технадзор _____ **А.О.Темеков**

Авторский надзор
ТОО "Востокагропромпроект"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Потанина, 14, 070003
ИИК KZ826017151000000835
БИК HSBKKZKX
БИН 050740006409
АО "Народный банк Казахстана"

Директор _____ **М.Ж.Урунтаев**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К. Абжанов**