ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 2

от 19 октября 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА октябрь 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **БИН 060140013382, ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**

ПОДРЯДЧИК: **БИН 050940013378, ТОО "КазЕвроСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Строительство инженерных коммуникаций к промбазе по адресу: г. Павлодар, промышленная зона Центральная, д 182**

ДОГОВОР **№113/21 от 28.07.2021 г.**

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство инженерных коммуникаций к промбазе по адресу: г. Павлодар, промышленная зона Центральная, д 182	54 198 763	54 198 763	54 198 763					26 565 848,78		26 565 849	
НДС (12%)	6 503 852	6 503 852	6 503 852					3 187 901,85		3 187 902	
ИТОГО по актам	**60 702 614**	**60 702 614**	**60 702 614**					**29 753 751**		**29 753 751**	
аванс 30%		18 210 784	18 210 784					8 926 125,19		8 926 125	
5 % на сдачу объекта		1 487 688	1 487 688					1 487 687,53		1 487 688	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**41 004 142**	**41 004 142**					**19 339 938**		**19 339 938**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140013382

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Ажмурат А.К.

Технический надзор ТОО "Бестау-С"

Эксперт _____ Б.Жанбырбаев.

№ KZ06VJE00048686 от 19.08.2019 г.

ПОДРЯДЧИК: БИН 050940013378

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ Мукаев Бахтияр Капанович

Авторский надзор

ТОО НИПИ "Апогей"

Эксперт _____ Ф.Б. Аркенов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика

я обл.

Заказчик: **БИН 060140013382, ГУ "Отдел строительства города Павлодара"** Форма
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **БИН 050940013378, ТОО "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к промбазе по адресу: г. Павлодар, промышленная зона Центральная, д 182**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №113/21 от 28.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 19.10.2021 года

за сентябрь
на Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0313	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**5951,1**	160,84	152,58	957175	908019	–	192357	1241494

				8,26	36,63	49173	217989	–	91963	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами- доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;**	**м3 грунта**	**184,1**	1934,86	0	356208	0	–	256470	661691
					1934,86	0	356208	0	–	49014	
3	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**80,6**	1612,38	0	129958	0	–	93570	241410
					1612,38	0	129958	0	–	17882	
4	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %**	**м3 основания**	**39,1**	3243,99	157,7	126840	6166	–	41001	181268
					1013,89	45,32	39643	1772	–	13427	
5	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**364,1**	765,53	0	278729	0	–	200685	517768
					765,53	0	278729	0	–	38353	
6	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**5764,7**	34,74	34,74	200266	200266	–	51799	272230
					0	12,48	0	71943	–	20165	
7	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**5764,7**	156,94	74,97	904712	432180	–	481302	1496895
					81,97	33,99	472532	195942	–	110881	

8 1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %**	**м3 грунта**	**47,8**	34,75	34,75	1661	1661	–	429	2257
				0	12,47	0	596	–	167	
9 1101-0104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**47,8**	17,15	17,15	820	820	–	212	1114
				0	6,15	0	294	–	83	
	Итого по разделу 1					**4 616 128**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 326 253				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 549 097				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					488 540				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					81 031				
	- накладные расходы, тенге					1 317 834				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					341 937				
Раздел 2 Водопровод В1										
10 1122-0901-0202	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %**	**задвижка или клапан**	**2**	2911	134,5	5822	269	636	4997	11684
				2458,5	65	4917	130	–	865	
11 2304-0102-0105	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2**	57296		114592		114592	–	123759
				–		–		–	9167	

12 1122-1201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %**	**фланец**	**8**	1048,63	58,63	8389,04	469,04	490	7356	17004
				928,75	0	7430	0	–	1260	
13 2302-0103-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015 (в т.ч. свободных - 4 шт)**	**шт.**	**12**	2854		34248		34248	–	36988
				–		–		–	2740	
14 1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**4**	1407,75	915	5631	3660	0	2923	9239
				492,75	245,5	1971	982	–	684	
15 2302-0302-8010	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	**шт.**	**4**	1444		5776		5776	–	6238
				–		–		–	462	
16 1122-0501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,34**	347126,47	105608,82	118023	35907	787	90491	225195
				239202,94	29635,29	81329	10076	–	16681	
17 2301-0501-1313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;**	**м**	**343,4**	1646		565236		565236	–	610455
				–		–		–	45219	
18 1122-0301-0103	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,001**	508000	110000	508	110	15	418	1000
				383000	39000	383	39	–	74	

19	2301-0201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;**	**м**	**1,004**	2741		2752		2752	–	2972
					–		–		–	220	
20	1122-0701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,341**	62454,55	0	21297	0	2260	18847	43355
					55826,98	0	19037	0	–	3211	
21	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**0,34**	82,35	2,94	28	1	12	10	41
					44,12	0	15	0	–	3	
22	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %**	**м2**	**0,34**	73,53	0	25	0	16	6	34
					26,47	0	9	0	–	2	
23	1122-1001-0103	**Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**1**	55143	180	55143	180	52990	2029	61745
					1973	76	1973	76	–	4574	
24	1122-0801-0102	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка НР = 99 %**	**т фасонных частей**	**0,0564**	75336,88	14769,5	4249	833	1417	2230	6998
					35443,26	4503,55	1999	254	–	518	
25	2302-0803-1303	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**1**	142209		142209		142209	–	153586
					–		–		–	11377	

26	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	20483	452	20483	452	9916	10025	32949
					10115	115	10115	115	–	2441	
27	2900-0000-0001 (пл)	Узел учета воды /ТОО ГидроМонтаж-KZ/	шт	1	22768		22768		22768	–	24589
					–		–		–	1821	
28	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,96	43941,33	9261,73	86125	18153	34380	40369	136614
					17138,78	3665,82	33592	7185	–	10120	
29	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18625		18625		18625	–	20115
					–		–		–	1490	
30	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18316		36632		36632	–	39563
					–		–		–	2931	
31	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3642		3642		3642	–	3933

					–		–		–	291
32	2104-0301-0103	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1**	8365		8365		8365	–
					–		–		–	669
33	2104-0302-0120	**Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1**	26773		26773		26773	–
					–		–		–	2142
34	2104-0302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1**	18033		18033		18033	–
					–		–		–	1443
35	2104-0301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	2556		5112		5112	–
					–		–		–	409
36	2303-0101-0503	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1**	8746		8746		8746	–
					–		–		–	700
37	2106-0208-0501	**Лестницы-стремянки С4**	**т**	**0,02368**	581945		13780		13780	–
					–		–		–	1102
38	1108-0101-0202	**Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %**	**м3 основания**	**1**	5411	1716	5411	1716	2850	1455
					845	720	845	720	–	549

39 1106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**1**	21911	1085	21911	1085	19602	1328	25098
				1224	235	1224	235	–	1859	
	Итого по разделу 2					**1 687 845**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					164 839				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					62 835				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 812				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 152 660				
	- накладные расходы, тенге					182 484				
	в т.ч. зарплата, тенге					16 424				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					125 026				
	Раздел 3 Канализация К1									
40 1123-0601-0106	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %**	**м3 конструкций колодца**	**21,05**	45934,06	7453,4	966912	156894	530466	338433	1409773
				13280,38	2959,62	279552	62300	–	104428	
41 2104-0302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**10**	18625		186250		186250	–	201150
				–		–		–	14900	
42 2104-0301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**8**	13690		109520		109520	–	118281,6
				–		–		–	8761,6	

43 2104-0301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**							
		шт.	**12**	18316	219792	219792	–	237375,36
				–	–	–	17583	
44 2104-0302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**							
		шт.	**10**	18033	180330	180330	–	194756
				–	–	–	14426	
45 2104-0301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**							
		шт.	**10**	3642	36420	36420	–	39334
				–	–	–	2914	
46 2104-0301-0103	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**							
		шт.	**11**	8365	92015	92015	–	99376
				–	–	–	7361	
47 2104-0301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**							
		шт.	**18**	2556	46008	46008	–	49689
				–	–	–	3681	
48 2104-0302-0120	**Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**							
		шт.	**1**	26773	26773	26773	–	28915
				–	–	–	2142	

49	2303-0101-0503	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**10**	8746		87460		87460	–	94457
					–		–		–	6997	
50	2106-0208-0501	**Лестницы-стремянки**	**т**	**0,1554**	581945		90434		90434	–	97669
					–		–		–	7235	
51	1108-0101-0202	**Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %**	**м3 основания**	**15**	5410,53	1715,93	81158	25739	42745	21825	111222
					844,93	719,6	12674	10794	–	8239	
52	1106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**15**	21912,13	1085,47	328682	16282	294033	19919	376489
					1224,47	234,8	18367	3522	–	27888	
53	1123-1401-0102	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР = 99 %**	**м трубопровода**	**315**	1943,84	17,78	612310	5601	588518	20086	682988
					57,75	6,66	18191	2098	–	50592	
54	1123-1401-0101	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 110 мм. Укладка НР = 99 %**	**м трубопровода**	**5**	1002,6	15,4	5013	77	4688	274	5710
					49,6	5,8	248	29	–	423	
55	2302-0402-1203	**Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**105**	1550		162750		162750	–	175770
					–		–		–	13020	

56	2302-0402-1201	**Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**1**	616	616	616	–	665
					–	–	–	49	
57	2302-0310-0202	**Уплотнительное кольцо для соединения гофрированных двухслойных труб, DN 160**	**шт.**	**105**	361	37905	37905	–	40937
					–	–	–	3032	
58	2302-0310-0201	**Уплотнительное кольцо для соединения гофрированных двухслойных труб, DN 110**	**шт.**	**1**	197	197	197	–	213
					–	–	–	16	

Итого по разделу 3	**3 964 770**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	329 032
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	204 593
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 743
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 736 920
- накладные расходы, тенге	400 538
в т.ч. зарплата, тенге	36 048
- сметная прибыль (8 %), тенге	293 688

		4 961 415	1 814 096	4 261 335

Итого по акту	**10 268 742**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 820 124
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 816 525
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	587 095
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 970 611
- накладные расходы, тенге	1 900 856
- сметная прибыль (8 %), тенге	760 651
Всего	**10 268 742**
Временные здания и сооружения (2,3 %)	236 181
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,186 %)	229 638

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**214 691**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**10 949 252**
Итого в текущих ценах с коэффициентом договора (К=0,9)	**9 854 327**
НДС (12 %)	1 182 519
Итого	**11 036 846**

Сдал (Подрядчик)

БИН 050940013378, ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Бахтияр Капанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

БИН 060140013382, ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заведующий производственно-технического сектора Несипказиев Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Бестау-С"

Эксперт_____ Б.Жанбырбаев

№ KZ06VJE00048686 от 19.08.2019 г.

Авторский надзор

ТОО НИПиЭ "Апогей"

Эксперт_____ Ф.Б. Аркенов

Форма

Заказчик: **БИН 060140013382, ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **БИН 050940013378, ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к промбазе по адресу: г. Павлодар, промышленная зона Центральная, д 182**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловая сеть**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №113/21 от 28.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 19.10.2021 года

за октябрь
на Архитектурно-строительные решения

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Канал КЛ 120*60											
1	**1101-0101-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**18687,36**	160,84	152,58	3005675	2851317	0	603990	3898439
					8,26	36,63	154358	684517,997	–	288773	

2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами- доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;**	**м3 грунта**	**560,6**	1934,86		1084683	0	0	780971	2014906
					1934,86		1084683	0	–	149252	
3	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,250;**	**м3 грунта**	**2138,25**	765,53		1636895	0	0	1178564	3040695
					765,53		1636895	0	–	225237	
4	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,750;**	**м3 грунта**	**6414,75**	34,74	34,74	222848	222848	0	57640	302928
						12,48	0	80056	–	22439	
5	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,750;**	**м3 уплотненного грунта**	**6414,75**	156,94	74,97	1006731	480914	0	535575	1665691
					81,97	33,99	525817	218037	–	123384	
6	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,100;**	**м3 основания**	**191,3**	5563,37	1715,92	1064273	328255	574388	278328	1450009
					844,9	719,54	161629	137648,002	–	107408	
7	1107-0601-0101	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %**	**м3 сборных конструкций**	**167,044**	11087,79	2890,48	1852149	482837	695685	961912	3039186
					4032,63	847,4	673627	141553	–	225125	

	Итого по разделу 1					**15 411 853**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 237 008				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 366 172				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 261 813				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 270 073				
	- накладные расходы, тенге					4 396 981				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 141 619				
	Раздел 3 Смотровые колодцы СК1-2 шт, СК2, СК3									
37	1107-0201-0201	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**1,31**	13581,68	7362,6	17792	9645	593	12884	33131
					5766,41	2568,7	7554	3364,997	–	2454	
38	2104-0301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6**	2556		15336		15336	–	16563
					–		–		–	1227	
39	2104-0301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**11**	3642		40062		40062	–	43267
					–		–		–	3205	
40	2104-0302-0106	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	9671		19342		19342	–	20889
					–		–		–	1547	

41	2104-0302-0502	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2**	21562		43124		43124	–	46574
					–		–		–	3450	
42	2303-0101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4**	37401		149604		149604	–	161572
					–		–		–	11968	
43	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**9,06**	864,57	19,76	7833	179	5205	2299	10943
					270,31	2,54	2449	23,0124	–	811	

Итого по разделу 3	**332 939**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 003
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 824
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 388
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 266
- накладные расходы, тенге	15 183
- сметная прибыль (8 %), тенге	24 662

Раздел 4 Дренажный колодец ДК1-2 шт, ДК2

4.1 ДК-1 -2 шт

44	1123-0601-0103	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 % К=2,000;**	**м3 конструкций колодца**	**2,24**	38595,98	10677,68	86455	23918	25568	45764	142796
					16504,02	4132,59	36969	9257	–	10577	

45	2104-0302-0101	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;**	**шт.**	**2**	10136	20272	20272	–	21894
					–	–	–	1622	
46	2104-0301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;**	**шт.**	**4**	3642	14568	14568	–	15733
					–	–	–	1165	
47	2104-0301-0106	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**6**	11401	68406	68406	–	73878
					–	–	–	5472	
48	2104-0301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;**	**шт.**	**2**	2556	5112	5112	–	5521
					–	–	–	409	
49	2104-0302-0106	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;**	**шт.**	**2**	9671	19342	19342	–	20889
					–	–	–	1547	
50	2303-0101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 К=2,000;**	**комплект**	**2**	37401	74802	74802	–	80786
					–	–	–	5984	
51	2113-0814-2209	**Скобы ходовые К=2,000;**	**кг**	**43,2**	347	14990	14990	–	16190

				–		–		–	1199	
52 2106-0208-0501	Стремянка К=2,000;	т	0,06	581945		34917		34917	–	37710
				–		–		–	2793	
53 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=4,000;	м2 окрашиваемой поверхности	5,16	869,19	0,97	4485	5	653	3064	8153
				741,67	0,58	3827	3	–	604	
54 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	0,34	5564,71	1717,65	1892	584	1021	495	2578
				844,12	720,59	287	245	–	191	
55 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,38	24136,84	1084,21	9172	412	8295	505	10451
				1223,68	236,84	465	90	–	774	
56 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	27,2	864,45	19,71	23513	536	15625	6902	32849
				270,29	2,57	7352	70	–	2433	
57 1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону - внутри. Ас лист8. НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,56	1586,62	64,57	19928	811	7812	9551	31838
				900,08	50,48	11305	634	–	2358	

4.2 ДК-2

58 1123-0601-0103	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %**	**м3 конструкций колодца**	**0,96**	38595,83	10677,08	37052	10250	10958	19613	61198
				16504,17	4132,29	15844	3967	–	4533	
59 2104-0302-0101	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1**	10136		10136		10136	–	10947
				–		–		–	811	
60 2104-0301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	3642		7284		7284	–	7867
				–		–		–	583	
61 2104-0301-0106	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1**	11401		11401		11401	–	12313
				–		–		–	912	
62 2104-0301-0105	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	7298		14596		14596	–	15764
				–		–		–	1168	

63	2104-0301-0201	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**								
			шт.	**1**	2556		2556		2556	–	2760
					–		–		–	204	
64	2104-0302-0106	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**								
			шт.	**1**	9671		9671		9671	–	10445
					–		–		–	774	
65	2303-0101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	37401		37401		37401	–	40393
					–		–		–	2992	
66	2113-0814-2209	**Скобы ходовые**								
			кг	**21,6**	347		7495		7495	–	8095
					–		–		–	600	
67	2106-0208-0501	**Стремянка**								
			т	**0,0235**	581945		13676		13676	–	14770
					–		–		–	1094	
68	1115-0403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,58**	869,38	1,16	2243	3	327	1531	4076
					741,47	0,39	1913	1	–	302	
69	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %**	**м3 основания**	**0,17**	5570,59	1717,65	947	292	511	247	1290
					847,06	717,65	144	122	–	96	

70 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %**	**м3**	**0,19**	24142,11	1084,21	4587	206	4148	252	5226
				1226,32	231,58	233	44	–	387	
71 1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**10,4**	864,42	19,71	8990	205	5974	2639	12560
				270,29	2,6	2811	27	–	930	

Итого по разделу 4	**708 969**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	81 150
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 222
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 460
- материалы, изделия и конструкции, тенге	447 517
- накладные расходы, тенге	90 564
- сметная прибыль (8 %), тенге	52 516

Раздел 5 Тепловая камера УТ1

72 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %**	**м3**	**1,24**	21912,1	1085,48	27171	1346	24307	1646	31123
				1224,19	234,68	1518	291	–	2305	
73 1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**3,45**	24387,54	1666,96	84137	5751	71692	7279	98729
				1940,29	378,26	6694	1305	–	7313	

74	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			т	**0,15753**	222265		35013		35013	–	37814
					–		–		–	2801	
75	1108-0201-0703	**Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %**	**т металлических изделий**	**0,02363**	81379,6	8971,65	1923	212	564	1137	3305
					48539,99	3216,25	1147	76	–	245	
76	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**								
			т	**0,01368**	654754		8957		8957	–	9674
					–		–		–	717	
77	2303-0101-9901	**Решетки для приямков стальные**	т	**0,0995**	126626		12599		12599	–	13607
					–		–		–	1008	
78	1106-0101-0114	**Надбетонка днища по уклону. Устройство В10 НР = 91 %**								
			м3	**5,13**	20892,98	1172,9	107181	6017	95770	6140	122386
					1051,46	263,74	5394	1353	–	9066	
79	1108-0301-0101	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м3 кладки**	**8,3**	8839,88	2627,23	73371	21806	17447	36128	118259
					4110,6	569,76	34118	4729	–	8760	

80 2103-0302-0202	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**548**	175		95900		95900	–	103572
				–		–		–	7672	
81 1107-0102-0101	**Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**1**	10111	4945	10111	4945	601	6853	18322
				4565	1243	4565	1243	–	1357	
82 2104-0107-9920	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-2015**	**м3**	**0,24**	99796		23951		23951	–	25867
				–		–		–	1916	
83 1107-0102-0104	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**6**	7522,83	1278,83	45137	7673	26540	15539	65531
				1820,67	374,17	10924	2245	–	4854	
84 2104-0302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**0,872**	45656		39812		39812	–	42997
				–		–		–	3185	

85 1107-0201-0201	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % К=2,000;**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,14**	13578,57	7364,29	1901	1031	63	1377	3540
				5764,29	2571,43	807	360	–	262	
86 2104-0301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	3642		7284		7284	–	7867
				–		–		–	583	
87 2104-0301-0201	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	2556		5112		5112	–	5521
				–		–		–	409	
88 1109-0304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,046**	73543,48	25521,74	3383	1174	542	1409	5175
				36239,13	8152,17	1667	375	–	383	
89 2106-0208-0501	**Стремянка**	**т**	**0,046**	581945		26769		26769	–	28911
				–		–		–	2142	
90 1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %**	**т стальных элементов**	**0,03008**	761003,99	6216,76	22891	187	20912	2162	27057
				59574,47	1329,79	1792	40	–	2004	
91 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;**	**м2**	**5,2**	73,85	1,54	384	8	244	92	515

				25,38	0,38	132	2	–	38	
92 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	24902	188,5	49804	377	46532	3045	57077
				1447,5	90,5	2895	181	–	4228	
93 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,82	758,3	28,63	3655	138	1901	1581	5655
				335,27	13,69	1616	66	–	419	
94 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4,82	1479,88	85,06	7133	410	3559	3028	10974
				656,43	11,83	3164	57	–	813	
95 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4,82	921,99	42,12	4444	203	2332	1826	6771
				396,06	6,85	1909	33	–	502	
96 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,82	758,3	28,63	3655	138	1901	1581	5655
				335,27	13,69	1616	66	–	419	
97 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=12,000;	м2 стяжки	57,84	107,33	4,84	6208	280	5688	350	7082
				4,15	2,28	240	132	–	525	

98	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0029**	264413		767		767	–	828
					–		–		–	61	
99	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**22,89**	864,44	19,7	19787	451	13149	5809	27643
					270,29	2,58	6187	59	–	2048	

	Итого по разделу 5	**891 457**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 385
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 147
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 613
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	589 909
	- накладные расходы, тенге	96 982
	- сметная прибыль (8 %), тенге	66034

Раздел 6 Опора ОП1-2 шт, ОП2-4шт

6.1 ОП-1 - 2шт

100	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=2,000;**	**м3 основания**	**0,038**	5578,95	1736,84	212	66	114	56	289
					842,11	736,84	32	28	–	21	
101	1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=2,000;**	**м3**	**0,2**	23085	1170	4617	234	4173	239	5245
					1050	265	210	53	–	389	

102	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;**	т	**0,01464**	891666,67	1297,81	13054	19	9586	3146	17496
					235587,43	546,45	3449	8	–	1296	
	6.2 ОП-2 -4 шт										
103	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=4,000;**	**м3 основания**	**0,076**	5565,79	1723,68	423	131	228	110	575
					842,11	710,53	64	54	–	43	
104	1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=4,000;**	**м3**	**0,4**	23092,5	1175	9237	470	8346	480	10494
					1052,5	265	421	106	–	777	
105	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;**	т	**0,02928**	891700,82	1331,97	26109	39	19171	6293	34994
					235621,58	546,45	6899	16	–	2592	

Итого по разделу 6	**69 093**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 075
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	959
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	265
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 618
- накладные расходы, тенге	10 323
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 118

Итого по смете	**17 414 311**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 425 621
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 466 324
- в т.ч зарплата машинистов, тенге	1 292 538
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 622 383
- накладные расходы, тенге	4 610 034
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 289 949
Всего	**17 414 311**
Временные здания и сооружения (2,3 %)	400 529
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,186 %)	389 432
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**364 085**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**18 568 358**
Итого в текущих ценах с коэффициентом договора (К=0,9)	**16 711 522**
НДС (12 %)	2 005 383
Итого	**18 716 905**

Сдал (Подрядчик)

БИН 050940013378, ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Бахтияр Капанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

БИН 060140013382, ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заведующий производственно-технического сектора Несипказиев Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Бестау-С"

Эксперт_____Б.Жанбырбаев

№ KZ06VJE00048686 от 19.08.2019 г.

Авторский надзор

ТОО НИПиЭ "Апогей"

Эксперт_____Ф.Б. Аркенов