форма № КС-3
Утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" БИН 970640000399 РК, Костанайская область, г.Костанай, Аэропорт, 3
Подрядчик : ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае. Внутренние работы

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2021 года

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		ОК/21-251 (970640000399/ 210261/00)	22.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы I						НДС-12%	Всего
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае. Внутренние работы	276 670 533,98	117 360 661,11							14 083 279,33	131 443 940,44
ИТОГО:	**276 670 533,98**								**14 083 279,33**	**131 443 940,44**

Заказчик:
Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай"

Председатель Правления Ким Ю.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Эксперт тех.надзора Клышбаев О.С.
ПРИКАЗ № 445 п/п

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор Рашев А. А.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" БИН 970640000399 РК, Костанайская область, г.Костанай, Аэропорт, 3
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае. Внутренние работы
(наименование, адрес)

Объект : Наружное освещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК/21-251 (970640000399/210261/00) от 22.10.2021

Акт выполненных работ №7

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурные решения

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Полы 1 этаж										
1	63	Е11-110101-2707 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	190	2080,19	189,32	395236	35971	98382	260256	707931	
						1373,07	84,13	260883	15985		52439		
2	64	С1231-302-0101 231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	190	2373,00	–	450870	–	450870	–	486940	
						–	–	–	–	–	36070		
			Итого по разделу: 3. Полы 1 этаж									1194871	
			Раздел: 7. Полы лестницы										
3	91	Е11-110101-0405 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	100	1729,45	55,66	172945	5566	118196	46938	237474	
						491,83	7,51	49183	751		17591		
4	92	Е11-110101-2702 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	100	4340,98	105,04	434098	10504	264636	153986	635131	
						1589,58	48,57	158958	4857		47047		
			Итого по разделу: 7. Полы лестницы									872604	
			Раздел: 8. Внутренняя отделка										
5	102	Е11-150108-1401 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	250	1917,89	206,34	479473	51585	11332	361858	908637	
						1711,55	97,74	427888	24435		67306		
6	103	С1232-401-0101 232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	250	2373,00	–	593250	–	593250	–	640710	
						–	–	–	–	–	47460		
7	105	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	500	1800,4	113,26	900200	56630	632086	529024	1543562	
						1235,65	86,91	617825	43455		114338		
8	106	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	500	679,16	6,58	339580	3290	632086	161248	540894	
						400,97	2,15	200485	1075		40066		
			Итого по разделу: 8. Внутренняя отделка									3633803	
			Раздел: 9. Обшивка Колонн										
9	136	Е11-100401-0107 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	94,7	10475,33	147,85	992014	14002	514861	422356	1527520	
						4890,72	64,76	463151	6133		113150		
10	137	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		26,6	3604,96	19,45	95892	517	53405	37958	144558	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 потолка		1577,79	7,74	41969	206		10708		
			Итого по разделу: 9. Обшивка Колонн									**1672078**	
			Раздел: 11. Витражи										
11	160	Е11-090403-0104 1109-0403-0104	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж		250	8524,91	1657,58	2131228	414395	11332	1253714	3655737	
				м2		6822	445,91	1705500	111478		270795		
12	161	С1223-301-0108 223-301-0108	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла		250	83186		20796500		20796500		22460220	
				м2							1663720		
			Раздел: 11. Витражи									**26115957**	
			ИТОГО:					27781285	592460	24176936	3227338	33489314	
								3925842	208374		2480690		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		971190,106					
			Итого с временными									34460504,11	
			Зимние удорожания			2,4 %		827052,10					
			Итого с зимними удорожаниями									35287556,20	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		705751,12					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35993307,33	
			НДС			12 %		4319196,88					
			Итого с НДС									40312504,21	
			Скидка			10%		4031250,42					
			Итого с НДС									36281253,79	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "SCN Инжиниринг"
(наименование организации)
Директор Рашев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай"
(наименование организации)
Председатель Правления Ким Ю.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Эксперт тех.надзора Кльнбаев О.С.
ПРИКАЗ № 445 п/п
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5.1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" БИН 970640000399 РК, Костанайская область, г.Костанай, Аэропорт, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае. Внутренние работы**

(наименование, адрес)

Объект : **Аэровокзал**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ОК/21-251 (970640000399/210261/00) от 22.10.2021**

Акт выполненных работ №8

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-05 Отопление и вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вентиляция										
1	42	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметрдо 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	90	7340,63	74,17	660656	6675	435744	216515	947345	
						2424,85	29,97	218237	2697		70174		
2	43	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52	7120,65	58,98	370274	3067	251759	114338	523381	
						2220,16	23,53	115448	1224		38769		
3	46	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	2	2032,73	84,09	4065	168	401	3465	8132	
						1748,11	19,68	3496	39		602		
4	47	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2696		5392		5392		5823	
											431		
5	49	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24	7694,84	58,98	184676	1416	137157	45735	248844	
						1920,99	23,53	46104	565		18433		
			Итого по разделу: 1. Вентиляция									**1733525**	
			Раздел: 4. ПВ2-ПВ3										
6	82	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	2	2032,73	84,09	4065	168	401	3465	8132	
						1748,11	19,68	3496	39		602		
7	83	С1246-304-0756	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 350 мм	шт.	1	11453		11453		11453		12369	
											916		
8	84	С1246-304-0855	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 500 мм	шт.	1	18410		18410		18410		19883	
											1473		
9	91	С1246-301-0604	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 160 мм/диффузор	шт.	24	7497		179928		179928		194322	
											14394		
			Итого по разделу: 4. ПВ2-ПВ3									**234706**	
			Раздел: 5. Индивидуальный тепловой пункт										
10	103	513-201-0319 РСНБ РК 2015	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 400-650 кВт и открытой ГВСмощностью от 250-400 кВт	комплект	1	9025417		9025417				9025417	
										9025417			
11	104	Ц13-110201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на фланцевых соединениях		1	3778,15	0	3778	0	90	2766	7068	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		3688,53	0	3689	0		524		
12	105	С1245-710-0338	Тепловычислитель модели ТСР 034,Q 181 м3/ч,на два расходомера,DN 80	комплект	1	508362		508362		508362	40669	549031	
13	106	С1244-302-0504	Модуль импульсного входа для типа Sensus турбинных счетчиков воды,модели HRI-MeiB1/100L/500ms/40-125	шт.	1	45568		45568		45568	3645	49213	
14	107	С1242-202-0106	Кран шаровый из кованой стали,приварной,стандартнопроходной,для воды и пара,Т до+200°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	49746		49746		49746	3980	53726	
15	108	С1242-202-0107	Кран шаровый из кованой стали,приварной,стандартнопроходной,для воды и пара,Т до+200°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	93035		186070		186070	14886	200956	
16	109	С1242-202-0108	Кран шаровый из кованой стали,приварной,стандартнопроходной,для воды и пара,Т до+200°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	3	112479		337437		337437	26995	364432	
17	110	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	10	3103,75 971,73	55,1 20,42	31037 9717	551 204	20769	9723 3261	44021	
18	111	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	10	3707,21 1152,73	65,96 23,88	37072 11527	660 239	24885	11531 3888	52491	
19	112	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	10	2078,9 971,73	55,1 20,42	20789 9717	551 204	10521	9723 2441	32953	
20	113	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25мм.Прокладка	м трубопровода	10	1434,91 511,98	25,23 9,93	14349 5120	252 99	8977	5115 1557	21021	
21	114	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32мм.Прокладка	м трубопровода	10	2028,73 511,98	25,23 9,93	20287 5120	252 99	14915	5115 2032	27434	
22	115	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40мм.Прокладка	м трубопровода	10	2161,91 511,98	25,23 9,93	21619 5120	252 99	16247	5115 2139	28873	
23	117	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжениядиаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	118,69 109,3	1,86 0	1187 1093	19 0	75	1071 181	2439	
24	123	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	20,16	537		10826		10826	866	11692	
25	124	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2744,44 2329,51	140,76 18,74	16467 13977	844 112	1645	13888 2422	32697	
26	125	С1245-506-0108	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2",Kvs 19,2м3/ч,DN 40	шт.	1	36946		36946		36946	2956	39902	
27	126	С1245-506-0109	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 2",Kvs 33,0м3/ч,DN 50	шт.	2	46324		92648		92648	7412	100060	
28	127	С1245-506-0116	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый,Kvs 85,0 м3/ч,DN65	шт.	3	111170		333510		333510	26681	360191	
			Итого по разделу: 5. Индивидуальный тепловой пункт									11083617	
			ИТОГО:					12232034 451861	14845 5620	2739882 902541?	447485 292329	12971848	
			В том числе :							902541?			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9 %		114446,58				13086294,58	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,4 %		97461,06					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									13183755,56	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		83166,77				13266922,33	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		1592030,68				14858953,01	
			Итого с НДС										
			Скидка			10%		1485895,30				13373057,71	
			Итого с НДС										

Сдал:

Подрядчик: ТОО "S.A.K Инжиниринг"
(наименование организации)

Директор Рашев А. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай"
(наименование организации)

Председатель Правления Ким Ю.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Муэтау"

Эксперт тех.надзора Кльцобаев О.С.
ПРИКАЗ № 445 п/п
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказ, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" БИН 970640000399 РК, Костанайская область, г.Костанай, Аэропорт, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае. Внутренние работы**

(наименование, адрес)

Объект : **Аэровлкзал**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ОК/21-251 (970640000399/210261/00) от 22.10.2021**

Акт выполненных работ №9

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-1-3 Конструкции строительные**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Пристройка										
1	12	Е11-010101-0362 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	311,176	283,87 0	283,87 47,93	88334 0	88334 14915	0	10739 7926	106998	
2	13	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,624	2575,74 2575,74	0 0	27789 24789	0 0	0	17848 3411	46048	
3	17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,31	25126,53 1630,13	1441,11 339,71	83169 5396	4770 1124	73003	5933 7128	96231	
4	18	Е11-070501-0103 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	17	3344,45 913,81	1670,99 452,3	56856 15535	28407 7689	12914	27404 67,41	91001	
5	19	Е11-070501-0102 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	57	2595,96 600,65	1311,74 355,06	147969 34237	74769 20238	38963	64281 16980	229230	
6	20	Е11-070501-0101 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	2305,08 519,01	1337,74 362,1	2305 519	1338 362	448	1040 268	3612	
7	21	С1221-102-0101 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	26,741	37296		997332		997332	79787	1077119	
8	22	Е11-070101-0102 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	9	2933,85 1260,88	1672,97 648,06	26405 11348	15057 5833	0	20273 3734	50412	
9	23	С1221-104-0101 221-104-0101	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	3,9	48163		187836		187836	0 15027	202863	
10	26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	205,8	965,24 359,85	25,66 3,75	198646 74056	5281 772	119309	69590 21459	289695	
11	28	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8	25126,53 1630,13	1441,11 339,71	45228 2934	2594 611	39700	3227 3876	52331	
12	29	Е11-060201-0104 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	9,36	32477,35 5738,04	843,61 327,32	303988 53708	7897 3036	242383	51637 28450	384075	
13	30	С1261-102-0252 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,17802	419679		74711		74711		80688	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	31	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,26982	398962		107648		107648	5977 8612	116260	
15	32	Е11-080101-0307 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	176,4	965,24 359,85	25,66 3,75	170268 63477	4527 662	102264	59649 18393	248310	
16	33	Е11-080101-0302 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	25,2	1806,90 155,71	5,54 1,52	45534 3924	139 38	41471	3685 3937	53156	
17	34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,49	25126,53 1630,13	1441,11 339,71	12312 799	706 166	10807	878 1055	14246	
18	35	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00854	398962,00		3407		3407	273	3680	
19	36	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00243	402525,00		978		978	78	1056	
			Итого по разделу: 2. Пристройка									3158453	
			ИТОГО:					2580715 290722	233819 55446	2053174	336184 226438	3147011	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		91263,32					
			Итого с временными									3238274,32	
			Зимние удорожания			2,4 %		77718,58					
			Итого с зимними удорожаниями									3315992,90	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		66319,86					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3382312,76	
			НДС			12 %		405877,53					
			Итого с НДС									3788190,29	
			Скидка			10%		378819,03					
			Итого с НДС									3409371,26	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
(наименование организации)
Директор Рашев А. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай"
(наименование организации)
Председатель Правления Ким Ю.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Эксперт тех.надзора Клышбаев О.С.
ПРИКАЗ № 445 п/п
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" БИН 970640000399 РК, Костанайская область, г.Костанай, Аэропорт, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае. Внутренние работы**

(наименование, адрес)

Объект : **Аэровлкзал**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ОК/21-251 (970640000399/210261/00) от 22.10.2021**

Акт выполненных работ №10

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-1-7 Пожарная сигнализация**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	50	3069,89 2998,00	2,72 0	153495 149900	136 0	3458	91439 19595	264528	
2	5	С1248-302-0205 248-302-0205	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64	шт.	50	3910		195500		195500	15640	211140	
3	25	Е11-210201-0103 1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и	м	1633	132,53 119,72	1,64 0,03	216413 195495	2678 49	18240	140791 28576	385781	
4	30	С1247-202-0403 247-202-0403	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	20	238		4760		4760	381	5141	
5	31	Е11-210101-0201 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1635	370,82 354,18	3,52 0,14	606286 579079	5755 229	21452	417102 81871	1105259	
6	32	С1241-207-0201 241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	1651,35	53		87522		87522	7002	94524	
			ИТОГО:					**1263976** **924474**	**8569**	**330932**	**649332** **153065**	**2066373**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**59924,82**					
			Итого с временными									**2126297,82**	
			Зимние удорожания			**2,4 %**		**51031,15**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2177328,96**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**43546,58**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2220875,54**	
			НДС			**12 %**		**266505,07**					
			Итого с НДС									**2487380,61**	
			Скидка			**10%**		**248738,06**					
			Итого с НДС									**2238642,55**	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "SGS Инжиниринг"
(наименование организации)
Директор Рашев А. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай"
(наименование организации)
Председатель Правления Ким Ю.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Эксперт тех.надзора Клышбаев О.С.
ПРИКАЗ № 445 п/п
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" БИН 970640000399 РК, Костанайская область, г.Костанай, Аэропорт, 3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтуленова, 35, 86**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае. Внутренние работы**
(наименование, адрес)

Объект: Аэровокзал
(наименование)

Договор подряда (контракт): **№ ОК/21-251 (970640000399/210261/00) от 22.10.2021**

Акт выполненных работ №11

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-08 Видеонаблюдение**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	10	5484,40 5473,60	10,80	54844 54736	108		33389 7059	95292	
2	3	С1248-402-0209 248-402-0209	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64	шт.	10	38369		383690		383690	30695	414385	
3	20	Е11-210301-0101 1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	3500	463,23 416,30	3,41 0,34	1621305 1457050	11935 1190	152320	1049076 213630	2884011	
4	21	Е11-210201-0103 1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	1013	132,53 119,72	1,64 0,03	134248 121271	1661 30	11316	87337 17727	239312	
5	22	С1243-304-0102 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CATSE	км	3,825	102442,00		391841		391841	31347	423188	
6	23	С1243-304-0201 243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	1,53	172302,00		263622		263622	21090	284712	
7	24	С1243-802-0103 243-802-0103	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2x1 мм2/кабель интерфейсный	км	0,008	76813,00		615		615	49	664	
8	25	Е11-210101-0201 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	556	370,82 354,18	3,52 0,14	206174 196922	1957 78	7295	141040 27861	375855	
9	26	Е11-210101-0202 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	175	466,51 451,32	3,86 0,29	81639 78981	676 51	1982	56983 11083	149625	
10	27	Е11-210101-0203 1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	282	498,30 464,00	4,83 0,53	140521 130849	1362 149	8310	96319 18787	253627	
11	28	С1241-207-0301 241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	329,26	27,00		8890		8890	711	9601	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	29	С1241-207-0302 241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	232,3	32,00		7434		7434	595	8029	
13	30	С1241-207-0303 241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	176,75	45,00		7954		7954	636	8590	
14	31	С1241-207-0304 241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	214,12	66,00		14132		14132	1131	15263	
15	32	С1241-207-0305 241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	70,7	102,00		7211		7211	577	7788	
			ИТОГО:					3324120	17699	1266612	1462864	5169942	
			В том числе :					2039809	1498		382958		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		149928,32				5319870,32	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,4 %		127676,89				5447547,21	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		108950,94				5556498,15	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		666779,78				6223277,93	
			Итого с НДС										
			Скидка			10%		622327,79				5600950,13	
			Итого с НДС										

Сдал:

Подрядчик: ТОО "KSS Инжиниринг"
(наименование организации)
Директор Рашев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай"
(наименование организации)
Председатель Правления Ким Ю.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Эксперт тех.надзора Клышбаев О.С.
ПРИКАЗ № 445 п/п
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" БИН 970640000399 РК, Костанайская область, г.Костанай, Аэропорт, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае.Внутренние работы**

(наименование, адрес)

Объект : **Аэровокзал**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ОК/21-251 (970640000399/210261/00) от 22.10.2021**

Акт выполненных работ №12

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **06-02 Тепловые сети**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1392,435	171,66	165,18	239025	230002	0	34458	295362	
						6,48	27,89	9023	38835		21879		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	43,065	2239,78	0	96456	0	0	69448	179176	
						2239,78	0	96456	0		13272		
3	3	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1579,05	1660		2621223		2621223		2830921	Казахстан
											209698		
4	4	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенингрунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1435,5	19,24	19,24	27619	27619	0	8413	38915	
						0	8,14	0	11685		2883		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									3344374	
			Раздел: 2. Снятие и восстановление асфальта										
5	5	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	83,52	3163,7	1316,1	264232	109921	0	219989	522959	
						1847,6	591,26	154312	49382		38738		
6	6	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	125,28	388,37	265,52	48655	33264	0	25038	79588	
						122,85	62,2	15391	7792		5895		
7	7	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3материала основания в плотном теле	83,52	3080,71	1093,33	257301	91315	152624	37785	318693	
						159,98	258,91	13362	21624		23607		
8	8	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2основания	835,2	1491,35	259,12	1245576	216417	997438	107241	1461042	
						37,98	80,91	31721	67576		108225		
9	9	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонныхсмесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	835,2	1903,59	210,24	1589878	175592	1393197	46761	1767570	
						25,25	26,59	21089	22208		130931		
10	10	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	835,2	418,1	0,04	349197	33	345455	4005	381458	
						4,44	0	3708	0		28256		
			Итого по разделу: 2. Снятие и восстановление асфальта									4531310	
			Раздел: 4. Канал лотковый КЛ 120х60-8										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемыеили опирающиеся на плиты.Устройство	м3 сборных конструкций	38,94	12442,4	2879,78	484507	112138	190441	259749	803797	
						4671,99	980,98	181927	38199		59541		
12	12	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2,объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012/Л11-8,Л11д-8	м3	5,04	57157		288071		288071	23046	311117	Казахстан
13	13	С1225-202-1206	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П15-8/П11-8	шт.	28	9829,33		275221		275221	22018	297239	Казахстан
14	14	С1225-202-1204	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П10д3/П11д-8	шт.	26	23421,79		608967		608967	48717	657684	Казахстан
15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	8,64	913,17	20,53	7890	177	5009	2538	11262	
						312,91	3	2704	26		834		
16	16	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	8,64	2429,24	7,42	20989	65	16521	4112	27109	
						509,7	2,03	4404	18		2008		
17	17	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов.Кладка	м3 кладки	0,34	41031,67	2280,24	13951	775	10764	2413	17673	
						7092,4	539,64	2411	183		1309		
18	18	Е11-230101-0104 Изм. и доп. вып. 16	Основание под трубопроводы бетонное.Устройство	м3 основания	0,51504	25469,43	2252,23	13118	1160	11060	1508	15796	
						1742,61	1214,97	898	626		1170		
19	19	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов.Кладка	м3 кладки	0,6525	41031,67	2280,24	26773	1488	20658	4631	33916	
						7092,4	539,64	4628	352		2512		
20	20	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг спреобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001305	845594		1104		1104	88	1192	
21	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	18,792	913,17	20,53	17160	385	10894	5521	24496	
						312,91	3	5880	56		1815		
			Итого по разделу: 4. Канал лотковый КЛ 120х60-8									**2201281**	
			Раздел: 5. Канал лотковый КЛ 90х45-8										
22	22	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемыеили опирающиеся на плиты.Устройство	м3 сборных конструкций	42,9	12442,4	2879,78	533779	123543	209808	286165	885539	
						4671,99	980,98	200428	42084		65595		
23	23	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2,объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012/Л6-8,Л6д-8	м3	5,05	57157		288643		288643	23091	311734	Казахстан
24	24	С1225-202-1206	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П15-8/П8-8	шт.	48	7809,85		374873		374873	29990	404863	Казахстан
25	25	С1225-202-1204	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П10д-3/П8д8	шт.	28	18216,95		510075		510075	40806	550881	Казахстан
26	26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	30,42	913,17	20,53	27779	624	17635	8937	39653	
						312,91	3	9519	91		2937		
27	27	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	30,42	2429,24	7,42	73897	226	58167	14477	95444	
						509,7	2,03	15505	62		7070		
28	28	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов.Кладка	м3 кладки	1,1934	41031,67	2280,24	48967	2721	37782	8471	62033	
						7092,4	539,64	8464	644		4595		
29	29	Е11-230101-0104 Изм. и доп. вып. 16	Основание под трубопроводы бетонное.Устройство	м3 основания	0,30464	25469,43	2252,23	7759	686	6542	892	9343	
						1742,61	1214,97	531	370		692		
30	30	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов.Кладка		0,315	41031,67	2280,24	12925	718	9973	2236	16374	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 кладки		7092,4	539,64	2234	170		1213		
31	31	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг: преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00084	845594		710		710	57	767	
32	32	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	10,024	913,17 312,91	20,53 3	9154 3137	206 30	5811	2945 968	13067	
33	33	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые плоспирающиеся на плиты.Устройство	м3 сборных конструкций	3,96	12442,4 4671,99	2879,78 980,98	49272 18501	11404 3885	19367	26415 6055	81742	
34	34	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2,объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012/Лу6-8	м3	2,61	57157		149180		149180	11934	161114	Казахстан
35	35	С1225-202-1204	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П10д-3/П8д8	шт.	6	18216,95		109302		109302	8744	118046	Казахстан
36	36	С1225-202-1204	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П10д-3/П11д8	шт.	6	23421,79		140531		140531	11242	151773	Казахстан
37	37	С1225-203-0701	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	3	9652		28956		28956	2316	31272	Казахстан
38	38	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов.Кладка	м3 кладки	0,39	41031,67 7092,4	2280,24 539,64	16002 2766	889 210	12347	2768 1502	20272	
39	39	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	4,86	913,17 312,91	20,53 3	4438 1521	100 15	2817	1428 469	6335	
40	40	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые плоспирающиеся на плиты.Устройство	м3 сборных конструкций	3,6	12442,4 4671,99	2879,78 980,98	44793 16819	10368 3532	17606	24014 5505	74312	
41	41	С1225-205-0103	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	210	2345		492450		492450	39396	531846	Казахстан
42	42	С1225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	90	1018		91620		91620	7330	98950	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Канал лотковый КЛ 90х45-8									3665360	
			Раздел: 6. Опоры неподвижные чертежи АС										
43	43	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,8	24625,68 1417,5	1152,89 271,77	68952 3969	3228 761	61755	4304 5860	79116	
44	44	Е11-061301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм.Устройство	м3	16,8	49987,52 13570,59	4862,99 1893,37	839790 227986	81699 31809	530106	236413 86096	1162299	
45	45	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметромот 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,60844	419679		255349		255349	20428	275777	
46	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	0,06531	402525		26289		26289	2103	28392	
47	47	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки,ригели перекрытия,покрытия и под установку оборудованиямногоэтажных зданий высотой до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,32375	60778,05 26308,35	28850,75 6664,98	19677 8517	9341 2158	1819	7366 2163	29206	
48	48	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,32375	451732		146248		146248	11700	157948	
49	49	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,38875	96,84 50,21	2,72 0,3	909 471	26 3	412	327 99	1335	
50	50	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраскаэмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	9,38875	164,68 58,7	3,85 0,6	1546 551	37 6	959	384 154	2084	
51	51	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	52,192	913,17 312,91	20,53 3	47660 16331	1072 157	30257	15334 5040	68034	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1	24625,68 1417,5	1152,89 271,77	24626 1418	1153 272	22055	1537 2093	28256	
53	53	Е11-061301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм.Устройство	м3	3,32	49987,52 13570,59	4862,99 1893,37	165959 45054	16145 6286	104759	46720 17014	229693	
54	54	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметромот 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14574	419679		61164		61164	4893	66057	
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	0,01274	402525		5128		5128	410	5538	
56	56	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки,ригели перекрытия,покрытия и под установку оборудованиямногоэтажных зданий высотой до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,06656	60778,05 26308,35	28850,75 6664,98	4045 1751	1921 444	374	1514 445	6004	
57	57	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,06656	451732		30067		30067	2405	32472	
58	58	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,93024	96,84 50,21	2,72 0,3	187 97	6 1	85	67 20	274	
59	59	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраскаэмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	1,93024	164,68 58,7	3,85 0,6	318 113	7 1	197	79 32	429	
60	60	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	м3 сборных конструкций	0,44	12442,4 4671,99	2879,78 980,98	5475 2056	1267 432	2152	2935 673	9083	
61	61	С1225-202-1204	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П10д-3/П11д8	шт.	4	23421,79		93687		93687	7495	101182	Казахстан
62	62	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	34,96	913,17 312,91	20,53 3	31924 10939	718 105	20267	10271 3376	45571	
63	63	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,82	24625,68 1417,5	1152,89 271,77	44819 2580	2099 495	40141	2798 3809	51426	
64	64	Е11-061301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм.Устройство	м3	7,4	49987,52 13570,59	4862,99 1893,37	369908 100422	35986 14011	233499	104134 37923	511965	
65	65	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметромот 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,39668	419679		166478		166478	13318	179796	
66	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	0,01678	402525		6754		6754	540	7294	
67	67	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки,ригели перекрытия,покрытия и под установку оборудованиямногоэтажных зданий высотой до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,1291	60778,05 26308,35	28850,75 6664,98	7846 3396	3724 860	725	2937 863	11646	
68	68	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,1291	451732		58319		58319	4665	62984	
69	69	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,7439	96,84 50,21	2,72 0,3	363 188	10 1	164	130 39	532	
70	70	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраскаэмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	3,7439	164,68 58,7	3,85 0,6	617 220	14 2	382	153 62	832	
71	71	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	м3 сборных конструкций	0,66	12442,4 4671,99	2879,78 980,98	8212 3084	1900 647	3228	4403 1009	13624	
72	72	С1225-202-1204	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П10д-3/П11д8	шт.	6	23421,79		140531		140531	11242	151773	Казахстан
73	73	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	51,58	913,17 312,91	20,53 3	47101 16140	1059 155	29902	15154 4980	67235	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	4,2	24625,68 1417,5	1152,89 271,77	103428 5954	4842 1141	92632	6456 8791	118675	
75	75	Е11-061301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм.Устройство	м3	17	49987,52 13570,59	4862,99 1893,37	849788 230700	82671 32187	536417	239227 87121	1176136	
76	76	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9266	419679		388875		388875	31110	419985	
77	77	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	0,04195	402525		16886		16886	1351	18237	
78	78	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки,ригели перекрытия,покрытия и под установку оборудованиямногоэтажных зданий высотой до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,2771	60778,05 26308,35	28850,75 6664,98	16842 7290	7995 1847	1557	6304 1852	24998	
79	79	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,2771	451732		125175		125175	10014	135189	
80	80	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,0359	96,84 50,21	2,72 0,3	778 403	21 2	353	280 85	1143	
81	81	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраскаэмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	8,0359	164,68 58,7	3,85 0,6	1323 472	31 5	821	329 132	1784	
82	82	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	м3 сборных конструкций	0,9	12442,4 4671,99	2879,78 980,98	11198 4205	2592 883	4402	6003 1376	18577	
83	83	С1225-202-1204	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П10д-3/П8д8	шт.	10	18216,95		182169		182169	14574	196743	Казахстан
84	84	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	113,69	913,17 312,91	20,53 3	103818 35575	2334 341	65910	33402 10978	148198	
85	85	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,44	24625,68 1417,5	1152,89 271,77	10835 624	508 120	9704	676 921	12432	
86	86	Е11-061301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм.Устройство	м3	1,41	49987,52 13570,59	4862,99 1893,37	70482 19135	6857 2670	44491	19842 7226	97550	
87	87	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметромот 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07188	419679		30167		30167	2413	32580	
88	88	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	0,00478	402525		1924		1924	154	2078	
89	89	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки,ригели перекрытия,покрытия и под установку оборудованиямногоэтажных зданий высотой до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,03328	60778,05 26308,35	28850,75 6664,98	2023 876	960 222	187	757 222	3002	
90	90	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,03328	451732		15034		15034	1203	16237	
91	91	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,96512	96,84 50,21	2,72 0,3	93 48	2 0	42	34 10	137	
92	92	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраскаэмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	0,96512	164,68 58,7	3,85 0,6	159 57	4 1	99	39 16	214	
93	93	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	м3 сборных конструкций	0,18	12442,4 4671,99	2879,78 980,98	2240 841	519 177	880	1201 275	3716	
94	94	С1225-202-1204	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П10д-3/П8д8	шт.	2	18216,95		36434		36434	2915	39349	Казахстан
95	95	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	9,01	913,17 312,91	20,53 3	8228 2819	185 27	5223	2647 870	11745	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	96	Е11-061301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм.Устройство	м3	10,14	48205,18	4862,99	488801	49311	301884	142692	682012	
						13570,59	1893,37	137606	19199		50519		
97	97	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13182	419679		55322		55322		59748	
											4426		
98	98	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от бдо 12 мм	т	0,072189	402525		29058		29058		31383	
											2325		
99	99	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,112398	274299,96	1455,96	30831	163	0	27972	63507	
						272844	636,09	30667	71		4704		
100	100	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг спреобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,112398	845594		95043		95043		102646	
											7603		
101	101	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	3,9	3801,52	1073,54	14826	4187	7138	4918	21324	
						897,78	458,15	3501	1787		1580		
			Итого по разделу: 6. Опоры неподвижные чертежи АС									6827182	
			Раздел: 7. Выход труб теплосети из канала - 1шт.Лист ТСАС-13										
102	102	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,4	10521,59	1834,04	4209	733	3084	674	5274	
						978,35	832,9	391	333		391		
103	103	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,4	27371,52	1152,89	10949	461	9920	615	12489	
						1417,5	271,77	567	109		925		
104	104	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича.Кладка привысоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,7	40731,75	3027,11	109976	8173	82280	20174	140562	
						7230,69	803,46	19523	2169		10412		
105	105	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций	2	626,95	252,73	1254	506	363	596	1998	
						192,73	59,81	385	120		148		
106	106	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,052	92924		4832		4832		5219	Казахстан
											387		
107	107	Е11-340107-0101 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленойстали для подпольных каналов.Устройство	м2 настила	1,393	8828,48	1431,59	12298	1994	623	8008	21930	
						6949,49	614,59	9681	856		1624		
108	108	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014толщиной от 4 до 12 мм	т	0,06561	592823		38895		38895		42007	
											3112		
109	109	Е11-130301-0410 К-2#за 2 раза	Поверхности металлические.Огрунтовкалаком БТ-577 за один раз	м2	1,393	174,66	6,7	243	10	128	75	343	
						76,38	1,2	106	2		25		
110	110	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,008278	274299,96	1455,96	2271	12	0	2060	4677	
						272844	636,09	2259	5		346		
111	111	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,008278	845594		7000		7000		7560	Казахстан
											560		
112	112	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	10	1499,78	3,23	14998	32	12911	2232	18608	
						205,49	1,18	2055	12		1378		
113	113	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11	913,17	20,53	10045	226	6377	3232	14339	
						312,91	3	3442	33		1062		
			Итого по разделу: 7. Выход труб теплосети из канала - 1шт.Лист ТСАС-13									275006	
			Раздел: 8. Герметичный ввод - 1 шт.										
114	114	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,08254	1451851,78	532535,1	119836	43955	29628	59546	193733	
						560358,4	168343,93	46252	13895		14351		
115	115	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз	м2	2,39366	96,84	2,72	232	7	105	83	340	
						50,21	0,3	120	1		25		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	116	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалямиПФ-115	м2	4,78732	82,35	1,93	394	9	244	98	531	
						29,35	0,3	141	1		39		
117	117	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,173	24444,12	1152,89	4229	199	3784	266	4855	
						1417,5	271,77	245	47		360		
118	118	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	4,86	913,17	20,53	4438	100	2817	1428	6335	
						312,91	3	1521	15		469		
			Итого по разделу: 8. Герметичный ввод - 1 шт.									205794	
			Раздел: 9. Изделия									994011	Казахстан
119	119	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	1,1202	821622		920381		920381	73630		
120	120	Е11-240101-0206 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуредо 150°С диаметром труб 150 мм.Прокладка	км трубопровода	0,36	1909239,84	791758,68	687326	285033	13337	459860	1238961	
						1080435	209855,69	388957	75548		91775		
121	121	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80размерами 159х4,5 мм	м	363,6	7062		2567743		2567743	205419	2773162	
122	122	Е11-240101-0107 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С диаметром труб 200 мм.Прокладка	км трубопровода	0,541	1971473,69	873298,86	1066567	472455	22072	694048	1901464	
						1057376	238481,82	572040	129019		140849		
123	123	Е11-240101-0207 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 200 мм.Прокладка	км трубопровода	0,309	2089843,27	885400,66	645762	273589	14365	427206	1158805	
						1157955	238552,43	357808	73713		85837		
124	124	С1241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80размерами 219х6,0 мм	м	858,5	13218		11347653		11347653	907812	12255465	
125	125	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,36	99203,39	0	35713	0	7792	27642	68423	
						77559	0	27921	0		5068		
126	126	Е11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,85	115316,43	0	98019	0	32094	65266	176348	
						77559	0	65925	0		13063		
127	127	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,3344	821622		274750		274750	21980	296730	Казахстан
128	128	Е11-130301-1705 К=4	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска композицией ОС51-03	м2	352	1319,82	13,41	464577	4721	432499	19460	522760	
						77,72	2,4	27357	845		38723		
129	129	Е11-130301-0406 #К-2 к объему#за 2 раза	Поверхности металлические.Огрунтовкагрунтовкой ГФ-021 за один раз/вектор	м2	830	52,93	2,72	43932	2258	0	28927	78688	
						50,21	0,3	41674	249		5829		
130	130	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76/вектор	м2	415	34,73	1,93	14413	800	1432	8490	24735	
						29,35	0,3	12180	124		1832		
131	131	С1261-105-0154	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитнодекоративного окрашивания металлических конструкций,адгезия покрытия 1 балл/вектор	кг	178,45	2219		395981		395981	31678	427659	
132	132	Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными на обкладках марки 125,изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	85	35252,74	1610,1	2996483	136859	1041304	1430341	4780970	
						21392	749,5	1818320	63708		354146		
133	133	С1234-202-0204 м-1,24	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный содной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	105,4	17346		1828268		1828268	146261	1974529	
134	134	Е11-260301-0202 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов.Покрытие сталью оцинкованной	м2поверхности покрытия изоляции	858	2776,74	168,28	2382443	144384	290922	1490381	4182650	
						2269,39	16,19	1947137	13891		309826		
135	135	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003толщиной стали 0,5 мм	м2	1046,76	2098		2196102		2196102	175688	2371790	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	136	E11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	480,5	1777,62 760,03	88,42 13,74	854146 365194	42486 6602	446466	349489 96291	1299926	
137	137	E11-110101-0402 к-2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя/до 3х слоев	м2 изолируемой поверхности	480,5	2215,33 917,16	88,13 15,67	1064466 440695	42346 7529	581424	421331 118864	1604661	
138	138	E11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	480,5	722,2 384,3	32,1 15,94	347017 184656	15424 7659	146937	180776 42223	570016	
139	139	E11-110101-1104 к-2	Стяжки бетонные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	480,5	172,82 9,24	11,17 5,27	83040 4440	5367 2532	73233	6554 7167	96761	
140	140	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	340	913,17 312,91	20,53 3	310478 106389	6980 1020	197108	99891 32829	443198	
141	141	E11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм.Установка	комплект	4	5886,17 2693,61	3045,98 899,6	23545 10774	12184 3598	586	14229 3022	40796	
142	142	E11-240106-0104 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм.Установка	комплект	4	15817,47 8167,9	7305,53 2039,08	63270 32672	29222 8156	1376	40420 8295	111985	
143	143	E11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм.Установка	комплект	6	9412,47 4297,32	4901,88 1430,8	56475 25784	29411 8585	1280	34025 7240	97740	
144	144	E11-240106-0103 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм.Установка	комплект	2	10183,54 4748,85	5139,36 1497,19	20367 9498	10278 2994	591	12367 2619	35353	
145	145	C1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	32348		129392		129392	10351	139743	
146	146	C1242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	4	136885		547540		547540	43803	591343	
147	147	C1242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	6	50849		305094		305094	24408	329502	
148	148	C1242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	69194		138388		138388	11071	149459	
149	149	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка (спускники)	т фасонных частей	0,4684	1451851,78 560358,4	532535,1 168343,93	680047 262472	249439 78852	168136	337911 81437	1099395	
150	150	C1242-302-0405	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до+200°С,PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	8	34729		277832		277832	22227	300059	
151	151	C1242-302-0504	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый,для воды,пара,Т до+425°С,PN 63,марки15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	55550		111100		111100	8888	119988	
152	152	C1242-302-0505	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый,для воды,пара,Т до+425°С,PN 63,марки15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	70782		141564		141564	11325	152889	
153	153	C1242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	50849		203396		203396	16272	219668	
154	154	C1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	32348		129392		129392	10351	139743	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	155	С1242-302-0503	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый,для воды,пара,Т до+425°С,PN 63,марки15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	37613		225678		225678	18054	243732	
156	156	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	2	534,37 463,62	0 0	1069 927	0 0	142	909 158	2136	
157	157	С1245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	2532		5064		5064	405	5469	
158	158	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	2	2550,36 352,82	0 0	5101 706	0 0	4395	692 463	6256	
159	159	Е11-240104-0102 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 150 мм.Установка	компенсатор	6	16635,1 8080,59	8193,93 2296,12	99811 48484	49164 13777	2163	61638 12916	174365	
160	160	С1242-403-0207	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой,Т до+850°С,PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 150	шт.	6	42020		252120		252120	20170	272290	
161	161	Ц13-110201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	3297,04 3207,42	0 0	3297 3207	0 0	90	2406 456	6159	
162	162	С1245-710-0339	Тепловычислитель модели ТСР 034,Q 283 м3/ч,на два расходомера,DN 100	комплект	1	539154		539154		539154	43132	582286	
			Итого по разделу: 9. Изделия									44062068	
			ИТОГО:					51813801 8595300	3345247 944940	39873248	8475443 4823131	65112375	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9 %		1888259				67000630	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,4 %		1608015				68608645	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1372173				69980818	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		8397698				78378516	
			Итого с НДС										
			Скидка			10%		7837852					
			Итого с НДС									70540665	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
(наименование организации)
Директор Рашев А.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай"
(наименование организации)
Председатель Правления Ким Ю.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мустау"

Эксперт тех.надзора Кльшбаев О.С.
ПРИКАЗ № 445 п/п
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)