Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫГЫС"

Наименование стройки: 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом по ул.Спамбетова №2 в г.Зайсан Зайсанского района ВКО

ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №6

за декабрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно правовая форма		
		номер	дата						
		№22	20.05.2020г.						
		Доп. сог №1	24.11.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом по ул.Спамбетова №2 в г.Зайсан Зайсанского района ВКО	131 000 030	18 750 027							2 250 003	21 000 030
Всего к оплате										21 000 030

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района
г. Зайсан ул. Жангельдина, дом 54.
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 191040002522
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ М.Конобаев

Технадзор:
ТОО "I.C.T"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Индустриальная, 1/1, 070001
ИИК KZ138560000004371937
БИК KCJBKZKX
БИН 110240021844
ВКФ АО "БанкЦентрКредит"

Технадзор _____ А.О.Темеков

Авторский надзор
ТОО "Востокагропромпроект"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Потанина, 14, 070003
ИИК KZ826017151000000835
БИК HSBKKKZKX
БИН 050740006460
АО "Народный банк Казахстана"

Директор _____ М.Ж.Урунтаев

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ Д.К. Абжанов

Наименование стройки: 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом по ул.Спамбетова №2 в г.Зайсан Зайсанского района ВКО

Ф-2

Наименование объекта: 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом по ул.Спамбетова №2 в г.Зайсан Зайсанского района ВКО

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Договор №22 от 20.05.2020г., Доп. согл. №1 от 24.11.2020

Акт №6 от 20 декабря 2020г.
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-1-2)									
		Общестроительные работы (надземная строительная часть здания)									
		Раздел 1 Стены									
		1.1 Кирпичные стены									
1	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	96,5	36289,35	2330,8	3501921	224922	2792855	493727	4315300
					5017,04	484,4	484144	46745	–	319652	
2	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СГ1) НР = 93 %	т металлических изделий	0,3	331728,35	2141,77	99518	642	80721	17067	125912
					60516,32	654,22	18155	197	–	9327	
3	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СГ2) НР = 93 %	т металлических изделий	0,055	331729,48	2142,86	18245	118	14799	3129	23084
					60516,72	656,53	3328	36	–	1710	
4	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СГ3) НР = 93 %	т металлических изделий	0,06	331729,56	2141,41	19903	128	16144	3414	25182

				60518,1	654,47	3631	40	–	1865	
5 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	134	35065,59	2330,8	4698788	312327	3821257	586006	5707578
				4217,94	484,4	565204	64910	–	422784	
6 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,038	331733	2144,95	12606	81	10225	2162	15949
				60517,23	655,28	2300	25	–	1181	
7 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство ПМ3-ПМ14 НР = 91 %	м3	8,6	41531,06	4132,12	357169	35537	205142	112403	507138
				13545,39	817,48	116490	7030	–	37566	
8 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (14)	т	0,14	200618		28087		28087		30334
								–	2247	
9 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (10)	т	0,24	200618		48148		48148		52000
								–	3852	
10 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8)	т	0,62	204885		127029		127029		137191
								–	10162	
11 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (18)	т	0,16	200618		32099		32099		34667
								–	2568	
12 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (16)	т	0,06	200618		12037		12037		13000
								–	963	

13	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9,3	443,82	244,73	4128	2276	401	2283	6924
					156	52,07	1451	484	–	513	
14	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 1ПБ10-1	м3	0,02	83302,4		1666		1666		1799
15	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2ПБ13-1	м3	0,15	83302,4		12495		12495		13495
	1.2 Сердечники, монолитная обвязка										
20	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитных сердечников См1-См14 НР = 91 %	м3	38	33323,24	4474,08	1266283	170015	753612	342248	1737213
					9017,25	880,03	342656	33441	–	128682	
23	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (16 AIII)	т	0,45	200618		90278		90278		97500
									–	7222	
24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12 AIII)	т	0,3	205373		61612		61612		66541
									–	4929	
25	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (КС1) НР = 91 %	т	0,8	18163,65	1244,44	14532	996	233	12358	29041
					16628,27	345,93	13303	277	–	2151	
26	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (16AIII)	т	0,74	200618		148457		148457		160334
									–	11877	

27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6AI)	т	0,09	204885		18440		18440		19915
									–	1475	
28	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (КС2) НР = 91 %	т	0,8	18163,41	1244,33	14532	996	233	12358	29041
					16628,12	345,91	13303	277	–	2151	
29	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12AIII)	т	0,66	205373		135546		135546		146390
									–	10844	
30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6AI)	т	0,15	204885		30733		30733		33192
									–	2459	
36	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12)	т	0,04364	205373		8962		8962		9679
		1.3 Антисейсмический пояс							–	717	
37	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	32,24	33264,97	4474,08	1072461	144243	637502	290370	1471857
					9017,25	880,03	290716	28372	–	109026	
38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (10)	т	1,1	205373		225910		225910		243983
									–	18073	
39	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12)	т	0,22	205373		45182		45182		48797
									–	3615	

41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6)	т	0,9	204885		184397		184397		199149
									–	14752	
	Раздел 2 Перекрытие-покрытие										
	2.2 на отм. +2,500										
80	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	6365,15	1251,64	57285	11265	17460	36533	101323
					3173,38	266,65	28560	2400	–	7505	
82	1106-0301-0403	Стержень со связями из арматуры. Установка при бетонировании ОС-2 (дополнительные сборочные единицы для плиты ПК72.15-8АтVT-а) НР = 91 %	т	0,02592	338348,77	1234,57	8770	32	5334	3107	12827
					131327,16	385,8	3404	10	–	950	
86	1106-0301-0403	Стержень со связями из арматуры. Установка при бетонировании ОС-1 (дополнительные сборочные единицы для плиты ПК72.10-8АтVT-а) НР = 91 %	т	0,00312	338461,54	1282,05	1056	4	642	374	1544
					131410,26	320,51	410	1	–	114	
87	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ПМ-4 НР = 91 %	м3	3	21497	1622	64491	4866	54180	5920	76044
					1815	353,67	5445	1061	–	5633	
88	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8,10)	т	0,26112	205373		53627		53627		57917
									–	4290	
89	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МС-1 НР = 91 %	т	0,0189	806402,12	1216,93	15241	23	11053	3799	20563
					220370,37	529,1	4165	10	–	1523	

90	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство козырька К1 НР = 91 %	м3	2,76	21497,46	1621,74	59333	4476	49847	5447	69962
					1815,22	353,62	5010	976	–	5182	
91	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (10)	т	0,1386	205373		28465		28465		30742
									–	2277	
92	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (14)	т	0,2799	200618		56153		56153		60645
									–	4492	
93	1108-0201-0702	Крепление стальными затяжками (крепление козырька) НР = 93 %	т металлических изделий	0,11832	51487,49	3989,18	6092	472	753	4670	11623
					41134,21	1310,01	4867	155	–	861	
94	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (63х5)	т	0,08892	239193		21269		21269		22971
									–	1702	
95	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0294	245176		7208		7208		7785
									–	577	
96	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум2) НР = 91 %	м3	3,888	35618,83	1764,15	138486	6859	99224	30840	182872
					8334,1	382,46	32403	1487	–	13546	

97	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,14645	204885		30005		30005		32405
									–	2400	
99	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум3) НР = 91 %	м3	1,134	35619,05	1763,67	40392	2000	28941	8994	53337
					8334,22	381,83	9451	433	–	3951	
100	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,03742	204885		7667		7667		8280
									–	613	
101	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум4) НР = 91 %	м3	1,134	35619,05	1763,67	40392	2000	28941	8994	53337
					8334,22	381,83	9451	433	–	3951	
102	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,04366	204885		8945		8945		9661
									–	716	
104	1116-0401-0203	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7,2	1783,89	45	12844	324	6687	5825	20163
					810,14	15,42	5833	111	–	1494	
2.3 на отм. +5.300											
105	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	28	6365,15	1251,64	178225	35046	54324	113660	315236
					3173,38	266,65	88855	7467	–	23351	
112	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ПМ-4 НР = 91 %	м3	1	21497	1622	21496	1622	18059	1974	25348
					1815	353,67	1815	354	–	1878	

113	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8,10)	т	0,087	205373		17867		17867	19296
									–	1429
114	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МС-1 НР = 91 %	т	0,006	806402,12	1216,93	4838	7	3509	1207	6529
					220370,37	529,1	1322	4	–	484
115	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум2) НР = 91 %	м3	1,296	35618,83	1764,15	46163	2287	33075	10279	60957
					8334,1	382,46	10801	495	–	4515
116	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,05	204885		10244		10244	11064
									–	820
117	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	0,432	18175,15	1531,64	7852	662	5683	1623	10233
					3488,43	510,03	1507	220	–	758
118	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум3) НР = 91 %	м3	0,378	35619,05	1763,67	13463	667	9646	2998	17778
					8334,1	381,83	3150	144	–	1317
119	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,01	204885		2049		2049	2213
									–	164
120	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум4) НР = 91 %	м3	0,378	35619,05	1763,67	13463	667	9646	2998	17778
					8333,22	381,83	3150	144	–	1317

121	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,015	204885		3073		3073		3319
									–	246	
122	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 %	м3 утеплителя	0,189	33892,42	1410,93	6406	267	5557	596	7562
					3077,6	350,97	582	66	–	560	
123	1116-0401-0203	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,4	1783,89	45	4281	109	2228	1940	6719
					810,14	15,42	1944	36	–	498	
	Раздел 10 Разные работы										
	10.2 Спуск в подвал по оси 1										
319	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,37	170,04	78,48	403	186	–	221	674
					91,56	37,97	217	90	–	50	
320	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,32	19256,25	1059,38	6162	339	5457	398	7085
					1143,75	221,88	366	71	–	525	
321	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	5	21927,4	1622	109637	8110	92452	9867	129064
					1815	353,6	9075	1768	–	9560	
322	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (ступени) НР = 91 %	м3	1,19	21428,57	1621,01	25500	1929	21411	2349	30077
					1815,13	353,78	2160	421	–	2228	
323	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012. С1-С2	т	0,02957	269069		7956		7956		8592
									–	636	
324	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ш-1/	т	0,00225	204885		461		461		498

									–	37	
325	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	23440	1140	3516	171	3197	167	3978
					986,67	240	148	36	–	295	
326	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /М1/ НР = 91 %	т	0,04536	557716,05	1234,57	25298	56	22314	2686	30223
					64550,26	529,1	2928	24	–	2239	
327	1109-0701-0105	Ограждение. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,20925	168047,79	18738,35	35164	3921	835	21841	61565
					145319	5949,82	30408	1245	–	4560	
328	2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,93	1781		15904		15904		17176
									–	1272	
329	2105-0204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,060;	т	0,04537	282824		12832		12832		13859
									–	1027	

Итого	**16 943 009**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 122 108
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	980 648
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	201 496
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 418 382
Накладные расходы, тенге	2 166 832
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 255 039
Всего	**16 943 009**
Всего по СМР	**16 943 009**
Оборудование	0
Временные здания и сооружения (0,9%)	152 487
Всего	**17 095 496**
Затраты в зимнее время (1,7%)	290 623

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	
Итого	123 326
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**17 509 446**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 года	347 722
- в текущих и прогнозных ценах	**17 857 168**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	
Налог на добавленную стоимость	18 750 027
Всего по акту	2 250 003
	21 000 030

(двадцать один миллион тридцать тенге 00 тиын)

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района
г. Зайсан ул. Жангельдина, дом 54.
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 191040002322
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ М.Конбаев

Технадзор:
ТОО "I.C.T"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Индустриальная, 1/1, 070001
ИИК KZ138560000004371937
БИК KCJBKZKX
БИН 110240021844
ВКФ АО "БанкЦентрКредит"

Технадзор _____ А.О.Темеков

Авторский надзор
ТОО "Востокагропромпроект"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Потанина, 14, 070003
ИИК KZ826017151000000835
БИК HSBKKZKX
БИН 050740006409
АО "Народный банк Казахстана"

Директор _____ М.Ж.Урунтаев

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ Д.К. Абжанов