Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫГЫС"

ф-3

Наименование стройки: 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом по ул.Спамбетова №2 в г.Зайсан Зайсанского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №7
за март месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно правовая форма		
		номер	дата						
		№22	20.05.2020 г.						
		Доп. сог №1	24.11.2020 г.						
		Доп. сог №2	15.12.2020 г.						
		Доп. сог №3	05.03.2021 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом по ул.Спамбетова №2 в г.Зайсан Зайсанского района ВКО	180 000 000	62 500 000							7 500 000	70 000 000
Всего к оплате										70 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района
г. Зайсан ул. Жангельдина, дом 54.
ИИК KZ260703103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 191040002322
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **М.Конбаев**

Технадзор:
ТОО "I.C.T"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Индустриальная, 1/1, 070001
ИИК KZ138560000004371937
БИК KCJBKZKX
БИН 110240021844
ВКФ АО "БанкЦентрКредит"

Технадзор _____ **А.О.Темеков**

Авторский надзор
ТОО "Востокагропромпроект"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Потанина, 14, 070003
ИИК KZ826017151000000835
БИК HSBKKZKX
БИН 050740006409
АО "Народный банк Казахстана"

Директор _____ **Н.Ж.Урунтаев**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К. Абжанов**

Наименование стройки: 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом по ул.Спамбетова №2 в г.Зайсан Зайсанского района ВКО

Ф-2

Наименование объекта: 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом по ул.Спамбетова №2 в г.Зайсан Зайсанского района ВКО

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Договор №22 от 20.05.2020г., Доп. согл. №1 от 24.11.2020 г., Доп. согл. №2 от 15.12.2020 г., Доп. согл. №2 от 24.11.2021 г.

Акт №7 от 10 марта 2021 г.
приемки выполненных работ
за март месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(локальная смета 2-1-2)										
	Общестроительные работы (надземная строительная часть здания)										
	Раздел 1 Стены										
	1.1 Кирпичные стены										
1	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	193	36289,35	2330,8	7003845	449844	5585712	987454	8630603
					5017,04	484,4	968289	93489	–	639304	
2	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СГ1) НР = 93 %	т металлических изделий	0,616	331728,35	2141,77	204346	1320	165747	35044	258541
					60517,32	654,22	37279	403	–	19151	
3	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СГ2) НР = 93 %	т металлических изделий	0,11	331729,48	2142,86	36490	235	29598	6258	46168
					60516,72	656,53	6657	72	–	3420	
4	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СГ3) НР = 93 %	т металлических изделий	0,12	331729,56	2141,41	39807	257	32288	6826	50364

				60518,1	654,47	7262	78		–	3731	
5	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	268	35065,59	2330,8	9397578	624654	7642516	1172011	11415156
					4217,94	484,4	1130408	129819	–	845567	
6	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,07	331733	2144,95	23221	150	18835	3981	29378
					60517,23	655,28	4236	45	–	2176	
7	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство ПМ3-ПМ14 НР = 91 %	м3	17,3	41531,06	4132,12	718489	71486	412668	226115	1020172
					13545,39	817,48	234335	14143	–	75568	
8	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (14)	т	0,56779	200618		113909		113909		123022
									–	9113	
9	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (10)	т	0,93734	200618		188047		188047		203091
									–	15044	
10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8)	т	2,50962	204885		514183		514183		555318
									–	41135	
11	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (18)	т	0,6844	200618		137303		137303		148287
									–	10984	
12	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (16)	т	0,2337	200618		46884		46884		50635
									–	3751	

13	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	19	443,82	244,73	8432	4649	819	4665	14145
					156	52,07	2964	989	–	1048	
14	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 1ПБ10-1	м3	0,08	83302,4		6664		6664		7197
									–	533	
15	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2ПБ13-1	м3	0,602	83302,4		50148		50148		54160
									–	4012	
	1.2 Сердечники, монолитная обвязка										
20	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитных сердечников См1-См14 НР = 91 %	м3	76,3	33323,24	4474,08	2542565	341373	1513176	687198	3488144
					9017,25	880,03	688016	67147	–	258381	
22	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,00172	204885		352		352		380
									–	28	
23	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (16 AIII)	т	1,88456	200618		378077		378077		408323
									–	30246	
24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12 AIII)	т	1,4301	205373		293704		293704		317200
									–	23496	
25	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (КС1) НР = 91 %	т	1,7	18163,65	1244,44	30878	2115	495	26259	61708
					16628,27	345,93	28268	588	–	4571	

26	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (16AIII)	т	2,97446	200618		596730		596730		644468
									–	47738	
27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6AI)	т	0,38386	204885		78647		78647		84939
									–	6292	
28	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (КС2) НР = 91 %	т	1,62	18163,41	1244,33	29424	2015	471	25024	58804
					16628,12	345,91	26938	561	–	4356	
29	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12AIII)	т	2,64798	205373		543824		543824		587330
									–	43506	
30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6AI)	т	0,59168	204885		121226		121226		130924
									–	9698	
	1.3 Антисейсмический пояс										
37	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	98,3	33264,97	4474,08	3269947	439802	1943749	885341	4487711
					9017,25	880,03	886396	86506	–	332423	
38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (10)	т	7,5748	205373		1555659		1555659		1680112
									–	124453	
39	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12)	т	1,8387	205373		377619		377619		407829
									–	30210	

40	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (16)	т	0,2159	200618		43313		43313		46778
									–	3465	
41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6)	т	3,92466	204885		804104		804104		868432
									–	64328	
42	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании АС1-АС2 НР = 91 %	т	0,10874	337874,79	1227,28	36740	134	22325	13033	53755
					131334,47	380,61	14281	41	–	3982	
	Раздел 2 Перекрытие-покрытие										
	2.3 на отм. +5.300										
105	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	56	6365,16	1251,64	356449	70093	108647	227319	630469
					3173,38	266,65	177709	14934	–	46701	
107	1106-0301-0403	Стержень со связями из арматуры. Установка при бетонировании ОС-2 (дополнительные сборочные единицы для плиты ПК72.15-8АтVT-а) НР = 91 %	т	0,02592	338348,77	1234,57	8770	32	5334	3107	12827
					131327,16	385,8	3404	10	–	950	
111	1106-0301-0403	Стержень со связями из арматуры. Установка при бетонировании ОС-1 (дополнительные сборочные единицы для плиты ПК72.10-8АтVT-а) НР = 91 %	т	0,00312	338461,54	1282,05	105[illegible]	4	642	374	[illegible]544
					131410,26	320,51	410	1	–	114	
112	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ПМ-4 НР = 91 %	м3	2	21497	1622	42993	3244	36119	3948	50696
					1815	353,67	3630	708	–	3755	

113	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8,10)	т	0,17412	205373		35760		35760		38621
									–	2861	
114	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МС-1 НР = 91 %	т	0,0129	806402,12	1216,93	10403	16	7544	2593	14036
					220370,37	529,1	2843	6	–	1040	
115	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум2) НР = 91 %	м3	2,592	35618,83	1764,15	92325	4574	66149	20559	121915
					8334,1	382,46	21602	990	–	9031	
116	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,09645	204885		19761		19761		21342
									–	1581	
118	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум3) НР = 91 %	м3	0,756	35619,05	1763,67	26928	1333	19294	5996	35558
					8334,22	381,83	6301	288	–	2634	
119	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,02742	204885		5618		5618		6067
									–	449	
120	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум4) НР = 91 %	м3	0,756	35619,05	1763,67	26928	1333	19294	5996	35558
					8334,22	381,83	6301	288	–	2634	
121	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,02866	204885		5872		5872		6342
									–	470	

123	1116-0401-0203	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,8	1783,89	45	8562	215	4458	3885	13443
					810,14	15,42	3889	75	–	996	
2.4 на отм. +8.100											
124	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	84	6365,15	1251,64	534673	105138	162971	340976	945701
					3173,38	266,65	266564	22399	–	70052	
126	1106-0301-0403	Стержень со связями из арматуры. Установка при бетонировании ОС-2 (дополнительные сборочные единицы для плиты ПК72.15-8АтVT-а) НР = 91 %	т	0,02592	338348,77	1234,57	8770	32	5334	3107	12827
					131327,16	385,8	3404	10	–	950	
130	1106-0301-0403	Стержень со связями из арматуры. Установка при бетонировании ОС-1 (дополнительные сборочные единицы для плиты ПК72.10-8АтVT-а) НР = 91 %	т	0,00312	338461,54	1282,05	1056	4	642	374	1544
					131410,26	320,51	410	1	–	114	
131	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ПМ-4 НР = 91 %	м3	3	21497	1622	64491	4866	54180	5920	76044
					1815	353,67	5445	1061	–	5633	
132	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8,10)	т	0,26112	205373		53627		53627		57917
									–	4290	
133	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 [illegible]. Установка МС-1 НР = 91 %	т	0,0189	806402,12	1216,93	15241	23	11053	3799	20563
					220370,37	529,1	4165	10	–	1523	
134	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум2) НР = 91 %	м3	3,888	35618,83	1764,15	138486	6859	99224	30840	182872

				8334,1	382,46	32403	1487	–	13546	
135	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,14645	204885		30005		30005	32405
								–	2400	
137	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум3) НР = 91 %	м3	1,134	35619,05	1763,67	40392	2000	28941	8994	53337
					8334,22	381,83	9451	433	–	3951
138	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,03742	204885		7667		7667	8280
								–	613	
139	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум4) НР = 91 %	м3	1,134	35619,05	1763,67	40392	2000	28941	8994	53337
					8334,22	381,83	9451	433	–	3951
140	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,04366	204885		8945		8945	9661
								–	716	
142	1116-0401-0203	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7,2	1783,89	45	12844	324	6687	5825	20163
					810,14	15,42	5833	111	–	1494
	2.5 на отм. +10.900									
143	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	56	6365,15	1251,64	356449	70093	108647	227319	630469
					3173,38	266,65	177709	14934	–	46701

145	1106-0301-0403	Стержень со связями из арматуры. Установка при бетонировании ОС-2 (дополнительные сборочные единицы для плиты ПК72.15-8АтVT-а) НР = 91 %	т	0,017	338348,77	1234,57	5752	21	3498	2037	8412
					131327,16	385,8	2233	6	–	623	
149	1106-0301-0403	Стержень со связями из арматуры. Установка при бетонировании ОС-1 (дополнительные сборочные единицы для плиты ПК72.10-8АтVT-а) НР = 91 %	т	0,00208	338461,54	1282,05	703	2	428	249	1028
					131410,26	320,51	273	1	–	76	
150	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ПМ-4 НР = 91 %	м3	2	21497	1622	42993	3244	36119	3948	50696
					1815	353,67	3630	708	–	3755	
151	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8,10)	т	0,174	205373		35735		35735		38594
									–	2859	
152	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МС-1 НР = 91 %	т	0,006	806402,12	1216,93	4838	7	3509	1207	6529
					220370,37	529,1	1322	4	–	484	
153	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум2) НР = 91 %	м3	2,592	35618,83	1764,15	92325	4574	66149	20559	121915
					8334,1	382,46	21602	990	–	9031	
154	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,098	204885		20079		20079		21685
									–	1606	
156	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум3) НР = 91 %	м3	0,756	35619,05	1763,67	26928	1333	19294	5996	35558

				8334,22	381,83	6301	288	–	2634	
157	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,025	204885		5122		5122	5532
									–	410
158	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ум4) НР = 91 %	м3	0,756	35619,05	1763,67	26928	1333	19294	5996	35558
					8334,22	381,83	6301	288	–	2634
159	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 AI)	т	0,029	204885		5942		5942	6417
									–	475
161	1116-0401-0203	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,8	1783,89	45	8562	215	4458	3885	13443
					810,14	15,42	3889	75	–	996
Раздел 6 Перегородки										
6.2 Кирпичные										
265	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	598,23	5100	239,49	3050973	143270	2173711	710303	4062178
					1226,94	49,77	733992	29775	–	300902
266	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД1,ЗД2 НР = 91 %	т	2,06	221591,33	1217,28	456478	2508	–	414076	940198
					220374,05	513,67	453970	1059	–	69644
267	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (-6)	т	1,53	250948		383950		383950		414666
									–	30716

268	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (90х56х6)	т	0,53	239193		126772		126772		136914
									–	10142	
269	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,13	331728,11	2142,86	43124	278	34979	7395	54561
					60516,13	649,77	7867	85	–	4042	
270	1106-0101-0101	Заполнение раствором. Устройство НР = 91 %	м3	1,03	19191,12	1059,03	19765	1090	17496	1279	22728
					1144,94	219,75	1179	227	–	1684	
	Раздел 7 Полы										
	7.3 2-5 этажи тип 61										
284	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1240	722,51	26,28	895908	32583	474416	380584	1378611
					313,64	12,88	388909	15968	–	102119	
285	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	4960	103,76	4,46	514635	22120	473288	28002	586048
					3,88	2,13	19227	10562	–	43411	
	7.5 Техподполье тип 176										
288	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	35,58	7628,36	1536,11	271419	54655	109554	123054	426031
					3013,19	666,04	107210	23698	–	31558	
289	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	771,6	686,88	25,66	530000	19803	270717	234452	825608
					310,37	12,88	239480	9937	–	61156	

290	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 НР = 94 % К=8,000;	м2 стяжки	6172,8	95,68	4,46	590591	27529	540030	34005	674564
					3,73	2,13	23032	13144	–	49968	
293	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	771,6	994,04	89,13	766998	68770	452828	254435	1103148
					318,04	32,76	245400	25276	–	81715	
294	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-1543,2	102,25	3,85	-157786	-5948	-137699	-16085	-187781
					9,16	1,93	-14139	-2973	–	-13910	

Раздел 10 Разные работы

10.3 Спуск в подвал по оси 5

340	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,37	170,04	78,48	403	186	–	221	674
					91,56	37,97	217	90	–	50	
341	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,32	19256,25	1059,38	6162	339	5457	398	7085
					1143,75	221,88	366	71	–	525	
342	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	5	21782,2	1622	108911	8110	91726	9867	128280
					1815	353,6	9075	1768	–	9502	
343	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (ступени) НР = 91 %	м3	1,19	21569,75	1621,01	25668	1929	21579	2349	30258
					1815,13	353,78	2160	421	–	2241	
344	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012. С1-С2	т	0,02957	269069		7956		7956		8592
									–	636	

345	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ш-1/	т	0,00225	204885		461		461		498
									–	37	
346	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	23440	1140	3516	171	3197	167	3978
					986,67	240	148	36	–	295	
360	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,45	845,16	17,71	14748	309	10026	4143	20402
					252,89	2,41	4413	42	–	1511	

Раздел 11 Лестницы Л-1

	11										
452	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (БЛ1-БЛ6) НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	1,65	28015,63	9570,18	46226	15791	5914	19989	71512
					14861,44	2695,52	24521	4448	–	5297	
453	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (24У) К=3,000;	т	3,003	442326		1328305		1328305		1434569
									–	106264	
454	2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 (14х180) К=3,000;	т	0,327	280863		91842		91842		99189
									–	7347	
455	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (ЛК1т, ЛК1н) НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,105	28010,58	9566,14	2940	1004	376	1272	4549
					14862,43	2693,12	1560	283	–	337	

456	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (14У) К=3,000;	т	0,18	343653		61858		61858		66807
									–	4949	
457	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (70х6) К=3,000;	т	0,009	242812		2185		2185		2360
									–	175	
458	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (ЛК2т, ЛК2н) НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	1,035	28015,46	9570,53	28997	9906	3709	12539	44859
					14861,35	2696,14	15382	2790	–	3323	
459	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (14У) К=3,000;	т	1,989	343653		683526		683526		738208
									–	54682	
460	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (L70х6) К=3,000;	т	0,081	242812		19668		19668		21241
									–	1573	
461	2113-0201-0801	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм К=3,000;	т	0,081	850344		68878		68878		74388
									–	5510	
462	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Пм-1) НР = 91 % К=3,000;	м3	6,57	37430,59	1764,23	245919	11591	179573	52112	321873

				8334,09	382,19	54755	2511	–	23842		
463	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Вр1-5) К=3,000;	т	0,078	269069		20987		20987		22666
									–	1679	
464	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (12) К=3,000;	т	0,4554	227769		103726		103726		112024
									–	8298	
465	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6) К=3,000;	т	0,01026	204885		2102		2102		2270
									–	168	
466	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Пм-2) НР = 91 % К=3,000;	м3	6,3	37430,48	1764,02	235811	11113	172194	49971	308645
					8334,07	382,33	52504	2409	–	22863	
467	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (10 AIII) К=3,000;	т	0,525	227769		119579		119579		129145
									–	9566	
468	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Вр1-5) К=3,000;	т	0,117	269069		31481		31481		33999
									–	2518	
469	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Пм-2а) НР = 91 % К=3,000;	м3	2,79	37430,82	1764,16	104432	4922	76258	22129	136686
					8334,05	382,08	23252	1066	–	10125	

470	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (12 AIII) К=3,000;	т	0,216	227769		49198		49198		53134
									–	3936	
471	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Вр1-5) К=3,000;	т	0,036	269069		9686		9686		10461
									–	775	
472	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Пм-3) НР = 91 % К=3,000;	м3	8,64	37430,42	1764,1	323402	15243	236153	68531	423288
					8334,03	382,29	72006	3303	–	31355	
473	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (10 AIII) К=3,000;	т	0,807	227769		183810		183810		198515
									–	14705	
474	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Вр1-5) К=3,000;	т	0,18	269069		48432		48432		52307
									–	3875	
475	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию (ЛС1,ЛС2, ЛС7) НР = 118 % К=3,000;	м ступеней	88,83	1288,66	49,27	114472	4377	3318	128185	262070
					1202,04	20,86	106777	1854	–	19413	
476	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 К=3,000;	м	148,05	3103,62		459491		459491		496250
									–	36759	
477	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию (ЛС3,ЛС4) НР = 118 % К=3,000;	м ступеней	20,25	1288,64	49,28	26095	998	756	29222	59742

				1202,02	20,89	24341	423		–	4425	
478	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 К=3,000;	м	20,25	3103,62		62848		62848		67876
									–	5028	
479	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию (ЛС5, ЛС6) НР = 118 % К=3,000;	м ступеней	73,44	1288,66	49,27	94640	3619	2743	105977	216666
					1202,04	20,86	88278	1533	–	16049	
480	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 К=3,000 ,;	м	122,4	3103,62		379883		379883		410274
									–	30391	
481	1107-0107-0103	Изделия закладные массой до 20 кг. Установка М4 НР = 118 % К=3,000;	т стальных элементов	0,6	654625,06	5723,58	392775	3434	355907	40335	467759
					55723,58	1247,14	33434	748	–	34649	
482	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ОП-1 НР = 91 % К=3,000;	м3	0,792	21496,97	1621,97	17027	1285	14304	1563	20077
					1815,15	353,03	1438	280	–	1487	
483	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (6) К=3,000;	т	0,006	227769		1367		1367		1476
									–	109	
484	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД1 НР = 91 % К=3,000;	т	0,135	221593,12	1218,32	29914	164	–	2713	61613
					220374,8	513,91	29750	69	–	4564	

485	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (8) К=3,000;	т	0,123	250948		30867		30867		33336
									–	2469	
486	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (10) К=3,000;	т	0,0111	205373		2280		2280		2462
									–	182	
487	1106-0301-0403	Петля из арматуры. Установка при бетонировании П1 НР = 91 % К=3,000;	т	0,0102	132983,68	1223,78	1356	12	4	1223	2785
					131351,98	407,93	1340	4	–	206	
488	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6) К=3,000;	т	0,0102	204885		2090		2090		2257
									–	167	

Итого	**56 476 558**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 573 648
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 682 107
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	605 327
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 255 517
Накладные расходы, тенге	7 781 839
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 183 447
Всего	**56 476 558**
Всего по СМР	**56 476 558**
Оборудование	0
Временные здания и сооружения (0,9%)	508 289
Всего	**56 984 847**
Затраты в зимнее время (1,7%)	968 742
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	411 148

Итого	**58 364 738**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 159 072
Итого в текущих ценах с 01.10.18 года	**59 523 810**
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	62 500 000
Налог на добавленную стоимость	7 500 000
Всего по акту	**70 000 000**

(семьдесят миллионов тридцать тенге 00 тиын)

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района
г. Зайсан ул. Жангельдина, дом 54.
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 191040002322
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **М.Конбаев**

Технадзор:
ТОО "I.C.T"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Индустриальная, 1/1, 070001
ИИК KZ138560000004371937
БИК KCJBKZKX
БИН 110240021844
ВКФ АО "БанкЦентрКредит"

Технадзор _____ **А.О.Темеков**

Авторский надзор
ТОО "Востокагропромпроект"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Потанина, 14, 070003
ИИК KZ826017151000000835
БИК HSBKKZKX
БИН 050740006409
АО "Народный банк Казахстана"

Директор _____ **М.Ж.Урунтаев**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К. Абжанов**