Форма №2

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Колтоган сельского округа Биртилек, Келесского района, Туркестанская область

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №52 от 30.05.2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
2-1 на Внутрипоселковые водопроводные сети										
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	11859.27	73.06	66.80	866438	792199	244420	0.01	270
		м3 грунта		6.26	22.53	74239	267189	59.1	0.02	587
		Накладные расходы -		*20.62*		*244420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17.01*				*201726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.60*				*42693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.49*		*88826*				
		Сметная стоимость				*1199684*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	366.7815	1045.83	--	383591	--	251117	1.42	1298
		м3 грунта		1045.83	--	383591	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*684.64*		*251117*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618.09*				*226704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66.56*				*24413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138.44*		*50777*				
		Сметная стоимость				*685485*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	1548.48	119.35	50.94	184811	78880	93699	0.11	418
		м3		68.41	22.26	105932	34469	59.1	0.03	102
		Накладные расходы -		*60.51*		*93699*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*82983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*10715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*22283*				
		Сметная стоимость				*300792*				
4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1184.152	594.22	--	703647	--	460647	0.89	3144
		м3 грунта		594.22	--	703647	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*389.00*		*460647*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351.19*				*415862*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37.82*				*44785*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.66*		*93145*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1257439*				
5	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	8148.276	18.95	18.95	154410	154410	40008	--	--
		м3 грунта		--	6.75	--	55001	59.1	0.01	169
		Накладные расходы -		*4.91*		*40008*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3.99*				*32512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0.92*				*7496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.91*		*15563*				
		Сметная стоимость				*209981*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	8148.276	119.35	50.94	972497	415073	493052	0.11	2640
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	557424	181381	59.1	0.03	642
		Накладные расходы -		*60.51*		*493052*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*436666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*56386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*117254*				
		Сметная стоимость				*1582803*				
7	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	290.6806	26.98	26.98	7843	7843	2032	--	--
		м3		--	9.61	--	2793	59.1	0.01	9
		Накладные расходы -		*6.99*		*2032*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5.68*				*1651*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.31*				*381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.72*		*791*				
		Сметная стоимость				*10665*				
8	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	290.6806	24.98	24.98	7261	7261	1881	--	--
		м3 грунта		--	8.90	--	2587	59.1	0.01	8
		Накладные расходы -		*6.47*		*1881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5.26*				*1529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.21*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.52*		*733*				
		Сметная стоимость				*9874*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**5,256,723**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
9	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	4	224078.24	61791.43	896313	247166	499062	194.00	2307
		км трубопровода		158891.82	20413.31	635567	81653	62.1	26.83	319
		Накладные расходы -		*124765.56*		*499062*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348.49*				*445394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417.07*				*53668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*111630*				
		Сметная стоимость				*1507005*				
10	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	7680.531	1259.57	--	9674166	--	386945	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50.38*		*386945*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50.38*				*386945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104.80*		*804920*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*10866031*				
		ФУТЛЯРЫ								
60	23-010501-1522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	35	15507.39	--	542759	--	21710	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*620.30*		*21710*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*620.30*				*21710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1290.21*		*45158*				
		Сметная стоимость				*609627*				
62	23-010501-1520 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250x22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	26	9768.54	--	253982	--	10159	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*390.74*		*10159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*390.74*				*10159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*812.74*		*21131*				
		Сметная стоимость				*285273*				
64	23-010501-1518 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	60	6272.42	--	376345	--	15054	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*250.90*		*15054*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*250.90*				*15054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*521.87*		*31312*				
		Сметная стоимость				*422711*				
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-93шт								
74	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	70	13817.67	--	967237	--	38690	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552.71*		*38690*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552.71*				*38690*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149.63*		*80474*				
		Сметная стоимость				*1086401*				
75	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	70	14924.06	--	1044684	--	41787	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*41787*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*41787*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*86918*				
		Сметная стоимость				*1173389*				
76	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	140	12953.63	--	1813508	--	72541	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.15*		*72541*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.15*				*72541*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077.74*		*150884*				
		Сметная стоимость				*2036933*				
77	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	70	1398.65	--	97906	--	3917	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*3917*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*3917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*8146*				
		Сметная стоимость				*109968*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**18,097,338**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			**23,354,061**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-5 на Резервуар для чистой воды V-200м3 (2шт)										
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 7 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	993.9324	69.27	64.44	68848	64045	16339	0.01	7
		м3 грунта		4.83	17.41	4802	17300	59.1	0.02	15
		Накладные расходы -		*16.44*		*16339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13.14*				*13063*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.30*				*3276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.86*		*6815*				
		Сметная стоимость				*92002*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	17.45072	1045.83	--	18250	--	11947	1.42	25
		м3 грунта		1045.83	--	18250	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*684.64*		*11947*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618.09*				*10786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66.56*				*1161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138.44*		*2416*				
		Сметная стоимость				*32613*				
3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	238.14	320.36	319.07	76290	75983	16075	--	--
		м3 грунтовой подушки		1.18	87.80	281	20908	59.1	0.08	20
		Накладные расходы -		*67.50*		*16075*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.59*				*12523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14.92*				*3553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.03*		*7389*				
		Сметная стоимость				*99755*				
		Устройство въезда								
8	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	37.4	69.27	64.44	2591	2410	615	0.01	--
		м3 грунта		4.83	17.41	181	651	59.1	0.02	1
		Накладные расходы -		*16.44*		*615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13.14*				*492*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.30*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.86*		*256*				
		Сметная стоимость				*3462*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	37.4	18.95	18.95	709	709	183	--	--
		м3 грунта		--	6.75	--	252	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*4.91*		*183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3.99*				*149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0.92*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.91*		*71*				
		Сметная стоимость				*964*				
10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	37.4	51.49	40.96	1926	1532	493	0.01	--
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	289	387	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*13.17*		*493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*400*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.49*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*193*				
		Сметная стоимость				*2612*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**231,408**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5			Тенге			**231,408**				
в том числе оборудование			Тенге							
6-1 на Выгреб V-100м3										
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	569.7125	69.27	64.44	39463	36710	9365	0.01	4
		м3 грунта		4.83	17.41	2753	9916	59.1	0.02	9
		Накладные расходы -		*16.44*		*9365*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13.14*				*7487*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.30*				*1878*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.86*		*3906*				
		Сметная стоимость				*52735*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10.14755	1002.25	--	10170	--	6658	1.36	14
		м3 грунта		1002.25	--	10170	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*656.11*		*6658*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*592.33*				*6011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*63.78*				*647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132.67*		*1346*				
		Сметная стоимость				*18174*				
3	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	579.86	26.98	26.98	15646	15646	4051	--	--
		м3 грунта		--	9.61	--	5573	59.1	0.01	6
		Накладные расходы -		*6.99*		*4051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5.68*				*3294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.31*				*758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.72*		*1576*				
		Сметная стоимость				*21273*				
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	331.456	18.95	18.95	6280	6280	1626	--	--
		м3 грунта		--	6.75	--	2237	59.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*4.91*		*1626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3.99*				*1322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0.92*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.91*		*633*				
		Сметная стоимость				*8539*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	331.456	119.35	50.94	39559	16883	20055	0.11	36
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	22675	7380	59.1	0.03	9
		Накладные расходы -		*60.51*		*20055*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*17762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*2293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*4769*				
		Сметная стоимость				*64383*				
6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	331.456	51.49	40.96	17066	13577	4365	0.01	4
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	2561	3430	59.1	0.01	4
		Накладные расходы -		*13.17*		*4365*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*3541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.49*				*824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*1715*				
		Сметная стоимость				*23146*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**188,250**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-8			Тенге			**188,250**				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**23,773,719**				
		в том числе оборудование	Тенге							
		в том числе СМР	Тенге			**23,773,719**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2.9%	689,438				
		Итого с временными	Тенге			**24,463,157**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0.91%	222,615				
		Итого СМР	Тенге			**24,685,772**				
		Итого оборудование	Тенге			**-**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**24,685,772**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1.0599383	26,165,395				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**26,165,395**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,899900003040095	Тенге		**0.899900**	**23,546,239**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	2,825,549				
		Стоимость строительства	Тенге			**26,371,788**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Нұр&М Құрылыс"

_____Корабоев У. Т.

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		,91%	222 615				
		Итого СМР	Тенге			**24 685 772**				
		Итого оборудование	Тенге			**-**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**24 685 772**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	26 165 395				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**26 165 395**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,899900003040095	Тенге		**0,899900**	**23 546 239**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	2 825 549				
		Стоимость строительства	Тенге			**26 371 788**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____**Каримбаев О.К.**

Инженер-эксперт:

ТОО "Нур&М Курылыс"

_____**Корабоев У. Т.**