Форма №2

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Колтоган сельского округа Биртилек, Келесского района, Туркестанская область

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №52 от 30.05.2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Внутрипоселковые водопроводные сети										
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	5232.0302	73.06	66.80	382252	349500	107832	0.01	270
		м3 грунта		6.26	22.53	32753	117878	59.1	0.02	587
		Накладные расходы -		*20.62*		*107832*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17.01*				*88997*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.60*				*18835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.49*		*39188*				
		Сметная стоимость				*529272*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	161.81537	1045.83	--	169231	--	110787	1.42	1298
		м3 грунта		1045.83	--	169231	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*684.64*		*110787*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618.09*				*100016*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66.56*				*10770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138.44*		*22402*				
		Сметная стоимость				*302420*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	683.15294	119.35	50.94	81534	34800	41338	0.11	418
		м3		68.41	22.26	46734	15207	59.1	0.03	102
		Накладные расходы -		*60.51*		*41338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*36610*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*4727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*9831*				
		Сметная стоимость				*132702*				
4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	696.55999	594.22	--	413910	--	270969	0.89	3144
		м3 грунта		594.22	--	413910	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*389.00*		*270969*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351.19*				*244625*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37.82*				*26344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.66*		*54791*				
		Сметная стоимость				*739670*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	4793.1034	18.95	18.95	90829	90829	23534	--	--
		м3 грунта		--	6.75	--	32353	59.1	0.01	169
		Накладные расходы -		*4.91*		*23534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3.99*				*19124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0.92*				*4410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.91*		*9155*				
		Сметная стоимость				*123518*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4793.1034	119.35	50.94	572057	244161	290031	0.11	2640
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	327896	106694	59.1	0.03	642
		Накладные расходы -		*60.51*		*290031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*256862*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*33168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*68973*				
		Сметная стоимость				*931060*				
7	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	170.98857	26.98	26.98	4613	4613	1195	--	--
		м3		--	9.61	--	1643	59.1	0.01	9
		Накладные расходы -		*6.99*		*1195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5.68*				*971*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.31*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.72*		*465*				
		Сметная стоимость				*6274*				
8	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	170.98857	24.98	24.98	4271	4271	1106	--	--
		м3 грунта		--	8.90	--	1522	59.1	0.01	8
		Накладные расходы -		*6.47*		*1106*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5.26*				*899*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.21*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.52*		*431*				
		Сметная стоимость				*5808*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**2,770,725**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
9	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2	224078.24	61791.43	448156	123583	249531	194.00	2307
		км трубопровода		158891.82	20413.31	317784	40827	62.1	26.83	319
		Накладные расходы -		*124765.56*		*249531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348.49*				*222697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417.07*				*26834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*55815*				
		Сметная стоимость				*753503*				
10	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	4367.7591	1259.57	--	5501498	--	220048	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50.38*		*220048*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50.38*				*220048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104.80*		*457741*				
		Сметная стоимость				*6179287*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0.3	196647.86	48527.34	58994	14558	33856	179.00	170
		км трубопровода		146606.37	15954.25	43982	4786	62.1	21.05	20
		Накладные расходы -		*112854.07*		*33856*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950.14*				*30285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11903.92*				*3571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24760.15*		*7428*				
		Сметная стоимость				*100279*				
12	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	984.75	416.51	--	410158	--	16406	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16.66*		*16406*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16.66*				*16406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.65*		*34122*				
		Сметная стоимость				*460686*				
13	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка	2	185652.98	43009.61	371306	86019	216133	173.00	1392
		км трубопровода		141692.19	14136.41	283384	28273	62.1	18.65	150
		Накладные расходы -		*108066.47*		*216133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769.56*				*193539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296.90*				*22594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497.56*		*46995*				
		Сметная стоимость				*634434*				
14	23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	8189.08	74.34	--	608776	--	24322	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2.97*		*24322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.97*				*24322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.19*		*50690*				
		Сметная стоимость				*683788*				
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-93шт								
74	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	23	13817.67	--	317806	--	12712	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552.71*		*12712*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552.71*				*12712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149.63*		*26441*				
		Сметная стоимость				*356960*				
75	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	23	14924.06	--	343253	--	13730	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*13730*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*13730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*28559*				
		Сметная стоимость				*385542*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	46	12953.63	--	595867	--	23835	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.15*		*23835*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.15*				*23835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077.74*		*49576*				
		Сметная стоимость				*669278*				
77	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	23	1398.65	--	32169	--	1287	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*1287*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*1287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*2677*				
		Сметная стоимость				*36132*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**10,259,889**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			**13,030,614**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-5 на Резервуар для чистой воды V-200м3 (2шт)										
РАЗДЕЛ 2. Стены и днище монолитное										
11	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	169.8	1566.13	106.53	265929	18090	34559	0.26	45
		м2 покрытия		190.91	31.52	32417	5352	60.9	0.03	6
		Накладные расходы -		*203.53*		*34559*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*135.46*				*23002*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68.06*				*11557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141.57*		*24039*				
		Сметная стоимость				*324527*				
12	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /из бетона кл.В15(+3,5%),W6,F100, сульфатостойкий/	140.8489	24460.44	2079.81	3445226	292939	569177	6.51	975
		м3		5393.73	678.11	759701	95511	48.5	0.70	104
		Накладные расходы -		*4041.05*		*569177*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2944.84*				*414777*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1096.21*				*154400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2280.12*		*321152*				
		Сметная стоимость				*4335556*				
13	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	13.14912	13656.15	699.65	179566	9200	92572	16.88	222
		т		12681.10	193.40	166745	2543	48.5	0.17	2
		Накладные расходы -		*7040.14*		*92572*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*82105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*796.01*				*10467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1655.70*		*21771*				
		Сметная стоимость				*293909*				
14	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	13.14912	146912.11	--	1931765	--	77271	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876.48*		*77271*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5876.48*				*77271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223.09*		*160723*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2169758*				
15	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1.76948	146912.11	--	259958	--	10398	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876.48*		*10398*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5876.48*				*10398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223.09*		*21629*				
		Сметная стоимость				*291985*				
16	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.30542	151678.18	--	46326	--	1853	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067.13*		*1853*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6067.13*				*1853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619.62*		*3854*				
		Сметная стоимость				*52033*				
17	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.37516	151678.18	--	56904	--	2276	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067.13*		*2276*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6067.13*				*2276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619.62*		*4734*				
		Сметная стоимость				*63915*				
18	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/	0.0738	313462.11	847.41	23134	63	6835	198.00	15
		т		158403.96	348.76	11690	26	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*92613.36*		*6835*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*5682*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15618.29*				*1153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*2397*				
		Сметная стоимость				*32366*				
19	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0.02052	49339.15	11890.21	1012	244	457	42.50	1
		т		36047.23	4221.56	740	87	48.5	4.38	--
		Накладные расходы -		*22285.14*		*457*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19530.36*				*401*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2754.78*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5729.94*		*118*				
		Сметная стоимость				*1587*				
20	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2	2146.44	--	4293	--	172	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85.86*		*172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*85.86*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.58*		*357*				
		Сметная стоимость				*4822*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**7,570,458**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5			Тенге			**7,570,458**				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**20,601,072**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе оборудование	Тенге							
		в том числе СМР	Тенге			**20,601,072**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2.9%	597,431				
		Итого с временными	Тенге			**21,198,503**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0.91%	192,906				
		Итого СМР	Тенге			**21,391,410**				
		Итого оборудование	Тенге			**-**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**21,391,410**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1.0599383	22,673,574				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**22,673,574**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,899900003040095	Тенге		**0.899900**	**20,403,949**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	2,448,474				
		Стоимость строительства	Тенге			**22,852,423**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Нұр&М Құрылыс"

_____Корабоев У. Т.

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15618,29*				*1153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486,04*		*2397*				
		Сметная стоимость				*32366*				
19	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,02052	49339,15	11890,21	1012	244	457	42,50	1
		т		36047,23	4221,56	740	87	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*22285,14*		*457*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19530,36*				*401*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2754,78*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5729,94*		*118*				
		Сметная стоимость				*1587*				
20	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2	2146,44	--	4293	--	172	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85,86*		*172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*85,86*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,58*		*357*				
		Сметная стоимость				*4822*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			7 570 458				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5			Тенге			7 570 458				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			20 601 072				
		в том числе оборудование	Тенге							
		в том числе СМР	Тенге			20 601 072				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	597 431				
		Итого с временными	Тенге			21 198 503				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	192 906				
		Итого СМР	Тенге			21 391 410				
		Итого оборудование	Тенге			-				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			21 391 410				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	22 673 574				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			22 673 574				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,899900003040095	Тенге		0,899900	20 403 949				
		НДС (12%)	Тенге		12%	2 448 474				
		Стоимость строительства	Тенге			22 852 423				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____ Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Нур&М Құрылыс"

_____ Корабоев У. Т.