Форма №2

Наименование стройки - **Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Колтоган сельского округа Биртилек, Келесского района, Туркестанская область**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №52 от 30.05.2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Внутрипоселковые водопроводные сети										
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
20	23-040102-1505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	65	71165.17	--	4625736	--	185029	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2846.61*		*185029*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5920.94*		*384861*				
		Сметная стоимость				*5195627*				
22	23-040102-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	7	46499.41	--	325496	--	13020	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1859.98*		*13020*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3868.75*		*27081*				
		Сметная стоимость				*365597*				
26	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	192	2107.27	--	404596	--	16184	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84.29*		*16184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175.32*		*33662*				
		Сметная стоимость				*454442*				
27	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	112	2107.27	--	236014	--	9441	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84.29*		*9441*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175.32*		*19636*				
		Сметная стоимость				*265091*				
29	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	112	911.47	--	102085	--	4083	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36.46*		*4083*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.83*		*8493*				
		Сметная стоимость				*114662*				
34	23-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	3	76892.30	--	230677	--	9227	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3075.69*		*9227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6397.44*		*19192*				
		Сметная стоимость				*259096*				
93	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7,МС-6,МС-2. Установка	0.18354775	417071.51	5894.56	76553	1082	7719	42.70	96
		т стальных элементов		38407.37	873.62	7050	160	62.1	1.03	2
		Накладные расходы -		*42052.09*		*7719*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729.89*		*6742*				
		Сметная стоимость				*91013*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**6,745,528**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			**6,745,528**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-2 на Внутриплощадочные водопроводные сети										
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	366.4610957	73.06	66.80	26773	24478	7555	0.01	3
		м3 грунта		6.26	22.53	2294	8255	59.1	0.02	7
		Накладные расходы -		*20.62*		*7555*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.49*		*2746*				
		Сметная стоимость				*37074*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	11.3338483	1045.83	--	11853	--	7760	1.42	16
		м3 грунта		1045.83	--	11853	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*684.64*		*7760*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138.44*		*1569*				
		Сметная стоимость				*21182*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	57.3	119.35	50.94	6839	2919	3467	0.11	6
		м3		68.41	22.26	3920	1276	59.1	0.03	2
		Накладные расходы -		*60.51*		*3467*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*824*				
		Сметная стоимость				*11130*				
4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	69.7315721	594.22	--	41436	--	27126	0.89	62
		м3 грунта		594.22	--	41436	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*389.00*		*27126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.66*		*5485*				
		Сметная стоимость				*74047*				
5	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	278.9262883	18.95	18.95	5285	5285	1369	--	--
		м3 грунта		--	6.75	--	1883	59.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*4.91*		*1369*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.91*		*532*				
		Сметная стоимость				*7186*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	278.9262883	119.35	50.94	33289	14208	16877	0.11	30
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	19081	6210	59.1	0.03	7
		Накладные расходы -		*60.51*		*16877*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*4013*				
		Сметная стоимость				*54179*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**204,798**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.167	329524.10	67786.18	55031	11320	31556	270.00	45
		км трубопровода		246450.60	25720.88	41157	4295	62.1	27.65	5
		Накладные расходы -		*188960.19*		*31556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41478.74*		*6927*				
		Сметная стоимость				*93514*				
8	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	167.668	2146.44	--	359889	--	14396	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85.86*		*14396*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.58*		*29943*				
		Сметная стоимость				*404227*				
9	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.024	282468.14	42397.57	6779	1018	4092	253.00	6
		км трубопровода		230933.34	15548.42	5542	373	62.1	16.57	--
		Накладные расходы -		*170486.51*		*4092*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36236.37*		*870*				
		Сметная стоимость				*11740*				
10	23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	24.096	1227.37	--	29575	--	1183	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49.09*		*1183*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102.12*		*2461*				
		Сметная стоимость				*33219*				
11	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	11	1457.89	53.67	16037	590	8584	1.40	15
		задвижка или клапан		1092.55	25.45	12018	280	62.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*780.36*		*8584*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.06*		*1970*				
		Сметная стоимость				*26591*				
12	23-040102-1505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	11	71165.17	--	782817	--	31313	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2846.61*		*31313*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5920.94*		*65130*				
		Сметная стоимость				*879260*				
13	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	28	712.77	68.64	19957	1922	11396	0.60	17
		фланец		586.05	--	16409	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*407.01*		*11396*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.58*		*2508*				
		Сметная стоимость				*33861*				
14	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	28	2107.27	--	59004	--	2360	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84.29*		*2360*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175.32*		*4909*				
		Сметная стоимость				*66273*				
15	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.0256	615369.94	292194.45	15753	7480	7198	312.70	8
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	7819	2351	62.1	94.30	2
		Накладные расходы -		*281178.39*		*7198*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*1836*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*24787*				
16	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	8	2013.86	--	16111	--	644	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80.55*		*644*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167.55*		*1340*				
		Сметная стоимость				*18096*				
17	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.0708	615369.94	292194.45	43568	20687	19907	312.70	22
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	21624	6501	62.1	94.30	7
		Накладные расходы -		*281178.39*		*19907*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*5078*				
		Сметная стоимость				*68553*				
18	23-020101-0154 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	364.59	--	2188	--	88	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14.58*		*88*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30.33*		*182*				
		Сметная стоимость				*2458*				
19	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	1003.64	--	2007	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40.15*		*80*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.50*		*167*				
		Сметная стоимость				*2254*				
20	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм=ГИЛЬЗЫ. Укладка	0.0036	424075.49	144451.61	1527	520	750	306.00	1
		км трубопровода		247716.18	48571.56	892	175	62.1	63.40	--
		Накладные расходы -		*208317.49*		*750*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50591.44*		*182*				
		Сметная стоимость				*2459*				
21	23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	3.6	10474.21	--	37707	--	1508	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418.97*		*1508*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*871.45*		*3137*				
		Сметная стоимость				*42353*				
22	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0.024	41104.60	--	987	--	639	51.50	1
		км трубопровода		38689.38	--	929	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26631.33*		*639*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5418.87*		*130*				
		Сметная стоимость				*1756*				
23	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией	0.167	41104.60	--	6864	--	4447	51.50	9
		км трубопровода		38689.38	--	6461	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26631.33*		*4447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5418.87*		*905*				
		Сметная стоимость				*12216*				
24	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные УПОРЫ Устройство	0.21	19436.91	703.65	4082	148	571	4.90	1
		м3		3681.13	169.23	773	36	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*2719.60*		*571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1772.52*		*372*				
		Сметная стоимость				*5025*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т=ХОМУТ ИЗ СТАЛИ. Монтаж	0.0018	72446.82	7201.80	130	13	73	73.60	--
		т конструкций		58881.47	260.85	106	--	60.9	0.27	--
		Накладные расходы -		*40356.25*		*73*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9024.25*		*16*				
		Сметная стоимость				*219*				
26	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.0018	345850.53	--	623	--	25	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13834.02*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774.76*		*52*				
		Сметная стоимость				*700*				
27	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0.00241	206864.42	1477.15	499	4	53	33.10	--
		т		26480.66	423.13	64	1	48.5	0.37	--
		Накладные расходы -		*21844.85*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18296.74*		*44*				
		Сметная стоимость				*596*				
28	23-030103-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	15	637.93	--	9569	--	383	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.52*		*383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.08*		*796*				
		Сметная стоимость				*10748*				
29	51-020106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	2	38850.00	--	77700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1554.00*		*3108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3232.32*		*6465*				
		Сметная стоимость				*87273*				
30	Прайслист	Удлинитель с заземлением на катушке 4 розетки 2х0,75мм 20м	2	7286.48	--	14573	--	583	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*291.46*		*583*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*606.23*		*1212*				
		Сметная стоимость				*16368*				
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-2шт								
31	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2.84	23347.50	5904.03	66307	16767	19374	8.86	25
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830.09	2286.50	19397	6494	62.1	2.22	6
		Накладные расходы -		*6821.75*		*19374*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413.54*		*6854*				
		Сметная стоимость				*92535*				
32	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	0.1	13537.58	--	1354	--	54	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541.50*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126.33*		*113*				
		Сметная стоимость				*1521*				
33	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	13817.67	--	27635	--	1105	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552.71*		*1105*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149.63*		*2299*				
		Сметная стоимость				*31040*				
34	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	14924.06	--	29848	--	1194	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*1194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*2483*				
		Сметная стоимость				*33525*				
35	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	4	12953.63	--	51815	--	2073	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.15*		*2073*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077.74*		*4311*				
		Сметная стоимость				*58199*				
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-2шт								
37	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	4.6	23347.50	5904.03	107398	27159	31380	8.86	41
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830.09	2286.50	31418	10518	62.1	2.22	10
		Накладные расходы -		*6821.75*		*31380*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413.54*		*11102*				
		Сметная стоимость				*149880*				
38	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	0.1	13537.58	--	1354	--	54	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541.50*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126.33*		*113*				
		Сметная стоимость				*1521*				
39	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	2	22222.72	--	44445	--	1778	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*888.91*		*1778*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1848.93*		*3698*				
		Сметная стоимость				*49921*				
40	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	2	25030.12	--	50060	--	2002	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1001.20*		*2002*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2082.51*		*4165*				
		Сметная стоимость				*56227*				
41	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	4	18049.70	--	72199	--	2888	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*721.99*		*2888*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1501.74*		*6007*				
		Сметная стоимость				*81094*				
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ МК-1 Д-1000мм-1шт								
43	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	0.82	23347.50	5904.03	19145	4841	5594	8.86	7
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830.09	2286.50	5601	1875	62.1	2.22	2
		Накладные расходы -		*6821.75*		*5594*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413.54*		*1979*				
		Сметная стоимость				*26718*				
44	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	0.05	13537.58	--	677	--	27	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541.50*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126.33*		*56*				
		Сметная стоимость				*760*				
45	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	7375.71	--	7376	--	295	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*295.03*		*295*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613.66*		*614*				
		Сметная стоимость				*8285*				
46	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	1	7991.26	--	7991	--	320	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*319.65*		*320*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*664.87*		*665*				
		Сметная стоимость				*8976*				
47	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	2	8910.57	--	17821	--	713	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*356.42*		*713*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*741.36*		*1483*				
		Сметная стоимость				*20017*				
48	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	1997.18	--	1997	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79.89*		*80*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166.17*		*166*				
		Сметная стоимость				*2243*				
50	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	5	3337.31	--	16687	--	667	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133.49*		*667*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277.66*		*1388*				
		Сметная стоимость				*18743*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**2,485,751**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге			**2,690,549**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-5 на Резервуар для чистой воды V-200м3 (2шт)										
РАЗДЕЛ 3. Покрытие										
21	11-070504-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка	16	1560.01	668.95	24960	10703	10728	0.98	16
		шт. сборных конструкций		784.02	157.59	12544	2521	62.1	0.19	3
		Накладные расходы -		*670.53*		*10728*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.44*		*2855*				
		Сметная стоимость				*38544*				
23	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	1.12	9008.44	4695.95	10089	5259	4399	4.93	6
		м3 сборных железобетонных конструкций		3896.53	1626.51	4364	1822	62.1	1.68	2
		Накладные расходы -		*3927.33*		*4399*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1034.86*		*1159*				
		Сметная стоимость				*15647*				
24	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	4	5709.36	--	22837	--	913	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*228.37*		*913*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475.02*		*1900*				
		Сметная стоимость				*25651*				
25	21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	4	5627.13	--	22509	--	900	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*225.09*		*900*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*468.18*		*1873*				
		Сметная стоимость				*25282*				
26	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	1398.65	--	5595	--	224	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*465*				
		Сметная стоимость				*6284*				
27	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	4	1242.63	125.23	4971	501	2927	1.31	5
		шт.		996.58	59.37	3986	237	62.1	0.07	--
		Накладные расходы -		*731.68*		*2927*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157.95*		*632*				
		Сметная стоимость				*8530*				
28	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	10020.34	--	40081	--	1603	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400.81*		*1603*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*3335*				
		Сметная стоимость				*45019*				
29	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0.828	66176.67	3151.65	54794	2610	35154	82.10	68
		т конструкций		61677.63	1176.61	51069	974	60.9	1.22	1
		Накладные расходы -		*42456.42*		*35154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8690.65*		*7196*				
		Сметная стоимость				*97144*				
30	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.828	345850.53	--	286364	--	11455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13834.02*		*11455*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774.76*		*23826*				
		Сметная стоимость				*321644*				
31	11-260101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	0.4	67774.46	3341.30	27110	1337	7592	32.03	13
		м3 изоляции		27998.70	288.38	11199	115	55.3	0.34	--
		Накладные расходы -		*18979.45*		*7592*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6940.31*		*2776*				
		Сметная стоимость				*37478*				
32	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.24712	49997.42	18355.66	12355	4536	5047	28.90	7
		т конструкций		23944.52	5141.19	5917	1270	60.9	5.25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*20421.62*		*5047*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5633.52*		*1392*				
		Сметная стоимость				*18794*				
33	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0.24712	339133.35	--	83807	--	3352	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13565.33*		*3352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28215.89*		*6973*				
		Сметная стоимость				*94132*				
34	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	24.72776	66.18	0.83	1637	21	305	0.02	1
		м2		17.04	0.17	421	4	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*12.35*		*305*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.28*		*155*				
		Сметная стоимость				*2098*				
35	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	24.72776	65.73	1.06	1625	26	453	0.03	1
		м2		27.67	0.17	684	4	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*18.32*		*453*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.72*		*166*				
		Сметная стоимость				*2244*				
		Гильзы подачи, отвода								
36	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	2	1711.99	810.51	3424	1621	1064	1.05	2
		м трубопровода		890.58	206.59	1781	413	40.6	0.17	--
		Накладные расходы -		*531.75*		*1064*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.50*		*359*				
		Сметная стоимость				*4846*				
37	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	2	1692.75	--	3386	--	135	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67.71*		*135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140.84*		*282*				
		Сметная стоимость				*3803*				
		Ограждение /Ст-1/								
38	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.448152	49997.42	18355.66	22406	8226	9152	28.90	13
		т конструкций		23944.52	5141.19	10731	2304	60.9	5.25	2
		Накладные расходы -		*20421.62*		*9152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5633.52*		*2525*				
		Сметная стоимость				*34083*				
39	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	0.448152	397796.81	--	178273	--	7131	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15911.87*		*7131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33096.69*		*14832*				
		Сметная стоимость				*200236*				
40	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	10.307496	132.37	1.67	1364	17	255	0.04	--
		м2		34.08	0.34	351	3	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*24.70*		*255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.57*		*130*				
		Сметная стоимость				*1748*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство бетонной обвязки из бетона кл.В10	5.94	20293.52	1052.73	120544	6253	15489	4.41	26
		м3		3313.01	247.46	19679	1470	48.5	0.29	2
		Накладные расходы -		*2607.65*		*15489*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1832.09*		*10883*				
		Сметная стоимость				*146916*				
		Переливное устройство ПУ-1								
42	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	11.2	1711.99	810.51	19174	9078	5956	1.05	12
		м трубопровода		890.58	206.59	9974	2314	40.6	0.17	2
		Накладные расходы -		*531.75*		*5956*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.50*		*2010*				
		Сметная стоимость				*27140*				
43	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	11.2	1692.75	--	18959	--	758	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67.71*		*758*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140.84*		*1577*				
		Сметная стоимость				*21295*				
44	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0.00378	162657.34	--	615	--	25	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6506.29*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13533.09*		*51*				
		Сметная стоимость				*691*				
45	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0.00166	185807.57	--	308	--	12	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7432.30*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15459.19*		*26*				
		Сметная стоимость				*346*				
46	21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0.00468	188764.49	--	883	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7550.58*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15705.21*		*74*				
		Сметная стоимость				*992*				
47	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0.23276	66.18	0.83	15	--	3	0.02	--
		м2		17.04	0.17	4	--	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*12.35*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.28*		*1*				
		Сметная стоимость				*19*				
48	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0.23276	65.73	1.06	15	--	4	0.03	--
		м2		27.67	0.17	6	--	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*18.32*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.72*		*2*				
		Сметная стоимость				*21*				
		Дыхательное устройство /Ду-1/								
49	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0.004	401638.31	2281.97	1607	9	813	361.00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		288807.22	944.10	1155	4	62.1	0.98	--
		Накладные расходы -		*203198.52*		*813*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48386.95*		*194*				
		Сметная стоимость				*2613*				
50	23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	4	848.81	--	3395	--	136	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33.95*		*136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.62*		*282*				
		Сметная стоимость				*3813*				
51	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0.07954	72446.82	7201.80	5762	573	3210	73.60	6
		т конструкций		58881.47	260.85	4683	21	60.9	0.27	--
		Накладные расходы -		*40356.25*		*3210*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9024.25*		*718*				
		Сметная стоимость				*9690*				
52	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0.04596	162657.34	--	7476	--	299	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6506.29*		*299*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13533.09*		*622*				
		Сметная стоимость				*8397*				
53	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0.00282	185830.35	--	524	--	21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7433.21*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15461.09*		*44*				
		Сметная стоимость				*589*				
54	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	2	2243.61	34.99	4487	70	575	0.38	1
		зонт		306.00	8.91	612	18	60.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*287.56*		*575*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202.49*		*405*				
		Сметная стоимость				*5467*				
55	21-050308-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	0.4	1654.44	--	662	--	26	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66.18*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137.65*		*55*				
		Сметная стоимость				*744*				
56	21-050107-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	0.00058	175486.58	--	102	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7019.46*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14600.48*		*8*				
		Сметная стоимость				*115*				
57	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Отбетонирование вокруг вентиляционной трубы из бетона кл.В7,5	0.4	20133.42	2614.12	8053	1046	1089	4.15	2
		м3		3278.04	523.71	1311	209	48.5	0.62	--
		Накладные расходы -		*2722.94*		*1089*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1828.51*		*731*				
		Сметная стоимость				*9874*				
		Изоляционные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	130.84	596.04	19.20	77985	2512	24559	0.36	47
		м2 стяжки		249.18	9.54	32603	1248	60.9	0.01	2
		Накладные расходы -		*187.70*		*24559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.70*		*8204*				
		Сметная стоимость				*110748*				
59	21-130704-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	0.06542	128410.22	--	8401	--	336	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5136.41*		*336*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10683.73*		*699*				
		Сметная стоимость				*9436*				
60	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементное с добавлением азотно-кислого калия по камню и бетону	307.44	1104.73	47.05	339639	14466	124480	0.73	224
		м2 оштукатуриваемой поверхности		597.89	35.01	183816	10763	54.8	0.05	14
		Накладные расходы -		*404.89*		*124480*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120.77*		*37130*				
		Сметная стоимость				*501248*				
61	21-130704-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	0.15372	128410.22	--	19739	--	790	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5136.41*		*790*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10683.73*		*1642*				
		Сметная стоимость				*22171*				
62	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	327.36	731.08	14.47	239327	4736	40616	0.21	69
		м2 поверхности		177.80	1.70	58203	555	50.8	--	1
		Накладные расходы -		*124.07*		*40616*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.41*		*22395*				
		Сметная стоимость				*302339*				
63	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(10) мм. Устройство	152.764416	580.27	71.04	88645	10853	19985	0.24	37
		м2 стяжки		167.01	16.45	25513	2514	56.4	0.02	3
		Накладные расходы -		*130.82*		*19985*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.89*		*8690*				
		Сметная стоимость				*117320*				
64	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	152.764416	-85.33	-5.21	-13035	-795	-913	--	-1
		м2 стяжки		-3.09	-1.27	-472	-194	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*-5.97*		*-912*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-7.30*		*-1115*				
		Сметная стоимость				*-15062*				
65	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	152.764416	208.23	7.55	31809	1154	7773	0.09	14
		м2 изолируемой поверхности		71.69	0.85	10952	130	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*50.88*		*7773*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.73*		*3167*				
		Сметная стоимость				*42748*				
66	11-120101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	152.764416	107.90	4.85	16483	741	3531	0.04	6
		м2 изолируемой поверхности		31.68	0.37	4840	56	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*23.12*		*3531*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.48*		*1601*				
		Сметная стоимость				*21616*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге			**2,334,493**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5			Тенге			**2,334,493**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-7-1 на Общестроительные работы (Водонапорная башня емк.15м3, высота опоры 12м)										
РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ										
29	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	3.1211	327490.21	--	1022130	--	40885	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13099.61*		*40885*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27247.19*		*85041*				
		Сметная стоимость				*1148056*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге			**1,148,056**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-7-1			Тенге			**1,148,056**				
в том числе оборудование			Тенге							
3-1-1 на Общестроительные работы (Сторожка)										
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	23.6560534	69.27	64.44	1639	1524	389	0.01	--
		м3 грунта		4.83	17.41	114	412	59.1	0.02	--
		Накладные расходы -		*16.44*		*389*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.86*		*162*				
		Сметная стоимость				*2190*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0.4213546	1045.83	--	441	--	288	1.42	1
		м3 грунта		1045.83	--	441	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*684.64*		*288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138.44*		*58*				
		Сметная стоимость				*788*				
3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	14.4	320.36	319.07	4613	4595	972	--	--
		м3 грунтовой подушки		1.18	87.80	17	1264	59.1	0.08	1
		Накладные расходы -		*67.50*		*972*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.03*		*447*				
		Сметная стоимость				*6032*				
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	4.0939264	18.95	18.95	78	78	20	--	--
		м3 грунта		--	6.75	--	28	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*4.91*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.91*		*8*				
		Сметная стоимость				*106*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4.0939264	119.35	50.94	489	209	248	0.11	--
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	280	91	59.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*60.51*		*248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*59*				
		Сметная стоимость				*796*				
6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	4.0939264	51.49	40.96	211	168	54	0.01	--
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	32	42	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*13.17*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*21*				
		Сметная стоимость				*286*				
7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1.0234816	594.22	--	608	--	398	0.89	1
		м3 грунта		594.22	--	608	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*389.00*		*398*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.66*		*81*				
		Сметная стоимость				*1087*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	1.8819	18.95	18.95	36	36	9	--	--
		м3 грунта		--	6.75	--	13	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*4.91*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.91*		*4*				
		Сметная стоимость				*49*				
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1.8819	119.35	50.94	225	96	114	0.11	--
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	129	42	59.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*60.51*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*27*				
		Сметная стоимость				*366*				
10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	1.8819	51.49	40.96	97	77	25	0.01	--
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	15	19	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*13.17*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*10*				
		Сметная стоимость				*132*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**11,828**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ(АС-8)										
11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.72	16707.98	661.24	12030	476	874	1.35	1
		м3		927.81	153.77	668	111	48.5	0.18	--
		Накладные расходы -		*1213.87*		*874*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1433.75*		*1032*				
		Сметная стоимость				*13936*				
12	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /из бетона кл.В15,сульфатостойкий/	3.84	19553.87	813.23	75087	3123	7532	2.82	11
		м3		2145.32	192.90	8238	741	48.5	0.23	1
		Накладные расходы -		*1961.55*		*7532*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1721.23*		*6610*				
		Сметная стоимость				*89229*				
13	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.042	9979.26	896.74	419	38	216	11.60	--
		т		9052.52	368.62	380	15	48.5	0.38	--
		Накладные расходы -		*5151.20*		*216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210.44*		*51*				
		Сметная стоимость				*686*				
14	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.03204	146912.11	--	4707	--	188	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876.48*		*188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223.09*		*392*				
		Сметная стоимость				*5287*				
15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.00996	151678.18	--	1511	--	60	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067.13*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619.62*		*126*				
		Сметная стоимость				*1697*				
16	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0.01163	206864.42	1477.15	2406	17	254	33.10	--
		т		26480.66	423.13	308	5	48.5	0.37	--
		Накладные расходы -		*21844.85*		*254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18296.74*		*213*				
		Сметная стоимость				*2873*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.00963	146912.11	--	1415	--	57	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876.48*		*57*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223.09*		*118*				
		Сметная стоимость				*1589*				
18	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.002	151678.18	--	303	--	12	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067.13*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619.62*		*25*				
		Сметная стоимость				*340*				
19	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	4.56	688.02	7.16	3137	33	825	0.38	2
		м2 поверхности		286.98	3.39	1309	15	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*180.93*		*825*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69.52*		*317*				
		Сметная стоимость				*4279*				
20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	18.72	731.08	14.47	13686	271	2323	0.21	4
		м2 поверхности		177.80	1.70	3328	32	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*124.07*		*2323*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.41*		*1281*				
		Сметная стоимость				*17289*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**137,206**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ										
21	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	13.5394	17143.49	1450.34	232113	19637	35491	4.54	61
		м3 кладки		3324.42	339.27	45011	4593	50.8	0.40	5
		Накладные расходы -		*2621.34*		*35491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1581.19*		*21408*				
		Сметная стоимость				*289013*				
22	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	35.63	-185.75	--	-6618	--	-3761	-0.22	-8
		м2 стен (без вычета проемов)		-185.75	--	-6618	--	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*105.57*		*3761*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.31*		*830*				
		Сметная стоимость				*-2026*				
23	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0.03165	260577.03	1388.52	8247	44	1074	56.40	2
		т металлических изделий		44014.00	458.01	1393	14	50.8	0.54	--
		Накладные расходы -		*33918.53*		*1074*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23559.64*		*746*				
		Сметная стоимость				*10066*				
24	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0.02954	175714.56	--	5191	--	208	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7028.58*		*208*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14619.45*		*432*				
		Сметная стоимость				*5830*				
25	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0.00211	175714.56	--	371	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*7028.58*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14619.45*		*31*				
		Сметная стоимость				*417*				
26	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка кирпичного фронтона	0.816	17143.49	1450.34	13989	1183	2139	4.54	4
		м3 кладки		3324.42	339.27	2713	277	50.8	0.40	--
		Накладные расходы -		*2621.34*		*2139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1581.19*		*1290*				
		Сметная стоимость				*17418*				
27	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	6.8	-185.75	--	-1263	--	-718	-0.22	-1
		м2 стен (без вычета проемов)		-185.75	--	-1263	--	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*105.57*		*718*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.31*		*158*				
		Сметная стоимость				*-387*				
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1 /АС-6/								
28	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0.9	28965.99	3824.50	26069	3442	5074	10.40	9
		м3		8017.26	862.16	7216	776	48.5	1.01	1
		Накладные расходы -		*5637.42*		*5074*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2768.27*		*2491*				
		Сметная стоимость				*33634*				
29	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02904	13656.15	699.65	397	20	204	16.88	--
		т		12681.10	193.40	368	6	48.5	0.17	--
		Накладные расходы -		*7040.14*		*204*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1655.70*		*48*				
		Сметная стоимость				*650*				
30	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0.0222	146912.11	--	3261	--	130	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876.48*		*130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223.09*		*271*				
		Сметная стоимость				*3663*				
31	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.00684	151678.18	--	1037	--	41	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067.13*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619.62*		*86*				
		Сметная стоимость				*1165*				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ /АС-9/								
32	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0.3	33425.63	2794.41	10028	838	1996	13.10	4
		м3		9965.83	571.66	2990	171	48.5	0.67	--
		Накладные расходы -		*6652.13*		*1996*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3206.22*		*962*				
		Сметная стоимость				*12986*				
33	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.01506	13656.15	699.65	206	11	106	16.88	--
		т		12681.10	193.40	191	3	48.5	0.17	--
		Накладные расходы -		*7040.14*		*106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1655.70*		*25*				
		Сметная стоимость				*337*				
34	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.0105	146912.11	--	1543	--	62	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5876.48*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223.09*		*128*				
		Сметная стоимость				*1733*				
35	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.00456	151678.18	--	692	--	28	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067.13*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619.62*		*58*				
		Сметная стоимость				*777*				
		АНТИСЕЙМИЧЕСКИЙ ПОЯС								
36	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В15/	0.78	26369.27	3013.24	20568	2350	3629	8.25	6
		м3		6516.59	615.74	5083	480	48.5	0.72	1
		Накладные расходы -		*4652.32*		*3629*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2481.73*		*1936*				
		Сметная стоимость				*26133*				
37	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.022065	13250.18	1022.48	292	23	147	14.94	--
		т		11952.30	227.53	264	5	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6673.51*		*147*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1593.90*		*35*				
		Сметная стоимость				*474*				
38	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0.016785	146912.11	--	2466	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876.48*		*99*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223.09*		*205*				
		Сметная стоимость				*2770*				
39	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.00528	151678.18	--	801	--	32	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067.13*		*32*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619.62*		*67*				
		Сметная стоимость				*900*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге			**394,614**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ (АС-11)										
40	11-100104-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	8.41	2053.01	86.16	17266	725	5386	1.19	10
		м2 перекрытия		863.83	33.81	7265	284	59.8	0.03	--
		Накладные расходы -		*640.38*		*5386*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215.47*		*1812*				
		Сметная стоимость				*24464*				
41	21-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0.15	26480.64	--	3972	--	159	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1059.23*		*159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2203.19*		*330*				
		Сметная стоимость				*4461*				
42	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0.3	32591.46	--	9777	--	391	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1303.66*		*391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2711.61*		*813*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*10982*				
43	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	0.841	22498.08	--	18921	--	757	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*899.92*		*757*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1871.84*		*1574*				
		Сметная стоимость				*21252*				
44	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.0027	146912.11	--	397	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876.48*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223.09*		*33*				
		Сметная стоимость				*446*				
45	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	8.41	580.27	71.04	4880	597	1100	0.24	2
		м2 стяжки		167.01	16.45	1405	138	56.4	0.02	--
		Накладные расходы -		*130.82*		*1100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.89*		*478*				
		Сметная стоимость				*6459*				
46	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	8.41	85.33	5.21	718	44	50	--	--
		м2 стяжки		3.09	1.27	26	11	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*5.97*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.30*		*61*				
		Сметная стоимость				*830*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге			**68,892**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АС-15)										
47	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0.049	63880.39	675.43	3130	33	641	22.50	1
		м3 древесины в конструкции		16618.05	305.34	814	15	59.8	0.36	--
		Накладные расходы -		*13080.21*		*641*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6156.85*		*302*				
		Сметная стоимость				*4073*				
48	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0.049	6579.68	26.89	322	1	57	1.88	--
		м3 древесины в конструкции		1449.27	11.34	71	1	59.8	0.01	--
		Накладные расходы -		*1171.57*		*57*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*620.10*		*30*				
		Сметная стоимость				*410*				
49	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	0.104	75227.47	903.31	7824	94	1383	22.10	2
		м3 древесины в конструкции		16182.73	357.24	1683	37	59.8	0.37	--
		Накладные расходы -		*13295.64*		*1383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7081.85*		*737*				
		Сметная стоимость				*9943*				
50	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.104	6012.47	37.19	625	4	64	0.78	--
		м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	62	2	59.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*619.40*		*64*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*530.55*		*55*				
		Сметная стоимость				*745*				
51	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	0.026	55025.26	849.76	1431	22	252	13.80	--
		м3 древесины в конструкции		11704.75	348.76	304	9	59.8	0.36	--
		Накладные расходы -		*9697.33*		*252*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5177.81*		*135*				
		Сметная стоимость				*1818*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.026	6012.47	37.19	156	1	16	0.78	--
		м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	15	--	59.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*619.40*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*530.55*		*14*				
		Сметная стоимость				*186*				
53	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка деревянных конструкций кровли-маурлат, лежень, наклдаки, подкосы	0.1862	75227.47	903.31	14007	168	2476	22.10	4
		м3 древесины в конструкции		16182.73	357.24	3013	67	59.8	0.37	--
		Накладные расходы -		*13295.64*		*2476*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7081.85*		*1319*				
		Сметная стоимость				*17801*				
54	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.1862	6012.47	37.19	1120	7	115	0.78	--
		м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	110	3	59.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*619.40*		*115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*530.55*		*99*				
		Сметная стоимость				*1334*				
55	11-140202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Покрытие паронепронимаецой пленкой	16	100.69	0.18	1611	3	1012	0.12	2
		м2		88.51	0.08	1416	1	64.3	--	--
		Накладные расходы -		*63.27*		*1012*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.12*		*210*				
		Сметная стоимость				*2833*				
56	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	16	4014.12	61.04	64226	977	14941	1.71	27
		м2		1300.88	17.38	20814	278	56.4	0.02	--
		Накладные расходы -		*933.80*		*14941*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395.83*		*6333*				
		Сметная стоимость				*85500*				
57	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	0.2	20569.74	--	4114	--	165	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*822.79*		*165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1711.40*		*342*				
		Сметная стоимость				*4621*				
58	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	16	209.33	1.73	3349	28	364	0.03	--
		м2		22.36	0.74	358	12	59.8	--	--
		Накладные расходы -		*22.73*		*364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.56*		*297*				
		Сметная стоимость				*4010*				
59	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	3.8	1232.76	--	4684	--	187	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49.31*		*187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102.57*		*390*				
		Сметная стоимость				*5261*				
60	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	4.56	1097.70	16.34	5006	75	3269	1.43	7
		м2		1074.29	7.63	4899	35	59.8	0.01	--
		Накладные расходы -		*716.78*		*3269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145.16*		*662*				
		Сметная стоимость				*8936*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,29мм II сорта	0.116	31498.02	--	3654	--	146	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1259.92*		*146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2620.64*		*304*				
		Сметная стоимость				*4104*				
62	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0.036	32591.46	--	1173	--	47	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1303.66*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2711.61*		*98*				
		Сметная стоимость				*1318*				
63	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву КАРНИЗ	4.56	583.99	1.57	2663	7	1215	0.53	2
		м2 окрашиваемой поверхности		425.61	0.75	1941	3	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*266.35*		*1215*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.03*		*310*				
		Сметная стоимость				*4188*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге			**157,081**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ										
		ОКНА								
64	11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	2.16	2614.73	293.98	5648	635	2075	1.64	4
		м2 проемов		1295.42	80.70	2798	174	59.8	0.09	--
		Накладные расходы -		*960.43*		*2075*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286.01*		*618*				
		Сметная стоимость				*8340*				
65	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	2.16	7276.41	--	15717	--	629	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*291.06*		*629*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605.40*		*1308*				
		Сметная стоимость				*17653*				
66	11-150501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	2.16	3543.58	26.87	7654	58	1408	1.18	3
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		886.48	8.91	1915	19	54.8	0.01	--
		Накладные расходы -		*652.04*		*1408*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335.65*		*725*				
		Сметная стоимость				*9787*				
67	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005	4	428.37	--	1713	--	69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17.13*		*69*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35.64*		*143*				
		Сметная стоимость				*1924*				
68	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	2.16	809.94	17.67	1749	38	674	0.59	1
		м2 проемов		445.80	3.99	963	9	59.8	--	--
		Накладные расходы -		*312.13*		*674*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.77*		*194*				
		Сметная стоимость				*2617*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	2	1229.61	--	2459	--	98	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49.18*		*98*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102.30*		*205*				
		Сметная стоимость				*2762*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге			**43,083**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 ВЫП.6 (АС-10)										
		Дет.225 Покрытие-линолеум S=6,97 м2								
74	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	6.97	149.18	22.29	1040	155	297	0.07	--
		м2 площади уплотнения		50.30	7.46	351	52	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*42.55*		*297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.34*		*107*				
		Сметная стоимость				*1443*				
75	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0.5576	18977.62	6.26	10582	3	1353	3.66	2
		м3 подстилающего слоя		2633.66	--	1469	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*2427.16*		*1353*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712.38*		*955*				
		Сметная стоимость				*12890*				
76	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	6.97	596.04	19.20	4154	134	1308	0.36	2
		м2 стяжки		249.18	9.54	1737	66	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*187.70*		*1308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.70*		*437*				
		Сметная стоимость				*5899*				
77	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	6.97	3297.48	13.91	22983	97	2184	0.38	3
		м2 покрытия		279.72	6.87	1950	48	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*313.41*		*2184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288.87*		*2013*				
		Сметная стоимость				*27181*				
78	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	7.3185	279.43	0.54	2045	4	442	0.09	1
		м плинтусов		77.39	0.25	566	2	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*60.35*		*442*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.18*		*199*				
		Сметная стоимость				*2686*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 7			Тенге			**50,100**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-3)										
		ПОТОЛОК								
79	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	6.97	877.91	9.77	6119	68	2477	0.67	5
		м2 потолков		510.46	4.58	3558	32	59.8	0.01	--
		Накладные расходы -		*355.43*		*2477*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98.67*		*688*				
		Сметная стоимость				*9284*				
80	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	6.97	701.82	2.11	4892	15	2278	0.65	5
		м2 окрашиваемой поверхности		523.21	1.01	3647	7	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*326.84*		*2278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.29*		*574*				
		Сметная стоимость				*7744*				
		СТЕНЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	25.6	862.33	52.51	22076	1344	9053	0.65	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520.01	39.97	13312	1023	54.8	0.05	1
		Накладные расходы -		*353.64*		*9053*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.28*		*2490*				
		Сметная стоимость				*33619*				
82	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	2.34	2255.65	29.22	5278	68	2187	1.79	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1466.06	15.48	3431	36	54.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*934.58*		*2187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255.22*		*597*				
		Сметная стоимость				*8062*				
83	11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	25.6	37.36	0.50	956	13	504	0.04	1
		м2 окрашиваемой поверхности		31.66	0.24	811	6	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*19.68*		*504*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.56*		*117*				
		Сметная стоимость				*1577*				
84	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону ЭКРАН	0.36	4060.09	13.18	1462	5	392	2.00	1
		м2 поверхности облицовки		1619.06	6.51	583	2	54.8	0.01	--
		Накладные расходы -		*1088.85*		*392*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411.91*		*148*				
		Сметная стоимость				*2002*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 8			Тенге			**62,288**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1)										
85	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЬ	8.6	873.86	24.30	7515	209	2929	0.61	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		518.23	18.03	4457	155	54.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*340.58*		*2929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.15*		*836*				
		Сметная стоимость				*11280*				
86	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	30.9	873.86	24.30	27002	751	10524	0.61	19
		м2 оштукатуриваемой поверхности		518.23	18.03	16013	557	54.8	0.02	1
		Накладные расходы -		*340.58*		*10524*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.15*		*3002*				
		Сметная стоимость				*40528*				
87	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	11.7	389.51	0.66	4557	8	1992	0.32	4
		м откосов		271.41	--	3176	--	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*170.26*		*1992*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.78*		*524*				
		Сметная стоимость				*7073*				
88	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	30.9	102.01	0.95	3152	29	1025	0.06	2
		м2 окрашиваемой поверхности		50.62	0.42	1564	13	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*33.17*		*1025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.81*		*334*				
		Сметная стоимость				*4511*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 9			Тенге			**63,392**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 10. КРЫЛЬЦО КР-1 (АС-4)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0.44	594.22	--	261	--	171	0.89	--
		м3 грунта		594.22	--	261	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*389.00*		*171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.66*		*35*				
		Сметная стоимость				*467*				
90	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0.53	18230.41	655.77	9662	348	1231	3.94	2
		м3		2934.98	222.56	1556	118	48.5	0.23	--
		Накладные расходы -		*2321.88*		*1231*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1644.18*		*871*				
		Сметная стоимость				*11764*				
91	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.0163	9979.26	896.74	163	15	84	11.60	--
		т		9052.52	368.62	148	6	48.5	0.38	--
		Накладные расходы -		*5151.20*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210.44*		*20*				
		Сметная стоимость				*267*				
92	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0.0163	175714.56	--	2864	--	115	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7028.58*		*115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14619.45*		*238*				
		Сметная стоимость				*3217*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 10			Тенге			**15,715**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 11. КОЗЫРЕК К-1 /1шт/ (АС-13)										
93	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0.05818	59345.85	14083.01	3453	819	1874	56.50	3
		т		43555.29	3548.70	2534	206	60.9	3.61	--
		Накладные расходы -		*32207.61*		*1874*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7324.28*		*426*				
		Сметная стоимость				*5753*				
94	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	0.05818	5216.42	1117.18	303	65	131	2.96	--
		т		3224.92	1.70	188	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*2252.27*		*131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*597.50*		*35*				
		Сметная стоимость				*469*				
95	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0.0587618	162657.34	--	9558	--	382	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6506.29*		*382*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13533.09*		*795*				
		Сметная стоимость				*10736*				
96	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1.33814	599.98	0.68	803	1	417	0.65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	675	--	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*417*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*98*				
		Сметная стоимость				*1317*				
97	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3.25	4014.12	61.04	13046	198	3035	1.71	6
		м2		1300.88	17.38	4228	56	56.4	0.02	--
		Накладные расходы -		*933.80*		*3035*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395.83*		*1286*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*17367*				
98	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	0.015	20569.74	--	309	--	12	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*822.79*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1711.40*		*26*				
		Сметная стоимость				*347*				
99	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	3.25	209.33	1.73	680	6	74	0.03	--
		м2		22.36	0.74	73	2	59.8	--	--
		Накладные расходы -		*22.73*		*74*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.56*		*60*				
		Сметная стоимость				*814*				
100	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	2.2	2513.78	8.50	5530	19	1166	0.97	2
		м2		730.22	2.29	1606	5	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*530.21*		*1166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243.52*		*536*				
		Сметная стоимость				*7232*				
101	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0.00096	226980.83	1448.12	218	1	118	289.00	--
		т		225532.71	598.23	217	1	48.5	0.62	--
		Накладные расходы -		*123139.68*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28009.64*		*27*				
		Сметная стоимость				*363*				
102	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.00096	151678.18	--	146	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067.13*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619.62*		*12*				
		Сметная стоимость				*164*				
103	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного вкладыша /из бетона кл.В7,5/	0.04	24754.70	3013.24	990	121	184	8.25	--
		м3		6516.59	615.74	261	25	48.5	0.72	--
		Накладные расходы -		*4587.74*		*184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2347.40*		*94*				
		Сметная стоимость				*1267*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 11			Тенге			**45,830**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-1-1			Тенге			**1,050,029**				
в том числе оборудование			Тенге							
6-1 на Выгреб V-100м3										
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	82.864	594.22	--	49240	--	32234	0.89	73
		м3 грунта		594.22	--	49240	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*389.00*		*32234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.66*		*6518*				
		Сметная стоимость				*87992*				
		Обвалование выгреба								
8	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	41.416	18.95	18.95	785	785	203	--	--
		м3 грунта		--	6.75	--	280	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*4.91*		*203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.91*		*79*				
		Сметная стоимость				*1067*				
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	41.416	119.35	50.94	4943	2110	2506	0.11	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	2833	922	59.1	0.03	1
		Накладные расходы -		*60.51*		*2506*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*596*				
		Сметная стоимость				*8045*				
10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	41.416	51.49	40.96	2132	1696	545	0.01	1
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	320	429	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*13.17*		*545*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*214*				
		Сметная стоимость				*2892*				
11	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	10.354	594.22	--	6153	--	4028	0.89	9
		м3 грунта		594.22	--	6153	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*389.00*		*4028*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.66*		*814*				
		Сметная стоимость				*10995*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**110,991**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
30	11-070504-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка	4	1560.01	668.95	6240	2676	2682	0.98	4
		шт. сборных конструкций		784.02	157.59	3136	630	62.1	0.19	1
		Накладные расходы -		*670.53*		*2682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.44*		*714*				
		Сметная стоимость				*9636*				
31	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	3.84	46579.88	--	178867	--	7155	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1863.20*		*7155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3875.45*		*14882*				
		Сметная стоимость				*200903*				
32	11-460301-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	1	786.37	321.63	786	322	379	0.51	1
		отверстие		433.41	224.77	433	225	50.8	0.27	--
		Накладные расходы -		*379.18*		*379*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.24*		*93*				
		Сметная стоимость				*1258*				
33	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	36	274.60	8.19	9886	295	1566	0.07	2
		м2 изолируемой поверхности		53.50	1.93	1926	69	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*43.49*		*1566*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.45*		*916*				
		Сметная стоимость				*12368*				
34	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	5.04	8875.31	1181.70	44732	5956	8148	2.71	14
		м3 утеплителя		1862.50	288.38	9387	1453	56.4	0.34	2
		Накладные расходы -		*1616.63*		*8148*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*839.35*		*4230*				
		Сметная стоимость				*57110*				
35	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(25) мм. Устройство	1	549.62	71.04	550	71	130	0.24	--
		м2 стяжки		167.01	16.45	167	16	56.4	0.02	--
		Накладные расходы -		*129.60*		*130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.34*		*54*				
		Сметная стоимость				*734*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	1	150.21	10.41	150	10	11	0.01	--
		м2 стяжки		6.19	2.54	6	3	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*11.13*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.91*		*13*				
		Сметная стоимость				*174*				
37	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0.32	9008.44	4695.95	2883	1503	1257	4.93	2
		м3 сборныхжелезобетонных конструкций		3896.53	1626.51	1247	520	62.1	1.68	1
		Накладные расходы -		*3927.33*		*1257*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1034.86*		*331*				
		Сметная стоимость				*4471*				
38	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	1997.18	--	3994	--	160	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79.89*		*160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166.17*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
39	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	1	1398.65	--	1399	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				
40	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	1	1242.63	125.23	1243	125	732	1.31	1
		шт.		996.58	59.37	997	59	62.1	0.07	--
		Накладные расходы -		*731.68*		*732*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157.95*		*158*				
		Сметная стоимость				*2133*				
41	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10020.34	--	10020	--	401	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400.81*		*401*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*834*				
		Сметная стоимость				*11255*				
42	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.07057	49997.42	18355.66	3528	1295	1441	28.90	2
		т конструкций		23944.52	5141.19	1690	363	60.9	5.25	--
		Накладные расходы -		*20421.62*		*1441*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5633.52*		*398*				
		Сметная стоимость				*5367*				
43	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0.07057	299949.74	--	21167	--	847	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*847*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*1761*				
		Сметная стоимость				*23775*				
44	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	2.04653	599.98	0.68	1228	1	637	0.65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	1032	1	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*637*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*149*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2015*				
45	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2.5	731.08	14.47	1828	36	310	0.21	1
		м2 поверхности		177.80	1.70	444	4	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*124.07*		*310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.41*		*171*				
		Сметная стоимость				*2309*				
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО								
46	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0.002	401638.31	2281.97	803	5	406	361.00	1
		км трубопровода		288807.22	944.10	578	2	62.1	0.98	--
		Накладные расходы -		*203198.52*		*406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48386.95*		*97*				
		Сметная стоимость				*1306*				
47	23-011201-1102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	2.016	1421.38	--	2866	--	115	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56.86*		*115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118.26*		*238*				
		Сметная стоимость				*3219*				
48	11-200701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	1	2516.97	34.99	2517	35	298	0.38	--
		зонт		306.00	8.91	306	9	60.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*298.49*		*298*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225.24*		*225*				
		Сметная стоимость				*3041*				
49	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.00045	417071.51	5894.56	188	3	19	42.70	--
		т стальных элементов		38407.37	873.62	17	--	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*42052.09*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729.89*		*17*				
		Сметная стоимость				*223*				
50	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	0.2	20133.42	2614.12	4027	523	545	4.15	1
		м3		3278.04	523.71	656	105	48.5	0.62	--
		Накладные расходы -		*2722.94*		*545*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1828.51*		*366*				
		Сметная стоимость				*4937*				
51	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	1	95.74	0.54	96	1	64	0.12	--
		болт		95.20	0.25	95	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*64.29*		*64*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.80*		*13*				
		Сметная стоимость				*173*				
52	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0.000065	381819.66	--	25	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15272.79*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31767.40*		*2*				
		Сметная стоимость				*28*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**352,492**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1			Тенге			**463,483**				
в том числе оборудование			Тенге							
7-5 на Ограждение										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 13015-2003	31.5	32747.66	--	1031551	--	41262	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1309.91*		*41262*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2724.61*		*85825*				
		Сметная стоимость				*1158638*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-5			Тенге			**1,158,638**				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**15,590,776**				
		в том числе оборудование	Тенге							
		в том числе СМР	Тенге			**15,590,776**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2.9%	452,133				
		Итого с временными	Тенге			**16,042,908**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0.91%	145,990				
		Итого СМР	Тенге			**16,188,899**				
		Итого оборудование	Тенге			**-**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**16,188,899**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1.0599383	17,159,234				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**17,159,234**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,899900003040095	Тенге		**0.899900**	**15,441,595**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	1,852,991				
		Стоимость строительства	Тенге			**17,294,586**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Нұр&М Құрылыс"

_____Корабоев У. Т.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции производственных зданий. Установка болтов строительных с гайками и шайбами								
		болт	1	95,74	0,54	96	1	64	0,12	–
				95,20	0,25	95	–	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*64,29*		*64*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,80*		*13*				
		Сметная стоимость				*173*				
52	21-130201-0901 РК 201[illegible] в ценах [illegible]	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87								
		т	0,000065	381819,66	–	25	–	1	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15272,79*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31767,40*		*2*				
		Сметная стоимость				*28*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			352 492				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1			Тенге			463 483				
в том числе оборудование			Тенге							
7-5 на Ограждение										
3	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 13015-2003								
		м3	31,5	32747,66	–	1031551	–	41262	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1309,91*		*41262*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2724,61*		*85825*				
		Сметная стоимость				*1158638*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-5			Тенге			1 158 638				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			15 590 776				
		в том числе оборудование	Тенге							
		в том числе СМР	Тенге			15 590 776				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	452 133				
		Итого с временными	Тенге			16 042 908				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	145 990				
		Итого СМР	Тенге			16 188 899				
		Итого оборудование	Тенге			-				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			16 188 899				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	17 159 234				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			17 159 234				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,899900003040095	Тенге		**0,899900**	**15 441 595**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	1 852 991				
		Стоимость строительства	Тенге			**17 294 586**				

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:
ТОО "Нур&М Құрылыс"
Корабоев У. Т.