Форма №2

Наименование стройки - **Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Колтоган сельского округа Биртилек, Келесского района, Туркестанская область**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ, Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №52 от 30.05.2019 г., доп. соглашение №52/1 от 23.04.2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-2 на Внутриплощадочные водопроводные сети										
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	7534.123518	73.06	66.80	550443	503279	155278	0.01	3
		м3 грунта		6.26	22.53	47164	169744	59.1	0.02	7
		Накладные расходы -		*20.62*		*155278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.49*		*56431*				
		Сметная стоимость				*762152*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	233.0141294	1045.83	--	243693	--	159533	1.42	16
		м3 грунта		1045.83	--	243693	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*684.64*		*159533*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138.44*		*32258*				
		Сметная стоимость				*435485*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	983.7402353	119.35	50.94	117409	50112	59526	0.11	6
		м3		68.41	22.26	67298	21898	59.1	0.03	2
		Накладные расходы -		*60.51*		*59526*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*14156*				
		Сметная стоимость				*191092*				
4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1003.04638	594.22	--	596030	--	390195	0.89	62
		м3 грунта		594.22	--	596030	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*389.00*		*390195*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.66*		*78900*				
		Сметная стоимость				*1065125*				
5	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	6902.068898	18.95	18.95	130794	130794	33889	--	--
		м3 грунта		--	6.75	--	46589	59.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*4.91*		*33889*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.91*		*13183*				
		Сметная стоимость				*177866*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6902.068898	119.35	50.94	823762	351591	417644	0.11	30
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	472171	153640	59.1	0.03	7
		Накладные расходы -		*60.51*		*417644*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*99321*				
		Сметная стоимость				*1340727*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	246.2235454	26.98	26.98	6643	6643	1721	--	--
		м3		--	9.61	--	2366	59.1	0.01	9
		Накладные расходы -		*6.99*		*1721*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.72*		*670*				
		Сметная стоимость				*9034*				
8	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	246.2235454	24.98	24.98	6151	6151	1593	--	--
		м3 грунта		--	8.90	--	2191	59.1	0.01	8
		Накладные расходы -		*6.47*		*1593*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.52*		*620*				
		Сметная стоимость				*8364*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**3,989,845**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
9	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	3.894	224078.24	61791.43	872561	240616	485837	194.00	2307
		км трубопровода		158891.82	20413.31	618725	79489	62.1	26.83	319
		Накладные расходы -		*124765.56*		*485837*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*108672*				
		Сметная стоимость				*1467070*				
11	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0.649	196647.86	48527.34	127624	31494	73242	179.00	170
		км трубопровода		146606.37	15954.25	95148	10354	62.1	21.05	20
		Накладные расходы -		*112854.07*		*73242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24760.15*		*16069*				
		Сметная стоимость				*216936*				
13	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка	3.345941	185652.98	43009.61	621184	143908	361584	173.00	1392
		км трубопровода		141692.19	14136.41	474094	47300	62.1	18.65	150
		Накладные расходы -		*108066.47*		*361584*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497.56*		*78621*				
		Сметная стоимость				*1061389*				
16	23-030103-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	61	55615.10	--	3392521	--	135701	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2224.60*		*135701*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4627.18*		*282258*				
		Сметная стоимость				*3810480*				
24	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	13	2146.44	--	27904	--	1116	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85.86*		*1116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.58*		*2322*				
		Сметная стоимость				*31342*				
30	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	26	1176.75	--	30596	--	1224	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47.07*		*1224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.91*		*2546*				
		Сметная стоимость				*34365*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	613.15	--	15942	--	638	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24.53*		*638*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.01*		*1326*				
		Сметная стоимость				*17906*				
33	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	1.485	615369.94	292194.45	913824	433909	417550	312.70	464
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	453563	136362	62.1	94.30	140
		Накладные расходы -		*281178.39*		*417550*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*106510*				
		Сметная стоимость				*1437884*				
34	23-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	52	76892.30	--	3998400	--	159936	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3075.69*		*159936*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6397.44*		*332667*				
		Сметная стоимость				*4491002*				
36	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Креста фланцевого с пожарной подставкой диам.100-100мм	0.026	939392.32	292194.45	24424	7597	7648	312.70	8
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	7941	2387	62.1	94.30	2
		Накладные расходы -		*294139.29*		*7648*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98682.53*		*2566*				
		Сметная стоимость				*34637*				
39	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	28	2013.86	--	56388	--	2256	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80.55*		*2256*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167.55*		*4691*				
		Сметная стоимость				*63335*				
40	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	25	578.90	--	14473	--	579	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23.16*		*579*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48.16*		*1204*				
		Сметная стоимость				*16256*				
42	23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	22.4	10474.21	--	234622	--	9385	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418.97*		*9385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*871.45*		*19521*				
		Сметная стоимость				*263527*				
44	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	5.2	8268.67	--	42997	--	1720	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*330.75*		*1720*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*687.95*		*3577*				
		Сметная стоимость				*48294*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	1462.38	--	11699	--	468	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58.50*		*468*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121.67*		*973*				
		Сметная стоимость				*13140*				
47	23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1072.29	--	3217	--	129	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42.89*		*129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.21*		*268*				
		Сметная стоимость				*3613*				
49	23-041011-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	3	107115.53	--	321347	--	12854	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4284.62*		*12854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8912.01*		*26736*				
		Сметная стоимость				*360937*				
51	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	3	2013.86	--	6042	--	242	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80.55*		*242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167.55*		*503*				
		Сметная стоимость				*6786*				
52	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	3	578.90	--	1737	--	69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23.16*		*69*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48.16*		*144*				
		Сметная стоимость				*1951*				
54	23-040102-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	3	46499.41	--	139498	--	5580	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1859.98*		*5580*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3868.75*		*11606*				
		Сметная стоимость				*156684*				
56	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	2107.27	--	6322	--	253	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84.29*		*253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175.32*		*526*				
		Сметная стоимость				*7101*				
58	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	3	1176.75	--	3530	--	141	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47.07*		*141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.91*		*294*				
		Сметная стоимость				*3965*				
		ФУТЛЯРЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм ФУТЛЯР	0.035	424075.49	144451.61	14843	5056	7291	306.00	11
		км		247716.18	48571.56	8670	1700	62.1	63.40	2
		Накладные расходы -		*208317.49*		*7291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50591.44*		*1771*				
		Сметная стоимость				*23905*				
61	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯР	0.026	391240.49	129246.10	10172	3360	5156	296.00	8
		км трубопровода		239620.88	43194.11	6230	1123	62.1	56.49	1
		Накладные расходы -		*198302.86*		*5156*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47163.47*		*1226*				
		Сметная стоимость				*16554*				
63	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0.06	360938.61	115106.93	21656	6906	11312	286.00	17
		км трубопровода		231525.58	38051.81	13892	2283	62.1	49.89	3
		Накладные расходы -		*188541.41*		*11312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43958.40*		*2638*				
		Сметная стоимость				*35606*				
65	11-221401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	35	871.07	13.16	30487	461	17434	0.84	30
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	25055	50	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*17434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*3834*				
		Сметная стоимость				*51754*				
66	11-221401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	26	871.07	13.16	22648	342	12951	0.84	22
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	18612	37	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*12951*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*2848*				
		Сметная стоимость				*38447*				
67	11-221401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы полиэтиленовые диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр	60	871.07	13.16	52264	790	29886	0.84	51
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	42951	87	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*29886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*6572*				
		Сметная стоимость				*88722*				
91	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	1.77128	299949.74	--	531295	--	21252	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*21252*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*44204*				
		Сметная стоимость				*596751*				
92	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	80.901	18977.62	6.26	1535308	507	196360	3.66	296
		м3 подстилающего слоя		2633.66	--	213066	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*2427.16*		*196360*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712.38*		*138533*				
		Сметная стоимость				*1870201*				
93	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7,МС-6,МС-2. Установка	2.02344	417071.51	5894.56	843919	11927	85090	42.70	96
		т стальных элементов		38407.37	873.62	77715	1768	62.1	1.03	2
		Накладные расходы -		*42052.09*		*85090*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729.89*		*74321*				
		Сметная стоимость				*1003330*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**17,273,870**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм ГИЛЬЗЫ	0.0156	392905.99	144451.61	6129	2253	3230	306.00	5
		км		247716.18	48571.56	3864	758	62.1	63.40	1
		Накладные расходы -		*207070.71*		*3230*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47998.14*		*749*				
		Сметная стоимость				*10108*				
108	23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	15.6	10474.21	--	163398	--	6536	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418.97*		*6536*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*871.45*		*13595*				
		Сметная стоимость				*183529*				
120	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	0.66612	299949.74	--	199803	--	7992	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*7992*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*16624*				
		Сметная стоимость				*224419*				
121	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	31.239	18977.62	6.26	592842	196	75822	3.66	114
		м3 подстилающего слоя		2633.66	--	82273	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*2427.16*		*75822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712.38*		*53493*				
		Сметная стоимость				*722157*				
122	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0.85176	417071.51	5894.56	355245	5021	35818	42.70	36
		т стальных элементов		38407.37	873.62	32714	744	62.1	1.03	1
		Накладные расходы -		*42052.09*		*35818*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729.89*		*31285*				
		Сметная стоимость				*422348*				
136	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм ГИЛЬЗЫ	0.0112	392905.99	144451.61	4401	1618	2319	306.00	3
		км		247716.18	48571.56	2774	544	62.1	63.40	1
		Накладные расходы -		*207070.71*		*2319*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47998.14*		*538*				
		Сметная стоимость				*7258*				
137	23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	11.2	10474.21	--	117311	--	4692	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418.97*		*4692*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*871.45*		*9760*				
		Сметная стоимость				*131764*				
149	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	0.47824	299949.74	--	143448	--	5738	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*5738*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*11935*				
		Сметная стоимость				*161121*				
150	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	18.84211	18977.62	6.26	357578	118	45733	3.66	82
		м3 подстилающего слоя		2633.66	--	49624	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*2427.16*		*45733*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712.38*		*32265*				
		Сметная стоимость				*435576*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0.61152	417071.51	5894.56	255048	3605	25716	42.70	26
		т стальных элементов		38407.37	873.62	23487	534	62.1	1.03	1
		Накладные расходы -		*42052.09*		*25716*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729.89*		*22461*				
		Сметная стоимость				*303225*				
165	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм ГИЛЬЗЫ	0.0048	392905.99	144451.61	1886	693	994	306.00	1
		км		247716.18	48571.56	1189	233	62.1	63.40	--
		Накладные расходы -		*207070.71*		*994*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47998.14*		*230*				
		Сметная стоимость				*3110*				
166	23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	4.8	10474.21	--	50276	--	2011	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418.97*		*2011*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*871.45*		*4183*				
		Сметная стоимость				*56470*				
178	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	0.20496	299949.74	--	61478	--	2459	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*2459*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*5115*				
		Сметная стоимость				*69052*				
180	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0.26208	417071.51	5894.56	109306	1545	11021	42.70	11
		т стальных элементов		38407.37	873.62	10066	229	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*42052.09*		*11021*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729.89*		*9626*				
		Сметная стоимость				*129953*				
194	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм ГИЛЬЗЫ	0.0008	392905.99	144451.61	314	116	166	306.00	--
		км		247716.18	48571.56	198	39	62.1	63.40	--
		Накладные расходы -		*207070.71*		*166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47998.14*		*38*				
		Сметная стоимость				*518*				
195	23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	0.8	10474.21	--	8379	--	335	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418.97*		*335*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*871.45*		*697*				
		Сметная стоимость				*9411*				
207	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	0.03416	299949.74	--	10246	--	410	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*410*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*852*				
		Сметная стоимость				*11508*				
209	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0.04368	417071.51	5894.56	18218	257	1837	42.70	2
		т стальных элементов		38407.37	873.62	1678	38	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*42052.09*		*1837*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729.89*		*1604*				
		Сметная стоимость				*21659*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	0.05124	299949.74	--	15369	--	615	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*615*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*1279*				
		Сметная стоимость				*17263*				
238	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0.06552	417071.51	5894.56	27327	386	2755	42.70	3
		т стальных элементов		38407.37	873.62	2516	57	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*42052.09*		*2755*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729.89*		*2407*				
		Сметная стоимость				*32489*				
248	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм ГИЛЬЗА. Укладка	0.0012	369605.19	129246.10	444	155	237	296.00	--
		км трубопровода		239620.88	43194.11	288	52	62.1	56.49	--
		Накладные расходы -		*197437.44*		*237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45363.41*		*54*				
		Сметная стоимость				*735*				
249	23-010501-1320 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	1.2	6657.95	--	7990	--	320	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*266.32*		*320*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*553.94*		*665*				
		Сметная стоимость				*8974*				
261	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	0.10248	299949.74	--	30739	--	1230	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*1230*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*2557*				
		Сметная стоимость				*34526*				
263	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0.13104	417071.51	5894.56	54653	772	5511	42.70	6
		т стальных элементов		38407.37	873.62	5033	114	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*42052.09*		*5511*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729.89*		*4813*				
		Сметная стоимость				*64977*				
286	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	0.0854	299949.74	--	25616	--	1025	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*1025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*2131*				
		Сметная стоимость				*28772*				
288	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0.1092	417071.51	5894.56	45544	644	4592	42.70	5
		т стальных элементов		38407.37	873.62	4194	95	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*42052.09*		*4592*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729.89*		*4011*				
		Сметная стоимость				*54147*				
311	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	0.05124	299949.74	--	15369	--	615	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*615*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*1279*				
		Сметная стоимость				*17263*				
313	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0.06552	417071.51	5894.56	27327	386	2755	42.70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т стальных элементов		38407.37	873.62	2516	57	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*42052.09*		*2755*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729.89*		*2407*				
		Сметная стоимость				*32489*				
329	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	4.11	23347.50	5904.03	95958	24266	28037	8.86	36
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830.09	2286.50	28072	9398	62.1	2.22	9
		Накладные расходы -		*6821.75*		*28037*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413.54*		*9920*				
		Сметная стоимость				*133915*				
330	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	0.3	13537.58	--	4061	--	162	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541.50*		*162*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126.33*		*338*				
		Сметная стоимость				*4561*				
331	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	3	13817.67	--	41453	--	1658	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552.71*		*1658*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149.63*		*3449*				
		Сметная стоимость				*46560*				
332	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	3	14924.06	--	44772	--	1791	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*1791*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*3725*				
		Сметная стоимость				*50288*				
333	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	6	12953.63	--	77722	--	3109	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.15*		*3109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077.74*		*6466*				
		Сметная стоимость				*87297*				
334	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	3	1398.65	--	4196	--	168	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*349*				
		Сметная стоимость				*4713*				
335	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	3	3337.31	--	10012	--	400	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133.49*		*400*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277.66*		*833*				
		Сметная стоимость				*11245*				
336	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	0.05124	299949.74	--	15369	--	615	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*615*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*1279*				
		Сметная стоимость				*17263*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0.06552	417071.51	5894.56	27327	386	2755	42.70	3
		т стальных элементов		38407.37	873.62	2516	57	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*42052.09*		*2755*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729.89*		*2407*				
		Сметная стоимость				*32489*				
354	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	1.37	23347.50	5904.03	31986	8089	9346	8.86	12
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830.09	2286.50	9357	3133	62.1	2.22	3
		Накладные расходы -		*6821.75*		*9346*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413.54*		*3307*				
		Сметная стоимость				*44638*				
355	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	0.1	13537.58	--	1354	--	54	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541.50*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126.33*		*113*				
		Сметная стоимость				*1521*				
356	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	13817.67	--	13818	--	553	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552.71*		*553*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149.63*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15520*				
357	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	14924.06	--	14924	--	597	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*597*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16763*				
358	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	12953.63	--	25907	--	1036	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.15*		*1036*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077.74*		*2155*				
		Сметная стоимость				*29099*				
359	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1398.65	--	1399	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				
360	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	1	3337.31	--	3337	--	133	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133.49*		*133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277.66*		*278*				
		Сметная стоимость				*3748*				
361	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	0.01708	299949.74	--	5123	--	205	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*205*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*426*				
		Сметная стоимость				*5754*				
363	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0.02184	417071.51	5894.56	9109	129	918	42.70	1
		т стальных элементов		38407.37	873.62	839	19	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*42052.09*		*918*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729.89*		*802*				
		Сметная стоимость				*10830*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге			**3,712,596**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге			**24,976,311**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-7-1 на Общестроительные работы (Водонапорная башня емк.15м3, высота опоры 12м)										
РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ										
30	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.33598	49997.42	18355.66	16798	6167	6861	28.90	10
		т конструкций		23944.52	5141.19	8045	1727	60.9	5.25	2
		Накладные расходы -		*20421.62*		*6861*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5633.52*		*1893*				
		Сметная стоимость				*25552*				
31	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0.33598	299949.74	--	100777	--	4031	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*4031*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*8385*				
		Сметная стоимость				*113193*				
32	11-130301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	193	81.58	1.37	15745	265	2433	0.02	4
		м2		16.32	0.25	3150	49	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*12.61*		*2433*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.54*		*1454*				
		Сметная стоимость				*19632*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге			**158,377**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-7-1			Тенге			**158,377**				
в том числе оборудование			Тенге							
3-1-1 на Общестроительные работы (Сторожка)										
РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ										
70	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	1.84	1822.91	333.93	3354	614	1069	0.90	2
		м2 проемов		727.77	89.11	1339	164	59.8	0.10	--
		Накладные расходы -		*580.95*		*1069*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192.31*		*354*				
		Сметная стоимость				*4777*				
71	11-100107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	1.84	403.43	0.18	742	--	338	0.36	1
		м2 проемов		268.95	0.08	495	--	59.8	--	--
		Накладные расходы -		*183.45*		*338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.95*		*86*				
		Сметная стоимость				*1166*				
72	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	1.84	14404.82	--	26505	--	1060	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*576.19*		*1060*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1198.48*		*2205*				
		Сметная стоимость				*29770*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	1	4072.21	--	4072	--	163	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*162.89*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*338.81*		*339*				
		Сметная стоимость				*4574*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге			**40,287**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-1-1			Тенге			**40,287**				
в том числе оборудование			Тенге							
4-1 на Сети электроснабжение										
РАЗДЕЛ 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ										
		фундамент под трансформатор								
1	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	9	164.48	22.29	1480	201	388	0.07	1
		м2 площади уплотнения		50.30	7.46	453	67	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*43.16*		*388*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.61*		*150*				
		Сметная стоимость				*2018*				
2	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0.23	19436.91	703.65	4470	162	626	4.90	1
		м3		3681.13	169.23	847	39	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*2719.60*		*626*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1772.52*		*408*				
		Сметная стоимость				*5503*				
3	21-040406-0107 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 СТ РК 2386-2013	2	16739.68	--	33479	--	1339	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*669.59*		*1339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1392.74*		*2785*				
		Сметная стоимость				*37604*				
4	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0.03746	201459.31	847.41	7547	32	1185	58.00	2
		т		46401.16	348.76	1738	13	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*31639.03*		*1185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18647.87*		*699*				
		Сметная стоимость				*9431*				
6	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	1	9930.83	6720.98	9931	6721	3171	3.00	3
		подстанция		2312.67	2009.92	2313	2010	61.7	1.81	2
		Накладные расходы -		*3170.95*		*3171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1048.14*		*1048*				
		Сметная стоимость				*14150*				
7	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	1	25679.79	5896.57	25680	5897	8974	12.10	12
		подстанция		10416.04	1967.57	10416	1968	61.7	1.90	2
		Накладные расходы -		*8973.51*		*8974*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2772.26*		*2772*				
		Сметная стоимость				*37426*				
8	51-080102-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	1	389592.00	--	389592	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15583.68*		*15584*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32414.05*		*32414*				
		Сметная стоимость				*437590*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	51-080101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	360743.00	--	360743	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14429.72*		*14430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30013.82*		*30014*				
		Сметная стоимость				*405187*				
		Заземление КТП								
14	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	35.5	92.24	84.34	3275	2994	924	0.01	--
		м3		7.90	28.44	281	1010	59.1	0.03	1
		Накладные расходы -		*26.03*		*924*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.46*		*336*				
		Сметная стоимость				*4535*				
15	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	35.5	1395.92	--	49555	--	32441	1.89	67
		м3		1395.92	--	49555	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*913.82*		*32441*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184.78*		*6560*				
		Сметная стоимость				*88555*				
16	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ПРИМ.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	197	168.48	13.83	33191	2725	13196	0.16	32
		м		132.56	2.78	26115	548	42.8	--	1
		Накладные расходы -		*66.98*		*13196*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.84*		*3711*				
		Сметная стоимость				*50098*				
17	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0.394	150577.73	--	59328	--	2373	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6023.11*		*2373*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12528.07*		*4936*				
		Сметная стоимость				*66637*				
18	13-080208-0104 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 26 мм. Монтаж оборудования	27	931.89	127.08	25161	3431	8311	0.70	19
		шт.		579.97	27.80	15659	751	42.8	0.03	1
		Накладные расходы -		*307.81*		*8311*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99.18*		*2678*				
		Сметная стоимость				*36150*				
19	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0.585468	150577.73	--	88158	--	3526	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6023.11*		*3526*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12528.07*		*7335*				
		Сметная стоимость				*99019*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**1,293,903**				
в том числе оборудование			Тенге			**842,777**				
РАЗДЕЛ 3. Сети 10кВ										
64	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0.037	104661.77	58416.17	3872	2161	1630	51.10	2
		1км		42855.53	19278.90	1586	713	61.7	22.73	1
		Накладные расходы -		*44056.89*		*1630*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11897.49*		*440*				
		Сметная стоимость				*5942*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0.111	217105.83	--	24099	--	964	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8684.23*		*964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18063.21*		*2005*				
		Сметная стоимость				*27068*				
66	13-080101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 35 кВ	3	3650.42	532.28	10951	1597	3395	2.40	7
		шт		2035.61	178.72	6107	536	42.8	0.18	1
		Накладные расходы -		*1131.66*		*3395*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*382.57*		*1148*				
		Сметная стоимость				*15494*				
67	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ограничитель перенапряжения с искровым промежутком SDI 46.710	3	46853.30	--	140560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1874.13*		*5622*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3898.19*		*11695*				
		Сметная стоимость				*157877*				
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт								
68	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	12161.91	6975.93	12162	6976	4830	5.98	6
		опора		4609.92	2159.49	4610	2159	61.7	2.00	2
		Накладные расходы -		*4830.27*		*4830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1359.37*		*1359*				
		Сметная стоимость				*18352*				
69	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-5	2	29361.81	--	58724	--	2349	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1174.47*		*2349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2442.90*		*4886*				
		Сметная стоимость				*65959*				
70	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	1603.68	875.66	3207	1751	1482	0.91	2
		шт		728.02	326.82	1456	654	61.7	0.30	1
		Накладные расходы -		*741.01*		*1482*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187.58*		*375*				
		Сметная стоимость				*5064*				
71	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты П-3и	0.088	29730.03	--	2616	--	105	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1189.20*		*105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2473.54*		*218*				
		Сметная стоимость				*2938*				
72	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1	2	3723.26	--	7447	--	298	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*148.93*		*298*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309.78*		*620*				
		Сметная стоимость				*8364*				
				Стальные конструкции						
73	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	1	12635.51	--	12636	--	505	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*505.42*		*505*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1051.27*		*1051*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*14193*				
74	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Траверса TMs60 a	1	2906.17	--	2906	--	116	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116.25*		*116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241.79*		*242*				
		Сметная стоимость				*3264*				
75	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Хомут X1	2	1322.52	--	2645	--	106	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52.90*		*106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110.03*		*220*				
		Сметная стоимость				*2971*				
76	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Крепление подкоса У1	1	4106.54	--	4107	--	164	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*164.26*		*164*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341.66*		*342*				
		Сметная стоимость				*4613*				
77	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Накладка ОГ52	1	2514.47	--	2514	--	101	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*100.58*		*101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209.20*		*209*				
		Сметная стоимость				*2824*				
78	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Проводник заземляющий ЗП21	2	1410.12	--	2820	--	113	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56.40*		*113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117.32*		*235*				
		Сметная стоимость				*3167*				
79	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0.00001	395629.44	--	4	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15825.18*		*0*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32916.37*		*0*				
		Сметная стоимость				*4*				
				Изоляторы. Линейная арматура						
80	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2	5	818.13	--	4091	--	164	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32.73*		*164*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.07*		*340*				
		Сметная стоимость				*4595*				
81	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15	5	361.11	--	1806	--	72	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14.44*		*72*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30.04*		*150*				
		Сметная стоимость				*2028*				
82	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37	4	10198.98	--	40796	--	1632	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*407.96*		*1632*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848.56*		*3394*				
		Сметная стоимость				*45822*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	5	2750.18	--	13751	--	550	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110.01*		*550*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228.81*		*1144*				
		Сметная стоимость				*15445*				
84	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	530.73	--	1592	--	64	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21.23*		*64*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.16*		*132*				
		Сметная стоимость				*1788*				
85	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	3	14182.11	--	42546	--	1702	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*567.28*		*1702*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.95*		*3540*				
		Сметная стоимость				*47788*				
86	24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	3	11931.93	--	35796	--	1432	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*477.28*		*1432*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*992.74*		*2978*				
		Сметная стоимость				*40206*				
				РЛНД						
87	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	9318.27	2651.83	9318	2652	5263	7.42	7
		шт		6580.06	1041.71	6580	1042	61.7	1.02	1
		Накладные расходы -		*5263.47*		*5263*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1166.54*		*1167*				
		Сметная стоимость				*15748*				
88	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1	48210.00	--	48210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1928.40*		*1928*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4011.07*		*4011*				
		Сметная стоимость				*54149*				
89	Прайс-лист	Кронштейн КМ-1	1	4002.93	--	4003	--	160	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*160.12*		*160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333.04*		*333*				
		Сметная стоимость				*4496*				
90	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0.00088	395629.44	--	348	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15825.18*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32916.37*		*29*				
		Сметная стоимость				*391*				
91	24-040206-0719 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	736.50	--	4419	--	177	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*29.46*		*177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61.28*		*368*				
		Сметная стоимость				*4963*				
92	Прайс-лист	Кронштейн РА-1	1	10064.60	--	10065	--	403	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*402.58*		*403*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*837.37*		*837*				
		Сметная стоимость				*11305*				
93	Прайс-лист	Кронштейн РА-2	1	5256.37	--	5256	--	210	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*210.25*		*210*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437.33*		*437*				
		Сметная стоимость				*5904*				
94	Прайс-лист	Вал привода РА-3	3	8187.81	--	24563	--	983	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*327.51*		*983*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*681.23*		*2044*				
		Сметная стоимость				*27589*				
95	Прайс-лист	Кронштейн РА-5	1	1376.43	--	1376	--	55	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.06*		*55*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114.52*		*115*				
		Сметная стоимость				*1546*				
96	Прайс-лист	Хомут Х7	3	1322.52	--	3968	--	159	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52.90*		*159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110.03*		*330*				
		Сметная стоимость				*4457*				
97	Прайс-лист	Хомут Х8	1	1322.52	--	1323	--	53	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52.90*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110.03*		*110*				
		Сметная стоимость				*1486*				
98	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Проводник заземляющий ЗП1	4.5	1315.78	--	5921	--	237	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52.63*		*237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.47*		*493*				
		Сметная стоимость				*6650*				
		ГРОЗАЗАЩИТА								
99	Прайс-лист	Траверса ТМ96И	1	5441.69	--	5442	--	218	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*217.67*		*218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452.75*		*453*				
		Сметная стоимость				*6112*				
100	23-070222-0116 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Шина Ши2	3	2559.05	--	7677	--	307	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*102.36*		*307*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212.91*		*639*				
		Сметная стоимость				*8623*				
101	Прайс-лист	Хомут Х62И	1	1806.88	--	1807	--	72	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72.28*		*72*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150.33*		*150*				
		Сметная стоимость				*2030*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Прайс-лист	Упор УП50	1	964.51	--	965	--	39	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38.58*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80.25*		*80*				
		Сметная стоимость				*1084*				
103	13-080103-1501 РСНБ РК 2015 прим.	Ограничитель перенапряжений , напряжение до 10 кВ	1	3423.82	617.94	3424	618	1367	3.00	3
		компл		2544.51	218.44	2545	218	42.8	0.22	--
		Накладные расходы -		*1366.80*		*1367*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383.25*		*383*				
		Сметная стоимость				*5174*				
104	24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	3	24280.27	--	72841	--	2914	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*971.21*		*2914*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2020.12*		*6060*				
		Сметная стоимость				*81815*				
105	24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27	6	3199.78	--	19199	--	768	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*127.99*		*768*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266.22*		*1597*				
		Сметная стоимость				*21564*				
106	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	6	147.91	--	887	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5.92*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.31*		*74*				
		Сметная стоимость				*996*				
107	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	10.2	477.46	--	4870	--	195	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.10*		*195*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.72*		*405*				
		Сметная стоимость				*5470*				
		Установка разъединителя на ответвительной опоре ОАР-1 (1шт)								
108	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	9318.27	2651.83	9318	2652	5263	7.42	7
		комплект		6580.06	1041.71	6580	1042	61.7	1.02	1
		Накладные расходы -		*5263.47*		*5263*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1166.54*		*1167*				
		Сметная стоимость				*15748*				
109	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1	48210.00	--	48210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1928.40*		*1928*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4011.07*		*4011*				
		Сметная стоимость				*54149*				
110	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0.00072	395629.44	--	285	--	11	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*15825.18*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32916.37*		*24*				
		Сметная стоимость				*320*				
111	24-040206-0719 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	736.50	--	4419	--	177	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29.46*		*177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61.28*		*368*				
		Сметная стоимость				*4963*				
112	Прайс-лист	Кронштейн РА-1	1	10064.60	--	10065	--	403	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*402.58*		*403*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*837.37*		*837*				
		Сметная стоимость				*11305*				
113	Прайс-лист	Кронштейн РА-2	1	5256.37	--	5256	--	210	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*210.25*		*210*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437.33*		*437*				
		Сметная стоимость				*5904*				
114	Прайс-лист	Вал привода РА-3	2	8187.81	--	16376	--	655	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*327.51*		*655*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*681.23*		*1362*				
		Сметная стоимость				*18393*				
115	Прайс-лист	Кронштейн РА-4	1	1376.43	--	1376	--	55	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.06*		*55*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114.52*		*115*				
		Сметная стоимость				*1546*				
116	Прайс-лист	Кронштейн РА-5	1	1376.43	--	1376	--	55	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.06*		*55*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114.52*		*115*				
		Сметная стоимость				*1546*				
117	Прайс-лист	Хомут Х7	3	1322.52	--	3968	--	159	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52.90*		*159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110.03*		*330*				
		Сметная стоимость				*4457*				
118	Прайс-лист	Хомут Х8	1	1322.52	--	1323	--	53	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52.90*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110.03*		*110*				
		Сметная стоимость				*1486*				
119	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП1	4.5	1315.78	--	5921	--	237	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52.63*		*237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.47*		*493*				
		Сметная стоимость				*6650*				
				Изоляторы. Линейная арматура						
120	24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	2	1536.12	--	3072	--	123	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61.44*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127.81*		*256*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3450*				
121	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	43.41	--	87	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.74*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.61*		*7*				
		Сметная стоимость				*98*				
122	24-040207-3934 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепление провода	2	210.12	--	420	--	17	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.40*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.48*		*35*				
		Сметная стоимость				*472*				
123	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	3	144.90	--	435	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5.80*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.06*		*36*				
		Сметная стоимость				*489*				
124	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0.012	217105.83	--	2605	--	104	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8684.23*		*104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18063.21*		*217*				
		Сметная стоимость				*2926*				
		Опора анкерная ответвительная ОА10-1 (1шт)								
125	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	12161.91	6975.93	12162	6976	4830	5.98	6
		опора		4609.92	2159.49	4610	2159	61.7	2.00	2
		Накладные расходы -		*4830.27*		*4830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1359.37*		*1359*				
		Сметная стоимость				*18352*				
126	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-5	2	29361.81	--	58724	--	2349	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1174.47*		*2349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2442.90*		*4886*				
		Сметная стоимость				*65959*				
127	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	1603.68	875.66	3207	1751	1482	0.91	2
		шт		728.02	326.82	1456	654	61.7	0.30	1
		Накладные расходы -		*741.01*		*1482*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187.58*		*375*				
		Сметная стоимость				*5064*				
128	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты П-3и	0.088	29730.03	--	2616	--	105	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1189.20*		*105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2473.54*		*218*				
		Сметная стоимость				*2938*				
129	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1	2	3723.26	--	7447	--	298	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*148.93*		*298*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309.78*		*620*				
		Сметная стоимость				*8364*				
				Стальные конструкции						
130	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ3	1	11077.13	--	11077	--	443	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*443.09*		*443*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*921.62*		*922*				
		Сметная стоимость				*12442*				
131	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ6	1	14946.96	--	14947	--	598	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*597.88*		*598*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1243.59*		*1244*				
		Сметная стоимость				*16788*				
132	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	2	1322.52	--	2645	--	106	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52.90*		*106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110.03*		*220*				
		Сметная стоимость				*2971*				
133	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У1	1	4106.54	--	4107	--	164	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*164.26*		*164*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341.66*		*342*				
		Сметная стоимость				*4613*				
134	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП1	1.7	1315.78	--	2237	--	89	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52.63*		*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.47*		*186*				
		Сметная стоимость				*2513*				
				Изоляторы. Линейная арматура						
135	24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	7	1536.12	--	10753	--	430	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61.44*		*430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127.81*		*895*				
		Сметная стоимость				*12078*				
136	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	7	43.41	--	304	--	12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.74*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.61*		*25*				
		Сметная стоимость				*341*				
137	24-040207-3934 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепление провода	7	210.12	--	1471	--	59	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.40*		*59*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.48*		*122*				
		Сметная стоимость				*1652*				
138	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	397.96	--	796	--	32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15.92*		*32*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.11*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	9	144.90	--	1304	--	52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5.80*		*52*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.06*		*109*				
		Сметная стоимость				*1465*				
140	24-040207-2204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Подвесы ГОСТ Р 51177-98	0.03	30323.58	--	910	--	36	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1212.94*		*36*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2522.92*		*76*				
		Сметная стоимость				*1022*				
141	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	530.73	--	1061	--	42	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21.23*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.16*		*88*				
		Сметная стоимость				*1192*				
142	24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	1	443.98	--	444	--	18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17.76*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.94*		*37*				
		Сметная стоимость				*499*				
		Опора промежуточная П10-1.2с (1шт)								
143	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	1	5935.53	3000.55	5936	3001	2351	3.06	3
		опора		2358.92	934.75	2359	935	61.7	0.87	1
		Накладные расходы -		*2350.90*		*2351*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*662.91*		*663*				
		Сметная стоимость				*8950*				
144	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-5	1	29361.81	--	29362	--	1174	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1174.47*		*1174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2442.90*		*2443*				
		Сметная стоимость				*32979*				
145	Прайс-лист стр.5	Оголовок ОГs54	1	16089.21	--	16089	--	644	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*643.57*		*644*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1338.62*		*1339*				
		Сметная стоимость				*18071*				
146	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2	1	818.13	--	818	--	33	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32.73*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.07*		*68*				
		Сметная стоимость				*919*				
147	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15	1	361.11	--	361	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*14.44*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30.04*		*30*				
		Сметная стоимость				*405*				
148	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37	3	10198.98	--	30597	--	1224	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*407.96*		*1224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848.56*		*2546*				
		Сметная стоимость				*34367*				
149	24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.9585	6	2750.18	--	16501	--	660	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110.01*		*660*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228.81*		*1373*				
		Сметная стоимость				*18534*				
150	24-040207-5003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SEW20.1	3	2811.35	--	8434	--	337	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112.45*		*337*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233.90*		*702*				
		Сметная стоимость				*9473*				
151	24-040207-5004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SEW20.2	3	2811.37	--	8434	--	337	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112.45*		*337*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233.91*		*702*				
		Сметная стоимость				*9473*				
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1.2с(2шт)								
152	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	18778.39	11264.33	37557	22529	14866	9.00	18
		опора		6938.01	3475.25	13876	6950	61.7	3.21	6
		Накладные расходы -		*7433.11*		*14866*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2096.92*		*4194*				
		Сметная стоимость				*56617*				
153	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	6	29361.81	--	176171	--	7047	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1174.47*		*7047*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2442.90*		*14657*				
		Сметная стоимость				*197875*				
154	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	6	1603.68	875.66	9622	5254	4446	0.91	5
		шт		728.02	326.82	4368	1961	61.7	0.30	2
		Накладные расходы -		*741.01*		*4446*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187.58*		*1125*				
		Сметная стоимость				*15194*				
155	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты П-3и (6шт)	0.264	29730.03	--	7849	--	314	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1189.20*		*314*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2473.54*		*653*				
		Сметная стоимость				*8816*				
156	Прайс-лист стр.6	Стяжка Г1	6	3723.26	--	22340	--	894	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*148.93*		*894*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309.78*		*1859*				
		Сметная стоимость				*25092*				
157	Прайс-лист стр.5	Траверса ТМ73	2	12635.51	--	25271	--	1011	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*505.42*		*1011*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1051.27*		*2103*				
		Сметная стоимость				*28384*				
158	Прайс-лист стр.5	Траверса ТМs60 а	2	2906.17	--	5812	--	232	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116.25*		*232*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241.79*		*484*				
		Сметная стоимость				*6528*				
159	Прайс-лист стр.6	Накладка ОГ52	2	2514.47	--	5029	--	201	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*100.58*		*201*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209.20*		*418*				
		Сметная стоимость				*5649*				
160	Прайс-лист стр.6	Хомут Х51	4	1389.91	--	5560	--	222	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.60*		*222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.64*		*463*				
		Сметная стоимость				*6245*				
161	Прайс-лист стр.6	Крепление подкоса У52	4	6006.08	--	24024	--	961	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*240.24*		*961*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*499.71*		*1999*				
		Сметная стоимость				*26984*				
162	24-040207-3934 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепление изолятора	2	210.12	--	420	--	17	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.40*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.48*		*35*				
		Сметная стоимость				*472*				
163	Прайс-лист стр.6	Проводник заземляющий ЗП21	8	1410.12	--	11281	--	451	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56.40*		*451*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117.32*		*939*				
		Сметная стоимость				*12671*				
164	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2	12	818.13	--	9818	--	393	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32.73*		*393*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.07*		*817*				
		Сметная стоимость				*11028*				
165	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15	12	361.11	--	4333	--	173	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14.44*		*173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30.04*		*361*				
		Сметная стоимость				*4867*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37	6	10198.98	--	61194	--	2448	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*407.96*		*2448*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848.56*		*5091*				
		Сметная стоимость				*68733*				
167	24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.9585	12	2750.18	--	33002	--	1320	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110.01*		*1320*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228.81*		*2746*				
		Сметная стоимость				*37068*				
168	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	12	530.73	--	6369	--	255	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21.23*		*255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.16*		*530*				
		Сметная стоимость				*7154*				
169	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	12	14182.11	--	170185	--	6807	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*567.28*		*6807*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.95*		*14159*				
		Сметная стоимость				*191152*				
170	24-040202-0825 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO255	12	1395.45	--	16745	--	670	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.82*		*670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.10*		*1393*				
		Сметная стоимость				*18808*				
171	24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLW25.2	6	2891.91	--	17351	--	694	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115.68*		*694*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240.61*		*1444*				
		Сметная стоимость				*19489*				
172	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI27 ГОСТ 30531-97	6	10198.98	--	61194	--	2448	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*407.96*		*2448*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848.56*		*5091*				
		Сметная стоимость				*68733*				
		Демонтаж								
173	11-330202-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. ДЕМОНТАЖ	1	9729.52	5580.74	9730	5581	3864	5.98	6
		опора		3687.94	1727.59	3688	1728	61.7	2.00	2
		Накладные расходы -		*3864.22*		*3864*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087.50*		*1087*				
		Сметная стоимость				*14682*				
		Заземление								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	4	886.26	93.37	3545	373	1203	0.70	3
		шт.		579.97	15.89	2320	64	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*300.68*		*1203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.95*		*380*				
		Сметная стоимость				*5128*				
175	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.05328	151678.18	--	8081	--	323	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067.13*		*323*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619.62*		*672*				
		Сметная стоимость				*9077*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге			**2,039,980**				
в том числе оборудование			Тенге			**266,176**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1			Тенге			**3,333,883**				
в том числе оборудование			Тенге			**1,108,953**				
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**28,508,858**				
		в том числе оборудование	Тенге			**1,108,953**				
		в том числе СМР	Тенге			**27,399,905**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2.9%	794,597				
		Итого с временными	Тенге			**28,194,502**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0.91%	256,570				
		Итого СМР	Тенге			**28,451,072**				
		Итого оборудование	Тенге			**1,108,953**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**29,560,025**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1.0599383	31,331,803				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**31,331,803**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,899900003040095	Тенге		**0.899900**	**28,195,489**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	3,383,459				
		Стоимость строительства	Тенге			**31,578,947**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Нұр&М Құрылыс"

_____Корабоев У. Т.

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I ди[illegible]ом 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05328	151678,18	--	8081	--	323	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*323*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*672*				
		Сметная стоимость				*9077*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге			**2 039 980**				
в том числе оборудование			Тенге			**266 176**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1			Тенге			**3 333 883**				
в том числе оборудование			Тенге			**1 108 953**				
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**28 508 858**				
		в том числе оборудование	Тенге			**1 108 953**				
		в том числе СМР	Тенге			**27 399 905**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	794 597				
		Итого с временными	Тенге			**28 194 502**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	256 570				
		Итого СМР	Тенге			**28 451 072**				
		Итого оборудование	Тенге			**1 108 953**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**29 560 025**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	31 331 803				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**31 331 803**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,899900003040095	Тенге		**0,899900**	**28 195 489**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	3 383 459				
		Стоимость строительства	Тенге			**31 578 947**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Нур&М Курылыс"

Корабоев У. Т.