Форма №2

Наименование стройки - **Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Колтоган сельского округа Биртилек, Келесского района, Туркестанская область**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ, Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №52 от 30.05.2019 г., доп. соглашение №52/1 от 23.04.2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-3-3 на Вентиляция на 2 насосные станции										
1	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	2	9812.29	73.15	19625	146	3908	3.30	7
		дефлектор		2476.87	8.91	4954	18	60.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*1953.96*		*3908*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*941.30*		*1883*				
		Сметная стоимость				*25416*				
2	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	2	1230.50	37.36	2461	75	1214	1.11	2
		заслонка		879.15	8.91	1758	18	60.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*607.06*		*1214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147.00*		*294*				
		Сметная стоимость				*3969*				
3	23-050302-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 200 мм	2	7800.26	--	15601	--	624	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*312.01*		*624*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*648.98*		*1298*				
		Сметная стоимость				*17523*				
4	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	1.4	3806.81	35.71	5330	50	1321	1.62	2
		м2 поверхности воздуховодов		1246.53	13.16	1745	18	60.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*943.56*		*1321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*380.03*		*532*				
		Сметная стоимость				*7183*				
5	11-220101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	0.004	328580.11	56044.21	1314	224	724	299.97	1
		км трубопровода		242834.71	17227.58	971	69	62.1	16.25	--
		Накладные расходы -		*181101.84*		*724*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40774.56*		*163*				
		Сметная стоимость				*2202*				
6	23-011201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	4.032	1336.76	--	5390	--	216	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53.47*		*216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111.22*		*448*				
		Сметная стоимость				*6054*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	0.1	1144.12	--	114	--	5	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45.76*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95.19*		*10*				
		Сметная стоимость				*128*				
8	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка /Переход Д200/Д315мм/	0.4	3643.20	29.40	1457	12	348	1.48	1
		м2 поверхности воздуховодов		1141.30	10.66	457	4	60.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*869.34*		*348*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*361.00*		*144*				
		Сметная стоимость				*1949*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3-3			Тенге			**64,423**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-6-2 на Монтаж оборудования (Система очистки воды (СОВ))										
РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ										
99	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Металлические двери. Монтаж	0.128	103169.97	51613.70	13206	6607	4179	41.40	5
		т конструкций		36713.52	8314.77	4699	1064	60.9	7.92	1
		Накладные расходы -		*32645.92*		*4179*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10865.27*		*1391*				
		Сметная стоимость				*18775*				
101	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	2.1	1174.18	51.72	2466	109	1109	0.98	2
		м2 проемов		751.85	21.84	1579	46	59.8	0.03	--
		Накладные расходы -		*528.14*		*1109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136.19*		*286*				
		Сметная стоимость				*3861*				
102	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	2.1	9176.41	--	19270	--	771	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*367.06*		*771*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*763.48*		*1603*				
		Сметная стоимость				*21644*				
103	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	1	3420.65	--	3421	--	137	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136.83*		*137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284.60*		*285*				
		Сметная стоимость				*3842*				
104	11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	4.5	2614.73	293.98	11766	1323	4322	1.64	7
		м2		1295.42	80.70	5829	363	59.8	0.09	--
		Накладные расходы -		*960.43*		*4322*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286.01*		*1287*				
		Сметная стоимость				*17375*				
105	21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	4.5	12077.71	--	54350	--	2174	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*483.11*		*2174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1004.87*		*4522*				
		Сметная стоимость				*61046*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобяные изделия	2	497.75	--	996	--	40	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.91*		*40*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41.41*		*83*				
		Сметная стоимость				*1119*				
107	11-150501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	4.5	2485.01	20.19	11183	91	1335	0.45	2
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		339.57	6.70	1528	30	54.8	0.01	--
		Накладные расходы -		*296.74*		*1335*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222.54*		*1001*				
		Сметная стоимость				*13520*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**141,182**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
		ВНУТРЕННИЕ								
111	11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	95.51	106.93	0.86	10213	82	4774	0.10	10
		м2		79.78	0.41	7620	40	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*49.98*		*4774*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.55*		*1199*				
		Сметная стоимость				*16186*				
112	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	3.602	2255.65	29.22	8125	105	3366	1.79	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1466.06	15.48	5281	56	54.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*934.58*		*3366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255.22*		*919*				
		Сметная стоимость				*12411*				
		НАРУЖНЯЯ								
114	11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	116.87	36.98	0.41	4322	48	2269	0.04	5
		м2 фасада		31.30	0.17	3658	20	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*19.41*		*2269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.51*		*527*				
		Сметная стоимость				*7118*				
115	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	12	389.51	0.66	4674	8	2043	0.32	4
		м откосов		271.41	--	3257	--	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*170.26*		*2043*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.78*		*537*				
		Сметная стоимость				*7255*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**42,970**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 9.РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		МОНОРЕЛЬС. УЗЕЛ А (АС-7)								
116	11-090301-0604 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	8.83	3733.74	2414.46	32969	21320	12904	1.47	13
		м рельса в одну нитку		1190.01	881.50	10508	7784	60.9	1.06	9
		Накладные расходы -		*1461.36*		*12904*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*415.61*		*3670*				
		Сметная стоимость				*49543*				
117	21-050203-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 24М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 19425-74)	0.338	286707.33	--	96907	--	3876	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11468.29*		*3876*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23854.05*		*8063*				
		Сметная стоимость				*108846*				
118	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0.00784	162657.34	--	1275	--	51	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6506.29*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13533.09*		*106*				
		Сметная стоимость				*1432*				
119	ТТЕХЧАСТЬ	Доплата за применение марки стали С245	0.34584	4756.00	--	1645	--	66	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*190.24*		*66*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395.70*		*137*				
		Сметная стоимость				*1848*				
120	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	1.14	593.64	--	677	--	27	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23.75*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49.39*		*56*				
		Сметная стоимость				*760*				
121	21-070201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0.006	41501.16	--	249	--	10	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1660.05*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3452.90*		*21*				
		Сметная стоимость				*280*				
122	11-070112-0201 РСНБ РК 2015	Балка. Замоноличивание бетоном В7,5	0.052	15479.68	512.68	805	27	74	1.28	--
		м3 бетона в деле		1060.52	174.52	55	9	62.1	0.16	--
		Накладные расходы -		*1416.82*		*74*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351.72*		*70*				
		Сметная стоимость				*949*				
123	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Опорная подушка. Устройство из мелкозернистого бетона кл.В20	0.023	33768.24	2794.41	777	64	153	13.10	--
		м3		9965.83	571.66	229	13	48.5	0.67	--
		Накладные расходы -		*6665.84*		*153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3234.73*		*74*				
		Сметная стоимость				*1005*				
124	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0.0046	201459.31	847.41	927	4	146	58.00	--
		т		46401.16	348.76	213	2	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*31639.03*		*146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18647.87*		*86*				
		Сметная стоимость				*1158*				
125	11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	0.192284	29497.45	13495.83	5672	2595	2022	14.30	3
		т конструкций		11576.28	3161.16	2226	608	60.9	3.24	1
		Накладные расходы -		*10514.00*		*2022*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3200.92*		*615*				
		Сметная стоимость				*8309*				
126	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0.192284	9579.18	1961.84	1842	377	791	5.25	1
		т		5889.50	2.54	1132	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*4114.95*		*791*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1095.53*		*211*				
		Сметная стоимость				*2844*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	21-050203-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 16Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	0.18762	205562.11	--	38568	--	1543	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8222.48*		*1543*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17102.77*		*3209*				
		Сметная стоимость				*43320*				
128	ТТЕХЧАСТЬ	Доплата за применение марки стали С245	0.18762	4756.00	--	892	--	36	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*190.24*		*36*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395.70*		*74*				
		Сметная стоимость				*1002*				
129	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0.004664	182877.04	--	853	--	34	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7315.08*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15215.37*		*71*				
		Сметная стоимость				*958*				
130	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг ЗД-3. Установка	0.14268	171058.55	847.41	24407	121	2153	20.00	3
		т		16000.40	348.76	2283	50	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*15088.86*		*2153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14891.79*		*2125*				
		Сметная стоимость				*28685*				
131	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9.523716	65.73	1.06	626	10	175	0.03	--
		м2		27.67	0.17	264	2	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*18.32*		*175*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.72*		*64*				
		Сметная стоимость				*865*				
132	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9.523716	132.37	1.67	1261	16	235	0.04	--
		м2		34.08	0.34	325	3	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*24.70*		*235*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.57*		*120*				
		Сметная стоимость				*1616*				
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								
133	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0.26161	51861.77	16209.68	13568	4241	6182	35.90	9
		т конструкций		29062.13	4975.27	7603	1302	60.9	4.41	1
		Накладные расходы -		*23632.40*		*6182*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6039.53*		*1580*				
		Сметная стоимость				*21330*				
134	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.0659	49997.42	18355.66	3295	1210	1346	28.90	2
		т конструкций		23944.52	5141.19	1578	339	60.9	5.25	--
		Накладные расходы -		*20421.62*		*1346*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5633.52*		*371*				
		Сметная стоимость				*5012*				
135	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0.0497	72446.82	7201.80	3601	358	2006	73.60	4
		т конструкций		58881.47	260.85	2926	13	60.9	0.27	--
		Накладные расходы -		*40356.25*		*2006*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9024.25*		*449*				
		Сметная стоимость				*6055*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	21-050204-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0.10409	215124.75	--	22392	--	896	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8604.99*		*896*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17898.38*		*1863*				
		Сметная стоимость				*25151*				
137	21-050110-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0.13226	190079.97	--	25140	--	1006	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7603.20*		*1006*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15814.65*		*2092*				
		Сметная стоимость				*28237*				
138	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0.001992	182877.04	--	364	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7315.08*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15215.37*		*30*				
		Сметная стоимость				*409*				
139	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лестница с ограждением	0.089168	299949.74	--	26746	--	1070	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*1070*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*2225*				
		Сметная стоимость				*30041*				
140	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2.98	2146.44	--	6396	--	256	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85.86*		*256*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.58*		*532*				
		Сметная стоимость				*7184*				
141	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0.01728	182877.04	--	3160	--	126	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7315.08*		*126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15215.37*		*263*				
		Сметная стоимость				*3549*				
142	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0.00184	182877.04	--	336	--	13	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7315.08*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15215.37*		*28*				
		Сметная стоимость				*377*				
143	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	10.93909	65.73	1.06	719	12	200	0.03	--
		м2		27.67	0.17	303	2	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*18.32*		*200*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.72*		*74*				
		Сметная стоимость				*993*				
144	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10.93909	132.37	1.67	1448	18	270	0.04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		34.08	0.34	373	4	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*24.70*		*270*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.57*		*137*				
		Сметная стоимость				*1856*				
		СТОЙКА Ст-1 С ФУНДАМЕНТОМ Фм-1								
145	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В15	0.84	23002.79	1165.86	19322	979	2908	6.34	5
		м3		4762.93	275.84	4001	232	48.5	0.32	--
		Накладные расходы -		*3461.67*		*2908*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2117.16*		*1778*				
		Сметная стоимость				*24008*				
146	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0.00896	206864.42	1477.15	1854	13	196	33.10	--
		т		26480.66	423.13	237	4	48.5	0.37	--
		Накладные расходы -		*21844.85*		*196*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18296.74*		*164*				
		Сметная стоимость				*2214*				
147	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.0122	146912.11	--	1792	--	72	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876.48*		*72*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223.09*		*149*				
		Сметная стоимость				*2013*				
148	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.00208	151678.18	--	315	--	13	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067.13*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619.62*		*26*				
		Сметная стоимость				*354*				
149	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0.01168	144002.16	--	1682	--	67	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5760.09*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11980.98*		*140*				
		Сметная стоимость				*1889*				
150	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0.12399	16803.01	7682.02	2083	952	833	9.35	1
		т конструкций		7569.11	1975.12	938	245	60.9	2.03	--
		Накладные расходы -		*6717.05*		*833*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1881.61*		*233*				
		Сметная стоимость				*3149*				
151	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0.12399	2187.15	521.10	271	65	120	1.34	--
		т		1395.42	0.85	173	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*971.83*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252.72*		*31*				
		Сметная стоимость				*423*				
152	21-050203-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 20 К1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	0.0804	295952.61	--	23795	--	952	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11838.10*		*952*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24623.26*		*1980*				
		Сметная стоимость				*26726*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0.00589	182877.04	--	1077	--	43	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7315.08*		*43*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15215.37*		*90*				
		Сметная стоимость				*1210*				
154	21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0.0377	185425.20	--	6991	--	280	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7417.01*		*280*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15427.38*		*582*				
		Сметная стоимость				*7852*				
155	ТТЕХЧАСТЬ	Доплата за применение марки стали С245	0.12399	4756.00	--	590	--	24	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*190.24*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395.70*		*49*				
		Сметная стоимость				*663*				
156	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3.59571	65.73	1.06	236	4	66	0.03	--
		м2		27.67	0.17	100	1	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*18.32*		*66*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.72*		*24*				
		Сметная стоимость				*326*				
157	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3.59571	132.37	1.67	476	6	89	0.04	--
		м2		34.08	0.34	123	1	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*24.70*		*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.57*		*45*				
		Сметная стоимость				*610*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**455,049**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-1			Тенге			**639,201**				
в том числе оборудование			Тенге			**0**				
2-4-2 на Технологическое оборудование										
1	13-070401-0301 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах. Монтаж оборудования	2	48997.77	4013.97	97996	8028	37128	43.00	86
		комплект		38132.40	1191.49	76265	2383	40.6	1.20	2
		Накладные расходы -		*18564.03*		*37128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5404.94*		*10810*				
		Сметная стоимость				*145934*				
4	13-340106-0403 РСНБ РК 2015	Установка ультрафиолетовая бактерецидная. Монтаж оборудования	2	20798.33	--	41597	--	19007	26.00	52
		комплект		20537.14	--	41074	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*9503.54*		*19007*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2424.15*		*4848*				
		Сметная стоимость				*65452*				
6	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	28	1711.99	810.51	47936	22694	14889	1.05	29
		м трубопровода		890.58	206.59	24936	5785	40.6	0.17	5
		Накладные расходы -		*531.75*		*14889*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.50*		*5026*				
		Сметная стоимость				*67851*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	13-120101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	13	1634.37	795.48	21247	10341	6534	0.98	13
		м трубопровода		832.05	203.51	10817	2646	40.6	0.17	2
		Накладные расходы -		*502.63*		*6534*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170.96*		*2222*				
		Сметная стоимость				*30004*				
10	13-120101-0208 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	20	1617.90	790.30	32358	15806	9948	0.97	19
		м трубопровода		822.72	202.06	16454	4041	40.6	0.17	3
		Накладные расходы -		*497.42*		*9948*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169.23*		*3385*				
		Сметная стоимость				*45691*				
12	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0.028	48309.35	--	1353	--	754	51.50	1
		км трубопровода		38689.38	--	1083	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26919.52*		*754*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6018.31*		*169*				
		Сметная стоимость				*2275*				
13	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	0.013	44115.54	--	574	--	348	51.50	1
		км трубопровода		38689.38	--	503	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26751.77*		*348*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5669.38*		*74*				
		Сметная стоимость				*995*				
14	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0.02	41104.60	--	822	--	533	51.50	1
		км трубопровода		38689.38	--	774	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26631.33*		*533*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5418.87*		*108*				
		Сметная стоимость				*1463*				
15	13-121203-0205 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	6	8352.33	574.32	50114	3446	21287	9.00	54
		шт.		7547.94	63.23	45288	379	40.6	0.07	--
		Накладные расходы -		*3547.83*		*21287*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952.01*		*5712*				
		Сметная стоимость				*77113*				
17	13-121203-0204 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода до 80 мм. Монтаж оборудования	3	8149.49	499.95	24448	1500	10504	9.00	27
		шт.		7456.77	63.23	22370	190	40.6	0.07	--
		Накладные расходы -		*3501.22*		*10504*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*932.06*		*2796*				
		Сметная стоимость				*37748*				
20	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	3	2013.86	--	6042	--	242	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80.55*		*242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167.55*		*503*				
		Сметная стоимость				*6786*				
21	23-020101-0615 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 80х3,5мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	1035.14	--	2070	--	83	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41.41*		*83*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.12*		*172*				
		Сметная стоимость				*2325*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	23-020101-1038 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	3	556.24	--	1669	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22.25*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.28*		*139*				
		Сметная стоимость				*1875*				
23	23-020101-1032 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	638.14	--	638	--	26	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.53*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.09*		*53*				
		Сметная стоимость				*717*				
24	23-020101-1027 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 80х65мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	369.20	--	738	--	30	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14.77*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30.72*		*61*				
		Сметная стоимость				*829*				
25	23-020101-0183 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	1387.42	--	5550	--	222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.50*		*222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.43*		*462*				
		Сметная стоимость				*6234*				
26	23-020101-0174 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 80 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	687.65	--	4126	--	165	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27.51*		*165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57.21*		*343*				
		Сметная стоимость				*4634*				
27	23-020101-0165 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	538.14	--	3229	--	129	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21.53*		*129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.77*		*269*				
		Сметная стоимость				*3627*				
28	23-020103-2708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	2	1731.47	--	3463	--	139	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69.26*		*139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144.06*		*288*				
		Сметная стоимость				*3890*				
29	23-020103-2707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12836-67	2	1458.88	--	2918	--	117	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58.36*		*117*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121.38*		*243*				
		Сметная стоимость				*3277*				
30	13-070401-0101 РСНБ РК 2015	Насос дренажный. Монтаж оборудования	1	24383.95	878.46	24384	878	10446	27.00	27
		шт.		22370.31	59.57	22370	60	40.6	0.06	--
		Накладные расходы -		*10446.15*		*10446*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2786.41*		*2786*				
		Сметная стоимость				*37617*				
31	51-020406-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Насос дренажный погружной, Q 6,5 м3/ч, Н 3,5 м вод. ст., типа КР-150-А-1	2	33226.00	--	66452	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1329.04*		*2658*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2764.40*		*5529*				
		Сметная стоимость				*74639*				
33	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 80 ГОСТ 12816-80	26	1332.01	--	34632	--	1385	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53.28*		*1385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110.82*		*2881*				
		Сметная стоимость				*38899*				
34	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 65 ГОСТ 12816-80	26	1167.80	--	30363	--	1215	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46.71*		*1215*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.16*		*2526*				
		Сметная стоимость				*34104*				
35	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	3	1193.31	--	3580	--	143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47.73*		*143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99.28*		*298*				
		Сметная стоимость				*4021*				
36	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраскамасляная, количество окрасок 2	8	599.98	0.68	4800	5	2492	0.65	5
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	4033	3	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*2492*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*583*				
		Сметная стоимость				*7875*				
37	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 кл.В7,5.Устройство	6	18730.05	889.13	112380	5335	13109	3.51	21
		м3		2636.89	209.27	15821	1256	48.5	0.25	1
		Накладные расходы -		*2184.80*		*13109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1673.19*		*10039*				
		Сметная стоимость				*135528*				
38	13-030110-0102 РСНБ РК 2015	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	2	6474.03	1559.85	12948	3120	5057	6.00	12
		шт.		4914.18	460.53	9828	921	40.6	0.47	1
		Накладные расходы -		*2528.38*		*5057*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*720.19*		*1440*				
		Сметная стоимость				*19445*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	51-100401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	1	17610.00	--	17610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*704.40*		*704*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1465.15*		*1465*				
		Сметная стоимость				*19780*				
40	Прайс-лист стр.	Каретка передвижная приводная HGT-10 грузоподъемностью 1тн Н 6 м	1	19487.32	--	19487	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*779.49*		*779*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1621.35*		*1621*				
		Сметная стоимость				*21888*				
41	Прайс-лист стр.	Стол компьютерный, габариты 1100х700х750мм	1	11708.90	--	11709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*468.36*		*468*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*974.18*		*974*				
		Сметная стоимость				*13152*				
42	Прайс-лист стр.	Шкаф для одежды, габариты 1100х450х1800мм	2	26113.38	--	52227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1044.54*		*2089*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2172.63*		*4345*				
		Сметная стоимость				*58661*				
43	Прайс-лист стр.	Стул полумягкий, габариты 400х400х450мм	4	3361.04	--	13444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134.44*		*538*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279.64*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15100*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-2			Тенге			**989,429**				
в том числе оборудование			Тенге			**203,220**				
2-4-3 на Вентиляция										
РАЗДЕЛ 1.Вентиляция ВЕ1-ВЕ-2										
1	11-200801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	2	2306.17	64.20	4612	128	2822	2.78	6
		дефлектор		2090.35	8.91	4181	18	60.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*1410.92*		*2822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297.37*		*595*				
		Сметная стоимость				*8029*				
2	23-050301-2206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 200 мм	2	7993.60	--	15987	--	639	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*319.74*		*639*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*665.07*		*1330*				
		Сметная стоимость				*17957*				
3	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	6.9	3557.93	35.71	24550	246	6442	1.62	11
		м2 поверхности воздуховодов		1246.53	13.16	8601	91	60.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*933.60*		*6442*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*359.32*		*2479*				
		Сметная стоимость				*33471*				
4	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные иликлапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	2	1230.50	37.36	2461	75	1214	1.11	2
		заслонка		879.15	8.91	1758	18	60.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*607.06*		*1214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147.00*		*294*				
		Сметная стоимость				*3969*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	23-050302-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	2	3008.59	--	6017	--	241	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120.34*		*241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250.31*		*501*				
		Сметная стоимость				*6758*				
6	21-050308-0375 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	0.07	646.00	--	45	--	2	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.84*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.75*		*4*				
		Сметная стоимость				*51*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**70,235**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2.Отопление										
7	Прайс-лист стр.50	Печь ПЭТ-4 1,0кВт	4	4211.84	--	16847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*168.47*		*674*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*350.42*		*1402*				
		Сметная стоимость				*18923*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**18,923**				
в том числе оборудование			Тенге			**18,923**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-3			Тенге			**89,158**				
в том числе оборудование			Тенге			**18,923**				
2-4-4 на Электрооборудование и электроосвещение										
РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование										
1	13-080303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3139.92	81.47	3140	81	890	2.00	2
		шт.		1696.34	19.86	1696	20	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*889.51*		*890*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322.35*		*322*				
		Сметная стоимость				*4352*				
2	Прайс-лист стр.37	Пакетный переключатель ППЗ-40М3	1	5049.99	--	5050	--	202	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*202.00*		*202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420.16*		*420*				
		Сметная стоимость				*5672*				
3	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3223.71	1403.91	3224	1404	1123	2.00	2
		шт.		1748.28	484.27	1748	484	42.8	0.53	1
		Накладные расходы -		*1122.70*		*1123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347.71*		*348*				
		Сметная стоимость				*4694*				
4	23-070201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	10705.08	--	10705	--	428	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*428.20*		*428*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*890.66*		*891*				
		Сметная стоимость				*12024*				
5	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	2961.38	87.12	5923	174	1748	2.00	4
		шт		1677.32	19.86	3355	40	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*873.90*		*1748*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306.82*		*614*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*8284*				
6	23-070204-0941 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	8559.69	--	8560	--	342	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*342.39*		*342*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*712.17*		*712*				
		Сметная стоимость				*9615*				
7	23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1359.93	--	1360	--	54	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54.40*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113.15*		*113*				
		Сметная стоимость				*1528*				
8	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	1777.51	25.29	19553	278	4888	1.00	11
		шт		838.66	--	9225	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*444.40*		*4888*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177.75*		*1955*				
		Сметная стоимость				*26397*				
9	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3168.13	--	6336	--	253	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126.73*		*253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263.59*		*527*				
		Сметная стоимость				*7117*				
10	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	5	433.74	--	2169	--	87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17.35*		*87*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.09*		*180*				
		Сметная стоимость				*2436*				
11	23-070204-0714 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	456.51	--	913	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18.26*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.98*		*76*				
		Сметная стоимость				*1025*				
12	23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1359.93	--	2720	--	109	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54.40*		*109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113.15*		*226*				
		Сметная стоимость				*3055*				
13	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4603.09	708.59	4603	709	1051	2.00	2
		шт.		1748.28	198.58	1748	199	42.8	0.20	--
		Накладные расходы -		*1050.71*		*1051*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452.30*		*452*				
		Сметная стоимость				*6106*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	51-080401-0241 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3574 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	1	70225.00	--	70225	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2809.00*		*2809*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5842.72*		*5843*				
		Сметная стоимость				*78877*				
15	13-110401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т /Монтаж датчика-реле температуры/. Монтаж на стене	1	10146.79	2290.22	10147	2290	4185	9.00	9
		шт.		7371.27	887.83	7371	888	44	0.90	1
		Накладные расходы -		*4185.23*		*4185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1146.56*		*1147*				
		Сметная стоимость				*15479*				
16	Прайс-лист стр.38	Датчик-реле температуры камерный биметаллический типа ДТКБ-53 камерный 0°С до +30°С	1	6317.75	--	6318	--	253	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*252.71*		*253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*525.64*		*526*				
		Сметная стоимость				*7096*				
17	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	131	69.15	1.12	9059	147	3284	0.06	8
		м		49.71	0.40	6512	52	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*25.07*		*3284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.54*		*987*				
		Сметная стоимость				*13331*				
18	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	55	81.05	2.25	4458	124	1618	0.07	4
		м		58.00	0.79	3190	44	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*29.41*		*1618*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.84*		*486*				
		Сметная стоимость				*6562*				
19	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	13	112.67	4.49	1465	58	547	0.10	1
		м		82.85	1.59	1077	21	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*42.09*		*547*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.38*		*161*				
		Сметная стоимость				*2173*				
20	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.05	133303.67	--	6665	--	267	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5332.15*		*267*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11090.87*		*555*				
		Сметная стоимость				*7486*				
21	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.06	213720.91	--	12823	--	513	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8548.84*		*513*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17781.58*		*1067*				
		Сметная стоимость				*14403*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.03	362754.30	--	10883	--	435	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14510.17*		*435*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30181.16*		*905*				
		Сметная стоимость				*12224*				
23	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.01	555440.35	--	5554	--	222	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22217.61*		*222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46212.64*		*462*				
		Сметная стоимость				*6238*				
24	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.003	791761.94	--	2375	--	95	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31670.48*		*95*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65874.59*		*198*				
		Сметная стоимость				*2668*				
25	23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0.001	178416.25	--	178	--	7	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7136.65*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14844.23*		*15*				
		Сметная стоимость				*200*				
26	23-060201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0.025	272342.28	--	6809	--	272	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10893.69*		*272*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22658.88*		*566*				
		Сметная стоимость				*7648*				
27	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	159	308.26	12.06	49014	1917	15016	0.22	35
		м		182.28	2.18	28982	347	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*94.44*		*15016*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.22*		*5122*				
		Сметная стоимость				*69152*				
28	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	146	25.56	--	3732	--	149	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.02*		*149*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.13*		*310*				
		Сметная стоимость				*4192*				
29	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	13	39.86	--	518	--	21	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.59*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.32*		*43*				
		Сметная стоимость				*582*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	20	304.93	39.58	6099	792	2245	0.26	5
		м		215.42	9.33	4308	187	42.8	0.01	--
		Накладные расходы -		*112.24*		*2245*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.37*		*667*				
		Сметная стоимость				*9011*				
31	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	20	176.47	--	3529	--	141	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7.06*		*141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.68*		*294*				
		Сметная стоимость				*3964*				
32	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	2	323.96	3.06	648	6	307	0.36	1
		шт.		314.69	0.79	629	2	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*153.39*		*307*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.19*		*76*				
		Сметная стоимость				*1031*				
33	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РА16-660, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	340.73	--	681	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13.63*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.35*		*57*				
		Сметная стоимость				*765*				
34	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	2	1011.98	56.18	2024	112	854	1.00	2
		шт.		848.17	19.86	1696	40	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*426.86*		*854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.11*		*230*				
		Сметная стоимость				*3108*				
35	23-061703-0113 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35 /Муфты ПКВ-1 для 4х жильных кабелей с ПВХ изол. сечением до 16мм2/	2	1494.30	--	2989	--	120	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59.77*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124.33*		*249*				
		Сметная стоимость				*3357*				
36	23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Коробки соединительная клеммная КС-10 10 клемм	1	326.17	--	326	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13.05*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.14*		*27*				
		Сметная стоимость				*366*				
37	13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	15	198.16	17.08	2972	256	1029	0.16	2
		м		132.56	3.77	1988	57	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*68.61*		*1029*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21.34*		*320*				
		Сметная стоимость				*4321*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0.011775	224713.77	--	2646	--	106	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8988.55*		*106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18696.19*		*220*				
		Сметная стоимость				*2972*				
39	13-080206-1602 РСНБ РК 2015	Скобы или конструкции металлические Г-образные. Монтаж оборудования	0.001125	467155.30	46182.73	526	52	123	242.00	--
		т		200504.26	3316.30	226	4	42.8	3.34	--
		Накладные расходы -		*109410.82*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46125.29*		*52*				
		Сметная стоимость				*701*				
40	21-130814-2202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Скобы металлические /Держатели шин заземления К-188У2/	1.125	146.57	--	165	--	7	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5.86*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.19*		*14*				
		Сметная стоимость				*185*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**370,394**				
в том числе оборудование			Тенге			**78,877**				
РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение										
41	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	2	3223.71	1403.91	6447	2808	2245	2.00	4
		шт.		1748.28	484.27	3497	969	42.8	0.53	1
		Накладные расходы -		*1122.70*		*2245*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347.71*		*695*				
		Сметная стоимость				*9388*				
42	Прайс-лист стр.37	Щиток освещения КМПн-1/2 IP54	2	6397.78	--	12796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*255.91*		*512*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532.30*		*1065*				
		Сметная стоимость				*14372*				
43	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	1777.51	25.29	1778	25	444	1.00	1
		шт		838.66	--	839	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*444.40*		*444*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177.75*		*178*				
		Сметная стоимость				*2400*				
44	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	433.74	--	434	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17.35*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.09*		*36*				
		Сметная стоимость				*487*				
45	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	2	1274.74	416.61	2549	833	931	0.76	2
		шт.		664.35	267.42	1329	535	42.8	0.35	1
		Накладные расходы -		*465.74*		*931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139.24*		*278*				
		Сметная стоимость				*3759*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	23-070102-1304 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ВАТ 136 ГОСТ 17677-82	2	1247.14	--	2494	--	100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49.89*		*100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103.76*		*208*				
		Сметная стоимость				*2801*				
47	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	6	1690.37	448.06	10142	2688	2218	0.41	2
		шт.		358.40	320.12	2150	1921	42.8	0.43	3
		Накладные расходы -		*369.64*		*2218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164.80*		*989*				
		Сметная стоимость				*13349*				
48	23-070101-0308 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Светильники потолочные, типНПП1301-24 24Вт IP54 ГОСТ 17677-82	5	659.20	--	3296	--	132	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26.37*		*132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.85*		*274*				
		Сметная стоимость				*3702*				
49	23-070101-0308 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Светильники потолочные, типНПП1301-18 18Вт IP54 ГОСТ 17677-82	1	659.20	--	659	--	26	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26.37*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.85*		*55*				
		Сметная стоимость				*740*				
50	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	2	3962.31	--	7925	--	317	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*158.49*		*317*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.66*		*659*				
		Сметная стоимость				*8901*				
51	23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	0.2	520.14	--	104	--	4	--	--
		10шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.81*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43.28*		*9*				
		Сметная стоимость				*117*				
52	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	2	1006.94	115.64	2014	231	894	1.00	2
		шт.		874.14	39.72	1748	79	42.8	0.04	--
		Накладные расходы -		*447.05*		*894*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.32*		*233*				
		Сметная стоимость				*3141*				
53	23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	7209.60	--	14419	--	577	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*288.38*		*577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*599.84*		*1200*				
		Сметная стоимость				*16195*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, L-36	2	299.91	--	600	--	24	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12.00*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24.95*		*50*				
		Сметная стоимость				*674*				
55	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18Вт, цоколь E27	1	1224.06	--	1224	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48.96*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101.84*		*102*				
		Сметная стоимость				*1375*				
56	23-070104-0404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL ECO 24W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 24Вт, цоколь E27	5	615.11	--	3076	--	123	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24.60*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.18*		*256*				
		Сметная стоимость				*3455*				
57	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	50	69.15	1.12	3458	56	1254	0.06	3
		м		49.71	0.40	2486	20	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*25.07*		*1254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.54*		*377*				
		Сметная стоимость				*5088*				
58	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.05	122521.05	--	6126	--	245	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4900.84*		*245*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10193.75*		*510*				
		Сметная стоимость				*6881*				
59	13-080206-1901 РСНБ РК 2015 прим.	Монтаж миниканала по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	50	308.26	12.06	15413	603	4722	0.22	11
		м		182.28	2.18	9114	109	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*94.44*		*4722*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.22*		*1611*				
		Сметная стоимость				*21746*				
60	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 10мм х 7мм	50	27.68	--	1384	--	55	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.11*		*55*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.30*		*115*				
		Сметная стоимость				*1555*				
61	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	1	720.70	14.47	721	14	294	0.68	1
		шт.		594.42	1.99	594	2	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*294.30*		*294*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81.20*		*81*				
		Сметная стоимость				*1096*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором поворотный брызгозащищенный РОНДО А110-015, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	423.36	--	423	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16.93*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35.22*		*35*				
		Сметная стоимость				*475*				
63	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	5	297.18	2.49	1486	12	703	0.33	2
		шт.		288.47	0.60	1442	3	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*140.55*		*703*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35.02*		*175*				
		Сметная стоимость				*2364*				
64	23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный РОНДО А14-116, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	5	615.11	--	3076	--	123	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24.60*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.18*		*256*				
		Сметная стоимость				*3455*				
65	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип У-409 , степень защиты IP44	8	92.95	--	744	--	30	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3.72*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.73*		*62*				
		Сметная стоимость				*836*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**128,351**				
в том числе оборудование			Тенге			**14,372**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-4			Тенге			**498,745**				
в том числе оборудование			Тенге			**93,249**				
2-4-5 на Автоматизация										
1	13-110203-0201 РСНБ РК 2015	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	4	3352.15	1135.42	13409	4542	4936	2.25	9
		шт.		1966.82	436.88	7867	1748	44	0.44	2
		Накладные расходы -		*1234.02*		*4936*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*366.89*		*1468*				
		Сметная стоимость				*19813*				
2	Прайс-лист	Датчик-реле уровняРОС102-121И	4	37906.52	--	151626	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1516.26*		*6065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3153.82*		*12615*				
		Сметная стоимость				*170306*				
3	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	3	3112.71	--	9338	--	4180	4.00	12
		шт.		3005.00	--	9015	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*1393.34*		*4180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360.48*		*1081*				
		Сметная стоимость				*14599*				
4	23-070202-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка соединительная КС-10	3	5830.10	--	17490	--	700	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233.20*		*700*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485.06*		*1455*				
		Сметная стоимость				*19645*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	3	308.26	12.06	925	36	283	0.22	1
		м		182.28	2.18	547	7	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*94.44*		*283*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.22*		*97*				
		Сметная стоимость				*1305*				
6	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 25 мм	3	39.86	--	120	--	5	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.59*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.32*		*10*				
		Сметная стоимость				*135*				
7	13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	11	574.11	47.16	6315	519	1450	0.29	3
		м		240.27	4.37	2643	48	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*131.86*		*1450*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.48*		*621*				
		Сметная стоимость				*8387*				
8	23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	11	98.17	--	1080	--	43	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3.93*		*43*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.17*		*90*				
		Сметная стоимость				*1213*				
9	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	3	81.05	2.25	243	7	88	0.07	--
		м		58.00	0.79	174	2	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*29.41*		*88*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.84*		*27*				
		Сметная стоимость				*358*				
10	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	11	112.67	4.49	1239	49	463	0.10	1
		м		82.85	1.59	911	17	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*42.09*		*463*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.38*		*136*				
		Сметная стоимость				*1838*				
11	13-080206-2210 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	32	63.08	4.49	2018	144	693	0.05	2
		м		41.43	1.59	1326	51	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*21.67*		*693*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.78*		*217*				
		Сметная стоимость				*2928*				
12	23-060217-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные АКВВБбШв 10х2,5 ГОСТ 1508-78	0.019	412279.74	--	7833	--	313	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16491.19*		*313*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34301.67*		*652*				
		Сметная стоимость				*8798*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	23-060217-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные АКВВБбШв 5х2,5 ГОСТ 1508-78	0.019	288260.27	--	5477	--	219	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11530.41*		*219*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23983.25*		*456*				
		Сметная стоимость				*6152*				
14	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0.008	216847.89	--	1735	--	69	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8673.92*		*69*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18041.74*		*144*				
		Сметная стоимость				*1949*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-5			Тенге			**257,426**				
в том числе оборудование			Тенге			**170,306**				
2-5 на Резервуар для чистой воды V-200м3 (2шт)										
РАЗДЕЛ 3. Покрытие										
67	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	400	148.90	1.61	59560	644	13852	0.08	31
		м3 емкости		56.08	0.76	22433	305	48.5	--	--
		Накладные расходы -		*34.63*		*13852*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.68*		*5873*				
		Сметная стоимость				*79285*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**79,285**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-4			Тенге			**79,285**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-6-1 на Общестроительные работы										
1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	12.222	73.06	66.80	893	816	252	0.01	--
		м3 грунта		6.26	22.53	77	275	59.1	0.02	--
		Накладные расходы -		*20.62*		*252*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.49*		*92*				
		Сметная стоимость				*1237*				
2	11-010205-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0.378	1435.80	--	543	--	355	1.94	1
		м3 грунта		1435.80	--	543	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*939.93*		*355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190.06*		*72*				
		Сметная стоимость				*970*				
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	6.927	594.22	--	4116	--	2695	0.89	6
		м3 грунта		594.22	--	4116	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*389.00*		*2695*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.66*		*545*				
		Сметная стоимость				*7355*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1.6	17047.04	661.24	27275	1058	1964	1.35	2
		м3		927.81	153.77	1485	246	48.5	0.18	--
		Накладные расходы -		*1227.43*		*1964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1461.96*		*2339*				
		Сметная стоимость				*31578*				
5	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	6	2444.16	1191.75	14665	7151	5142	0.94	6
		шт. сборных конструкций		740.13	435.47	4441	2613	62.1	0.45	3
		Накладные расходы -		*857.01*		*5142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264.09*		*1585*				
		Сметная стоимость				*21392*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	1	3446.85	1784.17	3447	1784	1173	1.18	1
		шт. сборных конструкций		932.07	670.12	932	670	62.1	0.69	1
		Накладные расходы -		*1172.64*		*1173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369.56*		*370*				
		Сметная стоимость				*4989*				
7	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4.073	17572.17	--	71571	--	2863	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*702.89*		*2863*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1462.00*		*5955*				
		Сметная стоимость				*80389*				
8	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	10.8	731.08	14.47	7896	156	1340	0.21	2
		м2поверхности		177.80	1.70	1920	18	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*124.07*		*1340*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.41*		*739*				
		Сметная стоимость				*9975*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-6-1			Тенге			**157,885**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-6-2 на Монтаж оборудования (Система очистки воды (СОВ))										
1	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	5.4	20216.89	10402.95	109171	56176	41859	10.00	54
		т блок-боксов		8481.70	2891.42	45801	15614	58.7	3.09	17
		Накладные расходы -		*7751.74*		*41859*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2237.49*		*12082*				
		Сметная стоимость				*163113*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-6-2			Тенге			**163,113**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-7-2 на Технологические трубопроводы и арматура										
1	13-120101-0211 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	14	1898.03	919.14	26572	12868	8127	1.14	16
		м трубопровода		966.91	228.08	13537	3193	40.6	0.19	3
		Накладные расходы -		*580.50*		*8127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198.28*		*2776*				
		Сметная стоимость				*37475*				
2	13-120101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	5	1634.37	795.48	8172	3977	2513	0.98	5
		м трубопровода		832.05	203.51	4160	1018	40.6	0.17	1
		Накладные расходы -		*502.63*		*2513*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170.96*		*855*				
		Сметная стоимость				*11540*				
3	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	2	1486.89	682.80	2974	1366	921	0.91	2
		м трубопровода		773.53	176.62	1547	353	40.6	0.15	--
		Накладные расходы -		*460.67*		*921*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155.80*		*312*				
		Сметная стоимость				*4207*				
4	13-120101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	2	1321.72	638.07	2643	1276	811	0.79	2
		м трубопровода		670.90	163.73	1342	327	40.6	0.14	--
		Накладные расходы -		*405.29*		*811*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138.16*		*276*				
		Сметная стоимость				*3730*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	23-010201-0192 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	14	2283.05	--	31963	--	1279	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91.32*		*1279*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189.95*		*2659*				
		Сметная стоимость				*35901*				
6	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	5	1966.83	--	9834	--	393	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78.67*		*393*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163.64*		*818*				
		Сметная стоимость				*11046*				
7	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	2	1084.33	--	2169	--	87	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43.37*		*87*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90.22*		*180*				
		Сметная стоимость				*2436*				
8	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	2	265.47	--	531	--	21	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10.62*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.09*		*44*				
		Сметная стоимость				*596*				
9	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	1715.09	--	1715	--	69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68.60*		*69*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142.70*		*143*				
		Сметная стоимость				*1926*				
10	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	1715.09	--	13721	--	549	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68.60*		*549*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142.70*		*1142*				
		Сметная стоимость				*15411*				
11	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	875.82	--	1752	--	70	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.03*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.87*		*146*				
		Сметная стоимость				*1968*				
12	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	455.55	--	911	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18.22*		*36*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.90*		*76*				
		Сметная стоимость				*1023*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	2013.86	--	4028	--	161	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80.55*		*161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167.55*		*335*				
		Сметная стоимость				*4524*				
14	23-020101-0721 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	1248.79	--	1249	--	50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49.95*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103.90*		*104*				
		Сметная стоимость				*1403*				
15	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	1003.64	--	3011	--	120	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40.15*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.50*		*251*				
		Сметная стоимость				*3382*				
16	23-020101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	687.65	--	1375	--	55	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27.51*		*55*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57.21*		*114*				
		Сметная стоимость				*1544*				
17	23-030103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	1	774.51	--	775	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30.98*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64.44*		*64*				
		Сметная стоимость				*870*				
18	13-120108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из винипластовых труб, диаметр труб наружный 110-140 мм. Монтаж с применением готовых деталей	0.3	1822.10	80.56	547	24	240	2.00	1
		м трубопровода		1696.34	21.84	509	7	40.6	0.02	--
		Накладные расходы -		*798.37*		*240*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209.64*		*63*				
		Сметная стоимость				*849*				
19	23-010501-1315 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	0.3	2064.38	--	619	--	25	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82.58*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171.76*		*52*				
		Сметная стоимость				*695*				
20	13-121203-0203 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	2	6159.44	282.00	12319	564	5406	7.00	14
		шт.		5799.71	18.25	11599	36	40.6	0.02	--
		Накладные расходы -		*2702.95*		*5406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*708.99*		*1418*				
		Сметная стоимость				*19143*				
21	13-121203-0205 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	2	8352.33	574.32	16705	1149	7096	9.00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		7547.94	63.23	15096	126	40.6	0.07	--
		Накладные расходы -		*3547.83*		*7096*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952.01*		*1904*				
		Сметная стоимость				*25705*				
22	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	2	15087.07	--	30174	--	1207	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*603.48*		*1207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1255.24*		*2510*				
		Сметная стоимость				*33891*				
23	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	2	6948.91	--	13898	--	556	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*277.96*		*556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578.15*		*1156*				
		Сметная стоимость				*15610*				
24	13-121203-0205 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	2	8352.33	574.32	16705	1149	7096	9.00	18
		шт.		7547.94	63.23	15096	126	40.6	0.07	--
		Накладные расходы -		*3547.83*		*7096*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952.01*		*1904*				
		Сметная стоимость				*25705*				
25	23-041001-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	2	18255.13	--	36510	--	1460	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*730.21*		*1460*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1518.83*		*3038*				
		Сметная стоимость				*41008*				
26	13-121203-0203 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	1	6159.44	282.00	6159	282	2703	7.00	7
		шт.		5799.71	18.25	5800	18	40.6	0.02	--
		Накладные расходы -		*2702.95*		*2703*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*708.99*		*709*				
		Сметная стоимость				*9571*				
27	23-041001-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	1	3417.85	--	3418	--	137	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136.71*		*137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284.37*		*284*				
		Сметная стоимость				*3839*				
28	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.014	983698.19	22516.24	13772	315	1760	161.00	2
		км трубопровода		133393.33	385.66	1868	5	62.1	0.37	--
		Накладные расходы -		*125747.75*		*1760*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88755.68*		*1243*				
		Сметная стоимость				*16775*				
29	11-220601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.005	739045.30	22256.67	3695	111	577	160.00	1
		км трубопровода		132564.80	350.02	663	2	62.1	0.33	--
		Накладные расходы -		*115403.52*		*577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68355.91*		*342*				
		Сметная стоимость				*4614*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.004	594974.60	22188.80	2380	89	441	159.00	1
		км трубопровода		133346.94	333.06	533	1	62.1	0.31	--
		Накладные расходы -		*110134.88*		*441*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408.76*		*226*				
		Сметная стоимость				*3046*				
31	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	6.99	299.20	0.68	2091	5	1232	0.37	3
		м2 окрашиваемой поверхности		287.96	0.33	2013	2	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*176.27*		*1232*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.04*		*266*				
		Сметная стоимость				*3589*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-7-2			Тенге			**343,023**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-7-3 на Автоматизацию										
1	13-120101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования	2	915.66	59.96	1831	120	815	1.00	2
		м трубопровода		848.17	29.97	1696	60	40.6	0.03	--
		Накладные расходы -		*407.41*		*815*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105.85*		*212*				
		Сметная стоимость				*2858*				
2	23-010101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	2	317.91	--	636	--	25	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12.72*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26.45*		*53*				
		Сметная стоимость				*714*				
3	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 /14М1/	2	1193.31	--	2387	--	95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47.73*		*95*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99.28*		*199*				
		Сметная стоимость				*2681*				
4	23-040901-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	1981.98	--	1982	--	79	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79.28*		*79*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164.90*		*165*				
		Сметная стоимость				*2226*				
5	23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка клеммная для соединения ираздетвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	1	3388.35	--	3388	--	136	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*135.53*		*136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281.91*		*282*				
		Сметная стоимость				*3805*				
6	13-080206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	2	992.59	--	1985	--	817	1.00	2
		ввод		828.53	--	1657	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*408.50*		*817*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112.09*		*224*				
		Сметная стоимость				*3026*				
7	13-110201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	3	1392.38	--	4177	--	2039	1.56	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1363.66	--	4091	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*679.71*		*2039*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165.77*		*497*				
		Сметная стоимость				*6713*				
8	ПРАЙСЛИСТ	Манометр ЭКМ-1У	3	12635.51	--	37907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*505.42*		*1516*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1051.27*		*3154*				
		Сметная стоимость				*42577*				
9	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	4	122.43	1.69	490	7	183	0.11	--
		м		91.14	0.60	365	2	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*45.73*		*183*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.45*		*54*				
		Сметная стоимость				*727*				
10	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0.004	10804.99	--	43	--	2	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*432.20*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*898.98*		*4*				
		Сметная стоимость				*48*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-7-3			Тенге			**65,376**				
в том числе оборудование			Тенге			**42,577**				
2-8 на Бурение скважины №5019										
РАЗДЕЛ 1.										
1	11-040101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	10	5670.34	4093.62	56703	40936	20541	1.80	36
		м бурения		1523.48	1095.06	15235	10951	67.1	0.78	16
		Накладные расходы -		*2054.14*		*20541*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*617.96*		*6180*				
		Сметная стоимость				*83424*				
2	11-040101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	17	4455.27	3216.42	75740	54679	27437	1.41	48
		м бурения		1197.02	860.41	20349	14627	67.1	0.78	26
		Накладные расходы -		*1613.97*		*27437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485.54*		*8254*				
		Сметная стоимость				*111431*				
3	11-040101-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	38	18399.24	13148.76	699171	499653	237749	6.01	456
		м бурения		5094.11	2816.84	193576	107040	67.1	2.38	181
		Накладные расходы -		*6256.55*		*237749*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1972.46*		*74953*				
		Сметная стоимость				*1011874*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**1,206,729**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-040201-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кэтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	10	1092.62	636.64	10926	6366	4411	0.52	10
		м закрепленной скважины		442.74	126.78	4427	1268	67.1	0.12	2
		Накладные расходы -		*441.14*		*4411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122.70*		*1227*				
		Сметная стоимость				*16565*				
9	11-040201-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кэтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	55	984.68	572.98	54157	31514	21839	0.47	52
		м закрепленной скважины		398.47	114.10	21916	6276	67.1	0.12	13
		Накладные расходы -		*397.08*		*21839*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110.54*		*6080*				
		Сметная стоимость				*82076*				
10	11-040301-0101 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг.	1	325342.64	209143.35	325343	209143	129308	137.00	274
		колонна		116199.29	50450.31	116199	50450	67.1	47.80	96
		Накладные расходы -		*129308.46*		*129308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36372.09*		*36372*				
		Сметная стоимость				*491023*				
11	11-040101-0105 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Разбурка цементной пробки. Грунты 5 группы	3	8091.82	5830.78	24275	17492	8447	2.59	16
		м бурения		2200.15	1370.99	6600	4113	67.1	1.32	8
		Накладные расходы -		*2815.76*		*8447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*872.61*		*2618*				
		Сметная стоимость				*35341*				
12	11-040201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	76	342.24	229.97	26010	17478	8460	0.11	17
		м спуска или подъема труб		96.69	43.21	7348	3284	67.1	0.04	6
		Накладные расходы -		*111.32*		*8460*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.28*		*2757*				
		Сметная стоимость				*37227*				
15	11-040201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (пьезометрическая труба) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	40.5	342.24	229.97	13861	9314	4508	0.11	9
		м спуска или подъема труб		96.69	43.21	3916	1750	67.1	0.04	3
		Накладные расходы -		*111.32*		*4508*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.28*		*1469*				
		Сметная стоимость				*19838*				
17	11-040401-0102 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 600 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	16	1045.03	773.60	16720	12378	5445	0.29	9
		м труб		240.27	187.50	3844	3000	67.1	0.18	6
		Накладные расходы -		*340.32*		*5445*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110.83*		*1773*				
		Сметная стоимость				*23939*				
18	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Изготовление фильтра из стальных труб диам.108х6мм	368	2.44	0.04	898	15	574	--	2
		отверстие		2.39	--	880	--	67.1	--	--
		Накладные расходы -		*1.57*		*574*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0.32*		*118*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1590*				
21	13-110203-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 20 МПа	2	10560.80	3121.77	21122	6244	6442	5.61	11
		шт.		4903.93	1211.34	9808	2423	67.1	1.22	2
		Накладные расходы -		*3220.78*		*6442*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1102.53*		*2205*				
		Сметная стоимость				*29768*				
23	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	2.5	15501.86	717.21	38755	1793	2686	0.97	2
		м3		728.71	172.32	1822	431	48.5	0.20	1
		Накладные расходы -		*1074.56*		*2686*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1326.11*		*3315*				
		Сметная стоимость				*44757*				
24	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ФОНАРЕЙ	0.16	939392.32	292194.45	150303	46751	47062	312.70	50
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	48869	14692	62.1	94.30	15
		Накладные расходы -		*294139.29*		*47062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98682.53*		*15789*				
		Сметная стоимость				*213154*				
25	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0.008	63880.39	675.43	511	5	105	22.50	--
		м3 древесины в конструкции		16618.05	305.34	133	2	59.8	0.36	--
		Накладные расходы -		*13080.21*		*105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6156.85*		*49*				
		Сметная стоимость				*665*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**995,942**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-8			Тенге			**2,202,671**				
в том числе оборудование			Тенге							
3-1-2 на Электроосвещение										
1	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	1	3584.51	123.79	3585	124	1328	3.00	3
		шт.		2622.42	39.72	2622	40	42.8	0.04	--
		Накладные расходы -		*1328.35*		*1328*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393.03*		*393*				
		Сметная стоимость				*5306*				
2	23-070201-1003 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-9	1	1264.28	--	1264	--	51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50.57*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105.19*		*105*				
		Сметная стоимость				*1420*				
3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	1777.51	25.29	8888	126	2222	1.00	5
		шт		838.66	--	4193	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*444.40*		*2222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177.75*		*889*				
		Сметная стоимость				*11999*				
4	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314.40	--	1314	--	53	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52.58*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.36*		*109*				
		Сметная стоимость				*1476*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	439.20	--	878	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17.57*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.54*		*73*				
		Сметная стоимость				*986*				
6	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3168.13	--	6336	--	253	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126.73*		*253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263.59*		*527*				
		Сметная стоимость				*7117*				
7	13-080305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	1	3556.00	763.83	3556	764	856	1.27	1
		шт.		1110.16	492.39	1110	492	42.8	0.64	1
		Накладные расходы -		*855.57*		*856*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*352.93*		*353*				
		Сметная стоимость				*4764*				
8	23-070102-1310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36-712 ГОСТ 17677-82	1	1681.00	--	1681	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67.24*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139.86*		*140*				
		Сметная стоимость				*1888*				
9	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36	2	299.91	--	600	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12.00*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24.95*		*50*				
		Сметная стоимость				*674*				
10	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	1	1285.67	523.20	1286	523	497	0.75	1
		шт.		655.61	345.54	656	346	42.8	0.45	--
		Накладные расходы -		*497.06*		*497*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142.62*		*143*				
		Сметная стоимость				*1926*				
11	23-070101-1803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип НБО18-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	1	717.23	--	717	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28.69*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.67*		*60*				
		Сметная стоимость				*805*				
12	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	0.1	549.78	--	55	--	2	--	--
		10шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21.99*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.74*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				
13	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	319.86	2.25	640	4	291	0.34	1
		шт		297.21	0.79	594	2	42.8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*145.44*		*291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.22*		*74*				
		Сметная стоимость				*1005*				
14	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	263.21	--	526	--	21	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10.53*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21.90*		*44*				
		Сметная стоимость				*591*				
15	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	267.82	2.25	268	2	124	0.29	--
		шт.		253.50	0.79	254	1	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*123.90*		*124*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.34*		*31*				
		Сметная стоимость				*423*				
16	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	201.05	--	201	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.04*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.73*		*17*				
		Сметная стоимость				*226*				
17	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	297.18	2.49	297	2	141	0.33	--
		шт.		288.47	0.60	288	1	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*140.55*		*141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35.02*		*35*				
		Сметная стоимость				*473*				
18	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	186.71	--	187	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7.47*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.53*		*16*				
		Сметная стоимость				*210*				
19	23-070202-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(Л48УХЛ4)	4	67.35	--	269	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2.69*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.60*		*22*				
		Сметная стоимость				*302*				
20	23-070202-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(У195 УХЛ4)	6	27.56	--	165	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.10*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.29*		*14*				
		Сметная стоимость				*185*				
21	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм(20мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	20	308.26	12.06	6165	241	1889	0.22	4
		м		182.28	2.18	3646	44	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*94.44*		*1889*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.22*		*644*				
		Сметная стоимость				*8698*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	20	52.09	--	1042	--	42	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2.08*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.33*		*87*				
		Сметная стоимость				*1170*				
23	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	20	69.15	1.12	1383	22	501	0.06	1
		м		49.71	0.40	994	8	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*25.07*		*501*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.54*		*151*				
		Сметная стоимость				*2035*				
24	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.01	213720.91	--	2137	--	85	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8548.84*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17781.58*		*178*				
		Сметная стоимость				*2400*				
25	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.01	133303.67	--	1333	--	53	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5332.15*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11090.87*		*111*				
		Сметная стоимость				*1497*				
26	Прайс-лист	Печь электрическая,220В, 1,0 кВт	2	4211.84	--	8424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*168.47*		*337*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*350.42*		*701*				
		Сметная стоимость				*9462*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-1-2			Тенге			**67,102**				
в том числе оборудование			Тенге			**9,461**				
3-1-3 на Пожарная сигнализация										
1	13-100701-0110 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	1	3024.95	1.64	3025	2	1339	3.30	3
		шт.		2884.66	--	2885	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*1339.02*		*1339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*349.12*		*349*				
		Сметная стоимость				*4713*				
2	Прайс-лист	Приборы приемно-контрольные "Гранд Магистр-1А"	1	9771.46	--	9771	--	391	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*390.86*		*391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*812.99*		*813*				
		Сметная стоимость				*10975*				
3	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой	2	893.91	0.76	1788	2	788	1.00	2
		шт		848.17	--	1696	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*393.89*		*788*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103.02*		*206*				
		Сметная стоимость				*2782*				
4	23-080302-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-3А-А3R	2	817.91	--	1636	--	65	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32.72*		*65*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.05*		*136*				
		Сметная стоимость				*1838*				
5	13-100408-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой и световой. Монтаж оборудования	1	820.77	--	821	--	371	1.00	1
		шт.		800.02	--	800	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*370.63*		*371*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95.31*		*95*				
		Сметная стоимость				*1287*				
6	Прайс-лист	Оповещатель звуковой и световой БИЯ-С-2	1	3040.95	--	3041	--	122	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*121.64*		*122*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253.01*		*253*				
		Сметная стоимость				*3416*				
7	Прайс-лист	Резисторы	1	4.21	--	4	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0.17*		*0*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0.35*		*0*				
		Сметная стоимость				*5*				
8	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы виниплпастовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр 20 мм	3	308.26	12.06	925	36	283	0.22	1
		м		182.28	2.18	547	7	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*94.44*		*283*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.22*		*97*				
		Сметная стоимость				*1305*				
9	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 20 мм	3	25.56	--	77	--	3	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.02*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.13*		*6*				
		Сметная стоимость				*86*				
10	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	3	69.15	1.12	207	3	75	0.06	--
		м		49.71	0.40	149	1	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*25.07*		*75*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.54*		*23*				
		Сметная стоимость				*305*				
11	23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0.003	105752.68	--	317	--	13	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4230.11*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8798.62*		*26*				
		Сметная стоимость				*356*				
12	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	10	497.70	52.46	4977	525	1369	0.33	3
		м кабеля		264.01	12.98	2640	130	40.6	0.02	--
		Накладные расходы -		*136.86*		*1369*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50.77*		*508*				
		Сметная стоимость				*6853*				
13	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0.01	13671.88	--	137	--	5	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*546.88*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1137.50*		*11*				
		Сметная стоимость				*154*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-1-3			Тенге			**34,074**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе оборудование			Тенге							
4-1 на Сети электроснабжение										
РАЗДЕЛ 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ										
		Ограждение трансформатора								
5	84-020602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	3.67	35525.00	4415.00	130258	16188	20878	--	--
		секция (3 метра)		6791.00	801.00	24900	2937	--	--	--
		Дизельный генератор								
10	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	6	1142.98	536.58	6858	3219	2445	0.48	3
		шт. сборных конструкций		366.94	193.33	2202	1160	62.1	0.20	1
		Накладные расходы -		*407.57*		*2445*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124.04*		*744*				
		Сметная стоимость				*10048*				
11	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2.592	17572.17	--	45547	--	1822	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*702.89*		*1822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1462.00*		*3790*				
		Сметная стоимость				*51158*				
12	13-080301-0102 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	1	7058.34	2619.65	7058	2620	2604	5.00	5
		шт.		4370.70	845.82	4371	846	42.8	0.86	1
		Накладные расходы -		*2604.31*		*2604*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*773.01*		*773*				
		Сметная стоимость				*10435*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**234,868**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 4. Светильник наружного освещение-7шт										
		Тип1 (1шт)								
176	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	1	4354.57	3599.70	4355	3600	1330	0.89	1
		котлован		754.87	1046.63	755	1047	61.7	0.92	1
		Накладные расходы -		*1330.17*		*1330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*454.78*		*455*				
		Сметная стоимость				*6140*				
177	11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	0.45	17026.55	26.35	7662	12	628	1.48	1
		м3		1111.85	--	500	--	61.7	--	--
		Накладные расходы -		*1394.51*		*628*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1473.69*		*663*				
		Сметная стоимость				*8953*				
178	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Установка опоры освещения из стальных труб	0.19914	16803.01	7682.02	3346	1530	1338	9.35	2
		т		7569.11	1975.12	1507	393	60.9	2.03	--
		Накладные расходы -		*6717.05*		*1338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1881.61*		*375*				
		Сметная стоимость				*5058*				
179	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0.19914	387497.12	--	77166	--	3087	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15499.88*		*3087*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32239.76*		*6420*				
		Сметная стоимость				*86673*				
180	11-330303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	0.19914	8288.20	5526.82	1651	1101	449	2.14	--
		т		1815.08	1183.15	361	236	61.7	1.04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2255.43*		*449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*843.49*		*168*				
		Сметная стоимость				*2268*				
181	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	10	69.15	1.12	692	11	251	0.06	1
		м		49.71	0.40	497	4	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*25.07*		*251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.54*		*75*				
		Сметная стоимость				*1018*				
182	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0.01	35076.69	--	351	--	14	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1403.07*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2918.38*		*29*				
		Сметная стоимость				*394*				
183	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	7.5	307.01	13.83	2303	104	544	0.16	1
		м		132.56	2.78	994	21	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*72.53*		*544*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30.36*		*228*				
		Сметная стоимость				*3075*				
184	13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	1	3468.83	1110.90	3469	1111	1443	2.48	2
		шт		2167.87	762.32	2168	762	42.8	1.00	1
		Накладные расходы -		*1443.04*		*1443*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392.95*		*393*				
		Сметная стоимость				*5305*				
185	23-070103-0420 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	1	13981.58	--	13982	--	559	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*559.26*		*559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1163.27*		*1163*				
		Сметная стоимость				*15705*				
186	ТПРАЙСЛИСТ	Лампа ДНАТ-70	1	1499.41	--	1499	--	60	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59.98*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124.75*		*125*				
		Сметная стоимость				*1684*				
		МАТЕРИАЛЫ								
187	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10	1	1679.54	--	1680	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67.18*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139.74*		*140*				
		Сметная стоимость				*1887*				
188	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	3	147.91	--	444	--	18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5.92*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.31*		*37*				
		Сметная стоимость				*499*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	3	477.46	--	1432	--	57	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.10*		*57*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.72*		*119*				
		Сметная стоимость				*1608*				
190	24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	1	1107.81	--	1108	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44.31*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92.17*		*92*				
		Сметная стоимость				*1244*				
191	24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	1	2398.05	--	2398	--	96	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95.92*		*96*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199.52*		*200*				
		Сметная стоимость				*2693*				
192	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	1	1961.58	--	1962	--	78	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78.46*		*78*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163.20*		*163*				
		Сметная стоимость				*2204*				
193	24-040207-2809 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Колпачок концевой РКК553 ГОСТ Р 51177-98	4	397.80	--	1591	--	64	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15.91*		*64*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.10*		*132*				
		Сметная стоимость				*1787*				
194	23-061003-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0.000034	954499.95	--	32	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38180.00*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79414.40*		*3*				
		Сметная стоимость				*36*				
195	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	1	1851.41	--	1851	--	74	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74.06*		*74*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154.04*		*154*				
		Сметная стоимость				*2079*				
196	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Корпус для предохранителя SV 29.25	1	3003.04	--	3003	--	120	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120.12*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249.85*		*250*				
		Сметная стоимость				*3373*				
197	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Плавкая вставка SVV 10.10	1	513.84	--	514	--	21	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.55*		*21*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.75*		*43*				
		Сметная стоимость				*577*				
		Тип2 (5шт)								
198	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	5	4354.57	3599.70	21773	17999	6651	0.89	4
		котлован		754.87	1046.63	3774	5233	61.7	0.92	5
		Накладные расходы -		*1330.17*		*6651*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*454.78*		*2274*				
		Сметная стоимость				*30698*				
199	11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	2.25	17026.55	26.35	38310	59	3138	1.48	3
		м3		1111.85	--	2502	--	61.7	--	--
		Накладные расходы -		*1394.51*		*3138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1473.69*		*3316*				
		Сметная стоимость				*44763*				
200	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Установка опоры освещения из стальных труб	0.9957	16803.01	7682.02	16731	7649	6688	9.35	9
		т		7569.11	1975.12	7537	1967	60.9	2.03	2
		Накладные расходы -		*6717.05*		*6688*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1881.61*		*1874*				
		Сметная стоимость				*25293*				
201	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0.01913	387497.12	--	7413	--	297	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15499.88*		*297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32239.76*		*617*				
		Сметная стоимость				*8326*				
202	11-330303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	0.9957	8288.20	5526.82	8253	5503	2246	2.14	2
		т		1815.08	1183.15	1807	1178	61.7	1.04	1
		Накладные расходы -		*2255.43*		*2246*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*843.49*		*840*				
		Сметная стоимость				*11339*				
203	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	50	69.15	1.12	3458	56	1254	0.06	3
		м		49.71	0.40	2486	20	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*25.07*		*1254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.54*		*377*				
		Сметная стоимость				*5088*				
204	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0.05	35076.69	--	1754	--	70	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1403.07*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2918.38*		*146*				
		Сметная стоимость				*1970*				
205	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	37.5	307.01	13.83	11513	519	2720	0.16	6
		м		132.56	2.78	4971	104	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*72.53*		*2720*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30.36*		*1139*				
		Сметная стоимость				*15371*				
206	13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	5	3468.83	1110.90	17344	5555	7215	2.48	12
		шт		2167.87	762.32	10839	3812	42.8	1.00	5
		Накладные расходы -		*1443.04*		*7215*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392.95*		*1965*				
		Сметная стоимость				*26524*				
207	23-070103-0420 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	5	13981.58	--	69908	--	2796	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*559.26*		*2796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1163.27*		*5816*				
		Сметная стоимость				*78521*				
208	ТПРАЙСЛИСТ	Лампа ДНАТ-70	5	1499.41	--	7497	--	300	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59.98*		*300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124.75*		*624*				
		Сметная стоимость				*8421*				
		МАТЕРИАЛЫ								
209	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10	5	1679.54	--	8398	--	336	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67.18*		*336*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139.74*		*699*				
		Сметная стоимость				*9433*				
210	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скрепа для ленты SOT36 ГОСТ Р 51177-98	5	147.91	--	740	--	30	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5.92*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.31*		*62*				
		Сметная стоимость				*831*				
211	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента бандажная стальная SOT37 ГОСТ Р 51177-98	13	477.46	--	6207	--	248	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.10*		*248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.72*		*516*				
		Сметная стоимость				*6972*				
212	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	5	3326.48	--	16632	--	665	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133.06*		*665*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276.76*		*1384*				
		Сметная стоимость				*18681*				
213	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	5	1851.41	--	9257	--	370	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74.06*		*370*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154.04*		*770*				
		Сметная стоимость				*10397*				
214	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Корпус для предохранителя SV 29.25	5	3003.04	--	15015	--	601	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120.12*		*601*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249.85*		*1249*				
		Сметная стоимость				*16865*				
215	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Плавкая вставка SVV 10.10	5	513.84	--	2569	--	103	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*20.55*		*103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.75*		*214*				
		Сметная стоимость				*2886*				
		Тип3(1шт)								
216	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	1	4354.57	3599.70	4355	3600	1330	0.89	1
		котлован		754.87	1046.63	755	1047	61.7	0.92	1
		Накладные расходы -		*1330.17*		*1330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*454.78*		*455*				
		Сметная стоимость				*6140*				
217	11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	0.45	17026.55	26.35	7662	12	628	1.48	1
		м3		1111.85	--	500	--	61.7	--	--
		Накладные расходы -		*1394.51*		*628*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1473.69*		*663*				
		Сметная стоимость				*8953*				
218	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Установка опоры освещения из стальных труб	0.19914	16803.01	7682.02	3346	1530	1338	9.35	2
		т		7569.11	1975.12	1507	393	60.9	2.03	--
		Накладные расходы -		*6717.05*		*1338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1881.61*		*375*				
		Сметная стоимость				*5058*				
219	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0.19914	387497.12	--	77166	--	3087	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15499.88*		*3087*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32239.76*		*6420*				
		Сметная стоимость				*86673*				
220	11-330303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	0.19914	8288.20	5526.82	1651	1101	449	2.14	--
		т		1815.08	1183.15	361	236	61.7	1.04	--
		Накладные расходы -		*2255.43*		*449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*843.49*		*168*				
		Сметная стоимость				*2268*				
221	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	10	69.15	1.12	692	11	251	0.06	1
		м		49.71	0.40	497	4	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*25.07*		*251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.54*		*75*				
		Сметная стоимость				*1018*				
222	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0.01	35076.69	--	351	--	14	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1403.07*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2918.38*		*29*				
		Сметная стоимость				*394*				
223	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	7.5	307.01	13.83	2303	104	544	0.16	1
		м		132.56	2.78	994	21	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*72.53*		*544*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30.36*		*228*				
		Сметная стоимость				*3075*				
224	13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	1	3468.83	1110.90	3469	1111	1443	2.48	2
		шт		2167.87	762.32	2168	762	42.8	1.00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1443.04*		*1443*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392.95*		*393*				
		Сметная стоимость				*5305*				
225	23-070103-0420 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	1	13981.58	--	13982	--	559	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*559.26*		*559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1163.27*		*1163*				
		Сметная стоимость				*15705*				
226	ТПРАЙСЛИСТ	Лампа ДНАТ-70	1	1499.41	--	1499	--	60	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59.98*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124.75*		*125*				
		Сметная стоимость				*1684*				
		МАТЕРИАЛЫ								
227	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10	1	1679.54	--	1680	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67.18*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139.74*		*140*				
		Сметная стоимость				*1887*				
228	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	3	147.91	--	444	--	18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5.92*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.31*		*37*				
		Сметная стоимость				*499*				
229	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	3	477.46	--	1432	--	57	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.10*		*57*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.72*		*119*				
		Сметная стоимость				*1608*				
230	24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	1	1107.81	--	1108	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44.31*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92.17*		*92*				
		Сметная стоимость				*1244*				
231	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	4	1851.41	--	7406	--	296	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74.06*		*296*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154.04*		*616*				
		Сметная стоимость				*8318*				
232	24-040207-5029 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-98	4	4165.82	--	16663	--	667	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*166.63*		*667*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*346.60*		*1386*				
		Сметная стоимость				*18716*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	23-061003-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0.000034	954499.95	--	32	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38180.00*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79414.40*		*3*				
		Сметная стоимость				*36*				
234	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	1	1851.41	--	1851	--	74	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74.06*		*74*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154.04*		*154*				
		Сметная стоимость				*2079*				
235	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Корпус для предохранителя SV 29.25	1	3003.04	--	3003	--	120	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120.12*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249.85*		*250*				
		Сметная стоимость				*3373*				
236	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Плавкая вставка SVV 10.10	1	513.84	--	514	--	21	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.55*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.75*		*43*				
		Сметная стоимость				*577*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**651,249**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-1-3			Тенге			**886,117**				
в том числе оборудование			Тенге							
7-1 на Вертикальная планировка										
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /растительный слой/	157.42	26.98	26.98	4248	4248	1100	--	--
		м3 грунта		--	9.61	--	1513	59.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*6.99*		*1100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.72*		*428*				
		Сметная стоимость				*5776*				
2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	157.42	49.96	49.96	7865	7865	2037	--	--
		м3 грунта		--	17.80	--	2802	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*12.94*		*2037*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.03*		*792*				
		Сметная стоимость				*10694*				
3	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	73.5	26.98	26.98	1983	1983	514	--	--
		м3 грунта		--	9.61	--	706	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*6.99*		*514*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.72*		*200*				
		Сметная стоимость				*2696*				
4	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	73.5	49.96	49.96	3672	3672	951	--	--
		м3 грунта		--	17.80	--	1308	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*12.94*		*951*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.03*		*370*				
		Сметная стоимость				*4993*				
5	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	330	26.98	26.98	8904	8904	2306	--	--
		м3 грунта		--	9.61	--	3172	59.1	0.01	3
		Накладные расходы -		*6.99*		*2306*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.72*		*897*				
		Сметная стоимость				*12106*				
6	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.	330	49.96	49.96	16487	16487	4269	--	--
		м3 грунта		--	17.80	--	5873	59.1	0.01	3
		Накладные расходы -		*12.94*		*4269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.03*		*1661*				
		Сметная стоимость				*22417*				
7	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерамимощностью 79 (108) кВт (л.с.)	245	0.82	0.82	201	201	47	--	--
		м2		--	0.26	--	64	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*0.19*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0.08*		*20*				
		Сметная стоимость				*268*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1			Тенге			**58,950**				
в том числе оборудование			Тенге							
7-2 на Покрытие										
		Асфальтобетонное покрытие Тип-1 НА УЧАСТКЕ S=227 м2, ВНЕ УЧАСТКА S=18 м2								
1	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	245	243.34	69.85	59618	17113	7881	0.02	6
		м2 основания или покрытия		16.99	18.79	4162	4603	60.3	0.02	5
		Накладные расходы -		*32.17*		*7881*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.04*		*5400*				
		Сметная стоимость				*72899*				
2	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 13 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимальногогранулометрического состава) - 0,152 м3	245	243.34	69.85	59618	17113	7881	0.02	6
		м2 основания или покрытия		16.99	18.79	4162	4603	60.3	0.02	5
		Накладные расходы -		*32.17*		*7881*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.04*		*5400*				
		Сметная стоимость				*72899*				
3	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	245	1102.32	66.25	270068	16231	18009	0.03	8
		м2		28.50	18.40	6982	4509	60.3	0.02	4
		Накладные расходы -		*73.51*		*18009*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.07*		*23046*				
		Сметная стоимость				*311123*				
4	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытийна 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	245	505.17	0.06	123766	16	4998	--	--
		м2		0.31	--	75	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*20.40*		*4998*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.05*		*10301*				
		Сметная стоимость				*139065*				
5	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	245	1183.98	66.40	290075	16267	18818	0.03	8
		м2 покрытия		28.50	18.46	6982	4524	60.3	0.02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*76.81*		*18818*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100.86*		*24711*				
		Сметная стоимость				*333605*				
6	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	107	1059.43	19.90	113359	2129	39913	0.70	75
		м		519.95	7.28	55635	779	60.3	0.01	1
		Накладные расходы -		*373.02*		*39913*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114.60*		*12262*				
		Сметная стоимость				*165533*				
7	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1.926	31779.82	--	61208	--	2448	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1271.19*		*2448*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2644.08*		*5093*				
		Сметная стоимость				*68749*				
		Бетонное покрытие Тип-2 S=212 м2								
8	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.15СМ. Устройство	212	120.85	89.83	25620	19044	8330	0.04	9
		м2 основания или покрытия		30.72	24.22	6514	5135	60.3	0.02	5
		Накладные расходы -		*39.29*		*8330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.81*		*2716*				
		Сметная стоимость				*36666*				
9	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	31.8	1027.71	--	32681	--	1307	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41.11*		*1307*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85.51*		*2719*				
		Сметная стоимость				*36707*				
10	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	212	303.72	27.87	64388	5908	40288	0.38	81
		м2 тротуара		274.16	9.50	58122	2014	60.3	0.01	2
		Накладные расходы -		*190.04*		*40288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.50*		*8374*				
		Сметная стоимость				*113050*				
11	21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	212	1543.91	--	327309	--	13092	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61.76*		*13092*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128.45*		*27232*				
		Сметная стоимость				*367633*				
12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	282	1059.43	19.90	298758	5612	105190	0.70	197
		м бортового камня		519.95	7.28	146627	2053	60.3	0.01	2
		Накладные расходы -		*373.02*		*105190*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114.60*		*32316*				
		Сметная стоимость				*436264*				
13	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	5.076	31779.82	--	161314	--	6453	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1271.19*		*6453*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2644.08*		*13421*				
		Сметная стоимость				*181188*				
		Грунтовое покрытие Тип-3 S=384 м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.20СМ. Устройство	384	120.85	89.83	46407	34496	15088	0.04	16
		м2 основания или покрытия		30.72	24.22	11798	9301	60.3	0.02	9
		Накладные расходы -		*39.29*		*15088*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.81*		*4920*				
		Сметная стоимость				*66415*				
15	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	76.8	1027.71	--	78928	--	3157	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41.11*		*3157*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85.51*		*6567*				
		Сметная стоимость				*88652*				
		Отмостка вокруг здании								
16	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	9.75	18977.62	6.26	185032	61	23665	3.66	36
		м3 подстилающего слоя		2633.66	--	25678	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*2427.16*		*23665*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712.38*		*16696*				
		Сметная стоимость				*225393*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-2			Тенге			**2,715,842**				
в том числе оборудование			Тенге							
7-3 на МАФ										
1	84-020302-0301	Скамья прямолинейная, тип СК-001	1	22703.00	42.00	22703	42	163	--	--
		шт.		208.00	9.00	208	9	--	--	--
2	84-020303-0101	Урна, тип 1	1	8174.00	1340.00	8174	1340	2789	--	--
		шт.		3321.00	397.00	3321	397	--	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-3			Тенге			**36,535**				
в том числе оборудование			Тенге			**21,214**				
7-4 на Озеленение										
1	11-470106-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочныхмест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	30	171.58	34.82	5148	1045	2836	0.20	6
		яма		136.77	12.72	4103	382	56.4	0.02	--
		Накладные расходы -		*94.55*		*2836*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21.29*		*639*				
		Сметная стоимость				*8623*				
2	11-470107-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	30	169.06	36.93	5072	1108	2674	0.17	5
		шт		131.12	9.33	3934	280	56.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*89.15*		*2674*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.66*		*620*				
		Сметная стоимость				*8366*				
3	25-010301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	30	452.63	--	13579	--	543	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18.11*		*543*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.66*		*1130*				
		Сметная стоимость				*15252*				
4	11-470112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	2367.78	28.52	1.05	67531	2497	41437	0.04	96
		м2		27.47	0.42	65034	1004	56.4	--	1
		Накладные расходы -		*17.50*		*41437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.68*		*8717*				
		Сметная стоимость				*117685*				
5	11-470112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	0.236778	266708.83	2808.41	63151	665	2752	0.59	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		га		500.42	1128.07	118	267	56.4	1.33	--
		Накладные расходы -		*11623.56*		*2752*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22266.59*		*5272*				
		Сметная стоимость				*71175*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-4			Тенге			**221,100**				
в том числе оборудование			Тенге							
7-5 на Ограждение										
7	11-070111-0205 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами	1	22536.34	10938.47	22536	10938	10388	13.40	13
		шт.		10720.27	3968.98	10720	3969	62.1	3.55	4
		Накладные расходы -		*10388.36*		*10388*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2633.98*		*2634*				
		Сметная стоимость				*35558*				
8	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Стойки из тяжелого бетона класса В15	0.14	29730.03	--	4162	--	166	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1189.20*		*166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2473.54*		*346*				
		Сметная стоимость				*4675*				
9	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0.6	29730.03	--	17838	--	714	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1189.20*		*714*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2473.54*		*1484*				
		Сметная стоимость				*20036*				
10	21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ворота различных типов:рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	0.1534	269946.29	--	41410	--	1656	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10797.85*		*1656*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22459.53*		*3445*				
		Сметная стоимость				*46512*				
14	84-020605-0102	Ворота распашные, из сетчатых панелей"рабица", со столбами, высота 1,2 м, тип М4	1	75762.00	3142.00	75762	3142	10061	--	--
		шт.		12468.00	946.00	12468	946	--	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-5			Тенге			**199,469**				
в том числе оборудование			Тенге							
7-6 на Уборная на 1 очко										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	17	68.63	64.77	1167	1101	336	0.01	--
		м3 грунта		3.86	23.83	66	405	59.1	0.02	--
		Накладные расходы -		*19.76*		*336*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.07*		*120*				
		Сметная стоимость				*1623*				
2	11-010205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	1	1196.50	--	1196	--	783	1.62	2
		м3 грунта		1196.50	--	1196	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*783.28*		*783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158.38*		*158*				
		Сметная стоимость				*2138*				
3	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	6.4	18.95	18.95	121	121	31	--	--
		м3 грунта		--	6.75	--	43	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*4.91*		*31*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.91*		*12*				
		Сметная стоимость				*165*				
4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6.4	119.35	50.94	764	326	387	0.11	1
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	438	142	59.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*60.51*		*387*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*92*				
		Сметная стоимость				*1243*				
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1.6	652.64	--	1044	--	684	0.97	2
		м3 грунта		652.64	--	1044	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*684*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*138*				
		Сметная стоимость				*1866*				
		ВЫГРЕБ								
6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.63	16707.98	661.24	10526	417	765	1.35	1
		м3		927.81	153.77	585	97	48.5	0.18	--
		Накладные расходы -		*1213.87*		*765*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1433.75*		*903*				
		Сметная стоимость				*12194*				
7	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /из бетона кл.В15(+1%),W4,F50, сульфатостойкий/	6.12	24076.34	2079.81	147347	12728	24637	6.51	40
		м3		5393.73	678.11	33010	4150	48.5	0.70	4
		Накладные расходы -		*4025.69*		*24637*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2248.16*		*13759*				
		Сметная стоимость				*185743*				
8	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0.0076	175714.56	--	1335	--	53	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7028.58*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14619.45*		*111*				
		Сметная стоимость				*1500*				
9	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	2.7	596.04	19.20	1609	52	507	0.36	1
		м2 стяжки		249.18	9.54	673	26	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*187.70*		*507*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.70*		*169*				
		Сметная стоимость				*2285*				
10	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	2.7	261.03	0.54	705	1	362	0.29	1
		м2 поверхности		245.12	0.25	662	1	48.5	--	--
		Накладные расходы -		*134.21*		*362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.62*		*85*				
		Сметная стоимость				*1153*				
11	11-080101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом=ШТУКАТУРКА ИЗНУТРИ	12.88	1251.18	7.16	16115	92	5559	0.89	11
		м2 поверхности		718.86	3.39	9259	44	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*431.63*		*5559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134.62*		*1734*				
		Сметная стоимость				*23408*				
12	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	12.88	261.03	0.54	3362	7	1729	0.29	4
		м2 поверхности		245.12	0.25	3157	3	48.5	--	--
		Накладные расходы -		*134.21*		*1729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.62*		*407*				
		Сметная стоимость				*5498*				
13	11-080101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом=ШТУКАТУРКА СНАРУЖИ	19.8	1251.18	7.16	24773	142	8546	0.89	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности		718.86	3.39	14233	67	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*431.63*		*8546*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134.62*		*2666*				
		Сметная стоимость				*35985*				
14	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	19.8	731.08	14.47	14475	286	2457	0.21	4
		м2 поверхности		177.80	1.70	3520	34	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*124.07*		*2457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.41*		*1355*				
		Сметная стоимость				*18286*				
15	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	2.3	875.55	7.16	2014	16	433	0.38	1
		м2 поверхности		286.98	3.39	660	8	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*188.43*		*433*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85.12*		*196*				
		Сметная стоимость				*2643*				
16	11-061301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство лотка для отвода сточных вод	0.2	31570.22	4571.22	6314	914	1462	13.20	3
		м3		10426.55	1561.43	2085	312	48.5	1.60	--
		Накладные расходы -		*7309.54*		*1462*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3110.38*		*622*				
		Сметная стоимость				*8398*				
17	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0.66	28403.07	1108.67	18746	732	2880	8.06	5
		м3		6131.65	267.10	4047	176	48.5	0.31	--
		Накладные расходы -		*4363.65*		*2880*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2621.34*		*1730*				
		Сметная стоимость				*23356*				
18	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.07444	13656.15	699.65	1017	52	524	16.88	1
		т		12681.10	193.40	944	14	48.5	0.17	--
		Накладные расходы -		*7040.14*		*524*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1655.70*		*123*				
		Сметная стоимость				*1664*				
19	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.07444	146912.11	--	10936	--	437	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876.48*		*437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223.09*		*910*				
		Сметная стоимость				*12283*				
		СТЕНЫ								
20	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	3.63	17143.49	1450.34	62231	5265	9515	4.54	16
		м3 кладки		3324.42	339.27	12068	1232	50.8	0.40	1
		Накладные расходы -		*2621.34*		*9515*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1581.19*		*5740*				
		Сметная стоимость				*77486*				
		КРОВЛЯ								
21	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	0.082	75227.47	903.31	6169	74	1090	22.10	2
		м3 древесины в конструкции		16182.73	357.24	1327	29	59.8	0.37	--
		Накладные расходы -		*13295.64*		*1090*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7081.85*		*581*				
		Сметная стоимость				*7840*				
22	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.082	6012.47	37.19	493	3	51	0.78	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	49	1	59.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*619.40*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*530.55*		*44*				
		Сметная стоимость				*587*				
23	11-120101-0702 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	4.32	1625.99	47.30	7024	204	1136	0.42	2
		м2 кровли		322.56	15.04	1393	65	56.4	0.02	--
		Накладные расходы -		*263.06*		*1136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151.12*		*653*				
		Сметная стоимость				*8813*				
24	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0.041	20569.74	--	843	--	34	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*822.79*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1711.40*		*70*				
		Сметная стоимость				*947*				
25	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	5.2	209.33	1.73	1089	9	118	0.03	--
		м2 обработанной поверхности		22.36	0.74	116	4	59.8	--	--
		Накладные расходы -		*22.73*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.56*		*97*				
		Сметная стоимость				*1304*				
		ПРОЕМЫ								
26	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	1.59	1822.91	333.93	2898	531	924	0.90	1
		м2 проемов		727.77	89.11	1157	142	59.8	0.10	--
		Накладные расходы -		*580.95*		*924*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192.31*		*306*				
		Сметная стоимость				*4127*				
27	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	1.59	9150.83	--	14550	--	582	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*366.03*		*582*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*761.35*		*1211*				
		Сметная стоимость				*16343*				
28	11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	0.24	2614.73	293.98	628	71	231	1.64	--
		м2 проемов		1295.42	80.70	311	19	59.8	0.09	--
		Накладные расходы -		*960.43*		*231*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286.01*		*69*				
		Сметная стоимость				*927*				
29	21-070602-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Деревянная фрамуга	0.24	4884.78	--	1172	--	47	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*195.39*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*406.41*		*98*				
		Сметная стоимость				*1316*				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
30	11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	10	765.94	41.40	7659	414	3072	0.57	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		452.81	32.53	4528	325	54.8	0.04	--
		Накладные расходы -		*307.24*		*3072*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85.85*		*859*				
		Сметная стоимость				*11590*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	0.73	2255.65	29.22	1647	21	682	1.79	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1466.06	15.48	1070	11	54.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*934.58*		*682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255.22*		*186*				
		Сметная стоимость				*2516*				
32	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	11.6	73.67	0.50	855	6	473	0.09	1
		м2 окрашиваемой поверхности		66.20	0.24	768	3	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*40.82*		*473*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.16*		*106*				
		Сметная стоимость				*1435*				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
33	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	15.1	873.86	24.30	13195	367	5143	0.61	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		518.23	18.03	7825	272	54.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*340.58*		*5143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.15*		*1467*				
		Сметная стоимость				*19805*				
34	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	5.5	73.67	0.50	405	3	224	0.09	1
		м2 окрашиваемой поверхности		66.20	0.24	364	1	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*40.82*		*224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.16*		*50*				
		Сметная стоимость				*680*				
35	11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	16.8	59.87	0.42	1006	7	459	0.06	1
		м2 фасада		43.57	0.17	732	3	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*27.32*		*459*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.98*		*117*				
		Сметная стоимость				*1582*				
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
36	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0.074	63880.39	675.43	4727	50	968	22.50	2
		м3 древесины в конструкции		16618.05	305.34	1230	23	59.8	0.36	--
		Накладные расходы -		*13080.21*		*968*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6156.85*		*456*				
		Сметная стоимость				*6151*				
37	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0.074	6579.68	26.89	487	2	87	1.88	--
		м3 древесины в конструкции		1449.27	11.34	107	1	59.8	0.01	--
		Накладные расходы -		*1171.57*		*87*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*620.10*		*46*				
		Сметная стоимость				*620*				
38	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянной крышки люка	0.9	236.88	80.43	213	72	115	0.23	--
		м2		156.45	33.26	141	30	59.8	0.03	--
		Накладные расходы -		*127.45*		*115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29.15*		*26*				
		Сметная стоимость				*354*				
39	27-010101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты из досок, толщина 40 мм	0.9	914.21	--	823	--	33	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36.57*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76.06*		*68*				
		Сметная стоимость				*924*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.0022	151678.18	--	334	--	13	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067.13*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619.62*		*28*				
		Сметная стоимость				*375*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-6			Тенге			**507,154**				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**10,276,078**				
		в том числе оборудование	Тенге			**558,950**				
		в том числе СМР	Тенге			**9,717,128**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2.9%	281,797				
		Итого с временными	Тенге			**9,998,925**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0.91%	90,990				
		На проведение геодезических работ в скважине (6% от буровых работ)	Тенге							
		Итого СМР	Тенге			**10,089,915**				
		Итого оборудование	Тенге			**558,950**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**10,648,865**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1.0599383	11,287,140				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**11,287,140**				
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге		2%	5,096,174				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,899900003040095	Тенге		**0.899900**	**14,743,344**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	1,769,201				
		Стоимость строительства	Тенге			**16,512,545.67**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Нұр&М Құрылыс"

_____Корабоев У. Т.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная стоимость								
ГО ПО СМЕТЕ: 7-6		Тенге			375				
в том числе оборудование		Тенге			507 154				
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге							
	в том числе оборудование	Тенге			**10 276 078**				
	в том числе СМР	Тенге			**558 950**				
	Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге			**9 717 128**				
	Итого с временными	Тенге		2,9%	281 797				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге			**9 998 925**				
	На проведение геодезических работ в скважине (6% от буровых работ)	Тенге		0,91%	90 990				
	Итого СМР	Тенге							
	Итого оборудование	Тенге			**10 089 915**				
	Итого СМР+оборудование	Тенге			**558 950**				
	Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге			**10 648 865**				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге		1,0599383	11 287 140				
	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге			**11 287 140**				
	Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,899900003040095	Тенге		2%	5 096 174				
	НДС (12%)	Тенге		**0,899900**	**14 743 344**				
	Стоимость строительства	Тенге		12%	1 769 201				
					16 512 545,88				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____ **Каримбаев О.К.**

Инженер-эксперт:

ТОО "Нур&М Құрылыс"

_____ **Корабоев У. Т.**