Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.08.2020	05.08.2020	27.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 18

ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ (6-2-2)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Е11-240108-0110 11-240108-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,42	2396734,42	1006628
2	20	23-010402-0213 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	822,120	50211,21	41279640
3	34	Е11-240108-0219 11-240108-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	26,000	49337,16	1282766

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	46	23-020201-3184 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /тройниковое ответвление Ст 426х9-273х8-2/1-ППУ-ПЭ, Ст 426х14-219х7-2-ППУ-ПЭ, Ст 426х14-133х5-2/1-ППУ-ПЭ, Ст 426х14-108х4-2-ППУ-ПЭ, Ст 426х14-108х4-2-ППУ-ПЭ l 1810мм, Ст 426х14-57х3-2/1-ППУ-ПЭ, тройниковое ответвление укороченное Ст 426х14-133х5-2/1-ППУ-ПЭ-У, Ст 426х14-108х4-2-ППУ-ПЭ-У, Ст 426х14-57х3-	шт.	10,000	216820,41	2168204
5	54	С121-060405-1403 21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 /Накладки для тройников/	т	0,095	390094,51	37059
6	55	С123-020201-2813 23-020201-2813 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 426-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /тройник с шаровым краном для спуска воздуха /дренаж/ Ст 426х7-108-2-ППУ-ПЭ А 1,88м, тройник с шаровым краном воздушника с защитной пробкой в форме "гриба" Ст 426х7-32-2-ППУ-ПЭ А 1,43м, тройник с шаровым краном воздушника /КИП/ Ст 426х7-32-2-ППУ-ПЭ А 1,43м/	шт.	8,000	147748,83	1181991
7	66	23-020201-0510 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 426х7-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /отвод стандартный Ст 426х10-90°-2-ППУ-ПЭ, Ст 426х12-90°-2-ППУ-ПЭ/	шт.	10,000	207335,55	2073355,5
8	100	51-010908-0510 51-010908-0510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 400, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А 1179 мм ГОСТ 30732-2006 /А 1471мм/	шт.	2,000	12954271,21	25908542
9	113	23-020201-6205 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 630 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	205,000	59537,74	12205236,7
			ИТОГО:				87143423
			В том числе :				
			Накладные расходы				3330001
			Сметная прибыль				5480744
		ИТОГО по акту:		Тенге			87143423
		Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)					2161157
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05)					4838522

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого				94143102
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				1882862
			Итого с непредвиденными работами и затратами				96025964
			Со скидкой, 10%				**86423366**
			НДС (12 %)				10370804
			Итого				**96794170**

Сдал **(Подрядчик)**

_____ **Касенов Б.Н.**

Принял **(Заказчик)**

_____ **Аманбек Б**

Технадзор

_____ **Куцелева О.П.**

Авторский надзор

_____ **Ушаков И.В.**